Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **ОАО "РЖД"**

Подрядчик: **ТОО " ТПК "Меркурий"**

Наим.строительства и адрес :Капитальный ремонт здания энергоучастка , по адресу ст.Петропавловск, ул.Островского 114

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		4047118	27.08.20г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты			
				В отчетном	Монтаж оборудо-вания		На приобритение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание энергоучастка по адресу ст.Петропавловск, ул.Островского 114	11 401 824	10 180 200	10 180 200	10 180 200					1 221 624	11 401 824

Заказчик:

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 _____ А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" _____ А.В.Насыров

Петропавловское отделение
Южно-Уральской железной дороги
филиал ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
ЭКСПЕРТ №2

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ОАО "РЖД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " ТПК "Меркурий"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания энергоучастка , по адресу ст.Петропавловск, ул.Островского 114**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание энергоучастка по адресу ст.Петропавловск, ул.Островского 114**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4047118 от 27.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-3

Раздел 1 Демонтаж отделки для перекладки участков наружных стен

1	1 1110-0405-0201	Демонтаж пластиковых уголков /прим/ НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м уголка	38,82	334,06	0,59	12968	23	–	11659	26597
					333,47	0,22	12945	9	–	1970	
2	2 1110-0212-0201	Демонтаж отбойной доски для стен /прим/ НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м перил	3,7	345,41	41,22	1277	152	–	1072	2537
					304,19	17,84	1125	66	–	188	
3	3 1110-0111-0301	Демонтаж пластиковых решеток /прим/ НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изделие	8	753,56	101,69	6028	813	–	5061	11976
					651,88	50,94	5215	408	–	887	
4	4 1120-1101-0107	Люки герметические. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	люк	1	980	98	980	98	–	890	2020
					882	26	882	26	–	150	
5	5 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов ПВХ с подоконными досками. Разборка НР = 84 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2	28,71	2232,03	203,69	64082	5848	–	51457	124782
					2028,34	105,33	58234	3024	–	9243	

6	6 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	16,25	103,66	0,03	1685	1	–	1212	3129
					103,63	–	1684	–	–	232	
7	7 1109-0306-0101	Перегородки из ПВХ сборно-разборные с остеклением. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	2,1	3282,62	132,38	6895	279	159	4512	12320
					3074,76	38,81	6457	82	–	913	
8	8 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2	3	1321,67	203,67	3965	611	–	3083	7612
					1118	105,33	3354	316	–	564	
9	9 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	3,52	2092,77	53,76	7366	189	751	4489	12803
					1825,53	22,7	6426	80	–	948	

10	10 1110-0405-0101	Демонтаж обшивки откосов гипсокартонными листами и пластиковыми панелями по металлическому каркасу НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м откоса	51,15	383,52	4,64	19618	238	–	17529	40119
					378,89	1,89	19380	97	–	2972	
11	11 1110-0404-0101	Демонтаж обшивки стен из ГВЛ и пластиковых панелей по мет.каркасу НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стен (за вычетом проемов)	76,35	957,52	13,9	73106	1061	–	65210	149381
					943,61	5,36	72045	410	–	11065	
12	12 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	54,8	929,99	67,81	50964	3717	–	35257	93119
					862,18	31,4	47247	1721	–	6898	
13	13 1110-0403-0101	Демонтаж потолка из гипсокартонных листов по металлическому каркасу /прим/ НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 потолка	58,84	1182,58	13,8	69582	811	–	62178	142301
					1168,78	5,37	68771	316	–	10541	

14	14 1115-0108-1401	Демонтаж облицовки потолка из пластиковых панелей /прим/ НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	11,33	1427,63	137,6	16174	1558	–	12308	30761
					1290,03	67,78	14616	769	–	2279	
15	15 1115-0108-1609	Демонтаж облицовки потолка "Армстронг" НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	35,62	1265,62	7,33	45081	261	–	35949	87512
					1258,29	3,24	44820	116	–	6482	
16	16 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	16,58	988,69	37,89	16392	628	–	11584	30214
					950,8	19,61	15764	325	–	2238	
		Раздел 3 Ремонт бетонного пола гаража									
17	34 1201-0101-0101	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2 НР = 72 %	м3 грунта	26,8	8478,88	3,28	227234	88	23579	146600	403741
					7595,78	1,64	203567	44	–	29907	
18	35 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	13,4	7731,72	1504,93	103605	20166	25936	61727	178559

					4291,27	609,25	57503	8164	–	13227	
19	36 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	13,4	11549,03	2617,69	154757	35077	57369	72642	245591
					4650,07	1117,01	62311	14968	–	18192	
20	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	13,4	32364,63	10,82	433686	145	363153	66165	539839
					5252,84	–	70388	–	–	39988	
21	38 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,703	21359,37	2118,61	36375	3608	53	31182	72962
					19209,63	911,33	32714	1552	–	5405	
22	39 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,703	258024		439415		439415	–	474568
					–		–		–	35153	
23	40 1111-0101-3001	Покрытия из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	134	11002,76	47,34	1474370	6344	1271266	187820	1795165

					1468,36	22,75	196760	3048	–	132975	
	Раздел 4 Усиление пилястр в осях 2/1Г										
24	41 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,12	7425	2633,33	891	316	429	261	1244
					1216,67	1125	146	135	–	92	
25	42 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	33503,85	961,54	8711	250	6844	1555	11087
					6219,23	353,85	1617	92	–	821	
26	43 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,00633	28120,06	2211,69	178	14	2	151	355
					25592,42	631,91	162	4	–	26	
27	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00633	239352		1515		1515	–	1636
					–		–		–	121	

28	45 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05161	691125,75	2015,11	35669	104	33792	1653	40308
					34353,81	852,55	1773	44	–	2986	
29	46 1109-0302-0112	Стойки опорные из швеллера. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,31452	37253,59	18959,05	11717	5963	2323	3528	16465
					10908,69	5347,83	3431	1682	–	1220	
30	47 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,31452	245717,28	16393,23	77283	5156	1605	49565	136996
					224221,04	4171,44	70522	1312	–	10148	
31	48 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,21028	314474		66128		66128	–	71418
					–		–		–	5290	

32	49 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,055	268132		14747	14747	–	15927
					–		–	–	1180	
33	50 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04924	288997		14230	14230	–	15368
					–		–	–	1138	
	Раздел 5 Работы по перекладке стен с усилением									
34	51 1146-0501-0801	Стойки временные опорные для обеспечения устойчивости под плиты перекрытия. Установка и снятие НР = 84 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т металлоконструкций	0,822	79161,8	5793,19	65071	4762	16341	37786	111086
					53489,05	1234,79	43968	1015	–	8229	

35	52 1146-0501-0801	Стойки временные опорные для обеспечения устойчивости ферм. Установка и снятие (дополнительная перестановка одной трубы 159х10 для устойчивости) НР = 84 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т металлокон струкций	0,2261	62030,08	5793,9	14025	1310	621	10393	26371
					53489,61	1233,97	12094	279	–	1953	
36	53 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1248	361388		45101		45101	–	48709
					–		–		–	3608	
37	54 2301-0301-0241	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18,45	14303		263890		263890	–	285001
					–		–		–	21111	

38	55 2105-0101-0403										
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01884	285288		5375		5375	–	5805
					–		–		–	430	
39	56 1201-0101-0201	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением НР = 72 %	м3 грунта	10,55	5777,41	0,31	60952	3	6904	38914	107855
					5122,78	0,19	54045	2	–	7989	
40	57 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (подокон.части и простенки) НР = 72 %	м3 кладки	43,48	29332,94	5857,39	1275397	254680	–	816487	2259235
					23475,55	2605,61	1020717	113293	–	167351	
41	58 1109-0302-0112	Стойки опорные из швеллера и пластины. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	1,5	37246,38	18958,81	55869	28438	11070	16824	78508
					10907,32	5346,68	16361	8021	–	5815	

42	59 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР = 69 %	т конструкций	1,5	241049,96	19199,85	361573	28799	7652	228653	637444
					216748,28	4172,77	325122	6259	–	47218	
43	60 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,42	361388		513171		513171	–	554225
					–		–		–	41054	
44	61 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1251	285288		35690		35690	–	38545
					–		–		–	2855	
45	62 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	8,2	47814,41	6997,27	392076	57377	220617	114828	547456
					13912,45	1475,95	114082	12103	–	40552	

46	63 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,162	28001,28	2043,6	4535	330	47	3869	9076
					25669,18	579,69	4158	94	–	672	
47	64 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	249040		6724		6724	–	7262
					–		–		–	538	
48	65 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135	239352		32313		32313	–	34898
					–		–		–	2585	

Итого	**9 549 888**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 670 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	469 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 876
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 488 812
- накладные расходы, тенге	2 214 053
в т.ч. зарплата, тенге	199 265
- сметная прибыль (8 %), тенге	707 399
Всего	**9 549 888**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,51 %)	430 700
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**199 612**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**10 180 200**
НДС (12 %)	1 221 624
Итого	**11 401 824**

Заказчик:

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 _____ А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" _____ А.В.Насыров

Объемы и качество работ в натуральном выражении проверены, акту соответствуют

Расценки в акте проверены, смете соответствуют ЭЧ-4

Кунцевич П.В.

Петропавловское отделение
Южно-Уральской железной дороги -
филиал ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
ЭКСПЕРТ №2