Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018**

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	986	31,55	31105
			Накладные расходы			*6,23*	*6138*
			Сметная прибыль			*2,34*	*2304*
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	986	81,91	80759
			Накладные расходы			*16,16*	*15936*
			Сметная прибыль			*6,07*	*5982*
3	3	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	8353,26	107,57	898547
			Накладные расходы			*26,54*	*221689*
			Сметная прибыль			*7,97*	*66559*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	4102-0202-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км /во временный отвал/	т	14200,542	16,20	230049
			Сметная прибыль			*1,20*	*17041*
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	471,555	39,06	18419
			Накладные расходы			*7,71*	*3635*
			Сметная прибыль			*2,89*	*1364*
6	6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	471,555	61,83	29157
			Накладные расходы			*12,20*	*5754*
			Сметная прибыль			*4,58*	*2160*
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	157,185	3055,23	480237
			Накладные расходы			*1184,20*	*186138*
			Сметная прибыль			*226,31*	*35573*
8	8	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	141	78,57	11078
			Накладные расходы			*20,10*	*2835*
			Сметная прибыль			*5,82*	*821*
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	141	21,80	3073
			Накладные расходы			*4,30*	*606*
			Сметная прибыль			*1,61*	*228*
10	10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	141	80,67	11374
			Накладные расходы			*15,60*	*2200*
			Сметная прибыль			*5,98*	*843*
11	11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	141	15,19	2142

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2,37*	*334*
			Сметная прибыль			*1,13*	*159*
12	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	141	107,30	15129
			Накладные расходы			*15,34*	*2162*
			Сметная прибыль			*7,95*	*1121*
13	13	4102-0202-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км /из временного отвала для устройства грунтовой подушки и обратной засыпки/	т	14200,542	16,20	230049
			Сметная прибыль			*1,20*	*17041*
14	14	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	3960	527,87	2090373
			Накладные расходы			*86,94*	*344269*
			Сметная прибыль			*39,10*	*154842*
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
15	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	67	31370,83	2101846
			Накладные расходы			*1128,82*	*75631*
			Сметная прибыль			*2323,77*	*155692*
16	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл. В25,сульфатостойкий/	м3	587	43910,52	25775473
			Накладные расходы			*1792,77*	*1052354*
			Сметная прибыль			*3252,63*	*1909294*
17	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 12,13,14,15,16,17/	т	12,05991	33140,87	399676
			Накладные расходы			*14044,65*	*169377*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*29606*
18	4	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 12,13,14,15,16,17/	т	1,54382	27142,66	41903
			Накладные расходы			*11556,20*	*17841*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3104*
19	5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09039	220200,12	19904
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1474*
20	6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20065	218219,40	262005
			Сметная прибыль			*16164,40*	*19408*
21	7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	23,94778	209514,60	5017410
			Сметная прибыль			*15519,60*	*371660*
22	8	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	1,75773	210296,52	369645
			Сметная прибыль			*15577,52*	*27381*
23	9	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1/	т	0,13416	243670,68	32691
			Сметная прибыль			*18049,68*	*2422*
24	10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, К-1/	т	11,31813	230508,72	2608928
			Сметная прибыль			*17074,72*	*193254*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
25	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,456230	220200,12	320662
			Сметная прибыль			*16311,12*	*23753*
26	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	22,23204	218219,40	4851462
			Сметная прибыль			*16164,40*	*359368*
27	45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,40074	209514,60	712505
			Сметная прибыль			*15519,60*	*52778*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
28	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	76	31370,83	2384183
			Накладные расходы			*1128,82*	*85790*
			Сметная прибыль			*2323,77*	*176606*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл. В25,сульфатостойкий/	м3	76,3	43910,52	3350372
			Накладные расходы			*1792,77*	*136788*
			Сметная прибыль			*3252,63*	*248176*
30	5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09864	220200,12	21721
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1609*
31	6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,64064	218219,40	358019
			Сметная прибыль			*16164,40*	*26520*
32	7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	28,72316	209514,60	6017921
			Сметная прибыль			*15519,60*	*445772*
33	8	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	2,45706	210296,52	516711
			Сметная прибыль			*15577,52*	*38275*
34	9	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1/	т	0,15792	243670,68	38480
			Сметная прибыль			*18049,68*	*2850*
35	10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, К-1/	т	13,22006	230508,72	3047339
			Сметная прибыль			*17074,72*	*225729*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
36	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26539	220200,12	278639
			Сметная прибыль			*16311,12*	*20640*
37	46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,84536	218219,40	4548862
			Сметная прибыль			*16164,40*	*336953*
38	47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6352	209514,60	552113
			Сметная прибыль			*15519,60*	*40897*
39	48	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00954	215509,68	2056
			Сметная прибыль			*15963,68*	*152*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
40	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	79	31370,83	2478296
			Накладные расходы			*1128,82*	*89177*
			Сметная прибыль			*2323,77*	*183577*
41	5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09849	220200,12	21688
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1606*
42	6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40001	218219,40	305509
			Сметная прибыль			*16164,40*	*22630*
43	7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	31,15511	209514,60	6527450
			Сметная прибыль			*15519,60*	*483515*
44	8	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	3,91495	210296,52	823300
			Сметная прибыль			*15577,52*	*60985*
45	9	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1/	т	0,15984	243670,68	38948
			Сметная прибыль			*18049,68*	*2885*
46	10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2, К-1/	т	13,46926	230508,72	3104782
			Сметная прибыль			*17074,72*	*229984*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
47	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26475	220200,12	278498
			Сметная прибыль			*16311,12*	*20629*
48	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,86672	218219,40	4553523
			Сметная прибыль			*16164,40*	*337298*
49	43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6352	209514,60	552113
			Сметная прибыль			*15519,60*	*40897*
50	44	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00954	215509,68	2056
			Сметная прибыль			*15963,68*	*152*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**86448182**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**778033,64**
			Итого:				**87226215,64**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1334561,10**
			Итого:				**88560776,74**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1771215,53**
			Итого:				**90331992,27**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**89283391,71**
			НДС-12%				**10714007,01**
			Всего по акту:				**99997398,72**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

И.о, руководителя отдела _____ **Исманов А.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018**

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3375	21,80	73560
			Накладные расходы			*4,30*	*14516*
			Сметная прибыль			*1,61*	*5449*
2	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3375	220,11	742880
			Накладные расходы			*70,96*	*239504*
			Сметная прибыль			*16,30*	*55028*
3	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3375	107,30	362138
			Накладные расходы			*15,34*	*51762*
			Сметная прибыль			*7,95*	*26825*
4	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	375	1328,91	498342
			Накладные расходы			*515,08*	*193156*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,44*	*36914*
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
5	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102,8538	1125,59	115771
			Накладные расходы			*215,77*	*22193*
			Сметная прибыль			*83,38*	*8576*
6	12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 122-1,МН 156-1/	т	0,0566	299333,63	16942
			Накладные расходы			*53838,34*	*3047*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*1255*
7	13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/	т	0,23472	230508,72	54105
			Сметная прибыль			*17074,72*	*4008*
8	14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 734-1/	т	0,014	299333,63	4191
			Накладные расходы			*53838,34*	*754*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*310*
9	17	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,73	23571,00	17207
			Сметная прибыль			*1746,00*	*1275*
10	18	СТ Прайс-лист	Вилатерм диам.80 мм	м	73	298,93	21822
			Сметная прибыль			*22,14*	*1616*
11	19	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	353,2258065	941,76	332654
			Сметная прибыль			*69,76*	*24641*
			Раздел: КОЛОННЫ				
12	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	8,334	68175,99	568179
			Накладные расходы			*10077,94*	*83990*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*42087*
13	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	5,404	68997,21	372861
			Накладные расходы			*10440,23*	*56419*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*27619*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,656	27142,66	44948
			Накладные расходы			*11556,20*	*19137*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3329*
15	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,88315	33140,87	29268
			Накладные расходы			*14044,65*	*12404*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*2168*
16	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,33116	220200,12	293122
			Сметная прибыль			*16311,12*	*21713*
17	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,62271	209514,60	1387554
			Сметная прибыль			*15519,60*	*102782*
			Раздел: РИГЕЛИ				
18	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74741	220200,12	164580
			Сметная прибыль			*16311,12*	*12191*
19	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,158	218219,40	34479
			Сметная прибыль			*16164,40*	*2554*
20	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,06636	209514,60	432933
			Сметная прибыль			*15519,60*	*32069*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
21	40	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	66	79216,72	5228303
			Накладные расходы			*13248,48*	*874400*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*387282*
22	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3,4/	т	0,13489	33140,87	4470
			Накладные расходы			*14044,65*	*1894*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*331*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
23	65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,6375	209514,60	1181139
			Сметная прибыль			*15519,60*	*87492*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,59032	220200,12	350189
			Сметная прибыль			*16311,12*	*25940*
25	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2326	218219,40	50758
			Сметная прибыль			*16164,40*	*3760*
26	68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02904	209514,60	6084
			Сметная прибыль			*15519,60*	*451*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
27	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл. В25,сульфатостойкий/	м3	587,7	43910,52	25806210
			Накладные расходы			*1792,77*	*1053609*
			Сметная прибыль			*3252,63*	*1911571*
28	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 6,7,8,9,10/	т	14,68292	33140,87	486605
			Накладные расходы			*14044,65*	*206216*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*36045*
29	4	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 6,7,8,9,10/	т	2,21392	27142,66	60092
			Накладные расходы			*11556,20*	*25585*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*4451*
30	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	110,25	1125,59	124096
			Накладные расходы			*215,77*	*23789*
			Сметная прибыль			*83,38*	*9192*
31	12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 122-1,МН 156-1/	т	0,0566	299333,63	16942
			Накладные расходы			*53838,34*	*3047*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*1255*
32	13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	0,46944	230508,72	108210
			Сметная прибыль			*17074,72*	*8016*
33	14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,028	299333,63	8381

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*53838,34*	*1507*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*621*
34	17	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,66	23571,00	15557
			Сметная прибыль			*1746,00*	*1152*
35	18	СТ Прайс-лист	Вилатерм диам.80 мм	м	66,0	298,93	19729
			Сметная прибыль			*22,14*	*1461*
36	19	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	319,3548387	941,76	300756
			Сметная прибыль			*69,76*	*22278*
			Раздел: КОЛОННЫ				
37	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	8,14	68175,99	554953
			Накладные расходы			*10077,94*	*82034*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*41108*
38	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,59	68997,21	454692
			Накладные расходы			*10440,23*	*68801*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*33681*
39	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,9126	27142,66	51913
			Накладные расходы			*11556,20*	*22102*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3845*
40	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,81279	33140,87	26937
			Накладные расходы			*14044,65*	*11415*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1995*
41	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,37402	220200,12	302559
			Сметная прибыль			*16311,12*	*22412*
42	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,36667	209514,60	1543425
			Сметная прибыль			*15519,60*	*114328*
			Раздел: РИГЕЛИ				
43	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8386	220200,12	184660
			Сметная прибыль			*16311,12*	*13679*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	218219,40	37097
			Сметная прибыль			*16164,40*	*2748*
45	33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,60156	209514,60	545065
			Сметная прибыль			*15519,60*	*40375*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
46	42	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	49,44	79216,72	3916475
			Накладные расходы			*13248,48*	*655005*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*290109*
47	44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3/	т	0,14251	33140,87	4723
			Накладные расходы			*14044,65*	*2002*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*350*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
48	58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2752	209514,60	476688
			Сметная прибыль			*15519,60*	*35310*
49	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3732	220200,12	82179
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6087*
50	60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,2924	220200,12	64387
			Сметная прибыль			*16311,12*	*4769*
51	61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32581	218219,40	71098
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5267*
52	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02115	209514,60	4431
			Сметная прибыль			*15519,60*	*328*
53	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76788	218219,40	167566
			Сметная прибыль			*16164,40*	*12412*
54	69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,83312	209514,60	1012609
			Сметная прибыль			*15519,60*	*75008*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78896	220200,12	173729
			Сметная прибыль			*16311,12*	*12869*
56	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,564	220200,12	124193
			Сметная прибыль			*16311,12*	*9199*
57	72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30652	218219,40	66889
			Сметная прибыль			*16164,40*	*4955*
58	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13394	209514,60	28062
			Сметная прибыль			*15519,60*	*2079*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
59	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл. В25,сульфатостойкий/	м3	696	43910,52	30561719
			Накладные расходы			1792,77	1247766
			Сметная прибыль			3252,63	2263831
60	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1; фрагменты 10,11,12,13,14,15/	т	14,35157	33140,87	475624
			Накладные расходы			14044,65	201563
			Сметная прибыль			2454,88	35231
61	4	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 10,11,12,13,14,15/	т	2,69092	27142,66	73039
			Накладные расходы			11556,20	31097
			Сметная прибыль			2010,57	5410
62	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	114,255	1125,59	128604
			Накладные расходы			215,77	24653
			Сметная прибыль			83,38	9526
63	12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 122-1,МН 156-1/	т	0,0566	299333,63	16942
			Накладные расходы			53838,34	3047
			Сметная прибыль			22172,86	1255
64	13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/	т	0,23472	230508,72	54105

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			17074,72	4008
65	14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,014	299333,63	4191
			Накладные расходы			53838,34	754
			Сметная прибыль			22172,86	310
			Раздел: КОЛОННЫ				
66	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	8,14	68175,99	554953
			Накладные расходы			*10077,94*	*82034*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*41108*
67	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,59	68997,21	454692
			Накладные расходы			*10440,23*	*68801*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*33681*
68	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,9855	27142,66	53892
			Накладные расходы			*11556,20*	*22945*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3992*
69	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,82052	33140,87	27193
			Накладные расходы			*14044,65*	*11524*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*2014*
70	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,37696	220200,12	303207
			Сметная прибыль			*16311,12*	*22460*
71	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,71055	209514,60	1615473
			Сметная прибыль			*15519,60*	*119665*
			Раздел: РИГЕЛИ				
72	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95469	220200,12	210223
			Сметная прибыль			*16311,12*	*15572*
73	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	218219,40	41462
			Сметная прибыль			*16164,40*	*3071*
74	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4796	209514,60	519512

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15519,60*	*38482*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
75	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,24992	209514,60	471391
			Сметная прибыль			*15519,60*	*34918*
76	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,369	220200,12	81254
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6019*
77	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,2924	220200,12	64387
			Сметная прибыль			*16311,12*	*4769*
78	62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77652	218219,40	169452
			Сметная прибыль			*16164,40*	*12552*
79	64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,78256	209514,60	1002016
			Сметная прибыль			*15519,60*	*74223*
80	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78056	220200,12	171879
			Сметная прибыль			*16311,12*	*12732*
81	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,5644	220200,12	124281
			Сметная прибыль			*16311,12*	*9206*
82	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18906	218219,40	41257
			Сметная прибыль			*16164,40*	*3056*
			ИТОГО:				**86450128**
			В том числе :				
			Накладные расходы				5422471
			Сметная прибыль				6403713
			ИТОГО:				**86450128**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**778051,15**
			Итого:				**87228179,15**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1334591,14**
			Итого:				**88562770,29**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1771255,41**
			Итого:				**90334025,70**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**89285401,54**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**10714248,18**
			Всего по акту:				**99999649,72**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкэй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112) 50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018**

Акт приемки выполненных работ №3 за ноябрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
1	48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	1,88	64873,90	121963
			Накладные расходы			*7203,51*	*13543*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*9034*
2	49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14784	230508,72	34078
			Сметная прибыль			*17074,72*	*2524*
3	50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,00476	220200,12	1048
			Сметная прибыль			*16311,12*	*78*
4	51	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	105	64873,90	6811760
			Накладные расходы			*7203,51*	*756369*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*504575*
5	52	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,18552	230508,72	2117342
			Сметная прибыль			*17074,72*	*156840*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	218219,40	8537
			Сметная прибыль			*16164,40*	*632*
7	54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,21944	33140,87	73554
			Накладные расходы			*14044,65*	*31171*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*5448*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
8	51	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	1,88	64873,90	121963
			Накладные расходы			*7203,51*	*13543*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*9034*
9	52	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,148	230508,72	34115
			Сметная прибыль			*17074,72*	*2527*
10	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,00476	220200,12	1048
			Сметная прибыль			*16311,12*	*78*
11	54	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	41,84	64873,90	2714324
			Накладные расходы			*7203,51*	*301395*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*201061*
12	55	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,11096	230508,72	2561173
			Сметная прибыль			*17074,72*	*189717*
13	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	218219,40	8537
			Сметная прибыль			*16164,40*	*632*
14	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,6484	33140,87	87770
			Накладные расходы			*14044,65*	*37196*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*6502*
			ИТОГО:				**14697213**
			В том числе :				
			Накладные расходы				1153216
			Сметная прибыль				1088682
			ИТОГО:				**14697213**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**132274,92**
			Итого:				**14829487,92**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**226891,17**
			Итого:				**15056379,09**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**301127,58**
			Итого:				**15357506,67**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**15179232,18**
			НДС-12%				**1821507,86**
			Всего по акту:				**17000740,04**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112) 50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2250	21,80	49040
			Накладные расходы			*4,30*	*9677*
			Сметная прибыль			*1,61*	*3633*
2	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2250	220,11	495253
			Накладные расходы			*70,96*	*159669*
			Сметная прибыль			*16,30*	*36685*
3	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2250	107,30	241425
			Накладные расходы			*15,34*	*34508*
			Сметная прибыль			*7,95*	*17883*
4	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	250	1328,91	332228
			Накладные расходы			*515,08*	*128771*
			Сметная прибыль			*98,44*	*24609*
			Общестроительные работы КЖ Блок А				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КОЛОННЫ				
5	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	16,667	68175,99	1136289
			Накладные расходы			*10077,94*	*167969*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*84170*
6	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	10,808	68997,21	745722
			Накладные расходы			*10440,23*	*112838*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*55239*
7	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,3121	27142,66	89899
			Накладные расходы			*11556,20*	*38275*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*6659*
8	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,76629	33140,87	58536
			Накладные расходы			*14044,65*	*24807*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*4336*
9	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88745	220200,12	195417
			Сметная прибыль			*16311,12*	*14475*
10	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,41514	209514,60	925036
			Сметная прибыль			*15519,60*	*68521*
			Раздел: РИГЕЛИ				
11	26	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	18,11	82041,37	1485769
			Накладные расходы			*13271,97*	*240355*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*110057*
12	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	10,93	83157,06	908907
			Накладные расходы			*13764,16*	*150442*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*67326*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,8469	33140,87	127490
			Накладные расходы			*14044,65*	*54028*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*9444*
14	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32873	220200,12	292587
			Сметная прибыль			*16311,12*	*21673*
15	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	218219,40	61101
			Сметная прибыль			*16164,40*	*4526*
16	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,67352	209514,60	769656
			Сметная прибыль			*15519,60*	*57012*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
17	41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	30,21	80322,21	2426534
			Накладные расходы			*13736,17*	*414970*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*179743*
18	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3,4/	т	0,02697	33140,87	894
			Накладные расходы			*14044,65*	*379*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*66*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
19	55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,90864	209514,60	399888
			Сметная прибыль			*15519,60*	*29621*
20	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5624	220200,12	123841
			Сметная прибыль			*16311,12*	*9173*
21	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21361	218219,40	46614
			Сметная прибыль			*16164,40*	*3453*
22	58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00726	209514,60	1521
			Сметная прибыль			*15519,60*	*113*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	59	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,05328	72175,88	3846
			Накладные расходы			*31014,35*	*1652*
			Сметная прибыль			*5346,36*	*285*
24	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05328	218219,40	11627
			Сметная прибыль			*16164,40*	*861*
25	61	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	186,8	64873,90	12118445
			Накладные расходы			*7203,51*	*1345616*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*897663*
26	62	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,9084	230508,72	2053464
			Сметная прибыль			*17074,72*	*152108*
27	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32706	218219,40	71371
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5287*
28	64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,67994	33140,87	155097
			Накладные расходы			*14044,65*	*65728*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*11489*
29	65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4161	209514,60	506208
			Сметная прибыль			*15519,60*	*37497*
30	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68156	220200,12	150080
			Сметная прибыль			*16311,12*	*11117*
31	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2326	218219,40	50758
			Сметная прибыль			*16164,40*	*3760*
32	68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02904	209514,60	6084
			Сметная прибыль			*15519,60*	*451*
33	69	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,096	72175,88	6929
			Накладные расходы			*31014,35*	*2977*
			Сметная прибыль			*5346,36*	*513*
34	70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	218219,40	20949

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1552*
35	71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 117-1/	т	0,0072	591591,13	4259
			Накладные расходы			*182767,14*	*1316*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*316*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
36	136	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	3,75	77661,25	291230
			Накладные расходы			*11535,60*	*43259*
			Сметная прибыль			*5752,69*	*21573*
37	137	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	2,78	78668,48	218698
			Накладные расходы			*11979,94*	*33304*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*16200*
38	138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81219	218219,40	177236
			Сметная прибыль			*16164,40*	*13129*
39	139	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07014	209514,60	14695
			Сметная прибыль			*15519,60*	*1089*
40	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,419	220200,12	92264
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6834*
41	145	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	3,59	77661,25	278804
			Накладные расходы			*11535,60*	*41413*
			Сметная прибыль			*5752,69*	*20652*
42	146	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	2,80	78668,48	220272
			Накладные расходы			*11979,94*	*33544*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*16316*
43	147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88775	218219,40	193724
			Сметная прибыль			*16164,40*	*14350*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,391	220200,12	86098
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6378*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: КОЛОННЫ				
45	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	8,14	68175,99	554953
			Накладные расходы			*10077,94*	*82034*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*41108*
46	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,59	68997,21	454692
			Накладные расходы			*10440,23*	*68801*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*33681*
47	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,9126	27142,66	51913
			Накладные расходы			*11556,20*	*22102*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3845*
48	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,81279	33140,87	26937
			Накладные расходы			*14044,65*	*11415*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1995*
49	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91603	220200,12	201710
			Сметная прибыль			*16311,12*	*14941*
50	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,91112	209514,60	1028951
			Сметная прибыль			*15519,60*	*76219*
			Раздел: РИГЕЛИ				
51	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	10,3	82041,37	845026
			Накладные расходы			*13271,97*	*136701*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*62595*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,2	83157,06	515574
			Накладные расходы			*13764,16*	*85338*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*38191*
53	29	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,4491	27142,66	12190
			Накладные расходы			*11556,20*	*5190*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*903*
54	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8842	33140,87	62444
			Накладные расходы			*14044,65*	*26463*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*4625*
55	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,49084	220200,12	328283
			Сметная прибыль			*16311,12*	*24317*
56	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	218219,40	67648
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5011*
57	33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,623	209514,60	968586
			Сметная прибыль			*15519,60*	*71747*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
58	43	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	11,240	80322,21	902822
			Накладные расходы			*13736,17*	*154395*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*66876*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
59	54	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	31,10	64873,90	2017578
			Накладные расходы			*7203,51*	*224029*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*149450*
			ИТОГО:				**35685090**
			В том числе :				
			Накладные расходы				3921967

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				2643340
			ИТОГО:				**35685090**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**321165,81**
			Итого:				**36006255,81**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**550895,71**
			Итого:				**36557151,52**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**731143,03**
			Итого:				**37288294,55**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**36855440,97**
			НДС-12%				**4422652,92**
			Всего по акту:				**41278093,89**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мулкэй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112) 50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018**

Акт приемки выполненных работ №5 за декабрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
1	40	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	23,6	79216,72	1869515
			Накладные расходы			*13248,48*	*312664*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*138483*
2	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3,4/	т	0,06294	33140,87	2086
			Накладные расходы			*14044,65*	*884*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*155*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: КОЛОННЫ				
3	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	8,13	68175,99	554271
			Накладные расходы			*10077,94*	*81934*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*41057*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,6	68997,21	455382
			Накладные расходы			*10440,23*	*68905*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*33732*
5	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,9126	27142,66	51913
			Накладные расходы			*11556,20*	*22102*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3845*
6	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,81279	33140,87	26937
			Накладные расходы			*14044,65*	*11415*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1995*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
7	42	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	22,30	79216,72	1766533
			Накладные расходы			***13248,48***	***295441***
			Сметная прибыль			***5867,91***	***130854***
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
8	65	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	122	64873,90	7914616
			Накладные расходы			*7203,51*	*878829*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*586268*
9	66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	44,26784	230508,72	10204123
			Сметная прибыль			*17074,72*	*755861*
10	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76788	218219,40	167566
			Сметная прибыль			*16164,40*	*12412*
11	68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,24416	33140,87	372641
			Накладные расходы			*14044,65*	*157920*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*27603*
12	69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,83312	209514,60	1012609
			Сметная прибыль			*15519,60*	*75008*
13	70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78896	220200,12	173729

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16311,12*	*12869*
14	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,5648	220200,12	124369
			Сметная прибыль			*16311,12*	*9213*
15	72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30652	218219,40	66889
			Сметная прибыль			*16164,40*	*4955*
16	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13394	209514,60	28062
			Сметная прибыль			*15519,60*	*2079*
17	74	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,42624	72175,88	30764
			Накладные расходы			*31014,35*	*13220*
			Сметная прибыль			*5346,36*	*2279*
18	75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42624	218219,40	93014
			Сметная прибыль			*16164,40*	*6890*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: КОЛОННЫ				
19	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	8,14	68175,99	554953
			Накладные расходы			*10077,94*	*82034*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*41108*
20	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,59	68997,21	454692
			Накладные расходы			*10440,23*	*68801*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*33681*
21	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,98551	27142,66	53892
			Накладные расходы			*11556,20*	*22945*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3992*
22	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,82052	33140,87	27193
			Накладные расходы			***14044,65***	***11524***
			Сметная прибыль			***2454,88***	***2014***
23	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91797	220200,12	202137

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16311,12*	*14973*
24	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,14036	209514,60	1076980
			Сметная прибыль			***15519,60***	***79776***
			Раздел: РИГЕЛИ				
25	23	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	24,6	82041,37	2018218
			Накладные расходы			*13271,97*	*326491*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*149498*
26	25	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,39938	27142,66	10840
			Накладные расходы			*11556,20*	*4615*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*803*
27	26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,47334	33140,87	48828
			Накладные расходы			*14044,65*	*20693*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*3617*
28	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16686	220200,12	256943
			Сметная прибыль			***16311,12***	***19033***
29	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	218219,40	52373
			Сметная прибыль			*16164,40*	*3879*
30	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0306	209514,60	634955
			Сметная прибыль			*15519,60*	*47034*
31	30	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02534	176530,32	4473
			Сметная прибыль			*13076,32*	*331*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
32	38	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	75,3	79216,72	5965019
			Накладные расходы			*13248,48*	*997611*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*441853*
33	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3/	т	0,77182	33140,87	25579

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14044,65*	*10840*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1895*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
34	47	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	1,88	64873,90	121963
			Накладные расходы			***7203,51***	***13543***
			Сметная прибыль			***4805,47***	***9034***
35	48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14784	230508,72	34078
			Сметная прибыль			*17074,72*	*2524*
36	49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,00476	220200,12	1048
			Сметная прибыль			*16311,12*	*78*
37	50	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	122	64873,90	7914616
			Накладные расходы			*7203,51*	*878829*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*586268*
38	51	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,93224	230508,72	2519977
			Сметная прибыль			*17074,72*	*186665*
39	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	218219,40	8537
			Сметная прибыль			*16164,40*	*632*
40	53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,61892	33140,87	86793
			Накладные расходы			*14044,65*	*36782*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*6429*
41	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15918	218219,40	34736
			Сметная прибыль			*16164,40*	*2573*
42	58	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,05328	72175,88	3846
			Накладные расходы			*31014,35*	*1652*
			Сметная прибыль			***5346,36***	***285***
43	59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05328	218219,40	11627
			Сметная прибыль			*16164,40*	*861*
44	61	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	33,60998	230508,72	7747393

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17074,72*	*573881*
45	62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46591	218219,40	101671
			Сметная прибыль			*16164,40*	*7531*
46	63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,90099	33140,87	294987
			Накладные расходы			*14044,65*	*125011*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*21851*
47	64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,86954	209514,60	601211
			Сметная прибыль			*15519,60*	*44534*
48	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46834	220200,12	103129
			Сметная прибыль			***16311,12***	***7639***
49	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,3386	220200,12	74560
			Сметная прибыль			*16311,12*	*5523*
50	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11344	218219,40	24755
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1834*
51	68	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,34099	72175,88	24611
			Накладные расходы			*31014,35*	*10576*
			Сметная прибыль			*5346,36*	*1823*
52	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34099	218219,40	74411
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5512*
53	70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 117-1/	т	0,0058	591591,13	3431
			Накладные расходы			*182767,14*	*1060*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*254*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
54	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	103,4687	20456,28	2116585
			Сметная прибыль			*1515,28*	*156784*
55	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	39,0889	20366,64	796110
			Сметная прибыль			*1508,64*	*58971*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	12	СТ	Экоблок размерами 390x120x188	шт.	3687,27875	130,18	480005
			Сметная прибыль			*9,64*	*35556*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
57	158	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	67,08694	15169,68	1017687
			Сметная прибыль			*1123,68*	*75384*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
58	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	127,0097	20456,28	2598146
			Сметная прибыль			*1515,28*	*192455*
59	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	47,5511	20366,64	968456
			Сметная прибыль			*1508,64*	*71737*
60	12	СТ	Экоблок размерами 390x120x188	шт.	4706,28444	130,18	612657
			Сметная прибыль			***9,64***	***45382***
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
61	157	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	79,52389	15169,68	1206352
			Сметная прибыль			*1123,68*	*89359*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
62	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	123,2837	20456,28	2521926
			Сметная прибыль			*1515,28*	*186809*
63	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	48,512	20366,64	988026
			Сметная прибыль			***1508,64***	***73187***
64	12	СТ	Экоблок размерами 390x120x188	шт.	4694,15192	130,18	611078
			Сметная прибыль			***9,64***	***45265***
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
65	158	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	76,58381	15169,68	1161752
			Сметная прибыль			***1123,68***	***86056***
			ИТОГО:				**71168249**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**640514,24**
			Итого:				**71808763,24**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1098674,08**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**72907437,32**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1458148,75**
			Итого:				**74365586,07**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**73502328,29**
			НДС-12%				**8820279,39**
			Всего по акту:				**82322607,68**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела_____**Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор_____**Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор_____**Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112) 50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018**

Акт приемки выполненных работ №6 за декабрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: КОЛОННЫ				
1	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	16,667	68175,99	1136289
			Накладные расходы			*10077,94*	*167969*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*84170*
2	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	10,808	68997,21	745722
			Накладные расходы			*10440,23*	*112838*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*55239*
3	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,312	27142,66	89896
			Накладные расходы			*11556,20*	*38274*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*6659*
4	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7663	33140,87	58537

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14044,65*	*24807*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*4336*
5	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88744	220200,12	195414
			Сметная прибыль			*16311,12*	*14475*
6	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,41514	209514,60	925036
			Сметная прибыль			*15519,60*	*68521*
			Раздел: РИГЕЛИ				
7	26	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	3,62	82041,37	296990
			Накладные расходы			*13271,97*	*48045*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*21999*
8	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	2,18	83157,06	181282
			Накладные расходы			*13764,16*	*30006*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*13428*
9	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7694	33140,87	25499
			Накладные расходы			*14044,65*	*10806*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1889*
10	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41523	220200,12	91434
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6773*
11	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	218219,40	19203
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1422*
12	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14798	209514,60	240519
			Сметная прибыль			*15519,60*	*17816*
13	32	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04	176530,32	7061
			Сметная прибыль			*13076,32*	*523*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
14	40	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	47,2	79216,72	3739029
			Накладные расходы			*13248,48*	*625328*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*276965*
15	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3,4/	т	0,13489	33140,87	4470
			Накладные расходы			*14044,65*	*1894*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*331*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
16	61	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	93,4	64873,90	6059222
			Накладные расходы			*7203,51*	*672808*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*448831*
17	62	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	17,8168	230508,72	4106928
			Сметная прибыль			*17074,72*	*304217*
18	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65412	218219,40	142742
			Сметная прибыль			*16164,40*	*10573*
19	64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,33997	33140,87	77549
			Накладные расходы			*14044,65*	*32864*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*5744*
20	69	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,192	72175,88	13858
			Накладные расходы			*31014,35*	*5955*
			Сметная прибыль			*5346,36*	*1027*
21	70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	218219,40	41898
			Сметная прибыль			*16164,40*	*3104*
22	73	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,02704	230508,72	2080811
			Сметная прибыль			*17074,72*	*154134*
23	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49734	218219,40	108529
			Сметная прибыль			*16164,40*	*8039*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0134	209514,60	421837
			Сметная прибыль			*15519,60*	*31247*
25	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56797	220200,12	125067
			Сметная прибыль			*16311,12*	*9264*
26	78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14203	218219,40	30994
			Сметная прибыль			*16164,40*	*2296*
27	79	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14198	209514,60	29747
			Сметная прибыль			*15519,60*	*2203*
28	81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	218219,40	20949
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1552*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
29	136	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	7,5	77661,25	582459
			Накладные расходы			*11535,60*	*86517*
			Сметная прибыль			*5752,69*	*43145*
30	137	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	5,57	78668,48	438183
			Накладные расходы			*11979,94*	*66728*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*32458*
31	138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40609	218219,40	88617
			Сметная прибыль			*16164,40*	*6564*
32	139	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03508	209514,60	7350
			Сметная прибыль			*15519,60*	*544*
33	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,209	220200,12	46022
			Сметная прибыль			*16311,12*	*3409*
34	145	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	1,8	77661,25	139790
			Накладные расходы			*11535,60*	*20764*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5752,69*	*10355*
35	146	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	1,4	78668,48	110136
			Накладные расходы			*11979,94*	*16772*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*8158*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: КОЛОННЫ				
36	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	8,14	68175,99	554953
			Накладные расходы			*10077,94*	*82034*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*41108*
37	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,59	68997,21	454692
			Накладные расходы			*10440,23*	*68801*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*33681*
38	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,9126	27142,66	51913
			Накладные расходы			*11556,20*	*22102*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3845*
39	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,81279	33140,87	26937
			Накладные расходы			*14044,65*	*11415*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1995*
40	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91599	220200,12	201701
			Сметная прибыль			*16311,12*	*14941*
41	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,91112	209514,60	1028951
			Сметная прибыль			*15519,60*	*76219*
			Раздел: РИГЕЛИ				
42	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	14,5	82041,37	1189600
			Накладные расходы			*13271,97*	*192444*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6077,14*	*88119*
43	28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	8,69	83157,06	722635
			Накладные расходы			*13764,16*	*119611*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*53529*
44	29	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,63445	27142,66	17221
			Накладные расходы			*11556,20*	*7332*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*1276*
45	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,6393	33140,87	87469
			Накладные расходы			*14044,65*	*37068*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*6479*
46	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46589	220200,12	102589
			Сметная прибыль			*16311,12*	*7599*
47	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	218219,40	19640
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1455*
48	33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,44731	209514,60	303233
			Сметная прибыль			*15519,60*	*22462*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
49	42	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	48	79216,72	3802402
			Накладные расходы			*13248,48*	*635927*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*281659*
50	44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3/	т	0,23751	33140,87	7871
			Накладные расходы			*14044,65*	*3336*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*583*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
51	54	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	49,06	64873,90	3182714

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7203,51*	*353404*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*235757*
52	65	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	207	64873,90	13428897
			Накладные расходы			*7203,51*	*1491127*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*994733*
53	76	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	109,5	64873,90	7103692
			Накладные расходы			*7203,51*	*788785*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*526199*
54	77	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,30896	230508,72	2606814
			Сметная прибыль			*17074,72*	*193097*
55	78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5549	218219,40	121090
			Сметная прибыль			*16164,40*	*8970*
56	79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,81104	33140,87	93160
			Накладные расходы			*14044,65*	*39480*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*6901*
57	80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,41656	209514,60	506305
			Сметная прибыль			*15519,60*	*37504*
58	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39448	220200,12	86865
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6434*
59	82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,2822	220200,12	62140
			Сметная прибыль			*16311,12*	*4603*
60	83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15995	218219,40	34904
			Сметная прибыль			*16164,40*	*2585*
61	84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09019	209514,60	18896
			Сметная прибыль			*15519,60*	*1400*
62	85	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,10656	72175,88	7691
			Накладные расходы			*31014,35*	*3305*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5346,36*	*570*
63	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10656	218219,40	23253
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1722*
64	87	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 721-1/	т	0,0861	299333,63	25773
			Накладные расходы			*53838,34*	*4635*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*1909*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2 шт.)				
65	136	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	7,50	77661,25	582459
			Накладные расходы			*11535,60*	*86517*
			Сметная прибыль			*5752,69*	*43145*
66	137	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	5,57	78668,48	438183
			Накладные расходы			*11979,94*	*66728*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*32458*
67	138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,74667	218219,40	599377
			Сметная прибыль			*16164,40*	*44398*
68	139	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02829	209514,60	5927
			Сметная прибыль			*15519,60*	*439*
69	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,256	220200,12	276571
			Сметная прибыль			*16311,12*	*20487*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: КОЛОННЫ				
70	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	16,27	68175,99	1109223
			Накладные расходы			*10077,94*	*163968*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*82165*
71	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	13,19	68997,21	910073

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10440,23*	*137707*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*67413*
72	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,971	27142,66	107783
			Накладные расходы			*11556,20*	*45890*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*7984*
73	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,64105	33140,87	54386
			Накладные расходы			*14044,65*	*23048*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*4029*
74	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91797	220200,12	202137
			Сметная прибыль			*16311,12*	*14973*
75	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,14036	209514,60	1076980
			Сметная прибыль			*15519,60*	*79776*
			Раздел: РИГЕЛИ				
76	25	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,39938	27142,66	10840
			Накладные расходы			*11556,20*	*4615*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*803*
77	26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,47333	33140,87	48827
			Накладные расходы			*14044,65*	*20692*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*3617*
78	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06078	220200,12	233584
			Сметная прибыль			*16311,12*	*17303*
79	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22	218219,40	48008
			Сметная прибыль			*16164,40*	*3556*
80	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,755	209514,60	577213
			Сметная прибыль			*15519,60*	*42756*
81	30	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01268	176530,32	2238
			Сметная прибыль			*13076,32*	*166*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
82	38	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	23,6	79216,72	1869515
			Накладные расходы			*13248,48*	*312664*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*138483*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
83	60	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	327	64873,90	21213765
			Накладные расходы			*7203,51*	*2355549*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*1571390*
84	61	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,4025	230508,72	1936850
			Сметная прибыль			*17074,72*	*143470*
85	62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31061	218219,40	67781
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5021*
86	63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,22525	33140,87	73747
			Накладные расходы			*14044,65*	*31253*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*5463*
87	64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,91302	209514,60	400806
			Сметная прибыль			*15519,60*	*29689*
88	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31222	220200,12	68751
			Сметная прибыль			*16311,12*	*5093*
89	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,2258	220200,12	49721
			Сметная прибыль			*16311,12*	*3683*
90	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07562	218219,40	16502
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1222*
91	68	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08525	72175,88	6153
			Накладные расходы			*31014,35*	*2644*
			Сметная прибыль			*5346,36*	*456*
92	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08525	218219,40	18603

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1378*
93	70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 117-1/	т	0,0014	591591,13	828
			Накладные расходы			*182767,14*	*256*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*61*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
94	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,2/	т стальных элементов	0,07435	312939,99	23267
			Накладные расходы			*61095,95*	*4542*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1723*
95	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,31975	98,87	625
			Накладные расходы			*15,03*	*95*
			Сметная прибыль			*7,32*	*46*
96	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,07339	804921,84	59073
			Сметная прибыль			*59623,84*	*4376*
97	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,12506	415808,04	52001
			Накладные расходы			*51746,07*	*6471*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3852*
98	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,18592	91197,48	16955
			Накладные расходы			*35865,62*	*6668*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1256*
99	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18592	474424,56	88205
			Сметная прибыль			*35142,56*	*6534*
100	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	154,95	10754,24	1666370
			Накладные расходы			*2930,13*	*454024*
			Сметная прибыль			*796,61*	*123435*
101	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	310,4062	20456,28	6349756
			Сметная прибыль			*1515,28*	*470352*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	117,2669	20366,64	2388333
			Сметная прибыль			*1508,64*	*176914*
103	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,5786	10754,24	189045
			Накладные расходы			*2930,13*	*51508*
			Сметная прибыль			*796,61*	*14003*
104	12	СТ	Экоблок размерами 390x120x188	шт.	11061,83623	130,18	1440014
			Сметная прибыль			*9,64*	*106668*
105	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,03211	415808,04	13352
			Накладные расходы			*51746,07*	*1662*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*989*
106	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,05135	312939,99	16069
			Накладные расходы			*61095,95*	*3137*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1190*
107	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10x100 ГОСТ 28778-90	шт.	92	31,32	2881
			Сметная прибыль			*2,32*	*213*
108	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	696,75	9755
			Накладные расходы			*223,00*	*3122*
			Сметная прибыль			*51,61*	*723*
109	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,199	92769,84	18461
			Сметная прибыль			*6871,84*	*1367*
110	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,047	92769,84	4360
			Сметная прибыль			*6871,84*	*323*
			Раздел: ПОЛЫ				
111	94	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,8195	39339,00	622323
			Сметная прибыль			*2914,00*	*46098*
112	117	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	126,556	39339,00	4978586
			Сметная прибыль			*2914,00*	*368784*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	124	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10,732	39339,00	422186
			Сметная прибыль			*2914,00*	*31273*
114	131	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,37	39339,00	289928
			Сметная прибыль			*2914,00*	*21476*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
115	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	532,44	624,71	332622
			Накладные расходы			*177,74*	*94634*
			Сметная прибыль			*46,28*	*24639*
116	158	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	201,2608	15169,68	3053062
			Сметная прибыль			*1123,68*	*226153*
117	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М100/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	390,82	6619,80	2587149
			Накладные расходы			*1268,05*	*495578*
			Сметная прибыль			*490,36*	*191641*
118	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	390,82	502,59	196422
			Накладные расходы			*224,24*	*87638*
			Сметная прибыль			*37,23*	*14550*
119	161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	0,8464	298208,52	252404
			Сметная прибыль			*22089,52*	*18697*
120	162	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,057	257520,60	14679
			Сметная прибыль			*19075,60*	*1087*
121	163	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	367,8	129,60	47667
			Сметная прибыль			*9,60*	*3531*
122	170	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	0,799	565622,04	451932
			Накладные расходы			*35865,62*	*28657*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*33476*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,34719	312939,99	108650
			Накладные расходы			*61095,95*	*21212*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*8048*
124	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,51115	98,87	2918
			Накладные расходы			*15,03*	*443*
			Сметная прибыль			*7,32*	*216*
125	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03993	804921,84	32141
			Сметная прибыль			*59623,84*	*2381*
126	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,07072	415808,04	29406
			Накладные расходы			*51746,07*	*3659*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*2178*
127	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,10641	91197,48	9704
			Накладные расходы			*35865,62*	*3816*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*719*
128	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10641	474424,56	50484
			Сметная прибыль			*35142,56*	*3740*
129	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	94,87	10754,24	1020255
			Накладные расходы			*2930,13*	*277982*
			Сметная прибыль			*796,61*	*75574*
130	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	381,029	20456,28	7794436
			Сметная прибыль			*1515,28*	*577366*
131	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	142,6534	20366,64	2905370
			Сметная прибыль			*1508,64*	*215213*
132	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,4365	10754,24	241288
			Накладные расходы			*2930,13*	*65742*
			Сметная прибыль			*796,61*	*17873*
133	12	СТ	Экоблок размерами 390x120x188	шт.	14118,8533	130,18	1837972

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,64*	*136146*
134	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,046644	415808,04	19395
			Накладные расходы			*51746,07*	*2414*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*1437*
135	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,06451	312939,99	20188
			Накладные расходы			*61095,95*	*3941*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1495*
136	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	115	31,32	3602
			Сметная прибыль			*2,32*	*267*
137	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	696,75	11148
			Накладные расходы			*223,00*	*3568*
			Сметная прибыль			*51,61*	*826*
138	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,245	92769,84	22729
			Сметная прибыль			*6871,84*	*1684*
139	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,047	92769,84	4360
			Сметная прибыль			*6871,84*	*323*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
140	156	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	631,14	624,71	394282
			Накладные расходы			*177,74*	*112177*
			Сметная прибыль			*46,28*	*29206*
141	157	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	238,57168	15169,68	3619056
			Сметная прибыль			*1123,68*	*268078*
142	158	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	181,264	7235,37	1311512
			Накладные расходы			*1268,05*	*229851*
			Сметная прибыль			*535,95*	*97149*
143	159	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	181,264	502,59	91101
			Накладные расходы			*224,24*	*40647*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*37,23*	*6748*
144	160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	0,4232	298208,52	126202
			Сметная прибыль			*22089,52*	*9348*
145	161	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0128	257520,60	3296
			Сметная прибыль			*19075,60*	*244*
146	162	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	183,88	129,60	23831
			Сметная прибыль			*9,60*	*1765*
147	169	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	0,429	565622,04	242652
			Накладные расходы			*35865,62*	*15386*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*17974*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
148	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	369,851	20456,28	7565776
			Сметная прибыль			*1515,28*	*560428*
149	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	145,534	20366,64	2964039
			Сметная прибыль			*1508,64*	*219558*
150	12	СТ	Экоблок размерами 390x120x188	шт.	14082,45574	130,18	1833234
			Сметная прибыль			*9,64*	*135795*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
151	158	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	229,74506	15169,68	3485159
			Сметная прибыль			*1123,68*	*258160*
			ИТОГО:				**151671568**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**1365044,11**
			Итого:				**153036612,11**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**2341460,17**
			Итого:				**155378072,28**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**3107561,45**
			Итого:				**158485633,73**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**156645885,49**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**18797506,26**
			Всего по акту:				**175443391,75**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112) 50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018**

Акт приемки выполненных работ №7 за февраль 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: КОЛОННЫ				
1	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	9,259	68175,99	631241
			Накладные расходы			*10077,94*	*93312*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*46759*
2	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,004	68997,21	414259
			Накладные расходы			*10440,23*	*62683*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*30686*
3	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,84	27142,66	49942
			Накладные расходы			*11556,20*	*21263*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3699*
4	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,98126	33140,87	32520
			Накладные расходы			*14044,65*	*13781*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2454,88*	*2409*
			Раздел: РИГЕЛИ				
5	26	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	14,49	82041,37	1188779
			Накладные расходы			*13271,97*	*192311*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*88058*
6	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	8,75	83157,06	727624
			Накладные расходы			*13764,16*	*120436*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*53898*
7	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,0775	33140,87	101991
			Накладные расходы			*14044,65*	*43222*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*7555*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
8	40	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	33,31	79216,72	2638709
			Накладные расходы			*13248,48*	*441307*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*195460*
9	41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	13	80322,21	1044189
			Накладные расходы			*13736,17*	*178570*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*77347*
10	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3,4/	т	0,28776	33140,87	9537
			Накладные расходы			*14044,65*	*4041*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*706*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
11	61	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	93,40	64873,90	6059222
			Накладные расходы			*7203,51*	*672808*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*448831*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	62	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,9084	230508,72	2053464
			Сметная прибыль			*17074,72*	*152108*
13	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32706	218219,40	71371
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5287*
14	64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,33997	33140,87	77549
			Накладные расходы			*14044,65*	*32864*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*5744*
15	69	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,096	72175,88	6929
			Накладные расходы			*31014,35*	*2977*
			Сметная прибыль			*5346,36*	*513*
16	70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	218219,40	20949
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1552*
17	72	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	93,4	64873,90	6059222
			Накладные расходы			*7203,51*	*672808*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*448831*
18	75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,33997	33140,87	77549
			Накладные расходы			*14044,65*	*32864*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*5744*
19	80	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,096	72175,88	6929
			Накладные расходы			*31014,35*	*2977*
			Сметная прибыль			*5346,36*	*513*
20	82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 721-1/	т	0,0738	591591,13	43659
			Накладные расходы			*182767,14*	*13488*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*3234*
21	84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,2	230508,72	3734241
			Сметная прибыль			*17074,72*	*276610*
22	85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89521	218219,40	195352
			Сметная прибыль			*16164,40*	*14471*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,21195	33140,87	139588
			Накладные расходы			*14044,65*	*59155*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*10340*
24	87	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6241	209514,60	759302
			Сметная прибыль			*15519,60*	*56245*
25	88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02235	220200,12	225122
			Сметная прибыль			*16311,12*	*16676*
26	89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25565	218219,40	55788
			Сметная прибыль			*16164,40*	*4132*
27	90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25556	209514,60	53544
			Сметная прибыль			*15519,60*	*3966*
28	91	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,173	74939,80	12965
			Накладные расходы			*32233,65*	*5576*
			Сметная прибыль			*5551,10*	*960*
29	92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173	218219,40	37752
			Сметная прибыль			*16164,40*	*2796*
30	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /МН 721-1/	т	0,13284	608124,56	80783
			Накладные расходы			*190060,83*	*25248*
			Сметная прибыль			*45046,26*	*5984*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: КОЛОННЫ				
31	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	8,14	68175,99	554953
			Накладные расходы			*10077,94*	*82034*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*41108*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,59	68997,21	454692
			Накладные расходы			*10440,23*	*68801*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*33681*
33	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,9126	27142,66	51913
			Накладные расходы			*11556,20*	*22102*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3845*
34	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,81279	33140,87	26937
			Накладные расходы			*14044,65*	*11415*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1995*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
35	42	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	23	79216,72	1821985
			Накладные расходы			*13248,48*	*304715*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*134962*
36	44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3/	т	0,52252	33140,87	17317
			Накладные расходы			*14044,65*	*7339*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1283*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: КОЛОННЫ				
37	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	17,18	68175,99	1171263
			Накладные расходы			*10077,94*	*173139*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*86760*
38	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	13,92	68997,21	960441
			Накладные расходы			*10440,23*	*145328*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*71144*
39	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,19162	27142,66	113772
			Накладные расходы			*11556,20*	*48439*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2010,57*	*8428*
40	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,73222	33140,87	57407
			Накладные расходы			*14044,65*	*24328*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*4252*
			Раздел: РИГЕЛИ				
41	23	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	17,30	82041,37	1419316
			Накладные расходы			*13271,97*	*229605*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*105134*
42	24	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	33,48	83157,06	2784098
			Накладные расходы			*13764,16*	*460824*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*206230*
43	25	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,19816	27142,66	32521
			Накладные расходы			*11556,20*	*13846*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*2409*
44	26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,42001	33140,87	146483
			Накладные расходы			*14044,65*	*62077*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*10851*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
45	38	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	7,39	79216,72	585412
			Накладные расходы			*13248,48*	*97906*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*43364*
46	39	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	89,88	80322,21	7219361
			Накладные расходы			*13736,17*	*1234607*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*534767*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3/	т	0,3396	33140,87	11255
			Накладные расходы			*14044,65*	*4770*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*834*
48	45	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 106-6,МН 111-6,МН 119-6/	т	0,1564	591591,13	92525
			Накладные расходы			*182767,14*	*28585*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*6854*
49	46	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 139-6,МН 163-6/	т	0,1205	299333,63	36070
			Накладные расходы			*53838,34*	*6488*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*2672*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
50	60	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	109	64873,90	7071255
			Накладные расходы			*7203,51*	*785183*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*523797*
51	71	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	109	64873,90	7071255
			Накладные расходы			*7203,51*	*785183*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*523797*
52	72	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,52432	230508,72	2425948
			Сметная прибыль			*17074,72*	*179700*
53	73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5617	218219,40	122574
			Сметная прибыль			*16164,40*	*9080*
54	74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,78156	33140,87	92183
			Накладные расходы			*14044,65*	*39066*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*6828*
55	75	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,39128	209514,60	501008
			Сметная прибыль			*15519,60*	*37112*
56	76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39028	220200,12	85940
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6366*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,2822	220200,12	62140
			Сметная прибыль			*16311,12*	*4603*
58	78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05866	218219,40	12801
			Сметная прибыль			*16164,40*	*948*
59	79	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02896	209514,60	6068
			Сметная прибыль			*15519,60*	*449*
60	80	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,10656	72175,88	7691
			Накладные расходы			*31014,35*	*3305*
			Сметная прибыль			*5346,36*	*570*
61	81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10656	218219,40	23253
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1722*
62	82	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 721-1/	т	0,0861	299333,63	25773
			Накладные расходы			*53838,34*	*4635*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*1909*
63	84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,653814	230508,72	150710
			Сметная прибыль			*17074,72*	*11164*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2 шт.)				
64	130	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	15	77661,25	1164919
			Накладные расходы			*11535,60*	*173034*
			Сметная прибыль			*5752,69*	*86290*
65	131	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	11,14	78668,48	876367
			Накладные расходы			*11979,94*	*133457*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*64916*
66	132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,97783	218219,40	649820
			Сметная прибыль			*16164,40*	*48135*
67	133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2848	209514,60	59670

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15519,60*	*4420*
68	134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,46541	220200,12	322683
			Сметная прибыль			*16311,12*	*23902*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
69	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,2/	т стальных элементов	0,03718	312939,99	11635
			Накладные расходы			*61095,95*	*2272*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*862*
70	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1603	98,87	312
			Накладные расходы			*15,03*	*47*
			Сметная прибыль			*7,32*	*23*
71	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03669	804921,84	29533
			Сметная прибыль			*59623,84*	*2188*
72	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,06254	415808,04	26005
			Накладные расходы			*51746,07*	*3236*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*1926*
73	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,09297	91197,48	8479
			Накладные расходы			*35865,62*	*3334*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*628*
74	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09297	474424,56	44107
			Сметная прибыль			*35142,56*	*3267*
75	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	77,48	10754,24	833239
			Накладные расходы			*2930,13*	*227027*
			Сметная прибыль			*796,61*	*61721*
76	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	40,4306	10754,24	434800
			Накладные расходы			*2930,13*	*118467*
			Сметная прибыль			*796,61*	*32207*
77	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,07384	415808,04	30703

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*51746,07*	*3821*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*2274*
78	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,11811	312939,99	36961
			Накладные расходы			*61095,95*	*7216*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*2738*
79	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	211	31,32	6609
			Сметная прибыль			*2,32*	*490*
80	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	30	696,75	20903
			Накладные расходы			*223,00*	*6690*
			Сметная прибыль			*51,61*	*1548*
81	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,457	92769,84	42396
			Сметная прибыль			*6871,84*	*3140*
82	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,107	92769,84	9926
			Сметная прибыль			*6871,84*	*735*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
83	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	266,21	624,71	166305
			Накладные расходы			*177,74*	*47315*
			Сметная прибыль			*46,28*	*12319*
84	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М100/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	195,41	6619,80	1293575
			Накладные расходы			*1268,05*	*247789*
			Сметная прибыль			*490,36*	*95820*
85	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	195,41	502,59	98211
			Накладные расходы			*224,24*	*43819*
			Сметная прибыль			*37,23*	*7275*
86	161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	0,4233	298208,52	126232
			Сметная прибыль			*22089,52*	*9350*
87	163	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	183,8	129,60	23820
			Сметная прибыль			*9,60*	*1764*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	85	1902,51	161713
			Накладные расходы			*826,33*	*70238*
			Сметная прибыль			*140,93*	*11979*
89	168	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	85,0	2298,24	195350
			Сметная прибыль			*170,24*	*14470*
90	169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,19	312939,99	59459
			Накладные расходы			*61095,95*	*11608*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*4404*
91	170	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	0,401	565622,04	226814
			Накладные расходы			*35865,62*	*14382*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*16801*
92	171	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	36,931	9592,52	354262
			Накладные расходы			*2312,44*	*85401*
			Сметная прибыль			*710,56*	*26242*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
93	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,52079	312939,99	162976
			Накладные расходы			*61095,95*	*31818*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*12072*
94	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,26715	98,87	4377
			Накладные расходы			*15,03*	*665*
			Сметная прибыль			*7,32*	*324*
95	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0599	804921,84	48215
			Сметная прибыль			*59623,84*	*3571*
96	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,10609	415808,04	44113
			Накладные расходы			*51746,07*	*5490*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3268*
97	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,15961	91197,48	14556

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35865,62*	*5725*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1078*
98	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15961	474424,56	75723
			Сметная прибыль			*35142,56*	*5609*
99	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	142,31	10754,24	1530436
			Накладные расходы			*2930,13*	*416987*
			Сметная прибыль			*796,61*	*113366*
100	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	40,3858	10754,24	434319
			Накладные расходы			*2930,13*	*118336*
			Сметная прибыль			*796,61*	*32172*
101	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,08396	415808,04	34911
			Накладные расходы			*51746,07*	*4345*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*2586*
102	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,11612	312939,99	36339
			Накладные расходы			*61095,95*	*7094*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*2692*
103	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	208	31,32	6515
			Сметная прибыль			*2,32*	*483*
104	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	29	696,75	20206
			Накладные расходы			*223,00*	*6467*
			Сметная прибыль			*51,61*	*1497*
105	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,44	92769,84	40819
			Сметная прибыль			*6871,84*	*3024*
106	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,084	92769,84	7793
			Сметная прибыль			*6871,84*	*577*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
107	156	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	157,79	624,71	98574
			Накладные расходы			*177,74*	*28045*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*46,28*	*7302*
108	158	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	271,897	7235,37	1967275
			Накладные расходы			*1268,05*	*344778*
			Сметная прибыль			*535,95*	*145724*
109	159	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	271,897	502,59	136652
			Накладные расходы			*224,24*	*60970*
			Сметная прибыль			*37,23*	*10122*
110	160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	0,6349	298208,52	189333
			Сметная прибыль			*22089,52*	*14025*
111	161	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0193	257520,60	4970
			Сметная прибыль			*19075,60*	*368*
112	162	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	275,82	129,60	35746
			Сметная прибыль			*9,60*	*2648*
113	165	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	413,70968	941,76	389615
			Сметная прибыль			*69,76*	*28860*
114	166	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	71	1902,51	135078
			Накладные расходы			*826,33*	*58669*
			Сметная прибыль			*140,93*	*10006*
115	167	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	71	2298,24	163175
			Сметная прибыль			*170,24*	*12087*
116	168	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,16	312939,99	50070
			Накладные расходы			*61095,95*	*9775*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*3709*
117	169	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	0,655	565622,04	370482
			Накладные расходы			*35865,62*	*23492*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*27443*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	170	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	31,126	9592,52	298577
			Накладные расходы			*2312,44*	*71977*
			Сметная прибыль			*710,56*	*22117*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
119	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,8525	312939,99	266781
			Накладные расходы			***61095,95***	***52084***
			Сметная прибыль			***23180,74***	***19762***
120	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	72,4625	98,87	7165
			Накладные расходы			*15,03*	*1089*
			Сметная прибыль			*7,32*	*531*
121	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,19481	804921,84	156807
			Сметная прибыль			*59623,84*	*11615*
122	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,17599	415808,04	73178
			Накладные расходы			*51746,07*	*9107*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*5421*
123	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,2772	91197,48	25280
			Накладные расходы			*35865,62*	*9942*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1873*
124	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2772	474424,56	131510
			Сметная прибыль			*35142,56*	*9742*
125	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	233,42	10754,24	2510255
			Накладные расходы			*2930,13*	*683952*
			Сметная прибыль			*796,61*	*185945*
126	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	62,6603	10754,24	673864
			Накладные расходы			*2930,13*	*183603*
			Сметная прибыль			*796,61*	*49916*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,12429	415808,04	51681
			Накладные расходы			*51746,07*	*6432*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3828*
128	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,17358	312939,99	54320
			Накладные расходы			*61095,95*	*10605*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*4024*
129	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	310	31,32	9709
			Сметная прибыль			*2,32*	*719*
130	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	38	696,75	26477
			Накладные расходы			*223,00*	*8474*
			Сметная прибыль			*51,61*	*1961*
131	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,557	92769,84	51673
			Сметная прибыль			*6871,84*	*3828*
132	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,131	92769,84	12153
			Сметная прибыль			*6871,84*	*900*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
133	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	759,76	624,71	474632
			Накладные расходы			*177,74*	*135037*
			Сметная прибыль			*46,28*	*35158*
134	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	598,373	7235,37	4329449
			Накладные расходы			*1268,05*	*758766*
			Сметная прибыль			*535,95*	*320700*
135	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	598,373	502,59	300735
			Накладные расходы			*224,24*	*134180*
			Сметная прибыль			*37,23*	*22277*
136	161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	1,204	298208,52	359043
			Сметная прибыль			*22089,52*	*26596*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	162	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0383	257520,60	9863
			Сметная прибыль			*19075,60*	*731*
138	163	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	544,5	129,60	70567
			Сметная прибыль			*9,60*	*5227*
139	167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	83	1902,51	157908
			Накладные расходы			*826,33*	*68585*
			Сметная прибыль			*140,93*	*11697*
140	168	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	83	2298,24	190754
			Сметная прибыль			*170,24*	*14130*
141	169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,182	312939,99	56955
			Накладные расходы			*61095,95*	*11119*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*4219*
142	170	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	1,243	565622,04	703068
			Накладные расходы			*35865,62*	*44581*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*52079*
143	171	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	31,75	9592,52	304563
			Накладные расходы			***2312,44***	***73420***
			Сметная прибыль			***710,56***	***22560***
			ИТОГО:				**86450430**
			В том числе :				
			Накладные расходы				11920180
			Сметная прибыль				6403736
			ИТОГО:				**86450430**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**778053,87**
			Итого:				**87228483,87**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1334595,80**
			Итого:				**88563079,67**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1771261,59**
			Итого:				**90334341,26**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**89285713,44**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**10714285,61**
			Всего по акту:				**99999999,05**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела_____**Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор_____**Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор_____**Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112) 50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018**

Акт приемки выполненных работ №8 за март 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: КОЛОННЫ				
1	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	7,408	68175,99	505048
			Накладные расходы			*10077,94*	*74657*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*37411*
2	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	4,804	68997,21	331463
			Накладные расходы			*10440,23*	*50155*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*24553*
3	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,4721	27142,66	39957
			Накладные расходы			*11556,20*	*17012*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*2960*
4	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78503	33140,87	26017

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14044,65*	*11025*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1927*
5	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,82419	220200,12	401687
			Сметная прибыль			*16311,12*	*29755*
6	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,07557	209514,60	1901464
			Сметная прибыль			*15519,60*	*140849*
			Раздел: РИГЕЛИ				
7	26	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	18,1	82041,37	1484949
			Накладные расходы			*13271,97*	*240223*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*109996*
8	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	10,92	83157,06	908075
			Накладные расходы			*13764,16*	*150305*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*67265*
9	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,8469	33140,87	127490
			Накладные расходы			*14044,65*	*54028*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*9444*
10	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,66091	220200,12	365733
			Сметная прибыль			*16311,12*	*27091*
11	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35	218219,40	76377
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5658*
12	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5919	209514,60	962070
			Сметная прибыль			*15519,60*	*71264*
13	32	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04	176530,32	7061
			Сметная прибыль			*13076,32*	*523*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
14	41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	46	80322,21	3694822
			Накладные расходы			*13736,17*	*631864*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*273691*
15	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3,4/	т	0,07194	33140,87	2384
			Накладные расходы			*14044,65*	*1010*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*177*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
16	84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,88112	230508,72	2508193
			Сметная прибыль			*17074,72*	*185792*
17	85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59681	218219,40	130236
			Сметная прибыль			*16164,40*	*9647*
18	87	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4161	209514,60	506208
			Сметная прибыль			*15519,60*	*37497*
19	88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68156	220200,12	150080
			Сметная прибыль			*16311,12*	*11117*
20	89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17044	218219,40	37193
			Сметная прибыль			*16164,40*	*2755*
21	90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17038	209514,60	35697
			Сметная прибыль			*15519,60*	*2644*
22	91	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,115	74939,80	8618
			Накладные расходы			*32233,65*	*3707*
			Сметная прибыль			*5551,10*	*638*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	218219,40	25095
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1859*
24	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /МН 721-1/	т	0,08856	608124,56	53856
			Накладные расходы			*190060,83*	*16832*
			Сметная прибыль			*45046,26*	*3989*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: КОЛОННЫ				
25	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	8,14	68175,99	554953
			Накладные расходы			*10077,94*	*82034*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*41108*
26	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,6	68997,21	455382
			Накладные расходы			*10440,23*	*68905*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*33732*
27	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,9126	27142,66	51913
			Накладные расходы			*11556,20*	*22102*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3845*
28	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,81281	33140,87	26937
			Накладные расходы			*14044,65*	*11416*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1995*
29	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,88291	220200,12	414617
			Сметная прибыль			*16311,12*	*30712*
30	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,09507	209514,60	2115065
			Сметная прибыль			*15519,60*	*156671*
			Раздел: РИГЕЛИ				
31	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	37,2	82041,37	3051939

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13271,97*	*493717*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*226070*
32	28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	22,33	83157,06	1856897
			Накладные расходы			*13764,16*	*307354*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*137548*
33	29	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,62533	27142,66	44116
			Накладные расходы			*11556,20*	*18783*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3268*
34	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,7853	33140,87	224871
			Накладные расходы			*14044,65*	*95297*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*16657*
35	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,86355	220200,12	410354
			Сметная прибыль			*16311,12*	*30397*
36	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39	218219,40	85106
			Сметная прибыль			*16164,40*	*6304*
37	33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,78125	209514,60	1211256
			Сметная прибыль			*15519,60*	*89723*
38	34	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0816	176530,32	14405
			Сметная прибыль			*13076,32*	*1067*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
39	42	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	2,62	79216,72	207548
			Накладные расходы			*13248,48*	*34711*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*15374*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	43	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	46	80322,21	3694822
			Накладные расходы			*13736,17*	*631864*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*273691*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
41	63	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07992	72175,88	5768
			Накладные расходы			*31014,35*	*2479*
			Сметная прибыль			*5346,36*	*427*
42	64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07992	218219,40	17440
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1292*
43	65	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	14,960	64873,90	970514
			Накладные расходы			*7203,51*	*107765*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*71890*
44	89	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	33,92688	230508,72	7820442
			Сметная прибыль			*17074,72*	*579292*
45	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6647	218219,40	363270
			Сметная прибыль			*16164,40*	*26909*
46	91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,21656	33140,87	139740
			Накладные расходы			*14044,65*	*59220*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*10351*
47	92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,24968	209514,60	1518914
			Сметная прибыль			*15519,60*	*112512*
48	93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,18344	220200,12	260594
			Сметная прибыль			*16311,12*	*19303*
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,8466	220200,12	186421
			Сметная прибыль			*16311,12*	*13809*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47985	218219,40	104713
			Сметная прибыль			*16164,40*	*7756*
51	96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27057	209514,60	56688
			Сметная прибыль			*15519,60*	*4199*
52	97	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,31968	74939,80	23957
			Накладные расходы			*32233,65*	*10304*
			Сметная прибыль			*5551,10*	*1775*
53	98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31968	218219,40	69760
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5167*
54	99	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /МН 721-1/	т	0,2583	304176,75	78569
			Накладные расходы			*55974,87*	*14458*
			Сметная прибыль			*22531,61*	*5820*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: КОЛОННЫ				
55	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	7,23	68175,99	492912
			Накладные расходы			*10077,94*	*72864*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*36512*
56	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	5,86	68997,21	404324
			Накладные расходы			*10440,23*	*61180*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*29950*
57	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,76489	27142,66	47904
			Накладные расходы			*11556,20*	*20395*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3548*
58	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,72935	33140,87	24171

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14044,65*	*10243*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1790*
59	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,88694	220200,12	415504
			Сметная прибыль			*16311,12*	*30778*
60	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,56631	209514,60	2213796
			Сметная прибыль			*15519,60*	*163985*
			Раздел: РИГЕЛИ				
61	23	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	31,80	82041,37	2608915
			Накладные расходы			*13271,97*	*422049*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*193253*
62	24	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	25,44	83157,06	2115516
			Накладные расходы			*13764,16*	*350160*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*156705*
63	25	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,51766	27142,66	41193
			Накладные расходы			*11556,20*	*17538*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3051*
64	26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,59868	33140,87	185545
			Накладные расходы			*14044,65*	*78631*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*13744*
65	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,12155	220200,12	467166
			Сметная прибыль			*16311,12*	*34605*
66	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43	218219,40	93834
			Сметная прибыль			*16164,40*	*6951*
67	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,5102	209514,60	1154467
			Сметная прибыль			*15519,60*	*85516*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	30	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02534	176530,32	4473
			Сметная прибыль			*13076,32*	*331*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
69	38	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	41,33	79216,72	3274027
			Накладные расходы			*13248,48*	*547560*
			Сметная прибыль			*5867,91*	*242521*
70	39	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	5	80322,21	401611
			Накладные расходы			*13736,17*	*68681*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*29749*
71	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3/	т	0,11244	33140,87	3726
			Накладные расходы			*14044,65*	*1579*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*276*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
72	84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	30,919146	230508,72	7127133
			Сметная прибыль			*17074,72*	*527936*
73	85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6851	218219,40	367722
			Сметная прибыль			*16164,40*	*27239*
74	86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,17234	33140,87	138275
			Накладные расходы			*14044,65*	*58599*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*10243*
75	87	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,17384	209514,60	1503024
			Сметная прибыль			*15519,60*	*111335*
76	88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17084	220200,12	257819
			Сметная прибыль			*16311,12*	*19098*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,8466	220200,12	186421
			Сметная прибыль			*16311,12*	*13809*
78	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17598	218219,40	38402
			Сметная прибыль			*16164,40*	*2845*
79	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08688	209514,60	18203
			Сметная прибыль			*15519,60*	*1348*
80	92	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,31968	74939,80	23957
			Накладные расходы			*32233,65*	*10304*
			Сметная прибыль			*5551,10*	*1775*
81	93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31968	218219,40	69760
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5167*
82	94	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /МН 721-1/	т	0,2583	304176,75	78569
			Накладные расходы			*55974,87*	*14458*
			Сметная прибыль			*22531,61*	*5820*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
83	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,2/	т стальных элементов	0,07435	312939,99	23267
			Накладные расходы			*61095,95*	*4542*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1723*
84	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,31975	98,87	625
			Накладные расходы			*15,03*	*95*
			Сметная прибыль			*7,32*	*46*
85	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,07339	804921,84	59073
			Сметная прибыль			*59623,84*	*4376*
86	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,12506	415808,04	52001

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*51746,07*	*6471*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3852*
87	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,18592	91197,48	16955
			Накладные расходы			*35865,62*	*6668*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1256*
88	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18592	474424,56	88205
			Сметная прибыль			*35142,56*	*6534*
89	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	116,22	10754,24	1249858
			Накладные расходы			*2930,13*	*340540*
			Сметная прибыль			*796,61*	*92582*
90	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,0943	10754,24	226853
			Накладные расходы			*2930,13*	*61809*
			Сметная прибыль			*796,61*	*16804*
91	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56,52	5564,55	314508
			Накладные расходы			*1078,48*	*60956*
			Сметная прибыль			*412,19*	*23297*
92	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,03853	415808,04	16021
			Накладные расходы			*51746,07*	*1994*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*1187*
93	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,06162	312939,99	19283
			Накладные расходы			*61095,95*	*3765*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1428*
94	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	110	31,32	3445
			Сметная прибыль			*2,32*	*255*
95	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	17	696,75	11845
			Накладные расходы			*223,00*	*3791*
			Сметная прибыль			*51,61*	*877*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,239	92769,84	22172
			Сметная прибыль			*6871,84*	*1642*
97	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,057	92769,84	5288
			Сметная прибыль			*6871,84*	*392*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
98	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	399,33	624,71	249467
			Накладные расходы			*177,74*	*70976*
			Сметная прибыль			*46,28*	*18479*
99	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М100/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	293,11	6619,80	1940329
			Накладные расходы			*1268,05*	*371677*
			Сметная прибыль			*490,36*	*143728*
100	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	293,11	502,59	147314
			Накладные расходы			*224,24*	*65727*
			Сметная прибыль			*37,23*	*10912*
101	161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	0,6348	298208,52	189303
			Сметная прибыль			*22089,52*	*14022*
102	163	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	275,9	129,60	35757
			Сметная прибыль			*9,60*	*2649*
103	167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42	1902,51	79905
			Накладные расходы			*826,33*	*34706*
			Сметная прибыль			*140,93*	*5919*
104	168	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	42	2298,24	96526
			Сметная прибыль			*170,24*	*7150*
105	169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,09	312939,99	28165
			Накладные расходы			*61095,95*	*5499*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*2086*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	170	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	0,599	565622,04	338808
			Накладные расходы			*35865,62*	*21484*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*25097*
107	171	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	18,465	9592,52	177126
			Накладные расходы			*2312,44*	*42699*
			Сметная прибыль			*710,56*	*13120*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
108	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,69439	312939,99	217302
			Накладные расходы			*61095,95*	*42424*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*16096*
109	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,02315	98,87	5836
			Накладные расходы			*15,03*	*887*
			Сметная прибыль			*7,32*	*432*
110	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,07987	804921,84	64289
			Сметная прибыль			*59623,84*	*4762*
111	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2/	т металлических изделий	0,14144	415808,04	58812
			Накладные расходы			*51746,07*	*7319*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*4356*
112	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,21282	91197,48	19409
			Накладные расходы			*35865,62*	*7633*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1438*
113	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21282	474424,56	100967
			Сметная прибыль			*35142,56*	*7479*
114	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	189,70	10754,24	2040080
			Накладные расходы			*2930,13*	*555846*
			Сметная прибыль			*796,61*	*151117*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,1429	10754,24	410198
			Накладные расходы			*2930,13*	*111764*
			Сметная прибыль			*796,61*	*30385*
116	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62,65	5564,55	348619
			Накладные расходы			*1078,48*	*67567*
			Сметная прибыль			*412,19*	*25824*
117	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,079296	415808,04	32972
			Накладные расходы			*51746,07*	*4103*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*2442*
118	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,10967	312939,99	34320
			Накладные расходы			*61095,95*	*6700*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*2542*
119	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	195	31,32	6107
			Сметная прибыль			*2,32*	*452*
120	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	28,000	696,75	19509
			Накладные расходы			*223,00*	*6244*
			Сметная прибыль			*51,61*	*1445*
121	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,417	92769,84	38685
			Сметная прибыль			*6871,84*	*2866*
122	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,08076	92769,84	7492
			Сметная прибыль			*6871,84*	*555*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
123	156	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	631,14	624,71	394282
			Накладные расходы			*177,74*	*112177*
			Сметная прибыль			*46,28*	*29206*
124	158	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	362,528	7235,37	2623024

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1268,05*	*459703*
			Сметная прибыль			*535,95*	*194298*
125	159	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	362,528	502,59	182202
			Накладные расходы			*224,24*	*81294*
			Сметная прибыль			*37,23*	*13496*
126	160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	0,8464	298208,52	252404
			Сметная прибыль			*22089,52*	*18697*
127	161	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0257	257520,60	6618
			Сметная прибыль			*19075,60*	*490*
128	162	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	367,8	129,60	47667
			Сметная прибыль			*9,60*	*3531*
129	163	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	21,4	1473,12	31525
			Сметная прибыль			*109,12*	*2335*
130	166	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	56	1902,51	106541
			Накладные расходы			*826,33*	*46274*
			Сметная прибыль			*140,93*	*7892*
131	167	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	56	2298,24	128701
			Сметная прибыль			*170,24*	*9533*
132	168	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,12	312939,99	37553
			Накладные расходы			*61095,95*	*7332*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*2782*
133	169	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	0,847	565622,04	479082
			Накладные расходы			*35865,62*	*30378*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*35488*
134	170	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	28,899	9592,52	277214
			Накладные расходы			*2312,44*	*66827*
			Сметная прибыль			*710,56*	*20534*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
135	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,682	312939,99	213425
			Накладные расходы			*61095,95*	*41667*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*15809*
136	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,97	98,87	5732
			Накладные расходы			*15,03*	*871*
			Сметная прибыль			*7,32*	*425*
137	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,15584	804921,84	125439
			Сметная прибыль			*59623,84*	*9292*
138	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,1408	415808,04	58546
			Накладные расходы			*51746,07*	*7286*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*4337*
139	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,2218	91197,48	20228
			Накладные расходы			*35865,62*	*7955*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1498*
140	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2218	474424,56	105227
			Сметная прибыль			*35142,56*	*7795*
141	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	186,73	10754,24	2008139
			Накладные расходы			*2930,13*	*547144*
			Сметная прибыль			*796,61*	*148751*
142	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,0438	10754,24	409132
			Накладные расходы			*2930,13*	*111473*
			Сметная прибыль			*796,61*	*30306*
143	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	63,66	5564,55	354239
			Накладные расходы			*1078,48*	*68656*
			Сметная прибыль			*412,19*	*26240*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,07547	415808,04	31381
			Накладные расходы			*51746,07*	*3905*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*2325*
145	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,10538	312939,99	32978
			Накладные расходы			*61095,95*	*6438*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*2443*
146	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	188	31,32	5888
			Сметная прибыль			*2,32*	*436*
147	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	23	696,75	16025
			Накладные расходы			*223,00*	*5129*
			Сметная прибыль			*51,61*	*1187*
148	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,338	92769,84	31356
			Сметная прибыль			*6871,84*	*2323*
149	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,079	92769,84	7329
			Сметная прибыль			*6871,84*	*543*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
150	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	607,81	624,71	379707
			Накладные расходы			*177,74*	*108030*
			Сметная прибыль			*46,28*	*28126*
151	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	478,698	7235,37	3463557
			Накладные расходы			*1268,05*	*607012*
			Сметная прибыль			*535,95*	*256560*
152	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	478,698	502,59	240588
			Накладные расходы			*224,24*	*107344*
			Сметная прибыль			*37,23*	*17821*
153	161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	0,963	298208,52	287175
			Сметная прибыль			*22089,52*	*21272*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	162	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0307	257520,60	7906
			Сметная прибыль			*19075,60*	*586*
155	163	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	435,6	129,60	56454
			Сметная прибыль			*9,60*	*4182*
156	167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	66	1902,51	125566
			Накладные расходы			*826,33*	*54538*
			Сметная прибыль			*140,93*	*9301*
157	168	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	66	2298,24	151684
			Сметная прибыль			*170,24*	*11236*
158	169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,145	312939,99	45376
			Накладные расходы			*61095,95*	*8859*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*3361*
159	170	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	0,994	565622,04	562228
			Накладные расходы			*35865,62*	*35650*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*41647*
160	171	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	25	9592,52	239813
			Накладные расходы			*2312,44*	*57811*
			Сметная прибыль			*710,56*	*17764*
			ИТОГО:				**86450430**
			В том числе :				
			Накладные расходы				9484302
			Сметная прибыль				6403736
			ИТОГО:				**86450430**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**778053,87**
			Итого:				**87228483,87**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1334595,80**
			Итого:				**88563079,67**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1771261,59**
			Итого:				**90334341,26**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**89285713,44**
			НДС-12%				**10714285,61**
			Всего по акту:				**99999999,05**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112) 50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018**

Акт приемки выполненных работ №9 за апрель 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: КОЛОННЫ				
1	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	11,112	68175,99	757572
			Накладные расходы			*10077,94*	*111986*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*56116*
2	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	7,205	68997,21	497125
			Накладные расходы			*10440,23*	*75222*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*36824*
3	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,208	27142,66	59931
			Накладные расходы			*11556,20*	*25516*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2010,57*	*4439*
4	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,17753	33140,87	39024
			Накладные расходы			*14044,65*	*16538*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*2891*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
5	83	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	140,1	65498,38	9176323
			Накладные расходы			*7479,00*	*1047808*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*679728*
6	86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,80796	33140,87	93058
			Накладные расходы			*14044,65*	*39437*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*6893*
7	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,81344	230508,72	2031575
			Сметная прибыль			*17074,72*	*150487*
8	96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28794	218219,40	62834
			Сметная прибыль			*16164,40*	*4654*
9	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,35157	33140,87	77933
			Накладные расходы			*14044,65*	*33027*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*5773*
10	98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,02348	209514,60	423949
			Сметная прибыль			*15519,60*	*31404*
11	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56949	220200,12	125402
			Сметная прибыль			*16311,12*	*9289*
12	100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01997	218219,40	4358
			Сметная прибыль			*16164,40*	*323*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11288	209514,60	23650
			Сметная прибыль			*15519,60*	*1752*
14	102	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,096	74939,80	7194
			Накладные расходы			*32233,65*	*3094*
			Сметная прибыль			*5551,10*	*533*
15	103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	218219,40	20949
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1552*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: КОЛОННЫ				
16	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	10,86	68175,99	740391
			Накладные расходы			*10077,94*	*109446*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*54844*
17	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	8,8	68997,21	607175
			Накладные расходы			*10440,23*	*91874*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*44976*
18	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,64734	27142,66	71856
			Накладные расходы			*11556,20*	*30593*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*5323*
19	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,09403	33140,87	36257
			Накладные расходы			*14044,65*	*15365*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*2686*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
20	83	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	245	65498,38	16047103

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7479,00*	*1832355*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*1188674*
21	86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,08617	33140,87	69137
			Накладные расходы			*14044,65*	*29300*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*5121*
22	96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,65168	230508,72	2455305
			Сметная прибыль			*17074,72*	*181874*
23	97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34914	218219,40	76189
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5644*
24	98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,80476	33140,87	92952
			Накладные расходы			*14044,65*	*39392*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*6885*
25	99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,41144	209514,60	505232
			Сметная прибыль			*15519,60*	*37425*
26	100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39332	220200,12	86609
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6415*
27	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,2822	220200,12	62140
			Сметная прибыль			*16311,12*	*4603*
28	102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03243	218219,40	7077
			Сметная прибыль			*16164,40*	*524*
29	103	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04525	209514,60	9481
			Сметная прибыль			*15519,60*	*702*
30	104	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,10656	74939,80	7986

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*32233,65*	*3435*
			Сметная прибыль			*5551,10*	*592*
31	105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10656	218219,40	23253
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1722*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
32	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,2/	т стальных элементов	0,07435	312939,99	23267
			Накладные расходы			*61095,95*	*4542*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1723*
33	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,31975	98,87	625
			Накладные расходы			*15,03*	*95*
			Сметная прибыль			*7,32*	*46*
34	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,07338	804921,84	59065
			Сметная прибыль			*59623,84*	*4375*
35	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,12506	415808,04	52001
			Накладные расходы			*51746,07*	*6471*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3852*
36	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,18592	91197,48	16955
			Накладные расходы			*35865,62*	*6668*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1256*
37	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18592	474424,56	88205
			Сметная прибыль			*35142,56*	*6534*
38	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	77,47	10754,24	833131
			Накладные расходы			*2930,13*	*226997*
			Сметная прибыль			*796,61*	*61713*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	51,7343	20456,28	1058291
			Сметная прибыль			*1515,28*	*78392*
40	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	19,5445	20366,64	398056
			Сметная прибыль			*1508,64*	*29486*
41	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,5786	10754,24	189045
			Накладные расходы			*2930,13*	*51508*
			Сметная прибыль			*796,61*	*14003*
42	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,56	5564,55	69891
			Накладные расходы			*1078,48*	*13546*
			Сметная прибыль			*412,19*	*5177*
43	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,03211	415808,04	13352
			Накладные расходы			*51746,07*	*1662*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*989*
44	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,05136	312939,99	16073
			Накладные расходы			*61095,95*	*3138*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1191*
45	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	91	31,32	2850
			Сметная прибыль			*2,32*	*211*
46	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	13	696,75	9058
			Накладные расходы			*223,00*	*2899*
			Сметная прибыль			*51,61*	*671*
47	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,199	92769,84	18461
			Сметная прибыль			*6871,84*	*1367*
48	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,046	92769,84	4267

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6871,84*	*316*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
49	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	266,22	624,71	166311
			Накладные расходы			*177,74*	*47317*
			Сметная прибыль			*46,28*	*12319*
50	158	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	67,08694	15169,68	1017687
			Сметная прибыль			*1123,68*	*75384*
51	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М100/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	195,41	6619,80	1293575
			Накладные расходы			*1268,05*	*247789*
			Сметная прибыль			*490,36*	*95820*
52	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	195,41	502,59	98211
			Накладные расходы			*224,24*	*43819*
			Сметная прибыль			*37,23*	*7275*
53	161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	2,3277	298208,52	694140
			Сметная прибыль			*22089,52*	*51418*
54	162	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0714	257520,60	18387
			Сметная прибыль			*19075,60*	*1362*
55	163	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	1011,3	129,60	131064
			Сметная прибыль			*9,60*	*9708*
56	164	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	47,5	1473,12	69973
			Сметная прибыль			*109,12*	*5183*
57	165	СТ Прай-слист	Вилатерм диам.50 мм	м	1140	218,89	249538
			Сметная прибыль			*16,21*	*18484*
58	166	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1654,83871	941,76	1558461
			Сметная прибыль			*69,76*	*115442*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
59	157	.2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	79,52389	15169,68	1206352
			Сметная прибыль			*1123,68*	*89359*
60	160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	2,3277	298208,52	694140
			Сметная прибыль			*22089,52*	*51418*
61	161	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0706	257520,60	18181
			Сметная прибыль			*19075,60*	*1347*
62	162	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	1011,3	129,60	131064
			Сметная прибыль			*9,60*	*9708*
63	163	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	26,1	1473,12	38448
			Сметная прибыль			*109,12*	*2848*
64	164	СТ Прайс-лист	Вилатерм диам.50 мм	м	1335,2	218,89	292266
			Сметная прибыль			*16,21*	*21649*
65	165	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1241,12903	941,76	1168846
			Сметная прибыль			*69,76*	*86581*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
66	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,852	312939,99	266625
			Накладные расходы			*61095,95*	*52054*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*19750*
67	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	72,42	98,87	7160
			Накладные расходы			*15,03*	*1088*
			Сметная прибыль			*7,32*	*530*
68	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,1948	804921,84	156799
			Сметная прибыль			*59623,84*	*11615*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,17599	415808,04	73178
			Накладные расходы			*51746,07*	*9107*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*5421*
70	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,2772	91197,48	25280
			Накладные расходы			*35865,62*	*9942*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1873*
71	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2772	474424,56	131510
			Сметная прибыль			*35142,56*	*9742*
72	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	93,37	10754,24	1004124
			Накладные расходы			*2930,13*	*273586*
			Сметная прибыль			*796,61*	*74380*
73	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	61,6418	20456,28	1260962
			Сметная прибыль			*1515,28*	*93405*
74	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	24,256	20366,64	494013
			Сметная прибыль			*1508,64*	*36594*
75	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,3786	10754,24	240665
			Накладные расходы			*2930,13*	*65572*
			Сметная прибыль			*796,61*	*17827*
76	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,14	5564,55	78683
			Накладные расходы			*1078,48*	*15250*
			Сметная прибыль			*412,19*	*5828*
77	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,04439	415808,04	18458
			Накладные расходы			*51746,07*	*2297*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*1367*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,06199	312939,99	19399
			Накладные расходы			*61095,95*	*3787*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1437*
79	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	110	31,32	3445
			Сметная прибыль			*2,32*	*255*
80	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	13	696,75	9058
			Накладные расходы			*223,00*	*2899*
			Сметная прибыль			*51,61*	*671*
81	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,198	92769,84	18368
			Сметная прибыль			*6871,84*	*1361*
82	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,047	92769,84	4360
			Сметная прибыль			*6871,84*	*323*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
83	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	303,9	624,71	189850
			Накладные расходы			*177,74*	*54014*
			Сметная прибыль			*46,28*	*14063*
84	158	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	76,59017	15169,68	1161848
			Сметная прибыль			*1123,68*	*86063*
85	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	239,35	7235,37	1731786
			Накладные расходы			*1268,05*	*303507*
			Сметная прибыль			*535,95*	*128280*
86	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	239,35	502,59	120295
			Накладные расходы			*224,24*	*53672*
			Сметная прибыль			*37,23*	*8911*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	2,648	298208,52	789656
			Сметная прибыль			*22089,52*	*58493*
88	162	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0843	257520,60	21709
			Сметная прибыль			*19075,60*	*1608*
89	163	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	1198	129,60	155261
			Сметная прибыль			*9,60*	*11501*
90	164	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	55	1473,12	81022
			Сметная прибыль			*109,12*	*6002*
91	165	СТ Прайс-лист	Вилатерм диам.50 мм	м	1250	218,89	273616
			Сметная прибыль			*16,21*	*20268*
92	166	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1814,516129	941,76	1708839
			Сметная прибыль			*69,76*	*126581*
			ОТОПЛЕНИЕ БЛОК А				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
93	12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2399,66	115184
			Накладные расходы			*326,18*	*15656*
			Сметная прибыль			*177,75*	*8532*
94	13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2581,87	82620
			Накладные расходы			*326,18*	*10438*
			Сметная прибыль			*191,25*	*6120*
95	14	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	84	3145,13	264191
			Накладные расходы			*412,49*	*34649*
			Сметная прибыль			*232,97*	*19570*
96	15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2631,85	94746
			Накладные расходы			*619,82*	*22313*
			Сметная прибыль			*194,95*	*7018*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	16	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	27	3334,54	90033
			Накладные расходы			*735,06*	*19847*
			Сметная прибыль			*247,00*	*6669*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А				
98	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	81,82	6810,64	557247
			Накладные расходы			*1533,77*	*125493*
			Сметная прибыль			*504,49*	*41278*
99	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,19	6516,68	366172
			Накладные расходы			*1402,04*	*78781*
			Сметная прибыль			*482,72*	*27124*
100	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110,44	6556,70	724122
			Накладные расходы			*1214,94*	*134178*
			Сметная прибыль			*485,68*	*53639*
101	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	170,72	5899,85	1007222
			Накладные расходы			*916,61*	*156483*
			Сметная прибыль			*437,03*	*74609*
102	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,45	739,80	1813
			Сметная прибыль			*54,80*	*134*
			ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОК А				
103	50	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,845	190963,44	734254
			Сметная прибыль			*14145,44*	*54389*
104	51	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,915	302070,60	1182606
			Сметная прибыль			*22375,60*	*87600*
105	52	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,17	265127,04	310199
			Сметная прибыль			*19639,04*	*22978*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	53	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,576	461158,92	265628
			Сметная прибыль			*34159,92*	*19676*
107	54	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,414	137533,68	56939
			Сметная прибыль			*10187,68*	*4218*
108	56	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	9920	31,32	310694
			Сметная прибыль			***2,32***	***23014***
109	82	2306-0144-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,47	4949293,32	2326168
			Сметная прибыль			*366614,32*	*172309*
110	83	2306-0144-0840 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	6856419,96	68564
			Сметная прибыль			*507882,96*	*5079*
			ОТОПЛЕНИЕ БЛОК Б				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
111	8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1523,61	214,92	327454
			Сметная прибыль			*15,92*	*24256*
112	12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2399,66	115184
			Накладные расходы			*326,18*	*15656*
			Сметная прибыль			*177,75*	*8532*
113	13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2581,87	82620
			Накладные расходы			*326,18*	*10438*
			Сметная прибыль			*191,25*	*6120*
114	14	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	84	3145,13	264191
			Накладные расходы			*412,49*	*34649*
			Сметная прибыль			*232,97*	*19570*
115	15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2631,85	157911
			Накладные расходы			*619,82*	*37189*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*194,95*	*11697*
116	16	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	100	3334,54	333454
			Накладные расходы			*735,06*	*73506*
			Сметная прибыль			*247,00*	*24700*
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
117	54	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6526,35	13053
			Накладные расходы			*2626,35*	*5253*
			Сметная прибыль			*483,43*	*967*
118	55	2304-0201-1509 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	39601,44	79203
			Сметная прибыль			*2933,44*	*5867*
119	56	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4620,25	18481
			Накладные расходы			*816,74*	*3267*
			Сметная прибыль			*342,24*	*1369*
120	58	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1331,64	2663
			Сметная прибыль			*98,64*	*197*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б				
121	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	97,46	6810,64	663765
			Накладные расходы			*1533,77*	*149481*
			Сметная прибыль			*504,49*	*49168*
122	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	66	6516,68	430101
			Накладные расходы			*1402,04*	*92535*
			Сметная прибыль			*482,72*	*31859*
123	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	131	6556,70	858928
			Накладные расходы			*1214,94*	*159157*
			Сметная прибыль			*485,68*	*63624*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	199,57	5899,85	1177433
			Накладные расходы			*916,61*	*182927*
			Сметная прибыль			*437,03*	*87217*
125	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,7	739,80	1997
			Сметная прибыль			*54,80*	*148*
			ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОК Б				
126	33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,446	190963,44	849023
			Сметная прибыль			*14145,44*	*62891*
127	34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,304	302070,60	1602182
			Сметная прибыль			*22375,60*	*118680*
128	35	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	265127,04	81129
			Сметная прибыль			*19639,04*	*6010*
129	36	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,485	137533,68	66704
			Сметная прибыль			*10187,68*	*4941*
130	38	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10540	31,32	330113
			Сметная прибыль			*2,32*	*24453*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В				
131	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	94,92	6810,64	646466
			Накладные расходы			*1533,77*	*145585*
			Сметная прибыль			*504,49*	*47886*
132	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	66	6516,68	430101
			Накладные расходы			*1402,04*	*92535*
			Сметная прибыль			*482,72*	*31859*
133	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	131	6556,70	858928

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1214,94*	*159157*
			Сметная прибыль			*485,68*	*63624*
134	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	199,57	5899,85	1177433
			Накладные расходы			*916,61*	*182927*
			Сметная прибыль			*437,03*	*87217*
135	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,7	739,80	1997
			Сметная прибыль			***54,80***	***148***
			Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОК В				
136	33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,446	190963,44	849023
			Сметная прибыль			*14145,44*	*62891*
137	34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,304	302070,60	1602182
			Сметная прибыль			*22375,60*	*118680*
138	35	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	265127,04	81129
			Сметная прибыль			*19639,04*	*6010*
139	36	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,485	137533,68	66704
			Сметная прибыль			*10187,68*	*4941*
140	38	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10540	31,32	330113
			Сметная прибыль			*2,32*	*24453*
			ИТОГО:				**78102294**
			В том числе :				
			Накладные расходы				6949718
			Сметная прибыль				5785355
			ИТОГО:				**78102294**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**702920,65**
			Итого:				**78805214,65**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1205719,78**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**80010934,43**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1600218,69**
			Итого:				**81611153,12**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**80663786,66**
			НДС-12%				**9679654,40**
			Всего по акту:				**90343441,06**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела_____**Мулкэй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор_____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
"____"_____20___

Технадзор_____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112) 50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №10 за май 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: КОЛОННЫ				
1	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	4,63	68175,99	315655
			Накладные расходы			*10077,94*	*46661*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*23382*
2	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	3,002	68997,21	207130
			Накладные расходы			*10440,23*	*31342*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*15343*
3	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,92	27142,66	24971
			Накладные расходы			*11556,20*	*10632*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*1850*
4	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19063	33140,87	6318
			Накладные расходы			*14044,65*	*2677*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2454,88*	*468*
			Раздел: РИГЕЛИ				
5	26	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	3,62	82041,37	296990
			Накладные расходы			*13271,97*	*48045*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*21999*
6	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	2,19	83157,06	182114
			Накладные расходы			*13764,16*	*30144*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*13490*
7	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,76938	33140,87	25498
			Накладные расходы			*14044,65*	*10806*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1889*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
8	41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	46	80322,21	3694822
			Накладные расходы			*13736,17*	*631864*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*273691*
9	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3,4/	т	0,05396	33140,87	1788
			Накладные расходы			*14044,65*	*758*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*132*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
10	83	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	84,1	65498,38	5508414
			Накладные расходы			*7479,00*	*628984*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*408031*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: КОЛОННЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	9,04	68175,99	616311
			Накладные расходы			*10077,94*	*91105*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*45653*
12	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	7,32	68997,21	505060
			Накладные расходы			*10440,23*	*76422*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*37412*
13	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,20611	27142,66	59880
			Накладные расходы			*11556,20*	*25494*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*4436*
14	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,91169	33140,87	30214
			Накладные расходы			*14044,65*	*12804*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*2238*
			Раздел: РИГЕЛИ				
15	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58932	220200,12	129768
			Сметная прибыль			*16311,12*	*9612*
16	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	218219,40	26186
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1940*
17	36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5306	209514,60	320683
			Сметная прибыль			*15519,60*	*23754*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
18	39	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	17,48	80322,21	1404032
			Накладные расходы			*13736,17*	*240108*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*104002*
19	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3/	т	0,16542	33140,87	5482
			Накладные расходы			*14044,65*	*2323*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2454,88***	***406***
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
20	83	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	82	65498,38	5370867
			Накладные расходы			*7479,00*	*613278*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*397842*
21	86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,08617	33140,87	69137
			Накладные расходы			*14044,65*	*29300*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*5121*
22	110	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,38002	209514,60	498649
			Сметная прибыль			*15519,60*	*36937*
23	111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38458	220200,12	84685
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6273*
24	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,2907	220200,12	64012
			Сметная прибыль			*16311,12*	*4742*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
25	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,74	10754,24	416619
			Накладные расходы			*2930,13*	*113513*
			Сметная прибыль			*796,61*	*30861*
26	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,7893	10754,24	94522
			Накладные расходы			*2930,13*	*25754*
			Сметная прибыль			*796,61*	*7002*
27	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,29	5564,55	35001
			Накладные расходы			*1078,48*	*6784*
			Сметная прибыль			*412,19*	*2593*
28	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,01605	415808,04	6674
			Накладные расходы			*51746,07*	*831*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*494*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,02567	312939,99	8033
			Накладные расходы			*61095,95*	*1568*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*595*
30	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	46	31,32	1441
			Сметная прибыль			*2,32*	*107*
31	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	696,75	4877
			Накладные расходы			*223,00*	*1561*
			Сметная прибыль			*51,61*	*361*
32	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,099	92769,84	9184
			Сметная прибыль			*6871,84*	*680*
33	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,024	92769,84	2226
			Сметная прибыль			*6871,84*	*165*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
34	141	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	704,03	1745,16	1228646
			Накладные расходы			*565,44*	*398085*
			Сметная прибыль			*129,27*	*91011*
35	142	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	558,51	2117,76	1182791
			Накладные расходы			*671,89*	*375258*
			Сметная прибыль			*156,87*	*87614*
36	144	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	578,63	822,32	475820
			Накладные расходы			*285,11*	*164976*
			Сметная прибыль			*60,91*	*35246*
			Внутренние сети водоснабжения Блок А				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	1	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	19	3517,01	66823
			Накладные расходы			*1421,63*	*27011*
			Сметная прибыль			*260,52*	*4950*
38	2	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,974	1844,64	33156
			Сметная прибыль			*136,64*	*2456*
39	3	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	3505,81	56093
			Накладные расходы			*1591,97*	*25471*
			Сметная прибыль			*259,69*	*4155*
40	4	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,84	1180,44	18698
			Сметная прибыль			*87,44*	*1385*
41	5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	3234,88	177918
			Накладные расходы			*1469,35*	*80814*
			Сметная прибыль			*239,62*	*13179*
42	6	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	788,40	42928
			Сметная прибыль			*58,40*	*3180*
43	7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	2927,56	263481
			Накладные расходы			*1329,51*	*119656*
			Сметная прибыль			*216,86*	*19517*
44	8	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	475,20	42340
			Сметная прибыль			*35,20*	*3136*
45	10	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	282,15	294,84	83189
			Сметная прибыль			*21,84*	*6162*
46	12	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	258,39	193,32	49952
			Сметная прибыль			*14,32*	*3700*
47	15	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	280,80	281

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20,80*	*21*
48	16	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	88,56	708
			Сметная прибыль			*6,56*	*52*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
49	58	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	3505,81	70116
			Накладные расходы			*1591,97*	*31839*
			Сметная прибыль			*259,69*	*5194*
50	59	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	876,96	17364
			Сметная прибыль			*64,96*	*1286*
51	60	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	3234,88	51758
			Накладные расходы			*1469,35*	*23510*
			Сметная прибыль			*239,62*	*3834*
52	61	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,84	510,84	8092
			Сметная прибыль			*37,84*	*599*
53	62	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180	2927,56	526961
			Накладные расходы			*1329,51*	*239312*
			Сметная прибыль			*216,86*	*39034*
54	63	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	178,2	332,64	59276
			Сметная прибыль			*24,64*	*4391*
55	65	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	415,8	133,92	55684
			Сметная прибыль			*9,92*	*4125*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
56	104	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 25	шт	18	923,79	16628
			Сметная прибыль			*68,43*	*1232*
57	105	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	3234,88	6470

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1469,35*	*2939*
			Сметная прибыль			*239,62*	*479*
58	106	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,98	510,84	1011
			Сметная прибыль			*37,84*	*75*
59	107	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	68	2927,56	199074
			Накладные расходы			*1329,51*	*90407*
			Сметная прибыль			*216,86*	*14746*
60	108	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	67,32	332,64	22393
			Сметная прибыль			*24,64*	*1659*
61	110	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,35	214,92	13830
			Сметная прибыль			*15,92*	*1024*
			ОТОПЛЕНИЕ БЛОК А				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
62	6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	231,66	133,92	31024
			Сметная прибыль			*9,92*	*2298*
63	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1202	2170,71	2609190
			Накладные расходы			*984,81*	*1183739*
			Сметная прибыль			*160,79*	*193273*
64	8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1189,98	214,92	255751
			Сметная прибыль			*15,92*	*18944*
65	9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	2336,61	60752
			Накладные расходы			*1060,31*	*27568*
			Сметная прибыль			*173,08*	*4500*
66	10	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51,48	332,64	17124
			Сметная прибыль			*24,64*	*1268*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,36	6810,64	111422
			Накладные расходы			*1533,77*	*25092*
			Сметная прибыль			*504,49*	*8253*
68	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,24	6516,68	73247
			Накладные расходы			*1402,04*	*15759*
			Сметная прибыль			*482,72*	*5426*
69	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,09	6556,70	144837
			Накладные расходы			*1214,94*	*26838*
			Сметная прибыль			*485,68*	*10729*
70	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,14	5899,85	201421
			Накладные расходы			*916,61*	*31293*
			Сметная прибыль			*437,03*	*14920*
71	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,49	739,80	363
			Сметная прибыль			*54,80*	*27*
			Внутренние сети водоснабжения Блок Б				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
72	1	1116-0501-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	3351,81	67036
			Накладные расходы			*1333,07*	*26661*
			Сметная прибыль			*248,28*	*4966*
73	2	2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,84	2005,56	39790
			Сметная прибыль			*148,56*	*2947*
74	3	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	45	4110,23	184961
			Накладные расходы			*1645,21*	*74035*
			Сметная прибыль			*304,46*	*13701*
75	4	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75X6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,83	2723,76	119382
			Сметная прибыль			*201,76*	*8843*
76	5	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	22	3517,01	77374
			Накладные расходы			*1421,63*	*31276*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*260,52*	*5731*
77	6	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,812	1844,64	38391
			Сметная прибыль			*136,64*	*2844*
78	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	3234,88	242616
			Накладные расходы			*1469,35*	*110201*
			Сметная прибыль			*239,62*	*17972*
79	8	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	788,40	58539
			Сметная прибыль			*58,40*	*4336*
80	9	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	108	2927,56	316177
			Накладные расходы			*1329,51*	*143587*
			Сметная прибыль			*216,86*	*23421*
81	10	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	106,92	475,20	50808
			Сметная прибыль			*35,20*	*3764*
82	12	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	317,79	294,84	93697
			Сметная прибыль			*21,84*	*6941*
83	14	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	204,93	193,32	39617
			Сметная прибыль			*14,32*	*2935*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
84	109	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2	4110,23	8220
			Накладные расходы			*1645,21*	*3290*
			Сметная прибыль			*304,46*	*609*
85	110	2301-0602-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,948	2087,64	4067
			Сметная прибыль			*154,64*	*301*
86	110	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	3517,01	42204
			Накладные расходы			*1421,63*	*17060*
			Сметная прибыль			*260,52*	*3126*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	112	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,352	1387,80	15754
			Сметная прибыль			*102,80*	*1167*
88	113	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34	3505,81	119198
			Накладные расходы			*1591,97*	*54127*
			Сметная прибыль			*259,69*	*8829*
89	114	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	33,66	876,96	29518
			Сметная прибыль			*64,96*	*2187*
90	115	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	210	2927,56	614788
			Накладные расходы			*1329,51*	*279198*
			Сметная прибыль			*216,86*	*45540*
91	116	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	207,9	332,64	69156
			Сметная прибыль			*24,64*	*5123*
92	118	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	481,14	133,92	64434
			Сметная прибыль			*9,92*	*4773*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
93	170	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 25	шт	5	923,79	4619
			Сметная прибыль			*68,43*	*342*
94	171	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2	3517,01	7034
			Накладные расходы			*1421,63*	*2843*
			Сметная прибыль			*260,52*	*521*
95	172	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,892	1387,80	2626
			Сметная прибыль			*102,80*	*194*
96	173	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	3505,81	63105
			Накладные расходы			*1591,97*	*28655*
			Сметная прибыль			*259,69*	*4674*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	174	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	876,96	15627
			Сметная прибыль			*64,96*	*1158*
98	175	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	29	3234,88	93811
			Накладные расходы			*1469,35*	*42611*
			Сметная прибыль			*239,62*	*6949*
99	176	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,71	510,84	14666
			Сметная прибыль			*37,84*	*1086*
100	177	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	68	2927,56	199074
			Накладные расходы			*1329,51*	*90407*
			Сметная прибыль			*216,86*	*14746*
101	178	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	67,32	332,64	22393
			Сметная прибыль			*24,64*	*1659*
			ОТОПЛЕНИЕ БЛОК Б				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
102	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	271	2036,57	551911
			Накладные расходы			*923,60*	*250297*
			Сметная прибыль			*150,86*	*40882*
103	6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	268,29	133,92	35929
			Сметная прибыль			*9,92*	*2661*
104	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1539	2170,71	3340718
			Накладные расходы			*984,81*	*1515620*
			Сметная прибыль			*160,79*	*247461*
105	9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	2336,61	60752
			Накладные расходы			*1060,31*	*27568*
			Сметная прибыль			*173,08*	*4500*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	10	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74	332,64	8562
			Сметная прибыль			*24,64*	*634*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
107	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	46,68	10754,24	502008
			Накладные расходы			*2930,13*	*136779*
			Сметная прибыль			*796,61*	*37186*
108	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,1894	10754,24	120334
			Накладные расходы			*2930,13*	*32786*
			Сметная прибыль			*796,61*	*8914*
109	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,08	5564,55	39397
			Накладные расходы			*1078,48*	*7636*
			Сметная прибыль			*412,19*	*2918*
110	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,02219	415808,04	9227
			Накладные расходы			*51746,07*	*1148*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*683*
111	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,031	312939,99	9701
			Накладные расходы			*61095,95*	*1894*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*719*
112	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	56	31,32	1754
			Сметная прибыль			*2,32*	*130*
113	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	696,75	4877
			Накладные расходы			*223,00*	*1561*
			Сметная прибыль			*51,61*	*361*
114	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,1	92769,84	9277
			Сметная прибыль			*6871,84*	*687*
115	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,024	92769,84	2226
			Сметная прибыль			*6871,84*	*165*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЛЫ				
116	94	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	19,0905	39339,00	751001
			Сметная прибыль			*2914,00*	*55630*
117	101	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,6505	39339,00	64929
			Сметная прибыль			*2914,00*	*4810*
118	108	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,5835	39339,00	101632
			Сметная прибыль			*2914,00*	*7528*
119	117	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	76,362	39339,00	3004005
			Сметная прибыль			*2914,00*	*222519*
120	124	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,603	39339,00	259755
			Сметная прибыль			*2914,00*	*19241*
121	131	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10,335	39339,00	406569
			Сметная прибыль			*2914,00*	*30116*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
122	141	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	774,72	1745,16	1352011
			Накладные расходы			*565,44*	*438056*
			Сметная прибыль			*129,27*	*100149*
123	142	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	603,18	2117,76	1277391
			Накладные расходы			*671,89*	*405271*
			Сметная прибыль			*156,87*	*94622*
124	144	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	701,37	822,32	576751
			Накладные расходы			*285,11*	*199970*
			Сметная прибыль			*60,91*	*42722*
			Внутренние сети водоснабжения Блок В				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
125	1	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	18	3517,01	63306
			Накладные расходы			*1421,63*	*25589*
			Сметная прибыль			*260,52*	*4689*
126	2	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,028	1844,64	31411
			Сметная прибыль			*136,64*	*2327*
127	3	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	3505,81	77128
			Накладные расходы			*1591,97*	*35023*
			Сметная прибыль			*259,69*	*5713*
128	4	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,78	1180,44	25710
			Сметная прибыль			*87,44*	*1904*
129	5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	3234,88	177918
			Накладные расходы			*1469,35*	*80814*
			Сметная прибыль			*239,62*	*13179*
130	6	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	788,40	42928
			Сметная прибыль			*58,40*	*3180*
131	7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105	2927,56	307394
			Накладные расходы			*1329,51*	*139599*
			Сметная прибыль			*216,86*	*22770*
132	8	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	103,95	475,20	49397
			Сметная прибыль			*35,20*	*3659*
133	10	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	317,79	294,84	93697
			Сметная прибыль			*21,84*	*6941*
134	12	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	204,93	193,32	39617
			Сметная прибыль			*14,32*	*2935*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
135	59	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	3505,81	63105
			Накладные расходы			*1591,97*	*28655*
			Сметная прибыль			*259,69*	*4674*
136	60	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	876,96	15627
			Сметная прибыль			*64,96*	*1158*
137	61	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	3234,88	71167
			Накладные расходы			*1469,35*	*32326*
			Сметная прибыль			*239,62*	*5272*
138	62	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,78	510,84	11126
			Сметная прибыль			*37,84*	*824*
139	63	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	210	2927,56	614788
			Накладные расходы			*1329,51*	*279198*
			Сметная прибыль			*216,86*	*45540*
140	64	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	207,9	332,64	69156
			Сметная прибыль			*24,64*	*5123*
141	66	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	481,14	133,92	64434
			Сметная прибыль			*9,92*	*4773*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
142	104	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 25	шт	5	923,79	4619
			Сметная прибыль			*68,43*	*342*
143	105	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	3234,88	25879
			Накладные расходы			*1469,35*	*11755*
			Сметная прибыль			*239,62*	*1917*
144	106	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,92	510,84	4046

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*37,84*	*300*
145	107	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	2927,56	175654
			Накладные расходы			*1329,51*	*79771*
			Сметная прибыль			*216,86*	*13011*
146	108	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	332,64	19759
			Сметная прибыль			*24,64*	*1464*
147	110	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	97,02	214,92	20852
			Сметная прибыль			*15,92*	*1545*
			ОТОПЛЕНИЕ БЛОК В				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
148	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1530	2170,71	3321182
			Накладные расходы			*984,81*	*1506756*
			Сметная прибыль			*160,79*	*246013*
149	8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1514,7	214,92	325539
			Сметная прибыль			*15,92*	*24114*
150	9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52	2336,61	121504
			Накладные расходы			*1060,31*	*55136*
			Сметная прибыль			*173,08*	*9000*
151	10	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51,48	332,64	17124
			Сметная прибыль			*24,64*	*1268*
152	11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2130,53	34088
			Накладные расходы			*326,18*	*5219*
			Сметная прибыль			*157,82*	*2525*
153	12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2399,66	115184
			Накладные расходы			*326,18*	*15656*
			Сметная прибыль			*177,75*	*8532*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2581,87	82620
			Накладные расходы			*326,18*	*10438*
			Сметная прибыль			*191,25*	*6120*
155	14	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	84	3145,13	264191
			Накладные расходы			*412,49*	*34649*
			Сметная прибыль			*232,97*	*19570*
156	15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	67	2631,85	176334
			Накладные расходы			*619,82*	*41528*
			Сметная прибыль			*194,95*	*13062*
157	16	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	28	3334,54	93367
			Накладные расходы			*735,06*	*20582*
			Сметная прибыль			*247,00*	*6916*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
158	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,98	6810,64	129266
			Накладные расходы			*1533,77*	*29111*
			Сметная прибыль			*504,49*	*9575*
159	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	6516,68	84717
			Накладные расходы			*1402,04*	*18227*
			Сметная прибыль			*482,72*	*6275*
160	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	6556,70	163917
			Накладные расходы			*1214,94*	*30374*
			Сметная прибыль			*485,68*	*12142*
161	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,91	5899,85	235463
			Накладные расходы			*916,61*	*36582*
			Сметная прибыль			*437,03*	*17442*
162	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,50	739,80	370
			Сметная прибыль			*54,80*	*27*
			ИТОГО:				**50746846**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				12011847
			Сметная прибыль				3759026
			ИТОГО:				**50746846**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**456721,61**
			Итого:				**51203567,61**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**783414,58**
			Итого:				**51986982,19**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1039739,64**
			Итого:				**53026721,83**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**52411171,92**
			НДС-12%				**6289340,63**
			Всего по акту:				**58700512,55**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
"_____" 20____

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112) 50-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ №11 за май 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
1	143	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4575,24	1899,81	8692084
			Накладные расходы			*624,61*	*2857722*
			Сметная прибыль			*140,73*	*643858*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
2	140	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	920,27	1745,16	1606020
			Накладные расходы			*565,44*	*520355*
			Сметная прибыль			*129,27*	*118964*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	723,55	2117,76	1532306
			Накладные расходы			***671,89***	***486147***
			Сметная прибыль			***156,87***	***113504***
4	142	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	6481,84	1899,81	12314261
			Накладные расходы			***624,61***	***4048596***
			Сметная прибыль			***140,73***	***912167***
5	143	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	841,64	822,32	692098
			Накладные расходы			*285,11*	*239963*
			Сметная прибыль			*60,91*	*51267*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
6	141	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	154,94	1745,16	270395
			Накладные расходы			*565,44*	*87609*
			Сметная прибыль			*129,27*	*20029*
7	142	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,64	2117,76	255487
			Накладные расходы			***671,89***	***81057***
			Сметная прибыль			***156,87***	***18925***
8	143	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	5443,142	1899,81	10340932
			Накладные расходы			***624,61***	***3399819***
			Сметная прибыль			***140,73***	***765995***
			ИТОГО:				**35703583**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				11721269
			Сметная прибыль				2644710
			ИТОГО:				**35703583**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**321332,25**
			Итого:				**36024915,25**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**551181,20**
			Итого:				**36576096,45**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**731521,93**
			Итого:				**37307618,38**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**36874540,48**
			НДС-12%				**4424944,86**
			Всего по акту:				**41299485,34**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкэй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор** _____ **Брызгина В.Б.**
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
"____" _____ 20____

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностю"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 12 за июнь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: КОЛОННЫ				
1	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	9,259	68175,99	631241
			Накладные расходы			*10077,94*	*93312*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*46759*
2	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,005	68997,21	414328
			Накладные расходы			*10440,23*	*62694*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*30691*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,8401	27142,66	49945
			Накладные расходы			*11556,20*	*21265*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3700*
4	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,28128	33140,87	42463
			Накладные расходы			*14044,65*	*17995*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*3145*
			Раздел: РИГЕЛИ				
5	26	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	14,49	82041,37	1188779
			Накладные расходы			*13271,97*	*192311*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*88058*
6	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	8,74	83157,06	726793
			Накладные расходы			*13764,16*	*120299*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*53836*
7	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,07752	33140,87	101992
			Накладные расходы			*14044,65*	*43223*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*7555*
8	33	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	14,57	83157,06	1211598
			Накладные расходы			*13764,16*	*200544*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*89748*
9	34	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,79856	27142,66	21675

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11556,20*	*9228*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*1606*
10	35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,86004	33140,87	94784
			Накладные расходы			*14044,65*	*40168*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*7021*
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0286	220200,12	226498
			Сметная прибыль			*16311,12*	*16778*
12	37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	218219,40	43644
			Сметная прибыль			*16164,40*	*3233*
13	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,68784	209514,60	563142
			Сметная прибыль			*15519,60*	*41714*
14	39	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01472	176530,32	2599
			Сметная прибыль			*13076,32*	*192*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
15	41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	24,24	80322,21	1947010
			Накладные расходы			*13736,17*	*332965*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*144223*
16	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3,4/	т	0,12589	33140,87	4172
			Накладные расходы			*14044,65*	*1768*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*309*
17	46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 106-6,МН 111-6,МН 119-6,МН 117-6/	т	0,2196	591591,13	129913
			Накладные расходы			*182767,14*	*40136*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*43821,57*	*9623*
18	47	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 139-6,МН 163-6/	т	0,1674	299333,63	50108
			Накладные расходы			*53838,34*	*9013*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*3712*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
19	83	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	56	65498,38	3667909
			Накладные расходы			*7479,00*	*418824*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*271697*
20	106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28794	218219,40	62834
			Сметная прибыль			*16164,40*	*4654*
21	107	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,34478	33140,87	77708
			Накладные расходы			*14044,65*	*32932*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*5756*
22	108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,02106	209514,60	423442
			Сметная прибыль			*15519,60*	*31366*
23	109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57192	220200,12	125937
			Сметная прибыль			*16311,12*	*9329*
24	110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03776	218219,40	8240
			Сметная прибыль			*16164,40*	*610*
25	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11288	209514,60	23650
			Сметная прибыль			*15519,60*	*1752*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	112	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,06408	74939,80	4802
			Накладные расходы			*32233,65*	*2066*
			Сметная прибыль			*5551,10*	*356*
27	113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06408	218219,40	13983
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1036*
28	115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08904	220200,12	19607
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1452*
29	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8545	218219,40	622907
			Сметная прибыль			*16164,40*	*46141*
30	117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,474	209514,60	99310
			Сметная прибыль			*15519,60*	*7356*
31	118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /труба сливная/	т	0,00798	431594,24	3444
			Накладные расходы			*190060,83*	*1517*
			Сметная прибыль			*31969,94*	*255*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
32	136	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	7,5	77661,25	582459
			Накладные расходы			*11535,60*	*86517*
			Сметная прибыль			*5752,69*	*43145*
33	137	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	2,79	78668,48	219485
			Накладные расходы			*11979,94*	*33424*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*16258*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81219	218219,40	177236
			Сметная прибыль			*16164,40*	*13129*
35	139	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07014	209514,60	14695
			Сметная прибыль			*15519,60*	*1089*
36	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,419	220200,12	92264
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6834*
37	145	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	12,59	77661,25	977755
			Накладные расходы			*11535,60*	*145233*
			Сметная прибыль			*5752,69*	*72426*
38	146	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	7,01	78668,48	551466
			Накладные расходы			*11979,94*	*83979*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*40849*
39	147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,33163	218219,40	290587
			Сметная прибыль			*16164,40*	*21525*
40	148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,586	220200,12	129037
			Сметная прибыль			*16311,12*	*9558*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
41	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,2/	т стальных элементов	0,03718	312939,99	11635
			Накладные расходы			*61095,95*	*2272*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*862*
42	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1603	98,87	312

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,03*	*47*
			Сметная прибыль			*7,32*	*23*
43	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,06275	804921,84	50509
			Сметная прибыль			*59623,84*	*3741*
44	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,17525	415808,04	72870
			Накладные расходы			*51746,07*	*9068*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*5398*
45	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,09297	91197,48	8479
			Накладные расходы			*35865,62*	*3334*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*628*
46	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09297	474424,56	44107
			Сметная прибыль			*35142,56*	*3267*
47	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	77,48	10754,24	833239
			Накладные расходы			*2930,13*	*227027*
			Сметная прибыль			*796,61*	*61721*
48	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	25,8672	20456,28	529147
			Сметная прибыль			*1515,28*	*39196*
49	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	9,7723	20366,64	199029
			Сметная прибыль			*1508,64*	*14743*
50	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,5785	10754,24	189043
			Накладные расходы			*2930,13*	*51507*
			Сметная прибыль			*796,61*	*14003*
51	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,56	5564,55	69891

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1078,48*	*13546*
			Сметная прибыль			*412,19*	*5177*
52	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,03211	415808,04	13352
			Накладные расходы			*51746,07*	*1662*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*989*
53	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,05095	312939,99	15944
			Накладные расходы			*61095,95*	*3113*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1181*
54	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	92	31,32	2881
			Сметная прибыль			*2,32*	*213*
55	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	696,75	9755
			Накладные расходы			*223,00*	*3122*
			Сметная прибыль			*51,61*	*723*
56	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,414	92769,84	38407
			Сметная прибыль			*6871,84*	*2845*
57	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,046	92769,84	4267
			Сметная прибыль			*6871,84*	*316*
			Раздел: ПОЛЫ				
58	90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	20,54	1015,24	20853
			Накладные расходы			*279,04*	*5732*
			Сметная прибыль			*75,20*	*1545*
59	91	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	20,54	430,78	8848
			Накладные расходы			*20,52*	*422*
			Сметная прибыль			*31,91*	*655*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	93	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	316,39	579,87	183465
			Накладные расходы			*252,77*	*79973*
			Сметная прибыль			*42,95*	*13590*
61	95	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	316,39	416,67	131830
			Накладные расходы			*63,45*	*20074*
			Сметная прибыль			*30,86*	*9765*
62	96	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	316,39	1342,43	424733
			Накладные расходы			*356,16*	*112686*
			Сметная прибыль			*99,44*	*31462*
63	97	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	316,39	733,21	231982
			Накладные расходы			*25,97*	*8215*
			Сметная прибыль			*54,31*	*17184*
64	100	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,83	579,87	15558
			Накладные расходы			*252,77*	*6782*
			Сметная прибыль			*42,95*	*1152*
65	101	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,3415	39339,00	52773
			Сметная прибыль			*2914,00*	*3909*
66	102	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,83	416,67	11179
			Накладные расходы			*63,45*	*1702*
			Сметная прибыль			*30,86*	*828*
67	103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	26,83	1029,78	27629
			Накладные расходы			*279,04*	*7487*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*76,28*	*2047*
68	104	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,83	222,66	5974
			Накладные расходы			*10,26*	*275*
			Сметная прибыль			*16,49*	*443*
69	107	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	62,23	579,87	36085
			Накладные расходы			*252,77*	*15730*
			Сметная прибыль			*42,95*	*2673*
70	108	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,1115	39339,00	122403
			Сметная прибыль			*2914,00*	*9067*
71	109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	62,23	1029,78	64083
			Накладные расходы			*279,04*	*17365*
			Сметная прибыль			*76,28*	*4747*
72	110	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	62,23	222,66	13856
			Накладные расходы			*10,26*	*639*
			Сметная прибыль			*16,49*	*1026*
73	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	98,59	1015,24	100093
			Накладные расходы			*279,04*	*27511*
			Сметная прибыль			*75,20*	*7414*
74	114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	98,59	430,78	42471
			Накладные расходы			*20,52*	*2023*
			Сметная прибыль			*31,91*	*3146*
75	116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1518,67	579,87	880631
			Накладные расходы			*252,77*	*383868*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*42,95*	*65232*
76	118	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1518,67	416,67	632783
			Накладные расходы			*63,45*	*96354*
			Сметная прибыль			*30,86*	*46873*
77	119	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	1518,67	1342,43	2038715
			Накладные расходы			*356,16*	*540894*
			Сметная прибыль			*99,44*	*151016*
78	120	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1518,67	733,21	1113510
			Накладные расходы			*25,97*	*39432*
			Сметная прибыль			*54,31*	*82482*
79	123	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	128,78	579,87	74676
			Накладные расходы			*252,77*	*32551*
			Сметная прибыль			*42,95*	*5532*
80	125	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,78	416,67	53659
			Накладные расходы			*63,45*	*8171*
			Сметная прибыль			*30,86*	*3975*
81	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	128,78	1029,78	132615
			Накладные расходы			*279,04*	*35935*
			Сметная прибыль			*76,28*	*9823*
82	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	128,78	222,66	28674
			Накладные расходы			*10,26*	*1322*
			Сметная прибыль			*16,49*	*2124*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	130	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	298,72	579,87	173219
			Накладные расходы			*252,77*	*75506*
			Сметная прибыль			*42,95*	*12831*
84	131	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,566	39339,00	297639
			Сметная прибыль			*2914,00*	*22047*
85	132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	298,72	1029,78	307616
			Накладные расходы			*279,04*	*83355*
			Сметная прибыль			*76,28*	*22786*
86	133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	298,72	222,66	66513
			Накладные расходы			*10,26*	*3065*
			Сметная прибыль			*16,49*	*4927*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
87	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	399,33	624,71	249467
			Накладные расходы			*177,74*	*70976*
			Сметная прибыль			*46,28*	*18479*
88	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М100/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	293,11	6619,80	1940329
			Накладные расходы			*1268,05*	*371677*
			Сметная прибыль			*490,36*	*143728*
89	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	293,11	502,59	147314
			Накладные расходы			*224,24*	*65727*
			Сметная прибыль			*37,23*	*10912*
			Внутренние сети водоснабжения Блок А				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	50	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	811,08	16952
			Сметная прибыль			*60,08*	*1256*
91	51	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	656,64	11557
			Сметная прибыль			*48,64*	*856*
92	52	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	462,24	12712
			Сметная прибыль			*34,24*	*942*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
93	68	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	147,96	296
			Сметная прибыль			*10,96*	*22*
94	69	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	38,88	622
			Сметная прибыль			*2,88*	*46*
95	70	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	14,04	3791
			Сметная прибыль			*1,04*	*281*
96	71	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0	178,20	356
			Сметная прибыль			*13,20*	*26*
97	72	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0	102,60	205
			Сметная прибыль			*7,60*	*15*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	73	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,0	59,40	3208
			Сметная прибыль			*4,40*	*238*
99	74	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	63,72	127
			Сметная прибыль			*4,72*	*9*
100	75	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	252	20,52	5171
			Сметная прибыль			*1,52*	*383*
101	76	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	79,92	160
			Сметная прибыль			*5,92*	*12*
102	77	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	48,60	97
			Сметная прибыль			*3,60*	*7*
103	78	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	27,00	162
			Сметная прибыль			*2,00*	*12*
104	79	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162	130,68	21170
			Сметная прибыль			*9,68*	*1568*
105	80	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	98,28	491
			Сметная прибыль			*7,28*	*36*
106	81	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0	49,68	149
			Сметная прибыль			*3,68*	*11*
107	82	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	30,24	1361
			Сметная прибыль			*2,24*	*101*
108	83	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	105	12,96	1361
			Сметная прибыль			*0,96*	*101*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	84	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	36,72	734
			Сметная прибыль			*2,72*	*54*
110	85	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	21,60	346
			Сметная прибыль			*1,60*	*26*
111	86	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	11,88	2138
			Сметная прибыль			*0,88*	*158*
112	87	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	280	5,40	1512
			Сметная прибыль			*0,40*	*112*
113	88	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	81	1042,02	84404
			Накладные расходы			*279,07*	*22605*
			Сметная прибыль			*77,19*	*6252*
114	89	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	162	1064,88	172511
			Сметная прибыль			*78,88*	*12779*
115	90	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 32	шт	6	1688,46	10131
			Сметная прибыль			*125,07*	*750*
116	92	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	399,60	43157
			Сметная прибыль			*29,60*	*3197*
117	94	2305-1314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°С, PN 16, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	54	2571,48	138860
			Сметная прибыль			*190,48*	*10286*
118	96	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	22	656,64	14446
			Сметная прибыль			*48,64*	*1070*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	97	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	462,24	8135
			Сметная прибыль			*34,24*	*603*
120	98	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	198	407,16	80618
			Сметная прибыль			*30,16*	*5972*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
121	125	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	462,24	1017
			Сметная прибыль			*34,24*	*75*
122	126	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	407,16	30456
			Сметная прибыль			*30,16*	*2256*
123	127	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	348,84	24942
			Сметная прибыль			*25,84*	*1848*
			Внутренние сети канализации Блок А				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	12	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	289,42	654,48	189420
			Сметная прибыль			*48,48*	*14031*
125	13	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	5,988	1766,88	10580
			Сметная прибыль			*130,88*	*784*
126	14	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	203	64,80	13154
			Сметная прибыль			*4,80*	*974*
127	15	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	43,0	223,56	9613
			Сметная прибыль			*16,56*	*712*
128	16	2302-0601-0204 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	2	1487,16	2974
			Сметная прибыль			*110,16*	*220*
129	17	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	144	103,68	14930
			Сметная прибыль			*7,68*	*1106*
130	18	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	125	345,60	43200
			Сметная прибыль			*25,60*	*3200*
131	19	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150	шт.	2	2643,84	5288
			Сметная прибыль			*195,84*	*392*
132	20	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	55	281,88	15503
			Сметная прибыль			*20,88*	*1148*
133	21	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	47	133,92	6294
			Сметная прибыль			*9,92*	*466*
134	22	2302-0601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100	шт.	2	924,48	1849
			Сметная прибыль			*68,48*	*137*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	23	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	286	74,52	21313
			Сметная прибыль			*5,52*	*1579*
136	24	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	180	234,36	42185
			Сметная прибыль			*17,36*	*3125*
137	25	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	5	18377,83	91889
			Накладные расходы			*1006,47*	*5032*
			Сметная прибыль			*1361,32*	*6807*
138	26	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	21	432,00	9072
			Сметная прибыль			*32,00*	*672*
139	27	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	9	167,40	1507
			Сметная прибыль			*12,40*	*112*
140	28	2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150	шт.	1	3908,52	3909
			Сметная прибыль			*289,52*	*290*
141	29	СТ Прайс-лист	Лючок сантехнический	шт.	27	3847,50	103883
			Сметная прибыль			*285,00*	*7695*
142	31	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	690,12	10628
			Сметная прибыль			*51,12*	*787*
143	32	2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	53,35	1652,40	88156
			Сметная прибыль			*122,40*	*6530*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отопление Блок А				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
144	19	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	538	14,04	7554
			Сметная прибыль			*1,04*	*560*
145	20	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	801	23,76	19032
			Сметная прибыль			*1,76*	*1410*
146	21	2302-0401-1302 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81	21,60	1750
			Сметная прибыль			*1,60*	*130*
147	22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	435,24	2611
			Сметная прибыль			*32,24*	*193*
148	23	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	673,92	1348
			Сметная прибыль			*49,92*	*100*
149	24	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	358	36,72	13146
			Сметная прибыль			*2,72*	*974*
150	25	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	63,72	1147
			Сметная прибыль			*4,72*	*85*
151	26	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	601	16,20	9736
			Сметная прибыль			*1,20*	*721*
152	27	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	346	456,84	158067
			Сметная прибыль			*33,84*	*11709*
153	29	СТ Прайс-лист	Комплект радиаторной гарнитуры DN 15 /элемент термрстатический, вентиль термостатический, клапан радиаторный/, без НДС	компл	172	5283,36	908738

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*391,36*	*67314*
154	30	2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	531,36	2125
			Сметная прибыль			*39,36*	*157*
155	34	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2662	199,80	531868
			Сметная прибыль			*14,80*	*39398*
156	35	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	110,0	272,16	29938
			Сметная прибыль			*20,16*	*2218*
157	36	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	307,80	10835
			Сметная прибыль			*22,80*	*803*
158	37	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	505,44	46703
			Сметная прибыль			*37,44*	*3459*
			ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОК А				
159	48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4753	432,03	2053433
			Накладные расходы			*106,67*	*507009*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,00*	*152106*
160	49	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	207	142,08	29412
			Накладные расходы			*46,44*	*9612*
			Сметная прибыль			*10,52*	*2179*
161	55	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4960	584,96	2901380
			Накладные расходы			*170,97*	*848018*
			Сметная прибыль			*43,33*	*214917*
162	77	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	178	1054,90	187772
			Накладные расходы			*194,45*	*34613*
			Сметная прибыль			*78,14*	*13909*
163	78	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,239	786741,12	188031
			Сметная прибыль			*58277,12*	*13928*
164	79	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1120106,88	5601
			Сметная прибыль			*82970,88*	*415*
165	80	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1843199,28	27648
			Сметная прибыль			*136533,28*	*2048*
166	81	2306-0144-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	3673394,28	143262
			Сметная прибыль			*272103,28*	*10612*
167	84	2306-1702-1006 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	22728,60	3637
			Сметная прибыль			*1683,60*	*269*
168	85	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	46	610,33	28075
			Накладные расходы			*110,36*	*5077*
			Сметная прибыль			*45,21*	*2080*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
169	105	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	302070,60	31717
			Сметная прибыль			*22375,60*	*2349*
170	106	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	252539,64	6313
			Сметная прибыль			*18706,64*	*468*
171	107	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	130	584,96	76044
			Накладные расходы			*170,97*	*22226*
			Сметная прибыль			*43,33*	*5633*
172	108	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	130	31,32	4072
			Сметная прибыль			*2,32*	*302*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: КОЛОННЫ				
173	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	41,59	68175,99	2835439
			Накладные расходы			*10077,94*	*419142*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*210033*
174	22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	9,7755	27142,66	265333
			Накладные расходы			*11556,20*	*112968*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*19654*
			Раздел: РИГЕЛИ				
175	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	4,16	82041,37	341292
			Накладные расходы			*13271,97*	*55211*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*25281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	2,48	83157,06	206230
			Накладные расходы			*13764,16*	*34135*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*15276*
177	29	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,18059	27142,66	4902
			Накладные расходы			*11556,20*	*2087*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*363*
178	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7539	33140,87	24985
			Накладные расходы			*14044,65*	*10588*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1851*
179	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16472	220200,12	256471
			Сметная прибыль			*16311,12*	*18998*
180	39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	218219,40	52373
			Сметная прибыль			*16164,40*	*3879*
181	40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,59104	209514,60	752375
			Сметная прибыль			*15519,60*	*55732*
182	41	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0204	176530,32	3601
			Сметная прибыль			*13076,32*	*267*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
183	65	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	94,04	64873,90	6100742
			Накладные расходы			*7203,51*	*677418*
			Сметная прибыль			*4805,47*	*451907*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
184	88	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	164,3	65498,38	10761384
			Накладные расходы			*7479,00*	*1228800*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*797140*
185	101	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,5908	230508,72	2441272
			Сметная прибыль			*17074,72*	*180835*
186	102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34482	218219,40	75246
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5574*
187	104	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,43672	209514,60	510528
			Сметная прибыль			*15519,60*	*37817*
188	105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39752	220200,12	87534
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6484*
189	106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,2822	220200,12	62140
			Сметная прибыль			*16311,12*	*4603*
190	107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	218219,40	6966
			Сметная прибыль			*16164,40*	*516*
191	108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11006	209514,60	23059
			Сметная прибыль			*15519,60*	*1708*
192	109	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,10656	74939,80	7986
			Накладные расходы			*32233,65*	*3435*
			Сметная прибыль			*5551,10*	*592*
193	110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10656	218219,40	23253
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1722*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	112	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,05904	230508,72	2549205
			Сметная прибыль			*17074,72*	*188830*
195	113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34482	218219,40	75246
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5574*
196	115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4053	209514,60	503945
			Сметная прибыль			*15519,60*	*37329*
197	116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38878	220200,12	85609
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6341*
198	117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,289	220200,12	63638
			Сметная прибыль			*16311,12*	*4714*
199	118	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17615	218219,40	38439
			Сметная прибыль			*16164,40*	*2847*
200	119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01629	209514,60	3413
			Сметная прибыль			*15519,60*	*253*
201	120	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,05328	74939,80	3993
			Накладные расходы			*32233,65*	*1717*
			Сметная прибыль			*5551,10*	*296*
202	121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05328	218219,40	11627
			Сметная прибыль			*16164,40*	*861*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2 шт.)				
203	136	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	15,30000	77661,25	1188217
			Накладные расходы			*11535,60*	*176495*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5752,69*	*88016*
204	137	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	11,13	78668,48	875580
			Накладные расходы			*11979,94*	*133337*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*64858*
205	138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,83111	218219,40	399584
			Сметная прибыль			*16164,40*	*29599*
206	139	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01887	209514,60	3954
			Сметная прибыль			*15519,60*	*293*
207	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,838	220200,12	184528
			Сметная прибыль			*16311,12*	*13669*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
208	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,86798	312939,99	271626
			Накладные расходы			*61095,95*	*53030*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*20120*
209	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,7783	98,87	7295
			Накладные расходы			*15,03*	*1109*
			Сметная прибыль			*7,32*	*540*
210	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09983	804921,84	80355
			Сметная прибыль			*59623,84*	*5952*
211	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,1768	415808,04	73515
			Накладные расходы			*51746,07*	*9149*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*5446*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
212	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,26602	91197,48	24260
			Накладные расходы			*35865,62*	*9541*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1797*
213	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,26602	474424,56	126206
			Сметная прибыль			*35142,56*	*9349*
214	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	142,34	10754,24	1530759
			Накладные расходы			*2930,13*	*417075*
			Сметная прибыль			*796,61*	*113390*
215	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	95,2573	20456,28	1948610
			Сметная прибыль			*1515,28*	*144341*
216	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	35,6633	20366,64	726342
			Сметная прибыль			*1508,64*	*53803*
217	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	33,6539	10754,24	361922
			Накладные расходы			*2930,13*	*98610*
			Сметная прибыль			*796,61*	*26809*
218	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,88	5564,55	116188
			Накладные расходы			*1078,48*	*22519*
			Сметная прибыль			*412,19*	*8607*
219	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,069966	415808,04	29092
			Накладные расходы			*51746,07*	*3620*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*2155*
220	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,20128	312939,99	62989
			Накладные расходы			*61095,95*	*12297*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23180,74*	*4666*
221	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	173	31,32	5418
			Сметная прибыль			*2,32*	*401*
222	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24	696,75	16722
			Накладные расходы			*223,00*	*5352*
			Сметная прибыль			*51,61*	*1239*
223	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,367	92769,84	34047
			Сметная прибыль			*6871,84*	*2522*
224	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,069	92769,84	6401
			Сметная прибыль			*6871,84*	*474*
			Раздел: ПОЛЫ				
225	89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	26,15	1015,24	26549
			Накладные расходы			*279,04*	*7297*
			Сметная прибыль			*75,20*	*1967*
226	90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,15	430,78	11265
			Накладные расходы			*20,52*	*537*
			Сметная прибыль			*31,91*	*834*
227	93	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10,81425	39339,00	425422
			Сметная прибыль			*2914,00*	*31513*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
228	158	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	271,897	7235,37	1967275
			Накладные расходы			*1268,05*	*344778*
			Сметная прибыль			*535,95*	*145724*
229	159	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	271,897	502,59	136652

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*224,24*	*60970*
			Сметная прибыль			*37,23*	*10122*
			Отопление Блок Б				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
230	19	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	724	14,04	10165
			Сметная прибыль			*1,04*	*753*
231	20	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1089	23,76	25875
			Сметная прибыль			*1,76*	*1917*
232	21	2302-0401-1302 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	21,60	1555
			Сметная прибыль			*1,60*	*115*
233	22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	435,24	3482
			Сметная прибыль			*32,24*	*258*
234	23	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	673,92	5391
			Сметная прибыль			*49,92*	*399*
235	24	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	544	36,72	19976
			Сметная прибыль			*2,72*	*1480*
236	25	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	63,72	1147
			Сметная прибыль			*4,72*	*85*
237	26	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	770	16,20	12474
			Сметная прибыль			*1,20*	*924*
238	27	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	418	456,84	190959
			Сметная прибыль			*33,84*	*14145*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
239	29	СТ Прайс-лист	Комплект радиаторной гарнитуры DN 15 /элемент термрстатический, вентиль термостатический, клапан радиаторный/, без НДС	компл	209	5283,36	1104222
			Сметная прибыль			*391,36*	*81794*
240	30	2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	531,36	2125
			Сметная прибыль			*39,36*	*157*
241	34	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	3403,4	199,80	679999
			Сметная прибыль			*14,80*	*50370*
242	35	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	110	272,16	29938
			Сметная прибыль			*20,16*	*2218*
243	36	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	307,80	10835
			Сметная прибыль			*22,80*	*803*
244	37	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	505,44	46703
			Сметная прибыль			*37,44*	*3459*
			ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОК Б				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
245	31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5028	432,03	2172241
			Накладные расходы			*106,67*	*536344*
			Сметная прибыль			*32,00*	*160907*
246	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	243	142,08	34527
			Накладные расходы			*46,44*	*11284*
			Сметная прибыль			*10,52*	*2558*
247	37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	5028	584,96	2941157
			Накладные расходы			*170,97*	*859644*
			Сметная прибыль			*43,33*	*217863*
248	82	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	236	1054,90	248956
			Накладные расходы			*194,45*	*45891*
			Сметная прибыль			*78,14*	*18441*
249	83	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	487	432,03	210398
			Накладные расходы			*106,67*	*51949*
			Сметная прибыль			*32,00*	*15585*
250	84	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	503464,68	5035
			Сметная прибыль			*37293,68*	*373*
251	85	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,336	786741,12	264345
			Сметная прибыль			*58277,12*	*19581*
252	86	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,477	461158,92	219973
			Сметная прибыль			*34159,92*	*16294*
253	87	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1120106,88	5601
			Сметная прибыль			*82970,88*	*415*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
254	88	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1507692,96	22615
			Сметная прибыль			*111680,96*	*1675*
255	89	2306-0144-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	4949293,32	519676
			Сметная прибыль			*366614,32*	*38495*
256	90	2306-0144-0711 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	7534743,12	75347
			Сметная прибыль			*558129,12*	*5581*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: КОЛОННЫ				
257	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	4,52	68175,99	308155
			Накладные расходы			*10077,94*	*45552*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*22826*
258	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	3,66	68997,21	252530
			Накладные расходы			*10440,23*	*38211*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*18706*
259	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,10306	27142,66	29940
			Накладные расходы			*11556,20*	*12747*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*2218*
260	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45585	33140,87	15107
			Накладные расходы			*14044,65*	*6402*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*1119*
			Раздел: РИГЕЛИ				
261	23	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	1,63	82041,37	133727

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13271,97*	*21633*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*9906*
262	24	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	1,34	83157,06	111430
			Накладные расходы			*13764,16*	*18444*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*8254*
263	25	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,07988	27142,66	2168
			Накладные расходы			*11556,20*	*923*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*161*
264	26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29466	33140,87	9765
			Накладные расходы			*14044,65*	*4138*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*723*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
265	117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10104	220200,12	22249
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1648*
266	118	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,20288	218219,40	698931
			Сметная прибыль			*16164,40*	*51773*
267	119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47	209514,60	98472
			Сметная прибыль			*15519,60*	*7294*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2 шт.)				
268	130	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	15,000	77661,25	1164919
			Накладные расходы			*11535,60*	*173034*
			Сметная прибыль			*5752,69*	*86290*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
269	131	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	11,130	78668,48	875580
			Накладные расходы			*11979,94*	*133337*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*64858*
270	132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27621	218219,40	278494
			Сметная прибыль			*16164,40*	*20629*
271	133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1221	209514,60	25582
			Сметная прибыль			*15519,60*	*1895*
272	134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62803	220200,12	138292
			Сметная прибыль			*16311,12*	*10244*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
273	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,34151	312939,99	106872
			Накладные расходы			*61095,95*	*20865*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*7916*
274	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,02835	98,87	2870
			Накладные расходы			*15,03*	*436*
			Сметная прибыль			*7,32*	*213*
275	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,07793	804921,84	62728
			Сметная прибыль			*59623,84*	*4646*
276	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,0704	415808,04	29273
			Накладные расходы			*51746,07*	*3643*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*2168*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
277	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,1109	91197,48	10114
			Накладные расходы			*35865,62*	*3977*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*749*
278	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1109	474424,56	52614
			Сметная прибыль			*35142,56*	*3897*
279	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	93,37	10754,24	1004124
			Накладные расходы			*2930,13*	*273586*
			Сметная прибыль			*796,61*	*74380*
280	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	61,6419	20456,28	1260964
			Сметная прибыль			*1515,28*	*93405*
281	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	24,256	20366,64	494013
			Сметная прибыль			*1508,64*	*36594*
282	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,3787	10754,24	240666
			Накладные расходы			*2930,13*	*65573*
			Сметная прибыль			*796,61*	*17827*
283	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,14	5564,55	78683
			Накладные расходы			*1078,48*	*15250*
			Сметная прибыль			*412,19*	*5828*
284	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,04439	415808,04	18458
			Накладные расходы			*51746,07*	*2297*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*1367*
285	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,06199	312939,99	19399
			Накладные расходы			*61095,95*	*3787*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1437*
286	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	111	31,32	3477
			Сметная прибыль			*2,32*	*258*
287	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	696,75	9755
			Накладные расходы			*223,00*	*3122*
			Сметная прибыль			*51,61*	*723*
288	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,199	92769,84	18461
			Сметная прибыль			*6871,84*	*1367*
289	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,047	92769,84	4360
			Сметная прибыль			*6871,84*	*323*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
290	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	455,86	624,71	284782
			Накладные расходы			*177,74*	*81023*
			Сметная прибыль			*46,28*	*21095*
291	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	359,024	7235,37	2597671
			Накладные расходы			*1268,05*	*455260*
			Сметная прибыль			*535,95*	*192420*
292	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	359,024	502,59	180441
			Накладные расходы			*224,24*	*80508*
			Сметная прибыль			*37,23*	*13366*
			Внутренние сети канализации Блок В				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
293	12	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	339,32	654,48	222078
			Сметная прибыль			*48,48*	*16450*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
294	13	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	5,988	1766,88	10580
			Сметная прибыль			*130,88*	*784*
295	14	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	255	64,80	16524
			Сметная прибыль			*4,80*	*1224*
296	15	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	60	223,56	13414
			Сметная прибыль			*16,56*	*994*
297	16	2302-0601-0204 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	2	1487,16	2974
			Сметная прибыль			*110,16*	*220*
298	17	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	144	103,68	14930
			Сметная прибыль			*7,68*	*1106*
299	18	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	143	345,60	49421
			Сметная прибыль			*25,60*	*3661*
300	19	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150	шт.	2	2643,84	5288
			Сметная прибыль			*195,84*	*392*
301	20	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	45	133,92	6026
			Сметная прибыль			*9,92*	*446*
302	21	2302-0601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100	шт.	2	924,48	1849
			Сметная прибыль			*68,48*	*137*
303	22	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	282	74,52	21015
			Сметная прибыль			*5,52*	*1557*
304	23	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	224	234,36	52497
			Сметная прибыль			*17,36*	*3889*
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОК В				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
305	19	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	720	14,04	10109
			Сметная прибыль			*1,04*	*749*
306	20	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1098	23,76	26088
			Сметная прибыль			*1,76*	*1932*
307	21	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	435,24	2611
			Сметная прибыль			*32,24*	*193*
308	22	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	540	36,72	19829
			Сметная прибыль			*2,72*	*1469*
309	23	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	63,72	1147
			Сметная прибыль			*4,72*	*85*
310	24	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	765	16,20	12393
			Сметная прибыль			*1,20*	*918*
311	25	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	414	456,84	189132
			Сметная прибыль			*33,84*	*14010*
312	26	2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	531,36	2125
			Сметная прибыль			*39,36*	*157*
313	30	СТ Прайс-лист	Комплект радиаторной гарнитуры DN 15 /элемент термрстатический, вентиль термостатический, клапан радиаторный/, без НДС	компл	207	5283,36	1093656
			Сметная прибыль			*391,36*	*81012*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
314	32	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	3383,6	199,80	676043
			Сметная прибыль			*14,80*	*50077*
315	33	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	272,16	14370
			Сметная прибыль			*20,16*	*1064*
316	34	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	307,80	10835
			Сметная прибыль			*22,80*	*803*
317	35	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	505,44	46703
			Сметная прибыль			*37,44*	*3459*
			ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОК В				
318	31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5028	432,03	2172241
			Накладные расходы			*106,67*	*536344*
			Сметная прибыль			*32,00*	*160907*
319	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	243	142,08	34527
			Накладные расходы			*46,44*	*11284*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,52*	*2558*
320	37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	5270	584,96	3082716
			Накладные расходы			*170,97*	*901019*
			Сметная прибыль			*43,33*	*228349*
321	83	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	541	432,03	233728
			Накладные расходы			*106,67*	*57709*
			Сметная прибыль			*32,00*	*17313*
322	84	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	503464,68	5035
			Сметная прибыль			*37293,68*	*373*
323	85	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,376	786741,12	295815
			Сметная прибыль			*58277,12*	*21912*
324	86	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,531	461158,92	244875
			Сметная прибыль			*34159,92*	*18139*
325	87	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1120106,88	5601
			Сметная прибыль			*82970,88*	*415*
326	88	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1507692,96	22615
			Сметная прибыль			*111680,96*	*1675*
327	89	2306-0144-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	4949293,32	544422
			Сметная прибыль			*366614,32*	*40328*
328	90	2306-0144-0711 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	7534743,12	75347
			Сметная прибыль			*558129,12*	*5581*
			ИТОГО:				**103740516**
			В том числе :				
			Накладные расходы				14250183

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				7684483
			ИТОГО:				**103740516**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**933664,64**
			Итого				**104674180,64**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1601514,96**
			Итого				**106275695,60**
			Непредвиденные работы и затраты2%				**2125513,91**
			Итого				**108401209,51**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**107142856,12**
			НДС-12%				**12857142,73**
			Всего по акту:				**119999998,85**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностю"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 13 за июль 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: КОЛОННЫ				
1	20	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	9,26	68175,99	631310
			Накладные расходы			*10077,94*	*93322*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*46764*
2	20	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,84	27142,66	49942
			Накладные расходы			*11556,20*	*21263*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*3699*
3	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,98127	33140,87	32520
			Накладные расходы			*14044,65*	*13782*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*2409*
			Раздел: РИГЕЛИ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	33	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	11,66	83157,06	969611
			Накладные расходы			*13764,16*	*160490*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*71823*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
5	94	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	93,4	65498,38	6117549
			Накладные расходы			*7479,00*	*698539*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*453152*
6	105	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,02704	230508,72	2080811
			Сметная прибыль			*17074,72*	*154134*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
7	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	77,48	10754,24	833239
			Накладные расходы			*2930,13*	*227027*
			Сметная прибыль			*796,61*	*61721*
8	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	25,8672	20456,28	529147
			Сметная прибыль			*1515,28*	*39196*
9	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	9,7722	20366,64	199027
			Сметная прибыль			*1508,64*	*14743*
10	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,5785	10754,24	189043
			Накладные расходы			*2930,13*	*51507*
			Сметная прибыль			*796,61*	*14003*
11	12	СТ Прайс-лист	Экоблок размерами 390х120х188	шт.	3687,27875	130,18	480005
			Сметная прибыль			*9,64*	*35556*
12	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,382	92769,84	35438
			Сметная прибыль			*6871,84*	*2625*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,141	92769,84	13081
			Сметная прибыль			*6871,84*	*969*
			Раздел: КРОВЛЯ				
14	23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	108,37145	20448,72	2216057
			Сметная прибыль			*1514,72*	*164152*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
15	61	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2,8/	м2	226,24	20104,20	4548374
			Сметная прибыль			*1489,20*	*336917*
16	63	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	м2	37,44	15907,32	595570
			Сметная прибыль			*1178,32*	*44116*
17	65	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-4,5/	м2	77,04	16533,72	1273758
			Сметная прибыль			*1224,72*	*94352*
18	67	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-6,7/	м2	83,16	20104,20	1671865
			Сметная прибыль			*1489,20*	*123842*
19	69	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ф-1/	м2	3,3	13637,16	45003
			Сметная прибыль			*1010,16*	*3334*
20	75	2109-0203-0408 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /Бд-1,2/	м2	146,88	21521,16	3161028
			Сметная прибыль			*1594,16*	*234150*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
21	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	266,21	624,71	166305
			Накладные расходы			*177,74*	*47315*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*46,28*	*12319*
22	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М100/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	195,41	6619,80	1293575
			Накладные расходы			*1268,05*	*247789*
			Сметная прибыль			*490,36*	*95820*
23	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	195,41	502,59	98211
			Накладные расходы			*224,24*	*43819*
			Сметная прибыль			*37,23*	*7275*
			Отопление Блок А				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
24	2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1700	1578,96	2684232
			Сметная прибыль			*116,96*	*198832*
			ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕИ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОК А				
25	2	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	30326,40	272938
			Сметная прибыль			*2246,40*	*20218*
26	3	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	30325,32	272928
			Сметная прибыль			*2246,32*	*20217*
27	5	2307-0204-0732 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	959,04	51788
			Сметная прибыль			*71,04*	*3836*
28	8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	54	5997,87	323885
			Накладные расходы			*1955,04*	*105572*
			Сметная прибыль			*444,29*	*23991*
29	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-12	шт	54	1610,36	86959
			Сметная прибыль			*119,29*	*6441*
30	10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	270	3524,28	951555
			Накладные расходы			*780,48*	*210730*
			Сметная прибыль			*261,06*	*70486*
31	11	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	216	4480,92	967879
			Сметная прибыль			*331,92*	*71695*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	12	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	502,20	27119
			Сметная прибыль			*37,20*	*2009*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: КОЛОННЫ				
33	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	26,37	68997,21	1819457
			Накладные расходы			*10440,23*	*275309*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*134775*
34	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,15427	33140,87	137676
			Накладные расходы			*14044,65*	*58345*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*10198*
			Раздел: РИГЕЛИ				
35	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	16,54	82041,37	1356964
			Накладные расходы			*13271,97*	*219518*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*100516*
36	28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	2,48	83157,06	206230
			Накладные расходы			*13764,16*	*34135*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*15276*
37	29	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,72237	27142,66	19607
			Накладные расходы			*11556,20*	*8348*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*1452*
38	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,0157	33140,87	99943
			Накладные расходы			*14044,65*	*42354*
			Сметная прибыль			***2454,88***	***7403***
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	43	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	42,63	80322,21	3424136
			Накладные расходы			*13736,17*	*585573*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*253640*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
40	88	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	131,4	65498,38	8606487
			Накладные расходы			*7479,00*	*982741*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*637518*
41	91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,37325	33140,87	111792
			Накладные расходы			*14044,65*	*47376*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*8281*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2 шт.)				
42	136	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	14,7	77661,25	1141620
			Накладные расходы			*11535,60*	*169573*
			Сметная прибыль			*5752,69*	*84564*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
43	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	94,87	10754,24	1020255
			Накладные расходы			*2930,13*	*277982*
			Сметная прибыль			*796,61*	*75574*
44	8	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/	м3	31,7524	20456,28	649536
			Сметная прибыль			*1515,28*	*48114*
45	9	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/	м3	11,8878	20366,64	242115
			Сметная прибыль			*1508,64*	*17934*
46	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,437	10754,24	241288
			Накладные расходы			*2930,13*	*65742*
			Сметная прибыль			*796,61*	*17873*
47	12	СТ Прайс-лист	Экоблок размерами 390x120x188	шт.	4706,28444	130,18	612657
			Сметная прибыль			*9,64*	*45382*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,92	5564,55	77459
			Накладные расходы			***1078,48***	***15013***
			Сметная прибыль			***412,19***	***5738***
49	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,046645	415808,04	19395
			Накладные расходы			*51746,07*	*2414*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*1437*
50	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	115	31,32	3602
			Сметная прибыль			*2,32*	*267*
51	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	696,75	11148
			Накладные расходы			*223,00*	*3568*
			Сметная прибыль			*51,61*	*826*
52	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	1,019	92769,84	94532
			Сметная прибыль			*6871,84*	*7002*
53	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,18724	92769,84	17370
			Сметная прибыль			*6871,84*	*1287*
			Раздел: КРОВЛЯ				
54	23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	125,281475	20448,72	2561846
			Сметная прибыль			*1514,72*	*189766*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
55	60	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2/	м2	335,68	20104,20	6748578
			Сметная прибыль			*1489,20*	*499895*
56	62	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	м2	37,44	15907,32	595570
			Сметная прибыль			*1178,32*	*44116*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	64	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-4,5/	м2	164,16	16533,72	2714175
			Сметная прибыль			*1224,72*	*201050*
58	66	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-6,7/	м2	98,28	20104,20	1975841
			Сметная прибыль			*1489,20*	*146359*
59	68	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ф-1/	м2	3,6	13637,16	49094
			Сметная прибыль			*1010,16*	*3637*
60	74	2109-0203-0408 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /Бд-1,2/	м2	170,64	21521,16	3672371
			Сметная прибыль			*1594,16*	*272027*
			Раздел: ПОЛЫ				
61	92	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	381,67	579,87	221319
			Накладные расходы			*252,77*	*96473*
			Сметная прибыль			*42,95*	*16394*
62	93	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8,26925	39339,00	325304
			Сметная прибыль			*2914,00*	*24097*
63	94	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	381,67	416,67	159030
			Накладные расходы			*63,45*	*24216*
			Сметная прибыль			*30,86*	*11780*
64	95	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	381,67	1342,43	512367
			Накладные расходы			*356,16*	*135937*
			Сметная прибыль			*99,44*	*37953*
65	96	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	381,67	733,21	279846
			Накладные расходы			*25,97*	*9910*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*54,31*	*20729*
66	99	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,42	579,87	18799
			Накладные расходы			*252,77*	*8195*
			Сметная прибыль			*42,95*	*1393*
67	100	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,621	39339,00	63769
			Сметная прибыль			*2914,00*	*4724*
68	101	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,42	416,67	13508
			Накладные расходы			*63,45*	*2057*
			Сметная прибыль			*30,86*	*1001*
69	102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	32,42	1029,78	33386
			Накладные расходы			*279,04*	*9047*
			Сметная прибыль			*76,28*	*2473*
70	103	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	32,42	222,66	7219
			Накладные расходы			*10,26*	*333*
			Сметная прибыль			*16,49*	*535*
71	106	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,670	579,87	29962
			Накладные расходы			*252,77*	*13060*
			Сметная прибыль			*42,95*	*2219*
72	107	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,5835	39339,00	101632
			Сметная прибыль			*2914,00*	*7528*
73	108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	51,67	1029,78	53209
			Накладные расходы			*279,04*	*14418*
			Сметная прибыль			*76,28*	*3941*
74	109	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	51,67	222,66	11505
			Накладные расходы			*10,26*	*530*
			Сметная прибыль			*16,49*	*852*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	104,6	1015,24	106194
			Накладные расходы			*279,04*	*29188*
			Сметная прибыль			*75,20*	*7866*
76	113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	104,6	430,78	45060
			Накладные расходы			*20,52*	*2147*
			Сметная прибыль			*31,91*	*3338*
77	115	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1526,68	579,87	885276
			Накладные расходы			*252,77*	*385892*
			Сметная прибыль			*42,95*	*65576*
78	116	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	152,668	39339,00	6005806
			Сметная прибыль			*2914,00*	*444875*
79	117	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1526,68	416,67	636121
			Накладные расходы			*63,45*	*96862*
			Сметная прибыль			*30,86*	*47120*
80	118	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	1526,68	1342,43	2049468
			Накладные расходы			*356,16*	*543747*
			Сметная прибыль			*99,44*	*151812*
81	119	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1526,68	733,21	1119383
			Накладные расходы			*25,97*	*39640*
			Сметная прибыль			*54,31*	*82917*
82	122	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	129,68	579,87	75198
			Накладные расходы			*252,77*	*32779*
			Сметная прибыль			*42,95*	*5570*
83	123	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,968	39339,00	510148
			Сметная прибыль			*2914,00*	*37789*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	124	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	129,68	416,67	54034
			Накладные расходы			*63,45*	*8228*
			Сметная прибыль			*30,86*	*4002*
85	125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	129,68	1029,78	133542
			Накладные расходы			*279,04*	*36186*
			Сметная прибыль			*76,28*	*9892*
86	126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	129,68	222,66	28875
			Накладные расходы			*10,26*	*1331*
			Сметная прибыль			*16,49*	*2139*
87	129	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	206,7	579,87	119859
			Накладные расходы			*252,77*	*52247*
			Сметная прибыль			*42,95*	*8878*
88	130	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	20,67	39339,00	813137
			Сметная прибыль			*2914,00*	*60232*
89	131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	206,7	1029,78	212856
			Накладные расходы			*279,04*	*57678*
			Сметная прибыль			*76,28*	*15767*
90	132	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	206,7	222,66	46024
			Накладные расходы			*10,26*	*2121*
			Сметная прибыль			*16,49*	*3409*
			Отопление Блок Б				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
91	2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1886	1578,96	2977919
			Сметная прибыль			*116,96*	*220587*
			ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕИ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОК Б				
92	51	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200X600X500 мм. Установка	шт.	18	7480,97	134657
			Накладные расходы			*2218,84*	*39939*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*554,15*	*9975*
93	52	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	30325,32	272928
			Сметная прибыль			*2246,32*	*20217*
94	53	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	30326,40	272938
			Сметная прибыль			*2246,40*	*20218*
95	54	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	63	6379,26	401893
			Накладные расходы			*1580,21*	*99553*
			Сметная прибыль			*472,54*	*29770*
96	55	2307-0204-0732 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	959,04	60420
			Сметная прибыль			*71,04*	*4476*
97	58	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	63	5997,87	377866
			Накладные расходы			*1955,04*	*123167*
			Сметная прибыль			*444,29*	*27990*
98	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-9	шт	63	2094,43	131949
			Сметная прибыль			*155,14*	*9774*
99	60	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	315	3524,28	1110147
			Накладные расходы			*780,48*	*245851*
			Сметная прибыль			*261,06*	*82233*
100	61	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	252	4480,92	1129192
			Сметная прибыль			*331,92*	*83644*
101	62	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	502,20	31639
			Сметная прибыль			*37,20*	*2344*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
102	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,17051	312939,99	53359
			Накладные расходы			*61095,95*	*10417*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*3953*
103	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,49335	98,87	1433
			Накладные расходы			*15,03*	*218*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,32*	*106*
104	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03896	804921,84	31360
			Сметная прибыль			*59623,84*	*2323*
105	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,0352	415808,04	14636
			Накладные расходы			*51746,07*	*1821*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*1084*
106	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0555	91197,48	5061
			Накладные расходы			*35865,62*	*1991*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*375*
107	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0555	474424,56	26331
			Сметная прибыль			*35142,56*	*1950*
108	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	46,68	10754,24	502008
			Накладные расходы			*2930,13*	*136779*
			Сметная прибыль			*796,61*	*37186*
109	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,1893	10754,24	120332
			Накладные расходы			*2930,13*	*32786*
			Сметная прибыль			*796,61*	*8914*
110	12	СТ Прайс-лист	Экоблок размерами 390х120х188	шт.	4694,15192	130,18	611078
			Сметная прибыль			*9,64*	*45265*
111	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,08	5564,55	39397
			Накладные расходы			*1078,48*	*7636*
			Сметная прибыль			*412,19*	*2918*
112	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,0222	415808,04	9231
			Накладные расходы			*51746,07*	*1149*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*684*
113	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,031	312939,99	9701
			Накладные расходы			*61095,95*	*1894*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*719*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	55	31,32	1723
			Сметная прибыль			*2,32*	*128*
115	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	696,75	4181
			Накладные расходы			*223,00*	*1338*
			Сметная прибыль			*51,61*	*310*
116	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,099	92769,84	9184
			Сметная прибыль			*6871,84*	*680*
117	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,023	92769,84	2134
			Сметная прибыль			*6871,84*	*158*
			Раздел: КРОВЛЯ				
118	13	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	125,34585	20448,72	2563162
			Сметная прибыль			*1514,72*	*189864*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
119	61	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2/	м2	292,48	20104,20	5880076
			Сметная прибыль			*1489,20*	*435561*
120	63	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	м2	37,44	15907,32	595570
			Сметная прибыль			*1178,32*	*44116*
121	65	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-4,5,8/	м2	223,776	16533,72	3699850
			Сметная прибыль			*1224,72*	*274063*
122	67	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-6,7/	м2	98,28	20104,20	1975841
			Сметная прибыль			*1489,20*	*146359*
123	69	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ф-1/	м2	3,6	13637,16	49094

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1010,16*	*3637*
124	75	2109-0203-0408 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /Бд-1,2/	м2	163,3	21521,16	3514405
			Сметная прибыль			*1594,16*	*260326*
			Раздел: ПОЛЫ				
125	90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	26,99	1015,24	27401
			Накладные расходы			*279,04*	*7531*
			Сметная прибыль			*75,20*	*2030*
126	91	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,99	430,78	11627
			Накладные расходы			*20,52*	*554*
			Сметная прибыль			*31,91*	*861*
127	93	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	381,81	579,87	221400
			Накладные расходы			*252,77*	*96508*
			Сметная прибыль			*42,95*	*16400*
128	95	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	381,81	416,67	159088
			Накладные расходы			*63,45*	*24224*
			Сметная прибыль			*30,86*	*11784*
129	96	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	381,81	1342,43	512555
			Накладные расходы			*356,16*	*135987*
			Сметная прибыль			*99,44*	*37967*
130	97	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	381,81	733,21	279948
			Накладные расходы			*25,97*	*9914*
			Сметная прибыль			*54,31*	*20737*
131	100	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,01	579,87	19142
			Накладные расходы			*252,77*	*8344*
			Сметная прибыль			*42,95*	*1418*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	102	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,01	416,67	13754
			Накладные расходы			*63,45*	*2094*
			Сметная прибыль			*30,86*	*1019*
133	103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	33,01	1029,78	33993
			Накладные расходы			*279,04*	*9211*
			Сметная прибыль			*76,28*	*2518*
134	104	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	33,01	222,66	7350
			Накладные расходы			*10,26*	*339*
			Сметная прибыль			*16,49*	*544*
135	107	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,67	579,87	29962
			Накладные расходы			*252,77*	*13060*
			Сметная прибыль			*42,95*	*2219*
136	109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	51,67	1029,78	53209
			Накладные расходы			*279,04*	*14418*
			Сметная прибыль			*76,28*	*3941*
137	110	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	51,67	222,66	11505
			Накладные расходы			*10,26*	*530*
			Сметная прибыль			*16,49*	*852*
138	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	129,55	1015,24	131524
			Накладные расходы			*279,04*	*36150*
			Сметная прибыль			*75,20*	*9743*
139	114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	129,55	430,78	55808
			Накладные расходы			*20,52*	*2659*
			Сметная прибыль			*31,91*	*4134*
140	116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1832,68	579,87	1062716
			Накладные расходы			*252,77*	*463239*
			Сметная прибыль			*42,95*	*78720*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	117	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,272	39339,00	600785
			Сметная прибыль			*2914,00*	*44503*
142	118	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1832,68	416,67	763621
			Накладные расходы			*63,45*	*116277*
			Сметная прибыль			*30,86*	*56565*
143	119	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	1832,68	1342,43	2460253
			Накладные расходы			*356,16*	*652733*
			Сметная прибыль			*99,44*	*182241*
144	120	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1832,68	733,21	1343746
			Накладные расходы			*25,97*	*47586*
			Сметная прибыль			*54,31*	*99537*
145	123	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	158,48	579,87	91898
			Накладные расходы			*252,77*	*40058*
			Сметная прибыль			*42,95*	*6807*
146	124	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,3209	39339,00	51963
			Сметная прибыль			*2914,00*	*3849*
147	125	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	158,48	416,67	66034
			Накладные расходы			*63,45*	*10055*
			Сметная прибыль			*30,86*	*4891*
148	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	158,48	1029,78	163200
			Накладные расходы			*279,04*	*44223*
			Сметная прибыль			*76,28*	*12089*
149	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	158,48	222,66	35287
			Накладные расходы			*10,26*	*1626*
			Сметная прибыль			*16,49*	*2614*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	130	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	248	579,87	143808
			Накладные расходы			*252,77*	*62686*
			Сметная прибыль			*42,95*	*10652*
151	131	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,067	39339,00	81314
			Сметная прибыль			*2914,00*	*6023*
152	132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	248	1029,78	255386
			Накладные расходы			*279,04*	*69202*
			Сметная прибыль			*76,28*	*18917*
153	133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	248	222,66	55220
			Накладные расходы			*10,26*	*2545*
			Сметная прибыль			*16,49*	*4090*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
154	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	151,95	624,71	94925
			Накладные расходы			*177,74*	*27007*
			Сметная прибыль			*46,28*	*7031*
155	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	119,675	7235,37	865893
			Накладные расходы			*1268,05*	*151754*
			Сметная прибыль			*535,95*	*64140*
156	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	119,675	502,59	60147
			Накладные расходы			*224,24*	*26836*
			Сметная прибыль			*37,23*	*4455*
			Водопровд Блок В				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
157	50	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	32	613,25	19624
			Накладные расходы			*204,21*	*6535*
			Сметная прибыль			*45,43*	*1454*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
158	51	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	811,08	16059
			Сметная прибыль			*60,08*	*1190*
159	52	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	22	656,64	14446
			Сметная прибыль			*48,64*	*1070*
160	53	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	462,24	12712
			Сметная прибыль			*34,24*	*942*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
161	95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	32	613,25	19624
			Накладные расходы			*204,21*	*6535*
			Сметная прибыль			*45,43*	*1454*
162	96	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	656,64	13001
			Сметная прибыль			*48,64*	*963*
163	97	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	462,24	11186
			Сметная прибыль			*34,24*	*829*
164	98	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	231	407,16	94054

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*30,16*	*6967*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
165	126	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	83	825,47	68514
			Накладные расходы			*204,21*	*16949*
			Сметная прибыль			*61,15*	*5075*
166	127	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	462,24	4068
			Сметная прибыль			*34,24*	*301*
167	128	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	66	407,16	26873
			Сметная прибыль			*30,16*	*1991*
168	129	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	107,8	344,52	37139
			Сметная прибыль			*25,52*	*2751*
			Канализацитя Блок В				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
169	24	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	18377,83	183778
			Накладные расходы			*1006,47*	*10065*
			Сметная прибыль			*1361,32*	*13613*
170	25	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	432,00	10368
			Сметная прибыль			*32,00*	*768*
171	26	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	167,40	1004
			Сметная прибыль			*12,40*	*74*
172	27	2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150	шт.	1	3908,52	3909

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*289,52*	*290*
173	28	СТ Прайс-лист	Лючок сантехнический	шт.	27	3847,50	103883
			Сметная прибыль			*285,00*	*7695*
			Отопление Блок В				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
174	2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1871	1578,96	2954234
			Сметная прибыль			*116,96*	*218832*
			ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕИ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОК В				
175	51	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200Х600Х500 мм. Установка	шт.	18	7480,97	134657
			Накладные расходы			*2218,84*	*39939*
			Сметная прибыль			*554,15*	*9975*
176	52	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	30325,32	272928
			Сметная прибыль			*2246,32*	*20217*
177	53	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	30326,40	272938
			Сметная прибыль			*2246,40*	*20218*
178	54	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	63	6379,26	401893
			Накладные расходы			*1580,21*	*99553*
			Сметная прибыль			*472,54*	*29770*
179	55	2307-0204-0732 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	959,04	60420
			Сметная прибыль			*71,04*	*4476*
180	58	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	63	5997,87	377866
			Накладные расходы			***1955,04***	***123167***
			Сметная прибыль			***444,29***	***27990***
181	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-9	шт	63	2094,43	131949
			Сметная прибыль			*155,14*	*9774*
182	60	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	315	3524,28	1110147
			Накладные расходы			*780,48*	*245851*
			Сметная прибыль			*261,06*	*82233*
183	61	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	252	4480,92	1129192

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*331,92*	*83644*
184	62	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	502,20	31639
			Сметная прибыль			*37,20*	*2344*
			ИТОГО:				**129675588**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**1167080,29**
			Итого				**130842668,29**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**2001892,82**
			Итого				**132844561,11**
			Непредвиденные работы и затраты2%				**2656891,22**
			Итого				**135501452,33**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**133928511,29**
			НДС-12%				**16071421,35**
			Всего по акту:				**149999932,64**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностю"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 14 за август 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: КОЛОННЫ				
1	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,004	68997,21	414259
			Накладные расходы			*10440,23*	*62683*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*30686*
			Раздел: РИГЕЛИ				
2	33	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	2,91	83157,06	241987
			Накладные расходы			*13764,16*	*40054*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*17925*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
3	41	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	8,39	80322,21	673903
			Накладные расходы			*13736,17*	*115246*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*49919*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
4	104	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	96	65498,38	6287844
			Накладные расходы			*7479,00*	*717984*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*465766*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
5	137	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	2,78	78668,48	218698
			Накладные расходы			***11979,94***	***33304***
			Сметная прибыль			*5827,29*	*16200*
6	142	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	8,4	4779,00	40144
			Сметная прибыль			*354,00*	*2974*
7	143	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	62,42	7353,72	459019
			Сметная прибыль			*544,72*	*34001*
8	144	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	15,45	1604,88	24795
			Сметная прибыль			*118,88*	*1837*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	146	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	2,8	78668,48	220272
			Накладные расходы			*11979,94*	*33544*
			Сметная прибыль			*5827,29*	*16316*
10	150	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,78723	562983,48	1006181
			Сметная прибыль			*41702,48*	*74532*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
11	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,2/	т стальных элементов	0,07435	312939,99	23267
			Накладные расходы			*61095,95*	*4542*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*1723*
12	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,31975	98,87	625
			Накладные расходы			*15,03*	*95*
			Сметная прибыль			*7,32*	*46*
13	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,04733	804921,84	38097
			Сметная прибыль			*59623,84*	*2822*
14	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,18592	91197,48	16955
			Накладные расходы			*35865,62*	*6668*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1256*
15	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18592	474424,56	88205
			Сметная прибыль			*35142,56*	*6534*
			Раздел: ПОЛЫ				
16	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	32,86	1015,24	33361
			Накладные расходы			*279,04*	*9169*
			Сметная прибыль			*75,20*	*2471*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	32,86	430,78	14155
			Накладные расходы			*20,52*	*674*
			Сметная прибыль			*31,91*	*1049*
18	116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	506,23	579,87	293548
			Накладные расходы			*252,77*	*127958*
			Сметная прибыль			*42,95*	*21744*
19	118	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	506,23	416,67	210930
			Накладные расходы			*63,45*	*32118*
			Сметная прибыль			*30,86*	*15624*
20	119	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	506,23	1342,43	679581
			Накладные расходы			*356,16*	*180300*
			Сметная прибыль			*99,44*	*50339*
21	120	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	506,23	733,21	371175
			Накладные расходы			*25,97*	*13144*
			Сметная прибыль			*54,31*	*27494*
22	123	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,93	579,87	24894
			Накладные расходы			*252,77*	*10851*
			Сметная прибыль			*42,95*	*1844*
23	125	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,93	416,67	17888
			Накладные расходы			*63,45*	*2724*
			Сметная прибыль			*30,86*	*1325*
24	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	42,93	1029,78	44209
			Накладные расходы			*279,04*	*11979*
			Сметная прибыль			*76,28*	*3275*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,93	222,66	9559
			Накладные расходы			*10,26*	*441*
			Сметная прибыль			*16,49*	*708*
26	130	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	99,57	579,87	57738
			Накладные расходы			*252,77*	*25168*
			Сметная прибыль			*42,95*	*4277*
27	131	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,957	39339,00	391698
			Сметная прибыль			*2914,00*	*29015*
28	132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	99,57	1029,78	102535
			Накладные расходы			*279,04*	*27784*
			Сметная прибыль			*76,28*	*7595*
29	133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	99,57	222,66	22170
			Накладные расходы			*10,26*	*1022*
			Сметная прибыль			*16,49*	*1642*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
30	141	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	320,03	1745,16	558504
			Накладные расходы			*565,44*	*180957*
			Сметная прибыль			*129,27*	*41371*
31	142	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,87	2117,76	537636
			Накладные расходы			*671,89*	*170573*
			Сметная прибыль			*156,87*	*39825*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	143	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2079,65	1899,81	3950939
			Накладные расходы			*624,61*	*1298962*
			Сметная прибыль			*140,73*	*292662*
			Раздел: ЛИФТ				
33	180	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2	7061857,00	14293199
			Канализация Блок А				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
34	2	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	54	17288,64	933587
			Сметная прибыль			*1280,64*	*69155*
35	4	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	54	4539,24	245119
			Сметная прибыль			*336,24*	*18157*
36	6	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	54	8886,24	479857
			Сметная прибыль			*658,24*	*35545*
37	8	СТ Прайс-лист	Ванна стальная 1400х700 мм	шт.	54	26247,86	1417384
			Сметная прибыль			*1944,29*	*104991*
38	11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	59	1383,09	81602
			Накладные расходы			*628,13*	*37059*
			Сметная прибыль			*102,45*	*6045*
			Отопление Блок А				
			Раздел: УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ (18 ШТ.), ОВ-8,9				
39	42	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	79741,80	1435352
			Сметная прибыль			*5906,80*	*106322*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	44	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	90	29234,52	2631107
			Сметная прибыль			*2165,52*	*194897*
41	46	2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	1981,80	35672
			Сметная прибыль			*146,80*	*2642*
42	47	2304-0905-1325 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1220,40	43934
			Сметная прибыль			*90,40*	*3254*
43	48	2304-0905-1324 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	761,40	54821
			Сметная прибыль			*56,40*	*4061*
44	49	2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	108	531,36	57387
			Сметная прибыль			*39,36*	*4251*
45	51	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	36	2515,32	90552
			Сметная прибыль			*186,32*	*6708*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ Блок А				
46	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,73	6810,64	222912
			Накладные расходы			*1533,77*	*50200*
			Сметная прибыль			*504,49*	*16512*
47	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,47	6516,68	146430
			Накладные расходы			*1402,04*	*31504*
			Сметная прибыль			*482,72*	*10847*
48	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,17	6556,70	289609
			Накладные расходы			*1214,94*	*53664*
			Сметная прибыль			*485,68*	*21453*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,29	5899,85	402901
			Накладные расходы			*916,61*	*62595*
			Сметная прибыль			*437,03*	*29844*
50	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,9	739,80	666
			Сметная прибыль			***54,80***	***49***
			ГАЗОСНАБЖЕНИЕ Блок А				
51	2	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	54	12616,56	681294
			Сметная прибыль			*934,56*	*50466*
52	4	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	54	43023,96	2323294
			Сметная прибыль			*3186,96*	*172096*
53	7	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2892,88	95465
			Накладные расходы			*309,88*	*10226*
			Сметная прибыль			*214,29*	*7071*
54	19	СТ Прайс-лист	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1	компл	54	41946,43	2265107
			Сметная прибыль			***3107,14***	***167786***
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Блок А				
55	7	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	54	3337,20	180209
			Сметная прибыль			*247,20*	*13349*
56	21	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001/НПП03-1х18 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	73	1186,92	86645
			Сметная прибыль			*87,92*	*6418*
57	22	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	88	6885,00	605880
			Сметная прибыль			*510,00*	*44880*
58	58	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533,00	201533

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	94559,00	94559
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: РИГЕЛИ				
60	28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	7,44	83157,06	618689
			Накладные расходы			*13764,16*	*102405*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*45829*
61	35	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	16,54	83157,06	1375418
			Накладные расходы			*13764,16*	*227659*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*101883*
62	36	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,90296	27142,66	24509
			Накладные расходы			*11556,20*	*10435*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*1815*
63	37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,74048	33140,87	123963
			Накладные расходы			*14044,65*	*52534*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*9182*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
64	43	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	24,97	80322,21	2005646
			Накладные расходы			*13736,17*	*342992*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*148566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3/	т	0,0475	33140,87	1574
			Накладные расходы			*14044,65*	*667*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*117*
66	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 106-6,МН 111-6,МН 119-6/	т	0,2172	591591,13	128494
			Накладные расходы			*182767,14*	*39697*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*9518*
67	50	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 139-6,МН 163-6/	т	0,1674	299333,63	50108
			Накладные расходы			*53838,34*	*9013*
			Сметная прибыль			***22172,86***	***3712***
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
68	88	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	32,8	65498,38	2148347
			Накладные расходы			*7479,00*	*245311*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*159137*
69	91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,84331	33140,87	27948
			Накладные расходы			*14044,65*	*11844*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*2070*
70	100	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	109,5	65498,38	7172072
			Накладные расходы			*7479,00*	*818951*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*531265*
71	103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,83424	33140,87	93929
			Накладные расходы			*14044,65*	*39806*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*6958*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2 шт.)				
72	137	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	11,14	78668,48	876367
			Накладные расходы			*11979,94*	*133457*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5827,29*	*64916*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
73	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	1,04158	312939,99	325952
			Накладные расходы			*61095,95*	*63636*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*24145*
74	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	88,5343	98,87	8754
			Накладные расходы			*15,03*	*1330*
			Сметная прибыль			*7,32*	*648*
75	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,1198	804921,84	96430
			Сметная прибыль			*59623,84*	*7143*
76	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,31922	91197,48	29112
			Накладные расходы			*35865,62*	*11449*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*2156*
77	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31922	474424,56	151446
			Сметная прибыль			*35142,56*	*11218*
78	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	94,87	10754,24	1020255
			Накладные расходы			*2930,13*	*277982*
			Сметная прибыль			*796,61*	*75574*
79	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,4365	10754,24	241288
			Накладные расходы			*2930,13*	*65742*
			Сметная прибыль			*796,61*	*17873*
			Раздел: ПОЛЫ				
80	112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	41,8	1015,24	42437
			Накладные расходы			*279,04*	*11664*
			Сметная прибыль			*75,20*	*3143*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	41,8	430,78	18007
			Накладные расходы			*20,52*	*858*
			Сметная прибыль			*31,91*	*1334*
82	115	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	610,67	579,87	354109
			Накладные расходы			*252,77*	*154356*
			Сметная прибыль			*42,95*	*26230*
83	117	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	610,67	416,67	254447
			Накладные расходы			*63,45*	*38745*
			Сметная прибыль			*30,86*	*18848*
84	118	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	610,67	1342,43	819785
			Накладные расходы			*356,16*	*217498*
			Сметная прибыль			*99,44*	*60725*
85	119	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	610,67	733,21	447752
			Накладные расходы			*25,97*	*15856*
			Сметная прибыль			*54,31*	*33167*
86	122	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,87	579,87	30078
			Накладные расходы			*252,77*	*13111*
			Сметная прибыль			*42,95*	*2228*
87	124	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	51,87	416,67	21613
			Накладные расходы			*63,45*	*3291*
			Сметная прибыль			*30,86*	*1601*
88	125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	51,87	1029,78	53415
			Накладные расходы			*279,04*	*14474*
			Сметная прибыль			*76,28*	*3957*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	51,87	222,66	11549
			Накладные расходы			*10,26*	*532*
			Сметная прибыль			*16,49*	*856*
90	129	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	82,7	579,87	47955
			Накладные расходы			*252,77*	*20904*
			Сметная прибыль			*42,95*	*3552*
91	131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	82,7	1029,78	85163
			Накладные расходы			*279,04*	*23077*
			Сметная прибыль			*76,28*	*6308*
92	132	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	82,7	222,66	18414
			Накладные расходы			*10,26*	*849*
			Сметная прибыль			*16,49*	*1364*
			Раздел: ЛИФТ				
93	179	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2	7061857,00	14293199
			Водопровод Блок Б				
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 63 ШТ.				
94	69	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	63	6324,48	398442
			Сметная прибыль			*468,48*	*29514*
95	70	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	126	939,60	118390
			Сметная прибыль			*69,60*	*8770*
96	72	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	63	1261,44	79471
			Сметная прибыль			*93,44*	*5887*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 63 ШТ.				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	156	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	63	6324,48	398442
			Сметная прибыль			*468,48*	*29514*
98	157	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	126	939,60	118390
			Сметная прибыль			*69,60*	*8770*
99	159	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	63	1261,44	79471
			Сметная прибыль			*93,44*	*5887*
			Канализация Блок Б				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
100	2	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	63	17288,64	1089184
			Сметная прибыль			*1280,64*	*80680*
101	4	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	63	4539,24	285972
			Сметная прибыль			*336,24*	*21183*
102	6	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	63	8886,24	559833
			Сметная прибыль			*658,24*	*41469*
103	8	СТ Прайс-лист	Ванна стальная 1400х700 мм	шт.	63	26247,86	1653615
			Сметная прибыль			*1944,29*	*122490*
104	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	107	1432,78	153307
			Накладные расходы			*654,53*	*70035*
			Сметная прибыль			*106,13*	*11356*
105	12	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	339,32	654,48	222078
			Сметная прибыль			*48,48*	*16450*
106	13	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	5,988	1766,88	10580
			Сметная прибыль			*130,88*	*784*
107	14	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	255	64,80	16524
			Сметная прибыль			*4,80*	*1224*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	15	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	60	223,56	13414
			Сметная прибыль			*16,56*	*994*
109	16	2302-0601-0204 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	2	1487,16	2974
			Сметная прибыль			*110,16*	*220*
110	17	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	144	103,68	14930
			Сметная прибыль			*7,68*	*1106*
111	18	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	143	345,60	49421
			Сметная прибыль			*25,60*	*3661*
112	19	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150	шт.	2	2643,84	5288
			Сметная прибыль			*195,84*	*392*
113	20	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	45	133,92	6026
			Сметная прибыль			*9,92*	*446*
114	21	2302-0601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100	шт.	2	924,48	1849
			Сметная прибыль			*68,48*	*137*
115	22	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	282	74,52	21015
			Сметная прибыль			*5,52*	*1557*
116	23	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	224	234,36	52497
			Сметная прибыль			*17,36*	*3889*
			Отопление Блок Б				
			Раздел: УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ (18 ШТ.), ОВ-8,9				
117	42	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	79741,80	1435352
			Сметная прибыль			*5906,80*	*106322*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	44	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	99	29234,52	2894217
			Сметная прибыль			*2165,52*	*214386*
119	46	2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	1981,80	35672
			Сметная прибыль			*146,80*	*2642*
120	47	2304-0905-1325 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1220,40	43934
			Сметная прибыль			*90,40*	*3254*
121	48	2304-0905-1324 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	81	761,40	61673
			Сметная прибыль			*56,40*	*4568*
122	49	2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	117	531,36	62169
			Сметная прибыль			*39,36*	*4605*
123	51	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	36	2515,32	90552
			Сметная прибыль			*186,32*	*6708*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ Блок Б				
124	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,98	6810,64	265479
			Накладные расходы			*1533,77*	*59786*
			Сметная прибыль			*504,49*	*19665*
125	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	6516,68	169434
			Накладные расходы			*1402,04*	*36453*
			Сметная прибыль			*482,72*	*12551*
126	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,73	6556,70	339178
			Накладные расходы			*1214,94*	*62849*
			Сметная прибыль			*485,68*	*25124*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,83	5899,85	470985
			Накладные расходы			*916,61*	*73173*
			Сметная прибыль			*437,03*	*34888*
128	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,1	739,80	814
			Сметная прибыль			***54,80***	***60***
			ГАЗОСНАБЖЕНИЕ Блок Б				
129	2	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	63	12616,56	794843
			Сметная прибыль			*934,56*	*58877*
130	4	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	63	43023,96	2710509
			Сметная прибыль			*3186,96*	*200778*
131	7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2631,85	18423
			Накладные расходы			*619,82*	*4339*
			Сметная прибыль			*194,95*	*1365*
132	20	СТ Прайс-лист	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1	компл	63	41946,43	2642625
			Сметная прибыль			*3107,14*	*195750*
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Блок Б				
133	9	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001/НПП03-1х18 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	99	1186,92	117505
			Сметная прибыль			*87,92*	*8704*
134	40	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533,00	201533
135	41	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	94559,00	94559
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: КОЛОННЫ				
136	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/	м3	9,04	68175,99	616311

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10077,94*	*91105*
			Сметная прибыль			*5050,07*	*45653*
137	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	7,33	68997,21	505750
			Накладные расходы			*10440,23*	*76527*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*37463*
138	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,20611	27142,66	59880
			Накладные расходы			*11556,20*	*25494*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*4436*
139	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,91169	33140,87	30214
			Накладные расходы			*14044,65*	*12804*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*2238*
			Раздел: РИГЕЛИ				
140	23	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	8,37	82041,37	686686
			Накладные расходы			*13271,97*	*111086*
			Сметная прибыль			*6077,14*	*50866*
141	24	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6,7	83157,06	557152
			Накладные расходы			*13764,16*	*92220*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*41271*
142	25	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,39938	27142,66	10840
			Накладные расходы			*11556,20*	*4615*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*803*
143	26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,47334	33140,87	48828
			Накладные расходы			*14044,65*	*20693*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2454,88*	*3617*
144	31	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	16,74	83157,06	1392049
			Накладные расходы			*13764,16*	*230412*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*103115*
145	32	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,44376	27142,66	12045
			Накладные расходы			*11556,20*	*5128*
			Сметная прибыль			*2010,57*	*892*
146	33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,63704	33140,87	54253
			Накладные расходы			*14044,65*	*22992*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*4019*
147	37	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00704	176530,32	1243
			Сметная прибыль			*13076,32*	*92*
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				
148	39	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	12,48	80322,21	1002421
			Накладные расходы			*13736,17*	*171427*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*74253*
149	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1,Хм-1,2,3/	т	0,15436	33140,87	5116
			Накладные расходы			*14044,65*	*2168*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*379*
150	45	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 106-6,МН 111-6,МН 119-6/	т	0,0608	591591,13	35969
			Накладные расходы			*182767,14*	*11112*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*2664*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
151	46	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 139-6,МН 163-6/	т	0,0469	299333,63	14039
			Накладные расходы			*53838,34*	*2525*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*1040*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
152	95	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	109	65498,38	7139323
			Накладные расходы			*7479,00*	*815211*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*528839*
153	106	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	112	65498,38	7335818
			Накладные расходы			*7479,00*	*837648*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*543394*
154	107	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,8092	230508,72	2491615
			Сметная прибыль			*17074,72*	*184564*
155	108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34914	218219,40	76189
			Сметная прибыль			*16164,40*	*5644*
156	109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,7646	33140,87	91621
			Накладные расходы			*14044,65*	*38828*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*6787*
157	113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12618	218219,40	27535
			Сметная прибыль			*16164,40*	*2040*
158	114	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,04272	74939,80	3201
			Накладные расходы			*32233,65*	*1377*
			Сметная прибыль			*5551,10*	*237*
159	115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04272	218219,40	9322

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16164,40*	*691*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2 шт.)				
160	130	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	7,5	77661,25	582459
			Накладные расходы			*11535,60*	*86517*
			Сметная прибыль			*5752,69*	*43145*
161	131	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона кл.В25/	м3	5,57	78668,48	438183
			Накладные расходы			*11979,94*	*66728*
			Сметная прибыль			***5827,29***	***32458***
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
162	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/	т стальных элементов	0,51149	312939,99	160066
			Накладные расходы			*61095,95*	*31250*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*11857*
163	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43,47665	98,87	4299
			Накладные расходы			*15,03*	*653*
			Сметная прибыль			*7,32*	*318*
164	3	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,11688	804921,84	94079
			Сметная прибыль			*59623,84*	*6969*
165	5	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,1663	91197,48	15166
			Накладные расходы			*35865,62*	*5964*
			Сметная прибыль			*6755,37*	*1123*
166	6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1663	474424,56	78897
			Сметная прибыль			*35142,56*	*5844*
			Раздел: ЛИФТ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	180	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2	7061857,00	14293199
			Водопровод Блок В				
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 63 ШТ.				
168	55	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	63	6324,48	398442
			Сметная прибыль			*468,48*	*29514*
169	56	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	126	939,60	118390
			Сметная прибыль			*69,60*	*8770*
170	58	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	63	1261,44	79471
			Сметная прибыль			*93,44*	*5887*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 63 ШТ.				
171	100	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	63	6324,48	398442
			Сметная прибыль			*468,48*	*29514*
172	101	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	126	939,60	118390
			Сметная прибыль			*69,60*	*8770*
173	103	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	63	1261,44	79471
			Сметная прибыль			*93,44*	*5887*
			Канализация Блок В				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
174	2	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	63	17288,64	1089184
			Сметная прибыль			*1280,64*	*80680*
175	4	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	63	4539,24	285972
			Сметная прибыль			*336,24*	*21183*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	6	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	63	8886,24	559833
			Сметная прибыль			*658,24*	*41469*
177	8	СТ Прайс-лист	Ванна стальная 1400х700 мм	шт.	62,000	26247,86	1627367
			Сметная прибыль			*1944,29*	*120546*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ Блок В				
178	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,97	6810,64	258600
			Накладные расходы			*1533,77*	*58237*
			Сметная прибыль			*504,49*	*19156*
179	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	6516,68	169434
			Накладные расходы			*1402,04*	*36453*
			Сметная прибыль			*482,72*	*12551*
180	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,83	6556,70	346390
			Накладные расходы			*1214,94*	*64185*
			Сметная прибыль			*485,68*	*25659*
181	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,83	5899,85	470985
			Накладные расходы			*916,61*	*73173*
			Сметная прибыль			*437,03*	*34888*
182	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,1	739,80	814
			Сметная прибыль			*54,80*	*60*
			ИТОГО:				**141164593**
			в т ч оборудование				**43471780**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**879235,32**
			Итого				**98572048,32**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1508152,34**
			Итого				**100080200,66**
			Непредвиденные работы и затраты2%				**2001604,01**
			Итого				**145553584,67**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**143863955,49**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**17263674,66**
			Всего по акту:				**161127630,15**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Директор _____ **Потиченко С.А.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**