Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностю"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 15 за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
1	114	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	21,8	80322,21	1751024
			Накладные расходы			*13736,17*	*299449*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*129706*
2	119	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /51х2/	м	3,3	594,00	1960
			Сметная прибыль			*44,00*	*145*
3	120	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,2	65498,38	537087
			Накладные расходы			*7479,00*	*61328*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*39784*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	121	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,59808	230508,72	137863
			Сметная прибыль			*17074,72*	*10212*
5	122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,0204	220200,12	4492
			Сметная прибыль			*16311,12*	*333*
6	123	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	3	80322,21	240967
			Накладные расходы			*13736,17*	*41209*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*17849*
7	124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	220200,12	2907
			Сметная прибыль			*16311,12*	*215*
8	125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49588	218219,40	108211
			Сметная прибыль			*16164,40*	*8016*
9	126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /труба сливная/	т	0,00218	431594,24	941
			Накладные расходы			*190060,83*	*414*
			Сметная прибыль			*31969,94*	*70*
10	127	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /51х2/	м	0,9	594,00	535
			Сметная прибыль			*44,00*	*40*
11	128	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,6	65498,38	301293
			Накладные расходы			*7479,00*	*34403*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*22318*
12	129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34176	230508,72	78779
			Сметная прибыль			*17074,72*	*5835*
13	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,01088	220200,12	2396

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16311,12*	*177*
14	131	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	2,36	80322,21	189560
			Накладные расходы			*13736,17*	*32417*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*14042*
15	132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	220200,12	2325
			Сметная прибыль			*16311,12*	*172*
16	133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40066	218219,40	87432
			Сметная прибыль			*16164,40*	*6476*
17	134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /труба сливная/	т	0,00218	431594,24	941
			Накладные расходы			*190060,83*	*414*
			Сметная прибыль			*31969,94*	*70*
18	135	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /51х2/	м	0,9	594,00	535
			Сметная прибыль			*44,00*	*40*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
19	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,01235	415808,04	5135
			Накладные расходы			*51746,07*	*639*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*380*
20	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	154,95	10754,24	1666370
			Накладные расходы			*2930,13*	*454024*
			Сметная прибыль			*796,61*	*123435*
21	10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	38,075	1473,12	56089
			Сметная прибыль			*109,12*	*4155*
22	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,1572	10754,24	378089
			Накладные расходы			*2930,13*	*103015*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*796,61*	*28007*
23	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,68	5564,55	209672
			Накладные расходы			*1078,48*	*40637*
			Сметная прибыль			*412,19*	*15531*
24	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,09632	415808,04	40051
			Накладные расходы			*51746,07*	*4984*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*2967*
25	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,15446	312939,99	48337
			Накладные расходы			*61095,95*	*9437*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*3580*
26	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	275	31,32	8613
			Сметная прибыль			*2,32*	*638*
27	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	40	696,75	27870
			Накладные расходы			*223,00*	*8920*
			Сметная прибыль			*51,61*	*2064*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
28	60	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2,8/	м2	113,12	3398,46	384434
			Накладные расходы			*764,49*	*86479*
			Сметная прибыль			*251,74*	*28477*
29	62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	18,72	3534,84	66172
			Накладные расходы			*864,86*	*16190*
			Сметная прибыль			*261,84*	*4902*
30	64	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5/	м2	38,52	3855,25	148504
			Накладные расходы			*943,44*	*36341*
			Сметная прибыль			*285,57*	*11000*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	66	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6.7/	м2	41,58	4514,11	187697
			Накладные расходы			*1019,09*	*42374*
			Сметная прибыль			*334,38*	*13903*
32	68	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/	м2	1,65	4951,02	8169
			Накладные расходы			*1250,90*	*2064*
			Сметная прибыль			*366,74*	*605*
33	74	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Бд-1.2/	м2	73,44	5369,62	394345
			Накладные расходы			*1172,24*	*86089*
			Сметная прибыль			*397,75*	*29211*
34	76	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	148,68	3855,25	573199
			Накладные расходы			*943,44*	*140270*
			Сметная прибыль			*285,57*	*42459*
35	77	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	99,936	20879,64	2086628
			Сметная прибыль			*1546,64*	*154565*
36	778	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	197,424	13637,16	2692303
			Сметная прибыль			*1010,16*	*199430*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
37	137	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /выравнивание+финишная/	м2 отделываемой поверхности	1626,26	1724,96	2805228
			Накладные расходы			*527,72*	*858202*
			Сметная прибыль			*127,77*	*207795*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	139	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,1	1010,34	282996
			Накладные расходы			*353,57*	*99035*
			Сметная прибыль			*74,84*	*20963*
39	144	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,81	822,32	129771
			Накладные расходы			*285,11*	*44994*
			Сметная прибыль			*60,91*	*9613*
40	147	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	384,02	6039,47	2319278
			Накладные расходы			*1264,75*	*485690*
			Сметная прибыль			*447,37*	*171798*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
41	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	532,44	624,71	332622
			Накладные расходы			*177,74*	*94634*
			Сметная прибыль			*46,28*	*24639*
42	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М100/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	390,82	6619,80	2587149
			Накладные расходы			*1268,05*	*495578*
			Сметная прибыль			*490,36*	*191641*
43	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	390,82	502,59	196422
			Накладные расходы			*224,24*	*87638*
			Сметная прибыль			*37,23*	*14550*
			Водопровод Блок А				
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 54 ШТ.				
44	54	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	54	6324,48	341522

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*468,48*	*25298*
45	55	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	108	939,60	101477
			Сметная прибыль			*69,60*	*7517*
46	56	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /DN 20/	фильтр	54	1959,17	105795
			Накладные расходы			*847,50*	*45765*
			Сметная прибыль			*145,12*	*7837*
47	57	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	54	1261,44	68118
			Сметная прибыль			*93,44*	*5046*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 54 ШТ.				
48	100	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus	шт.	54	6324,48	341522
			Сметная прибыль			*468,48*	*25298*
49	101	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	108	939,60	101477
			Сметная прибыль			*69,60*	*7517*
50	102	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /DN 20/	фильтр	54	1959,17	105795
			Накладные расходы			*847,50*	*45765*
			Сметная прибыль			*145,12*	*7837*
51	103	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	54	1261,44	68118
			Сметная прибыль			*93,44*	*5046*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ Блок А				
52	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,73	6810,64	222912
			Накладные расходы			*1533,77*	*50200*
			Сметная прибыль			*504,49*	*16512*
53	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,48	6516,68	146495
			Накладные расходы			*1402,04*	*31518*
			Сметная прибыль			*482,72*	*10851*
54	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,18	6556,70	289675

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1214,94*	*53676*
			Сметная прибыль			*485,68*	*21457*
55	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,29	5899,85	402901
			Накладные расходы			*916,61*	*62595*
			Сметная прибыль			*437,03*	*29844*
56	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,06	739,80	784
			Сметная прибыль			*54,80*	*58*
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Блок А				
57	48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4753	432,03	2053433
			Накладные расходы			*106,67*	*507009*
			Сметная прибыль			*32,00*	*152106*
58	49	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	207	142,08	29412
			Накладные расходы			*46,44*	*9612*
			Сметная прибыль			*10,52*	*2179*
59	55	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4960	584,96	2901380
			Накладные расходы			*170,97*	*848018*
			Сметная прибыль			*43,33*	*214917*
60	77	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	177	1054,90	186717
			Накладные расходы			*194,45*	*34418*
			Сметная прибыль			*78,14*	*13831*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: КОЛОННЫ				
61	21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	7,33	68997,21	505750
			Накладные расходы			*10440,23*	*76527*
			Сметная прибыль			*5110,90*	*37463*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: РИГЕЛИ				
62	35	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	16,54	83157,06	1375418
			Накладные расходы			*13764,16*	*227659*
			Сметная прибыль			*6159,78*	*101883*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
63	111	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	112,6	65498,38	7375117
			Накладные расходы			*7479,00*	*842136*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*546305*
64	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,79408	33140,87	92598
			Накладные расходы			*14044,65*	*39242*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*6859*
65	122	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	24	80322,21	1927733
			Накладные расходы			*13736,17*	*329668*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*142795*
66	123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	220200,12	8588
			Сметная прибыль			*16311,12*	*636*
67	124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,30097	218219,40	720336
			Сметная прибыль			*16164,40*	*53358*
68	125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2544	209514,60	53301
			Сметная прибыль			*15519,60*	*3948*
69	126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /труба сливная/	т	0,01064	431594,24	4592

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*190060,83*	*2022*
			Сметная прибыль			*31969,94*	*340*
70	127	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /51х2/	м	4,4	594,00	2614
			Сметная прибыль			*44,00*	*194*
71	128	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	16,4	65498,38	1074173
			Накладные расходы			*7479,00*	*122656*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*79568*
72	129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,19616	230508,72	275725
			Сметная прибыль			*17074,72*	*20424*
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,0408	220200,12	8984
			Сметная прибыль			*16311,12*	*665*
74	131	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6	80322,21	481933
			Накладные расходы			*13736,17*	*82417*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*35699*
75	132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	220200,12	5813
			Сметная прибыль			*16311,12*	*431*
76	133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99176	218219,40	216421
			Сметная прибыль			*16164,40*	*16031*
77	134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /труба сливная/	т	0,00436	431594,24	1882
			Накладные расходы			*190060,83*	*829*
			Сметная прибыль			*31969,94*	*139*
78	135	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /51х2/	м	1,8	594,00	1069
			Сметная прибыль			*44,00*	*79*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
79	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,21217	415808,04	88222
			Накладные расходы			*51746,07*	*10979*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*6535*
80	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	189,74	10754,24	2040510
			Накладные расходы			*2930,13*	*555963*
			Сметная прибыль			*796,61*	*151149*
81	10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	43,88	1473,12	64641
			Сметная прибыль			*109,12*	*4788*
82	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,8731	10754,24	482576
			Накладные расходы			*2930,13*	*131484*
			Сметная прибыль			*796,61*	*35746*
83	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,77	5564,55	215738
			Накладные расходы			*1078,48*	*41813*
			Сметная прибыль			*412,19*	*15981*
84	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,139933	415808,04	58185
			Накладные расходы			*51746,07*	*7241*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*4310*
85	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,15354	312939,99	48049
			Накладные расходы			*61095,95*	*9381*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*3559*
86	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	346	31,32	10837
			Сметная прибыль			*2,32*	*803*
87	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	696,75	34141
			Накладные расходы			*223,00*	*10927*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*51,61*	*2529*
88	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,04	79026,16	-3711
			Сметная прибыль			*-6871,84*	*-275*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
89	59	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2/	м2	167,84	3398,46	570398
			Накладные расходы			*764,49*	*128312*
			Сметная прибыль			*251,74*	*42252*
90	61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	18,72	3534,84	66172
			Накладные расходы			*864,86*	*16190*
			Сметная прибыль			*261,84*	*4902*
91	63	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5/	м2	82,08	3855,25	316439
			Накладные расходы			*943,44*	*77437*
			Сметная прибыль			*285,57*	*23440*
92	65	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/	м2	49,14	4514,11	221823
			Накладные расходы			*1019,09*	*50078*
			Сметная прибыль			*334,38*	*16431*
93	67	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/	м2	1,8	4951,02	8912
			Накладные расходы			*1250,90*	*2252*
			Сметная прибыль			*366,74*	*660*
94	70	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	420,2	1500,12	630350
			Сметная прибыль			*111,12*	*46693*
95	71	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	554	122,04	67610
			Сметная прибыль			*9,04*	*5008*
96	73	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Бд-1,2/	м2	85,32	5369,62	458136

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1172,24*	*100015*
			Сметная прибыль			*397,75*	*33936*
97	75	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	98,64	3855,25	380282
			Накладные расходы			*943,44*	*93061*
			Сметная прибыль			*285,57*	*28169*
98	76	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	56,448	20879,64	1178614
			Сметная прибыль			*1546,64*	*87305*
99	77	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	140,832	13637,16	1920549
			Сметная прибыль			*1010,16*	*142263*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
100	136	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /выравнивание+финишная/	м2 отделываемой поверхности	1184,59	1724,96	2043366
			Накладные расходы			*527,72*	*625126*
			Сметная прибыль			*127,77*	*151360*
101	138	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	139,52	1010,34	140963
			Накладные расходы			*353,57*	*49330*
			Сметная прибыль			*74,84*	*10442*
102	140	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	306,75	1745,16	535328
			Накладные расходы			*565,44*	*173448*
			Сметная прибыль			*129,27*	*39654*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,18	2117,76	510762
			Накладные расходы			*671,89*	*162047*
			Сметная прибыль			*156,87*	*37834*
104	142	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2160,61	1899,81	4104747
			Накладные расходы			*624,61*	*1349530*
			Сметная прибыль			*140,73*	*304055*
105	143	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,54	822,32	230694
			Накладные расходы			*285,11*	*79986*
			Сметная прибыль			*60,91*	*17088*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
106	156	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	1735,64	624,71	1084278
			Накладные расходы			*177,74*	*308487*
			Сметная прибыль			*46,28*	*80317*
107	158	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	725,057	7235,37	5246055
			Накладные расходы			*1268,05*	*919407*
			Сметная прибыль			*535,95*	*388597*
108	159	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	725,057	502,59	364405
			Накладные расходы			*224,24*	*162587*
			Сметная прибыль			*37,23*	*26993*
			Канализация Блок Б				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
109	10	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2.2 мм	м	357,284	356,40	127336
			Сметная прибыль			*26,40*	*9432*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	346	1383,09	478548
			Накладные расходы			*628,13*	*217332*
			Сметная прибыль			*102,45*	*35448*
111	30	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	690,12	5314
			Сметная прибыль			*51,12*	*394*
112	31	2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	1652,40	101788
			Сметная прибыль			*122,40*	*7540*
			Отопление Блок Б				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
113	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	163	2036,57	331961
			Накладные расходы			*923,60*	*150547*
			Сметная прибыль			*150,86*	*24590*
114	6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	268,29	133,92	35929
			Сметная прибыль			*9,92*	*2661*
115	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	923	2170,71	2003563
			Накладные расходы			*984,81*	*908978*
			Сметная прибыль			*160,79*	*148412*
116	8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1523,61	214,92	327454
			Сметная прибыль			*15,92*	*24256*
117	9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	2336,61	37386

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1060,31*	*16965*
			Сметная прибыль			*173,08*	*2769*
118	10	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74	332,64	8562
			Сметная прибыль			*24,64*	*634*
119	11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2130,53	27697
			Накладные расходы			*326,18*	*4240*
			Сметная прибыль			*157,82*	*2052*
			Раздел: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ				
120	53	Коммерческое предложение	Тепловой пункт БТП ЭнКо 350/18 502/556 СИ	компл	1	5342318,40	5406426
			ВЕНТИЛЯЦИЯ Блок Б				
121	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,77	6810,64	134646
			Накладные расходы			*1533,77*	*30323*
			Сметная прибыль			*504,49*	*9974*
122	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	6516,68	84717
			Накладные расходы			*1402,04*	*18227*
			Сметная прибыль			*482,72*	*6275*
123	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,1	6556,70	171130
			Накладные расходы			*1214,94*	*31710*
			Сметная прибыль			*485,68*	*12676*
124	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,91	5899,85	235463
			Накладные расходы			*916,61*	*36582*
			Сметная прибыль			*437,03*	*17442*
125	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,5	739,80	370
			Сметная прибыль			*54,80*	*27*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
126	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,1056	415808,04	43909

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*51746,07*	*5464*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3253*
127	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	233,42	10754,24	2510255
			Накладные расходы			*2930,13*	*683952*
			Сметная прибыль			*796,61*	*185945*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
128	60	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2/	м2	146,24	3398,46	496991
			Накладные расходы			*764,49*	*111799*
			Сметная прибыль			*251,74*	*36814*
129	62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	18,72	3534,84	66172
			Накладные расходы			*864,86*	*16190*
			Сметная прибыль			*261,84*	*4902*
130	64	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5,8/	м2	111,888	3855,25	431356
			Накладные расходы			*943,44*	*105559*
			Сметная прибыль			*285,57*	*31952*
131	66	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/	м2	49,19	4514,11	222049
			Накладные расходы			*1019,09*	*50129*
			Сметная прибыль			*334,38*	*16448*
132	68	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/	м2	1,8	4951,02	8912
			Накладные расходы			*1250,90*	*2252*
			Сметная прибыль			*366,74*	*660*
133	71	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	430,46	1500,12	645742
			Сметная прибыль			*111,12*	*47833*
134	72	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	554	122,04	67610
			Сметная прибыль			*9,04*	*5008*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	74	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Бд-1,2/	м2	170,64	5369,62	916271
			Накладные расходы			*1172,24*	*200030*
			Сметная прибыль			*397,75*	*67872*
136	75	2109-0203-0408 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /Бд-1,2/	м2	7,34	21521,16	157965
			Сметная прибыль			*1594,16*	*11701*
137	76	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	236,16	3855,25	910456
			Накладные расходы			*943,44*	*222802*
			Сметная прибыль			*285,57*	*67441*
138	77	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	58,176	20879,64	1214694
			Сметная прибыль			*1546,64*	*89977*
139	78	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	177,984	13637,16	2427196
			Сметная прибыль			*1010,16*	*179792*
			Раздел: ПОЛЫ				
140	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	43,18	1015,24	43838
			Накладные расходы			*279,04*	*12049*
			Сметная прибыль			*75,20*	*3247*
141	114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,18	430,78	18601
			Накладные расходы			*20,52*	*886*
			Сметная прибыль			*31,91*	*1378*
142	116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	610,9	579,87	354243
			Накладные расходы			*252,77*	*154415*
			Сметная прибыль			*42,95*	*26240*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	117	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	61,09	39339,00	2403220
			Сметная прибыль			*2914,00*	*178016*
144	118	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	610,9	416,67	254543
			Накладные расходы			*63,45*	*38759*
			Сметная прибыль			*30,86*	*18855*
145	119	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	610,9	1342,43	820093
			Накладные расходы			*356,16*	*217580*
			Сметная прибыль			*99,44*	*60748*
146	120	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	610,9	733,21	447920
			Накладные расходы			*25,97*	*15862*
			Сметная прибыль			*54,31*	*33179*
147	123	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	52,82	579,87	30629
			Накладные расходы			*252,77*	*13351*
			Сметная прибыль			*42,95*	*2269*
148	124	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	5,2826	39339,00	207812
			Сметная прибыль			*2914,00*	*15393*
149	125	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	52,82	416,67	22008
			Накладные расходы			*63,45*	*3351*
			Сметная прибыль			*30,86*	*1630*
150	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	52,82	1029,78	54393
			Накладные расходы			*279,04*	*14739*
			Сметная прибыль			*76,28*	*4029*
151	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	52,82	222,66	11761
			Накладные расходы			*10,26*	*542*
			Сметная прибыль			*16,49*	*871*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	130	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	82,7	579,87	47955
			Накладные расходы			*252,77*	*20904*
			Сметная прибыль			*42,95*	*3552*
153	131	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8,268	39339,00	325255
			Сметная прибыль			*2914,00*	*24093*
154	132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	82,7	1029,78	85163
			Накладные расходы			*279,04*	*23077*
			Сметная прибыль			*76,28*	*6308*
155	133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	82,7	222,66	18414
			Накладные расходы			*10,26*	*849*
			Сметная прибыль			*16,49*	*1364*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
156	137	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /выравнивание+финишная/	м2 отделываемой поверхности	1798,38	1724,96	3102132
			Накладные расходы			*527,72*	*949034*
			Сметная прибыль			*127,77*	*229788*
157	139	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,54	1010,34	174323
			Накладные расходы			*353,57*	*61005*
			Сметная прибыль			*74,84*	*12913*
158	141	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	309,89	1745,16	540808
			Накладные расходы			*565,44*	*175224*
			Сметная прибыль			*129,27*	*40060*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	142	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,26	2117,76	510931
			Накладные расходы			*671,89*	*162100*
			Сметная прибыль			*156,87*	*37847*
160	143	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	676,729	1899,81	1285656
			Накладные расходы			*624,61*	*422689*
			Сметная прибыль			*140,73*	*95234*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
161	157	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	759,76	624,71	474632
			Накладные расходы			*177,74*	*135037*
			Сметная прибыль			*46,28*	*35158*
162	159	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М150/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	598,373	7235,37	4329449
			Накладные расходы			*1268,05*	*758766*
			Сметная прибыль			*535,95*	*320700*
163	160	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	598,373	502,59	300735
			Накладные расходы			*224,24*	*134180*
			Сметная прибыль			*37,23*	*22277*
			Водопровод Блок В				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
164	9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	193	2683,13	517845
			Накладные расходы			*1218,41*	*235153*
			Сметная прибыль			*198,75*	*38359*
165	11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	124	2486,58	308336

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1128,69*	*139958*
			Сметная прибыль			*184,19*	*22840*
166	15	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	88,56	1063
			Сметная прибыль			*6,56*	*79*
167	16	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82	23,76	1948
			Сметная прибыль			*1,76*	*144*
168	17	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	245	14,04	3440
			Сметная прибыль			*1,04*	*255*
169	18	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	110,16	220
			Сметная прибыль			*8,16*	*16*
170	19	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	32,40	3240
			Сметная прибыль			*2,40*	*240*
171	20	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	336,96	1348
			Сметная прибыль			*24,96*	*100*
172	21	2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	179,28	717
			Сметная прибыль			*13,28*	*53*
173	22	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	88,56	1240
			Сметная прибыль			*6,56*	*92*
174	23	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	63,72	2230
			Сметная прибыль			*4,72*	*165*
175	24	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	198	36,72	7271
			Сметная прибыль			*2,72*	*539*
176	25	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	133,92	268
			Сметная прибыль			*9,92*	*20*
177	26	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	79,92	160

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,92*	*12*
178	27	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	48,60	340
			Сметная прибыль			*3,60*	*25*
179	28	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	27,00	189
			Сметная прибыль			*2,00*	*14*
180	29	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81	15,12	1225
			Сметная прибыль			*1,12*	*91*
181	30	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	115,56	2080
			Сметная прибыль			*8,56*	*154*
182	31	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	36,72	808
			Сметная прибыль			*2,72*	*60*
183	32	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	21,60	1188
			Сметная прибыль			*1,60*	*88*
184	33	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	105	11,88	1247
			Сметная прибыль			*0,88*	*92*
185	34	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	214	7,56	1618
			Сметная прибыль			*0,56*	*120*
186	35	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	5,40	540
			Сметная прибыль			*0,40*	*40*
187	36	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	315	130,68	41164
			Сметная прибыль			*9,68*	*3049*
188	37	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	69	12,96	894
			Сметная прибыль			*0,96*	*66*
189	38	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	107	16,20	1733
			Сметная прибыль			*1,20*	*128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
190	39	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	30,24	1089
			Сметная прибыль			*2,24*	*81*
191	40	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	49,68	1192
			Сметная прибыль			*3,68*	*88*
192	41	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	98,28	491
			Сметная прибыль			*7,28*	*36*
193	42	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	173,88	869
			Сметная прибыль			*12,88*	*64*
194	432	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 40	шт	7	1990,29	13932
			Сметная прибыль			*147,43*	*1032*
195	44	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 20	шт	315	656,68	206854
			Сметная прибыль			*48,64*	*15322*
196	45	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	63	2597,40	163636
			Сметная прибыль			*192,40*	*12121*
197	46	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	63	2838,24	178809
			Сметная прибыль			*210,24*	*13245*
198	48	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	63	7194,96	453282
			Сметная прибыль			*532,96*	*33576*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
199	65	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	389	2486,58	967281
			Накладные расходы			*1128,69*	*439061*
			Сметная прибыль			*184,19*	*71650*
200	92	2305-1314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 16, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	63	2571,48	162003

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*190,48*	*12000*
201	93	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	189	1064,88	201262
			Сметная прибыль			*78,88*	*14908*
202	94	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 32	шт	7	1688,46	11819
			Сметная прибыль			*125,07*	*876*
			Канализация Блок В				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
203	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	286	1432,78	409775
			Накладные расходы			*654,53*	*187196*
			Сметная прибыль			*106,13*	*30354*
204	10	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	285,428	356,40	101727
			Сметная прибыль			*26,40*	*7535*
205	11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	277	1383,09	383115
			Накладные расходы			*628,13*	*173991*
			Сметная прибыль			*102,45*	*28379*
			ОТОПЛЕНИЕ БЛОК В				
206	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	432	2036,57	879799
			Накладные расходы			*923,60*	*398997*
			Сметная прибыль			*150,86*	*65170*
207	6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	534,6	133,92	71594
			Сметная прибыль			*9,92*	*5303*
208	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	918	2170,71	1992709
			Накладные расходы			*984,81*	*904054*
			Сметная прибыль			*160,79*	*147608*
209	8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1514,7	214,92	325539
			Сметная прибыль			*15,92*	*24114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
210	28	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2515,32	5031
			Сметная прибыль			*186,32*	*373*
			Раздел: УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ (18 ШТ.), ОВ-8,9				
211	40	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	79741,80	1435352
			Сметная прибыль			*5906,80*	*106322*
212	42	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	99	29234,52	2894217
			Сметная прибыль			*2165,52*	*214386*
213	44	2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	1981,80	35672
			Сметная прибыль			*146,80*	*2642*
214	45	2304-0905-1325 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1220,40	43934
			Сметная прибыль			*90,40*	*3254*
215	46	2304-0905-1324 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	81	761,40	61673
			Сметная прибыль			*56,40*	*4568*
216	47	2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	117	531,36	62169
			Сметная прибыль			*39,36*	*4605*
217	49	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	36	2515,32	90552
			Сметная прибыль			*186,32*	*6708*
			ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОК В				
218	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	4	5997,87	23991
			Накладные расходы			*1955,04*	*7820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*444,29*	*1777*
219	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-9	шт	4	2094,43	8378
			Сметная прибыль			*155,14*	*621*
220	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	28	3524,28	98680
			Накладные расходы			*780,48*	*21853*
			Сметная прибыль			*261,06*	*7310*
221	4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1590,84	6363
			Сметная прибыль			*117,84*	*471*
222	5	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	502,20	12053
			Сметная прибыль			*37,20*	*893*
223	6	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2361,69	4723
			Накладные расходы			*861,45*	*1723*
			Сметная прибыль			*174,94*	*350*
224	7	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11612,16	23224
			Сметная прибыль			*860,16*	*1720*
225	9	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001/НПП03-1х18 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	97	1186,92	115131
			Сметная прибыль			*87,92*	*8528*
226	10	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	108	6885,00	743580
			Сметная прибыль			*510,00*	*55080*
227	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа TWIST 18W 860 E27	шт	97	861,11	83527
			Сметная прибыль			*63,79*	*6187*
228	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа светодиодная P-G45 MEgAligHT	шт	18	448,39	8071
			Сметная прибыль			*33,21*	*598*
229	22	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	343	330,48	113355
			Сметная прибыль			*24,48*	*8397*
230	24	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144	340,20	48989

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25,20*	*3629*
231	31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3016	432,03	1302999
			Накладные расходы			*106,67*	*321721*
			Сметная прибыль			*32,00*	*96518*
232	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	145	142,08	20602
			Накладные расходы			*46,44*	*6733*
			Сметная прибыль			*10,52*	*1526*
233	37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3162	584,96	1849630
			Накладные расходы			*170,97*	*540612*
			Сметная прибыль			*43,33*	*137010*
234	40	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533,00	201533
235	41	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	94559,00	94559
236	43	2307-0501-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	23145,48	46291
			Сметная прибыль			*1714,48*	*3429*
237	44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания ВЭЛС"	Шкаф АВР 40А	шт	1	60089,29	60810
238	46	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	5997,87	5998
			Накладные расходы			*1955,04*	*1955*
			Сметная прибыль			*444,29*	*444*
239	47	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8552,52	8553
			Сметная прибыль			*633,52*	*634*
240	48	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	7	6379,26	44655

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1580,21*	*11061*
			Сметная прибыль			*472,54*	*3308*
241	49	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7460,64	7461
			Сметная прибыль			*552,64*	*553*
242	50	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	7460,64	44764
			Сметная прибыль			*552,64*	*3316*
243	56	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	63	852,77	53725
			Накладные расходы			*299,05*	*18840*
			Сметная прибыль			*63,17*	*3980*
244	57	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	63	3337,20	210244
			Сметная прибыль			*247,20*	*15574*
245	63	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	5997,87	5998
			Накладные расходы			*1955,04*	*1955*
			Сметная прибыль			*444,29*	*444*
246	64	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6222,96	6223
			Сметная прибыль			*460,96*	*461*
247	65	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	6379,26	38276
			Накладные расходы			*1580,21*	*9481*
			Сметная прибыль			*472,54*	*2835*
248	66	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7460,64	7461
			Сметная прибыль			*552,64*	*553*
249	67	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	7460,64	37303
			Сметная прибыль			*552,64*	*2763*
250	68	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	5997,87	5998
			Накладные расходы			*1955,04*	*1955*
			Сметная прибыль			*444,29*	*444*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
251	69	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5299,56	5300
			Сметная прибыль			*392,56*	*393*
252	70	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3524,28	14097
			Накладные расходы			*780,48*	*3122*
			Сметная прибыль			*261,06*	*1044*
253	71	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7460,64	7461
			Сметная прибыль			*552,64*	*553*
254	72	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2001,24	6004
			Сметная прибыль			*148,24*	*445*
255	73	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13797,19	13797
			Накладные расходы			*1838,38*	*1838*
			Сметная прибыль			*1022,01*	*1022*
256	74	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68490,00	68490
257	82	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	413	1054,90	435672
			Накладные расходы			*194,45*	*80309*
			Сметная прибыль			*78,14*	*32272*
258	92	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	531	584,96	310611
			Накладные расходы			*170,97*	*90786*
			Сметная прибыль			*43,33*	*23008*
259	93	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	531	47,52	25233
			Сметная прибыль			*3,52*	*1869*
			ИТОГО:				**119592965**
			в т ч оборудование				**5831818**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**1023850,32**
			Итого				**114784997,32**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1756210,46**
			Итого				**116541207,78**
			Непредвиденные работы и затраты2%				**2330824,16**
			Итого				**124703849,94**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**123256250,67**
			НДС-12%				**14790750,08**
			Всего по акту:				**138047000,75**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела_____Мүлкәй М.Р.

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор_____ Потиченко С.А.

Эксперт(ты) технического надзора Технадзор_____ Брызгина В.Б.
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностю"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 16 за декабрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
1	149	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	65	1233,97	80208
			Накладные расходы			*554,86*	*36066*
			Сметная прибыль			*91,41*	*5941*
2	150	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02897	562983,48	16310
			Сметная прибыль			*41702,48*	*1208*
3	153	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МН 101-6/	т стальных элементов	0,0738	800609,67	59085
			Накладные расходы			*61095,95*	*4509*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*4377*
			Раздел: РАБОТЫ РАЗНЫЕ				
4	230	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2711904	233623,44	63356

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17305,44*	*4693*
5	231	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /крышка люка/	т конструкций	0,55032	491233,41	270336
			Накладные расходы			*145896,02*	*80289*
			Сметная прибыль			*36387,66*	*20025*
6	232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003576	220200,12	787
			Сметная прибыль			*16311,12*	*58*
7	233	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,54648	237819,24	129963
			Сметная прибыль			*17616,24*	*9627*
8	234	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /12х1,6/	м	1,53216	322,92	495
			Сметная прибыль			*23,92*	*37*
9	235	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	48	433,08	20788
			Сметная прибыль			*32,08*	*1540*
10	236	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,54168	119,42	2214
			Накладные расходы			*25,60*	*475*
			Сметная прибыль			*8,85*	*164*
11	237	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,54168	98,87	1833
			Накладные расходы			*15,03*	*279*
			Сметная прибыль			*7,32*	*136*
12	238	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,72048	321359,54	231533
			Накладные расходы			*97150,14*	*69995*
			Сметная прибыль			*23804,41*	*17151*
13	239	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,455376	266592,60	121400

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*19747,60*	*8993*
14	240	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,307824	209514,60	64494
			Сметная прибыль			*15519,60*	*4777*
15	241	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,52	119,42	2450
			Накладные расходы			*25,60*	*525*
			Сметная прибыль			*8,85*	*182*
16	242	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,52	98,87	2029
			Накладные расходы			*15,03*	*308*
			Сметная прибыль			*7,32*	*150*
17	243	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	24,083596	1902,51	45819
			Накладные расходы			*826,33*	*19901*
			Сметная прибыль			*140,93*	*3394*
18	244	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,28358	242093,88	68653
			Сметная прибыль			*17932,88*	*5085*
19	245	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2165	800609,67	173332
			Накладные расходы			*61095,95*	*13227*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*12839*
20	246	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,50184	119,42	1374
			Накладные расходы			*25,60*	*294*
			Сметная прибыль			*8,85*	*102*
21	247	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,50184	98,87	1137
			Накладные расходы			*15,03*	*173*
			Сметная прибыль			*7,32*	*84*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: КРОВЛЯ				
22	21	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0851821	430654,32	36684

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31900,32*	*2717*
23	28	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	54,2625	17153,35	930784
			Накладные расходы			*2412,26*	*130895*
			Сметная прибыль			*1270,62*	*68947*
24	29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,21705	26113,55	5668
			Накладные расходы			*11164,07*	*2423*
			Сметная прибыль			*1934,34*	*420*
25	30	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21705	243670,68	52889
			Сметная прибыль			*18049,68*	*3918*
26	31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/	м2 стяжки	434,1	855,87	371534
			Накладные расходы			*205,07*	*89022*
			Сметная прибыль			*63,40*	*27521*
27	32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	434,1	303,81	131882
			Накладные расходы			*14,86*	*6450*
			Сметная прибыль			*22,50*	*9769*
28	33	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /нижний слой СПП-4,0; верхний слой СКП-4,0/	м2 кровли	434,1	1926,22	836173
			Накладные расходы			*121,04*	*52541*
			Сметная прибыль			*142,68*	*61939*
29	34	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	132,57	2966,74	393301
			Накладные расходы			*394,67*	*52321*
			Сметная прибыль			*219,76*	*29133*
30	35	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	6,46625	17198,84	111212
			Накладные расходы			*2432,44*	*15729*
			Сметная прибыль			*1273,99*	*8238*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,025865	26113,55	675
			Накладные расходы			*11164,07*	*289*
			Сметная прибыль			*1934,34*	*50*
32	37	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,025865	243670,68	6303
			Сметная прибыль			*18049,68*	*467*
33	38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/	м2 стяжки	51,73	859,95	44485
			Накладные расходы			*206,88*	*10702*
			Сметная прибыль			*63,70*	*3295*
34	39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	51,73	304,03	15728
			Накладные расходы			*14,96*	*774*
			Сметная прибыль			*22,52*	*1165*
35	40	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /нижний слой СПП-4,0; верхний слой СКП-4,0/	м2 кровли	51,73	1928,80	99777
			Накладные расходы			*122,18*	*6320*
			Сметная прибыль			*142,87*	*7391*
36	41	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	41,4	2966,74	122823
			Накладные расходы			*394,67*	*16339*
			Сметная прибыль			*219,76*	*9098*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
37	60	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2,8/	м2	82,500	3398,46	280373
			Накладные расходы			*764,49*	*63070*
			Сметная прибыль			*251,74*	*20768*
38	62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	14,98	3534,84	52952
			Накладные расходы			*864,86*	*12956*
			Сметная прибыль			*261,84*	*3922*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	64	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5/	м2	25,200	3855,25	97152
			Накладные расходы			*943,44*	*23775*
			Сметная прибыль			*285,57*	*7196*
40	66	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/	м2	28,300	4514,11	127749
			Накладные расходы			*1019,09*	*28840*
			Сметная прибыль			*334,38*	*9463*
41	68	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/	м2	1,32	4951,02	6535
			Накладные расходы			*1250,90*	*1651*
			Сметная прибыль			*366,74*	*484*
42	71	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	283,85	1500,12	425809
			Сметная прибыль			*111,12*	*31541*
43	72	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	410	122,04	50036
			Сметная прибыль			*9,04*	*3706*
44	73	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	226,25	1834,44	415041
			Накладные расходы			*301,25*	*68158*
			Сметная прибыль			*135,88*	*30744*
45	74	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Бд-1,2/	м2	58,75	5369,62	315465
			Накладные расходы			*1172,24*	*68869*
			Сметная прибыль			*397,75*	*23368*
46	76	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	118,94	3855,25	458543
			Накладные расходы			*943,44*	*112212*
			Сметная прибыль			*285,57*	*33966*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	80	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	185,85	788,40	146524
			Сметная прибыль			*58,40*	*10854*
48	81	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	90	122,04	10984
			Сметная прибыль			*9,04*	*814*
49	82	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	185,85	1834,44	340930
			Накладные расходы			*301,25*	*55988*
			Сметная прибыль			*135,88*	*25254*
50	85	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1339	491233,41	65776
			Накладные расходы			*145896,02*	*19535*
			Сметная прибыль			*36387,66*	*4872*
51	86	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1424696	304819,20	43427
			Сметная прибыль			*22579,20*	*3217*
			Раздел: ПОЛЫ				
52	105	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	26,83	4515,82	121160
			Накладные расходы			*980,09*	*26296*
			Сметная прибыль			*334,51*	*8975*
53	111	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	62,23	5288,53	329105
			Накладные расходы			*980,09*	*60991*
			Сметная прибыль			*391,74*	*24378*
54	128	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	128,78	4515,82	581548
			Накладные расходы			*980,09*	*126216*
			Сметная прибыль			*334,51*	*43078*
55	134	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	298,72	5288,53	1579791
			Накладные расходы			*980,09*	*292773*
			Сметная прибыль			*391,74*	*117022*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
56	137	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /выравнивание+финишная/	м2 отделываемой поверхности	1300,99	1724,96	2244151
			Накладные расходы			*527,72*	*686552*
			Сметная прибыль			*127,77*	*166233*
57	139	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,9	1010,34	226215
			Накладные расходы			*353,57*	*79164*
			Сметная прибыль			*74,84*	*16757*
58	141	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	128	1745,16	223381
			Накладные расходы			*565,44*	*72376*
			Сметная прибыль			*129,27*	*16547*
59	142	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,54	2117,76	215037
			Накладные расходы			*671,89*	*68224*
			Сметная прибыль			*156,87*	*15929*
60	143	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	831,86	1899,81	1580375
			Накладные расходы			*624,61*	*519585*
			Сметная прибыль			*140,73*	*117065*
61	144	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,41	822,32	173025
			Накладные расходы			*285,11*	*59991*
			Сметная прибыль			*60,91*	*12817*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	147	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	384,02	6039,47	2319278
			Накладные расходы			*1264,75*	*485690*
			Сметная прибыль			*447,37*	*171798*
63	150	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	118,42	2708,82	320779
			Накладные расходы			*723,17*	*85637*
			Сметная прибыль			*200,65*	*23761*
			Внутренние сети водоснабжения Блок А				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
64	9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	285	2683,13	764693
			Накладные расходы			*1218,41*	*347246*
			Сметная прибыль			*198,75*	*56644*
65	11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	261	2486,58	648998
			Накладные расходы			*1128,69*	*294589*
			Сметная прибыль			*184,19*	*48074*
66	17	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	23,76	1853
			Сметная прибыль			*1,76*	*137*
67	18	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	225	14,04	3159
			Сметная прибыль			*1,04*	*234*
68	19	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	110,16	110
			Сметная прибыль			*8,16*	*8*
69	20	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	32,40	2333
			Сметная прибыль			*2,40*	*173*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	21	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	336,96	674
			Сметная прибыль			*24,96*	*50*
71	22	2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	179,28	359
			Сметная прибыль			*13,28*	*27*
72	23	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	88,56	1063
			Сметная прибыль			*6,56*	*79*
73	24	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	63,72	1912
			Сметная прибыль			*4,72*	*142*
74	25	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	189	36,72	6940
			Сметная прибыль			*2,72*	*514*
75	26	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	133,92	134
			Сметная прибыль			*9,92*	*10*
76	27	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	79,92	240
			Сметная прибыль			*5,92*	*18*
77	28	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117	15,12	1769
			Сметная прибыль			*1,12*	*131*
78	29	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	115,56	2196
			Сметная прибыль			*8,56*	*163*
79	30	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	36,72	588
			Сметная прибыль			*2,72*	*44*
80	31	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	21,60	1188
			Сметная прибыль			*1,60*	*88*
81	32	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	11,88	713
			Сметная прибыль			*0,88*	*53*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	33	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285	7,56	2155
			Сметная прибыль			*0,56*	*160*
83	34	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	174	5,40	940
			Сметная прибыль			*0,40*	*70*
84	35	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	130,68	35284
			Сметная прибыль			*9,68*	*2614*
85	36	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	12,96	842
			Сметная прибыль			*0,96*	*62*
86	37	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	16,20	1166
			Сметная прибыль			*1,20*	*86*
87	38	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	30,24	696
			Сметная прибыль			*2,24*	*52*
88	39	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	49,68	696
			Сметная прибыль			*3,68*	*52*
89	40	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	98,28	393
			Сметная прибыль			*7,28*	*29*
90	41	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	173,88	869
			Сметная прибыль			*12,88*	*64*
91	42	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 40	шт	6	1990,29	11942
			Сметная прибыль			*147,43*	*885*
92	43	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 20	шт	270	656,68	177303
			Сметная прибыль			*48,64*	*13134*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
93	64	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	378	2486,58	939928
			Накладные расходы			*1128,69*	*426645*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*184,19*	*69624*
94	95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	194	613,25	118970
			Накладные расходы			*204,21*	*39617*
			Сметная прибыль			*45,43*	*8813*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
95	109	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	59	2683,13	158305
			Накладные расходы			*1218,41*	*71886*
			Сметная прибыль			*198,75*	*11726*
			Внутренние сети канализации Блок А				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
96	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	340	1432,78	487145
			Накладные расходы			*654,53*	*222541*
			Сметная прибыль			*106,13*	*36085*
97	10	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	339,32	356,40	120934
			Сметная прибыль			*26,40*	*8958*
98	11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	207	1383,09	286299
			Накладные расходы			*628,13*	*130022*
			Сметная прибыль			*102,45*	*21207*
			Раздел: ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2				
99	34	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	6	25021,85	150131
			Накладные расходы			*2858,44*	*17151*
			Сметная прибыль			*1853,47*	*11121*
100	35	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	432,00	2592
			Сметная прибыль			*32,00*	*192*
101	36	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	116	3340,24	387468

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1316,00*	*152656*
			Сметная прибыль			*247,43*	*28701*
102	37	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	115,536	1576,80	182177
			Сметная прибыль			*116,80*	*13495*
103	38	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6526,35	13053
			Накладные расходы			*2626,35*	*5253*
			Сметная прибыль			*483,43*	*967*
104	39	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27235,44	54471
			Сметная прибыль			*2017,44*	*4035*
105	40	СТ Прайс-лист	Лючок сантехнический	шт.	6	3847,50	23085
			Сметная прибыль			*285,00*	*1710*
106	41	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4620,25	9240
			Накладные расходы			*816,74*	*1633*
			Сметная прибыль			*342,24*	*684*
107	42	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1932,12	28982
			Сметная прибыль			*143,12*	*2147*
108	43	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	3770,28	33933
			Сметная прибыль			*279,28*	*2514*
			Раздел: ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ				
109	55	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13981,68	13982
			Сметная прибыль			*1035,68*	*1036*
110	56	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22578,48	45157
			Сметная прибыль			*1672,48*	*3345*
111	57	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24897,24	24897

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1844,24*	*1844*
112	58	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КЦО-1/	шт.	3	4952,88	14859
			Сметная прибыль			*366,88*	*1101*
			Отопление Блок А				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
113	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	420	2036,57	855360
			Накладные расходы			*923,60*	*387914*
			Сметная прибыль			*150,86*	*63360*
114	6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	230,67	133,92	30891
			Сметная прибыль			*9,92*	*2288*
115	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	961	2170,71	2086050
			Накладные расходы			*984,81*	*946401*
			Сметная прибыль			*160,79*	*154522*
116	8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1188,99	214,92	255538
			Сметная прибыль			*15,92*	*18929*
117	9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21	2336,61	49069
			Накладные расходы			*1060,31*	*22266*
			Сметная прибыль			*173,08*	*3635*
118	11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2130,53	29827
			Накладные расходы			*326,18*	*4566*
			Сметная прибыль			*157,82*	*2209*
119	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	2372	613,25	1454625
			Накладные расходы			*204,21*	*484387*
			Сметная прибыль			*45,43*	*107750*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2 шт.)				
120	141	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	124,84	1233,97	154049
			Накладные расходы			*554,86*	*69269*
			Сметная прибыль			*91,41*	*11411*
121	142	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	16,8	4779,00	80287
			Сметная прибыль			*354,00*	*5947*
122	143	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	124,84	7353,72	918038
			Сметная прибыль			*544,72*	*68003*
123	144	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	30,9	1604,88	49591
			Сметная прибыль			*118,88*	*3673*
			Раздел: РАБОТЫ РАЗНЫЕ				
124	220	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /Р-1/	т конструкций	0,29848	306765,38	91563
			Накладные расходы			*109438,42*	*32665*
			Сметная прибыль			*22723,36*	*6782*
125	221	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3163888	233623,44	73916
			Сметная прибыль			*17305,44*	*5475*
126	222	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /крышка люка/	т конструкций	0,64204	491233,41	315392
			Накладные расходы			*145896,02*	*93671*
			Сметная прибыль			*36387,66*	*23362*
127	223	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004172	220200,12	919
			Сметная прибыль			*16311,12*	*68*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	224	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,63756	237819,24	151624
			Сметная прибыль			*17616,24*	*11231*
129	225	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /12х1,6/	м	1,78752	322,92	577
			Сметная прибыль			*23,92*	*43*
130	226	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	56	433,08	24252
			Сметная прибыль			*32,08*	*1796*
131	227	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,63196	119,42	2583
			Накладные расходы			*25,60*	*554*
			Сметная прибыль			*8,85*	*191*
132	228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,63196	98,87	2139
			Накладные расходы			*15,03*	*325*
			Сметная прибыль			*7,32*	*158*
133	229	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,84056	321359,54	270122
			Накладные расходы			*97150,14*	*81661*
			Сметная прибыль			*23804,41*	*20009*
134	230	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,531272	266592,60	141633
			Сметная прибыль			*19747,60*	*10491*
135	231	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3597216	209514,60	75367
			Сметная прибыль			*15519,60*	*5583*
136	232	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,94	119,42	2859
			Накладные расходы			*25,60*	*613*
			Сметная прибыль			*8,85*	*212*
137	233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,94	98,87	2367

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,03*	*360*
			Сметная прибыль			*7,32*	*175*
138	234	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	26,41336	1902,51	50252
			Накладные расходы			*826,33*	*21826*
			Сметная прибыль			*140,93*	*3722*
139	235	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 ммГОСТ 16523-97	т	0,31102	242093,88	75296
			Сметная прибыль			*17932,88*	*5577*
140	236	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,24247	800609,67	194124
			Накладные расходы			*61095,95*	*14814*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*14380*
141	237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,73027	119,42	1520
			Накладные расходы			*25,60*	*326*
			Сметная прибыль			*8,85*	*113*
142	238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,73027	98,87	1259
			Накладные расходы			*15,03*	*191*
			Сметная прибыль			*7,32*	*93*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: КРОВЛЯ				
143	21	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0984737	430654,32	42408
			Сметная прибыль			*31900,32*	*3141*
144	27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5059912	298208,52	150891
			Сметная прибыль			*22089,52*	*11177*
145	28	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	61,73875	17153,35	1059027
			Накладные расходы			*2412,26*	*148930*
			Сметная прибыль			*1270,62*	*78446*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,246955	26113,55	6449
			Накладные расходы			*11164,07*	*2757*
			Сметная прибыль			*1934,34*	*478*
147	30	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,246955	243670,68	60176
			Сметная прибыль			*18049,68*	*4457*
148	31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/	м2 стяжки	493,91	855,87	422723
			Накладные расходы			*205,07*	*101287*
			Сметная прибыль			*63,40*	*31313*
149	32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	493,91	303,81	150052
			Накладные расходы			*14,86*	*7339*
			Сметная прибыль			*22,50*	*11115*
150	33	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /нижний слой СПП-4,0; верхний слой СКП-4,0/	м2 кровли	493,91	1926,22	951381
			Накладные расходы			*121,04*	*59780*
			Сметная прибыль			*142,68*	*70473*
151	34	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	145,28	2966,74	431008
			Накладные расходы			*394,67*	*57337*
			Сметная прибыль			*219,76*	*31927*
152	35	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	8,6625	17198,84	148985
			Накладные расходы			*2432,44*	*21071*
			Сметная прибыль			*1273,99*	*11036*
153	36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,03465	26113,55	905
			Накладные расходы			*11164,07*	*387*
			Сметная прибыль			*1934,34*	*67*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	37	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03465	243670,68	8443
			Сметная прибыль			*18049,68*	*625*
155	38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/	м2 стяжки	69,3	859,95	59595
			Накладные расходы			*206,88*	*14337*
			Сметная прибыль			*63,70*	*4414*
156	39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	69,3	304,03	21069
			Накладные расходы			*14,96*	*1037*
			Сметная прибыль			*22,52*	*1561*
157	40	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /нижний слой СПП-4,0; верхний слой СКП-4,0/	м2 кровли	69,3	1928,80	133666
			Накладные расходы			*122,18*	*8467*
			Сметная прибыль			*142,87*	*9901*
158	41	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	47,2	2966,74	140030
			Накладные расходы			*394,67*	*18628*
			Сметная прибыль			*219,76*	*10373*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
159	59	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2/	м2	134,42	3398,46	456821
			Накладные расходы			*764,49*	*102763*
			Сметная прибыль			*251,74*	*33839*
160	61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	14,98	3534,84	52952
			Накладные расходы			*864,86*	*12956*
			Сметная прибыль			*261,84*	*3922*
161	63	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5/	м2	65,66	3855,25	253136
			Накладные расходы			*943,44*	*61946*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*285,57*	*18751*
162	65	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/	м2	39,31	4514,11	177450
			Накладные расходы			*1019,09*	*40060*
			Сметная прибыль			*334,38*	*13144*
163	67	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/	м2	1,4	4951,02	6931
			Накладные расходы			*1250,90*	*1751*
			Сметная прибыль			*366,74*	*513*
164	72	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	319,9	1834,44	586836
			Накладные расходы			*301,25*	*96371*
			Сметная прибыль			*135,88*	*43469*
165	73	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Бд-1,2/	м2	68,26	5369,62	366530
			Накладные расходы			*1172,24*	*80017*
			Сметная прибыль			*397,75*	*27150*
166	75	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	78,91	3855,25	304218
			Накладные расходы			*943,44*	*74447*
			Сметная прибыль			*285,57*	*22535*
167	79	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	123,3	788,40	97210
			Сметная прибыль			*58,40*	*7201*
168	80	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	54	122,04	6590
			Сметная прибыль			*9,04*	*488*
169	81	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	110,9	1834,44	203439
			Накладные расходы			*301,25*	*33409*
			Сметная прибыль			*135,88*	*15070*
			Раздел: ПОЛЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
170	104	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	32,42	4515,82	146403
			Накладные расходы			*980,09*	*31775*
			Сметная прибыль			*334,51*	*10845*
171	110	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	51,67	5288,53	273259
			Накладные расходы			*980,09*	*50641*
			Сметная прибыль			*391,74*	*20241*
172	127	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	233,42	4515,82	1054084
			Накладные расходы			*980,09*	*228773*
			Сметная прибыль			*334,51*	*78080*
173	133	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	248,04	5288,53	1311768
			Накладные расходы			*980,09*	*243102*
			Сметная прибыль			*391,74*	*97168*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
174	135	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,59	1745,16	119701
			Накладные расходы			*565,44*	*38783*
			Сметная прибыль			*129,27*	*8867*
175	136	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /выравнивание+финишная/	м2 отделываемой поверхности	2369,2	1724,96	4086767
			Накладные расходы			*527,72*	*1250263*
			Сметная прибыль			*127,77*	*302723*
176	138	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	279,05	1010,34	281935
			Накладные расходы			*353,57*	*98664*
			Сметная прибыль			*74,84*	*20884*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
177	140	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,38	1745,16	267673
			Накладные расходы			*565,44*	*86727*
			Сметная прибыль			*129,27*	*19828*
178	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,59	2117,76	255381
			Накладные расходы			*671,89*	*81023*
			Сметная прибыль			*156,87*	*18917*
179	142	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	912,51	1899,81	1733595
			Накладные расходы			*624,61*	*569959*
			Сметная прибыль			*140,73*	*128414*
180	146	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	920,27	6039,47	5557946
			Накладные расходы			*1264,75*	*1163914*
			Сметная прибыль			*447,37*	*411700*
			Внутренние сети водоснабжения Блок Б				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
181	11	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	289	2683,13	775426
			Накладные расходы			*1218,41*	*352120*
			Сметная прибыль			*198,75*	*57439*
182	13	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	186	2486,58	462504
			Накладные расходы			*1128,69*	*209937*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*184,19*	*34260*
183	19	2302-0302-2411 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3181,68	12727
			Сметная прибыль			*235,68*	*943*
184	20	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	88,56	708
			Сметная прибыль			*6,56*	*52*
185	21	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	23,76	2376
			Сметная прибыль			*1,76*	*176*
186	22	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	245	14,04	3440
			Сметная прибыль			*1,04*	*255*
187	23	2302-0303-2407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1791,72	3583
			Сметная прибыль			*132,72*	*265*
188	24	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	32,40	3240
			Сметная прибыль			*2,40*	*240*
189	25	2302-0401-2523 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	887,76	3551
			Сметная прибыль			*65,76*	*263*
190	26	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	336,96	1348
			Сметная прибыль			*24,96*	*100*
191	27	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	102,60	205
			Сметная прибыль			*7,60*	*15*
192	28	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	88,56	1240
			Сметная прибыль			*6,56*	*92*
193	29	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	63,72	2230
			Сметная прибыль			*4,72*	*165*
194	30	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	198	36,72	7271

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,72*	*539*
195	31	2302-0302-5923 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 125x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3882,60	7765
			Сметная прибыль			*287,60*	*575*
196	32	2302-0401-1119 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	786,24	1572
			Сметная прибыль			*58,24*	*116*
197	33	2302-0401-1118 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	733,32	1467
			Сметная прибыль			*54,32*	*109*
198	34	2302-0401-1117 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	474,12	948
			Сметная прибыль			*35,12*	*70*
199	35	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	48,60	340
			Сметная прибыль			*3,60*	*25*
200	36	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	27,00	189
			Сметная прибыль			*2,00*	*14*
201	37	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81	15,12	1225
			Сметная прибыль			*1,12*	*91*
202	38	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	115,56	8089
			Сметная прибыль			*8,56*	*599*
203	39	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	21,60	1620
			Сметная прибыль			*1,60*	*120*
204	40	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	11,88	1283
			Сметная прибыль			*0,88*	*95*
205	41	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	321	7,56	2427
			Сметная прибыль			*0,56*	*180*
206	42	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	207	5,40	1118

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*0,40*	*83*
207	43	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	315	130,68	41164
			Сметная прибыль			*9,68*	*3049*
208	44	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	69	12,96	894
			Сметная прибыль			*0,96*	*66*
209	45	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	107	16,20	1733
			Сметная прибыль			*1,20*	*128*
210	46	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	30,24	1089
			Сметная прибыль			*2,24*	*81*
211	47	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	49,68	994
			Сметная прибыль			*3,68*	*74*
212	48	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	173,88	1043
			Сметная прибыль			*12,88*	*77*
213	49	2302-0401-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	237,60	1663
			Сметная прибыль			*17,60*	*123*
214	50	2302-0401-0108 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	466,56	2333
			Сметная прибыль			*34,56*	*173*
215	51	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	1	15013,03	15013
			Накладные расходы			*6106,49*	*6106*
			Сметная прибыль			*1112,08*	*1112*
216	52	2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38885,40	38885
			Сметная прибыль			*2880,40*	*2880*
217	53	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 40	шт	7	1990,29	13932
			Сметная прибыль			*147,43*	*1032*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
218	54	СТ Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый DN 20	шт	315	656,68	206854
			Сметная прибыль			*48,64*	*15322*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
219	117	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	486	2486,58	1208479
			Накладные расходы			*1128,69*	*548544*
			Сметная прибыль			*184,19*	*89517*
			Внутренние сети канализации Блок Б				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
220	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	251	1432,78	359628
			Накладные расходы			*654,53*	*164287*
			Сметная прибыль			*106,13*	*26639*
221	24	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	18377,83	183778
			Накладные расходы			*1006,47*	*10065*
			Сметная прибыль			*1361,32*	*13613*
222	25	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	432,00	10368
			Сметная прибыль			*32,00*	*768*
223	26	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	167,40	1004
			Сметная прибыль			*12,40*	*74*
224	27	2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150	шт.	1	3908,52	3909
			Сметная прибыль			*289,52*	*290*
225	28	СТ Прайс-лист	Лючок сантехнический	шт.	27	3847,50	103883
			Сметная прибыль			*285,00*	*7695*
226	29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	63	613,25	38635
			Накладные расходы			*204,21*	*12865*
			Сметная прибыль			*45,43*	*2862*
			Раздел: ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2				
227	33	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	6	25021,85	150131

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2858,44*	*17151*
			Сметная прибыль			*1853,47*	*11121*
228	34	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	432,00	2592
			Сметная прибыль			*32,00*	*192*
229	35	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	120	3340,24	400829
			Накладные расходы			*1316,00*	*157920*
			Сметная прибыль			*247,43*	*29691*
230	36	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	119,52	1576,80	188459
			Сметная прибыль			*116,80*	*13960*
231	37	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6526,35	13053
			Накладные расходы			*2626,35*	*5253*
			Сметная прибыль			*483,43*	*967*
232	38	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27235,44	54471
			Сметная прибыль			*2017,44*	*4035*
233	39	СТ Прайс-лист	Лючок сантехнический	шт.	6	3847,50	23085
			Сметная прибыль			*285,00*	*1710*
234	40	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4620,25	9240
			Накладные расходы			*816,74*	*1633*
			Сметная прибыль			*342,24*	*684*
235	41	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1932,12	30914
			Сметная прибыль			*143,12*	*2290*
236	42	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	3770,28	33933
			Сметная прибыль			*279,28*	*2514*
237	43	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	2032,56	2033

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*150,56*	*151*
			Отопление Блок Б				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
238	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	616	2170,71	1337156
			Накладные расходы			*984,81*	*606642*
			Сметная прибыль			*160,79*	*99049*
239	9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2336,61	23366
			Накладные расходы			*1060,31*	*10603*
			Сметная прибыль			*173,08*	*1731*
240	11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2130,53	6392
			Накладные расходы			*326,18*	*979*
			Сметная прибыль			*157,82*	*473*
241	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	2979	613,25	1826867
			Накладные расходы			*204,21*	*608343*
			Сметная прибыль			*45,43*	*135323*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б				
242	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,7	6810,64	263572
			Накладные расходы			*1533,77*	*59357*
			Сметная прибыль			*504,49*	*19524*
243	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	6516,68	169434
			Накладные расходы			*1402,04*	*36453*
			Сметная прибыль			*482,72*	*12551*
244	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,21	6556,70	342325
			Накладные расходы			*1214,94*	*63432*
			Сметная прибыль			*485,68*	*25357*
245	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,83	5899,85	470985

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*916,61*	*73173*
			Сметная прибыль			*437,03*	*34888*
246	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,1	739,80	814
			Сметная прибыль			*54,80*	*60*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БЛОК Б				
247	5	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	125	2100,82	262602
			Накладные расходы			*619,82*	*77477*
			Сметная прибыль			*155,62*	*19452*
248	6	2301-0201-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы для трубы 45х3/	м	2	1197,72	2515
			Сметная прибыль			*88,72*	*186*
249	7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2631,85	18423
			Накладные расходы			*619,82*	*4339*
			Сметная прибыль			*194,95*	*1365*
250	8	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2892,88	216966
			Накладные расходы			*309,88*	*23241*
			Сметная прибыль			*214,29*	*16072*
251	9	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	63	2429,35	153049
			Накладные расходы			*309,88*	*19523*
			Сметная прибыль			*179,95*	*11337*
252	10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2175,90	91388
			Накладные расходы			*309,88*	*13015*
			Сметная прибыль			*161,18*	*6769*
253	11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	268	2099,74	562730
			Накладные расходы			*309,88*	*83049*
			Сметная прибыль			*155,54*	*41684*
			ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОК Б				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
254	31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5028	432,03	2172241
			Накладные расходы			*106,67*	*536344*
			Сметная прибыль			*32,00*	*160907*
255	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	242	142,08	34385
			Накладные расходы			*46,44*	*11238*
			Сметная прибыль			*10,52*	*2547*
256	37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	5512	584,96	3224275
			Накладные расходы			*170,97*	*942394*
			Сметная прибыль			*43,33*	*238835*
257	82	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	235	1054,90	247901
			Накладные расходы			*194,45*	*45696*
			Сметная прибыль			*78,14*	*18363*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
258	116	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.04 /бетон кл. В25/	м3	24,2	80322,21	1943798
			Накладные расходы			*13736,17*	*332415*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*143985*
259	120	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.04 /труба сливная/	т	0,01064	431594,24	4592
			Накладные расходы			*190060,83*	*2022*
			Сметная прибыль			*31969,94*	*340*
260	121	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /51х2/	м	4,4	594,00	2614
			Сметная прибыль			*44,00*	*194*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
261	122	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	16,4	65498,38	1074173
			Накладные расходы			*7479,00*	*122656*
			Сметная прибыль			*4851,73*	*79568*
262	123	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,19616	230508,72	275725
			Сметная прибыль			*17074,72*	*20424*
263	124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,0408	220200,12	8984
			Сметная прибыль			*16311,12*	*665*
264	125	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	6	80322,21	481933
			Накладные расходы			*13736,17*	*82417*
			Сметная прибыль			*5949,79*	*35699*
265	126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	220200,12	5813
			Сметная прибыль			*16311,12*	*431*
266	127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99176	218219,40	216421
			Сметная прибыль			*16164,40*	*16031*
267	128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /труба сливная/	т	0,00436	431594,24	1882
			Накладные расходы			*190060,83*	*829*
			Сметная прибыль			*31969,94*	*139*
268	129	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /51х2/	м	1,8	594,00	1069
			Сметная прибыль			*44,00*	*79*
			Раздел: РАБОТЫ РАЗНЫЕ				
269	228	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	26,8054	1902,51	50998
			Накладные расходы			*826,33*	*22150*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*140,93*	*3778*
270	229	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,31562	242093,88	76410
			Сметная прибыль			*17932,88*	*5660*
271	230	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,24647	800609,67	197326
			Накладные расходы			*61095,95*	*15058*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*14617*
272	231	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,92807	119,42	1544
			Накладные расходы			*25,60*	*331*
			Сметная прибыль			*8,85*	*114*
273	232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,92807	98,87	1278
			Накладные расходы			*15,03*	*194*
			Сметная прибыль			*7,32*	*95*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: КРОВЛЯ				
274	28	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	61,78	17153,35	1059734
			Накладные расходы			*2412,26*	*149029*
			Сметная прибыль			*1270,62*	*78499*
275	29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,24712	26113,55	6453
			Накладные расходы			*11164,07*	*2759*
			Сметная прибыль			*1934,34*	*478*
276	30	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24712	243670,68	60216
			Сметная прибыль			*18049,68*	*4460*
277	31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/	м2 стяжки	494,24	855,87	423006
			Накладные расходы			*205,07*	*101355*
			Сметная прибыль			*63,40*	*31334*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
278	32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	494,24	303,81	150153
			Накладные расходы			*14,86*	*7344*
			Сметная прибыль			*22,50*	*11122*
279	33	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /нижний слой СПП-4,0; верхний слой СКП-4,0/	м2 кровли	494,24	1926,22	952017
			Накладные расходы			*121,04*	*59820*
			Сметная прибыль			*142,68*	*70520*
280	34	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	145,8	2966,74	432551
			Накладные расходы			*394,67*	*57542*
			Сметная прибыль			*219,76*	*32041*
281	35	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	8,6625	17198,84	148985
			Накладные расходы			*2432,44*	*21071*
			Сметная прибыль			*1273,99*	*11036*
282	36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,03465	26113,55	905
			Накладные расходы			*11164,07*	*387*
			Сметная прибыль			*1934,34*	*67*
283	37	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03465	243670,68	8443
			Сметная прибыль			*18049,68*	*625*
284	38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/	м2 стяжки	69,3	859,95	59595
			Накладные расходы			*206,88*	*14337*
			Сметная прибыль			*63,70*	*4414*
285	39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	69,3	304,03	21069
			Накладные расходы			*14,96*	*1037*
			Сметная прибыль			*22,52*	*1561*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
286	40	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /нижний слой СПП-4,0; верхний слой СКП-4,0/	м2 кровли	69,3	1928,80	133666
			Накладные расходы			*122,18*	*8467*
			Сметная прибыль			*142,87*	*9901*
287	41	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	47,2	2966,74	140030
			Накладные расходы			*394,67*	*18628*
			Сметная прибыль			*219,76*	*10373*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
288	60	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2/	м2	126,24	3398,46	429022
			Накладные расходы			*764,49*	*96509*
			Сметная прибыль			*251,74*	*31779*
289	62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	16,72	3534,84	59103
			Накладные расходы			*864,86*	*14460*
			Сметная прибыль			*261,84*	*4378*
290	64	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5,8/	м2	90,88	3855,25	350365
			Накладные расходы			*943,44*	*85740*
			Сметная прибыль			*285,57*	*25953*
291	66	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/	м2	39,09	4514,11	176456
			Накладные расходы			*1019,09*	*39836*
			Сметная прибыль			*334,38*	*13071*
292	68	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/	м2	0,8	4951,02	3961
			Накладные расходы			*1250,90*	*1001*
			Сметная прибыль			*366,74*	*293*
293	73	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	365,66	1834,44	670780

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*301,25*	*110156*
			Сметная прибыль			*135,88*	*49687*
			Раздел: ПОЛЫ				
294	105	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	33,01	4515,82	149067
			Накладные расходы			*980,09*	*32353*
			Сметная прибыль			*334,51*	*11042*
295	111	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	51,67	5288,53	273259
			Накладные расходы			*980,09*	*50641*
			Сметная прибыль			*391,74*	*20241*
296	128	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	158,48	4515,82	715668
			Накладные расходы			*980,09*	*155325*
			Сметная прибыль			*334,51*	*53012*
297	134	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	248	5288,53	1311556
			Накладные расходы			*980,09*	*243062*
			Сметная прибыль			*391,74*	*97152*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
298	136	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,84	1745,16	45095
			Накладные расходы			*565,44*	*14611*
			Сметная прибыль			*129,27*	*3340*
299	137	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /выравнивание+финишная/	м2 отделываемой поверхности	1140,186	1724,96	1966771
			Накладные расходы			*527,72*	*601693*
			Сметная прибыль			*127,77*	*145687*
300	147	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	929,66	6039,47	5614656
			Накладные расходы			*1264,75*	*1175790*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*447,37*	*415900*
			ИТОГО:				**86450430**
			В том числе :				
			Накладные расходы				20630349
			Сметная прибыль				6403736
			ИТОГО:				**86450430**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**778053,87**
			Итого:				**87228483,87**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1334595,80**
			Итого:				**88563079,67**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1771261,59**
			Итого:				**90334341,26**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**89285713,44**
			НДС-12%				**10714285,61**
			Всего по акту:				**99999999,05**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

И.о руководителя отдела_____Исманов А.Е

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор_____Потиченко С.А.

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Брызгина В.Б.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностю"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 17 за мар 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
1	141	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	62,42	1233,97	77024
			Накладные расходы			*554,86*	*34634*
			Сметная прибыль			*91,41*	*5706*
2	149	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	14,58	1233,97	17991
			Накладные расходы			*554,86*	*8090*
			Сметная прибыль			*91,41*	*1333*
			Раздел: РАБОТЫ РАЗНЫЕ				
3	229	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /Р-1/	т конструкций	0,19509	306765,38	59847
			Накладные расходы			*109438,42*	*21350*
			Сметная прибыль			*22723,36*	*4433*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: КРОВЛЯ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	20	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	420,86	161,97	68169
			Накладные расходы			*67,46*	*28390*
			Сметная прибыль			*12,00*	*5050*
5	22	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	420,86	1028,43	432827
			Накладные расходы			*437,56*	*184153*
			Сметная прибыль			*76,18*	*32061*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
6	43	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /Д-1,2,8/	м2	160,23	13336,92	2136975
			Сметная прибыль			*987,92*	*158294*
7	44	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	85,05	13070,16	1111617
			Сметная прибыль			*968,16*	*82342*
8	45	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-5,6/	м2	102,06	12372,48	1262735
			Сметная прибыль			*916,48*	*93536*
9	46	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 /Д-7/	м2	147,42	14681,52	2164350
			Сметная прибыль			*1087,52*	*160322*
10	47	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках /Д-5,6,7/	м2 площади остекления	94,4298	3383,61	319514
			Накладные расходы			*623,66*	*58892*
			Сметная прибыль			*250,64*	*23668*
11	48	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	262	4011,12	1050913
			Сметная прибыль			*297,12*	*77845*
12	49	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-9,10,14/	м2	35,49	3740,06	132735
			Накладные расходы			*1248,04*	*44293*
			Сметная прибыль			*277,04*	*9832*
13	50	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-12,13,19,20/	м2	117,576	4080,28	479743
			Накладные расходы			*1339,87*	*157537*
			Сметная прибыль			*302,24*	*35537*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	51	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах /Д-16,17,19,20/	м2	7,668	4308,49	33038
			Накладные расходы			*1425,78*	*10933*
			Сметная прибыль			*319,15*	*2447*
15	52	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-9,10/	м2	30,03	30895,56	927794
			Сметная прибыль			*2288,56*	*68725*
16	53	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-12,13,17/	м2	115,02	32947,56	3789628
			Сметная прибыль			*2440,56*	*280713*
17	54	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-14/	м2	5,46	53390,88	291514
			Сметная прибыль			*3954,88*	*21594*
18	55	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-16/	м2	3,24	50901,48	164921
			Сметная прибыль			*3770,48*	*12216*
19	56	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-19/	м2	4,104	53179,20	218247
			Сметная прибыль			*3939,20*	*16166*
20	57	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-20/	м2	2,88	60328,80	173747
			Сметная прибыль			*4468,80*	*12870*
21	60	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2,8/	м2	30,62	3398,46	104061
			Накладные расходы			*764,49*	*23409*
			Сметная прибыль			*251,74*	*7708*
22	62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	3,74	3534,84	13220
			Накладные расходы			*864,86*	*3235*
			Сметная прибыль			*261,84*	*979*
23	64	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5/	м2	13,32	3855,25	51352
			Накладные расходы			*943,44*	*12567*
			Сметная прибыль			*285,57*	*3804*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	66	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/	м2	13,28	4514,11	59947
			Накладные расходы			*1019,09*	*13533*
			Сметная прибыль			*334,38*	*4441*
25	68	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/	м2	0,33	4951,02	1634
			Накладные расходы			*1250,90*	*413*
			Сметная прибыль			*366,74*	*121*
26	74	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Бд-1,2/	м2	14,69	5369,62	78880
			Накладные расходы			*1172,24*	*17220*
			Сметная прибыль			*397,75*	*5843*
27	76	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	29,74	3855,25	114655
			Накладные расходы			*943,44*	*28058*
			Сметная прибыль			*285,57*	*8493*
			Раздел: ЛИФТ				
28	177	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования /9 остановок, высота шахты 28,75 м/	лифт	2	3072927,97	6145856
			Накладные расходы			*916450,79*	*1832902*
			Сметная прибыль			*227624,29*	*455249*
29	178	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	-6	103508,85	-621053
			Накладные расходы			*-30219,94*	*-181320*
			Сметная прибыль			*-7667,32*	*-46004*
30	179	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	-30,5	21632,41	-659789
			Накладные расходы			***-7589,01***	***-231465***
			Сметная прибыль			***-1602,40***	***-48873***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
31	43	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /Д-1,2,8/	м2	188,16	13336,92	2509475
			Сметная прибыль			*987,92*	*185887*
32	44	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	119,07	13070,16	1556264
			Сметная прибыль			*968,16*	*115279*
33	45	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-5,6/	м2	119,07	12372,48	1473191
			Сметная прибыль			*916,48*	*109125*
34	46	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 /Д-7/	м2	171,99	14681,52	2525075
			Сметная прибыль			*1087,52*	*187043*
35	47	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках /Д-5,6,7/	м2 площади остекления	110,1681	3383,61	372766
			Накладные расходы			*623,66*	*68707*
			Сметная прибыль			*250,64*	*27612*
36	48	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	317	4011,12	1271525
			Сметная прибыль			*297,12*	*94187*
37	49	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-10,14/	м2	10,92	3740,06	40841
			Накладные расходы			*1248,04*	*13629*
			Сметная прибыль			*277,04*	*3025*
38	50	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-12,13,16,17,18,20/	м2	67,176	4080,28	274097
			Накладные расходы			*1339,87*	*90007*
			Сметная прибыль			*302,24*	*20303*
39	51	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах /Д-12,13/	м2	75,6	4308,49	325722
			Накладные расходы			*1425,78*	*107789*
			Сметная прибыль			*319,15*	*24128*
40	52	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-10/	м2	5,46	30895,56	168690
			Сметная прибыль			*2288,56*	*12496*
41	53	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-12,13,17/	м2	137,16	32947,56	4519087

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2440,56*	*334747*
42	54	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-14/	м2	5,46	53390,88	291514
			Сметная прибыль			*3954,88*	*21594*
43	55	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-19/	м2	2,736	53179,20	145498
			Сметная прибыль			*3939,20*	*10778*
44	56	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-20/	м2	2,88	60328,80	173747
			Сметная прибыль			*4468,80*	*12870*
45	59	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2/	м2	33,42	3398,46	113577
			Накладные расходы			*764,49*	*25549*
			Сметная прибыль			*251,74*	*8413*
46	61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	3,74	3534,84	13220
			Накладные расходы			*864,86*	*3235*
			Сметная прибыль			*261,84*	*979*
47	63	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5/	м2	16,42	3855,25	63303
			Накладные расходы			*943,44*	*15491*
			Сметная прибыль			*285,57*	*4689*
48	65	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/	м2	9,83	4514,11	44374
			Накладные расходы			*1019,09*	*10018*
			Сметная прибыль			*334,38*	*3287*
49	67	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/	м2	0,4	4951,02	1980
			Накладные расходы			*1250,90*	*500*
			Сметная прибыль			*366,74*	*147*
50	73	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Бд-1,2/	м2	17,060	5369,62	91606
			Накладные расходы			*1172,24*	*19998*
			Сметная прибыль			*397,75*	*6786*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	75	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	19,73	3855,25	76064
			Накладные расходы			*943,44*	*18614*
			Сметная прибыль			*285,57*	*5634*
52	84	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,18392	491233,41	90348
			Накладные расходы			*145896,02*	*26833*
			Сметная прибыль			*36387,66*	*6692*
53	85	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1956909	304819,20	59650
			Сметная прибыль			*22579,20*	*4419*
			Общестроительные работы АР Блок В				
54	43	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /Д-1,2,8/	м2	188,16	13336,92	2509475
			Сметная прибыль			*987,92*	*185887*
55	44	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	119,07	13070,16	1556264
			Сметная прибыль			*968,16*	*115279*
56	45	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-5,6/	м2	119,07	12372,48	1473191
			Сметная прибыль			*916,48*	*109125*
57	46	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 /Д-7/	м2	87,36	14681,52	1282578
			Сметная прибыль			*1087,52*	*95006*
			ИТОГО:				**43225214**
			В том числе :				
			Накладные расходы				2467194
			Сметная прибыль				3201868
			ИТОГО:				**43225214**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**389026,93**
			Итого:				**43614240,93**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**667297,89**
			Итого:				**44281538,82**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**885630,78**
			Итого:				**45167169,60**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**44642855,70**
			НДС-12%				**5357142,68**
			Всего по акту:				**49999998,38**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела_____Уксукбаев.А.С.

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор_____Потиченко С.А.

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор_____Брызгина В.Б.

НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
"_____"_____20____

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отде.. роительства города Уральска",ЗКО, Ура.. к Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностю"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68 от 25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 18 за декабрь 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ				
1	154	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	4,1	39397,91	161531
			Накладные расходы			*3517,35*	*14421*
			Сметная прибыль			*2918,36*	*11965*
2	155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0504	298208,52	15030
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1113*
3	156	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4	1233,97	4936
			Накладные расходы			*554,86*	*2219*
			Сметная прибыль			*91,41*	*366*
4	157	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	3,6	4779,00	17204
			Сметная прибыль			*354,00*	*1274*
5	158	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	4	7353,72	29415

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. ца измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*544,72*	*2179*
6	159	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	8	1604,88	12839
			Сметная прибыль			*118,88*	*951*
7	160	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2/	т конструкций	0,13704	33037,77	4527
			Накладные расходы			*8477,71*	*1162*
			Сметная прибыль			*2447,24*	*335*
8	161	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /поз.1,2/	т конструкций	0,08204	70972,81	5823
			Накладные расходы			*16707,58*	*1371*
			Сметная прибыль			*5257,24*	*431*
9	162	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.3/	т конструкций	0,111	40400,95	4485
			Накладные расходы			*11000,86*	*1221*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*332*
10	163	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций	0,35855	125884,49	45136
			Накладные расходы			*40612,05*	*14561*
			Сметная прибыль			*9324,78*	*3343*
11	164	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,68863	4236,94	2918
			Накладные расходы			*1312,77*	*904*
			Сметная прибыль			*313,85*	*216*
12	165	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,68863	530874,00	365576
			Сметная прибыль			*39324,00*	*27080*
13	166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,83849	98,87	1566
			Накладные расходы			*15,03*	*238*
			Сметная прибыль			*7,32*	*116*
14	167	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0284	299333,63	8501
			Накладные расходы			*53838,34*	*1529*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*630*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	175	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	1,998	32821,72	65578
			Накладные расходы			*1016,95*	*2032*
			Сметная прибыль			*2431,24*	*4858*
16	176	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,102	38225,47	80350
			Накладные расходы			*2900,56*	*6097*
			Сметная прибыль			*2831,52*	*5952*
17	177	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07308	298208,52	21793
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1614*
18	178	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	22	1233,97	27147
			Накладные расходы			*554,86*	*12207*
			Сметная прибыль			*91,41*	*2011*
19	179	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	28	4779,00	133812
			Сметная прибыль			*354,00*	*9912*
20	180	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	22	7353,72	161782
			Сметная прибыль			*544,72*	*11984*
21	181	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	44	1604,88	70615
			Сметная прибыль			*118,88*	*5231*
22	182	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	3,4	39397,91	133953
			Накладные расходы			*3517,35*	*11959*
			Сметная прибыль			*2918,36*	*9922*
23	183	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	298208,52	11690
			Сметная прибыль			*22089,52*	*866*
24	184	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4	1233,97	4936
			Накладные расходы			*554,86*	*2219*
			Сметная прибыль			*91,41*	*366*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	185	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	3,6	4779,00	17204
			Сметная прибыль			*354,00*	*1274*
26	186	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	4	7353,72	29415
			Сметная прибыль			*544,72*	*2179*
27	187	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	8	1604,88	12839
			Сметная прибыль			*118,88*	*951*
28	188	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2/	т конструкций	0,13704	33037,77	4527
			Накладные расходы			*8477,71*	*1162*
			Сметная прибыль			*2447,24*	*335*
29	189	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /поз.1,2/	т конструкций	0,08204	70972,81	5823
			Накладные расходы			16707,58	1371
			Сметная прибыль			5257,24	431
30	190	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.3/	т конструкций	0,08181	40400,95	3305
			Накладные расходы			11000,86	900
			Сметная прибыль			2992,66	245
31	191	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций	0,28563	125884,49	35956
			Накладные расходы			40612,05	11600
			Сметная прибыль			9324,78	2663
32	192	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,58652	4236,94	2485
			Накладные расходы			1312,77	770
			Сметная прибыль			313,85	184
33	193	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,58652	530874,00	311368
			Сметная прибыль			39324,00	23064

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	194	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,48996	98,87	1334
			Накладные расходы			*15,03*	*203*
			Сметная прибыль			*7,32*	*99*
35	195	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0284	299333,63	8501
			Накладные расходы			*53838,34*	*1529*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*630*
36	203	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	1,89	32821,72	62033
			Накладные расходы			*1016,95*	*1922*
			Сметная прибыль			*2431,24*	*4595*
37	204	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,91	38225,47	73011
			Накладные расходы			*2900,56*	*5540*
			Сметная прибыль			*2831,52*	*5408*
38	205	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06912	298208,52	20612
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1527*
39	206	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	20,5	1233,97	25296
			Накладные расходы			*554,86*	*11375*
			Сметная прибыль			*91,41*	*1874*
40	207	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	28	4779,00	133812
			Сметная прибыль			*354,00*	*9912*
41	208	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	20,5	7353,72	150751
			Сметная прибыль			*544,72*	*11167*
42	209	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	41	1604,88	65800
			Сметная прибыль			*118,88*	*4874*
43	210	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /бетон кл. В12,5/	м3	0,76	38225,47	29051
			Накладные расходы			*2900,56*	*2204*
			Сметная прибыль			*2831,52*	*2152*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	211	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В12,5/	м3	1,64	69286,28	113630
			Накладные расходы			*11535,60*	*18918*
			Сметная прибыль			*5132,32*	*8417*
45	212	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06825	298208,52	20353
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1508*
46	213	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00777	218219,40	1696
			Сметная прибыль			*16164,40*	*126*
47	214	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00616	220200,12	1356
			Сметная прибыль			*16311,12*	*100*
48	215	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1/	т конструкций	0,08316	33037,77	2747
			Накладные расходы			*8477,71*	*705*
			Сметная прибыль			*2447,24*	*204*
49	216	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /поз.8/	т конструкций	0,02694	70972,81	1912
			Накладные расходы			*16707,58*	*450*
			Сметная прибыль			*5257,24*	*142*
50	217	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.9/	т конструкций	0,063	40400,95	2545
			Накладные расходы			*11000,86*	*693*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*189*
51	218	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1731	4236,94	733
			Накладные расходы			*1312,77*	*227*
			Сметная прибыль			*313,85*	*54*
52	219	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1731	530874,00	91894
			Сметная прибыль			*39324,00*	*6807*
53	220	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,9813	98,87	394
			Накладные расходы			*15,03*	*60*
			Сметная прибыль			*7,32*	*29*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	225	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,93	1233,97	3616
			Накладные расходы			*554,86*	*1626*
			Сметная прибыль			*91,41*	*268*
55	226	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04765	562983,48	26826
			Сметная прибыль			*41702,48*	*1987*
56	227	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,09595	119,42	131
			Накладные расходы			*25,60*	*28*
			Сметная прибыль			*8,85*	*10*
57	228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-11Н43=1	м2	1,09595	197,75	217
			Накладные расходы			*30,05*	*33*
			Сметная прибыль			*14,65*	*16*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: КРОВЛЯ				
58	24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	420,86	1102,55	464019
			Накладные расходы			*203,33*	*85574*
			Сметная прибыль			*81,67*	*34372*
59	25	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	420,86	554,19	233236
			Накладные расходы			*14,76*	*6213*
			Сметная прибыль			*41,05*	*17277*
60	26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,4376944	26113,55	11430
			Накладные расходы			*11164,07*	*4886*
			Сметная прибыль			*1934,34*	*847*
61	27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4376944	298208,52	130524
			Сметная прибыль			*22089,52*	*9668*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
62	70	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	283,85	1284,25	364535
			Накладные расходы			*177,46*	*50373*
			Сметная прибыль			*95,13*	*27003*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	79	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	185,85	1284,25	238678
			Накладные расходы			*177,46*	*32981*
			Сметная прибыль			*95,13*	*17680*
			Раздел: ПОЛЫ				
64	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	32,87	1015,24	33371
			Накладные расходы			*279,04*	*9172*
			Сметная прибыль			*75,20*	*2472*
65	114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	32,87	430,78	14160
			Накладные расходы			*20,52*	*675*
			Сметная прибыль			*31,91*	*1049*
66	116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	506,22	579,87	293542
			Накладные расходы			*252,77*	*127955*
			Сметная прибыль			*42,95*	*21744*
67	118	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	506,22	416,67	210926
			Накладные расходы			*63,45*	*32118*
			Сметная прибыль			*30,86*	*15624*
68	119	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	506,22	1342,43	679567
			Накладные расходы			*356,16*	*180297*
			Сметная прибыль			*99,44*	*50338*
69	120	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	506,22	733,21	371167
			Накладные расходы			*25,97*	*13144*
			Сметная прибыль			*54,31*	*27494*
70	123	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,93	579,87	24894
			Накладные расходы			*252,77*	*10851*
			Сметная прибыль			*42,95*	*1844*
71	125	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,93	416,67	17888
			Накладные расходы			*63,45*	*2724*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*30,86*	*1325*
72	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	42,93	1029,78	44209
			Накладные расходы			*279,04*	*11979*
			Сметная прибыль			*76,28*	*3275*
73	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,93	222,66	9559
			Накладные расходы			*10,26*	*441*
			Сметная прибыль			*16,49*	*708*
74	130	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	99,57	579,87	57738
			Накладные расходы			*252,77*	*25168*
			Сметная прибыль			*42,95*	*4277*
75	132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	99,57	1029,78	102535
			Накладные расходы			*279,04*	*27784*
			Сметная прибыль			*76,28*	*7595*
76	133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	99,57	222,66	22170
			Накладные расходы			*10,26*	*1022*
			Сметная прибыль			*16,49*	*1642*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
77	141	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,01	1745,16	223398
			Накладные расходы			*565,44*	*72382*
			Сметная прибыль			*129,27*	*16548*
78	142	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,55	2117,76	215059
			Накладные расходы			*671,89*	*68231*
			Сметная прибыль			*156,87*	*15930*
79	143	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	831,86	1899,81	1580375
			Накладные расходы			*624,61*	*519585*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*140,73*	*117065*
80	150	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	13,16	2708,82	35648
			Накладные расходы			*723,17*	*9517*
			Сметная прибыль			*200,65*	*2641*
81	151	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	471,35	1745,16	822582
			Накладные расходы			*565,44*	*266519*
			Сметная прибыль			*129,27*	*60932*
82	152	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,4	822,32	99830
			Накладные расходы			*285,11*	*34613*
			Сметная прибыль			*60,91*	*7395*
83	153	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	17,86	2708,82	48380
			Накладные расходы			*723,17*	*12916*
			Сметная прибыль			*200,65*	*3584*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ				
84	145	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	4	39397,91	157592
			Накладные расходы			*3517,35*	*14069*
			Сметная прибыль			*2918,36*	*11673*
85	146	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0476	298208,52	14195
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1051*
86	147	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,8	1233,97	4689
			Накладные расходы			*554,86*	*2108*
			Сметная прибыль			*91,41*	*347*
87	148	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	3,6	4779,00	17204

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. ...а измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*354,00*	*1274*
88	149	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	3,8	7353,72	27944
			Сметная прибыль			*544,72*	*2070*
89	150	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	7,6	1604,88	12197
			Сметная прибыль			*118,88*	*903*
90	151	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2/	т конструкций	0,13704	33037,77	4527
			Накладные расходы			*8477,71*	*1162*
			Сметная прибыль			*2447,24*	*335*
91	152	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /поз.1,2/	т конструкций	0,08204	70972,81	5823
			Накладные расходы			*16707,58*	*1371*
			Сметная прибыль			*5257,24*	*431*
92	153	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.3/	т конструкций	0,112	40400,95	4525
			Накладные расходы			*11000,86*	*1232*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*335*
93	154	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций	0,36459	125884,49	45896
			Накладные расходы			*40612,05*	*14807*
			Сметная прибыль			*9324,78*	*3400*
94	155	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,69567	4236,94	2948
			Накладные расходы			*1312,77*	*913*
			Сметная прибыль			*313,85*	*218*
95	156	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,69567	530874,00	369313
			Сметная прибыль			*39324,00*	*27357*
96	157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,00041	98,87	1582
			Накладные расходы			*15,03*	*240*
			Сметная прибыль			*7,32*	*117*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	158	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0284	299333,63	8501
			Накладные расходы			*53838,34*	*1529*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*630*
98	166	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	1,89	32821,72	62033
			Накладные расходы			*1016,95*	*1922*
			Сметная прибыль			*2431,24*	*4595*
99	167	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,01	38225,47	76833
			Накладные расходы			*2900,56*	*5830*
			Сметная прибыль			*2831,52*	*5691*
100	168	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06832	298208,52	20374
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1509*
101	169	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	20,50	1233,97	25296
			Накладные расходы			*554,86*	*11375*
			Сметная прибыль			*91,41*	*1874*
102	170	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	28	4779,00	133812
			Сметная прибыль			*354,00*	*9912*
103	171	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	20,5	7353,72	150751
			Сметная прибыль			*544,72*	*11167*
104	172	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	41	1604,88	65800
			Сметная прибыль			*118,88*	*4874*
105	173	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	3,5	39397,91	137893
			Накладные расходы			*3517,35*	*12311*
			Сметная прибыль			*2918,36*	*10214*
106	174	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	298208,52	12525
			Сметная прибыль			*22089,52*	*928*
107	175	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,1	1233,97	3825

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*554,86*	*1720*
			Сметная прибыль			*91,41*	*283*
108	176	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	1,8	4779,00	8602
			Сметная прибыль			*354,00*	*637*
109	177	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	3,1	7353,72	22797
			Сметная прибыль			*544,72*	*1689*
110	178	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	6,2	1604,88	9950
			Сметная прибыль			*118,88*	*737*
111	179	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2/	т конструкций	0,18682	33037,77	6172
			Накладные расходы			*8477,71*	*1584*
			Сметная прибыль			*2447,24*	*457*
112	180	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /поз.1,2/	т конструкций	0,07344	70972,81	5212
			Накладные расходы			*16707,58*	*1227*
			Сметная прибыль			*5257,24*	*386*
113	181	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.3/	т конструкций	0,112	40400,95	4525
			Накладные расходы			*11000,86*	*1232*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*335*
114	182	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций	0,34884	125884,49	43914
			Накладные расходы			*40612,05*	*14167*
			Сметная прибыль			*9324,78*	*3253*
115	183	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,7211	4236,94	3055
			Накладные расходы			*1312,77*	*947*
			Сметная прибыль			*313,85*	*226*
116	184	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7211	530874,00	382813

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39324,00*	*28357*
117	185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,5853	98,87	1640
			Накладные расходы			*15,03*	*249*
			Сметная прибыль			*7,32*	*121*
118	186	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0284	299333,63	8501
			Накладные расходы			*53838,34*	*1529*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*630*
119	194	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	3,33	32821,72	109296
			Накладные расходы			*1016,95*	*3386*
			Сметная прибыль			*2431,24*	*8096*
120	195	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,47	38225,47	132642
			Накладные расходы			*2900,56*	*10065*
			Сметная прибыль			*2831,52*	*9825*
121	196	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1176	298208,52	35069
			Сметная прибыль			*22089,52*	*2598*
122	197	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	38	1233,97	46891
			Накладные расходы			*554,86*	*21085*
			Сметная прибыль			*91,41*	*3473*
123	198	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	49	4779,00	234171
			Сметная прибыль			*354,00*	*17346*
124	199	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	38	7353,72	279441
			Сметная прибыль			*544,72*	*20699*
125	200	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	76	1604,88	121971
			Сметная прибыль			*118,88*	*9035*
126	201	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /бетон кл. В12,5/	м3	1,75	38225,47	66895
			Накладные расходы			*2900,56*	*5076*
			Сметная прибыль			*2831,52*	*4955*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	202	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В12,5/	м3	0,9	69286,28	62358
			Накладные расходы			*11535,60*	*10382*
			Сметная прибыль			*5132,32*	*4619*
128	203	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06624	298208,52	19753
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1463*
129	204	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01161	218219,40	2534
			Сметная прибыль			*16164,40*	*188*
130	205	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00952	220200,12	2096
			Сметная прибыль			*16311,12*	*155*
131	206	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2,3/	т конструкций	0,07878	33037,77	2603
			Накладные расходы			*8477,71*	*668*
			Сметная прибыль			*2447,24*	*193*
132	207	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /поз.12/	т конструкций	0,02694	70972,81	1912
			Накладные расходы			*16707,58*	*450*
			Сметная прибыль			*5257,24*	*142*
133	208	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.13/	т конструкций	0,04032	40400,95	1629
			Накладные расходы			*11000,86*	*444*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*121*
134	209	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,14604	4236,94	619
			Накладные расходы			*1312,77*	*192*
			Сметная прибыль			*313,85*	*46*
135	210	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14604	530874,00	77529
			Сметная прибыль			*39324,00*	*5743*
136	211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,35892	98,87	332
			Накладные расходы			*15,03*	*50*
			Сметная прибыль			*7,32*	*25*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	216	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,5	1233,97	11723
			Накладные расходы			*554,86*	*5271*
			Сметная прибыль			*91,41*	*868*
138	217	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01596	562983,48	8985
			Сметная прибыль			*41702,48*	*666*
139	218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,36708	119,42	44
			Накладные расходы			*25,60*	*9*
			Сметная прибыль			*8,85*	*3*
140	219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,36708	197,75	73
			Накладные расходы			*30,05*	*11*
			Сметная прибыль			*14,65*	*5*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: КРОВЛЯ				
141	20	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	486,53	161,97	78805
			Накладные расходы			*67,46*	*32820*
			Сметная прибыль			*12,00*	*5837*
142	22	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	486,53	1028,43	500364
			Накладные расходы			*437,56*	*212887*
			Сметная прибыль			*76,18*	*37064*
143	24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	486,53	1102,55	536424
			Накладные расходы			*203,33*	*98927*
			Сметная прибыль			*81,67*	*39735*
144	25	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	486,53	554,19	269630
			Накладные расходы			*14,76*	*7182*
			Сметная прибыль			*41,05*	*19973*
145	26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,5059912	26113,55	13213
			Накладные расходы			*11164,07*	*5649*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1934,34*	*979*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
146	69	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	420,2	1284,25	539642
			Накладные расходы			*177,46*	*74569*
			Сметная прибыль			*95,13*	*39974*
147	72	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	35,5	1834,44	65123
			Накладные расходы			*301,25*	*10694*
			Сметная прибыль			*135,88*	*4824*
148	78	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	123,3	1284,25	158348
			Накладные расходы			*177,46*	*21881*
			Сметная прибыль			*95,13*	*11729*
149	81	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12,4	1834,44	22747
			Накладные расходы			*301,25*	*3736*
			Сметная прибыль			*135,88*	*1685*
			Раздел: ПОЛЫ				
150	112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	62,8	1015,24	63757
			Накладные расходы			*279,04*	*17524*
			Сметная прибыль			*75,20*	*4723*
151	113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	62,8	430,78	27053
			Накладные расходы			*20,52*	*1289*
			Сметная прибыль			*31,91*	*2004*
152	115	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	916,01	579,87	531167
			Накладные расходы			*252,77*	*231536*
			Сметная прибыль			*42,95*	*39346*
153	117	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	916,01	416,67	381673
			Накладные расходы			*63,45*	*58117*
			Сметная прибыль			*30,86*	*28272*
154	118	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	916,01	1342,43	1229684

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*356,16*	*326249*
			Сметная прибыль			*99,44*	*91088*
155	119	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	916,01	733,21	671631
			Накладные расходы			*25,97*	*23784*
			Сметная прибыль			*54,31*	*49750*
156	122	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	77,81	579,87	45120
			Накладные расходы			*252,77*	*19668*
			Сметная прибыль			*42,95*	*3342*
157	124	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	77,81	416,67	32421
			Накладные расходы			*63,45*	*4937*
			Сметная прибыль			*30,86*	*2402*
158	125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	77,81	1029,78	80127
			Накладные расходы			*279,04*	*21712*
			Сметная прибыль			*76,28*	*5935*
159	126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	77,81	222,66	17325
			Накладные расходы			*10,26*	*798*
			Сметная прибыль			*16,49*	*1283*
160	129	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	124	579,87	71904
			Накладные расходы			*252,77*	*31343*
			Сметная прибыль			*42,95*	*5326*
161	131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	124	1029,78	127693
			Накладные расходы			*279,04*	*34601*
			Сметная прибыль			*76,28*	*9459*
162	132	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	124	222,66	27610
			Накладные расходы			*10,26*	*1272*
			Сметная прибыль			*16,49*	*2045*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
163	135	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,62	1745,16	13298
			Накладные расходы			*565,44*	*4309*
			Сметная прибыль			*129,27*	*985*
164	140	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,38	1745,16	267673
			Накладные расходы			*565,44*	*86727*
			Сметная прибыль			*129,27*	*19828*
165	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,59	2117,76	255381
			Накладные расходы			*671,89*	*81023*
			Сметная прибыль			*156,87*	*18917*
166	142	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1248,1	1899,81	2371152
			Накладные расходы			*624,61*	*779571*
			Сметная прибыль			*140,73*	*175641*
167	150	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,94	1745,16	172666
			Накладные расходы			*565,44*	*55944*
			Сметная прибыль			*129,27*	*12790*
168	151	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,88	822,32	133117
			Накладные расходы			*285,11*	*46154*
			Сметная прибыль			*60,91*	*9861*
169	152	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	23,82	2708,82	64524
			Накладные расходы			*723,17*	*17226*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*200,65*	*4780*
			Раздел: ЛИФТ				
170	176	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования /9 остановок, высота шахты 28,75 м/	лифт	2,000	3072927,97	6145856
			Накладные расходы			*916450,79*	*1832902*
			Сметная прибыль			*227624,29*	*455249*
171	177	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	-6,000	103508,85	-621053
			Накладные расходы			*-30219,94*	*-181320*
			Сметная прибыль			*-7667,32*	*-46004*
172	178	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	-30,500	21632,41	-659789
			Накладные расходы			*-7589,01*	*-231465*
			Сметная прибыль			*-1602,40*	*-48873*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2 шт.)				
173	135	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	124,84	1233,97	154049
			Накладные расходы			*554,86*	*69269*
			Сметная прибыль			*91,41*	*11411*
174	136	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	16,8	4779,00	80287
			Сметная прибыль			*354,00*	*5947*
175	137	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	124,84	7353,72	918038
			Сметная прибыль			*544,72*	*68003*
176	138	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	30,9	1604,88	49591
			Сметная прибыль			*118,88*	*3673*
			Раздел: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
177	139	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	3,5	39397,91	137893
			Накладные расходы			*3517,35*	*12311*
			Сметная прибыль			*2918,36*	*10214*
178	140	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	298208,52	12525
			Сметная прибыль			*22089,52*	*928*
179	141	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,1	1233,97	3825
			Накладные расходы			*554,86*	*1720*
			Сметная прибыль			*91,41*	*283*
180	142	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	1,8	4779,00	8602
			Сметная прибыль			*354,00*	*637*
181	143	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	3,1	7353,72	22797
			Сметная прибыль			*544,72*	*1689*
182	144	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	6,2	1604,88	9950
			Сметная прибыль			*118,88*	*737*
183	145	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2/	т конструкций	0,13438	33037,77	4440
			Накладные расходы			*8477,71*	*1139*
			Сметная прибыль			*2447,24*	*329*
184	146	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /поз.1,2/	т конструкций	0,07344	70972,81	5212
			Накладные расходы			*16707,58*	*1227*
			Сметная прибыль			*5257,24*	*386*
185	147	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.3/	т конструкций	0,112	40400,95	4525
			Накладные расходы			*11000,86*	*1232*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*335*
186	148	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций	0,34884	125884,49	43914
			Накладные расходы			*40612,05*	*14167*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9324,78*	*3253*
187	149	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,66866	4236,94	2833
			Накладные расходы			*1312,77*	*878*
			Сметная прибыль			*313,85*	*210*
188	150	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66866	530874,00	354974
			Сметная прибыль			*39324,00*	*26294*
189	151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,37918	98,87	1521
			Накладные расходы			*15,03*	*231*
			Сметная прибыль			*7,32*	*113*
190	152	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0284	299333,63	8501
			Накладные расходы			*53838,34*	*1529*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*630*
191	160	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	1,5516	32821,72	50926
			Накладные расходы			*1016,95*	*1578*
			Сметная прибыль			*2431,24*	*3772*
192	161	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	1,5484	38225,47	59188
			Накладные расходы			*2900,56*	*4491*
			Сметная прибыль			*2831,52*	*4384*
193	162	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0532	298208,52	15865
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1175*
194	163	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17	1233,97	20977
			Накладные расходы			*554,86*	*9433*
			Сметная прибыль			*91,41*	*1554*
195	164	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	22,5	4779,00	107528
			Сметная прибыль			*354,00*	*7965*
196	165	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	17	7353,72	125013

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*544,72*	*9260*
197	166	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	34	1604,88	54566
			Сметная прибыль			*118,88*	*4042*
198	167	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	3	39397,91	118194
			Накладные расходы			*3517,35*	*10552*
			Сметная прибыль			*2918,36*	*8755*
199	168	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364	298208,52	10855
			Сметная прибыль			*22089,52*	*804*
200	169	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,5	1233,97	3085
			Накладные расходы			*554,86*	*1387*
			Сметная прибыль			*91,41*	*229*
201	170	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	1,8	4779,00	8602
			Сметная прибыль			*354,00*	*637*
202	171	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	2,5	7353,72	18384
			Сметная прибыль			*544,72*	*1362*
203	172	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	5	1604,88	8024
			Сметная прибыль			*118,88*	*594*
204	173	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2/	т конструкций	0,13172	33037,77	4352
			Накладные расходы			*8477,71*	*1117*
			Сметная прибыль			*2447,24*	*322*
205	174	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /поз.1,2/	т конструкций	0,06464	70972,81	4588
			Накладные расходы			*16707,58*	*1080*
			Сметная прибыль			*5257,24*	*340*
206	175	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.3/	т конструкций	0,112	40400,95	4525
			Накладные расходы			*11000,86*	*1232*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2992,66*	*335*
207	176	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций	0,33834	125884,49	42592
			Накладные расходы			*40612,05*	*13741*
			Сметная прибыль			*9324,78*	*3155*
208	177	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6467	4236,94	2740
			Накладные расходы			*1312,77*	*849*
			Сметная прибыль			*313,85*	*203*
209	178	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6467	530874,00	343316
			Сметная прибыль			*39324,00*	*25431*
210	179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,8741	98,87	1471
			Накладные расходы			*15,03*	*223*
			Сметная прибыль			*7,32*	*109*
211	180	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0284	299333,63	8501
			Накладные расходы			*53838,34*	*1529*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*630*
212	188	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,7875	32821,72	25847
			Накладные расходы			*1016,95*	*801*
			Сметная прибыль			*2431,24*	*1915*
213	189	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	0,9125	38225,47	34881
			Накладные расходы			*2900,56*	*2647*
			Сметная прибыль			*2831,52*	*2584*
214	190	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	298208,52	8350
			Сметная прибыль			*22089,52*	*619*
215	191	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,1	1233,97	11229
			Накладные расходы			*554,86*	*5049*
			Сметная прибыль			*91,41*	*832*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
216	192	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	14,5	4779,00	69296
			Сметная прибыль			*354,00*	*5133*
217	193	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	9,1	7353,72	66919
			Сметная прибыль			*544,72*	*4957*
218	194	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	18,2	1604,88	29209
			Сметная прибыль			*118,88*	*2164*
219	195	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /бетон кл. В12,5/	м3	2,1	38225,47	80273
			Накладные расходы			*2900,56*	*6091*
			Сметная прибыль			*2831,52*	*5946*
220	196	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В12,5/	м3	0,8	69286,28	55429
			Накладные расходы			*11535,60*	*9228*
			Сметная прибыль			*5132,32*	*4106*
221	197	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07	298208,52	20875
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1546*
222	198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0111	218219,40	2422
			Сметная прибыль			*16164,40*	*179*
223	199	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	220200,12	2158
			Сметная прибыль			*16311,12*	*160*
224	200	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1/	т конструкций	0,07809	33037,77	2580
			Накладные расходы			*8477,71*	*662*
			Сметная прибыль			*2447,24*	*191*
225	201	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /поз.8/	т конструкций	0,0218	70972,81	1547
			Накладные расходы			*16707,58*	*364*
			Сметная прибыль			*5257,24*	*115*
226	202	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.9/	т конструкций	0,062	40400,95	2505

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11000,86*	*682*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*186*
227	203	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,16189	4236,94	686
			Накладные расходы			*1312,77*	*213*
			Сметная прибыль			*313,85*	*51*
228	204	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16189	530874,00	85943
			Сметная прибыль			*39324,00*	*6366*
229	205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,72347	98,87	368
			Накладные расходы			*15,03*	*56*
			Сметная прибыль			*7,32*	*27*
			Раздел: РАБОТЫ РАЗНЫЕ				
230	214	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /Р-1/	т конструкций	0,29848	306765,38	91563
			Накладные расходы			*109438,42*	*32665*
			Сметная прибыль			*22723,36*	*6782*
231	215	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3163888	233623,44	73916
			Сметная прибыль			*17305,44*	*5475*
232	216	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /крышка люка/	т конструкций	0,64204	491233,41	315392
			Накладные расходы			*145896,02*	*93671*
			Сметная прибыль			*36387,66*	*23362*
233	217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004172	220200,12	919
			Сметная прибыль			*16311,12*	*68*
234	218	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,63756	237819,24	151624
			Сметная прибыль			*17616,24*	*11231*
235	219	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /12х1,6/	м	1,78752	322,92	577

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,92*	*43*
236	220	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	56	433,08	24252
			Сметная прибыль			*32,08*	*1796*
237	221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,63196	119,42	2583
			Накладные расходы			*25,60*	*554*
			Сметная прибыль			*8,85*	*191*
238	222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,63196	98,87	2139
			Накладные расходы			*15,03*	*325*
			Сметная прибыль			*7,32*	*158*
239	223	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,84056	321359,54	270122
			Накладные расходы			*97150,14*	*81661*
			Сметная прибыль			*23804,41*	*20009*
240	224	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,531272	266592,60	141633
			Сметная прибыль			*19747,60*	*10491*
241	225	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3597216	209514,60	75367
			Сметная прибыль			*15519,60*	*5583*
242	226	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,94	119,42	2859
			Накладные расходы			*25,60*	*613*
			Сметная прибыль			*8,85*	*212*
243	227	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,94	98,87	2367
			Накладные расходы			*15,03*	*360*
			Сметная прибыль			*7,32*	*175*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: КРОВЛЯ				
244	20	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	486,78	161,97	78846
			Накладные расходы			*67,46*	*32837*
			Сметная прибыль			*12,00*	*5840*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
245	21	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0985243	430654,32	42430
			Сметная прибыль			*31900,32*	*3143*
246	22	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	486,78	1028,43	500621
			Накладные расходы			*437,56*	*212997*
			Сметная прибыль			*76,18*	*37083*
247	24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	486,78	1102,55	536700
			Накладные расходы			*203,33*	*98978*
			Сметная прибыль			*81,67*	*39756*
248	25	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	486,78	554,19	269769
			Накладные расходы			*14,76*	*7186*
			Сметная прибыль			*41,05*	*19983*
249	26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,5062512	26113,55	13220
			Накладные расходы			*11164,07*	*5652*
			Сметная прибыль			*1934,34*	*979*
250	27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5062512	298208,52	150968
			Сметная прибыль			*22089,52*	*11183*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
251	46	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 /Д-7/	м2	84,63	14681,52	1242497
			Сметная прибыль			*1087,52*	*92037*
252	47	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках /Д-5,6,7/	м2 площади остекления	110,1681	3383,61	372766
			Накладные расходы			*623,66*	*68707*
			Сметная прибыль			*250,64*	*27612*
253	48	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	317	4011,12	1271525
			Сметная прибыль			*297,12*	*94187*
254	49	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-10,14/	м2	10,92	3740,06	40841
			Накладные расходы			*1248,04*	*13629*
			Сметная прибыль			*277,04*	*3025*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
255	50	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-12,13,17,18,19,20/	м2	66,924	4080,28	273069
			Накладные расходы			*1339,87*	*89670*
			Сметная прибыль			*302,24*	*20227*
256	51	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах /Д-12,13,15,16/	м2	78,84	4308,49	339681
			Накладные расходы			*1425,78*	*112409*
			Сметная прибыль			*319,15*	*25162*
257	52	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-10/	м2	5,46	30895,56	168690
			Сметная прибыль			*2288,56*	*12496*
258	53	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-12,13,17/	м2	135,54	32947,56	4465712
			Сметная прибыль			*2440,56*	*330794*
259	54	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-14/	м2	5,46	53390,88	291514
			Сметная прибыль			*3954,88*	*21594*
260	55	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-15,16/	м2	3,24	50901,48	164921
			Сметная прибыль			*3770,48*	*12216*
261	56	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-18,19/	м2	4,104	53179,20	218247
			Сметная прибыль			*3939,20*	*16166*
262	57	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-20/	м2	2,88	60328,80	173747
			Сметная прибыль			*4468,80*	*12870*
263	60	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2/	м2	20	3398,46	67969
			Накладные расходы			*764,49*	*15290*
			Сметная прибыль			*251,74*	*5035*
264	62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	2	3534,84	7070
			Накладные расходы			*864,86*	*1730*
			Сметная прибыль			*261,84*	*524*
265	64	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5,8/	м2	21,008	3855,25	80991
			Накладные расходы			*943,44*	*19820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*285,57*	*5999*
266	66	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/	м2	10	4514,11	45141
			Накладные расходы			*1019,09*	*10191*
			Сметная прибыль			*334,38*	*3344*
267	68	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/	м2	1	4951,02	4951
			Накладные расходы			*1250,90*	*1251*
			Сметная прибыль			*366,74*	*367*
268	82	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	147,6	1834,44	270763
			Накладные расходы			*301,25*	*44465*
			Сметная прибыль			*135,88*	*20057*
269	85	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,16776	491233,41	82409
			Накладные расходы			*145896,02*	*24476*
			Сметная прибыль			*36387,66*	*6104*
270	86	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1784966	304819,20	54409
			Сметная прибыль			*22579,20*	*4030*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
271	141	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	309,89	1745,16	540808
			Накладные расходы			*565,44*	*175224*
			Сметная прибыль			*129,27*	*40060*
272	142	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,28	2117,76	510973
			Накладные расходы			*671,89*	*162114*
			Сметная прибыль			*156,87*	*37850*
273	143	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	386,101	1899,81	733518

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*624,61*	*241161*
			Сметная прибыль			*140,73*	*54335*
			ИТОГО:				**43225214**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**389026,93**
			Итого:				**43614240,93**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**667297,89**
			Итого:				**44281538,82**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**885630,78**
			Итого:				**45167169,60**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**44642855,70**
			НДС-12%				**5357142,68**
			Всего по акту:				**49999998,38**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела_____**Уксукбаев.А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор_____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностю"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 19 за апрель 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	19	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостаток грунта/	м3 грунта	1228	321,05	394253
			Накладные расходы			*48,59*	*59674*
			Сметная прибыль			*23,78*	*29204*
2	20	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2087,6	271,08	565907
			Сметная прибыль			*20,08*	*41919*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
3	147	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	512,03	6039,47	3092391
			Накладные расходы			*1264,75*	*647591*
			Сметная прибыль			*447,37*	*229066*
4	148	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3837,52	1212,00	4651082

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*210,78*	*808887*
			Сметная прибыль			*89,78*	*344525*
5	154	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм, гипсовые сухие смеси/	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,646	1255,54	245642
			Накладные расходы			*419,41*	*82057*
			Сметная прибыль			*93,00*	*18196*
6	156	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /подвал/	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,548	4623,19	34896
			Накладные расходы			*1515,91*	*11442*
			Сметная прибыль			*342,46*	*2585*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
7	175	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	442,522	1902,51	841902
			Накладные расходы			*826,33*	*365669*
			Сметная прибыль			*140,93*	*62363*
8	176	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	442,522	1755,00	776626
			Сметная прибыль			*130,00*	*57528*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
9	146	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	613,51	6039,47	3705277
			Накладные расходы			*1264,75*	*775938*
			Сметная прибыль			*447,37*	*274465*
10	147	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	5049,07	1212,00	6119483
			Накладные расходы			*210,78*	*1064263*
			Сметная прибыль			*89,78*	*453295*
11	153	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм, гипсовые сухие смеси/	м2 оштукатуриваемой поверхности	273,636	1255,54	343562
			Накладные расходы			*419,41*	*114767*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*93,00*	*25449*
12	155	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /подвал/	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,008	4623,19	32399
			Накладные расходы			*1515,91*	*10624*
			Сметная прибыль			*342,46*	*2400*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
13	13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+27,180/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,36	5564,55	196763
			Накладные расходы			*1078,48*	*38135*
			Сметная прибыль			*412,19*	*14575*
14	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,5/	т металлических изделий	0,11098	415808,04	46146
			Накладные расходы			*51746,07*	*5743*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3418*
15	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,15498	312939,99	48499
			Накладные расходы			*61095,95*	*9469*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*3593*
16	16	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	277	31,32	8676
			Сметная прибыль			*2,32*	*643*
17	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	34	696,75	23690
			Накладные расходы			*223,00*	*7582*
			Сметная прибыль			*51,61*	*1755*
18	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,498	92769,84	46199
			Сметная прибыль			*6871,84*	*3422*
19	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,117	92769,84	10854
			Сметная прибыль			*6871,84*	*804*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
20	70	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	430,46	1284,25	552819
			Накладные расходы			*177,46*	*76390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*95,13*	*40950*
21	79	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	147,6	1284,25	189555
			Накладные расходы			*177,46*	*26193*
			Сметная прибыль			*95,13*	*14041*
22	80	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	147,6	788,40	116368
			Сметная прибыль			*58,40*	*8620*
23	81	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	36	122,04	4393
			Сметная прибыль			*9,04*	*325*
			Раздел: ПОЛЫ				
24	87	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	120	271,95	32634
			Накладные расходы			*108,05*	*12966*
			Сметная прибыль			*20,14*	*2417*
25	88	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /в два слоя/	м2 изолируемой поверхности	34,2	985,64	33709
			Накладные расходы			*299,26*	*10235*
			Сметная прибыль			*73,01*	*2497*
26	89	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	34,2	358,08	12246
			Накладные расходы			*101,90*	*3485*
			Сметная прибыль			*26,52*	*907*
27	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	43,19	1015,24	43848
			Накладные расходы			*279,04*	*12052*
			Сметная прибыль			*75,20*	*3248*
28	114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,19	430,78	18605
			Накладные расходы			*20,52*	*886*
			Сметная прибыль			*31,91*	*1378*
29	115	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	226,716	822,11	186386
			Накладные расходы			*241,10*	*54660*
			Сметная прибыль			*60,90*	*13806*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	610,9	579,87	354243
			Накладные расходы			*252,77*	*154415*
			Сметная прибыль			*42,95*	*26240*
31	118	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	610,9	416,67	254543
			Накладные расходы			*63,45*	*38759*
			Сметная прибыль			*30,86*	*18855*
32	119	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /45 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл. В7,5/	м2 стяжки	610,9	1342,43	820093
			Накладные расходы			*356,16*	*217580*
			Сметная прибыль			*99,44*	*60748*
33	120	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	610,9	733,21	447920
			Накладные расходы			*25,97*	*15862*
			Сметная прибыль			*54,31*	*33179*
34	123	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	52,83	579,87	30635
			Накладные расходы			*252,77*	*13354*
			Сметная прибыль			*42,95*	*2269*
35	125	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	52,83	416,67	22013
			Накладные расходы			*63,45*	*3352*
			Сметная прибыль			*30,86*	*1631*
36	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	52,83	1029,78	54403
			Накладные расходы			*279,04*	*14742*
			Сметная прибыль			*76,28*	*4030*
37	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	52,83	222,66	11763
			Накладные расходы			*10,26*	*542*
			Сметная прибыль			*16,49*	*871*
38	128	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	105,65	4515,82	477097
			Накладные расходы			*980,09*	*103547*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*334,51*	*35341*
39	130	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	82,7	579,87	47955
			Накладные расходы			*252,77*	*20904*
			Сметная прибыль			*42,95*	*3552*
40	132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм на р/ре М200/	м2 стяжки	82,7	1029,78	85163
			Накладные расходы			*279,04*	*23077*
			Сметная прибыль			*76,28*	*6308*
41	133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	82,7	222,66	18414
			Накладные расходы			*10,26*	*849*
			Сметная прибыль			*16,49*	*1364*
42	134	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	165,4	5288,53	874724
			Накладные расходы			*980,09*	*162107*
			Сметная прибыль			*391,74*	*64794*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
43	143	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3704,438	1899,81	7037726
			Накладные расходы			*624,61*	*2313814*
			Сметная прибыль			*140,73*	*521313*
44	144	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	701,36	822,32	576743
			Накладные расходы			*285,11*	*199968*
			Сметная прибыль			*60,91*	*42722*
45	147	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	619,78	6039,47	3743145
			Накладные расходы			*1264,75*	*783868*
			Сметная прибыль			*447,37*	*277270*
46	148	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	4603,66	1212,00	5579645

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*210,78*	*970377*
			Сметная прибыль			*89,78*	*413307*
47	150	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	152,89	2708,82	414152
			Накладные расходы			*723,17*	*110565*
			Сметная прибыль			*200,65*	*30678*
			ИТОГО:				**43225191**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**389026,72**
			Итого:				**43614217,72**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**667297,53**
			Итого:				**44281515,25**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**885630,31**
			Итого:				**45167145,56**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**44642831,94**
			НДС-12%				**5357139,83**
			Всего по акту:				**49999971,77**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела_____Уксукбаев.А.С.

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор_____Потыченко С.А.

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Брызгина В.Б.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностю"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 20 за апрель 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ				
1	168	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5	1132,58	5663
			Накладные расходы			*238,30*	*1192*
			Сметная прибыль			*83,89*	*419*
2	169	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	10,943	1902,51	20819
			Накладные расходы			*826,33*	*9043*
			Сметная прибыль			*140,93*	*1542*
3	170	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3,45	4941,77	17049
			Накладные расходы			*671,14*	*2315*
			Сметная прибыль			*366,06*	*1263*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	171	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки, водосточный лоток и водосточная труба/	т	0,08328	309510,72	25776
			Сметная прибыль			*22926,72*	*1909*
5	172	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1,2; поз.11/	т стальных элементов	0,015402	800609,67	12331
			Накладные расходы			*61095,95*	*941*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*913*
6	173	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7/	м2 кровли	13,4	4209,95	56413
			Накладные расходы			*523,90*	*7020*
			Сметная прибыль			*311,85*	*4179*
7	174	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	13,35	3950,37	52737
			Накладные расходы			*523,90*	*6994*
			Сметная прибыль			*292,62*	*3906*
8	196	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	4	1132,58	4530
			Накладные расходы			*238,30*	*953*
			Сметная прибыль			*83,89*	*336*
9	197	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	9,629	1902,51	18319
			Накладные расходы			*826,33*	*7957*
			Сметная прибыль			*140,93*	*1357*
10	198	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3,45	4941,77	17049
			Накладные расходы			*671,14*	*2315*
			Сметная прибыль			*366,06*	*1263*
11	199	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки, водосточный лоток и водосточная труба/	т	0,072651	309510,72	22486
			Сметная прибыль			*22926,72*	*1666*
12	200	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1,2; поз.11/	т стальных элементов	0,013322	800609,67	10666

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*61095,95*	*814*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*790*
13	201	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7/	м2 кровли	10,3	4209,95	43362
			Накладные расходы			*523,90*	*5396*
			Сметная прибыль			*311,85*	*3212*
14	202	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	9,79	3950,37	38674
			Накладные расходы			*523,90*	*5129*
			Сметная прибыль			*292,62*	*2865*
15	221	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	6,35	3950,37	25085
			Накладные расходы			*523,90*	*3327*
			Сметная прибыль			*292,62*	*1858*
16	222	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2,31	1902,51	4395
			Накладные расходы			*826,33*	*1909*
			Сметная прибыль			*140,93*	*326*
17	223	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартук/	т	0,00762	309510,72	2358
			Сметная прибыль			*22926,72*	*175*
18	224	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0213	299333,63	6376
			Накладные расходы			*53838,34*	*1147*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*472*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
19	42	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1...Д-8/	м2	494,76	2521,89	1247730
			Накладные расходы			*865,62*	*428274*
			Сметная прибыль			*186,81*	*92424*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	148	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	548,22	1212,00	664444
			Накладные расходы			*210,78*	*115556*
			Сметная прибыль			*89,78*	*49218*
			Внутренние сети водоснабжения Блок А				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
21	44	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	2597,40	140260
			Сметная прибыль			*192,40*	*10390*
22	45	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	54	2838,24	153265
			Сметная прибыль			*210,24*	*11353*
23	47	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	54	7194,96	388528
			Сметная прибыль			*532,96*	*28780*
24	49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	60	613,25	36795
			Накладные расходы			*204,21*	*12253*
			Сметная прибыль			*45,43*	*2726*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 54 ШТ.				
25	53	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	993,91	53671
			Накладные расходы			*439,11*	*23712*
			Сметная прибыль			*73,62*	*3976*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
26	64	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	2486,58	104436
			Накладные расходы			*1128,69*	*47405*
			Сметная прибыль			*184,19*	*7736*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	636	153,81	97826
			Накладные расходы			*68,39*	*43498*
			Сметная прибыль			*11,39*	*7246*
28	67	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,636	105629,64	67180
			Накладные расходы			*46957,18*	*29865*
			Сметная прибыль			*7824,42*	*4976*
29	91	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	54	8313,42	448925
			Накладные расходы			*668,97*	*36124*
			Сметная прибыль			*615,81*	*33254*
30	93	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	54	506,02	27325
			Накладные расходы			*218,97*	*11825*
			Сметная прибыль			*37,48*	*2024*
31	95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	22	613,25	13491
			Накладные расходы			*204,21*	*4493*
			Сметная прибыль			*45,43*	*999*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
32	109	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2683,13	16099
			Накладные расходы			*1218,41*	*7310*
			Сметная прибыль			*198,75*	*1193*
33	124	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	135	825,47	111438
			Накладные расходы			*204,21*	*27568*
			Сметная прибыль			*61,15*	*8255*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БЛОК А				
34	5	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100	2100,82	210082

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*619,82*	*61982*
			Сметная прибыль			*155,62*	*15562*
35	6	2301-0201-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы для трубы 45х3/	м	1,8	1197,72	2156
			Сметная прибыль			*88,72*	*160*
36	7	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2892,88	95465
			Накладные расходы			*309,88*	*10226*
			Сметная прибыль			*214,29*	*7071*
37	8	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	54	2429,35	131185
			Накладные расходы			*309,88*	*16734*
			Сметная прибыль			*179,95*	*9717*
38	9	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2175,90	78332
			Накладные расходы			*309,88*	*11156*
			Сметная прибыль			*161,18*	*5802*
39	10	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	217	2099,74	455643
			Накладные расходы			*309,88*	*67244*
			Сметная прибыль			*155,54*	*33751*
40	12	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 /учитывается ст-ть крана при соединении газопровода со счетчиком; ст-ть крана при соединении газопровода с газовой плитой учтена в установке газовой плиты 54 шт./	шт.	54	719,28	38841
			Сметная прибыль			*53,28*	*2877*
41	13	2304-0905-0205 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4943,16	29659
			Сметная прибыль			*366,16*	*2197*
42	14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49,316	585,36	28868
			Сметная прибыль			*43,36*	*2138*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование БЛОК А				
43	1	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200Х600Х500 мм. Установка	шт.	18	7480,97	134657
			Накладные расходы			*2218,84*	*39939*
			Сметная прибыль			*554,15*	*9975*
44	4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	54	6379,26	344480
			Накладные расходы			*1580,21*	*85331*
			Сметная прибыль			*472,54*	*25517*
45	13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	4	5997,87	23991
			Накладные расходы			*1955,04*	*7820*
			Сметная прибыль			*444,29*	*1777*
46	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-12	шт	2	1610,36	3221
			Сметная прибыль			*119,29*	*239*
47	15	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-8	шт	1	1195,71	1196
			Сметная прибыль			*88,57*	*89*
48	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-6	шт	1	1060,71	1061
			Сметная прибыль			*78,57*	*79*
49	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	21	3524,28	74010
			Накладные расходы			*780,48*	*16390*
			Сметная прибыль			*261,06*	*5482*
50	18	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1590,84	6363
			Сметная прибыль			*117,84*	*471*
51	19	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	502,20	8537
			Сметная прибыль			*37,20*	*632*
52	23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа TWIST 18W 860 E27	шт	73	861,11	62861
			Сметная прибыль			*63,79*	*4656*
53	25	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	144	203,04	29238

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,04*	*2166*
54	27	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	126	158,76	20004
			Сметная прибыль			*11,76*	*1482*
55	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клемма 2-х конт.	шт	126	82,93	10449
			Сметная прибыль			*6,14*	*774*
56	29	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клемма 3-х конт.	шт	99	108,00	10692
			Сметная прибыль			*8,00*	*792*
57	31	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	54	806,76	43565
			Сметная прибыль			*59,76*	*3227*
58	33	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11613,24	11613
			Сметная прибыль			*860,24*	*860*
59	35	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	234,36	1875
			Сметная прибыль			*17,36*	*139*
60	37	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	370	330,48	122278
			Сметная прибыль			*24,48*	*9058*
61	39	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	99	340,20	33680
			Сметная прибыль			*25,20*	*2495*
62	41	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	360	342,36	123250
			Сметная прибыль			*25,36*	*9130*
63	42	2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	162	439,56	71209

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,56*	*5275*
64	44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	54	424,29	22911
			Сметная прибыль			*31,43*	*1697*
65	45	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	1053	59,40	62548
			Сметная прибыль			*4,40*	*4633*
66	46	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	1187	105,11	124762
			Сметная прибыль			*7,79*	*9242*
67	47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка потолочная РП1-03	шт	304	101,25	30780
			Сметная прибыль			*7,50*	*2280*
68	57	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	29624,02	59248
			Накладные расходы			*4080,91*	*8162*
			Сметная прибыль			*2194,37*	*4389*
69	62	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13797,19	13797
			Накладные расходы			*1838,38*	*1838*
			Сметная прибыль			*1022,01*	*1022*
70	63	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания ВЭЛС"	Шкаф АВР 40А	шт	1	60089,29	60810
71	64	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	6379,26	12759
			Накладные расходы			*1580,21*	*3160*
			Сметная прибыль			*472,54*	*945*
72	65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА88-32 3П 50А	шт	2	12717,00	25434
			Сметная прибыль			*942,00*	*1884*
73	66	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	5997,87	5998
			Накладные расходы			*1955,04*	*1955*
			Сметная прибыль			*444,29*	*444*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	67	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6564,24	6564
			Сметная прибыль			*486,24*	*486*
75	68	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	6379,26	38276
			Накладные расходы			*1580,21*	*9481*
			Сметная прибыль			*472,54*	*2835*
76	69	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7460,64	7461
			Сметная прибыль			*552,64*	*553*
77	70	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	7460,64	37303
			Сметная прибыль			*552,64*	*2763*
78	71	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	5997,87	5998
			Накладные расходы			*1955,04*	*1955*
			Сметная прибыль			*444,29*	*444*
79	72	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6564,24	6564
			Сметная прибыль			*486,24*	*486*
80	73	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	6379,26	38276
			Накладные расходы			*1580,21*	*9481*
			Сметная прибыль			*472,54*	*2835*
81	74	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7460,64	7461
			Сметная прибыль			*552,64*	*553*
82	75	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	7460,64	37303
			Сметная прибыль			*552,64*	*2763*
83	76	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95	шт	54	636,43	34367
			Сметная прибыль			*47,14*	*2546*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	159	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5	1132,58	5663
			Накладные расходы			*238,30*	*1192*
			Сметная прибыль			*83,89*	*419*
85	160	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	10,943	1902,51	20819
			Накладные расходы			*826,33*	*9043*
			Сметная прибыль			*140,93*	*1542*
86	161	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3,45	4941,77	17049
			Накладные расходы			*671,14*	*2315*
			Сметная прибыль			*366,06*	*1263*
87	162	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки, водосточный лоток и водосточная труба/	т	0,08328	309510,72	25776
			Сметная прибыль			*22926,72*	*1909*
88	163	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1,2; поз.11/	т стальных элементов	0,014702	800609,67	11771
			Накладные расходы			*61095,95*	*898*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*872*
89	164	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7/	м2 кровли	13,4	4209,95	56413
			Накладные расходы			*523,90*	*7020*
			Сметная прибыль			*311,85*	*4179*
90	165	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	13,05	3950,37	51552
			Накладные расходы			*523,90*	*6837*
			Сметная прибыль			*292,62*	*3819*
91	187	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5	1132,58	5663
			Накладные расходы			*238,30*	*1192*
			Сметная прибыль			*83,89*	*419*
92	188	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	10,343	1902,51	19678

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*826,33*	*8547*
			Сметная прибыль			*140,93*	*1458*
93	189	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство.	м желобов	3,45	4941,77	17049
			Накладные расходы			*671,14*	*2315*
			Сметная прибыль			*366,06*	*1263*
94	190	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки, водосточный лоток и водосточная труба/	т	0,07998	309510,72	24755
			Сметная прибыль			*22926,72*	*1834*
95	191	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1,2; поз.11/	т стальных элементов	0,014702	800609,67	11771
			Накладные расходы			*61095,95*	*898*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*872*
96	192	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7/	м2 кровли	12,1	4209,95	50940
			Накладные расходы			*523,90*	*6339*
			Сметная прибыль			*311,85*	*3773*
97	193	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	12,08	3950,37	47720
			Накладные расходы			*523,90*	*6329*
			Сметная прибыль			*292,62*	*3535*
98	212	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	7	3950,37	27653
			Накладные расходы			*523,90*	*3667*
			Сметная прибыль			*292,62*	*2048*
99	213	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2,6	1902,51	4947
			Накладные расходы			*826,33*	*2148*
			Сметная прибыль			*140,93*	*366*
100	214	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартук/	т	0,00858	309510,72	2656
			Сметная прибыль			*22926,72*	*197*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	215	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0426	299333,63	12752
			Накладные расходы			*53838,34*	*2294*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*945*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
102	42	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1...Д-8/	м2	598,29	2521,89	1508821
			Накладные расходы			*865,62*	*517891*
			Сметная прибыль			*186,81*	*111765*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
103	147	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	721,3	1212,00	874217
			Накладные расходы			*210,78*	*152038*
			Сметная прибыль			*89,78*	*64757*
104	149	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	175,43	2708,82	475209
			Накладные расходы			*723,17*	*126865*
			Сметная прибыль			*200,65*	*35201*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
105	166	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	155	1902,51	294889
			Накладные расходы			*826,33*	*128081*
			Сметная прибыль			*140,93*	*21844*
106	167	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	155	2298,24	356227
			Сметная прибыль			*170,24*	*26387*
107	168	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,34	312939,99	106400
			Накладные расходы			*61095,95*	*20773*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*7881*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	169	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	2,361	565622,04	1335434
			Накладные расходы			*35865,62*	*84679*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*98921*
109	170	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	64,477	9592,52	618497
			Накладные расходы			*2312,44*	*149099*
			Сметная прибыль			*710,56*	*45815*
110	174	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	470,802	1902,51	895705
			Накладные расходы			*826,33*	*389038*
			Сметная прибыль			*140,93*	*66349*
111	175	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	470,802	1755,00	826258
			Сметная прибыль			*130,00*	*61204*
			Внутренние сети водоснабжения Блок Б				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
112	11	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	2683,13	85860
			Накладные расходы			*1218,41*	*38989*
			Сметная прибыль			*198,75*	*6360*
113	13	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21	2486,58	52218
			Накладные расходы			*1128,69*	*23703*
			Сметная прибыль			*184,19*	*3868*
114	55	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	63	2597,40	163636
			Сметная прибыль			*192,40*	*12121*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	56	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	63	2838,24	178809
			Сметная прибыль			*210,24*	*13245*
116	58	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	63	7194,96	453282
			Сметная прибыль			*532,96*	*33576*
117	60	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	95	613,25	58259
			Накладные расходы			*204,21*	*19400*
			Сметная прибыль			*45,43*	*4315*
118	61	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1589,76	34975
			Сметная прибыль			*117,76*	*2591*
119	62	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	864,00	26611
			Сметная прибыль			*64,00*	*1971*
120	63	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	811,08	19628
			Сметная прибыль			*60,08*	*1454*
121	64	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	462,24	12712

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*34,24*	*942*
122	65	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3028,32	12113
			Сметная прибыль			*224,32*	*897*
123	66	2302-0401-3105 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	571,32	1143
			Сметная прибыль			*42,32*	*85*
124	67	2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1733,40	3467
			Сметная прибыль			*128,40*	*257*
			Раздел: УЗЕЛ ВВОДОВ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКОВ КАНАЛИЗАЦИИ				
125	94	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,94	49870,94	46879
			Накладные расходы			*11464,63*	*10777*
			Сметная прибыль			*3694,14*	*3472*
126	95	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13981,68	13982
			Сметная прибыль			*1035,68*	*1036*
127	96	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11074,32	11074
			Сметная прибыль			*820,32*	*820*
128	97	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15478,56	30957
			Сметная прибыль			*1146,56*	*2293*
129	98	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10454,40	10454
			Сметная прибыль			*774,40*	*774*
130	99	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4952,88	9906
			Сметная прибыль			*366,88*	*734*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	105	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,806	14699,82	11848
			Накладные расходы			*4897,33*	*3947*
			Сметная прибыль			*1088,88*	*878*
132	106	2104-0303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,59	81828,36	48279
			Сметная прибыль			*6061,36*	*3576*
133	107	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,2	72525,24	14505
			Сметная прибыль			*5372,24*	*1074*
134	108	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	762,48	3050
			Сметная прибыль			*56,48*	*226*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
135	142	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	63	8313,42	523746
			Накладные расходы			*668,97*	*42145*
			Сметная прибыль			*615,81*	*38796*
136	143	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	399,60	50350
			Сметная прибыль			*29,60*	*3730*
137	144	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	63	506,02	31879
			Накладные расходы			*218,97*	*13795*
			Сметная прибыль			*37,48*	*2361*
138	145	2305-1314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 16, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	63	2571,48	162003
			Сметная прибыль			*190,48*	*12000*
139	146	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	189	1064,88	201262
			Сметная прибыль			*78,88*	*14908*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	147	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль полипропиленовый DN 63	шт	1	4896,64	4897
			Сметная прибыль			*362,71*	*363*
141	148	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль полипропиленовый DN 50	шт	1	3533,14	3533
			Сметная прибыль			*261,71*	*262*
142	149	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль полипропиленовый DN 32	шт	9	1688,46	15196
			Сметная прибыль			*125,07*	*1126*
143	150	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	258	613,25	158218
			Накладные расходы			*204,21*	*52686*
			Сметная прибыль			*45,43*	*11720*
144	151	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	864,00	1901
			Сметная прибыль			*64,00*	*141*
145	152	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	811,08	10706
			Сметная прибыль			*60,08*	*793*
146	153	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	656,64	24558
			Сметная прибыль			*48,64*	*1819*
147	154	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	231	407,16	94054
			Сметная прибыль			*30,16*	*6967*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 2 ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ОТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ)				
148	160	1116-0901-0202 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	32388,47	32388
			Накладные расходы			*9070,04*	*9070*
			Сметная прибыль			*2399,15*	*2399*
149	161	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	37954,44	37954
			Сметная прибыль			*2811,44*	*2811*
150	162	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,3	1664,28	499
			Сметная прибыль			*123,28*	*37*
151	163	2304-0501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1460,16	1460
			Сметная прибыль			*108,16*	*108*
152	164	2304-0501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3414,96	6830
			Сметная прибыль			*252,96*	*506*
153	165	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	547,56	1095
			Сметная прибыль			*40,56*	*81*
154	166	2302-0101-1506 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	339,12	339
			Сметная прибыль			*25,12*	*25*
155	167	2304-1013-0708 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7340,76	7341
			Сметная прибыль			*543,76*	*544*
156	168	2304-1012-3303 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 50, типа SEAgull ГОСТ 27036-86	шт.	2	8824,68	17649
			Сметная прибыль			*653,68*	*1307*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
157	169	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	529,20	1058
			Сметная прибыль			*39,20*	*78*
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование БЛОК Б				
158	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	4	5997,87	23991
			Накладные расходы			*1955,04*	*7820*
			Сметная прибыль			*444,29*	*1777*
159	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-9	шт	4	2094,43	8378
			Сметная прибыль			*155,14*	*621*
160	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	28	3524,28	98680
			Накладные расходы			*780,48*	*21853*
			Сметная прибыль			*261,06*	*7310*
161	4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1590,84	6363
			Сметная прибыль			*117,84*	*471*
162	5	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	502,20	12053
			Сметная прибыль			*37,20*	*893*
163	6	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	2361,69	9447
			Накладные расходы			*861,45*	*3446*
			Сметная прибыль			*174,94*	*700*
164	7	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11612,16	46449
			Сметная прибыль			*860,16*	*3441*
165	10	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	108	6885,00	743580
			Сметная прибыль			*510,00*	*55080*
166	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа TWIST 18W 860 E27	шт	99	861,11	85250

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*63,79*	*6315*
167	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа светодиодная P-G45 MEgAligHT	шт	18	448,39	8071
			Сметная прибыль			*33,21*	*598*
168	22	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	343	330,48	113355
			Сметная прибыль			*24,48*	*8397*
169	39	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	29624,02	59248
			Накладные расходы			*4080,91*	*8162*
			Сметная прибыль			*2194,37*	*4389*
170	42	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2	1978,09	3956
			Накладные расходы			*735,22*	*1470*
			Сметная прибыль			*146,52*	*293*
171	43	2307-0501-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	23145,48	46291
			Сметная прибыль			*1714,48*	*3429*
172	44	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13797,19	13797
			Накладные расходы			*1838,38*	*1838*
			Сметная прибыль			*1022,01*	*1022*
173	45	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания ВЭЛС"	Шкаф АВР 40А	шт	1	60089,29	60810
174	46	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1	5997,87	5998
			Накладные расходы			*1955,04*	*1955*
			Сметная прибыль			*444,29*	*444*
175	47	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6564,24	6564

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*486,24*	*486*
176	48	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8	6379,26	51034
			Накладные расходы			*1580,21*	*12642*
			Сметная прибыль			*472,54*	*3780*
177	49	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7460,64	7461
			Сметная прибыль			*552,64*	*553*
178	50	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	7460,64	52224
			Сметная прибыль			*552,64*	*3868*
179	63	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	5997,87	5998
			Накладные расходы			*1955,04*	*1955*
			Сметная прибыль			*444,29*	*444*
180	64	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6222,96	6223
			Сметная прибыль			*460,96*	*461*
181	65	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	6379,26	38276
			Накладные расходы			*1580,21*	*9481*
			Сметная прибыль			*472,54*	*2835*
182	66	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7460,64	7461
			Сметная прибыль			*552,64*	*553*
183	67	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	7460,64	37303
			Сметная прибыль			*552,64*	*2763*
184	68	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	5997,87	5998
			Накладные расходы			*1955,04*	*1955*
			Сметная прибыль			*444,29*	*444*
185	69	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5299,56	5300

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*392,56*	*393*
186	70	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3524,28	14097
			Накладные расходы			*780,48*	*3122*
			Сметная прибыль			*261,06*	*1044*
187	71	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7460,64	7461
			Сметная прибыль			*552,64*	*553*
188	72	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2001,24	6004
			Сметная прибыль			*148,24*	*445*
189	73	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13797,19	13797
			Накладные расходы			*1838,38*	*1838*
			Сметная прибыль			*1022,01*	*1022*
190	74	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68490,00	68490
191	76	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	441	342,36	150981
			Сметная прибыль			*25,36*	*11184*
192	77	2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	189	439,56	83077
			Сметная прибыль			*32,56*	*6154*
193	91	2306-1702-1006 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,160	22728,60	3637
			Сметная прибыль			*1683,60*	*269*
194	92	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	477	584,96	279024
			Накладные расходы			*170,97*	*81553*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*43,33*	*20668*
195	93	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	477	47,52	22667
			Сметная прибыль			*3,52*	*1679*
196	94	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	481,16	4812
			Накладные расходы			*131,85*	*1318*
			Сметная прибыль			*35,64*	*356*
197	95	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10	421,20	4212
			Сметная прибыль			*31,20*	*312*
198	96	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	17	610,33	10376
			Накладные расходы			*110,36*	*1876*
			Сметная прибыль			*45,21*	*769*
199	97	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,в водостоке масса 1 м до 1 кг	м	130,6	432,03	56423
			Накладные расходы			*106,67*	*13931*
			Сметная прибыль			*32,00*	*4179*
200	98	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель нагревательный 30КСТМ2-Т	м	130,6	1494,64	195200
			Сметная прибыль			*110,71*	*14459*
201	99	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	2	1088,75	2178
			Накладные расходы			*428,63*	*857*
			Сметная прибыль			*80,65*	*161*
202	100	СТПРАЙСЛИСТ	Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1	шт	2	20635,71	41271
			Сметная прибыль			*1528,57*	*3057*
203	101	СТПРАЙСЛИСТ	Коробка герметичная I12-L	шт	8	761,79	6094
			Сметная прибыль			*56,43*	*451*
204	102	СТПРАЙСЛИСТ	Клеммник 2.5кв.мм	шт	8	361,61	2893
			Сметная прибыль			*26,79*	*214*
205	103	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	190963,44	3055

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14145,44*	*226*
206	104	СТПРАЙСЛИСТ	Заделка концевая	компл	8	1542,86	12343
			Сметная прибыль			*114,29*	*914*
207	105	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	130,6	584,96	76395
			Накладные расходы			*170,97*	*22329*
			Сметная прибыль			*43,33*	*5659*
208	106	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	130,6	25,92	3385
			Сметная прибыль			*1,92*	*251*
209	107	СТПРАЙСЛИСТ	Хомут пластиковый 100шт	упак	8	867,86	6943
			Сметная прибыль			*64,29*	*514*
210	108	СТПРАЙСЛИСТ	Цепь оцинкованная	м	71,8	212,14	15232
			Сметная прибыль			*15,71*	*1128*
211	109	СТПРАЙСЛИСТ	Сетка 20х20	шт	6	2410,71	14464
			Сметная прибыль			*178,57*	*1071*
212	110	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	5997,87	11996
			Накладные расходы			*1955,04*	*3910*
			Сметная прибыль			*444,29*	*889*
213	111	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус ЩРВ-9з	шт	2	3220,71	6441
			Сметная прибыль			*238,57*	*477*
214	112	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	3524,28	7049
			Накладные расходы			*780,48*	*1561*
			Сметная прибыль			*261,06*	*522*
215	113	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1414,80	2830
			Сметная прибыль			*104,80*	*210*
216	114	СТПРАЙСЛИСТ	Контактор DOEPKE HS 25-30	шт	2	10125,00	20250
			Сметная прибыль			*750,00*	*1500*
217	115	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	209	432,03	90294
			Накладные расходы			*106,67*	*22294*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,00*	*6688*
218	116	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,187	302070,60	56487
			Сметная прибыль			*22375,60*	*4184*
219	117	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,022	252539,64	5556
			Сметная прибыль			*18706,64*	*412*
220	118	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	209	584,96	122256
			Накладные расходы			*170,97*	*35733*
			Сметная прибыль			*43,33*	*9056*
221	119	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	209	31,32	6546
			Сметная прибыль			*2,32*	*485*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ				
222	153	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5	1132,58	5663
			Накладные расходы			*238,30*	*1192*
			Сметная прибыль			*83,89*	*419*
223	154	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	10,343	1902,51	19678
			Накладные расходы			*826,33*	*8547*
			Сметная прибыль			*140,93*	*1458*
224	155	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3,45	4941,77	17049
			Накладные расходы			*671,14*	*2315*
			Сметная прибыль			*366,06*	*1263*
225	181	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5	1132,58	5663
			Накладные расходы			*238,30*	*1192*
			Сметная прибыль			*83,89*	*419*
226	182	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	9,908	1902,51	18850

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*826,33*	*8187*
			Сметная прибыль			*140,93*	*1396*
227	183	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3,45	4941,77	17049
			Накладные расходы			*671,14*	*2315*
			Сметная прибыль			*366,06*	*1263*
228	184	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки, водосточный лоток и водосточная труба/	т	0,07759	309510,72	24015
			Сметная прибыль			*22926,72*	*1779*
229	185	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1,2; поз.11/	т стальных элементов	0,014702	800609,67	11771
			Накладные расходы			*61095,95*	*898*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*872*
230	186	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7/	м2 кровли	11	4209,95	46309
			Накладные расходы			*523,90*	*5763*
			Сметная прибыль			*311,85*	*3430*
231	187	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	10,76	3950,37	42506
			Накладные расходы			*523,90*	*5637*
			Сметная прибыль			*292,62*	*3149*
232	206	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	6,8	3950,37	26863
			Накладные расходы			*523,90*	*3563*
			Сметная прибыль			*292,62*	*1990*
233	207	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2,8	1902,51	5327
			Накладные расходы			*826,33*	*2314*
			Сметная прибыль			*140,93*	*395*
234	208	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартук/	т	0,00924	309510,72	2860
			Сметная прибыль			*22926,72*	*212*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
235	209	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	0,002	591591,13	1183
			Накладные расходы			*182767,14*	*366*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*88*
236	210	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0213	299333,63	6376
			Накладные расходы			*53838,34*	*1147*
			Сметная прибыль			*22172,86*	*472*
237	211	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,2	1233,97	6417
			Накладные расходы			*554,86*	*2885*
			Сметная прибыль			*91,41*	*475*
238	212	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08822	562983,48	49666
			Сметная прибыль			*41702,48*	*3679*
239	213	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,36	686,96	4369
			Накладные расходы			*252,37*	*1605*
			Сметная прибыль			*50,89*	*324*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
240	42	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1...Д-8/	м2	598,29	2521,89	1508821
			Накладные расходы			*865,62*	*517891*
			Сметная прибыль			*186,81*	*111765*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
241	148	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	351,079	1212,00	425508
			Накладные расходы			*210,78*	*74002*
			Сметная прибыль			*89,78*	*31519*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
242	150	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	22,54	2708,82	61057
			Накладные расходы			*723,17*	*16300*
			Сметная прибыль			*200,65*	*4523*
243	151	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	552,07	1745,16	963451
			Накладные расходы			*565,44*	*312161*
			Сметная прибыль			*129,27*	*71367*
244	152	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,88	822,32	133117
			Накладные расходы			*285,11*	*46154*
			Сметная прибыль			*60,91*	*9861*
245	153	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	23,82	2708,82	64524
			Накладные расходы			*723,17*	*17226*
			Сметная прибыль			*200,65*	*4780*
246	154	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм, гипсовые сухие смеси/	м2 оштукатуриваемой поверхности	250,3944	1255,54	314381
			Накладные расходы			*419,41*	*105019*
			Сметная прибыль			*93,00*	*23288*
247	156	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /подвал/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,28	4623,19	38280
			Накладные расходы			***1515,91***	***12552***
			Сметная прибыль			***342,46***	***2836***
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
248	167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	181	1902,51	344354
			Накладные расходы			*826,33*	*149566*
			Сметная прибыль			*140,93*	*25508*
249	168	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	181	2298,24	415981
			Сметная прибыль			*170,24*	*30813*
250	169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,399	312939,99	124863
			Накладные расходы			*61095,95*	*24377*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*9249*
251	170	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	2,735	565622,04	1546976
			Накладные расходы			*35865,62*	*98092*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*114591*
252	171	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	70,23	9592,52	673683
			Накладные расходы			*2312,44*	*162403*
			Сметная прибыль			*710,56*	*49902*
253	175	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	595,964	1902,51	1133827
			Накладные расходы			*826,33*	*492463*
			Сметная прибыль			*140,93*	*83987*
254	176	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	595,964	1755,00	1045917
			Сметная прибыль			*130,00*	*77475*
			Внутренние сети водоснабжения Блок В				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
255	9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	128	2683,13	343441
			Накладные расходы			*1218,41*	*155956*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*198,75*	*25440*
256	11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	83	2486,58	206386
			Накладные расходы			*1128,69*	*93681*
			Сметная прибыль			*184,19*	*15288*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
257	109	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	98	2683,13	262947
			Накладные расходы			*1218,41*	*119404*
			Сметная прибыль			*198,75*	*19478*
258	126	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	83	825,47	68514
			Накладные расходы			*204,21*	*16949*
			Сметная прибыль			*61,15*	*5075*
			Внутренние сети канализации Блок В				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
259	29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	63	613,25	38635
			Накладные расходы			*204,21*	*12865*
			Сметная прибыль			*45,43*	*2862*
260	30	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	690,12	5314
			Сметная прибыль			*51,12*	*394*
261	31	2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	1652,40	101788

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*122,40*	*7540*
262	32	2302-0601-0702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	1	10563,48	10563
			Сметная прибыль			*782,48*	*782*
			Раздел: ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2				
263	33	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	6	25021,85	150131
			Накладные расходы			*2858,44*	*17151*
			Сметная прибыль			*1853,47*	*11121*
264	34	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	432,00	2592
			Сметная прибыль			*32,00*	*192*
265	35	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	120	3340,24	400829
			Накладные расходы			*1316,00*	*157920*
			Сметная прибыль			*247,43*	*29691*
266	36	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	119,52	1576,80	188459
			Сметная прибыль			*116,80*	*13960*
267	37	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6526,35	13053
			Накладные расходы			*2626,35*	*5253*
			Сметная прибыль			*483,43*	*967*
268	38	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27235,44	54471
			Сметная прибыль			*2017,44*	*4035*
269	39	СТПРАЙСЛИСТ	Лючок сантехнический	шт.	6	3847,50	23085
			Сметная прибыль			*285,00*	*1710*
270	40	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4620,25	9240
			Накладные расходы			*816,74*	*1633*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*342,24*	*684*
271	41	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1932,12	30914
			Сметная прибыль			*143,12*	*2290*
272	42	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	3770,28	33933
			Сметная прибыль			*279,28*	*2514*
273	43	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	2032,56	2033
			Сметная прибыль			*150,56*	*151*
274	44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	40204,11	16082
			Накладные расходы			*4307,29*	*1723*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*1191*
275	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	119,42	72
			Накладные расходы			*25,60*	*15*
			Сметная прибыль			*8,85*	*5*
			Раздел: ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ				
276	50	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	7870,09	7870
			Накладные расходы			*2340,55*	*2341*
			Сметная прибыль			*582,97*	*583*
277	51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упоры/	м3	0,4	40204,11	16082
			Накладные расходы			*4307,29*	*1723*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*1191*
278	52	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,01	33515,98	100883
			Накладные расходы			*12056,83*	*36291*
			Сметная прибыль			*2482,66*	*7473*
279	53	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7	27044,28	45975

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2003,28*	*3406*
280	54	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13981,68	13982
			Сметная прибыль			*1035,68*	*1036*
281	55	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22578,48	45157
			Сметная прибыль			*1672,48*	*3345*
282	56	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24897,24	24897
			Сметная прибыль			*1844,24*	*1844*
283	57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КЦО-1/	шт.	3	4952,88	14859
			Сметная прибыль			*366,88*	*1101*
284	63	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,806	14699,82	11848
			Накладные расходы			*4897,33*	*3947*
			Сметная прибыль			*1088,88*	*878*
285	64	2104-0303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,59	81828,36	48279
			Сметная прибыль			*6061,36*	*3576*
286	65	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,2	72525,24	14505
			Сметная прибыль			*5372,24*	*1074*
287	66	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	762,48	3050
			Сметная прибыль			*56,48*	*226*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В				
288	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,97	6810,64	258600
			Накладные расходы			*1533,77*	*58237*
			Сметная прибыль			*504,49*	*19156*
289	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	6516,68	169434

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1402,04*	*36453*
			Сметная прибыль			*482,72*	*12551*
290	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,21	6556,70	342325
			Накладные расходы			*1214,94*	*63432*
			Сметная прибыль			*485,68*	*25357*
291	6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,83	5899,85	470985
			Накладные расходы			*916,61*	*73173*
			Сметная прибыль			*437,03*	*34888*
292	7	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,1	739,80	814
			Сметная прибыль			*54,80*	*60*
293	8	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами из стеклоткани	м3 изоляции	1,62	33574,82	54391
			Накладные расходы			*12214,65*	*19788*
			Сметная прибыль			*2487,02*	*4029*
294	9	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,0088	11168,28	22435
			Сметная прибыль			*827,28*	*1662*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БЛОК В				
295	2	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	63	12616,56	794843
			Сметная прибыль			*934,56*	*58877*
296	4	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	63	43023,96	2710509
			Сметная прибыль			*3186,96*	*200778*
297	5	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	102	2631,85	268448
			Накладные расходы			*619,82*	*63221*
			Сметная прибыль			*194,95*	*19885*
298	6	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	52	2100,82	109243

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*619,82*	*32230*
			Сметная прибыль			*155,62*	*8092*
299	7	2301-0201-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы для трубы 45х3/	м	2,1	1197,72	2515
			Сметная прибыль			*88,72*	*186*
300	8	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3334,54	6669
			Накладные расходы			*735,06*	*1470*
			Сметная прибыль			*247,00*	*494*
301	9	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2892,88	216966
			Накладные расходы			*309,88*	*23241*
			Сметная прибыль			*214,29*	*16072*
302	10	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	63	2429,35	153049
			Накладные расходы			*309,88*	*19523*
			Сметная прибыль			*179,95*	*11337*
303	11	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2175,90	91388
			Накладные расходы			*309,88*	*13015*
			Сметная прибыль			*161,18*	*6769*
304	12	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	268	2099,74	562730
			Накладные расходы			*309,88*	*83049*
			Сметная прибыль			*155,54*	*41684*
305	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1	компл	63	41946,43	2642625
			Сметная прибыль			*3107,14*	*195750*
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование БЛОК В				
306	25	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	487	59,40	28928
			Сметная прибыль			*4,40*	*2143*
307	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	417	105,11	43830
			Сметная прибыль			*7,79*	*3247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
308	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка потолочная РП1-03	шт	252	101,25	25515
			Сметная прибыль			*7,50*	*1890*
309	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клемма 3-х конт.	шт	126	108,00	13608
			Сметная прибыль			*8,00*	*1008*
310	31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2012	432,03	869242
			Накладные расходы			*106,67*	*214623*
			Сметная прибыль			*32,00*	*64388*
311	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	97	142,08	13782
			Накладные расходы			*46,44*	*4504*
			Сметная прибыль			*10,52*	*1021*
312	37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2108	584,96	1233086
			Накладные расходы			*170,97*	*360408*
			Сметная прибыль			*43,33*	*91340*
313	39	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	29624,02	59248
			Накладные расходы			*4080,91*	*8162*
			Сметная прибыль			*2194,37*	*4389*
314	44	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13797,19	13797
			Накладные расходы			*1838,38*	*1838*
			Сметная прибыль			*1022,01*	*1022*
315	82	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	103	1054,90	108654
			Накладные расходы			*194,45*	*20029*
			Сметная прибыль			*78,14*	*8048*
316	110	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	5997,87	11996
			Накладные расходы			*1955,04*	*3910*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*444,29*	*889*
317	111	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус ЩРВ-9з	шт	2	3220,71	6441
			Сметная прибыль			*238,57*	*477*
318	112	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	3524,28	7049
			Накладные расходы			*780,48*	*1561*
			Сметная прибыль			*261,06*	*522*
319	113	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1414,80	2830
			Сметная прибыль			*104,80*	*210*
320	114	СТПРАЙСЛИСТ	Контактор DOEPKE HS 25-30	шт	2	10125,00	20250
			Сметная прибыль			*750,00*	*1500*
321	115	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	205	432,03	88566
			Накладные расходы			*106,67*	*21868*
			Сметная прибыль			*32,00*	*6560*
322	116	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,183	302070,60	55279
			Сметная прибыль			*22375,60*	*4095*
323	117	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,022	252539,64	5556
			Сметная прибыль			*18706,64*	*412*
324	118	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	205	584,96	119916
			Накладные расходы			*170,97*	*35049*
			Сметная прибыль			*43,33*	*8883*
325	119	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	205	31,32	6421
			Сметная прибыль			*2,32*	*476*
			ИТОГО:				**43233389**
			в т ч оборудование				**190111**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**387389,50**
			Итого				**43430667,50**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**664489,21**
			Итого				**44095156,71**
			Непредвиденные работы и затраты2%				**881903,13**
			Итого				**45167170,84**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**44642856,93**
			НДС-12%				**5357142,83**
			Всего по акту:				**49999999,76**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Уксукбаев.А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностю"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **25.08.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 21 за май 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: ПОЛЫ				
1	87	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	121	271,95	32906
			Накладные расходы			*108,05*	*13074*
			Сметная прибыль			*20,14*	*2438*
2	88	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /в два слоя/	м2 изолируемой поверхности	34,49	985,64	33995
			Накладные расходы			*299,26*	*10322*
			Сметная прибыль			*73,01*	*2518*
3	89	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	34,49	358,08	12350
			Накладные расходы			*101,90*	*3515*
			Сметная прибыль			*26,52*	*915*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	98	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /на теплозвукоизолиующей подоснове/	м2 покрытия	316,39	3726,90	1179153
			Накладные расходы			*322,40*	*102004*
			Сметная прибыль			*276,07*	*87345*
5	112	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	65,3415	822,11	53718
			Накладные расходы			*241,10*	*15754*
			Сметная прибыль			*60,90*	*3979*
6	115	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	172,536	822,11	141844
			Накладные расходы			*241,10*	*41598*
			Сметная прибыль			*60,90*	*10507*
7	121	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /на теплозвукоизолиующей подоснове/	м2 покрытия	1265,56	3726,90	4716610
			Накладные расходы			*322,40*	*408016*
			Сметная прибыль			*276,07*	*349379*
8	128	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	85,86	4515,82	387729
			Накладные расходы			*980,09*	*84151*
			Сметная прибыль			*334,51*	*28721*
9	129	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	225,372	822,11	185281
			Накладные расходы			*241,10*	*54336*
			Сметная прибыль			*60,90*	*13725*
10	134	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	199,14	5288,53	1053159
			Накладные расходы			*980,09*	*195175*
			Сметная прибыль			*391,74*	*78012*
11	135	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	522,753	822,11	429762
			Накладные расходы			*241,10*	*126033*
			Сметная прибыль			*60,90*	*31834*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
12	136	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,68	1745,16	55287

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*565,44*	*17913*
			Сметная прибыль			*129,27*	*4095*
13	137	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /выравнивание+финишная/	м2 отделываемой поверхности	325,26	1724,96	561059
			Накладные расходы			*527,72*	*171645*
			Сметная прибыль			*127,77*	*41560*
14	138	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3252,51	705,27	2293894
			Накладные расходы			*207,71*	*675567*
			Сметная прибыль			*52,24*	*169918*
15	139	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,1	1010,34	56680
			Накладные расходы			*353,57*	*19835*
			Сметная прибыль			*74,84*	*4199*
16	140	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	560,1	465,67	260823
			Накладные расходы			*123,33*	*69076*
			Сметная прибыль			*34,49*	*19320*
17	144	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,2	822,32	86508
			Накладные расходы			*285,11*	*29994*
			Сметная прибыль			*60,91*	*6408*
18	145	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2836,44	632,07	1792829
			Накладные расходы			*184,65*	*523736*
			Сметная прибыль			*46,82*	*132802*
19	148	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1096,43	1212,00	1328875
			Накладные расходы			*210,78*	*231110*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*89,78*	*98435*
20	155	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	195,646	419,94	82159
			Накладные расходы			*110,52*	*21622*
			Сметная прибыль			*31,11*	*6086*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
21	167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	155	1902,51	294889
			Накладные расходы			*826,33*	*128081*
			Сметная прибыль			*140,93*	*21844*
22	168	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	155	2298,24	356227
			Сметная прибыль			*170,24*	*26387*
23	169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,34	312939,99	106400
			Накладные расходы			*61095,95*	*20773*
			Сметная прибыль			*23180,74*	*7881*
24	170	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	2,2	565622,04	1244368
			Накладные расходы			*35865,62*	*78904*
			Сметная прибыль			*41897,93*	*92175*
25	171	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	67,706	9592,52	649471
			Накладные расходы			*2312,44*	*156566*
			Сметная прибыль			*710,56*	*48109*
26	172	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	13,08	8198,24	107233
			Накладные расходы			*2312,44*	*30247*
			Сметная прибыль			*607,28*	*7943*
27	173	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	60,04	4386,94	263392
			Накладные расходы			*980,09*	*58845*
			Сметная прибыль			*324,96*	*19511*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	174	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /сплиттерная плитка толщиной 55 мм/	м2 поверхности облицовки	87,41	8337,56	728786
			Накладные расходы			*2312,44*	*202131*
			Сметная прибыль			*617,60*	*53984*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ БЛОК А				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
29	1	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	54	5977,73	322797
			Накладные расходы			*2429,31*	*131183*
			Сметная прибыль			*442,79*	*23911*
30	3	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	54	4127,91	222907
			Накладные расходы			*1710,05*	*92343*
			Сметная прибыль			*305,77*	*16512*
31	5	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	54	4956,24	267637
			Накладные расходы			*2139,48*	*115532*
			Сметная прибыль			*367,13*	*19825*
32	7	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	54	5327,13	287665
			Накладные расходы			*2239,06*	*120909*
			Сметная прибыль			*394,60*	*21309*
33	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1432,78	54446
			Накладные расходы			*654,53*	*24872*
			Сметная прибыль			*106,13*	*4033*
34	10	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	37,924	356,40	13516
			Сметная прибыль			*26,40*	*1001*
35	11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1383,09	41493
			Накладные расходы			*628,13*	*18844*
			Сметная прибыль			*102,45*	*3074*
36	25	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	5	18377,83	91889
			Накладные расходы			*1006,47*	*5032*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1361,32*	*6807*
37	30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	62,5	613,25	38328
			Накладные расходы			*204,21*	*12763*
			Сметная прибыль			*45,43*	*2839*
38	33	2302-0601-0702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	1	10563,48	10563
			Сметная прибыль			*782,48*	*782*
			Раздел: ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2				
39	44	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	2032,56	2033
			Сметная прибыль			*150,56*	*151*
40	45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	40204,11	16082
			Накладные расходы			*4307,29*	*1723*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*1191*
41	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	119,42	72
			Накладные расходы			*25,60*	*15*
			Сметная прибыль			*8,85*	*5*
42	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	98,87	59
			Накладные расходы			*15,03*	*9*
			Сметная прибыль			*7,32*	*4*
43	48	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	29923,43	5985
			Накладные расходы			*12115,58*	*2423*
			Сметная прибыль			*2216,55*	*443*
44	49	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,2	83919,24	16784
			Сметная прибыль			*6216,24*	*1243*
45	50	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,06	610355,71	36621
			Накладные расходы			*40944,45*	*2457*
			Сметная прибыль			*45211,53*	*2713*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ				
46	51	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	7870,09	7870
			Накладные расходы			*2340,55*	*2341*
			Сметная прибыль			*582,97*	*583*
47	52	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	40204,11	16082
			Накладные расходы			*4307,29*	*1723*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*1191*
48	53	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,01	33515,98	100883
			Накладные расходы			*12056,83*	*36291*
			Сметная прибыль			*2482,66*	*7473*
49	54	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7	27044,28	45975
			Сметная прибыль			*2003,28*	*3406*
50	59	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20960,64	20961
			Сметная прибыль			*1552,64*	*1553*
51	60	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянка/	т	0,0066	594906,12	3926
			Сметная прибыль			*44067,12*	*291*
52	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,15	98,87	15
			Накладные расходы			*15,03*	*2*
			Сметная прибыль			*7,32*	*1*
53	62	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /ПГС/	м2 покрытия	5,34	1030,70	5504
			Накладные расходы			*275,25*	*1470*
			Сметная прибыль			*76,35*	*408*
54	63	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1998,49	10672
			Накладные расходы			*163,92*	*875*
			Сметная прибыль			*148,04*	*791*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	64	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,806	14699,82	11848
			Накладные расходы			*4897,33*	*3947*
			Сметная прибыль			*1088,88*	*878*
56	65	2104-0303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,59	81828,36	48279
			Сметная прибыль			*6061,36*	*3576*
57	66	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,2	72525,24	14505
			Сметная прибыль			*5372,24*	*1074*
58	67	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	762,48	3050
			Сметная прибыль			*56,48*	*226*
			ОТОПЛЕНИЕ БЛОК А				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
59	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	153	1701,63	260349
			Накладные расходы			*556,05*	*85076*
			Сметная прибыль			*126,05*	*19285*
60	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	172	334,35	57509
			Накладные расходы			*143,66*	*24709*
			Сметная прибыль			*24,77*	*4260*
61	4	2304-0905-1813 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	172	125,28	21548
			Сметная прибыль			*9,28*	*1596*
62	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	47	2036,57	95719
			Накладные расходы			*923,60*	*43409*
			Сметная прибыль			*150,86*	*7090*
63	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	240	2170,71	520970
			Накладные расходы			*984,81*	*236354*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*160,79*	*38590*
64	9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2336,61	11683
			Накладные расходы			*1060,31*	*5302*
			Сметная прибыль			*173,08*	*865*
65	11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2130,53	4261
			Накладные расходы			*326,18*	*652*
			Сметная прибыль			*157,82*	*316*
66	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3138	151,95	476808
			Накладные расходы			*68,39*	*214619*
			Сметная прибыль			*11,26*	*35319*
67	18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27	154,94	4183
			Накладные расходы			*68,39*	*1847*
			Сметная прибыль			*11,48*	*310*
68	28	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	172	506,02	87036
			Накладные расходы			*218,97*	*37663*
			Сметная прибыль			*37,48*	*6447*
69	31	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2	334,35	669
			Накладные расходы			*143,66*	*287*
			Сметная прибыль			*24,77*	*50*
70	32	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2515,32	5031
			Сметная прибыль			*186,32*	*373*
71	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	264	613,25	161898
			Накладные расходы			*204,21*	*53912*
			Сметная прибыль			*45,43*	*11992*
72	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	57	197,75	11272
			Накладные расходы			*30,05*	*1713*
			Сметная прибыль			*14,65*	*835*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	39	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /мастика МБ-50/	км трубопровода	0,036	640864,64	23071
			Накладные расходы			*124817,91*	*4493*
			Сметная прибыль			*47471,45*	*1709*
74	40	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /мастика МБ-50/	км трубопровода	0,027	757808,42	20461
			Накладные расходы			*124828,81*	*3370*
			Сметная прибыль			*56133,96*	*1516*
			Раздел: УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ (18 ШТ.), ОВ-8,9				
75	41	1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	9565,67	172182
			Накладные расходы			*3223,73*	*58027*
			Сметная прибыль			*708,57*	*12754*
76	43	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	90	1025,25	92273
			Накладные расходы			*433,08*	*38977*
			Сметная прибыль			*75,94*	*6835*
77	45	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1974,82	35547
			Накладные расходы			*847,50*	*15255*
			Сметная прибыль			*146,28*	*2633*
78	50	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	36	334,35	12037
			Накладные расходы			*143,66*	*5172*
			Сметная прибыль			*24,77*	*892*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А				
79	1	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка /+номер 100/	решетка	110	2762,55	303881
			Накладные расходы			*1105,75*	*121633*
			Сметная прибыль			*204,63*	*22510*
80	2	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	54	2865,02	154711
			Накладные расходы			*1105,75*	*59711*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*212,22*	*11460*
81	8	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами из стеклоткани	м3 изоляции	1,38	33574,82	46333
			Накладные расходы			*12214,65*	*16856*
			Сметная прибыль			*2487,02*	*3432*
82	9	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,7112	11168,28	19111
			Сметная прибыль			*827,28*	*1416*
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование БЛОК А				
83	6	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	54	852,77	46050
			Накладные расходы			*299,05*	*16149*
			Сметная прибыль			*63,17*	*3411*
84	20	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	161	2785,53	448470
			Накладные расходы			*924,56*	*148854*
			Сметная прибыль			*206,34*	*33220*
85	24	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	144	1063,52	153147
			Накладные расходы			*405,56*	*58401*
			Сметная прибыль			*78,78*	*11344*
86	26	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	126	2109,25	265765
			Накладные расходы			*405,75*	*51125*
			Сметная прибыль			*156,24*	*19686*
87	30	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	54	1401,89	75702
			Накладные расходы			*528,62*	*28545*
			Сметная прибыль			*103,84*	*5608*
88	32	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2361,69	2362
			Накладные расходы			*861,45*	*861*
			Сметная прибыль			*174,94*	*175*
89	34	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	712,19	5698

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*272,15*	*2177*
			Сметная прибыль			*52,75*	*422*
90	36	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	370	634,02	234587
			Накладные расходы			*239,43*	*88588*
			Сметная прибыль			*46,96*	*17377*
91	38	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	99	634,02	62768
			Накладные расходы			*239,43*	*23703*
			Сметная прибыль			*46,96*	*4649*
92	40	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	522	749,72	391355
			Накладные расходы			*280,58*	*146461*
			Сметная прибыль			*55,53*	*28989*
93	43	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	54	1607,95	86829
			Накладные расходы			*561,92*	*30344*
			Сметная прибыль			*119,11*	*6432*
94	60	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2	1978,09	3956
			Накладные расходы			*735,22*	*1470*
			Сметная прибыль			*146,52*	*293*
95	61	2307-0501-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	23145,48	46291
			Сметная прибыль			*1714,48*	*3429*
96	86	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,в водостоке масса 1 м до 1 кг	м	122	432,03	52708
			Накладные расходы			*106,67*	*13014*
			Сметная прибыль			*32,00*	*3904*
97	87	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель нагревательный 30КСТМ2-Т	м	122	1494,64	182346
			Сметная прибыль			*110,71*	*13507*
98	88	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	2	1088,75	2178
			Накладные расходы			*428,63*	*857*
			Сметная прибыль			*80,65*	*161*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	89	СТПРАЙСЛИСТ	Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1	шт	2	20635,71	41271
			Сметная прибыль			*1528,57*	*3057*
100	90	СТПРАЙСЛИСТ	Коробка герметичная I12-L	шт	8	761,79	6094
			Сметная прибыль			*56,43*	*451*
101	91	СТПРАЙСЛИСТ	Клеммник 2.5кв.мм	шт	8	361,61	2893
			Сметная прибыль			*26,79*	*214*
102	92	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	244	584,96	142729
			Накладные расходы			*170,97*	*41717*
			Сметная прибыль			*43,33*	*10573*
103	93	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	244	25,92	6324
			Сметная прибыль			*1,92*	*468*
104	94	СТПРАЙСЛИСТ	Цепь оцинкованная	м	63,3	212,14	13429
			Сметная прибыль			*15,71*	*995*
105	95	СТПРАЙСЛИСТ	Хомут пластиковый 100шт	упак	7	867,86	6075
			Сметная прибыль			*64,29*	*450*
106	96	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	190963,44	3055
			Сметная прибыль			*14145,44*	*226*
107	97	СТПРАЙСЛИСТ	Заделка концевая	компл	8	1542,86	12343
			Сметная прибыль			*114,29*	*914*
108	98	СТПРАЙСЛИСТ	Сетка 20х20	шт	6	2410,71	14464
			Сметная прибыль			*178,57*	*1071*
109	99	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	5997,87	11996
			Накладные расходы			*1955,04*	*3910*
			Сметная прибыль			*444,29*	*889*
110	100	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус ЩРВ-9з	шт	2	3220,71	6441
			Сметная прибыль			*238,57*	*477*
111	101	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	3524,28	7049
			Накладные расходы			*780,48*	*1561*
			Сметная прибыль			*261,06*	*522*
112	102	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1414,80	2830

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*104,80*	*210*
113	103	СТПРАЙСЛИСТ	Контактор DOEPKE HS 25-30	шт	2	10125,00	20250
			Сметная прибыль			*750,00*	*1500*
114	104	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	130	432,03	56164
			Накладные расходы			*106,67*	*13867*
			Сметная прибыль			*32,00*	*4160*
			СИСТЕМЫ СВЯЗИ БЛОК А				
115	1	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	6	6540,36	39242
			Накладные расходы			*2247,24*	*13483*
			Сметная прибыль			*484,47*	*2907*
116	2	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	3	19258,56	57776
			Сметная прибыль			*1426,56*	*4280*
117	3	2307-0202-1105 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	3	11127,24	33382
			Сметная прибыль			*824,24*	*2473*
118	4	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	18	1740,12	31322
			Накладные расходы			*663,12*	*11936*
			Сметная прибыль			*128,90*	*2320*
119	5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	шт	18	2019,21	36346
			Сметная прибыль			*149,57*	*2692*
120	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка абонентская оптическая РА	шт	54	1824,43	98519
			Сметная прибыль			*135,14*	*7298*
121	7	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	504	142,08	71611
			Накладные расходы			*46,44*	*23404*
			Сметная прибыль			*10,52*	*5305*
122	8	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	216	431,34	93170
			Накладные расходы			*106,57*	*23018*
			Сметная прибыль			*31,95*	*6901*
123	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 5 метров FTTH-5м	шт	6	1562,14	9373

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*115,71*	*694*
124	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 10 метров FTTH-10м	шт	18	1737,64	31278
			Сметная прибыль			*128,71*	*2317*
125	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 15 метров FTTH-15м	шт	18	2527,39	45493
			Сметная прибыль			*187,21*	*3370*
126	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 20 метров FTTH-20м	шт	12	3325,82	39910
			Сметная прибыль			*246,36*	*2956*
127	13	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	91	748,16	68083
			Накладные расходы			*228,93*	*20833*
			Сметная прибыль			*55,42*	*5043*
128	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ диаметром 32мм ЗПТ-ВП	м	91	159,69	14531
			Сметная прибыль			*11,83*	*1076*
129	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	180	584,96	105292
			Накладные расходы			*170,97*	*30775*
			Сметная прибыль			*43,33*	*7799*
130	16	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	180	48,60	8748
			Сметная прибыль			*3,60*	*648*
131	17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	96	432,03	41475
			Накладные расходы			*106,67*	*10240*
			Сметная прибыль			*32,00*	*3072*
132	18	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,096	49297,68	4733
			Сметная прибыль			*3651,68*	*351*
133	19	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	2	1740,12	3480
			Накладные расходы			*663,12*	*1326*
			Сметная прибыль			*128,90*	*258*
134	20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка протяжная подвальная КПП-05	шт	2	5545,61	11091
			Сметная прибыль			*410,79*	*822*
135	32	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	991	878,39	870489
			Накладные расходы			*213,99*	*212065*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*65,07*	*64481*
136	33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	245	432,03	105847
			Накладные расходы			*106,67*	*26134*
			Сметная прибыль			*32,00*	*7841*
137	34	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,084	204557,40	17183
			Сметная прибыль			*15152,40*	*1273*
138	35	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,152	95985,00	110575
			Сметная прибыль			*7110,00*	*8191*
139	36	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	192	584,96	112311
			Накладные расходы			*170,97*	*32827*
			Сметная прибыль			*43,33*	*8319*
140	37	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	192	25,92	4977
			Сметная прибыль			*1,92*	*369*
141	39	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	9855,00	19710
			Сметная прибыль			*730,00*	*1460*
142	40	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	16275,60	32551
			Сметная прибыль			*1205,60*	*2411*
143	42	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	9007,20	18014
			Сметная прибыль			*667,20*	*1334*
144	43	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	6349,32	12699
			Сметная прибыль			*470,32*	*941*
145	45	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11238,48	22477
			Сметная прибыль			*832,48*	*1665*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	46	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	3795,12	7590
			Сметная прибыль			*281,12*	*562*
147	47	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	шт.	54	209,52	11314
			Сметная прибыль			*15,52*	*838*
148	49	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	1783,08	96286
			Сметная прибыль			*132,08*	*7132*
149	51	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	18	3940,92	70937
			Сметная прибыль			*291,92*	*5255*
150	54	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,108	25386,48	2742
			Сметная прибыль			*1880,48*	*203*
151	55	2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,015	38599,20	579
			Сметная прибыль			*2859,20*	*43*
152	57	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0,522	19079,28	9959
			Сметная прибыль			*1413,28*	*738*
153	59	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	19	152,28	2893
			Сметная прибыль			*11,28*	*214*
154	61	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	192	25,92	4977
			Сметная прибыль			*1,92*	*369*
155	63	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6118,20	12236
			Сметная прибыль			*453,20*	*906*
156	65	2308-0502-0418 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS+4F3, типа EvErFOCus/DS104	шт.	2	34528,68	69057
			Сметная прибыль			*2557,68*	*5115*
157	67	2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ED210, типа EvErFOCus/D105	шт.	2	15013,08	30026
			Сметная прибыль			*1112,08*	*2224*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
158	68	2308-0501-2150 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели ECZ380FIR, типа EvErFOCus/V107	шт.	2	23269,68	46539
			Сметная прибыль			*1723,68*	*3447*
159	69	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	17295,12	34590
			Сметная прибыль			*1281,12*	*2562*
160	71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 512	м	31	173,57	5381
			Сметная прибыль			*12,86*	*399*
161	73	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	31	152,28	4721
			Сметная прибыль			*11,28*	*350*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: ПОЛЫ				
162	86	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	119	271,95	32362
			Накладные расходы			*108,05*	*12858*
			Сметная прибыль			*20,14*	*2397*
163	87	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /в два слоя/	м2 изолируемой поверхности	33,92	985,64	33433
			Накладные расходы			*299,26*	*10151*
			Сметная прибыль			*73,01*	*2477*
164	88	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	33,92	358,08	12146
			Накладные расходы			*101,90*	*3457*
			Сметная прибыль			*26,52*	*900*
165	97	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /на теплозвукоизолиующей подоснове/	м2 покрытия	381,67	3726,90	1422444
			Накладные расходы			*322,40*	*123050*
			Сметная прибыль			*276,07*	*105366*
166	105	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,041	822,11	27986
			Накладные расходы			*241,10*	*8207*
			Сметная прибыль			*60,90*	*2073*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	111	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	54,2535	822,11	44603
			Накладные расходы			*241,10*	*13080*
			Сметная прибыль			*60,90*	*3304*
168	114	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	219,66	822,11	180585
			Накладные расходы			*241,10*	*52959*
			Сметная прибыль			*60,90*	*13377*
169	120	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /на теплозвукоизолиующей подоснове/	м2 покрытия	1526,68	3726,90	5689777
			Накладные расходы			*322,40*	*492201*
			Сметная прибыль			*276,07*	*421465*
170	128	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	272,328	822,11	223884
			Накладные расходы			*241,10*	*65657*
			Сметная прибыль			*60,90*	*16584*
171	133	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	165,36	5288,53	874512
			Накладные расходы			*980,09*	*162068*
			Сметная прибыль			*391,74*	*64779*
172	134	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	434,07	822,11	356855
			Накладные расходы			*241,10*	*104652*
			Сметная прибыль			*60,90*	*26434*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
173	136	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /выравниваниеинишная/	м2 отделываемой поверхности	394,87	1724,96	681134
			Накладные расходы			*527,72*	*208379*
			Сметная прибыль			*127,77*	*50454*
174	137	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3948,66	705,27	2784867
			Накладные расходы			*207,71*	*820162*
			Сметная прибыль			*52,24*	*206286*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	138	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,51	1010,34	46991
			Накладные расходы			*353,57*	*16445*
			Сметная прибыль			*74,84*	*3481*
176	139	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	465,08	465,67	216575
			Накладные расходы			*123,33*	*57357*
			Сметная прибыль			*34,49*	*16043*
177	143	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,55	822,32	230702
			Накладные расходы			*285,11*	*79989*
			Сметная прибыль			*60,91*	*17089*
178	144	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3590,1	632,07	2269195
			Накладные расходы			*184,65*	*662896*
			Сметная прибыль			*46,82*	*168089*
179	145	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	586,52	419,94	246302
			Накладные расходы			*110,52*	*64820*
			Сметная прибыль			*31,11*	*18245*
180	147	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1442,59	1212,00	1748422
			Накладные расходы			*210,78*	*304075*
			Сметная прибыль			*89,78*	*129513*
181	154	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	273,636	419,94	114910
			Накладные расходы			*110,52*	*30241*
			Сметная прибыль			*31,11*	*8512*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	171	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	12,35	8198,24	101248
			Накладные расходы			*2312,44*	*28559*
			Сметная прибыль			*607,28*	*7500*
183	172	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	61,03	4386,94	267735
			Накладные расходы			*980,09*	*59815*
			Сметная прибыль			*324,96*	*19832*
184	173	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /сплиттерная плитка толщиной 55 мм/	м2 поверхности облицовки	74,88	8337,56	624317
			Накладные расходы			*2312,44*	*173156*
			Сметная прибыль			*617,60*	*46246*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ БЛОК Б				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
185	1	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	63	5977,73	376597
			Накладные расходы			*2429,31*	*153047*
			Сметная прибыль			*442,79*	*27896*
186	3	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	63	4127,91	260058
			Накладные расходы			*1710,05*	*107733*
			Сметная прибыль			*305,77*	*19264*
187	5	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	63	4956,24	312243
			Накладные расходы			*2139,48*	*134787*
			Сметная прибыль			*367,13*	*23129*
188	7	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	63	5327,13	335609
			Накладные расходы			*2239,06*	*141061*
			Сметная прибыль			*394,60*	*24860*
189	32	2302-0601-0702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	1	10563,48	10563
			Сметная прибыль			*782,48*	*782*
			Раздел: ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2				
190	44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	40204,11	16082

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4307,29*	*1723*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*1191*
191	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	119,42	72
			Накладные расходы			*25,60*	*15*
			Сметная прибыль			*8,85*	*5*
192	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	98,87	59
			Накладные расходы			*15,03*	*9*
			Сметная прибыль			*7,32*	*4*
193	47	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	29923,43	5985
			Накладные расходы			*12115,58*	*2423*
			Сметная прибыль			*2216,55*	*443*
194	48	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,2	83919,24	16784
			Сметная прибыль			*6216,24*	*1243*
195	49	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,06	610355,71	36621
			Накладные расходы			*40944,45*	*2457*
			Сметная прибыль			*45211,53*	*2713*
			Раздел: ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ				
196	50	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	7870,09	7870
			Накладные расходы			*2340,55*	*2341*
			Сметная прибыль			*582,97*	*583*
197	51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упоры/	м3	0,4	40204,11	16082
			Накладные расходы			*4307,29*	*1723*
			Сметная прибыль			*2978,08*	*1191*
198	52	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,01	33515,98	100883
			Накладные расходы			*12056,83*	*36291*
			Сметная прибыль			*2482,66*	*7473*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
199	53	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7	27044,28	45975
			Сметная прибыль			*2003,28*	*3406*
200	54	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13981,68	13982
			Сметная прибыль			*1035,68*	*1036*
201	55	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22578,48	45157
			Сметная прибыль			*1672,48*	*3345*
202	56	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24897,24	24897
			Сметная прибыль			*1844,24*	*1844*
203	57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КЦО-1/	шт.	3	4952,88	14859
			Сметная прибыль			*366,88*	*1101*
204	58	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20960,64	20961
			Сметная прибыль			*1552,64*	*1553*
205	59	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянка/	т	0,0066	594906,12	3926
			Сметная прибыль			*44067,12*	*291*
206	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,15	98,87	15
			Накладные расходы			*15,03*	*2*
			Сметная прибыль			*7,32*	*1*
207	61	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /ПГС/	м2 покрытия	5,34	1030,70	5504
			Накладные расходы			*275,25*	*1470*
			Сметная прибыль			*76,35*	*408*
208	62	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1998,49	10672
			Накладные расходы			*163,92*	*875*
			Сметная прибыль			*148,04*	*791*
209	63	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,806	14699,82	11848
			Накладные расходы			*4897,33*	*3947*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1088,88*	*878*
210	64	2104-0303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,59	81828,36	48279
			Сметная прибыль			*6061,36*	*3576*
211	65	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,2	72525,24	14505
			Сметная прибыль			*5372,24*	*1074*
212	66	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	762,48	3050
			Сметная прибыль			*56,48*	*226*
			ОТОПЛЕНИЕ БЛОК Б				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
213	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	175	1701,63	297785
			Накладные расходы			*556,05*	*97309*
			Сметная прибыль			*126,05*	*22058*
214	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	209	334,35	69880
			Накладные расходы			*143,66*	*30024*
			Сметная прибыль			*24,77*	*5176*
215	4	2304-0905-1813 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	209	125,28	26184
			Сметная прибыль			*9,28*	*1940*
216	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	108	2036,57	219950
			Накладные расходы			*923,60*	*99749*
			Сметная прибыль			*150,86*	*16293*
217	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3912	151,95	594415
			Накладные расходы			*68,39*	*267555*
			Сметная прибыль			*11,26*	*44031*
218	18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	154,94	15494
			Накладные расходы			*68,39*	*6839*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,48*	*1148*
219	28	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	209	506,02	105759
			Накладные расходы			*218,97*	*45765*
			Сметная прибыль			*37,48*	*7834*
220	31	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2	334,35	669
			Накладные расходы			*143,66*	*287*
			Сметная прибыль			*24,77*	*50*
221	32	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2515,32	5031
			Сметная прибыль			*186,32*	*373*
222	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	331	613,25	202985
			Накладные расходы			*204,21*	*67594*
			Сметная прибыль			*45,43*	*15036*
223	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	57	197,75	11272
			Накладные расходы			*30,05*	*1713*
			Сметная прибыль			*14,65*	*835*
224	39	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /мастика МБ-50/	км трубопровода	0,06	640864,64	38452
			Накладные расходы			*124817,91*	*7489*
			Сметная прибыль			*47471,45*	*2848*
225	40	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /мастика МБ-50/	км трубопровода	0,1	757808,42	75781
			Накладные расходы			*124828,81*	*12483*
			Сметная прибыль			*56133,96*	*5613*
			Раздел: УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ (18 ШТ.), ОВ-8,9				
226	41	1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	9565,67	172182
			Накладные расходы			*3223,73*	*58027*
			Сметная прибыль			*708,57*	*12754*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
227	43	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	99	1025,25	101500
			Накладные расходы			*433,08*	*42874*
			Сметная прибыль			*75,94*	*7519*
228	45	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1974,82	35547
			Накладные расходы			*847,50*	*15255*
			Сметная прибыль			*146,28*	*2633*
229	50	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	36	334,35	12037
			Накладные расходы			*143,66*	*5172*
			Сметная прибыль			*24,77*	*892*
			Раздел: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ				
230	52	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	37620,70	37621
			Накладные расходы			*10905,43*	*10905*
			Сметная прибыль			*2786,72*	*2787*
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
231	57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	162,04	648
			Накладные расходы			*68,39*	*274*
			Сметная прибыль			*12,00*	*48*
232	59	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	79349,17	158698
			Накладные расходы			*3841,07*	*7682*
			Сметная прибыль			*5877,72*	*11755*
233	60	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2948,58	23589
			Накладные расходы			*253,82*	*2031*
			Сметная прибыль			*218,41*	*1747*
234	61	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	793,19	3966
			Накладные расходы			*333,57*	*1668*
			Сметная прибыль			*58,75*	*294*
235	62	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1833,84	9169
			Сметная прибыль			*135,84*	*679*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
236	63	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	7293,24	43759
			Сметная прибыль			*540,24*	*3241*
237	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,13	119,42	16
			Накладные расходы			*25,60*	*3*
			Сметная прибыль			*8,85*	*1*
238	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,13	197,75	26
			Накладные расходы			*30,05*	*4*
			Сметная прибыль			*14,65*	*2*
239	66	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,04	52484,15	2099
			Накладные расходы			*16416,84*	*657*
			Сметная прибыль			*3887,71*	*156*
240	67	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,066	6313,68	417
			Сметная прибыль			*467,68*	*31*
241	68	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,38	765,78	1057
			Накладные расходы			*232,15*	*320*
			Сметная прибыль			*56,72*	*78*
242	69	2110-0401-0104 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,587	226,80	360
			Сметная прибыль			*16,80*	*27*
243	70	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,28	585,36	749
			Сметная прибыль			*43,36*	*56*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б				
244	1	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка /+номер 100/	решетка	129	2762,55	356369
			Накладные расходы			*1105,75*	*142642*
			Сметная прибыль			*204,63*	*26398*
245	2	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	63	2865,02	180496
			Накладные расходы			*1105,75*	*69662*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*212,22*	*13370*
246	8	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами из стеклоткани	м3 изоляции	1,62	33574,82	54391
			Накладные расходы			*12214,65*	*19788*
			Сметная прибыль			*2487,02*	*4029*
247	9	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,0088	11168,28	22435
			Сметная прибыль			*827,28*	*1662*
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование БЛОК Б				
248	8	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	207	2785,53	576604
			Накладные расходы			*924,56*	*191383*
			Сметная прибыль			*206,34*	*42711*
249	13	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	162	1063,52	172290
			Накладные расходы			*405,56*	*65701*
			Сметная прибыль			*78,78*	*12762*
250	14	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	162	203,04	32892
			Сметная прибыль			*15,04*	*2436*
251	15	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	126	2109,25	265765
			Накладные расходы			*405,75*	*51125*
			Сметная прибыль			*156,24*	*19686*
252	16	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	126	158,76	20004
			Сметная прибыль			*11,76*	*1482*
253	17	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	712,19	4985
			Накладные расходы			*272,15*	*1905*
			Сметная прибыль			*52,75*	*369*
254	18	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	234,36	1641
			Сметная прибыль			*17,36*	*122*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
255	19	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	797,41	1595
			Накладные расходы			*305,27*	*611*
			Сметная прибыль			*59,07*	*118*
256	20	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1017,36	2035
			Сметная прибыль			*75,36*	*151*
257	21	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	343	634,02	217468
			Накладные расходы			*239,43*	*82124*
			Сметная прибыль			*46,96*	*16109*
258	23	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	144	634,02	91299
			Накладные расходы			*239,43*	*34478*
			Сметная прибыль			*46,96*	*6763*
259	24	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144	340,20	48989
			Сметная прибыль			*25,20*	*3629*
260	25	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	487	59,40	28928
			Сметная прибыль			*4,40*	*2143*
261	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	417	105,11	43830
			Сметная прибыль			*7,79*	*3247*
262	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка потолочная РП1-03	шт	252	101,25	25515
			Сметная прибыль			*7,50*	*1890*
263	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клемма 3-х конт.	шт	126	108,00	13608
			Сметная прибыль			*8,00*	*1008*
264	29	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	63	1401,89	88319
			Накладные расходы			*528,62*	*33303*
			Сметная прибыль			*103,84*	*6542*
265	30	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	63	806,76	50826
			Сметная прибыль			*59,76*	*3765*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
266	56	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	63	852,77	53725
			Накладные расходы			*299,05*	*18840*
			Сметная прибыль			*63,17*	*3980*
267	57	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	63	3337,20	210244
			Сметная прибыль			*247,20*	*15574*
268	75	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	630	749,72	472325
			Накладные расходы			*280,58*	*176763*
			Сметная прибыль			*55,53*	*34987*
269	78	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	63	1607,95	101301
			Накладные расходы			*561,92*	*35401*
			Сметная прибыль			*119,11*	*7504*
270	79	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	63	424,29	26730
			Сметная прибыль			*31,43*	*1980*
271	80	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	638	59,40	37897
			Сметная прибыль			*4,40*	*2807*
272	81	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95	шт	126	636,43	80190
			Сметная прибыль			*47,14*	*5940*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: ПОЛЫ				
273	92	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28,3395	822,11	23298
			Накладные расходы			*241,10*	*6833*
			Сметная прибыль			*60,90*	*1726*
274	98	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /на теплозвукоизолиующей подоснове/	м2 покрытия	381,81	3726,90	1422966
			Накладные расходы			*322,40*	*123095*
			Сметная прибыль			*276,07*	*105405*
275	106	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,6605	822,11	28495

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*241,10*	*8356*
			Сметная прибыль			*60,90*	*2111*
276	112	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	54,2535	822,11	44603
			Накладные расходы			*241,10*	*13080*
			Сметная прибыль			*60,90*	*3304*
277	121	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /на теплозвукоизолиующей подоснове/	м2 покрытия	1346,26	3726,90	5017371
			Накладные расходы			*322,40*	*434034*
			Сметная прибыль			*276,07*	*371657*
278	129	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	277,3365	822,11	228002
			Накладные расходы			*241,10*	*66865*
			Сметная прибыль			*60,90*	*16889*
279	135	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	434,07	822,11	356855
			Накладные расходы			*241,10*	*104652*
			Сметная прибыль			*60,90*	*26434*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
280	136	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,88	1745,16	5026
			Накладные расходы			*565,44*	*1628*
			Сметная прибыль			*129,27*	*372*
281	137	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /выравнивание+финишная/	м2 отделываемой поверхности	1016,844	1724,96	1754012
			Накладные расходы			*527,72*	*536604*
			Сметная прибыль			*127,77*	*129927*
282	138	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3955,41	705,27	2789628
			Накладные расходы			*207,71*	*821564*
			Сметная прибыль			*52,24*	*206639*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
283	139	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,54	1010,34	295565
			Накладные расходы			*353,57*	*103433*
			Сметная прибыль			*74,84*	*21894*
284	140	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	465,08	465,67	216575
			Накладные расходы			*123,33*	*57357*
			Сметная прибыль			*34,49*	*16043*
285	145	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3633,75	632,07	2296785
			Накладные расходы			*184,65*	*670956*
			Сметная прибыль			*46,82*	*170132*
286	146	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	586,52	419,94	246302
			Накладные расходы			*110,52*	*64820*
			Сметная прибыль			*31,11*	*18245*
287	148	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1621,921	1212,00	1965772
			Накладные расходы			*210,78*	*341875*
			Сметная прибыль			*89,78*	*145613*
288	149	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	816,21	559,80	456913
			Накладные расходы			*147,51*	*120399*
			Сметная прибыль			*41,47*	*33845*
289	155	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	250,3944	419,94	105150
			Накладные расходы			*110,52*	*27673*
			Сметная прибыль			*31,11*	*7789*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
290	172	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	11,44	8198,24	93788
			Накладные расходы			*2312,44*	*26454*
			Сметная прибыль			*607,28*	*6947*
291	173	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	56,22	4386,94	246634
			Накладные расходы			*980,09*	*55101*
			Сметная прибыль			*324,96*	*18269*
292	174	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /сплиттерная плитка толщиной 55 мм/	м2 поверхности облицовки	65,2	8337,56	543609
			Накладные расходы			*2312,44*	*150771*
			Сметная прибыль			*617,60*	*40267*
			Раздел: ЛИФТ				
293	177	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования /9 остановок, высота шахты 28,75 м/	лифт	2	3072927,97	6145856
			Накладные расходы			*916450,79*	*1832902*
			Сметная прибыль			*227624,29*	*455249*
294	178	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	-6	103508,85	-621053
			Накладные расходы			*-30219,94*	*-181320*
			Сметная прибыль			*-7667,32*	*-46004*
295	179	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	-30,5	21632,41	-659789
			Накладные расходы			*-7589,01*	*-231465*
			Сметная прибыль			*-1602,40*	*-48873*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ БЛОК В				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1				
296	1	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	63	5977,73	376597
			Накладные расходы			*2429,31*	*153047*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*442,79*	*27896*
297	3	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	63	4127,91	260058
			Накладные расходы			*1710,05*	*107733*
			Сметная прибыль			*305,77*	*19264*
298	5	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	63	4956,24	312243
			Накладные расходы			*2139,48*	*134787*
			Сметная прибыль			*367,13*	*23129*
299	7	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	63	5327,13	335609
			Накладные расходы			*2239,06*	*141061*
			Сметная прибыль			*394,60*	*24860*
300	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна стальная 1400х700 мм	шт.	1	26247,86	26248
			Сметная прибыль			*1944,29*	*1944*
301	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1432,78	103160
			Накладные расходы			*654,53*	*47126*
			Сметная прибыль			*106,13*	*7641*
302	10	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	71,856	356,40	25609
			Сметная прибыль			*26,40*	*1897*
303	11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	69	1383,09	95433
			Накладные расходы			*628,13*	*43341*
			Сметная прибыль			*102,45*	*7069*
			Раздел: ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2				
304	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	98,87	59
			Накладные расходы			*15,03*	*9*
			Сметная прибыль			*7,32*	*4*
305	47	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	29923,43	5985
			Накладные расходы			*12115,58*	*2423*
			Сметная прибыль			*2216,55*	*443*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
306	48	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,2	83919,24	16784
			Сметная прибыль			*6216,24*	*1243*
307	49	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,06	610355,71	36621
			Накладные расходы			*40944,45*	*2457*
			Сметная прибыль			*45211,53*	*2713*
			Раздел: ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ				
308	58	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20960,64	20961
			Сметная прибыль			*1552,64*	*1553*
309	59	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянка/	т	0,0066	594906,12	3926
			Сметная прибыль			*44067,12*	*291*
310	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,15	98,87	15
			Накладные расходы			*15,03*	*2*
			Сметная прибыль			*7,32*	*1*
311	61	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /ПГС/	м2 покрытия	5,34	1030,70	5504
			Накладные расходы			*275,25*	*1470*
			Сметная прибыль			*76,35*	*408*
312	62	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1998,49	10672
			Накладные расходы			*163,92*	*875*
			Сметная прибыль			*148,04*	*791*
			ОТОПЛЕНИЕ БЛОК В				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
313	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	174	1701,63	296084
			Накладные расходы			*556,05*	*96753*
			Сметная прибыль			*126,05*	*21932*
314	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	207	334,35	69211
			Накладные расходы			*143,66*	*29737*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*24,77*	*5127*
315	4	2304-0905-1813 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	207	125,28	25933
			Сметная прибыль			*9,28*	*1921*
316	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	108	2036,57	219950
			Накладные расходы			*923,60*	*99749*
			Сметная прибыль			*150,86*	*16293*
317	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	612	2170,71	1328473
			Накладные расходы			*984,81*	*602703*
			Сметная прибыль			*160,79*	*98405*
318	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3899	151,95	592439
			Накладные расходы			*68,39*	*266666*
			Сметная прибыль			*11,26*	*43884*
319	18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	154,94	4338
			Накладные расходы			*68,39*	*1915*
			Сметная прибыль			*11,48*	*321*
320	27	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2	334,35	669
			Накладные расходы			*143,66*	*287*
			Сметная прибыль			*24,77*	*50*
321	29	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	207	506,02	104747
			Накладные расходы			*218,97*	*45327*
			Сметная прибыль			*37,48*	*7759*
322	31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	3240	613,25	1986924
			Накладные расходы			*204,21*	*661642*
			Сметная прибыль			*45,43*	*147180*
323	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	57	197,75	11272
			Накладные расходы			*30,05*	*1713*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,65*	*835*
324	37	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /мастика МБ-50/	км трубопровода	0,067	640864,64	42938
			Накладные расходы			*124817,91*	*8363*
			Сметная прибыль			*47471,45*	*3181*
325	38	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /мастика МБ-50/	км трубопровода	0,028	757808,42	21219
			Накладные расходы			*124828,81*	*3495*
			Сметная прибыль			*56133,96*	*1572*
			Раздел: УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ (18 ШТ.), ОВ-8,9				
326	39	1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	9565,67	172182
			Накладные расходы			*3223,73*	*58027*
			Сметная прибыль			*708,57*	*12754*
327	41	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	99	1025,25	101500
			Накладные расходы			*433,08*	*42874*
			Сметная прибыль			*75,94*	*7519*
328	43	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1974,82	35547
			Накладные расходы			*847,50*	*15255*
			Сметная прибыль			*146,28*	*2633*
329	48	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	36	334,35	12037
			Накладные расходы			*143,66*	*5172*
			Сметная прибыль			*24,77*	*892*
			ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В				
330	1	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка /+номер 100/	решетка	126	2762,55	348082
			Накладные расходы			*1105,75*	*139325*
			Сметная прибыль			*204,63*	*25784*
331	2	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	63	2865,02	180496

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1105,75*	*69662*
			Сметная прибыль			*212,22*	*13370*
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование БЛОК В				
332	8	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	205	2785,53	571033
			Накладные расходы			*924,56*	*189534*
			Сметная прибыль			*206,34*	*42299*
333	13	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	162	1063,52	172290
			Накладные расходы			*405,56*	*65701*
			Сметная прибыль			*78,78*	*12762*
334	14	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	162	203,04	32892
			Сметная прибыль			*15,04*	*2436*
335	15	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	126	2109,25	265765
			Накладные расходы			*405,75*	*51125*
			Сметная прибыль			*156,24*	*19686*
336	16	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	126	158,76	20004
			Сметная прибыль			*11,76*	*1482*
337	17	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	712,19	3561
			Накладные расходы			*272,15*	*1361*
			Сметная прибыль			*52,75*	*264*
338	18	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	234,36	1172
			Сметная прибыль			*17,36*	*87*
339	19	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	797,41	1595
			Накладные расходы			*305,27*	*611*
			Сметная прибыль			*59,07*	*118*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
340	20	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1017,36	2035
			Сметная прибыль			*75,36*	*151*
341	21	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	343	634,02	217468
			Накладные расходы			*239,43*	*82124*
			Сметная прибыль			*46,96*	*16109*
342	23	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	144	634,02	91299
			Накладные расходы			*239,43*	*34478*
			Сметная прибыль			*46,96*	*6763*
343	29	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	63	1401,89	88319
			Накладные расходы			*528,62*	*33303*
			Сметная прибыль			*103,84*	*6542*
344	30	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	63	806,76	50826
			Сметная прибыль			*59,76*	*3765*
345	42	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2	1978,09	3956
			Накладные расходы			*735,22*	*1470*
			Сметная прибыль			*146,52*	*293*
346	75	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	630	749,72	472325
			Накладные расходы			*280,58*	*176763*
			Сметная прибыль			*55,53*	*34987*
347	76	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	441	342,36	150981
			Сметная прибыль			*25,36*	*11184*
348	77	2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	189	439,56	83077
			Сметная прибыль			*32,56*	*6154*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
349	78	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	63	1607,95	101301
			Накладные расходы			*561,92*	*35401*
			Сметная прибыль			*119,11*	*7504*
350	79	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	63	424,29	26730
			Сметная прибыль			*31,43*	*1980*
351	80	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	638	59,40	37897
			Сметная прибыль			*4,40*	*2807*
352	81	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95	шт	126	636,43	80190
			Сметная прибыль			*47,14*	*5940*
353	91	2306-1702-1006 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	22728,60	3637
			Сметная прибыль			*1683,60*	*269*
354	94	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	481,16	4812
			Накладные расходы			*131,85*	*1318*
			Сметная прибыль			*35,64*	*356*
355	95	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10	421,20	4212
			Сметная прибыль			*31,20*	*312*
356	96	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	17	610,33	10376
			Накладные расходы			*110,36*	*1876*
			Сметная прибыль			*45,21*	*769*
357	97	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,в водостоке масса 1 м до 1 кг	м	122,4	432,03	52880
			Накладные расходы			*106,67*	*13057*
			Сметная прибыль			*32,00*	*3917*
358	98	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель нагревательный 30КСТМ2-Т	м	122,4	1494,64	182944
			Сметная прибыль			*110,71*	*13551*
359	99	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	2	1088,75	2178
			Накладные расходы			*428,63*	*857*
			Сметная прибыль			*80,65*	*161*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
360	100	СТПРАЙСЛИСТ	Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1	шт	2	20635,71	41271
			Сметная прибыль			*1528,57*	*3057*
361	101	СТПРАЙСЛИСТ	Коробка герметичная I12-L	шт	8	761,79	6094
			Сметная прибыль			*56,43*	*451*
362	102	СТПРАЙСЛИСТ	Клеммник 2.5кв.мм	шт	8	361,61	2893
			Сметная прибыль			*26,79*	*214*
363	103	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1.5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	190963,44	3055
			Сметная прибыль			*14145,44*	*226*
364	104	СТПРАЙСЛИСТ	Заделка концевая	компл	8	1542,86	12343
			Сметная прибыль			*114,29*	*914*
365	105	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	122,4	584,96	71599
			Накладные расходы			*170,97*	*20927*
			Сметная прибыль			*43,33*	*5304*
366	106	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	122,4	25,92	3173
			Сметная прибыль			*1,92*	*235*
367	107	СТПРАЙСЛИСТ	Хомут пластиковый 100шт	упак	8	867,86	6943
			Сметная прибыль			*64,29*	*514*
368	108	СТПРАЙСЛИСТ	Цепь оцинкованная	м	63,6	212,14	13492
			Сметная прибыль			*15,71*	*999*
369	109	СТПРАЙСЛИСТ	Сетка 20х20	шт	6	2410,71	14464
			Сметная прибыль			*178,57*	*1071*
			ИТОГО:				**86450393**
			В том числе :				
			Накладные расходы				20669577
			Сметная прибыль				6403733
			ИТОГО:				**86450393**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**778053,54**
			Итого:				**87228446,54**
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**1334595,23**
			Итого:				**88563041,77**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1771260,84**
			Итого:				**90334302,61**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**89285675,24**
			НДС-12%				**10714281,03**
			Всего по акту:				**99999956,27**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Уксукбаев.А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора _____ **Куангалиев Н.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
"29" 05 2020

Технадзор _____ **Брызгина В.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск, Проспкт ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Альтаир", ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8(7112)21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск,п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 22 за июль 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы КЖ Блок А				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
1	15	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка /Р-1/	т металлических изделий	0,04012	610355,71	24487
			Накладные расходы			*40944,45*	*1643*
			Сметная прибыль			*45211,53*	*1814*
2	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7744	98,87	77
			Накладные расходы			*15,03*	*12*
			Сметная прибыль			*7,32*	*6*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
3	151	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,7726	119,42	4988
			Накладные расходы			*25,60*	*1069*
			Сметная прибыль			*8,85*	*370*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,7726	98,87	4130
			Накладные расходы			*15,03*	*628*
			Сметная прибыль			*7,32*	*306*
			Раздел: РАБОТЫ РАЗНЫЕ				
5	229	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /Р-1/	т конструкций	0,06075	306765,38	18636
			Накладные расходы			*109438,42*	*6648*
			Сметная прибыль			*22723,36*	*1380*
			Общестроительные работы АР Блок А				
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
6	58	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка /Д-14/	шт.	2	1912,04	3824
			Накладные расходы			*721,93*	*1444*
			Сметная прибыль			*141,63*	*283*
7	59	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7901,28	15803
			Сметная прибыль			*585,28*	*1171*
8	83	СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик металлический КП-7 (770x385x195)	шт	7	10317,86	72225
			Сметная прибыль			*764,29*	*5350*
9	84	СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик металлический КП-8 (860x380x191)	шт	1	11282,14	11282
			Сметная прибыль			*835,71*	*836*
			Раздел: ПОЛЫ				
10	92	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21,567	822,11	17731
			Накладные расходы			*241,10*	*5200*
			Сметная прибыль			*60,90*	*1313*
11	99	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	332,2095	317,61	105513
			Накладные расходы			*67,41*	*22394*
			Сметная прибыль			*23,53*	*7816*
12	106	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28,1715	822,11	23160
			Накладные расходы			*241,10*	*6792*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*60,90*	*1716*
13	121	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /на теплозвукоизолиующей подоснове/	м2 покрытия	1265,56	3726,90	4716610
			Накладные расходы			*322,40*	*408016*
			Сметная прибыль			*276,07*	*349379*
14	122	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2657,676	317,61	844106
			Накладные расходы			*67,41*	*179153*
			Сметная прибыль			*23,53*	*62526*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
15	146	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	439,89	419,94	184727
			Накладные расходы			*110,52*	*48615*
			Сметная прибыль			*31,11*	*13683*
16	149	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	612,16	559,80	342686
			Накладные расходы			*147,51*	*90299*
			Сметная прибыль			*41,47*	*25384*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЛОК А				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
17	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	707	153,81	108747
			Накладные расходы			*68,39*	*48354*
			Сметная прибыль			*11,39*	*8055*
18	14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,726	105629,64	76687
			Накладные расходы			*46957,18*	*34091*
			Сметная прибыль			*7824,42*	*5681*
19	46	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	54	1691,98	91367
			Накладные расходы			*755,29*	*40785*
			Сметная прибыль			*125,33*	*6768*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	48	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	135	1042,02	140673
			Накладные расходы			*279,07*	*37674*
			Сметная прибыль			*77,19*	*10420*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 54 ШТ.				
21	99	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	993,91	53671
			Накладные расходы			*439,11*	*23712*
			Сметная прибыль			*73,62*	*3976*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
22	111	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135	153,81	20765
			Накладные расходы			*68,39*	*9233*
			Сметная прибыль			*11,39*	*1538*
23	112	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,135	105629,64	14260
			Накладные расходы			*46957,18*	*6339*
			Сметная прибыль			*7824,42*	*1056*
24	113	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	38,88	272
			Сметная прибыль			*2,88*	*20*
25	114	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	23,76	95
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*
26	115	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	88,56	177
			Сметная прибыль			*6,56*	*13*
27	116	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	98,28	197
			Сметная прибыль			*7,28*	*15*
28	117	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	48,60	97
			Сметная прибыль			*3,60*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	118	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	27,00	54
			Сметная прибыль			*2,00*	*4*
30	119	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	30,24	514
			Сметная прибыль			*2,24*	*38*
31	120	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	16,20	275
			Сметная прибыль			*1,20*	*20*
32	121	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	21,60	43
			Сметная прибыль			*1,60*	*3*
33	122	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	11,88	808
			Сметная прибыль			*0,88*	*60*
34	123	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	7,56	491
			Сметная прибыль			*0,56*	*36*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БЛОК А				
35	1	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	54	1808,73	97671
			Накладные расходы			*717,75*	*38759*
			Сметная прибыль			*133,98*	*7235*
36	3	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	54	4963,24	268015
			Накладные расходы			*1235,87*	*66737*
			Сметная прибыль			*367,65*	*19853*
37	11	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	473	970,27	458940
			Накладные расходы			*437,62*	*206995*
			Сметная прибыль			*71,87*	*33996*
38	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	44	238,84	10509
			Накладные расходы			*51,19*	*2252*
			Сметная прибыль			*17,69*	*778*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	44	197,75	8701
			Накладные расходы			*30,05*	*1322*
			Сметная прибыль			*14,65*	*645*
40	17	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /СЗ-1, СЗ-2/	шт.	108	1088,75	117585
			Накладные расходы			*428,63*	*46292*
			Сметная прибыль			*80,65*	*8710*
41	18	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка /клапан газовый КЗЭУГ Dy 15/	клапан	54	8323,06	449445
			Накладные расходы			*2406,13*	*129931*
			Сметная прибыль			*616,52*	*33292*
			СИСТЕМА СВЯЗИ БЛОК А				
42	21	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Антенна коллективного приема телевидения.Подъем и установка мачты и антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до ответвителей и делителей телевизионных сигналов, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	2	112492,01	224984
			Накладные расходы			*39464,07*	*78928*
			Сметная прибыль			*8332,74*	*16665*
43	22	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	2	29193,48	58387
			Сметная прибыль			*2162,48*	*4325*
44	23	2308-0101-0202 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	35014,68	70029
			Сметная прибыль			*2593,68*	*5187*
45	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подпятник для мачты МТ-5	шт	2	1832,14	3664
			Сметная прибыль			*135,71*	*271*
46	25	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	34	980,08	33323
			Накладные расходы			*342,21*	*11635*
			Сметная прибыль			*72,60*	*2468*
47	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Делитель телевизионный на 2 отвода S2WPF	шт	16	380,89	6094
			Сметная прибыль			*28,21*	*451*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF	шт	9	766,61	6899
			Сметная прибыль			*56,79*	*511*
49	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель телевизионный на 2 отвода T2WRF	шт	9	467,68	4209
			Сметная прибыль			*34,64*	*312*
50	29	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	54	1617,99	87372
			Накладные расходы			*561,81*	*30338*
			Сметная прибыль			*119,85*	*6472*
51	30	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	54	379,08	20470
			Сметная прибыль			*28,08*	*1516*
52	31	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	54	37,80	2041
			Сметная прибыль			*2,80*	*151*
53	38	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	2	5997,87	11996
			Накладные расходы			*1955,04*	*3910*
			Сметная прибыль			*444,29*	*889*
54	41	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	1657,11	3314
			Накладные расходы			*483,56*	*967*
			Сметная прибыль			*122,75*	*245*
55	44	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	4	2512,37	10049
			Накладные расходы			*869,70*	*3479*
			Сметная прибыль			*186,10*	*744*
56	48	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	54	1657,11	89484
			Накладные расходы			*483,56*	*26112*
			Сметная прибыль			*122,75*	*6628*
57	50	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	18	980,08	17641
			Накладные расходы			*342,21*	*6160*
			Сметная прибыль			*72,60*	*1307*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	52	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	104	878,39	91353
			Накладные расходы			*213,99*	*22255*
			Сметная прибыль			*65,07*	*6767*
59	53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	19	432,03	8209
			Накладные расходы			*106,67*	*2027*
			Сметная прибыль			*32,00*	*608*
60	56	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	522	142,08	74168
			Накладные расходы			*46,44*	*24240*
			Сметная прибыль			*10,52*	*5494*
61	58	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	19	1001,84	19035
			Накладные расходы			*226,81*	*4309*
			Сметная прибыль			*74,21*	*1410*
62	60	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	192	584,96	112311
			Накладные расходы			*170,97*	*32827*
			Сметная прибыль			*43,33*	*8319*
63	62	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	2	5997,87	11996
			Накладные расходы			*1955,04*	*3910*
			Сметная прибыль			*444,29*	*889*
64	64	1310-0408-0401 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	2	18702,41	37405
			Накладные расходы			*5884,97*	*11770*
			Сметная прибыль			*1385,36*	*2771*
65	66	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	4	4629,80	18519
			Накладные расходы			*1612,24*	*6449*
			Сметная прибыль			*342,95*	*1372*
66	70	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	31	432,03	13393

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*106,67*	*3307*
			Сметная прибыль			*32,00*	*992*
67	72	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	31	1001,84	31057
			Накладные расходы			*226,81*	*7031*
			Сметная прибыль			*74,21*	*2301*
			Общестроительные работы КЖ Блок Б				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
68	15	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка /Р-1/	т металлических изделий	0,08024	610355,71	48975
			Накладные расходы			*40944,45*	*3285*
			Сметная прибыль			*45211,53*	*3628*
69	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5488	98,87	153
			Накладные расходы			*15,03*	*23*
			Сметная прибыль			*7,32*	*11*
			Раздел: КОЛОННЫ				
70	26	2107-0203-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0216	23571,00	509
			Сметная прибыль			*1746,00*	*38*
			Общестроительные работы АР Блок Б				
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
71	57	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка /Д-14/	шт.	2	1912,04	3824
			Накладные расходы			*721,93*	*1444*
			Сметная прибыль			*141,63*	*283*
72	58	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7901,28	15803
			Сметная прибыль			*585,28*	*1171*
73	82	СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик металлический КП-7 (770x385x195)	шт	8	10317,86	82543
			Сметная прибыль			*764,29*	*6114*
74	83	СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик металлический КП-8 (860x380x191)	шт	1	11282,14	11282
			Сметная прибыль			*835,71*	*836*
			Раздел: ПОЛЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	91	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	27,4575	822,11	22573
			Накладные расходы			*241,10*	*6620*
			Сметная прибыль			*60,90*	*1672*
76	98	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	400,7535	317,61	127284
			Накладные расходы			*67,41*	*27015*
			Сметная прибыль			*23,53*	*9428*
77	120	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /на теплозвукоизолиующей подоснове/	м2 покрытия	1526,68	3726,90	5689777
			Накладные расходы			*322,40*	*492201*
			Сметная прибыль			*276,07*	*421465*
78	121	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3206,028	317,61	1018269
			Накладные расходы			*67,41*	*216117*
			Сметная прибыль			*23,53*	*75427*
79	127	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М200/	м2 покрытия	25,94	4515,82	117140
			Накладные расходы			*980,09*	*25424*
			Сметная прибыль			*334,51*	*8677*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
80	148	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	816,21	559,80	456913
			Накладные расходы			*147,51*	*120399*
			Сметная прибыль			*41,47*	*33845*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЛОК Б				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
81	15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	711	153,81	109362
			Накладные расходы			*68,39*	*48628*
			Сметная прибыль			*11,39*	*8101*
82	16	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	145780,24	2916

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*56348,62*	*1127*
			Сметная прибыль			*10798,54*	*216*
83	17	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	110228,23	4960
			Накладные расходы			*46957,18*	*2113*
			Сметная прибыль			*8165,05*	*367*
84	18	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,733	105629,64	77427
			Накладные расходы			*46957,18*	*34420*
			Сметная прибыль			*7824,42*	*5735*
85	57	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	63	1691,98	106595
			Накладные расходы			*755,29*	*47583*
			Сметная прибыль			*125,33*	*7896*
86	59	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	157,5	1042,02	164118
			Накладные расходы			*279,07*	*43953*
			Сметная прибыль			*77,19*	*12157*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 63 ШТ.				
87	68	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	63	993,91	62616
			Накладные расходы			*439,11*	*27664*
			Сметная прибыль			*73,62*	*4638*
88	71	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /DN 20/	фильтр	63	1959,17	123428
			Накладные расходы			*847,50*	*53392*
			Сметная прибыль			*145,12*	*9143*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1 (ОБЩЕДОМОВОЙ), ВК-52				
89	73	1116-0901-0202 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	32388,47	32388
			Накладные расходы			*9070,04*	*9070*
			Сметная прибыль			*2399,15*	*2399*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	74	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18742,32	18742
			Сметная прибыль			*1388,32*	*1388*
91	75	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1806,84	7227
			Сметная прибыль			*133,84*	*535*
92	76	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1190,16	2380
			Сметная прибыль			*88,16*	*176*
93	77	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	2292,84	6879
			Сметная прибыль			*169,84*	*510*
94	78	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	356,40	71
			Сметная прибыль			*26,40*	*5*
95	79	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	1098,36	330
			Сметная прибыль			*81,36*	*24*
96	80	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	37954,44	37954
			Сметная прибыль			*2811,44*	*2811*
97	81	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	939,60	940
			Сметная прибыль			*69,60*	*70*
98	82	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	649,08	1298
			Сметная прибыль			*48,08*	*96*
99	83	2304-1012-3306 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 100, типа SEAgull ГОСТ 27036-86	шт.	2	17001,36	34003
			Сметная прибыль			*1259,36*	*2519*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 3 (К ВОДОНАГРЕВАТЕЛЮ), ВК-54				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	84	1116-0901-0202 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	32388,47	32388
			Накладные расходы			*9070,04*	*9070*
			Сметная прибыль			*2399,15*	*2399*
101	85	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	37954,44	37954
			Сметная прибыль			*2811,44*	*2811*
102	86	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,3	1664,28	499
			Сметная прибыль			*123,28*	*37*
103	87	2304-0501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1460,16	1460
			Сметная прибыль			*108,16*	*108*
104	88	2304-0501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3414,96	6830
			Сметная прибыль			*252,96*	*506*
105	89	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	547,56	1095
			Сметная прибыль			*40,56*	*81*
106	90	2302-0101-1506 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	339,12	339
			Сметная прибыль			*25,12*	*25*
107	91	2304-1013-0708 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7340,76	7341
			Сметная прибыль			*543,76*	*544*
108	92	2304-1012-3303 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 50, типа SEAgull ГОСТ 27036-86	шт.	2	8824,68	17649
			Сметная прибыль			*653,68*	*1307*
109	93	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	529,20	1058
			Сметная прибыль			*39,20*	*78*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УЗЕЛ ВВОДОВ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКОВ КАНАЛИЗАЦИИ				
110	100	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20960,64	20961
			Сметная прибыль			*1552,64*	*1553*
111	101	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянка/	т	0,01708	594906,12	10161
			Сметная прибыль			*44067,12*	*753*
112	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,375	98,87	37
			Накладные расходы			*15,03*	*6*
			Сметная прибыль			*7,32*	*3*
113	103	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /ПГС/	м2 покрытия	5,34	1030,70	5504
			Накладные расходы			*275,25*	*1470*
			Сметная прибыль			*76,35*	*408*
114	104	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1998,49	10672
			Накладные расходы			*163,92*	*875*
			Сметная прибыль			*148,04*	*791*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
115	119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	730	153,81	112285
			Накладные расходы			*68,39*	*49927*
			Сметная прибыль			*11,39*	*8317*
116	120	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,744	105629,64	78588
			Накладные расходы			*46957,18*	*34936*
			Сметная прибыль			*7824,42*	*5821*
117	121	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	38,88	778
			Сметная прибыль			*2,88*	*58*
118	122	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	306	14,04	4296

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,04*	*318*
119	123	2302-0401-2407 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	565,92	1132
			Сметная прибыль			*41,92*	*84*
120	124	2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	322,92	646
			Сметная прибыль			*23,92*	*48*
121	125	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	178,20	713
			Сметная прибыль			*13,20*	*53*
122	126	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	59,40	3742
			Сметная прибыль			*4,40*	*277*
123	127	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	315	20,52	6464
			Сметная прибыль			*1,52*	*479*
124	128	2302-0401-1117 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	474,12	948
			Сметная прибыль			*35,12*	*70*
125	129	2302-0401-1116 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	408,24	816
			Сметная прибыль			*30,24*	*60*
126	130	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	133,92	268
			Сметная прибыль			*9,92*	*20*
127	131	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	27,00	189
			Сметная прибыль			*2,00*	*14*
128	132	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	189	130,68	24699
			Сметная прибыль			*9,68*	*1830*
129	133	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	173,88	696
			Сметная прибыль			*12,88*	*52*
130	134	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	98,28	885

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,28*	*66*
131	135	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47	30,24	1421
			Сметная прибыль			*2,24*	*105*
132	136	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162	12,96	2100
			Сметная прибыль			*0,96*	*156*
133	137	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	115,56	1618
			Сметная прибыль			*8,56*	*120*
134	138	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	36,72	1248
			Сметная прибыль			*2,72*	*92*
135	139	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210	11,88	2495
			Сметная прибыль			*0,88*	*185*
136	140	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	5,40	1080
			Сметная прибыль			*0,40*	*80*
137	141	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	94,5	1042,02	98471
			Накладные расходы			*279,07*	*26372*
			Сметная прибыль			*77,19*	*7294*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 63 ШТ.				
138	155	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	63	993,91	62616
			Накладные расходы			*439,11*	*27664*
			Сметная прибыль			*73,62*	*4638*
139	158	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /DN 20/	фильтр	63	1959,17	123428
			Накладные расходы			*847,50*	*53392*
			Сметная прибыль			*145,12*	*9143*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	179	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	2683,13	93910
			Накладные расходы			*1218,41*	*42644*
			Сметная прибыль			*198,75*	*6956*
141	180	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	214,92	7447
			Сметная прибыль			*15,92*	*552*
142	181	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	150	153,81	23072
			Накладные расходы			*68,39*	*10259*
			Сметная прибыль			*11,39*	*1709*
143	182	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,152	105629,64	16056
			Накладные расходы			*46957,18*	*7137*
			Сметная прибыль			*7824,42*	*1189*
144	183	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	38,88	156
			Сметная прибыль			*2,88*	*12*
145	184	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	23,76	238
			Сметная прибыль			*1,76*	*18*
146	185	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	178,20	178
			Сметная прибыль			*13,20*	*13*
147	186	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	102,60	103
			Сметная прибыль			*7,60*	*8*
148	187	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	32,40	194
			Сметная прибыль			*2,40*	*14*
149	188	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	79,92	160
			Сметная прибыль			*5,92*	*12*
150	189	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	98,28	491

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,28*	*36*
151	190	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	49,68	397
			Сметная прибыль			*3,68*	*29*
152	191	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	16,20	778
			Сметная прибыль			*1,20*	*58*
153	192	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	115,56	231
			Сметная прибыль			*8,56*	*17*
154	193	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	36,72	661
			Сметная прибыль			*2,72*	*49*
155	194	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	21,60	626
			Сметная прибыль			*1,60*	*46*
156	195	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	11,88	808
			Сметная прибыль			*0,88*	*60*
157	196	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	7,56	265
			Сметная прибыль			*0,56*	*20*
158	197	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	152	825,47	125471
			Накладные расходы			*204,21*	*31040*
			Сметная прибыль			*61,15*	*9294*
159	198	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	811,08	1784
			Сметная прибыль			*60,08*	*132*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
160	199	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	656,64	13001
			Сметная прибыль			*48,64*	*963*
161	200	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9	462,24	14745
			Сметная прибыль			*34,24*	*1092*
162	201	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	407,16	30456
			Сметная прибыль			*30,16*	*2256*
163	202	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	344,52	13264
			Сметная прибыль			*25,52*	*983*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БЛОК Б				
164	1	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	63	1808,73	113950
			Накладные расходы			*717,75*	*45218*
			Сметная прибыль			*133,98*	*8441*
165	3	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	63	4963,24	312684
			Накладные расходы			*1235,87*	*77860*
			Сметная прибыль			*367,65*	*23162*
166	12	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	587	970,27	569551

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*437,62*	*256884*
			Сметная прибыль			*71,87*	*42189*
167	13	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 /учитывается ст-ть крана при соединении газопровода со счетчиком; ст-ть крана при соединении газопровода с газовой плитой учтена в установке газовой плиты 63 шт./	шт.	63	719,28	45315
			Сметная прибыль			*53,28*	*3357*
168	14	2304-0905-0205 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	4943,16	34602
			Сметная прибыль			*366,16*	*2563*
169	15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,3804	585,36	34759
			Сметная прибыль			*43,36*	*2575*
170	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	47,3	238,84	11297
			Накладные расходы			*51,19*	*2421*
			Сметная прибыль			*17,69*	*837*
171	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	47,3	197,75	9353
			Накладные расходы			*30,05*	*1421*
			Сметная прибыль			*14,65*	*693*
172	18	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /СЗ-1, СЗ-2/	шт.	126	1088,75	137183
			Накладные расходы			*428,63*	*54007*
			Сметная прибыль			*80,65*	*10162*
173	19	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка /клапан газовый КЗЭУГ Dy 15/	клапан	63	8323,06	524353
			Накладные расходы			*2406,13*	*151586*
			Сметная прибыль			*616,52*	*38841*
			СИСТЕМА СВЯЗИ БЛОК Б				
174	1	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	6	6540,36	39242
			Накладные расходы			*2247,24*	*13483*
			Сметная прибыль			*484,47*	*2907*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	2	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	6	19258,56	115551
			Сметная прибыль			*1426,56*	*8559*
176	3	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	18	1740,12	31322
			Накладные расходы			*663,12*	*11936*
			Сметная прибыль			*128,90*	*2320*
177	4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	шт	18	2019,21	36346
			Сметная прибыль			*149,57*	*2692*
178	5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка абонентская оптическая РА	шт	63	1824,43	114939
			Сметная прибыль			*135,14*	*8514*
179	6	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	507	142,08	72037
			Накладные расходы			*46,44*	*23543*
			Сметная прибыль			*10,52*	*5336*
180	7	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	288	431,34	124226
			Накладные расходы			*106,57*	*30691*
			Сметная прибыль			*31,95*	*9202*
181	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 5 метров FTTH-5м	шт	9	1562,14	14059
			Сметная прибыль			*115,71*	*1041*
182	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 10 метров FTTH-10м	шт	24	1737,64	41703
			Сметная прибыль	•		*128,71*	*3089*
183	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 15 метров FTTH-15м	шт	18	2527,39	45493
			Сметная прибыль			*187,21*	*3370*
184	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 20 метров FTTH-20м	шт	12	3325,82	39910
			Сметная прибыль			*246,36*	*2956*
185	12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	114	748,16	85290
			Накладные расходы			*228,93*	*26098*
			Сметная прибыль			*55,42*	*6318*
186	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ диаметром 32мм ЗПТ-ВП	м	114	159,69	18204
			Сметная прибыль			*11,83*	*1348*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
187	14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	180	584,96	105292
			Накладные расходы			*170,97*	*30775*
			Сметная прибыль			*43,33*	*7799*
188	15	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	180	48,60	8748
			Сметная прибыль			*3,60*	*648*
189	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	96	432,03	41475
			Накладные расходы			*106,67*	*10240*
			Сметная прибыль			*32,00*	*3072*
190	17	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,096	49297,68	4733
			Сметная прибыль			*3651,68*	*351*
191	18	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	2	1740,12	3480
			Накладные расходы			*663,12*	*1326*
			Сметная прибыль			*128,90*	*258*
192	19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка протяжная подвальная КПП-05	шт	2	5545,61	11091
			Сметная прибыль			*410,79*	*822*
193	20	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Антенна коллективного приема телевидения.Подъем и установка мачты и антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до ответвителей и делителей телевизионных сигналов, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	2	112492,01	224984
			Накладные расходы			*39464,07*	*78928*
			Сметная прибыль			*8332,74*	*16665*
194	21	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	2	29193,48	58387
			Сметная прибыль			*2162,48*	*4325*
195	22	2308-0101-0202 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	35014,68	70029
			Сметная прибыль			*2593,68*	*5187*
196	23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подпятник для мачты МТ-5	шт	2	1832,14	3664
			Сметная прибыль			*135,71*	*271*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
197	24	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	34	980,08	33323
			Накладные расходы			*342,21*	*11635*
			Сметная прибыль			*72,60*	*2468*
198	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Делитель телевизионный на 2 отвода S2WPF	шт	16	380,89	6094
			Сметная прибыль			*28,21*	*451*
199	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF	шт	9	766,61	6899
			Сметная прибыль			*56,79*	*511*
200	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель телевизионный на 2 отвода T2WRF	шт	9	467,68	4209
			Сметная прибыль			*34,64*	*312*
201	28	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	63	1617,99	101934
			Накладные расходы			*561,81*	*35394*
			Сметная прибыль			*119,85*	*7551*
202	29	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	63	379,08	23882
			Сметная прибыль			*28,08*	*1769*
203	30	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	63	37,80	2381
			Сметная прибыль			*2,80*	*176*
204	31	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1071	878,39	940761
			Накладные расходы			*213,99*	*229185*
			Сметная прибыль			*65,07*	*69686*
205	32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	255	432,03	110167
			Накладные расходы			*106,67*	*27201*
			Сметная прибыль			*32,00*	*8161*
206	33	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,084	204557,40	17183
			Сметная прибыль			*15152,40*	*1273*
207	34	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,242	95985,00	119213
			Сметная прибыль			*7110,00*	*8831*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
208	35	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	180	584,96	105292
			Накладные расходы			*170,97*	*30775*
			Сметная прибыль			*43,33*	*7799*
209	36	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180	25,92	4666
			Сметная прибыль			*1,92*	*346*
210	37	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	2	5997,87	11996
			Накладные расходы			*1955,04*	*3910*
			Сметная прибыль			*444,29*	*889*
211	38	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	2	9855,00	19710
			Сметная прибыль			*730,00*	*1460*
212	39	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	16275,60	32551
			Сметная прибыль			*1205,60*	*2411*
213	40	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	1657,11	3314
			Накладные расходы			*483,56*	*967*
			Сметная прибыль			*122,75*	*245*
214	41	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	9007,20	18014
			Сметная прибыль			*667,20*	*1334*
215	42	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x	шт.	2	6349,32	12699
			Сметная прибыль			*470,32*	*941*
216	43	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	4	2512,37	10049
			Накладные расходы			*869,70*	*3479*
			Сметная прибыль			*186,10*	*744*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
217	44	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11238,48	22477
			Сметная прибыль			*832,48*	*1665*
218	45	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	3795,12	7590
			Сметная прибыль			*281,12*	*562*
219	46	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	шт.	63	209,52	13200
			Сметная прибыль			*15,52*	*978*
220	47	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	63	1657,11	104398
			Накладные расходы			*483,56*	*30464*
			Сметная прибыль			*122,75*	*7733*
221	48	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	63	1783,08	112334
			Сметная прибыль			*132,08*	*8321*
222	49	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	18	980,08	17641
			Накладные расходы			*342,21*	*6160*
			Сметная прибыль			*72,60*	*1307*
223	50	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	18	3940,92	70937
			Сметная прибыль			*291,92*	*5255*
224	51	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	106	878,39	93110
			Накладные расходы			*213,99*	*22683*
			Сметная прибыль			*65,07*	*6897*
225	52	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20	432,03	8641
			Накладные расходы			*106,67*	*2133*
			Сметная прибыль			*32,00*	*640*
226	53	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,11	25386,48	2793
			Сметная прибыль			*1880,48*	*207*
227	54	2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,016	38599,20	618

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2859,20*	*46*
228	55	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	495	142,08	70332
			Накладные расходы			*46,44*	*22986*
			Сметная прибыль			*10,52*	*5210*
229	56	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0,495	19079,28	9444
			Сметная прибыль			*1413,28*	*700*
230	57	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	20	1001,84	20037
			Накладные расходы			*226,81*	*4536*
			Сметная прибыль			*74,21*	*1484*
231	58	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	20	152,28	3046
			Сметная прибыль			*11,28*	*226*
232	59	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	180	584,96	105292
			Накладные расходы			*170,97*	*30775*
			Сметная прибыль			*43,33*	*7799*
233	60	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180	25,92	4666
			Сметная прибыль			*1,92*	*346*
234	61	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	5997,87	11996
			Накладные расходы			*1955,04*	*3910*
			Сметная прибыль			*444,29*	*889*
235	62	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6118,20	12236
			Сметная прибыль			*453,20*	*906*
236	63	1310-0408-0401 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	2	18702,41	37405
			Накладные расходы			*5884,97*	*11770*
			Сметная прибыль			*1385,36*	*2771*
237	64	2308-0502-0418 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS+4F3, типа EvErFOCus/DS104	шт.	2	34528,68	69057

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2557,68*	*5115*
238	65	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	4	4629,80	18519
			Накладные расходы			*1612,24*	*6449*
			Сметная прибыль			*342,95*	*1372*
239	66	2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ED210, типа EvErFOCus/D105	шт.	2	15013,08	30026
			Сметная прибыль			*1112,08*	*2224*
240	67	2308-0501-2150 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели ECZ380FIR, типа EvErFOCus/V107	шт.	2	23269,68	46539
			Сметная прибыль			*1723,68*	*3447*
241	68	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	17295,12	34590
			Сметная прибыль			*1281,12*	*2562*
242	69	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	36	432,03	15553
			Накладные расходы			*106,67*	*3840*
			Сметная прибыль			*32,00*	*1152*
243	70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 512	м	36	173,57	6249
			Сметная прибыль			*12,86*	*463*
244	71	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	36	1001,84	36066
			Накладные расходы			*226,81*	*8165*
			Сметная прибыль			*74,21*	*2672*
245	72	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	36	152,28	5482
			Сметная прибыль			*11,28*	*406*
			Общестроительные работы КЖ Блок В				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
246	15	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка /Р-1/	т металлических изделий	0,04012	610355,71	24487
			Накладные расходы			*40944,45*	*1643*
			Сметная прибыль			*45211,53*	*1814*
247	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7744	98,87	77

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,03*	*12*
			Сметная прибыль			*7,32*	*6*
			Раздел: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ				
248	156	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки, водосточный лоток и водосточная труба/	т	0,07998	309510,72	24755
			Сметная прибыль			*22926,72*	*1834*
249	157	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1,2; поз.11/	т стальных элементов	0,014702	800609,67	11771
			Накладные расходы			*61095,95*	*898*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*872*
250	158	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7/	м2 кровли	12,1	4209,95	50940
			Накладные расходы			*523,90*	*6339*
			Сметная прибыль			*311,85*	*3773*
251	159	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	12,08	3950,37	47720
			Накладные расходы			*523,90*	*6329*
			Сметная прибыль			*292,62*	*3535*
			Общестроительные работы АР Блок В				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
252	10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	43,0675	1473,12	63444
			Сметная прибыль			*109,12*	*4700*
253	11	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	55,9467	10754,24	601664
			Накладные расходы			*2930,13*	*163931*
			Сметная прибыль			*796,61*	*44568*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
254	58	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка /Д-14/	шт.	2	1912,04	3824
			Накладные расходы			*721,93*	*1444*
			Сметная прибыль			*141,63*	*283*
255	59	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7901,28	15803

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*585,28*	*1171*
256	83	СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик металлический КП-7 (770x385x195)	шт	8	10317,86	82543
			Сметная прибыль			*764,29*	*6114*
257	84	СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик металлический КП-8 (860x380x191)	шт	1	11282,14	11282
			Сметная прибыль			*835,71*	*836*
			Раздел: ПОЛЫ				
258	99	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	400,9005	317,61	127330
			Накладные расходы			*67,41*	*27025*
			Сметная прибыль			*23,53*	*9432*
259	121	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /на теплозвукоизолиующей подоснове/	м2 покрытия	1708,22	3726,90	6366358
			Накладные расходы			*322,40*	*550730*
			Сметная прибыль			*276,07*	*471582*
260	122	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3207,204	317,61	1018642
			Накладные расходы			*67,41*	*216196*
			Сметная прибыль			*23,53*	*75455*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЛОК В				
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2				
261	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	710	153,81	109209
			Накладные расходы			*68,39*	*48559*
			Сметная прибыль			*11,39*	*8090*
262	14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,728	105629,64	76898
			Накладные расходы			*46957,18*	*34185*
			Сметная прибыль			*7824,42*	*5696*
263	47	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	63	1691,98	106595
			Накладные расходы			*755,29*	*47583*
			Сметная прибыль			*125,33*	*7896*
264	49	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	157,5	1042,02	164118

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*279,07*	*43953*
			Сметная прибыль			*77,19*	*12157*
265	50	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	31	613,25	19011
			Накладные расходы			*204,21*	*6331*
			Сметная прибыль			*45,43*	*1408*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 63 ШТ.				
266	54	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	63	993,91	62616
			Накладные расходы			*439,11*	*27664*
			Сметная прибыль			*73,62*	*4638*
267	57	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /DN 20/	фильтр	63	1959,17	123428
			Накладные расходы			*847,50*	*53392*
			Сметная прибыль			*145,12*	*9143*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
268	65	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	97	2486,58	241199
			Накладные расходы			*1128,69*	*109483*
			Сметная прибыль			*184,19*	*17867*
269	67	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	736	153,81	113208
			Накладные расходы			*68,39*	*50338*
			Сметная прибыль			*11,39*	*8386*
270	68	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,736	105629,64	77743
			Накладные расходы			*46957,18*	*34560*
			Сметная прибыль			*7824,42*	*5759*
271	69	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	38,88	778
			Сметная прибыль			*2,88*	*58*
272	70	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	306	14,04	4296

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,04*	*318*
273	71	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	63,72	127
			Сметная прибыль			*4,72*	*9*
274	72	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	178,20	713
			Сметная прибыль			*13,20*	*53*
275	73	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	83,16	249
			Сметная прибыль			*6,16*	*18*
276	74	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	59,40	3742
			Сметная прибыль			*4,40*	*277*
277	75	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	315	20,52	6464
			Сметная прибыль			*1,52*	*479*
278	76	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	79,92	160
			Сметная прибыль			*5,92*	*12*
279	77	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	48,60	97
			Сметная прибыль			*3,60*	*7*
280	78	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	27,00	189
			Сметная прибыль			*2,00*	*14*
281	79	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	189	130,68	24699
			Сметная прибыль			*9,68*	*1830*
282	80	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	98,28	393
			Сметная прибыль			*7,28*	*29*
283	81	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	49,68	248
			Сметная прибыль			*3,68*	*18*
284	82	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	30,24	1572

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,24*	*116*
285	83	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	121	12,96	1568
			Сметная прибыль			*0,96*	*116*
286	84	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	36,72	661
			Сметная прибыль			*2,72*	*49*
287	85	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	21,60	475
			Сметная прибыль			*1,60*	*35*
288	86	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210	11,88	2495
			Сметная прибыль			*0,88*	*185*
289	87	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	5,40	1080
			Сметная прибыль			*0,40*	*80*
290	88	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	94,5	1042,02	98471
			Накладные расходы			*279,07*	*26372*
			Сметная прибыль			*77,19*	*7294*
291	89	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	63	8313,42	523746
			Накладные расходы			*668,97*	*42145*
			Сметная прибыль			*615,81*	*38796*
292	90	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	399,60	50350
			Сметная прибыль			*29,60*	*3730*
293	91	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	63	506,02	31879
			Накладные расходы			*218,97*	*13795*
			Сметная прибыль			*37,48*	*2361*
294	95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	218	613,25	133688
			Накладные расходы			*204,21*	*44518*
			Сметная прибыль			*45,43*	*9903*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 63 ШТ.				
295	99	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	63	993,91	62616
			Накладные расходы			*439,11*	*27664*
			Сметная прибыль			*73,62*	*4638*
296	102	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /DN 20/	фильтр	63	1959,17	123428
			Накладные расходы			*847,50*	*53392*
			Сметная прибыль			*145,12*	*9143*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
297	111	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	166	153,81	25533
			Накладные расходы			*68,39*	*11353*
			Сметная прибыль			*11,39*	*1891*
298	112	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,166	105629,64	17535
			Накладные расходы			*46957,18*	*7795*
			Сметная прибыль			*7824,42*	*1299*
299	113	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	38,88	156
			Сметная прибыль			*2,88*	*12*
300	114	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	23,76	238
			Сметная прибыль			*1,76*	*18*
301	115	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	88,56	266
			Сметная прибыль			*6,56*	*20*
302	116	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	98,28	197
			Сметная прибыль			*7,28*	*15*
303	117	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	32,40	65
			Сметная прибыль			*2,40*	*5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
304	118	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	48,60	97
			Сметная прибыль			*3,60*	*7*
305	119	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	27,00	54
			Сметная прибыль			*2,00*	*4*
306	120	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	49,68	99
			Сметная прибыль			*3,68*	*7*
307	121	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	30,24	454
			Сметная прибыль			*2,24*	*34*
308	122	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	16,20	405
			Сметная прибыль			*1,20*	*30*
309	123	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	21,60	173
			Сметная прибыль			*1,60*	*13*
310	124	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	11,88	713
			Сметная прибыль			*0,88*	*53*
311	125	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98	7,56	741
			Сметная прибыль			*0,56*	*55*
			ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БЛОК В				
312	1	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	63	1808,73	113950
			Накладные расходы			*717,75*	*45218*
			Сметная прибыль			*133,98*	*8441*
313	3	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	63	4963,24	312684
			Накладные расходы			*1235,87*	*77860*
			Сметная прибыль			*367,65*	*23162*
314	13	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	604	970,27	586046

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*437,62*	*264324*
			Сметная прибыль			*71,87*	*43411*
315	14	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 /учитывается ст-ть крана при соединении газопровода со счетчиком; ст-ть крана при соединении газопровода с газовой плитой учтена в установке газовой плиты 63 шт./	шт.	63	719,28	45315
			Сметная прибыль			*53,28*	*3357*
316	15	2304-0905-0205 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	4943,16	34602
			Сметная прибыль			*366,16*	*2563*
317	16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68,3896	585,36	40033
			Сметная прибыль			*43,36*	*2965*
318	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	62,3	238,84	14880
			Накладные расходы			*51,19*	*3189*
			Сметная прибыль			*17,69*	*1102*
319	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	62,3	197,75	12320
			Накладные расходы			*30,05*	*1872*
			Сметная прибыль			*14,65*	*913*
320	19	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /СЗ-1, СЗ-2/	шт.	126	1088,75	137183
			Накладные расходы			*428,63*	*54007*
			Сметная прибыль			*80,65*	*10162*
321	20	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка /клапан газовый КЗЭУГ Dy 15/	клапан	63	8323,06	524353
			Накладные расходы			*2406,13*	*151586*
			Сметная прибыль			*616,52*	*38841*
			СИСТЕМЫ СВЯЗИ БЛОК В				
322	1	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	6	6540,36	39242
			Накладные расходы			*2247,24*	*13483*
			Сметная прибыль			*484,47*	*2907*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
323	2	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	6	19258,56	115551
			Сметная прибыль			*1426,56*	*8559*
324	3	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	18	1740,12	31322
			Накладные расходы			*663,12*	*11936*
			Сметная прибыль			*128,90*	*2320*
325	4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	шт	18	2019,21	36346
			Сметная прибыль			*149,57*	*2692*
326	5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка абонентская оптическая РА	шт	63	1824,43	114939
			Сметная прибыль			*135,14*	*8514*
327	6	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	507,000	142,08	72037
			Накладные расходы			*46,44*	*23543*
			Сметная прибыль			*10,52*	*5336*
328	7	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	288	431,34	124226
			Накладные расходы			*106,57*	*30691*
			Сметная прибыль			*31,95*	*9202*
329	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 5 метров FTTH-5м	шт	9	1562,14	14059
			Сметная прибыль			*115,71*	*1041*
330	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 10 метров FTTH-10м	шт	24	1737,64	41703
			Сметная прибыль			*128,71*	*3089*
331	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 15 метров FTTH-15м	шт	18	2527,39	45493
			Сметная прибыль			*187,21*	*3370*
332	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд 20 метров FTTH-20м	шт	12	3325,82	39910
			Сметная прибыль			*246,36*	*2956*
333	12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	102	748,16	76312
			Накладные расходы			*228,93*	*23351*
			Сметная прибыль			*55,42*	*5653*
334	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ диаметром 32мм ЗПТ-ВП	м	102	159,69	16288
			Сметная прибыль			*11,83*	*1207*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
335	14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	180	584,96	105292
			Накладные расходы			*170,97*	*30775*
			Сметная прибыль			*43,33*	*7799*
336	15	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	180	48,60	8748
			Сметная прибыль			*3,60*	*648*
337	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	96	432,03	41475
			Накладные расходы			*106,67*	*10240*
			Сметная прибыль			*32,00*	*3072*
338	17	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,096	49297,68	4733
			Сметная прибыль			*3651,68*	*351*
339	18	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	2	1740,12	3480
			Накладные расходы			*663,12*	*1326*
			Сметная прибыль			*128,90*	*258*
340	19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка протяжная подвальная КПП-05	шт	2	5545,61	11091
			Сметная прибыль			*410,79*	*822*
341	20	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Антенна коллективного приема телевидения.Подъем и установка мачты и антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до ответвителей и делителей телевизионных сигналов, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	2	112492,01	224984
			Накладные расходы			*39464,07*	*78928*
			Сметная прибыль			*8332,74*	*16665*
342	21	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	2	29193,48	58387
			Сметная прибыль			*2162,48*	*4325*
343	22	2308-0101-0202 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	35014,68	70029
			Сметная прибыль			*2593,68*	*5187*
344	23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подпятник для мачты МТ-5	шт	2	1832,14	3664
			Сметная прибыль			*135,71*	*271*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
345	24	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	34	980,08	33323
			Накладные расходы			*342,21*	*11635*
			Сметная прибыль			*72,60*	*2468*
346	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Делитель телевизионный на 2 отвода S2WPF	шт	16	380,89	6094
			Сметная прибыль			*28,21*	*451*
347	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF	шт	9	766,61	6899
			Сметная прибыль			*56,79*	*511*
348	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель телевизионный на 2 отвода T2WRF	шт	9	467,68	4209
			Сметная прибыль			*34,64*	*312*
349	28	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	63	1617,99	101934
			Накладные расходы			*561,81*	*35394*
			Сметная прибыль			*119,85*	*7551*
350	29	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	63	379,08	23882
			Сметная прибыль			*28,08*	*1769*
351	30	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	63	37,80	2381
			Сметная прибыль			*2,80*	*176*
352	31	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1071	878,39	940761
			Накладные расходы			*213,99*	*229185*
			Сметная прибыль			*65,07*	*69686*
353	32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	255	432,03	110167
			Накладные расходы			*106,67*	*27201*
			Сметная прибыль			*32,00*	*8161*
354	33	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,084	204557,40	17183
			Сметная прибыль			*15152,40*	*1273*
355	34	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,242	95985,00	119213
			Сметная прибыль			*7110,00*	*8831*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
356	35	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	180	584,96	105292
			Накладные расходы			*170,97*	*30775*
			Сметная прибыль			*43,33*	*7799*
357	36	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180	25,92	4666
			Сметная прибыль			*1,92*	*346*
358	37	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	2	5997,87	11996
			Накладные расходы			*1955,04*	*3910*
			Сметная прибыль			*444,29*	*889*
359	38	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	2	9855,00	19710
			Сметная прибыль			*730,00*	*1460*
360	39	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	16275,60	32551
			Сметная прибыль			*1205,60*	*2411*
361	40	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	1657,11	3314
			Накладные расходы			*483,56*	*967*
			Сметная прибыль			*122,75*	*245*
362	41	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	9007,20	18014
			Сметная прибыль			*667,20*	*1334*
363	42	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x	шт.	2	6349,32	12699
			Сметная прибыль			*470,32*	*941*
364	43	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	4	2512,37	10049
			Накладные расходы			*869,70*	*3479*
			Сметная прибыль			*186,10*	*744*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
365	44	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11238,48	22477
			Сметная прибыль			*832,48*	*1665*
366	45	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	3795,12	7590
			Сметная прибыль			*281,12*	*562*
367	46	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	шт.	63	209,52	13200
			Сметная прибыль			*15,52*	*978*
368	47	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	63	1657,11	104398
			Накладные расходы			*483,56*	*30464*
			Сметная прибыль			*122,75*	*7733*
369	48	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	63	1783,08	112334
			Сметная прибыль			*132,08*	*8321*
370	49	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	18	980,08	17641
			Накладные расходы			*342,21*	*6160*
			Сметная прибыль			*72,60*	*1307*
371	50	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	18	3940,92	70937
			Сметная прибыль			*291,92*	*5255*
372	51	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	106	878,39	93110
			Накладные расходы			*213,99*	*22683*
			Сметная прибыль			*65,07*	*6897*
373	52	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20	432,03	8641
			Накладные расходы			*106,67*	*2133*
			Сметная прибыль			*32,00*	*640*
374	53	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,11	25386,48	2793
			Сметная прибыль			*1880,48*	*207*
375	54	2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,016	38599,20	618

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2859,20*	*46*
376	55	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	495	142,08	70332
			Накладные расходы			*46,44*	*22986*
			Сметная прибыль			*10,52*	*5210*
377	56	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0,495	19079,28	9444
			Сметная прибыль			*1413,28*	*700*
378	57	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	20	1001,84	20037
			Накладные расходы			*226,81*	*4536*
			Сметная прибыль			*74,21*	*1484*
379	58	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	20	152,28	3046
			Сметная прибыль			*11,28*	*226*
380	59	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	180	584,96	105292
			Накладные расходы			*170,97*	*30775*
			Сметная прибыль			*43,33*	*7799*
381	60	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180	25,92	4666
			Сметная прибыль			*1,92*	*346*
382	61	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	5997,87	11996
			Накладные расходы			*1955,04*	*3910*
			Сметная прибыль			*444,29*	*889*
383	62	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6118,20	12236
			Сметная прибыль			*453,20*	*906*
384	63	1310-0408-0401 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	2	18702,41	37405
			Накладные расходы			*5884,97*	*11770*
			Сметная прибыль			*1385,36*	*2771*
385	64	2308-0502-0418 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS+4F3, типа EvErFOCus/DS104	шт.	2	34528,68	69057

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2557,68*	*5115*
386	65	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	4	4629,80	18519
			Накладные расходы			*1612,24*	*6449*
			Сметная прибыль			*342,95*	*1372*
387	66	2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ED210, типа EvErFOCus/D105	шт.	2	15013,08	30026
			Сметная прибыль			*1112,08*	*2224*
388	67	2308-0501-2150 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели ECZ380FIR, типа EvErFOCus/V107	шт.	2	23269,68	46539
			Сметная прибыль			*1723,68*	*3447*
389	68	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	17295,12	34590
			Сметная прибыль			*1281,12*	*2562*
390	69	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	36	432,03	15553
			Накладные расходы			*106,67*	*3840*
			Сметная прибыль			*32,00*	*1152*
391	70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 512	м	36	173,57	6249
			Сметная прибыль			*12,86*	*463*
392	71	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	36	1001,84	36066
			Накладные расходы			*226,81*	*8165*
			Сметная прибыль			*74,21*	*2672*
393	72	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	36	152,28	5482
			Сметная прибыль			*11,28*	*406*
			ИТОГО:				**40834915**
			В том числе :				
			Накладные расходы				7488528
			Сметная прибыль				3024809
			ИТОГО:				**40834915**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**367514,23**
			Итого:				**41202429,23**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на производдство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%				**630397,19**
			Итого:				**41832826,42**
			Непредвиденные работы и затраты (1,9997419%)				**836548,56**
			Итого:				**42669374,98**
			Вынос осей				**57740,00**
			Итого:				**42727114,98**
			Итого в текущих ценах к=0,9883917034405				**42231125,96**
			НДС-12%				**5067735,12**
			Всего по акту:				**47298861,08**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела_____Уксукбаев.А.С.

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора_____ Куангалиев Н.А.

Эксперт(ты) технического надзора Технадзор _____ Брызгина В.Б.
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
БРЫЗГИНА В.Б.
" " 20

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112) 50-34-59**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО, город Уральск, п.Зачаганск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п.Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 25.08.2018

Акт приемки выполненных работ вынос осей к акту №22 июль 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	СТ	Вынос осей		1,000	57740,00	57740
			ИТОГО:				57740

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Уксукбаев.А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора _____ **Куангалиев Н.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор** _____ **Брызгина В.Б.**
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"17" август 2020 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральск» БИН 060240009070, индекс 090000, ЗКО, г. Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева, 182/1. Руководитель отдела Уксукбаев Арман Серикович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 14 .08.2020г., ТОО «Альтаир» Куангалиев Нурлан Акылбекович, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Полевая, 4.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 14 .08.2020г., ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», Ишанов Тимур Имангалиевич, №KZ68VJE00021477 от 14.12.2016г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 14 .08.2020г., ТОО «Сити инжиниринг» БИН 070140001211, Ажидинов Саидден Сапардинович, г.Шымкент, ул.Турмахан Орынбаев, 33/3,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)».обл. Западно-Казахстанская, г.Уральск п/о Зачаганский, п.Зачаганск, ул.Солидарности, д.23**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Западно-Казахстанская область, г.Уральск,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акимата города Уральск от 10 ноября 2017 года №3268

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий №

_____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» **KZ12REA00109099 от 28.09.2018г.,KZ95REA00121573 от 22.02.2019г.,KZ19REA00167949 от 07.04.2020 г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Сити инжиниринг», № проекта 17-04

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Уральск» приказ № 83 от 20.06.2018г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь 2018г.;

месяц, год

окончание работ: август 2020г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	12099,28	12099,28
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	58457,56	58457,56
В том числе подземной части	м3	3441,89	3441,89
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и	м2	-	-

пристроенных помещений

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	180	10609,5	5455,74	180	10609,5	5455,74

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас.
Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 900 мм.
Стены подвала - монолитные железобетонные.
Колонны - из монолитного железобетона.
Ригеля - из монолитного железобетона.
Плиты перекрытия - из монолитного железобетона.
Лестница - монолитная железобетонная.
Наружные стены - многослойные из лицевого керамического кирпича, минераловатного несгораемого полужесткого утеплителя и газоблоков с опиранием на перекрытия.
Внешняя кладка - выполняется из керамического полуторного пустотелого лицевого кирпича.
Внутренняя кладка выполняется из газоблоков с маркой по плотности D500.
Внутренние межквартирные перегородки - из газоблоков с маркой по плотности D500.
Перегородки внутри квартир - толщиной 100 мм из газоблоков с маркой по плотности D500.
Утеплитель наружных стен - плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем.
Водоизоляционный ковер кровли - два слоя наплавляемого битумно-полимерного материала.
Утеплитель плиты покрытия верхнего жилого этажа - плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем.
Отмостка - из бетона.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту всего **2050,114млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ**1719,445млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **50,432млн. тенге**;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге _____тиын, в том числе строительно-монтажных работ _____млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик Уксукбаев Арман Серикович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор Ишанов Тимур Имангалиевич _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Авторский надзор ГИП Ажидинов Сайддин Сапардинович _____

Бисенгалиев Каиржан _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Подрядчик Куангалиев Нурлан Акылбекович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №49 в монолитно-каркасной схеме в п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)	9	180	-		58457,56	12099,28	5455,74	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитная ж/б плита	Кирпич газоблок	Рулонная с организованным водостоком	-	-	-	-	-	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	180	-	-	-
2	Количество жилых комнат	351	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	12099,28	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	5455,74	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комн	2- комн	3- комн	4- комн	5- комн
-	-	-	-	54	81	45	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учре ждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы: Проектно-сметная документация, заказ №3175
2. Экспликация к поэтажным планам: Проектно-сметная документация, заказ №3175

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
-	1866,03	1866,03	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
--	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	№ квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе				
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая	В отдельных квартирах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	2	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
1	3	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	4	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	5	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
2	6	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	7	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	8	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
3	9	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	10	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	11	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
3	12	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	13	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	14	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
4	15	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	16	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	17	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
5	18	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	19	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	20	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
6	21	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	22	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	23	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
6	24	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	25	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	26	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
7	27	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	28	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	29	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
8	30	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	31	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	32	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
9	33	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					

9	34	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
9	35	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
9	36	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	37	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	38	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
2	39	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	40	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	41	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
3	42	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	43	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	44	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
5	45	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	46	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	47	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
6	48	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	49	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	50	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
8	51	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	52	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
9	53	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
9	54	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	55	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	56	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
1	57	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	58	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	59	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
2	60	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	61	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	62	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
3	63	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	64	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	65	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
4	66	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	67	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	68	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
5	69	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	70	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	71	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
6	72	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	73	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	74	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
7	75	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	76	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	77	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
8	78	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
9	79	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
9	80	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
9	81	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	82	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	83	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
1	84	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	85	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	86	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
2	87	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	88	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	89	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
3	90	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	91	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	92	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
3	93	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	94	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					

4	95	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
4	96	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	97	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	98	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
5	99	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	100	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	101	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
6	102	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	103	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	104	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
6	105	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	106	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	107	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
7	108	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	109	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	110	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
8	111	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	112	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	113	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
9	114	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
9	115	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
9	116	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
9	117	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	118	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	119	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
1	120	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	121	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	122	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
2	123	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	124	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	125	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
3	126	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	127	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	128	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
4	129	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	130	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	131	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
5	132	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	133	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	134	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
6	135	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	136	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	137	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
7	138	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	139	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	140	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
8	141	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
9	142	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
9	143	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
9	144	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	145	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	146	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
1	147	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
1	148	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	149	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
2	150	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	151	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
2	152	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
3	153	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	154	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
3	155	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					

3	156	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	157	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	158	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
4	159	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
4	160	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	161	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
5	162	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	163	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
5	164	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
6	165	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	166	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
6	167	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
6	168	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	169	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	170	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
7	171	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
7	172	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	173	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
8	174	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	175	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
8	176	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
9	177	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
9	178	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					
9	179	1,2,3,4,5	Кухня, зал, спальня, прихожая, с/у					
9	180	1,2,3,4	Кухня, зал, прихожая, с/у					

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Монолитная плита
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Кирпич
	2) перегородки		экоблок
3	Перекрытия	чердачное	Монолитное перекрытие
		междуэтажное	Монолитное перекрытие
4	Крыша		Холодный чердак
5	Полы	1-го этажа	Монолитное перекрытие
		последующих этажей	Монолитное перекрытие

6	Проемы	окна		Металлопластиковые
		двери		Входные-металлические, утепленные, декоративные. Межкомнатные-МДФ
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, покраска, линолеум, кафель
		наружные		Керамический цветной кирпич
8	Горячее водоснабжение			-
9	Водопровод			-
10	Канализация			-
11	Электроосвещение			-
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)	-								
Высота строения (м)	-								
Объем строения (м 3)	-								
Фундамент	-								
Стены	-								
Перекрытия	-								
Крыша	-								
Полы	-								
Окна	-								
Двери	-								
Внутренняя отделка	-								
Наружная отделка	-								
Печи	-								

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	-

Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-			-	-	-

Заказчик Уксукбаев Арман Серикович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Авторский надзор Ажидинов Сайддин Сапардинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Бисенгалиев Каиржан Муратович .

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) Место печати (при наличии)