Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **АО"Электромонтаж"**

Подрядчик: **ТОО " ТПК "Меркурий"**

Наим.строительства и адрес :Реконструкция административно-производственного здания по ул.Парковая 57"В" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		ЭЛ-76-2020	23.07.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты			
				В отчетном	Монтаж оборудо-вания		На приобритение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция административно-производственного здания	10 077 200	8 997 500	8 997 500	8 997 500					1 079 700	10 077 200

Принял: **Сдал:**

Заказчик: **Подрядчик:**

Генеральный директор АО "ЭЛМО" _____ Умбеталиев Е.Е.

Генеральный директор ФАО "ЭЛМО" в г.Петропавловск _____ Досымов А.С.

Начальник участка ФАО "ЭЛМО" в г.Петропавловск _____ Измаганбетов Б.

Мастер-прораб участка ФАО "ЭЛМО"в г.Петропавловск _____

Директор ТОО " ТПК "Меркурий" _____ Насыров А.В.

Форма

Заказчик: **АО"Электромонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО " ТПК "Меркурий"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция административно-производственного здания по ул.Парковая 57"В" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция административно-производственного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №ЭЛ-76-2020 от 23.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август
на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1208-0101-0201**	**Снятие верхнего слоя Бикрост НР = 72 %**	**м2 кровли**	**1440**	440,74	273,77	634659	394234	–	262711	969160
					166,96	86,43	240425	124452	–	71790	

3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0402-0301->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,0184	14879	394234					
			26,496	4697	124452					
2 1208-0101-0201	**Снятие четырех слоев рубероида НР = 72 %**	**м2 кровли**	**1440**	440,74	273,77	634659	394234	–	262711	969160
				166,96	86,43	240425	124452	–	71790	
3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0402-0301->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,0184	14879	394234					
			26,496	4697	124452					
3 1207-0101-0209	**Снятие асфальтобетонной стяжки, толщ.40мм НР = 72 %**	**м2**	**1440**	609,09	111,97	877094	161241	–	568198	1560915
				497,12	50,91	715853	73311	–	115623	
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0752	55	5956					
			108,288	–	–					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0376	2868	155285					
			54,144	1354	73311					

4	**1112-0101-1303**	**Удаление утеплителя из мин.плиты НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2 утепляемого покрытия**	**1440**	501,36	145,43	721958	209419	–	417754	1230889
					355,93	47	512539	67675	–	91177	
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00224	2751	8874					
				3,2256	1354	4367					
	3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0102-0102->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,00656	14879	140553					
				9,4464	4697	44370					
	3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0101-0102->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,0028	14879	59992					
				4,032	4697	18938					
5	**1146-0101-0803**	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР = 72 %**	**м3**	**1,5**	30416	2218,67	45624	3328	–	31319	83098
					28197,33	801,33	42296	1202	–	6155	
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,27	15	6					
				0,405	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	2751	867					
				0,315	1354	427					

3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0102-0102->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,11	14879	2455					
			0,165	4697	775					
6 1112-0101-1504	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**1440**	189,89	63,9	273443	92022	–	146801	453864
				125,99	15,6	181421	22469	–	33620	
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	743	21398					
			28,8	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	2751	990					
			0,36	1354	487					
3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0101-0102->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,00175	14879	37495					
			2,52	4697	11836					
3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0102-0102->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,0015	14879	32139					
			2,16	4697	10146					
7 1112-0101-1301	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 72 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**1440**	468,93	229,79	675256	330894	–	319381	1074208
				239,14	68,9	344362	99223	–	79571	

3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	743	24608					
			33,12	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003625	2751	14360					
			5,22	1354	7068					
3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0101-0102->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,007125	14879	152659					
			10,26	4697	48191					
3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0102-0102->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,0065	14879	139267					
			9,36	4697	43964					
8 1108-0301-0401	**Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 72 %**	**м стыка**	**1500**	203,8	0,1	305697	155	–	220045	567801
				203,69	0,05	305542	76	–	42059	
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0000375	2751	155					
			0,05625	1354	76					
9 1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 % кмат1=0;**	**м3 утеплителя**	**85,82**	8964,62	5533,36	769344	474873	–	318468	1174837
				3431,26	1722,73	294471	147845	–	87025	
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,275	4566	107760					
			23,6005	1354	31955					

3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0101-0102->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,2875	14879	367113					
			24,67325	4697	115890					
10 1113-0701-0401	**Пропитка керамзита цементным молочком /прим/ НР = 72 % kмат1=0;**	**м3**	**28,8**	12392,05	–	356891	–	–	256962	662961
				12392,05	–	356891	–	–	49108	
11 1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %**	**т**	**2,907**	57728	28353,42	167815	82423	–	64228	250606
				29374,58	1311,73	85392	3813	–	18563	
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	2751	3180					
			1,15599	1354	1565					
3105-0102-0106	Краны на автомобильном ходу, 40 т (3105-0102-0102->3105-0102-0106)	маш.-ч	0,2	14879	12509					
			0,84072	4697	3949					

Итого	**8 997 500**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 357 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 076 089
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	666 219
- накладные расходы, тенге	2 897 225
в т.ч. зарплата, тенге	260 750
- сметная прибыль (8 %), тенге	666 481

Всего	**8 997 500**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**8 997 500**
НДС (12 %)	1 079 700
Итого	**10 077 200**

Принял:

Заказчик:

Генеральный директор АО "ЭЛМО" _____ Умбеталиев Е.Е.

Генеральный директор ФАО "ЭЛМО" в г.Петропавловск _____ Досымов А.С.

Начальник участка ФАО "ЭЛМО" в г.Петропавловск _____ Измаганбетов Б.

Мастер-прораб участка ФАО "ЭЛМО"в г.Петропавловск _____

Сдал:

Подрядчик:

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" _____ Насыров А.В.

Республикасы Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласы * Республика Казахстан Северо-Казахстанская область г. Петропавловск * ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ"

Усенбаев М.