ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер
2. Дата выписки 24.12.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000045
3. Дата совершения оборота 24.12.2020
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 020140006243 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001 — 9.2. номер 0003662
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ488560000000052285
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050740006845 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр " на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
18. Адрес места нахождения
Кызылординский область,г.Кызылорда, ул.Марал Ишан,д 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ056017201000000327
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт межквартальных тепловых сетей от котельного цеха п.Белкуль до жилых домов №1,11,12,12А районного клуба и до СШ №189 г.Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 020140006243
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050740006845
26.2 Наименование ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр " на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Договор №266 /КСПС
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 05.06.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 45
32.2 дата 24.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт межквартальных тепловых сетей от котельного цеха п.Белкуль до жилых домов №1,11,12, 12 А районного клуба и до СШ №189 г.Кызылорда			Усл	1	31 889 349,01	31 889 349,01	0	0	31 889 349,01	0%	3 826 721,88	35 716 070,89			1	
				Всего по счету				31 889 349,01			31 889 349,01		3 826 721,88	35 716 070,89				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр " на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области** — **050740006845**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой",Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26** — **020140006243**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №266 /КСПС от 05.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
45	24.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт межквартальных тепловых сетей от котельного цеха п.Белкуль до жилых домов №1,11,12, 12 А районного клуба и до СШ №189 г.Кызылорда			Усл	1	35 716 070,89	35 716 070,89	3 826 721,88
				Итого	1	x	35 716 070,89	3 826 721,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) И.О.Директора / _____ / Жаримбетов Г.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр" на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Бурводстрой"

Форма

Объект: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА П.БЕЛКУЛЬ ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ №1,11,12,12А,РАЙОННОГО КЛУБА И ДО СР.ШКОЛЫ №189 В Г.КЫЗЫЛОРДА'БЕЛКУЛЬ"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		266/КСП	05.06.2020г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь 2020г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	95 177 495,95									
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА П.БЕЛКУЛЬ ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ №1,11,12,12А, РАЙОННОГО КЛУБА И ДО СР.ШКОЛЫ №189 В Г.КЫЗЫЛОРДА'БЕЛКУЛЬ"		31 889 349							3 826 722	35 716 070,89
Всего к оплате:		**31 889 349**							**3 826 722**	**35 716 070,89**

Заказчик:
Директор ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____Сатханов Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бурводстрой"
_____Жаримбетов Г.

Заказчик:
Заместитель директора по экономике и финансам
_____Абдимомынов Н.Ш.

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____ Усенбаев М.

Авторский надзор
Директор ТОО "Мупан"
_____Бахраддинова Д.

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517

Приложение 3
К правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Подрядчик : ТОО "Бурводстрой"

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА П.БЕЛКУЛЬ ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ №1,11,12,12А,РАЙОННОГО КЛУБА И ДО СР.ШКОЛЫ №189 В
Договор : №266/КСП от 05.06.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-240101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Разборка**	**км трубопровода**	**0,4198**		**625424,89**	**262553,37**
		Накладные расходы	%	--		298720,39	125402,82
		Сметная прибыль	%	8		73931,62	31036,49
		Сметная стоимость:				**998076,91**	**418992,68**
2	**11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Разборка**	**км трубопровода**	**0,0787**		**457048,35**	**35969,71**
		Накладные расходы	%	--		225641,47	17757,98
		Сметная прибыль	%	8		54615,19	4298,22
		Сметная стоимость:				**737305,01**	**58025,90**
3	**11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,6**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Разборка**	**км трубопровода**	**0,1487**		**406172,45**	**60397,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		201075,65	29899,95
		Сметная прибыль	%	8		48579,85	7223,82
		Сметная стоимость:				**655827,95**	**97521,62**
4	**11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,6**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Разборка**	**км трубопровода**	**0,4200**		**391721,25**	**164522,93**
		Накладные расходы	%	--		192961,93	81044,01
		Сметная прибыль	%	8		46774,65	19645,35
		Сметная стоимость:				**631457,83**	**265212,29**
5	**11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Демонтаж**	**комплект**	**2,0000**		**5518,75**	**11037,49**
		Накладные расходы	%	--		2591,97	5183,94
		Сметная прибыль	%	8		648,86	1297,71
		Сметная стоимость:				**8759,57**	**17519,14**
6	**11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Демонтаж**	**комплект**	**2,0000**		**3486,50**	**6973,00**
		Накладные расходы	%	--		1584,45	3168,89
		Сметная прибыль	%	8		405,68	811,35
		Сметная стоимость:				**5476,62**	**10953,25**
7	**11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Демонтаж**	**комплект**	**6,0000**		**3222,89**	**19337,34**
		Накладные расходы	%	--		1451,18	8707,08
		Сметная прибыль	%	8		373,93	2243,58
		Сметная стоимость:				**5047,99**	**30288,00**
		РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
11	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**630,0000**		**16,85**	**10615,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
		Накладные расходы	%	--		3,84	2417,81
		Сметная прибыль	%	8		1,66	1042,67
		Сметная стоимость:				**22,34**	**14076,08**
12	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**270,0000**		**732,96**	**197900,23**
		Накладные расходы	%	--		475,16	128293,97
		Сметная прибыль	%	8		96,65	26095,54
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**352289,74**
13	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**630,0000**		**139,83**	**88093,14**
		Накладные расходы	%	--		68,72	43291,64
		Сметная прибыль	%	8		16,68	10510,78
		Сметная стоимость:				**225,23**	**141895,56**
		Участок от УТ1 до районного клуба(безканальная прокладка)					
1	**11-240108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,3720**		**545435,68**	**202902,07**
		Накладные расходы	%	--		280301,11	104272,01
		Сметная прибыль	%	8		66058,94	24573,93
		Сметная стоимость:				**891795,74**	**331748,01**
5	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст57-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**7795,27**	**15590,53**
		НР второго уровня	%	3,6		280,63	561,26
		Накладные расходы	%	--		280,63	561,26
		Сметная прибыль	%	8		646,07	1292,14
		Сметная стоимость:				**8721,97**	**17443,93**
7	**23-020201-5804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**18367,57**	**36735,14**
		НР второго уровня	%	3,6		661,23	1322,47
		Накладные расходы	%	--		661,23	1322,47
		Сметная прибыль	%	8		1522,30	3044,61
		Сметная стоимость:				**20551,11**	**41102,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**21-110404-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты дублированные полиэтиленовый мат**	**м2**	**196,0000**		**3620,42**	**709602,32**
		НР второго уровня	%	3,6		130,34	25545,68
		Накладные расходы	%	--		130,34	25545,68
		Сметная прибыль	%	8		300,06	58811,84
		Сметная стоимость:				**4050,82**	**793959,84**
9	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маркировочная лента**	**100 м**	**4,5200**		**1671,43**	**7554,86**
		НР второго уровня	%	3,6		60,17	271,98
		Накладные расходы	%	--		60,17	271,98
		Сметная прибыль	%	8		138,53	626,15
		Сметная стоимость:				**1870,13**	**8452,99**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ14-1шт					
10	**11-240108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**10976,07**	**43904,26**
		Накладные расходы	%	--		6108,46	24433,83
		Сметная прибыль	%	8		1366,76	5467,05
		Сметная стоимость:				**18451,28**	**73805,14**
11	**23-020201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**30080,50**	**60161,00**
		НР второго уровня	%	3,6		1082,90	2165,80
		Накладные расходы	%	--		1082,90	2165,80
		Сметная прибыль	%	8		2493,07	4986,14
		Сметная стоимость:				**33656,47**	**67312,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
		Компенсаторы К11, К12, К13					
13	**11-240108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**11191,09**	**33573,26**
		Накладные расходы	%	--		6011,87	18035,60
		Сметная прибыль	%	8		1376,24	4128,71
		Сметная стоимость:				**18579,19**	**55737,58**
14	**11-240108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**9646,70**	**231520,88**
		Накладные расходы	%	--		5405,27	129726,39
		Сметная прибыль	%	8		1204,16	28899,78
		Сметная стоимость:				**16256,13**	**390147,05**
15	**23-010402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**28,5900**		**3920,72**	**112093,38**
		НР второго уровня	%	3,6		141,15	4035,36
		Накладные расходы	%	--		141,15	4035,36
		Сметная прибыль	%	8		324,95	9290,30
		Сметная стоимость:				**4386,82**	**125419,05**
16	**23-020201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**24,0000**		**15178,51**	**364284,24**
		НР второго уровня	%	3,6		546,43	13114,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		546,43	13114,23
		Сметная прибыль	%	8		1257,99	30191,88
		Сметная стоимость:				**16982,93**	**407590,35**
17	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**1,7400**		**313,88**	**546,15**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	19,66
		Накладные расходы	%	--		11,30	19,66
		Сметная прибыль	%	8		26,01	45,27
		Сметная стоимость:				**351,19**	**611,08**
		Участок от УТ12до школы (прокладка в непроходном канале)					
1	**11-240108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,3600**		**643414,95**	**231629,38**
		Накладные расходы	%	--		328300,11	118188,04
		Сметная прибыль	%	8		77737,20	27985,39
		Сметная стоимость:				**1049452,26**	**377802,81**
4	**23-020201-6104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект изоляции стыка 108/180 ПЭ-500**	**комплект**	**24,0000**		**6047,60**	**145142,40**
		НР второго уровня	%	3,6		217,71	18723,37
		Накладные расходы	%	--		217,71	5225,04
		Сметная прибыль	%	8		501,23	12029,52
		Сметная стоимость:				**6766,54**	**162396,96**
5	**Прайс-лист**	**Металлическая заглушка изоляции МЗи 108-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8475,90**	**16951,80**
		НР второго уровня	%	3,6		305,13	610,26
		Накладные расходы	%	--		305,13	610,26
		Сметная прибыль	%	8		702,48	1404,96
		Сметная стоимость:				**9483,51**	**18967,02**
		Компенсаторы К8, К9, К10 - 3 шт					
6	**11-240108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**13658,31**	**40974,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		546,43	13114,23
		Сметная прибыль	%	8		1257,99	30191,88
		Сметная стоимость:				**16982,93**	**407590,35**
17	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**1,7400**		**313,88**	**546,15**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	19,66
		Накладные расходы	%	--		11,30	19,66
		Сметная прибыль	%	8		26,01	45,27
		Сметная стоимость:				**351,19**	**611,08**
		Участок от УТ12до школы (прокладка в непроходном канале)					
1	**11-240108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,3600**		**643414,95**	**231629,38**
		Накладные расходы	%	--		328300,11	118188,04
		Сметная прибыль	%	8		77737,20	27985,39
		Сметная стоимость:				**1049452,26**	**377802,81**
4	**23-020201-6104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект изоляции стыка 108/180 ПЭ-500**	**комплект**	**24,0000**		**6047,60**	**145142,40**
		НР второго уровня	%	3,6		217,71	18723,37
		Накладные расходы	%	--		217,71	5225,04
		Сметная прибыль	%	8		501,23	12029,52
		Сметная стоимость:				**6766,54**	**162396,96**
5	**Прайс-лист**	**Металлическая заглушка изоляции МЗи 108-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8475,90**	**16951,80**
		НР второго уровня	%	3,6		305,13	610,26
		Накладные расходы	%	--		305,13	610,26
		Сметная прибыль	%	8		702,48	1404,96
		Сметная стоимость:				**9483,51**	**18967,02**
		Компенсаторы К8, К9, К10 - 3 шт					
6	**11-240108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**13658,31**	**40974,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-240108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,0540**		**598347,84**	**32310,78**
		Накладные расходы	%	--		307326,50	16595,63
		Сметная прибыль	%	8		72453,95	3912,51
		Сметная стоимость:				**978128,28**	**52818,93**
3	**23-020201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**30080,50**	**120322,00**
		НР второго уровня	%	3,6		1082,90	4331,59
		Накладные расходы	%	--		1082,90	4331,59
		Сметная прибыль	%	8		2493,07	9972,29
		Сметная стоимость:				**33656,47**	**134625,88**
4	**23-020201-6103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта Комплект изоляции стыка 108/180 ПЭ-500**	**комплект**	**10,0000**		**5431,74**	**54317,40**
		НР второго уровня	%	3,6		195,54	1955,43
		Накладные расходы	%	--		195,54	1955,43
		Сметная прибыль	%	8		450,18	4501,83
		Сметная стоимость:				**6077,47**	**60774,65**
5	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка 89/160 ОЦ-500**	**шт.**	**6,0000**		**5721,36**	**34328,14**
		НР второго уровня	%	3,6		205,97	1235,81
		Накладные расходы	%	--		205,97	1235,81
		Сметная прибыль	%	8		474,19	2845,12
		Сметная стоимость:				**6401,51**	**38409,07**
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8226,56**	**16453,11**
		НР второго уровня	%	3,6		296,16	592,31
		Накладные расходы	%	--		296,16	592,31
		Сметная прибыль	%	8		681,82	1363,63
		Сметная стоимость:				**9204,53**	**18409,06**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ-4 - 1шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-240108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**12906,46**	**25812,92**
		Накладные расходы	%	--		6870,29	13740,58
		Сметная прибыль	%	8		1582,14	3164,28
		Сметная стоимость:				**21358,89**	**42717,78**
8	**11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**21185,40**	**42370,80**
		Накладные расходы	%	--		10870,77	21741,53
		Сметная прибыль	%	8		2564,49	5128,99
		Сметная стоимость:				**34620,66**	**69241,32**
10	**прайс-лист**	**Тройниковое ответвление стандартное Ст219х6-89х3,5-ППУ-ОЦ**	**шт**	**1,0000**		**82967,26**	**82967,26**
		НР второго уровня	%	3,6		2986,82	2986,82
		Накладные расходы	%	--		2986,82	2986,82
		Сметная прибыль	%	8		6876,33	6876,33
		Сметная стоимость:				**92830,41**	**92830,41**
11	**прайс-лист**	**Тройниковое ответвление Ст219х6-893,5-ППУ-ОЦ L-1400L1-1540**	**шт**	**1,0000**		**87424,23**	**87424,23**
		НР второго уровня	%	3,6		3147,27	3147,27
		Накладные расходы	%	--		3147,27	3147,27
		Сметная прибыль	%	8		7245,72	7245,72
		Сметная стоимость:				**97817,22**	**97817,22**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ14-1шт					
12	**11-240108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**10976,07**	**43904,26**
		Накладные расходы	%	--		6108,46	24433,83
		Сметная прибыль	%	8		1366,76	5467,05
		Сметная стоимость:				**18451,28**	**73805,14**
13	**23-020201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**30080,50**	**60161,00**
		НР второго уровня	%	3,6		1082,90	2165,80
		Накладные расходы	%	--		1082,90	2165,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2493,07	4986,14
		Сметная стоимость:				**33656,47**	**67312,94**
14	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
15	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,6000**		**313,88**	**188,33**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	6,78
		Накладные расходы	%	--		11,30	6,78
		Сметная прибыль	%	8		26,01	15,61
		Сметная стоимость:				**351,19**	**210,72**
		Участок от УТ10 до УТ12(безканальная прокладка)					
1	**11-240108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,0320**		**643414,95**	**20589,28**
		Накладные расходы	%	--		328300,11	10505,60
		Сметная прибыль	%	8		77737,20	2487,59
		Сметная стоимость:				**1049452,26**	**33582,47**
3	**11-090305-0302 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6363**		**47103,49**	**29972,89**
		Накладные расходы	%	--		27633,07	17583,48
		Сметная прибыль	%	8		5978,92	3804,51
		Сметная стоимость:				**33611,99**	**51360,87**
5	**21-110404-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Полиэтиленовый мат 2000х1400х45**	**м2**	**56,0000**		**3620,42**	**202743,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		130,34	7298,77
		Накладные расходы	%	--		130,34	7298,77
		Сметная прибыль	%	8		300,06	16803,38
		Сметная стоимость:				**4050,82**	**226845,67**
6	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маркировочная лента**	**100 м**	**1,1200**		**1671,43**	**1872,00**
		НР второго уровня	%	3,6		60,17	67,39
		Накладные расходы	%	--		60,17	67,39
		Сметная прибыль	%	8		138,53	155,15
		Сметная стоимость:				**1870,13**	**2094,55**
7	**23-020201-5507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**11916,34**	**23832,68**
		НР второго уровня	%	3,6		428,99	857,98
		Накладные расходы	%	--		428,99	857,98
		Сметная прибыль	%	8		987,63	1975,25
		Сметная стоимость:				**13332,95**	**26665,91**
		Компенсатор К7-1шт					
9	**11-240108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**13658,31**	**13658,31**
		Накладные расходы	%	--		7261,48	7261,48
		Сметная прибыль	%	8		1673,58	1673,58
		Сметная стоимость:				**22593,38**	**22593,38**
10	**23-010402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**9,6253**		**7234,93**	**69638,37**
		НР второго уровня	%	3,6		260,46	2506,98
		Накладные расходы	%	--		260,46	2506,98
		Сметная прибыль	%	8		599,63	5771,63
		Сметная стоимость:				**8095,02**	**77916,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-240108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**12091,42**	**96731,38**
		Накладные расходы	%	--		6645,98	53167,87
		Сметная прибыль	%	8		1498,99	11991,94
		Сметная стоимость:				**20236,40**	**161891,19**
		Узел трубопроводов УТ11,УТ12-2шт					
13	**11-240108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**10137,82**	**40551,28**
		Накладные расходы	%	--		5587,90	22351,60
		Сметная прибыль	%	8		1258,06	5032,23
		Сметная стоимость:				**16983,78**	**67935,12**
15	**11-240108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**12091,42**	**48365,69**
		Накладные расходы	%	--		6645,98	26583,93
		Сметная прибыль	%	8		1498,99	5995,97
		Сметная стоимость:				**20236,40**	**80945,59**
16	**23-020201-3128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**29550,08**	**118200,32**
		НР второго уровня	%	3,6		1063,80	4255,21
		Накладные расходы	%	--		1063,80	4255,21
		Сметная прибыль	%	8		2449,11	9796,44
		Сметная стоимость:				**33062,99**	**132251,97**
17	**23-020201-5804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**18367,57**	**73470,28**
		НР второго уровня	%	3,6		661,23	2644,93
		Накладные расходы	%	--		661,23	2644,93
		Сметная прибыль	%	8		1522,30	6089,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20551,11**	**82204,43**
18	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,3800**		**313,88**	**747,03**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	26,89
		Накладные расходы	%	--		11,30	26,89
		Сметная прибыль	%	8		26,01	61,91
		Сметная стоимость:				**351,19**	**835,84**
		Участок от УТ3 до УТ10(надземная прокладка)					
1	**11-240101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,2400**		**1150334,03**	**276080,17**
		Накладные расходы	%	--		535706,81	128569,64
		Сметная прибыль	%	8		134883,27	32371,98
		Сметная стоимость:				**1820924,11**	**437021,79**
2	**11-240101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,2500**		**1032708,79**	**258177,20**
		Накладные расходы	%	--		484817,30	121204,33
		Сметная прибыль	%	8		121402,09	30350,52
		Сметная стоимость:				**1638928,18**	**409732,04**
3	**23-010402-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**193,8000**		**18913,84**	**3665502,19**
		НР второго уровня	%	3,6		680,90	163415,58
		Накладные расходы	%	--		680,90	131958,42
		Сметная прибыль	%	8		1567,58	303797,00
		Сметная стоимость:				**21162,32**	**4101257,62**
5	**23-020201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**66830,02**	**267320,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2405,88	9623,52
		Накладные расходы	%	--		2405,88	9623,52
		Сметная прибыль	%	8		5538,87	22155,49
		Сметная стоимость:				**74774,77**	**299099,09**
6	**23-020201-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**46439,35**	**185757,40**
		НР второго уровня	%	3,6		1671,82	6687,27
		Накладные расходы	%	--		1671,82	6687,27
		Сметная прибыль	%	8		3848,89	15395,57
		Сметная стоимость:				**51960,06**	**207840,24**
7	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Переход Ст 219х6-159х4,5/250-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**61036,23**	**122072,47**
		НР второго уровня	%	3,6		2197,30	4394,61
		Накладные расходы	%	--		2197,30	4394,61
		Сметная прибыль	%	8		5058,68	10117,37
		Сметная стоимость:				**68292,22**	**136584,44**
8	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Переход Ст 159х4,5-159х4,5/250-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**40543,97**	**81087,94**
		НР второго уровня	%	3,6		1459,58	2919,17
		Накладные расходы	%	--		1459,58	2919,17
		Сметная прибыль	%	8		3360,28	6720,57
		Сметная стоимость:				**45363,84**	**90727,68**
9	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219х6/315-ППУ-ОЦ-КВ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**43771,92**	**87543,84**
		НР второго уровня	%	3,6		1575,79	3151,58
		Накладные расходы	%	--		1575,79	3151,58
		Сметная прибыль	%	8		3627,82	7255,63
		Сметная стоимость:				**48975,53**	**97951,05**
10	**23-020201-5509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159Х4,5/250-1-ППУ-ОЦ-КВ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**19517,70**	**39035,40**
		НР второго уровня	%	3,6		702,64	1405,27
		Накладные расходы	%	--		702,64	1405,27
		Сметная прибыль	%	8		1617,63	3235,25
		Сметная стоимость:				**21837,96**	**43675,93**
11	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**153816,23**	**1230529,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2405,88	9623,52
		Накладные расходы	%	--		2405,88	9623,52
		Сметная прибыль	%	8		5538,87	22155,49
		Сметная стоимость:				**74774,77**	**299099,09**
6	**23-020201-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**46439,35**	**185757,40**
		НР второго уровня	%	3,6		1671,82	6687,27
		Накладные расходы	%	--		1671,82	6687,27
		Сметная прибыль	%	8		3848,89	15395,57
		Сметная стоимость:				**51960,06**	**207840,24**
7	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Переход Ст 219х6-159х4,5/250-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**61036,23**	**122072,47**
		НР второго уровня	%	3,6		2197,30	4394,61
		Накладные расходы	%	--		2197,30	4394,61
		Сметная прибыль	%	8		5058,68	10117,37
		Сметная стоимость:				**68292,22**	**136584,44**
8	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Переход Ст 159х4,5-159х4,5/250-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**40543,97**	**81087,94**
		НР второго уровня	%	3,6		1459,58	2919,17
		Накладные расходы	%	--		1459,58	2919,17
		Сметная прибыль	%	8		3360,28	6720,57
		Сметная стоимость:				**45363,84**	**90727,68**
9	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219х6/315-ППУ-ОЦ-КВ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**43771,92**	**87543,84**
		НР второго уровня	%	3,6		1575,79	3151,58
		Накладные расходы	%	--		1575,79	3151,58
		Сметная прибыль	%	8		3627,82	7255,63
		Сметная стоимость:				**48975,53**	**97951,05**
10	**23-020201-5509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159Х4,5/250-1-ППУ-ОЦ-КВ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**19517,70**	**39035,40**
		НР второго уровня	%	3,6		702,64	1405,27
		Накладные расходы	%	--		702,64	1405,27
		Сметная прибыль	%	8		1617,63	3235,25
		Сметная стоимость:				**21837,96**	**43675,93**
11	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**153816,23**	**1230529,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		5537,38	44299,07
		Накладные расходы	%	--		5537,38	44299,07
		Сметная прибыль	%	8		12748,29	101986,31
		Сметная стоимость:				**172101,90**	**1376815,24**
13	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора скользящая 219-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**46,0000**		**28966,48**	**1332458,08**
		Накладные расходы	%	--		1042,79	47968,34
		Сметная прибыль	%	8		2400,74	110434,04
		Сметная стоимость:				**32410,01**	**1490860,46**
14	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора скользящая 159-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**52,0000**		**11256,55**	**585340,60**
		Накладные расходы	%	--		405,24	21072,48
		Сметная прибыль	%	8		932,94	48512,88
		Сметная стоимость:				**12594,73**	**654925,96**
18	**23-020201-6103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006+ПЭ159/200**	**комплект**	**50,0000**		**5431,74**	**271587,00**
		НР второго уровня	%	3,6		195,54	13687,98
		Накладные расходы	%	--		195,54	9777,00
		Сметная прибыль	%	8		450,18	22509,00
		Сметная стоимость:				**6077,47**	**303873,00**
19	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка термоусаживаемая муфта ПЭ108/200-ОЦ-500**	**шт.**	**2,0000**		**6199,82**	**12399,64**
		Накладные расходы	%	--		223,19	446,38
		Сметная прибыль	%	8		513,84	1027,68
		Сметная стоимость:				**6936,86**	**13873,70**
		Компенсатор К3-К4-2шт					
20	**11-240108-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**34183,38**	**34183,38**
		Накладные расходы	%	--		13421,77	13421,77
		Сметная прибыль	%	8		3808,41	3808,41
		Сметная стоимость:				**51413,57**	**51413,57**
21	**23-010402-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**7,7400**		**18913,84**	**146393,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		680,90	5270,15
		Накладные расходы	%	--		680,90	5270,15
		Сметная прибыль	%	8		1567,58	12133,06
		Сметная стоимость:				**21162,32**	**163796,34**
22	**11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**25928,59**	**207428,71**
		Накладные расходы	%	--		11041,52	88332,16
		Сметная прибыль	%	8		2957,61	23660,87
		Сметная стоимость:				**39927,72**	**319421,74**
23	**23-020201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**66830,02**	**534640,16**
		НР второго уровня	%	3,6		2405,88	19247,05
		Накладные расходы	%	--		2405,88	19247,05
		Сметная прибыль	%	8		5538,87	44310,98
		Сметная стоимость:				**74774,77**	**598198,18**
		Компенсатор К5-К6-2шт					
24	**11-240108-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**23720,83**	**94883,31**
		Накладные расходы	%	--		9899,11	39596,44
		Сметная прибыль	%	8		2689,60	10758,38
		Сметная стоимость:				**36309,53**	**145238,14**
25	**23-010402-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159х4,5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**17,7600**		**11734,54**	**208405,43**
		НР второго уровня	%	3,6		422,44	7502,60
		Накладные расходы	%	--		422,44	7502,60
		Сметная прибыль	%	8		972,56	17272,64
		Сметная стоимость:				**13129,54**	**233180,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**11-240108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**19512,97**	**312207,56**
		Накладные расходы	%	--		8639,49	138231,86
		Сметная прибыль	%	8		2252,20	36035,15
		Сметная стоимость:				**30404,66**	**486474,58**
27	**23-020201-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**16,0000**		**46439,35**	**743029,60**
		НР второго уровня	%	3,6		1671,82	26749,07
		Накладные расходы	%	--		1671,82	26749,07
		Сметная прибыль	%	8		3848,89	61582,29
		Сметная стоимость:				**51960,06**	**831360,96**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ4-1шт					
28	**23-040908-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые с воздушником Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**141638,93**	**283277,86**
		НР второго уровня	%	3,6		5099,00	10198,00
		Накладные расходы	%	--		5099,00	10198,00
		Сметная прибыль	%	8		11739,03	23478,07
		Сметная стоимость:				**158476,97**	**316953,93**
29	**Прайс-лист**	**Тройниковое ответвление стандартное СТ219х6/315-89х3,5/180-ППУ-ОЦ**	**шт.**	**1,0000**		**82967,26**	**82967,26**
		НР второго уровня	%	3,6		2986,82	2986,82
		Накладные расходы	%	--		2986,82	2986,82
		Сметная прибыль	%	8		6876,33	6876,33
		Сметная стоимость:				**92830,41**	**92830,41**
30	**Прайс-лист**	**Тройниковое ответвление СТ219х6/315-89х3,5/180-ППУ-ОЦ L 1400мм,L1**	**шт.**	**1,0000**		**87424,23**	**87424,23**
		НР второго уровня	%	3,6		3147,27	3147,27
		Накладные расходы	%	--		3147,27	3147,27
		Сметная прибыль	%	8		7245,72	7245,72
		Сметная стоимость:				**97817,22**	**97817,22**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ5-1шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
31	23-040908-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**132878,41**	**265756,82**
		НР второго уровня	%	3,6		4783,62	9567,25
		Накладные расходы	%	--		4783,62	9567,25
		Сметная прибыль	%	8		11012,96	22025,93
		Сметная стоимость:				**148675,00**	**297349,99**
32	Прайс-лист	**Тройниковое ответвление стандартное СТ219х6/315-89х3,5/180-ППУ-ОЦ**	**шт.**	**1,0000**		**82967,26**	**82967,26**
		НР второго уровня	%	3,6		2986,82	2986,82
		Накладные расходы	%	--		2986,82	2986,82
		Сметная прибыль	%	8		6876,33	6876,33
		Сметная стоимость:				**92830,41**	**92830,41**
33	Прайс-лист	**Тройниковое ответвление СТ219х6/315-89х3,5/180-ППУ-ОЦ L 1400мм,L1**	**шт.**	**1,0000**		**87424,23**	**87424,23**
		НР второго уровня	%	3,6		3147,27	3147,27
		Накладные расходы	%	--		3147,27	3147,27
		Сметная прибыль	%	8		7245,72	7245,72
		Сметная стоимость:				**97817,22**	**97817,22**
34	23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ6-1шт					
35	23-040908-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**132878,41**	**265756,82**
		НР второго уровня	%	3,6		4783,62	9567,25
		Накладные расходы	%	--		4783,62	9567,25
		Сметная прибыль	%	8		11012,96	22025,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**148675,00**	**297349,99**
36	**Прайс-лист**	**Тройник параллельный СТ219х6/315-89х3,5/180-ППУ-ОЦ**	**шт.**	**2,0000**		**82967,26**	**165934,52**
		НР второго уровня	%	3,6		2986,82	5973,64
		Накладные расходы	%	--		2986,82	5973,64
		Сметная прибыль	%	8		6876,33	13752,65
		Сметная стоимость:				**92830,41**	**185660,82**
37	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ7-1шт					
38	**23-040908-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**132878,41**	**265756,82**
		НР второго уровня	%	3,6		4783,62	9567,25
		Накладные расходы	%	--		4783,62	9567,25
		Сметная прибыль	%	8		11012,96	22025,93
		Сметная стоимость:				**148675,00**	**297349,99**
39	**Прайс-лист**	**Тройник параллельный СТ219х6/315-89х3,5/180-ППУ-ОЦ**	**шт.**	**2,0000**		**82967,26**	**165934,52**
		НР второго уровня	%	3,6		2986,82	5973,64
		Накладные расходы	%	--		2986,82	5973,64
		Сметная прибыль	%	8		6876,33	13752,65
		Сметная стоимость:				**92830,41**	**185660,82**
40	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**148675,00**	**297349,99**
36	**Прайс-лист**	**Тройник параллельный СТ219х6/315-89х3,5/180-ППУ-ОЦ**	**шт.**	**2,0000**		**82967,26**	**165934,52**
		НР второго уровня	%	3,6		2986,82	5973,64
		Накладные расходы	%	--		2986,82	5973,64
		Сметная прибыль	%	8		6876,33	13752,65
		Сметная стоимость:				**92830,41**	**185660,82**
37	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ7-1шт					
38	**23-040908-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**132878,41**	**265756,82**
		НР второго уровня	%	3,6		4783,62	9567,25
		Накладные расходы	%	--		4783,62	9567,25
		Сметная прибыль	%	8		11012,96	22025,93
		Сметная стоимость:				**148675,00**	**297349,99**
39	**Прайс-лист**	**Тройник параллельный СТ219х6/315-89х3,5/180-ППУ-ОЦ**	**шт.**	**2,0000**		**82967,26**	**165934,52**
		НР второго уровня	%	3,6		2986,82	5973,64
		Накладные расходы	%	--		2986,82	5973,64
		Сметная прибыль	%	8		6876,33	13752,65
		Сметная стоимость:				**92830,41**	**185660,82**
40	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		УЗЕЛ Трубопровода УТ8-1шт					
41	**23-040908-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые с воздушником Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**141638,93**	**283277,86**
		НР второго уровня	%	3,6		5099,00	10198,00
		Накладные расходы	%	--		5099,00	10198,00
		Сметная прибыль	%	8		11739,03	23478,07
		Сметная стоимость:				**158476,97**	**316953,93**
42	**Прайс-лист**	**Тройниковое ответвление стандартное СТ159х4,5/250-89х3,5/180-ППУ-ОЦ**	**шт.**	**1,0000**		**60483,64**	**60483,64**
		НР второго уровня	%	3,6		2177,41	2177,41
		Накладные расходы	%	--		2177,41	2177,41
		Сметная прибыль	%	8		5012,88	5012,88
		Сметная стоимость:				**67673,94**	**67673,94**
43	**Прайс-лист**	**Тройниковое ответвление СТ159х4,5/250-89х3,5/180-ППУ-ОЦ L 1400мм,L1**	**шт.**	**1,0000**		**64940,61**	**64940,61**
		НР второго уровня	%	3,6		2337,86	2337,86
		Накладные расходы	%	--		2337,86	2337,86
		Сметная прибыль	%	8		5382,28	5382,28
		Сметная стоимость:				**72660,75**	**72660,75**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ9-1шт					
44	**23-040908-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**132878,41**	**265756,82**
		НР второго уровня	%	3,6		4783,62	9567,25
		Накладные расходы	%	--		4783,62	9567,25
		Сметная прибыль	%	8		11012,96	22025,93
		Сметная стоимость:				**148675,00**	**297349,99**
45	**Прайс-лист**	**Тройник параллельный СТ159х4,5/250-89х3,5/180-ППУ-ОЦ**	**шт.**	**1,0000**		**60483,64**	**60483,64**
		НР второго уровня	%	3,6		2177,41	2177,41
		Накладные расходы	%	--		2177,41	2177,41
		Сметная прибыль	%	8		5012,88	5012,88
		Сметная стоимость:				**67673,94**	**67673,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ0-1шт					
47	**23-020201-0907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**30611,80**	**122447,20**
		НР второго уровня	%	3,6		1102,02	4408,10
		Накладные расходы	%	--		1102,02	4408,10
		Сметная прибыль	%	8		2537,11	10148,42
		Сметная стоимость:				**34250,93**	**137003,72**
48	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**8,7000**		**313,88**	**2730,76**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	98,31
		Накладные расходы	%	--		11,30	98,31
		Сметная прибыль	%	8		26,01	226,33
		Сметная стоимость:				**351,19**	**3055,39**
		Дренажные колодцы (3 шт)					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**14,8838**		**107,77**	**1603,96**
		Накладные расходы	%	--		24,49	364,46
		Сметная прибыль	%	8		10,58	157,47
		Сметная стоимость:				**142,83**	**2125,90**
2	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**6,3788**		**1567,72**	**10000,12**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	6482,84

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,8300**		**23433,25**	**42882,85**
		Накладные расходы	%	--		1753,91	3209,65
		Сметная прибыль	%	8		2014,97	3687,40
		Сметная стоимость:				**3768,88**	**49779,90**
10	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0114**		**220947,78**	**2518,80**
		НР второго уровня	%	3,6		7954,12	90,68
		Накладные расходы	%	--		7954,12	90,68
		Сметная прибыль	%	8		18312,15	208,76
		Сметная стоимость:				**193797,49**	**2818,24**
11	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**9,4200**		**292,47**	**2755,06**
		Накладные расходы	%	--		149,01	1403,64
		Сметная прибыль	%	8		35,32	332,70
		Сметная стоимость:				**476,79**	**4491,39**
12	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**2,9400**		**10627,31**	**31244,30**
		Накладные расходы	%	--		4475,40	13157,67
		Сметная прибыль	%	8		1208,22	3552,16
		Сметная стоимость:				**16310,93**	**47954,12**
13	**11-080201-1602 РСНБ РК 2015**	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**	**м2 стенки**	**15,0000**		**1603,90**	**24058,50**
		Накладные расходы	%	--		480,79	7211,83
		Сметная прибыль	%	8		166,78	2501,63
		Сметная стоимость:				**2251,46**	**33771,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1907,33**	**7629,32**
		Накладные расходы	%	--		654,61	2618,44
		Сметная прибыль	%	8		204,96	819,84
		Сметная стоимость:				**2561,94**	**11067,60**
26	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,0600**		**19783,14**	**20970,13**
		Накладные расходы	%	--		712,19	754,92
		Сметная прибыль	%	8		1639,63	1738,01
		Сметная стоимость:				**22134,96**	**23463,06**
27	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,2900**		**10627,31**	**3081,92**
		Накладные расходы	%	--		4475,40	1297,87
		Сметная прибыль	%	8		1208,22	350,38
		Сметная стоимость:				**16310,93**	**4730,17**
28	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		Накладные расходы	%	--		83,33	83,33
		Сметная прибыль	%	8		191,84	191,84
		Сметная стоимость:				**2589,79**	**2589,79**
29	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		Накладные расходы	%	--		191,65	191,65
		Сметная прибыль	%	8		441,21	441,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5956,37**	**5956,37**
30	**21-040302-0502 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**--**	**--**
31	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1401,09**	**1401,09**
		Накладные расходы	%	--		817,15	817,15
		Сметная прибыль	%	8		177,46	177,46
		Сметная стоимость:				**2395,69**	**2395,69**
32	**23-030101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	**1,0000**		**26326,32**	**26326,32**
		НР второго уровня	%	3,6		947,75	947,75
		Накладные расходы	%	--		947,75	947,75
		Сметная прибыль	%	8		2181,93	2181,93
		Сметная стоимость:				**29455,99**	**29455,99**
33	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1500**		**20988,68**	**3148,30**
		Накладные расходы	%	--		1373,49	206,02
		Сметная прибыль	%	8		1788,97	268,35
		Сметная стоимость:				**24151,14**	**3622,67**
34	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,6948**		**755,94**	**8840,57**
		Накладные расходы	%	--		133,39	1559,97
		Сметная прибыль	%	8		71,15	832,09
		Сметная стоимость:				**960,48**	**11232,62**
		СК-3					
35	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**4,9186**		**107,77**	**530,06**
		Накладные расходы	%	--		24,49	120,44
		Сметная прибыль	%	8		10,58	52,04
		Сметная стоимость:				**142,83**	**702,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2,1080**		**1567,72**	**3304,73**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	2142,38
		Сметная прибыль	%	8		206,72	435,77
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**5882,88**
37	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1036**		**16,85**	**18,60**
		Накладные расходы	%	--		3,84	4,24
		Сметная прибыль	%	8		1,66	1,83
		Сметная стоимость:				**22,34**	**24,66**
38	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,4730**		**732,96**	**346,68**
		Накладные расходы	%	--		475,16	224,74
		Сметная прибыль	%	8		96,65	45,71
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**617,13**
39	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,1036**		**139,83**	**154,32**
		Накладные расходы	%	--		68,72	75,84
		Сметная прибыль	%	8		16,68	18,41
		Сметная стоимость:				**225,23**	**248,57**
40	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2280**		**4473,86**	**1020,04**
		Накладные расходы	%	--		823,44	187,74
		Сметная прибыль	%	8		423,78	96,62
		Сметная стоимость:				**5721,08**	**1304,41**
41	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2,3800**		**2707,52**	**6443,90**
		НР второго уровня	%	3,6		97,47	231,98
		Накладные расходы	%	--		97,47	231,98
		Сметная прибыль	%	8		224,40	534,07
		Сметная стоимость:				**3029,39**	**7209,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1907,33**	**11443,98**
		Накладные расходы	%	--		654,61	3927,66
		Сметная прибыль	%	8		204,96	1229,76
		Сметная стоимость:				**2766,90**	**16601,40**
43	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,5900**		**19783,14**	**31455,19**
		Накладные расходы	%	--		712,19	1132,38
		Сметная прибыль	%	8		1639,63	2607,01
		Сметная стоимость:				**22134,96**	**35194,59**
44	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,2900**		**10627,31**	**3081,92**
		Накладные расходы	%	--		4475,40	1297,87
		Сметная прибыль	%	8		1208,22	350,38
		Сметная стоимость:				**16310,93**	**4730,17**
45	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		Накладные расходы	%	--		83,33	83,33
		Сметная прибыль	%	8		191,84	191,84
		Сметная стоимость:				**2589,79**	**2589,79**
46	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		Накладные расходы	%	--		191,65	191,65
		Сметная прибыль	%	8		441,21	441,21

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1907,33**	**11443,98**
		Накладные расходы	%	--		654,61	3927,66
		Сметная прибыль	%	8		204,96	1229,76
		Сметная стоимость:				**2766,90**	**16601,40**
43	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,5900**		**19783,14**	**31455,19**
		Накладные расходы	%	--		712,19	1132,38
		Сметная прибыль	%	8		1639,63	2607,01
		Сметная стоимость:				**22134,96**	**35194,59**
44	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,2900**		**10627,31**	**3081,92**
		Накладные расходы	%	--		4475,40	1297,87
		Сметная прибыль	%	8		1208,22	350,38
		Сметная стоимость:				**16310,93**	**4730,17**
45	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		Накладные расходы	%	--		83,33	83,33
		Сметная прибыль	%	8		191,84	191,84
		Сметная стоимость:				**2589,79**	**2589,79**
46	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		Накладные расходы	%	--		191,65	191,65
		Сметная прибыль	%	8		441,21	441,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5956,37**	**5956,37**
47	**21-040302-0502 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**--**	**--**
48	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1401,09**	**1401,09**
		Накладные расходы	%	--		817,15	817,15
		Сметная прибыль	%	8		177,46	177,46
		Сметная стоимость:				**2395,69**	**2395,69**
49	**23-030101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	**1,0000**		**26326,32**	**26326,32**
		НР второго уровня	%	3,6		947,75	947,75
		Накладные расходы	%	--		947,75	947,75
		Сметная прибыль	%	8		2181,93	2181,93
		Сметная стоимость:				**29455,99**	**29455,99**
50	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1500**		**20988,68**	**3148,30**
		Накладные расходы	%	--		1373,49	206,02
		Сметная прибыль	%	8		1788,97	268,35
		Сметная стоимость:				**24151,14**	**3622,67**
51	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**14,1980**		**755,94**	**10732,84**
		Накладные расходы	%	--		133,39	1893,87
		Сметная прибыль	%	8		71,15	1010,19
		Сметная стоимость:				**960,48**	**13636,90**
		СК-4					
52	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**5,5360**		**107,77**	**596,59**
		Накладные расходы	%	--		24,49	135,56
		Сметная прибыль	%	8		10,58	58,57
		Сметная стоимость:				**142,83**	**790,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2,3726**		**1567,72**	**3719,55**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	2411,30
		Сметная прибыль	%	8		206,72	490,47
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**6621,31**
54	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2380**		**16,85**	**20,86**
		Накладные расходы	%	--		3,84	4,75
		Сметная прибыль	%	8		1,66	2,05
		Сметная стоимость:				**22,34**	**27,66**
55	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,5306**		**732,96**	**388,90**
		Накладные расходы	%	--		475,16	252,11
		Сметная прибыль	%	8		96,65	51,28
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**692,29**
56	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,2380**		**139,83**	**173,11**
		Накладные расходы	%	--		68,72	85,07
		Сметная прибыль	%	8		16,68	20,65
		Сметная стоимость:				**225,23**	**278,84**
57	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,9800**		**2707,52**	**5360,89**
		НР второго уровня	%	3,6		97,47	192,99
		Накладные расходы	%	--		97,47	192,99
		Сметная прибыль	%	8		224,40	444,31
		Сметная стоимость:				**3029,39**	**5998,19**
58	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2280**		**4473,86**	**1020,04**
		Накладные расходы	%	--		823,44	187,74
		Сметная прибыль	%	8		423,78	96,62
		Сметная стоимость:				**5721,08**	**1304,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1907,33**	**11443,98**
		Накладные расходы	%	--		654,61	3927,66
		Сметная прибыль	%	8		204,96	1229,76
		Сметная стоимость:				**2766,90**	**16601,40**
60	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1344,93**	**2689,86**
		Накладные расходы	%	--		465,38	930,76
		Сметная прибыль	%	8		144,82	289,64
		Сметная стоимость:				**1955,13**	**3910,26**
61	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалںв объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,8380**		**19783,14**	**36361,41**
		Накладные расходы	%	--		712,19	1309,01
		Сметная прибыль	%	8		1639,63	3013,64
		Сметная стоимость:				**22134,96**	**40684,06**
62	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,2900**		**10627,31**	**3081,92**
		Накладные расходы	%	--		4475,40	1297,87
		Сметная прибыль	%	8		1208,22	350,38
		Сметная стоимость:				**16310,93**	**4730,17**
63	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		Накладные расходы	%	--		83,33	83,33
		Сметная прибыль	%	8		191,84	191,84
		Сметная стоимость:				**2589,79**	**2589,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		Накладные расходы	%	--		191,65	191,65
		Сметная прибыль	%	8		441,21	441,21
		Сметная стоимость:				**5956,37**	**5956,37**
65	**21-040302-0502 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**--**	**--**
66	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1401,09**	**1401,09**
		Накладные расходы	%	--		817,15	817,15
		Сметная прибыль	%	8		177,46	177,46
		Сметная стоимость:				**2395,69**	**2395,69**
67	**23-030101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	**1,0000**		**26326,32**	**26326,32**
		НР второго уровня	%	3,6		947,75	947,75
		Накладные расходы	%	--		947,75	947,75
		Сметная прибыль	%	8		2181,93	2181,93
		Сметная стоимость:				**29455,99**	**29455,99**
68	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1500**		**20988,68**	**3148,30**
		Накладные расходы	%	--		1373,49	206,02
		Сметная прибыль	%	8		1788,97	268,35
		Сметная стоимость:				**24151,14**	**3622,67**
69	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,0580**		**755,94**	**12138,88**
		Накладные расходы	%	--		133,39	2141,98
		Сметная прибыль	%	8		71,15	1142,53
		Сметная стоимость:				**960,48**	**15423,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ					
1	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**25131,10**	**7539,33**
		Накладные расходы	%	--		2694,15	808,25
		Сметная прибыль	%	8		2226,02	667,81
		Сметная стоимость:				**30051,27**	**9015,38**
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
2	**прайс-лист**	**Детектор повреждений переносной ДПП-АМ**	**шт**	**2,0000**		**47044,52**	**94089,03**
		НР второго уровня	%	3,6		1693,60	3387,21
		Накладные расходы	%	--		1693,60	3387,21
		Сметная прибыль	%	8		3899,05	7798,10
		Сметная стоимость:				**52637,17**	**105274,34**
3	**прайс-лист**	**Контрольно-монтажный тестер Мегоометр цифровой АМ-2002**	**шт**	**2,0000**		**283309,95**	**566619,91**
		НР второго уровня	%	3,6		10199,16	20398,32
		Накладные расходы	%	--		10199,16	20398,32
		Сметная прибыль	%	8		23480,73	46961,46
		Сметная стоимость:				**316989,84**	**633979,68**
4	**прайс-лист**	**Импульсный рефлектометр Рейс-105-Р**	**шт**	**2,0000**		**610630,22**	**1221260,44**
		НР второго уровня	%	3,6		21982,69	43965,38
		Накладные расходы	%	--		21982,69	43965,38
		Сметная прибыль	%	8		50609,03	101218,07
		Сметная стоимость:				**683221,94**	**1366443,88**
5	**прайс-лист**	**Терминал концевой "КТ-11"**	**шт**	**11,0000**		**19132,68**	**210459,52**
		НР второго уровня	%	3,6		688,78	7576,54
		Накладные расходы	%	--		688,78	7576,54
		Сметная прибыль	%	8		1585,72	17442,89
		Сметная стоимость:				**21407,18**	**235478,95**
6	**прайс-лист**	**Терминал проходной "КТ-12/Ш"**	**шт**	**2,0000**		**19132,68**	**38265,37**
		НР второго уровня	%	3,6		688,78	1377,55
		Накладные расходы	%	--		688,78	1377,55
		Сметная прибыль	%	8		1585,72	3171,43
		Сметная стоимость:				**21407,18**	**42814,35**
7	**13-080304-0206 РСНБ РК 2015**	**Ковер.Установка на полу**	**шт.**	**2,0000**		**8702,78**	**17405,56**
		Накладные расходы	%	--		1941,69	3883,38
		Сметная прибыль	%	8		851,56	1703,12
		Сметная стоимость:				**11496,03**	**22992,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**прайс-лист**	**Ковер наземный КНЗ**	**шт**	**2,0000**		**87816,77**	**175633,54**
		НР второго уровня	%	3,6		3161,40	6322,81
		Накладные расходы	%	--		3161,40	6322,81
		Сметная прибыль	%	8		7278,25	14556,51
		Сметная стоимость:				**98256,43**	**196512,85**
9	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Ковер.Установка на стене**	**шт.**	**11,0000**		**4979,80**	**54777,77**
		Накладные расходы	%	--		1157,38	12731,15
		Сметная прибыль	%	8		490,97	5400,71
		Сметная стоимость:				**6628,15**	**72909,64**
10	**прайс-лист**	**Ковер настенный КНС**	**шт**	**11,0000**		**87816,77**	**965984,46**
		НР второго уровня	%	3,6		3161,40	34775,44
		Накладные расходы	%	--		3161,40	34775,44
		Сметная прибыль	%	8		7278,25	80060,79
		Сметная стоимость:				**98256,43**	**1080820,70**
11	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы**	**м**	**138,0000**		**88,82**	**12257,62**
		Накладные расходы	%	--		32,51	4486,29
		Сметная прибыль	%	8		9,71	1339,51
		Сметная стоимость:				**131,04**	**18083,42**
12	**23-060135-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0480**		**289578,78**	**13899,78**
		НР второго уровня	%	3,6		10424,84	500,39
		Накладные расходы	%	--		10424,84	500,39
		Сметная прибыль	%	8		24000,29	1152,01
		Сметная стоимость:				**324003,91**	**15552,19**
13	**23-060135-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0900**		**190519,75**	**17146,78**
		НР второго уровня	%	3,6		6858,71	617,28
		Накладные расходы	%	--		6858,71	617,28
		Сметная прибыль	%	8		15790,28	1421,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		474,19	3793,49
		Сметная стоимость:				**6401,51**	**51212,10**
5	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8226,56**	**16453,11**
		НР второго уровня	%	3,6		296,16	592,31
		Накладные расходы	%	--		296,16	592,31
		Сметная прибыль	%	8		681,82	1363,63
		Сметная стоимость:				**9204,53**	**18409,06**
6	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,3000**		**313,88**	**94,16**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	3,39
		Накладные расходы	%	--		11,30	3,39
		Сметная прибыль	%	8		26,01	7,80
		Сметная стоимость:				**351,19**	**105,36**
		Участок от УТ9 до жилого дома №12(надземная прокладка)					
1	**11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0300**		**716189,65**	**21485,69**
		Накладные расходы	%	--		345558,05	10366,74
		Сметная прибыль	%	8		84939,82	2548,19
		Сметная стоимость:				**1146687,52**	**34400,63**
2	**23-010402-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**30,0000**		**6232,62**	**186978,60**
		НР второго уровня	%	3,6		224,37	6731,23
		Накладные расходы	%	--		224,37	6731,23
		Сметная прибыль	%	8		516,56	15496,79
		Сметная стоимость:				**6973,55**	**209206,62**
3	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**27457,86**	**219662,88**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	7907,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**213168,74**	**19185,19**
14	**23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**80,0000**		**110,35**	**8828,00**
		НР второго уровня	%	3,6		3,97	317,81
		Накладные расходы	%	--		3,97	317,81
		Сметная прибыль	%	8		9,15	731,66
		Сметная стоимость:				**123,47**	**9877,47**
		Участок от УТ8 до жилого дома №12а(надземная прокладка)					
1	**11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0020**		**716189,65**	**1432,38**
		Накладные расходы	%	--		345558,05	691,12
		Сметная прибыль	%	8		84939,82	169,88
		Сметная стоимость:				**1146687,52**	**2293,38**
2	**23-010402-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**2,0000**		**6232,62**	**12465,24**
		НР второго уровня	%	3,6		224,37	448,75
		Накладные расходы	%	--		224,37	448,75
		Сметная прибыль	%	8		516,56	1033,12
		Сметная стоимость:				**6973,55**	**13947,11**
3	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**27457,86**	**109831,44**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	3953,93
		Накладные расходы	%	--		988,48	3953,93
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	9102,83
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**122888,20**
4	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка 89/160 ОЦ-500**	**шт.**	**8,0000**		**5721,36**	**45770,86**
		НР второго уровня	%	3,6		205,97	1647,75
		Накладные расходы	%	--		205,97	1647,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		988,48	7907,86
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	18205,66
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**245776,40**
4	**ПРайс=лист**	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**6610,05**	**52880,44**
		НР второго уровня	%	3,6		237,96	1903,70
		Накладные расходы	%	--		237,96	1903,70
		Сметная прибыль	%	8		547,84	4382,73
		Сметная стоимость:				**7395,86**	**59166,86**
5	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка 89/160 ОЦ-500**	**шт.**	**20,0000**		**5721,36**	**114427,15**
		НР второго уровня	%	3,6		205,97	4119,38
		Накладные расходы	%	--		205,97	4119,38
		Сметная прибыль	%	8		474,19	9483,72
		Сметная стоимость:				**6401,51**	**128030,24**
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8226,56**	**16453,11**
		НР второго уровня	%	3,6		296,16	592,31
		Накладные расходы	%	--		296,16	592,31
		Сметная прибыль	%	8		681,82	1363,63
		Сметная стоимость:				**9204,53**	**18409,06**
7	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**692199,90**	**3461,00**
		Накладные расходы	%	--		335585,27	1677,93
		Сметная прибыль	%	8		82222,81	411,11
		Сметная стоимость:				**1110007,99**	**5550,04**
8	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0500**		**384,64**	**1942,43**
		Накладные расходы	%	--		13,85	69,94
		Сметная прибыль	%	8		31,88	160,99
		Сметная стоимость:				**430,37**	**2173,37**
9	**23-040601-0912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**15915,49**	**31830,98**
		НР второго уровня	%	3,6		572,96	1145,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		572,96	1145,92
		Сметная прибыль	%	8		1319,08	2638,15
		Сметная стоимость:				**17807,52**	**35615,05**
10	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,7440**		**313,88**	**233,53**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	8,41
		Накладные расходы	%	--		11,30	8,41
		Сметная прибыль	%	8		26,01	19,35
		Сметная стоимость:				**351,19**	**261,29**
		Участок от УТ7 до жилого дома №11(надземная прокладка)					
1	**11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0440**		**716189,65**	**31512,34**
		Накладные расходы	%	--		345558,05	15204,55
		Сметная прибыль	%	8		84939,82	3737,35
		Сметная стоимость:				**1146687,52**	**50454,25**
2	**23-010402-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**44,0000**		**6232,62**	**274235,28**
		НР второго уровня	%	3,6		224,37	9872,47
		Накладные расходы	%	--		224,37	9872,47
		Сметная прибыль	%	8		516,56	22728,62
		Сметная стоимость:				**6973,55**	**306836,37**
3	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**27457,86**	**109831,44**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	3953,93
		Накладные расходы	%	--		988,48	3953,93
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	9102,83
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**122888,20**
4	**ПРайс=лист**	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**24,0000**		**7006,25**	**168150,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		572,96	1145,92
		Сметная прибыль	%	8		1319,08	2638,15
		Сметная стоимость:				**17807,52**	**35615,05**
10	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,7440**		**313,88**	**233,53**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	8,41
		Накладные расходы	%	--		11,30	8,41
		Сметная прибыль	%	8		26,01	19,35
		Сметная стоимость:				**351,19**	**261,29**
		Участок от УТ7 до жилого дома №11(надземная прокладка)					
1	**11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0440**		**716189,65**	**31512,34**
		Накладные расходы	%	--		345558,05	15204,55
		Сметная прибыль	%	8		84939,82	3737,35
		Сметная стоимость:				**1146687,52**	**50454,25**
2	**23-010402-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**44,0000**		**6232,62**	**274235,28**
		НР второго уровня	%	3,6		224,37	9872,47
		Накладные расходы	%	--		224,37	9872,47
		Сметная прибыль	%	8		516,56	22728,62
		Сметная стоимость:				**6973,55**	**306836,37**
3	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**27457,86**	**109831,44**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	3953,93
		Накладные расходы	%	--		988,48	3953,93
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	9102,83
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**122888,20**
4	**ПРайс=лист**	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**24,0000**		**7006,25**	**168150,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		252,22	6053,40
		Накладные расходы	%	--		252,22	6053,40
		Сметная прибыль	%	8		580,68	13936,27
		Сметная стоимость:				**7839,15**	**188139,67**
5	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка 89/160 ОЦ-500**	**шт.**	**20,0000**		**6064,29**	**121285,71**
		НР второго уровня	%	3,6		218,31	4366,29
		Накладные расходы	%	--		218,31	4366,29
		Сметная прибыль	%	8		502,61	10052,16
		Сметная стоимость:				**6785,21**	**135704,16**
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8719,64**	**17439,29**
		НР второго уровня	%	3,6		313,91	627,81
		Накладные расходы	%	--		313,91	627,81
		Сметная прибыль	%	8		722,68	1445,37
		Сметная стоимость:				**9756,23**	**19512,47**
7	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**692199,90**	**3461,00**
		Накладные расходы	%	--		335585,27	1677,93
		Сметная прибыль	%	8		82222,81	411,11
		Сметная стоимость:				**1110007,99**	**5550,04**
8	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0500**		**384,64**	**1942,43**
		Накладные расходы	%	--		13,85	69,94
		Сметная прибыль	%	8		31,88	160,99
		Сметная стоимость:				**430,37**	**2173,37**
9	**23-040601-0912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**15915,49**	**31830,98**
		НР второго уровня	%	3,6		572,96	1145,92
		Накладные расходы	%	--		572,96	1145,92
		Сметная прибыль	%	8		1319,08	2638,15
		Сметная стоимость:				**17807,52**	**35615,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,7440**		**313,88**	**233,53**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	8,41
		Накладные расходы	%	--		11,30	8,41
		Сметная прибыль	%	8		26,01	19,35
		Сметная стоимость:				**351,19**	**261,29**
		Участок от УТ6 до жилого дома №11(надземная прокладка)					
1	**11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0460**		**716189,65**	**32944,72**
		Накладные расходы	%	--		345558,05	15895,67
		Сметная прибыль	%	8		84939,82	3907,23
		Сметная стоимость:				**1146687,52**	**52747,63**
2	**23-010402-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**46,0000**		**6232,62**	**286700,52**
		НР второго уровня	%	3,6		224,37	10321,22
		Накладные расходы	%	--		224,37	10321,22
		Сметная прибыль	%	8		516,56	23761,74
		Сметная стоимость:				**6973,55**	**320783,48**
3	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**27457,86**	**109831,44**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	3953,93
		Накладные расходы	%	--		988,48	3953,93
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	9102,83
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**122888,20**
4	**ПРайс=лист**	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**24,0000**		**6610,05**	**158641,31**
		НР второго уровня	%	3,6		237,96	5711,09
		Накладные расходы	%	--		237,96	5711,09
		Сметная прибыль	%	8		547,84	13148,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7395,86**	**177500,59**
5	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка 89/160 ОЦ-500**	**шт.**	**20,0000**		**5721,36**	**114427,15**
		НР второго уровня	%	3,6		205,97	4119,38
		Накладные расходы	%	--		205,97	4119,38
		Сметная прибыль	%	8		474,19	9483,72
		Сметная стоимость:				**6401,51**	**128030,24**
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8226,56**	**16453,11**
		НР второго уровня	%	3,6		296,16	592,31
		Накладные расходы	%	--		296,16	592,31
		Сметная прибыль	%	8		681,82	1363,63
		Сметная стоимость:				**9204,53**	**18409,06**
7	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**692199,90**	**3461,00**
		Накладные расходы	%	--		335585,27	1677,93
		Сметная прибыль	%	8		82222,81	411,11
		Сметная стоимость:				**1110007,99**	**5550,04**
8	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0500**		**384,64**	**1942,43**
		Накладные расходы	%	--		13,85	69,94
		Сметная прибыль	%	8		31,88	160,99
		Сметная стоимость:				**430,37**	**2173,37**
9	**23-040601-0912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**15915,49**	**31830,98**
		НР второго уровня	%	3,6		572,96	1145,92
		Накладные расходы	%	--		572,96	1145,92
		Сметная прибыль	%	8		1319,08	2638,15
		Сметная стоимость:				**17807,52**	**35615,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7395,86**	**177500,59**
5	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка 89/160 ОЦ-500**	**шт.**	**20,0000**		**5721,36**	**114427,15**
		НР второго уровня	%	3,6		205,97	4119,38
		Накладные расходы	%	--		205,97	4119,38
		Сметная прибыль	%	8		474,19	9483,72
		Сметная стоимость:				**6401,51**	**128030,24**
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8226,56**	**16453,11**
		НР второго уровня	%	3,6		296,16	592,31
		Накладные расходы	%	--		296,16	592,31
		Сметная прибыль	%	8		681,82	1363,63
		Сметная стоимость:				**9204,53**	**18409,06**
7	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**692199,90**	**3461,00**
		Накладные расходы	%	--		335585,27	1677,93
		Сметная прибыль	%	8		82222,81	411,11
		Сметная стоимость:				**1110007,99**	**5550,04**
8	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0500**		**384,64**	**1942,43**
		Накладные расходы	%	--		13,85	69,94
		Сметная прибыль	%	8		31,88	160,99
		Сметная стоимость:				**430,37**	**2173,37**
9	**23-040601-0912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**15915,49**	**31830,98**
		НР второго уровня	%	3,6		572,96	1145,92
		Накладные расходы	%	--		572,96	1145,92
		Сметная прибыль	%	8		1319,08	2638,15
		Сметная стоимость:				**17807,52**	**35615,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,7440**		**313,88**	**233,53**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	8,41
		Накладные расходы	%	--		11,30	8,41
		Сметная прибыль	%	8		26,01	19,35
		Сметная стоимость:				**351,19**	**261,29**
		Участок от УТ5 до жилого дома №1(надземная прокладка)					
1	**11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0850**		**716189,65**	**60876,12**
		Накладные расходы	%	--		345558,05	29372,43
		Сметная прибыль	%	8		84939,82	7219,88
		Сметная стоимость:				**1146687,52**	**97468,44**
3	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**14,0000**		**27457,86**	**384410,04**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	13838,76
		Накладные расходы	%	--		988,48	13838,76
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	31859,90
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**430108,71**
4	**ПРайс=лист**	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**28,0000**		**6610,05**	**185081,53**
		НР второго уровня	%	3,6		237,96	6662,94
		Накладные расходы	%	--		237,96	6662,94
		Сметная прибыль	%	8		547,84	15339,56
		Сметная стоимость:				**7395,86**	**207084,02**
5	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка 89/160 ОЦ-500**	**шт.**	**34,0000**		**5721,36**	**194526,15**
		НР второго уровня	%	3,6		205,97	7002,94
		Накладные расходы	%	--		205,97	7002,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		474,19	16122,33
		Сметная стоимость:				**6401,51**	**217651,42**
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8226,56**	**16453,11**
		НР второго уровня	%	3,6		296,16	592,31
		Накладные расходы	%	--		296,16	592,31
		Сметная прибыль	%	8		681,82	1363,63
		Сметная стоимость:				**9204,53**	**18409,06**
7	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**692199,90**	**3461,00**
		Накладные расходы	%	--		335585,27	1677,93
		Сметная прибыль	%	8		82222,81	411,11
		Сметная стоимость:				**1110007,99**	**5550,04**
8	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0500**		**384,64**	**1942,43**
		Накладные расходы	%	--		13,85	69,94
		Сметная прибыль	%	8		31,88	160,99
		Сметная стоимость:				**430,37**	**2173,37**
9	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**1,3400**		**313,88**	**420,60**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	15,14
		Накладные расходы	%	--		11,30	15,14
		Сметная прибыль	%	8		26,01	34,86
		Сметная стоимость:				**351,19**	**470,60**
		Участок от котельной до УТЗ(безканальная прокладка)					
1	**11-240108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 273х7 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,0030**		**1317372,00**	**3952,12**
		Накладные расходы	%	--		623520,75	1870,56
		Сметная прибыль	%	8		155271,42	465,81
		Сметная стоимость:				**2096164,18**	**6288,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-240108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 219х6 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,2540**		**1066774,60**	**270960,75**
		Накладные расходы	%	--		516224,63	131121,06
		Сметная прибыль	%	8		126639,94	32166,54
		Сметная стоимость:				**1709639,17**	**434248,35**
4	**23-010402-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**72,4600**		**18360,55**	**1330405,45**
		Накладные расходы	%	--		660,98	47894,61
		Сметная прибыль	%	8		1521,72	110263,83
		Сметная стоимость:				**20543,25**	**1488563,90**
5	**11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**21185,40**	**127112,41**
		Накладные расходы	%	--		10870,77	65224,59
		Сметная прибыль	%	8		2564,49	15386,96
		Сметная стоимость:				**34620,66**	**207723,96**
7	**23-020201-4031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переход Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**54252,05**	**108504,10**
		НР второго уровня	%	3,6		1953,07	3906,15
		Накладные расходы	%	--		1953,07	3906,15
		Сметная прибыль	%	8		4496,41	8992,82
		Сметная стоимость:				**60701,53**	**121403,07**
8	**11-090305-0302 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6363**		**47103,49**	**29972,89**
		Накладные расходы	%	--		27633,07	17583,48
		Сметная прибыль	%	8		5978,92	3804,51
		Сметная стоимость:				**80715,48**	**51360,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**23-020201-4911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**153656,14**	**307312,28**
		НР второго уровня	%	3,6		5531,62	11063,24
		Накладные расходы	%	--		5531,62	11063,24
		Сметная прибыль	%	8		12735,02	25470,04
		Сметная стоимость:				**171922,78**	**343845,56**
10	**23-020201-6107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**6,0000**		**9779,77**	**58678,62**
		НР второго уровня	%	3,6		352,07	2112,43
		Накладные расходы	%	--		352,07	2112,43
		Сметная прибыль	%	8		810,55	4863,28
		Сметная стоимость:				**10942,39**	**65654,33**
11	**23-020201-6105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**68,0000**		**6250,82**	**425055,76**
		НР второго уровня	%	3,6		225,03	15302,01
		Накладные расходы	%	--		225,03	15302,01
		Сметная прибыль	%	8		518,07	35228,62
		Сметная стоимость:				**6993,92**	**475586,39**
12	**21-110404-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3**	**м2**	**140,0000**		**3620,42**	**506858,80**
		НР второго уровня	%	3,6		130,34	18246,92
		Накладные расходы	%	--		130,34	18246,92
		Сметная прибыль	%	8		300,06	42008,46
		Сметная стоимость:				**4050,82**	**567114,17**
		Футляр					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-250109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**16,0000**		**62643,23**	**1002291,68**
		Накладные расходы	%	--		9586,08	153377,28
		Сметная прибыль	%	8		5778,35	92453,60
		Сметная стоимость:				**78007,66**	**1248122,56**
15	**11-250110-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 600 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**м кожуха**	**16,0000**		**8461,75**	**135387,93**
		Накладные расходы	%	--		1959,09	31345,46
		Сметная прибыль	%	8		833,67	13338,67
		Сметная стоимость:				**11254,50**	**180072,05**
16	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**24340,87**	**48681,74**
		Накладные расходы	%	--		5469,69	10939,38
		Сметная прибыль	%	8		2384,84	4769,68
		Сметная стоимость:				**32195,40**	**64390,80**
17	**23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Т-образный ключ**	**шт.**	**2,0000**		**7716,16**	**15432,32**
		НР второго уровня	%	3,6		277,78	555,56
		Накладные расходы	%	--		277,78	555,56
		Сметная прибыль	%	8		639,52	1279,03
		Сметная стоимость:				**8633,46**	**17266,91**
18	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**4,6000**		**313,88**	**1443,85**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	51,98
		Накладные расходы	%	--		11,30	51,98
		Сметная прибыль	%	8		26,01	119,67
		Сметная стоимость:				**351,19**	**1615,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-250109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**16,0000**		**62643,23**	**1002291,68**
		Накладные расходы	%	--		9586,08	153377,28
		Сметная прибыль	%	8		5778,35	92453,60
		Сметная стоимость:				**78007,66**	**1248122,56**
15	**11-250110-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 600 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**м кожуха**	**16,0000**		**8461,75**	**135387,93**
		Накладные расходы	%	--		1959,09	31345,46
		Сметная прибыль	%	8		833,67	13338,67
		Сметная стоимость:				**11254,50**	**180072,05**
16	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**24340,87**	**48681,74**
		Накладные расходы	%	--		5469,69	10939,38
		Сметная прибыль	%	8		2384,84	4769,68
		Сметная стоимость:				**32195,40**	**64390,80**
17	**23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Т-образный ключ**	**шт.**	**2,0000**		**7716,16**	**15432,32**
		НР второго уровня	%	3,6		277,78	555,56
		Накладные расходы	%	--		277,78	555,56
		Сметная прибыль	%	8		639,52	1279,03
		Сметная стоимость:				**8633,46**	**17266,91**
18	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**4,6000**		**313,88**	**1443,85**
		НР второго уровня	%	3,6		11,30	51,98
		Накладные расходы	%	--		11,30	51,98
		Сметная прибыль	%	8		26,01	119,67
		Сметная стоимость:				**351,19**	**1615,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маркировочная лента**	**100 м**	**3,3500**		**1671,43**	**5599,29**
		НР второго уровня	%	3,6		60,17	201,57
		Накладные расходы	%	--		60,17	201,57
		Сметная прибыль	%	8		138,53	464,07
		Сметная стоимость:				**1870,13**	**6264,93**
		Компенсатор К1-К2-1+1шт					
20	**11-240108-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**26931,72**	**53863,43**
		Накладные расходы	%	--		13160,71	26321,42
		Сметная прибыль	%	8		3207,39	6414,79
		Сметная стоимость:				**43299,82**	**86599,64**
21	**23-010402-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**22,0988**		**18360,55**	**405746,12**
		НР второго уровня	%	3,6		660,98	14606,86
		Накладные расходы	%	--		660,98	14606,86
		Сметная прибыль	%	8		1521,72	33628,24
		Сметная стоимость:				**20543,25**	**453981,22**
22	**11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**21185,40**	**338966,42**
		Накладные расходы	%	--		10870,77	173932,24
		Сметная прибыль	%	8		2564,49	41031,89
		Сметная стоимость:				**34620,66**	**553930,55**
23	**23-020201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**11,0000**		**66443,07**	**730873,77**
		Накладные расходы	%	--		2391,95	26311,45

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маркировочная лента**	**100 м**	**3,3500**		**1671,43**	**5599,29**
		НР второго уровня	%	3,6		60,17	201,57
		Накладные расходы	%	--		60,17	201,57
		Сметная прибыль	%	8		138,53	464,07
		Сметная стоимость:				**1870,13**	**6264,93**
		Компенсатор К1-К2-1+1шт					
20	**11-240108-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**26931,72**	**53863,43**
		Накладные расходы	%	--		13160,71	26321,42
		Сметная прибыль	%	8		3207,39	6414,79
		Сметная стоимость:				**43299,82**	**86599,64**
21	**23-010402-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**22,0988**		**18360,55**	**405746,12**
		НР второго уровня	%	3,6		660,98	14606,86
		Накладные расходы	%	--		660,98	14606,86
		Сметная прибыль	%	8		1521,72	33628,24
		Сметная стоимость:				**20543,25**	**453981,22**
22	**11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**21185,40**	**338966,42**
		Накладные расходы	%	--		10870,77	173932,24
		Сметная прибыль	%	8		2564,49	41031,89
		Сметная стоимость:				**34620,66**	**553930,55**
23	**23-020201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**11,0000**		**66443,07**	**730873,77**
		Накладные расходы	%	--		2391,95	26311,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5506,80	60574,80
		Сметная стоимость:				**74341,82**	**817760,02**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ1-1шт					
24	**11-240108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**10137,82**	**20275,64**
		Накладные расходы	%	--		5587,90	11175,80
		Сметная прибыль	%	8		1258,06	2516,12
		Сметная стоимость:				**16983,78**	**33967,56**
25	**11-240108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**9646,70**	**19293,41**
		Накладные расходы	%	--		5405,27	10810,53
		Сметная прибыль	%	8		1204,16	2408,32
		Сметная стоимость:				**16256,13**	**32512,25**
26	**11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**21185,40**	**42370,80**
		Накладные расходы	%	--		10870,77	21741,53
		Сметная прибыль	%	8		2564,49	5128,99
		Сметная стоимость:				**34620,66**	**69241,32**
28	**23-020201-1355 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник параллельный Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**76629,38**	**153258,76**
		НР второго уровня	%	3,6		2758,66	5517,32
		Накладные расходы	%	--		2758,66	5517,32
		Сметная прибыль	%	8		6351,04	12702,09
		Сметная стоимость:				**85739,08**	**171478,16**
29	**23-040908-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые с воздушником Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**218196,54**	**436393,08**
		НР второго уровня	%	3,6		7855,08	15710,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7855,08	15710,15
		Сметная прибыль	%	8		18084,13	36168,26
		Сметная стоимость:				**244135,74**	**488271,49**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ2-1шт					
30	**11-240108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**12906,46**	**25812,92**
		Накладные расходы	%	--		6870,29	13740,58
		Сметная прибыль	%	8		1582,14	3164,28
		Сметная стоимость:				**21358,89**	**42717,78**
31	**23-040908-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**86341,02**	**172682,04**
		НР второго уровня	%	3,6		3108,28	6216,55
		Накладные расходы	%	--		3108,28	6216,55
		Сметная прибыль	%	8		7155,94	14311,89
		Сметная стоимость:				**96605,24**	**193210,48**
32	**11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**21185,40**	**42370,80**
		Накладные расходы	%	--		10870,77	21741,53
		Сметная прибыль	%	8		2564,49	5128,99
		Сметная стоимость:				**34620,66**	**69241,32**
33	**23-020201-3153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**51288,84**	**102577,68**
		НР второго уровня	%	3,6		1846,40	3692,80
		Накладные расходы	%	--		1846,40	3692,80
		Сметная прибыль	%	8		4250,82	8501,64
		Сметная стоимость:				**57386,06**	**114772,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2,3726**		**1567,72**	**3719,55**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	2411,30
		Сметная прибыль	%	8		206,72	490,47
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**6621,31**
54	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2380**		**16,85**	**20,86**
		Накладные расходы	%	--		3,84	4,75
		Сметная прибыль	%	8		1,66	2,05
		Сметная стоимость:				**22,34**	**27,66**
55	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,5306**		**732,96**	**388,90**
		Накладные расходы	%	--		475,16	252,11
		Сметная прибыль	%	8		96,65	51,28
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**692,29**
56	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,2380**		**139,83**	**173,11**
		Накладные расходы	%	--		68,72	85,07
		Сметная прибыль	%	8		16,68	20,65
		Сметная стоимость:				**225,23**	**278,84**
57	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,9800**		**2707,52**	**5360,89**
		НР второго уровня	%	3,6		97,47	192,99
		Накладные расходы	%	--		97,47	192,99
		Сметная прибыль	%	8		224,40	444,31
		Сметная стоимость:				**3029,39**	**5998,19**
58	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2280**		**4473,86**	**1020,04**
		Накладные расходы	%	--		823,44	187,74
		Сметная прибыль	%	8		423,78	96,62
		Сметная стоимость:				**5721,08**	**1304,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**23-020201-5806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**25081,38**	**50162,76**
		НР второго уровня	%	3,6		902,93	1805,86
		Накладные расходы	%	--		902,93	1805,86
		Сметная прибыль	%	8		2078,74	4157,49
		Сметная стоимость:				**28063,05**	**56126,11**
35	**23-020201-6103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект изоляции стыка термоусаживаемая муфта ПЭ89/160**	**комплект**	**4,0000**		**5431,74**	**21726,96**
		НР второго уровня	%	3,6		195,54	782,17
		Накладные расходы	%	--		195,54	782,17
		Сметная прибыль	%	8		450,18	1800,73
		Сметная стоимость:				**6077,47**	**24309,86**
		УЗЕЛ Трубопровода УТ3-1шт					
36	**11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**21185,40**	**84741,60**
		Накладные расходы	%	--		10870,77	43483,06
		Сметная прибыль	%	8		2564,49	10257,97
		Сметная стоимость:				**34620,66**	**138482,64**
37	**23-020201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**66443,07**	**132886,14**
		НР второго уровня	%	3,6		2391,95	4783,90
		Накладные расходы	%	--		2391,95	4783,90
		Сметная прибыль	%	8		5506,80	11013,60
		Сметная стоимость:				**74341,82**	**148683,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**23-020201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**66830,02**	**133660,04**
		НР второго уровня	%	3,6		2405,88	4811,76
		Накладные расходы	%	--		2405,88	4811,76
		Сметная прибыль	%	8		5538,87	11077,74
		Сметная стоимость:				74774,77	**149549,55**
		ВСЕГО по смете					**40938834**
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				**425764**
		Итого	Тенге				**41364597**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,34%	Тенге				**967932**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологичесого бедствия и радиационного риска	Тенге				**475935**
		ИТОГО	Тенге				**42808464**
		в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	Тенге				**45374331**
		понижающий коэффициент	Тенге				**31889349,01**
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				**3826721,88**
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				**35716070,89**

Заказчик :
и.о. директора филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
_____ Р.Байкунаков

Подрядчик:
Директор ТОО "Бурводстрой"
_____ Жаримбетов Г.

Техничесий надзор:
Инженер по техническому надзору I категории
ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
_____ Усенбаев М.

Авторский надзор
Директор ТОО "Мулан"
_____ Бахралдинова Д.

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517