Счет-фактура № 00000000018 от 26 июня 2020 г.

Дата совершения оборота: 26.06.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140015636, Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. 3 Шукурова, 40,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003955, от 17.08.2012

ИИК поставщика: KZ029650000155506200, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №28 от 29.04.2020

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, улица Кашакбай Пиримов, дом № 5А

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060140015636, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис",Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. 3 Шукурова, 40

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 180140038055, Коммунальное государственнное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, улица Кашакбай Пиримов, дом № 5А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственнное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 180140038055, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, улица Кашакбай Пиримов, дом № 5А

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения) за июнь месяц, 2020года.	одна услуга	1	8 928 571,43	8 928 571,43	12%	1 071 428,57	10 000 000,00		
Всего по счету:					**8 928 571,43**		**1 071 428,57**	**10 000 000,00**		

Заместитель директора: Сугралиев С.И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Ахантаева Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Форма КС-3

Утвержден
приказом министерства
национальной экономики Республики
Казахстан от "19"
марта 2015г. №229

Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Наименование строительства: Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	29.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							налог на добавленную стоимость, тенге	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования, тенге		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения)	10 000 000,00	8 928 571,43	0,0	0,0	0,0			1 071 428,57	10 000 000,00
За отчетный период	**10 000 000,00**	**8 928 571,43**						**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Сугралиев С.И.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

Аймонов К.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МУЛАН"

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»

Наименование строительства: Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц 2020 год

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЛОЧНУЮ КТПН					
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**85,0000**		**87,71**	**7455**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	0,6154	671,19	413
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	2,678	953,89	2554
		Итого оплата труда:				**34,91**	**2967**
1. 3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	2,678	2630,05	7042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	2,678	953,89	2555
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**7042**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	1754
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	390
		Накладные расходы	%	--		25,22	2144
		Сметная прибыль	%	8		9,03	768
		Сметная стоимость:				**121,96**	**10367**
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**59,5000**		**21,91**	**1304**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,47957	953,89	457
		Итого оплата труда:				**7,69**	**457**
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,47957	2718,66	1304

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,47957	953,89	457
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**1304**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	270
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	67
		Накладные расходы	%	--		5,67	337
		Сметная прибыль	%	8		2,21	131
		Сметная стоимость:				**29,78**	**1772**
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,5000**		**637,36**	**16253**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	24,786	655,72	16253
		Итого оплата труда:				**637,36**	**16253**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	9605
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	1096
		Накладные расходы	%	--		419,67	10702
		Сметная прибыль	%	8		84,56	2156
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**29111**
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**59,5000**		**117,21**	**6974**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	6,426	618,61	3975
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,562	828,31	1294
		Итого оплата труда:				**88,55**	**5269**
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686	маш.-ч	0,02625	1,562	1874,05	2927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,562	828,31	1294
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,247	11,48	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**2999**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	3114
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	428
		Накладные расходы	%	--		59,52	3542
		Сметная прибыль	%	8		14,14	841
		Сметная стоимость:				**190,87**	**11357**
5	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**96,6000**		**3095,46**	**299021**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,526	50,812	708,92	36021
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	3,188	1865,65	5947
		Итого оплата труда:				**434,46**	**41969**

5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	1,488	3370,50	5014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	1,488	828,31	1233
5. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	2,357	3547,40	8361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	2,357	1111,02	2619
5. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	2,241	2505,69	5616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	2,241	828,31	1856
5. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	9,853	94,23	928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,2898	1767,51	512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,2898	828,31	240
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**20432**
5. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм	м3	0,0368	3,555	2369,58	8424
5. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм	м3	0,0184	1,777	2160,71	3841
5.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм	м3	0,0596	5,757	2535,53	14598
5.11	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0248	2,396	90039,69	215706
		Итого материалов:				**2511,06**	**242568**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	25559
		НР второго уровня	%	4,24		142,47	13762
		Накладные расходы	%	--		407,05	39321
		Сметная прибыль	%	8		280,20	27067
		Сметная стоимость:				**3782,71**	**365410**
6	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**34,0000**		**1161,16**	**39479**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,476	16,184	752,84	12184
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	6,759	949,73	6419
		Итого оплата труда:				**547,16**	**18603**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,8942	3114,94	2785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,8942	1111,02	993
6. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	4,522	2858,39	12926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	4,522	953,89	4313
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	1,343	1767,51	2374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	1,343	828,31	1112
		Итого эксплуатация машин:				**531,91**	**18085**
6. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,1394	19544,69	2725
6. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,408	15897,22	6486
6. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	34	--	--

		Итого материалов:				**270,90**	**9211**
		НР первого уровня	%	62,1		339,78	11553
		НР второго уровня	%	4,24		63,64	2164
		Накладные расходы	%	--		403,42	13716
		Сметная прибыль	%	8		125,17	4256
		Сметная стоимость:				**1689,75**	**57451**
7	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**19,0000**		**1650,41**	**31358**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,668	12,692	752,84	9555
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	5,322	949,47	5053
		Итого оплата труда:				**768,84**	**14608**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,7448	3114,94	2320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,7448	1111,02	827
7. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	3,458	2858,39	9884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	3,458	953,89	3299
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	1,119	1767,51	1978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	1,119	828,31	927
		Итого эксплуатация машин:				**746,44**	**14182**
7. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1349	19544,69	2637
7. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,3135	15897,22	4984
7. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	19	--	--
		Итого материалов:				**401,07**	**7620**
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	9072
		НР второго уровня	%	4,24		90,22	1714
		Накладные расходы	%	--		567,67	10786
		Сметная прибыль	%	8		177,45	3371
		Сметная стоимость:				**2395,53**	**45515**
8	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**42,0000**		**2464,78**	**103521**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,937	39,354	771,40	30358
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	18,824	948,85	17862
		Итого оплата труда:				**1148,08**	**48219**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	3,045	3114,94	9485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	3,045	1111,02	3383
8. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	11,214	2858,39	32054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	11,214	953,89	10697
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	4,565	1767,51	8069

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	4,565	828,31	3781
		Итого эксплуатация машин:				**1181,15**	**49608**
8. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,1974	19544,69	3858
8. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	1,239	15897,22	19697
8. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	42	--	--
		Итого материалов:				**560,83**	**23555**
		НР первого уровня	%	62,1		712,96	29944
		НР второго уровня	%	4,24		134,74	5659
		Накладные расходы	%	--		847,69	35603
		Сметная прибыль	%	8		265,00	11130
		Сметная стоимость:				**3577,47**	**150254**
9	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**11,6650**		**20225,61**	**235932**
		НР второго уровня	%	4,24		857,57	10004
		Накладные расходы	%	--		857,57	10004
		Сметная прибыль	%	8		1686,65	19675
		Сметная стоимость:				**22769,83**	**265610**
10	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**22,8060**		**18682,60**	**426075**
		НР второго уровня	%	4,24		792,14	18066
		Накладные расходы	%	--		792,14	18066
		Сметная прибыль	%	8		1557,98	35531
		Сметная стоимость:				**21032,72**	**479672**
11	ТЕХЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**34,4710**		**270,00**	**9307**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	395
		Накладные расходы	%	--		11,45	395
		Сметная прибыль	%	8		22,52	776
		Сметная стоимость:				**303,96**	**10478**
12	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**	**м3**	**5,5600**		**29092,34**	**161753**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	4,15	23,074	771,40	17799
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	3,419	831,62	2844
		Итого оплата труда:				**3712,76**	**20643**
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015012	3370,50	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015012	828,31	12
12. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	1,376	37,27	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

12. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	3,305	3561,49	11770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5944	3,305	828,31	2738
12. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,040032	3114,94	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,040032	1111,02	44
12. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,082	11,579	165,76	1919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,059492	1767,51	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,059492	828,31	49
		Итого эксплуатация машин:				**2521,81**	**14021**
12. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0139	200244,36	2783
12.10	21-020101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,643	22530,65	127149
		Итого материалов:				**23369,22**	**129933**
		НР первого уровня	%	48,5		1800,69	10012
		НР второго уровня	%	4,24		1309,86	7283
		Накладные расходы	%	--		3110,55	17295
		Сметная прибыль	%	8		2576,23	14324
		Сметная стоимость:				**34779,12**	**193372**
13	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**1,3800**		**26357,61**	**36374**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	4,223	752,84	3179
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,315606	847,22	267
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**3446**
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003726	3370,50	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003726	828,31	3
13. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,251298	37,27	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,25944	3561,49	924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,25944	828,31	215
13. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,021114	3114,94	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,021114	1111,02	23
13. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,01104	57,10	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,031326	1767,51	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,031326	828,31	26
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**1068**
13. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	0,0007	0,000966	24437,72	24
13.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,011868	26033,00	309
13.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000359	23886,67	9
13.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00069	381819,66	263

13.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,5934	196,55	117
13.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,001063	28,00	0
13.15	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,552	674,52	372
13.16	21-020101-2613	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,408	22046,84	31033
		Итого материалов:				**23280,23**	**32127**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	1672
		НР второго уровня	%	4,24		1168,92	1613
		Накладные расходы	%	--		2380,18	3285
		Сметная прибыль	%	8		2299,02	3173
		Сметная стоимость:				**31036,82**	**42831**
14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**27,8000**		**26723,00**	**742900**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,79	49,762	733,67	36509
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	8,001	837,94	6704
		Итого оплата труда:				**1554,43**	**43213**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07506	3370,50	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07506	828,31	62
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,977	37,27	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	7,245	3561,49	25802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	7,245	828,31	6001
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,27244	3114,94	849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,27244	1111,02	303
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0278	57,10	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,195	165,76	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,40866	1767,51	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,40866	828,31	339
		Итого эксплуатация машин:				**1004,91**	**27936**
14.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от	кг	0,102	2,836	66,30	188
14.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01112	26033,00	289
14.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00278	23886,67	66
14.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,556	196,55	109
14.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,834	6598,38	5503
14.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00139	200244,36	278
14.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,20294	28,00	6
14.17	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,001	914,15	915
14.18	21-020101-2807	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	28,217	23783,50	671099
		Итого материалов:				**24404,83**	**678454**
		НР первого уровня	%	48,5		753,90	20958
		НР второго уровня	%	4,24		1165,02	32388

		Накладные расходы	%	--		1918,92	53346
		Сметная прибыль	%	8		2291,35	63700
		Сметная стоимость:				**30933,28**	**859945**
15	21-050301-3203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8257**		**146359,55**	**267214**
		НР второго уровня	%	4,24		6205,64	11330
		Накладные расходы	%	--		6205,64	11330
		Сметная прибыль	%	8		12205,22	22284
		Сметная стоимость:				**164770,41**	**300828**
16	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2580**		**195897,89**	**50542**
		НР второго уровня	%	4,24		8306,07	2143
		Накладные расходы	%	--		8306,07	2143
		Сметная прибыль	%	8		16336,32	4215
		Сметная стоимость:				**220540,28**	**56899**
17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**74,8000**		**725,29**	**54252**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	15,858	819,03	12988
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1496	828,31	124
		Итого оплата труда:				**175,29**	**13112**
17. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,459	477,18	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1496	1767,51	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1496	828,31	124
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**960**
17. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	179,52	212,16	38087
17. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011968	108490,23	1298
17. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,017952	51147,90	918
		Итого материалов:				**538,82**	**40304**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	6661
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	2583
		Накладные расходы	%	--		123,58	9243
		Сметная прибыль	%	8		67,91	5080
		Сметная стоимость:				**916,78**	**68575**
18	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0360**		**219119,60**	**7888**

18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	6,984	799,86	5586
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,96588	743,03	718
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**6304**
18. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,8856	2283,23	2022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,8856	733,67	650
18. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,01152	2858,39	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,01152	953,89	11
18. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,432	128,74	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,05004	1170,50	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,05004	828,31	41
18. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,01872	1767,51	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,01872	828,31	16
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**2202**
18. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,01584	215,22	3
18. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,648	148,83	96
18.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	36,36	--	--
		Итого материалов:				**2773,64**	**100**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	3915
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	500
		Накладные расходы	%	--		122643,69	4415
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	984
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**13288**
19	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**36,3600**		**1359,28**	**49423**
		НР второго уровня	%	4,24		57,63	2096
		Накладные расходы	%	--		57,63	2096
		Сметная прибыль	%	8		113,35	4122
		Сметная стоимость:				**1530,27**	**55640**
20	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкц**	**0,7829**		**21490,13**	**16824**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	14,1	11,039	752,84	8310
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	1,251	1086,91	1360
		Итого оплата труда:				**12351,93**	**9670**
20. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,454076	295,98	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,101776	3114,94	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,101776	1111,02	113
20. 5	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,931639	5462,93	5089

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,931639	1111,02	1033
20. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,068894	5432,97	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,068894	1283,61	88
20. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,148749	1767,51	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,148749	828,31	123
20. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,524536	17,05	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7902,85**	**6187**
20. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от	кг	0,03	0,023487	66,30	2
20.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,01464	2742,28	40
20.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000078	327490,36	26
20.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	0,00103	0,000806	39687,74	32
20.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,002349	381819,66	897
20.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007829	196,55	2
20.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,391445	181,00	71
20.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,117433	91,04	11
20.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000078	1774323,66	139
20.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,002036	200244,36	408
20.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000243	347608,52	84
20.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00047	413023,16	194
20.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из	т	0,00194	0,001519	278413,12	423
		Итого материалов:				**2972,24**	**2327**
		НР первого уровня	%	60,9		7522,32	5889
		НР второго уровня	%	4,24		1230,13	963
		Накладные расходы	%	--		8752,45	6852
		Сметная прибыль	%	8		2419,41	1894
		Сметная стоимость:				**32661,99**	**25571**
21	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**92,0000**		**431,62**	**39709**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,317	29,164	752,84	21956
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	2,459	1079,31	2654
		Итого оплата труда:				**267,50**	**24610**
21. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,1472	295,98	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,8096	20,01	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	2,217	10,77	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,1932	3114,94	602

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,1932	1111,02	215
21. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	1,941	5462,93	10605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	1,941	1111,02	2156
21. 8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,03036	5432,97	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,03036	1283,61	39
21. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,0184	166,49	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,2944	1767,51	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,2944	828,31	244
21.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	1,546	17,05	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**130,49**	**12005**
21.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0368	66,30	2
21.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,01472	2742,28	40
21.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,01012	327490,36	3314
21.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,001196	39687,74	47
21.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,002024	381819,66	773
21.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	1,288	181,00	233
21.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,3864	91,04	35
21.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000138	1774323,66	245
21.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000561	200244,36	112
21.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000432	347608,52	150
21.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000083	413023,16	34
21.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,002732	278413,12	761
		Итого материалов:				**62,48**	**5748**
		НР первого уровня	%	60,9		162,91	14987
		НР второго уровня	%	4,24		25,21	2319
		Накладные расходы	%	--		188,12	17307
		Сметная прибыль	%	8		49,58	4561
		Сметная стоимость:				**669,31**	**61577**

22	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,7829**		**346298,37**	**271114**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	11495
		Накладные расходы	%	--		14683,05	11495
		Сметная прибыль	%	8		28878,51	22609
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**305217**
23	21-100101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**92,0000**		**1369,50**	**125994**
		НР второго уровня	%	4,24		58,07	5342
		Накладные расходы	%	--		58,07	5342
		Сметная прибыль	%	8		114,21	10507
		Сметная стоимость:				**1541,77**	**141843**
24	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**188,0000**		**27,61**	**5191**
		НР второго уровня	%	4,24		1,17	220
		Накладные расходы	%	--		1,17	220
		Сметная прибыль	%	8		2,30	433
		Сметная стоимость:				**31,08**	**5844**
25	21-130208-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	**1000 шт.**	**1,1000**		**4557,16**	**5013**
		НР второго уровня	%	4,24		193,22	213
		Накладные расходы	%	--		193,22	213
		Сметная прибыль	%	8		380,03	418
		Сметная стоимость:				**5130,41**	**5643**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3 010 869**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2633799
Материалы -			Тенге				334590
Всего заработная плата -			Тенге				235064
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				453954
Местные материалы -			Тенге				1500596
Накладные расходы -			Тенге				251446
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				134088
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				117358
Сметная прибыль -			Тенге				230820
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3116065
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				302

Сметная заработная плата -	Тенге					235064
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					327647
Материалы -	Тенге					8075
Всего заработная плата -	Тенге					34280
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					271114
Накладные расходы -	Тенге					35654
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20877
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14777
Сметная прибыль -	Тенге					29064
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					392365
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					44
Сметная заработная плата -	Тенге					34280
Стоимость сантехнических работ -	Тенге					49423
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					49423
Накладные расходы -	Тенге					2096
Сметная прибыль -	Тенге					4122
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					55640
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3 564 070**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					346
Сметная заработная плата -	Тенге					269344

РАЗДЕЛ 3.ПЛОЩАДКА ПОД ДЭС

30	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,3000**		**26723,00**	**141632**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,79	9,487	733,67	6960
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,525	837,94	1278
		Итого оплата труда:				**1554,43**	**8238**
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01431	3370,50	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01431	828,31	12
30. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,56763	37,27	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,381	3561,49	4919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,381	828,31	1144
30. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,05194	3114,94	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,05194	1111,02	58
30. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0053	57,10	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2279	165,76	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,07791	1767,51	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,07791	828,31	65
		Итого эксплуатация машин:				**1004,91**	**5326**

30.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,5406	66,30	36
30.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00212	26033,00	55
30.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00053	23886,67	13
30.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,106	196,55	21
30.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,159	6598,38	1049
30.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000265	200244,36	53
30.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,03869	28,00	1
30.17	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1908	914,15	174
30.18	21-020101-2807	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,38	23783,50	127943
		Итого материалов:				**24404,83**	**129346**
		НР первого уровня	%	48,5		753,90	3996
		НР второго уровня	%	4,24		1165,02	6175
		Накладные расходы	%	--		1918,92	10170
		Сметная прибыль	%	8		2291,35	12144
		Сметная стоимость:				**30933,28**	**163946**
31	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1658**		**167670,12**	**27800**
		НР второго уровня	%	4,24		7109,21	1179
		Накладные расходы	%	--		7109,21	1179
		Сметная прибыль	%	8		13982,35	2318
		Сметная стоимость:				**188761,68**	**31297**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				169432
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				169432
Материалы -			Тенге				1402
Всего заработная плата -			Тенге				8238
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				27800
Местные материалы -			Тенге				127943
Накладные расходы -			Тенге				11349
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				3996
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				7353
Сметная прибыль -			Тенге				14462
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				195243
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				11
Сметная заработная плата -			Тенге				8238
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**195 243**
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
1	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**км**	**3,3900**		**148532,70**	**503526**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) Страниц - 22	чел-ч	114	386,46	733,67	283534
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,02	37,358	828,31	30944

		Итого оплата труда:				**92766,36**	**314478**
1. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	11,02	37,358	2647,71	98913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,02	37,358	828,31	30944
1. 4	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	11,02	37,358	542,22	20256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35153,03**	**119169**
1. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10	33,9	99,96	3389
1. 6	21-100502-1702	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,7	2,373	1123,02	2665
1. 7	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	30	101,7	743,06	75569
1. 8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,33	1,119	547,44	612
1. 9	21-130809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,035	0,11865	426,17	51
1.10	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,14	0,4746	620,99	295
1.11	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,7	2,373	381,68	906
1.12	24-040207-1201	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,28	0,9492	17999,94	17086
1.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,3	1,017	247,04	251
		Итого материалов:				**29741,29**	**100823**
		НР первого уровня	%	42,8		39704,00	134597
		НР второго уровня	%	4,24		7981,24	27056
		Накладные расходы	%	--		47685,24	161653
		Сметная прибыль	%	8		15697,44	53214
		Сметная стоимость:				**211915,38**	**718393**
2	23-060401-0525 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**3,3900**		**273669,33**	**927739**
		НР второго уровня	%	4,24		11603,58	39336
		Накладные расходы	%	--		11603,58	39336
		Сметная прибыль	%	8		22821,83	77366
		Сметная стоимость:				**308094,74**	**1044441**
3	13-100902-0417 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2**	**шт**	**10,0000**		**5602,39**	**56024**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	5	50	828,31	41416
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	5	828,31	4142
		Итого оплата труда:				**4555,70**	**45557**
3. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,5	5	2647,71	13239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	5	828,31	4142
		Итого эксплуатация машин:				**1323,86**	**13239**

3. 4	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,052	0,52	91,04	47
3. 5	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,013	0,13	3938,22	512
3. 6	21-130816-0206	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	1000 шт.	0,001	0,01	2510,15	25
3. 7	23-061703-0123	Муфта полиэтиленовая	шт.	1	10	--	--
3. 8	24-040207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	210	3,06	643
3. 9	24-040207-3927	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,012	0,12	634,44	76
3.10	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0001	0,001	66720,87	67
		Итого материалов:				**136,99**	**1370**
		НР первого уровня	%	42,8		1949,84	19498
		НР второго уровня	%	4,24		320,21	3202
		Накладные расходы	%	--		2270,06	22701
		Сметная прибыль	%	8		629,80	6298
		Сметная стоимость:				**8502,24**	**85022**
4	23-061703-0973 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта соединительная для кабелей типа ТП МС 100(арм)-10-эп ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**10,0000**		**22227,16**	**222272**
		НР второго уровня	%	4,24		942,43	9424
		Накладные расходы	%	--		942,43	9424
		Сметная прибыль	%	8		1853,57	18536
		Сметная стоимость:				**25023,16**	**250232**
5	13-100904-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода водну нитку**	**м**	**470,0000**		**120,26**	**56523**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,07	32,9	916,15	30141
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	9,964	828,31	8253
		Итого оплата труда:				**81,69**	**38395**
5. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0212	9,964	2647,71	26382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	9,964	828,31	8253
		Итого эксплуатация машин:				**56,13**	**26382**
		НР первого уровня	%	42,8		34,96	16433
		НР второго уровня	%	4,24		6,58	3093
		Накладные расходы	%	--		41,55	19526
		Сметная прибыль	%	8		12,94	6084
		Сметная стоимость:				**174,75**	**82133**
6	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**450,0000**		**547,65**	**246443**
		НР второго уровня	%	4,24		23,22	10449
		Накладные расходы	%	--		23,22	10449
		Сметная прибыль	%	8		45,67	20551

		Сметная стоимость:				**616,54**	**277443**
7	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**20,0000**		**74,61**	**1492**
		НР второго уровня	%	4,24		3,16	63
		Накладные расходы	%	--		3,16	63
		Сметная прибыль	%	8		6,22	124
		Сметная стоимость:				**84,00**	**1680**
		КОЛОДЦЫ-5шт					
8	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**5,0000**		**28192,77**	**140964**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	6,91	34,55	790,58	27315
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	2,95	1111,02	3278
		Итого оплата труда:				**6118,41**	**30592**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	2,95	3114,94	9189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	2,95	1111,02	3278
		Итого эксплуатация машин:				**1837,81**	**9189**
8. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,045	0,225	14531,15	3270
8. 5	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	2,5	339,66	849
8. 6	23-030101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	5	19823,40	99117
8. 7	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	3	408,20	1225
		Итого материалов:				**20892,05**	**104460**
		НР первого уровня	%	62,1		3799,53	18998
		НР второго уровня	%	4,24		1356,47	6782
		Накладные расходы	%	--		5156,01	25780
		Сметная прибыль	%	8		2667,90	13340
		Сметная стоимость:				**36016,68**	**180083**
9	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**м3**	**3,9400**		**41396,98**	**163104**
		НР второго уровня	%	4,24		1755,23	6916
		Накладные расходы	%	--		1755,23	6916
		Сметная прибыль	%	8		3452,18	13602
		Сметная стоимость:				**46604,39**	**183621**
10	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	**Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей**	**шт**	**10,0000**		**833,48**	**8335**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,82	8,2	771,40	6325
		Итого оплата труда:				**632,55**	**6325**
10. 2	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,02	14531,15	291
10. 3	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,002	349084,80	698
10. 4	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,25	2,5	408,20	1021

		Итого материалов:				**200,93**	**2009**
		НР первого уровня	%	62,1		392,81	3928
		НР второго уровня	%	4,24		51,99	520
		Накладные расходы	%	--		444,81	4448
		Сметная прибыль	%	8		102,26	1023
		Сметная стоимость:				**1380,55**	**13805**
11	24-040207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Консоли для кабельных колодцев ишахт связи ККч-2**	**100 шт.**	**0,1000**		**30600,00**	**3060**
		НР второго уровня	%	4,24		1297,44	130
		Накладные расходы	%	--		1297,44	130
		Сметная прибыль	%	8		2551,80	255
		Сметная стоимость:				**34449,24**	**3445**
12	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Установка кронштейна**	**шт.**	**10,0000**		**2253,32**	**22533**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,82	8,2	771,40	6325
		Итого оплата труда:				**632,55**	**6325**
12. 2	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,02	14531,15	291
12. 3	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,002	349084,80	698
12. 4	24-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	1419,84	14198
12. 5	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,25	2,5	408,20	1021
		Итого материалов:				**1620,77**	**16208**
		НР первого уровня	%	62,1		392,81	3928
		НР второго уровня	%	4,24		112,20	1122
		Накладные расходы	%	--		505,01	5050
		Сметная прибыль	%	8		220,67	2207
		Сметная стоимость:				**2978,99**	**29790**
13	23-061707-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10**	**шт.**	**1,0000**		**2525,17**	**2525**
		НР второго уровня	%	4,24		107,07	107
		Накладные расходы	%	--		107,07	107
		Сметная прибыль	%	8		210,58	211
		Сметная стоимость:				**2842,82**	**2843**
14	23-061702-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-1,5 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0100**		**1821,84**	**18**
		НР второго уровня	%	4,24		77,25	1
		Накладные расходы	%	--		77,25	1

		Сметная прибыль	%	8		151,93	2
		Сметная стоимость:				**2051,01**	**21**
15	13-100410-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1,0000**		**17726,20**	**17726**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	14	14	828,31	11596
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,76	0,76	828,31	630
		Итого оплата труда:				**12225,86**	**12226**
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,76	0,76	3370,50	2562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76	0,76	828,31	630
		Итого эксплуатация машин:				**2561,58**	**2562**
15. 4	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,45	0,45	265,40	119
15. 5	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00014	0,00014	3979616,27	557
15. 6	24-040207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	45	64,26	2892
		Итого материалов:				**3568,28**	**3568**
		НР первого уровня	%	40,6		4963,70	4964
		НР второго уровня	%	4,24		962,05	962
		Накладные расходы	%	--		5925,75	5926
		Сметная прибыль	%	8		1892,16	1892
		Сметная стоимость:				**25544,10**	**25544**
16	13-100202-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**26116,92**	**26117**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	31	31	828,31	25678
		Итого оплата труда:				**25677,61**	**25678**
16. 2	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0004	0,0004	19877,39	8
16. 3	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76
16. 4	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	257,20	257
16. 5	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	0,000002	297425,88	0
16. 6	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2129887,30	21
16. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,99	12
16. 8	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00001	4877580,41	49
16. 9	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,02	0,02	584,28	12
16.10	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00001	133270,82	1
16.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	180,74	2
		Итого материалов:				**439,31**	**439**
		НР первого уровня	%	40,6		10425,11	10425
		НР второго уровня	%	4,24		1549,38	1549
		Накладные расходы	%	--		11974,49	11974
		Сметная прибыль	%	8		3047,31	3047
		Сметная стоимость:				**41138,73**	**41139**
17	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**819,37**	**8194**

17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,72	7,2	828,31	5964
		Итого оплата труда:				**596,38**	**5964**
17. 2	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01	18563,54	186
17. 3	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	2	257,20	514
17. 4	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,0001	2129887,30	213
17. 5	21-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,1	558,77	56
17. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,0001	4877580,41	488
17. 7	24-040201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	2	386,58	773
17. 8	24-040207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,1	--	--
		Итого материалов:				**222,98**	**2230**
		НР первого уровня	%	40,6		242,13	2421
		НР второго уровня	%	4,24		45,01	450
		Накладные расходы	%	--		287,14	2871
		Сметная прибыль	%	8		88,52	885
		Сметная стоимость:				**1195,02**	**11950**
18	ПРАЙС-ЛИСТ	**АНТЕННА**	**ШТ**	**1,0000**		**38159,23**	**38159**
		НР второго уровня	%	4,24		1617,95	1618
		Накладные расходы	%	--		1617,95	1618
		Сметная прибыль	%	8		3182,17	3182
		Сметная стоимость:				**42959,36**	**42959**
19	ПРАЙС-ЛИСТ	**МИНИ-АТС НА 16 НОМЕРОВ**	**ШТ**	**1,0000**		**225922,85**	**225923**
		НР второго уровня	%	4,24		9579,13	9579
		Накладные расходы	%	--		9579,13	9579
		Сметная прибыль	%	8		18840,16	18840
		Сметная стоимость:				**254342,14**	**254342**
20	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**10,0000**		**2723,84**	**27238**
		НР второго уровня	%	4,24		115,49	1155
		Накладные расходы	%	--		115,49	1155
		Сметная прибыль	%	8		227,15	2271
		Сметная стоимость:				**3066,48**	**30665**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
21	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**143,0000**		**87,71**	**12542**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	1,035	671,19	695
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	4,505	953,89	4297
		Итого оплата труда:				**34,91**	**4992**
21. 3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	4,505	2630,05	11847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	4,505	953,89	4297
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**11847**

		НР первого уровня	%	59,1		20,63	2950
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	657
		Накладные расходы	%	--		25,22	3607
		Сметная прибыль	%	8		9,03	1292
		Сметная стоимость:				**121,96**	**17441**
22	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**143,0000**		**21,91**	**3133**
22. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,153	953,89	1099
		Итого оплата труда:				**7,69**	**1099**
22. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,153	2718,66	3133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,153	953,89	1100
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**3133**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	650
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	160
		Накладные расходы	%	--		5,67	810
		Сметная прибыль	%	8		2,21	315
		Сметная стоимость:				**29,78**	**4259**
23	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**143,0000**		**117,21**	**16761**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	15,444	618,61	9554
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,754	828,31	3109
		Итого оплата труда:				**88,55**	**12663**
23. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,754	1874,05	7035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,754	828,31	3109
23. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	15,015	11,48	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**7207**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	7484
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	1028
		Накладные расходы	%	--		59,52	8512
		Сметная прибыль	%	8		14,14	2022
		Сметная стоимость:				**190,87**	**27295**
24	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**410,0000**		**327,45**	**134256**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,06	24,6	828,31	20376
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	40,918	969,67	39677
		Итого оплата труда:				**146,47**	**60053**
24. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	20,459	3298,90	67492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	20,459	1111,02	22730
24. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	20,459	2267,35	46388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	20,459	828,31	16946
		Итого эксплуатация машин:				**277,76**	**113880**

		НР первого уровня	%	42,8		62,69	25705
		НР второго уровня	%	4,24		16,54	6782
		Накладные расходы	%	--		79,23	32485
		Сметная прибыль	%	8		32,53	13339
		Сметная стоимость:				**439,22**	**180081**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				2864607
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				468919
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				306607
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				95428
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2089081
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				251978
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3116586
		Накладные расходы II уровня	Тенге				132143
		ИТОГО:	Тенге				3248729
		Сметная прибыль	Тенге				259898
		ИТОГО по смете телефонизации:	Тенге				**3 508 627**
		Газопровод среднего давления					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
7	ПРАЙС-ЛИСТ	**Лента сигнальная с проволокой**	**м**	**220,0000**		**1420,23**	**312451**
		НР второго уровня	%	4,24		60,22	20835
		Накладные расходы	%	--		60,22	20835
		Сметная прибыль	%	8		118,44	40979
		Сметная стоимость:				**1598,88**	**553214**
		Сметная прибыль	%	8		24271,74	9879
		Сметная стоимость:				**227668,49**	**133361**
9	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**220,0000**		**749,69**	**164932**
		НР второго уровня	%	4,24		31,79	15571
		Накладные расходы	%	--		31,79	15571
		Сметная прибыль	%	8		62,52	30625
		Сметная стоимость:				**844,00**	**413431**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Газопровод среднего давления	**Тенге**				**477 383**
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ					
	23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,1461**		**5106809,70**	**746244**

	НР второго уровня	%	4,24		216528,73	32479
	Накладные расходы	%	--		216528,73	32479
	Сметная прибыль	%	8		425867,07	63880
	Сметная стоимость:				**5749205,51**	**832381**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ	**Тенге**				**746 244**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге				8 491 567,00
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	Тенге				108 927,71
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35 %	Тенге				99 505,46
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	Тенге				659 634,68
	Итого по главам в текущих ценах в 2017 г.	Тенге				9 359 635,19
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	Тенге				9 920 635,81
	Понижающий коэффициент К=0,89999992	Тенге				8 928 571,43
	Налог на добавленную стоимость	Тенге				1 071 428,57
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**Тенге**				**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Кузембаев Н.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Аймелов К.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Сугралиев С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "МУЛАН"

_____