ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140015636-20200728-59564341
1.1. Номер учетной системы 00000000020
2. Дата выписки 28.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Да
5.2 Номер
5.3 Рег

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140015636
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003955
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- F ☐ Участник договора о совместной деятельност
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ029650000155506200
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 180140038055
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., Казалинский р-он, с. Айтеке би, ул. КАШАКБАЙ ПИРИМОВ, д. 5А
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельност
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ82070103KSN3303000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения) за июль месяц
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140015636
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 180140038055
26.2 Наименование Коммунальное государственн строительства, архитектуры и градостроительст
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызыл район, п. Айтеке би, улица Кашакбай Пиримов, до
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №28
27.4. Дата 29.04.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 19
32.2 Дата 28.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ на ле ТС
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма		

1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения) за июль месяц, 2020года.			Одна услуга	1	34530386.40	34530386.40			34530386.40	12%	4143646.37	38674032.77
							Всего по счету:	**34530386.40**		**0.00**	**34530386.40**		**4143646.37**	**38674032.77**

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	3jGpzyg/x5dTR3LMK7WStlYgk6HdNIl75M4cYt96S1xcASe8dDMvcvnqSnIQDznvPb1oFe3+CDOOUENsV/SY/g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ЕШТАЙ ШАДИЯР АЙДАРБЕКҰЛЫ

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Форма КС-3

Утвержден
приказом министерства
национальной экономики Республики
Казахстан от "19"
марта 2015г. №229

Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Наименование строительства: Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	29.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							налог на добавленную стоимость, тенге	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	из графы I						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования, тенге		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения)	48 674 032,77	34 530 386,40	0,0	0,0	0,0			4 143 646,37	38 674 032,77
За отчетный период	**48 674 032,77**	**34 530 386,40**						**4 143 646,37**	**38 674 032,77**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Кузембаев Н.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Ештай Ш.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Аймагамбетов К.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МУЛАН"

_____

Наименование строительства: Обеспечение инфраструктурой транспортно-торгового логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (наружные сети водоснабжения, канализация, телефонизация, электроснабжения, газоснабжения)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за июль месяц 2020 год

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ					
		Трансформарная подстанция					
3	ПРАЙС-ЛИСТ	**Блочная подстанция с двумя трансформаторами 1600 кВа**	**компл**	**1,0000**		**28794297,34**	**28794297**
		НР второго уровня	%	4,24		1220878,21	1220878
		Накладные расходы	%	--		1220878,21	1220878
		Сметная прибыль	%	8		2401214,04	2401214
		Сметная стоимость:				**32416389,59**	**32416390**
		ДЭС					
6	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Контейнер СЕвер, 12 м**	**компл**	**0,8900**		**5475236,62**	**4891017**
		НР второго уровня	%	4,24		232150,03	232150
		Накладные расходы	%	--		232150,03	232150
		Сметная прибыль	%	8		456590,93	456591
		Сметная стоимость:				**6163977,59**	**6163978**
ИТОГО РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ			Тенге				**34 269 534**
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 Страниц - 11**	**м3 грунта**	**1027,0600**		**86,69**	**89036**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	13,52	671,19	9074
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	29,384	1111,02	32646
		Итого оплата труда:				**27,40**	**41721**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	29,384	4182,87	122910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	29,384	1111,02	32646
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**122910**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	24657
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	6642
		Накладные расходы	%	--		20,56	31299
		Сметная прибыль	%	8		8,58	13063
		Сметная стоимость:				**115,83**	**176346**
2	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**202,0000**		**95,36**	**18263**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,009768	2,657	671,19	1783
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,25	1222,12	6416
		Итого оплата труда:				**30,14**	**8199**
2. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	5,775	4182,87	24154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	5,775	1111,02	6416
		Итого эксплуатация машин:				**88,80**	**24154**
		НР первого уровня	%	59,1		17,81	4846
		НР второго уровня	%	4,24		4,80	1305
		Накладные расходы	%	--		22,61	6151
		Сметная прибыль	%	8		9,44	2567
		Сметная стоимость:				**127,41**	**34655**
3	**11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**5,0000**		**2189,84**	**10949**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	3,036	24,288	721,29	17519
		Итого оплата труда:				**2189,84**	**17519**
		НР первого уровня	%	59,1		1294,19	10354
		НР второго уровня	%	4,24		147,72	1182
		Накладные расходы	%	--		1441,92	11535
		Сметная прибыль	%	8		290,54	2324
		Сметная стоимость:				**3922,29**	**31378**
4	**11-010205-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.**	**м3 грунта**	**37,5000**		**1904,21**	**71408**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	2,64	125,4	721,29	90450
		Итого оплата труда:				**1904,21**	**90450**

		НР первого уровня	%	59,1		1125,39	53456
		НР второго уровня	%	4,24		128,45	6102
		Накладные расходы	%	--		1253,84	59557
		Сметная прибыль	%	8		252,64	12001
		Сметная стоимость:				**3410,69**	**162008**
5	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**399,5000**		**637,36**	**255**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	485,514	655,72	318361
		Итого оплата труда:				**637,36**	**318361**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	188151
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	21476
		Накладные расходы	%	--		419,67	209628
		Сметная прибыль	%	8		84,56	42239
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**570228**
6	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**965,5000**		**21,91**	**21154**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	9,394	953,89	8961
		Итого оплата труда:				**7,69**	**8961**
6. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	9,394	2718,66	25539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	9,394	953,89	8961
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**25539**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	5296
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	1307
		Накладные расходы	%	--		5,67	6603
		Сметная прибыль	%	8		2,21	2571
		Сметная стоимость:				**29,78**	**34713**
7	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**965,5000**		**117,21**	**113178**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	125,874	618,61	77867
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	30,594	828,31	25342
		Итого оплата труда:				**88,55**	**103209**
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	30,594	1874,05	57335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	30,594	828,31	25341
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	122,377	11,48	1405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**58740**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	60996
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	8378
		Накладные расходы	%	--		59,52	69375
		Сметная прибыль	%	8		14,14	16479
		Сметная стоимость:				**190,87**	**222460**

8	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	6,1590		980,95	6042 1520
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	7,858	671,20	5275
		Итого оплата труда:				**575,89**	**5275**
8. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	26,195	342,99	8985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	7,8585	671,20	5275
		Итого эксплуатация машин:				**980,95**	**8985**
		НР первого уровня	%	59,1		340,35	3117
		НР второго уровня	%	4,24		56,02	513
		Накладные расходы	%	--		396,37	3630
		Сметная прибыль	%	8		110,19	1009
		Сметная стоимость:				**1487,51**	**13624**
13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	19,6780		3813,03	75033
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	30,272	702,74	21273
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,039	828,31	860
		Итого оплата труда:				**745,79**	**22133**
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,039	3370,50	3501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,039	828,31	861
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**3501**
13. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	32,646	2707,52	88389
		Итого материалов:				**2978,27**	**88389**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	13745
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	5381
		Накладные расходы	%	--		644,44	19126
		Сметная прибыль	%	8		356,60	10583
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**142872**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	0,2100		219119,60	46015
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	79,54	799,86	63621
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	11	743,03	8174
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**71794**
14. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	10,086	2283,23	23029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	10,086	733,67	7400
14. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,1312	2858,39	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,1312	953,89	125
14. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	4,92	128,74	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,5699	1170,50	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,5699	828,31	472

14. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,2132	1767,51	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,2132	828,31	177
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**25081**
14. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,1804	215,22	39
14. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	7,38	148,83	1098
		Итого материалов:				**2773,64**	**1137**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	44584
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	5700
		Накладные расходы	%	--		122643,69	50284
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	11210
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**151333**
15	**23-010501-1312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**90,9000**		**912,28**	**82926**
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	3516
		Накладные расходы	%	--		38,68	3516
		Сметная прибыль	%	8		76,08	6915
		Сметная стоимость:				**1027,04**	**93358**
16	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**333,3000**		**1359,28**	**453048**
		НР второго уровня	%	4,24		57,63	19209
		Накладные расходы	%	--		57,63	19209
		Сметная прибыль	%	8		113,35	37781
		Сметная стоимость:				**1530,27**	**510038**
21	**23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0400**		**9638,35**	**96769**
		НР второго уровня	%	4,24		408,67	4103
		Накладные расходы	%	--		408,67	4103
		Сметная прибыль	%	8		803,76	8070
		Сметная стоимость:				**10850,78**	**108942**
22	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 м м**	**т**	**0,0849**		**929894,31**	**78902**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	26,533	953,89	25309
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	8,001	950,97	7609
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**32918**

22. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	7,816	3104,70	24265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	7,816	953,89	7456
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,185821	1767,51	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,185821	828,31	154
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**24593**
22. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,007637	197175,18	1506
22. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,08485	324022,38	27493
		Итого материалов:				**341768,15**	**28999**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	20442
		НР второго уровня	%	4,24		49642,61	4212
		Накладные расходы	%	--		290564,66	24654
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	8284
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**111840**
25	**23-020103-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3162,07**	**6324**
		НР второго уровня	%	4,24		134,07	268
		Накладные расходы	%	--		134,07	268
		Сметная прибыль	%	8		263,69	527
		Сметная стоимость:				**3559,83**	**7120**
26	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**1715,08**	**13721**
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	582
		Накладные расходы	%	--		72,72	582
		Сметная прибыль	%	8		143,02	1144
		Сметная стоимость:				**1930,82**	**15447**
27	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	**шт**	**2,0000**		**1332,01**	**2664**
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	113
		Накладные расходы	%	--		56,48	113
		Сметная прибыль	%	8		111,08	222
		Сметная стоимость:				**1499,57**	**2999**
28	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1431,67**	**2863**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	1,4	2,8	762,12	2134
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	828,31	50

		Итого оплата труда:				**1091,82**	**2184**
28. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1767,51	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	828,31	50
		Итого эксплуатация машин:				**53,03**	**106**
28. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	179494,64	538
28. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	85
		Итого материалов:				**311,67**	**623**
		НР первого уровня	%	62,1		678,02	1356
		НР второго уровня	%	4,24		89,45	179
		Накладные расходы	%	--		767,47	1535
		Сметная прибыль	%	8		175,93	352
		Сметная стоимость:				**2375,07**	**4750**
29	**11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1401,18**	**1401**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	1,36	1,36	762,12	1036
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	828,31	25
		Итого оплата труда:				**1061,33**	**1061**
29. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1767,51	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	828,31	25
		Итого эксплуатация машин:				**53,03**	**53**
29. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	179494,64	269
29. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42
		Итого материалов:				**311,67**	**312**
		НР первого уровня	%	62,1		659,09	659
		НР второго уровня	%	4,24		87,36	87
		Накладные расходы	%	--		746,44	746
		Сметная прибыль	%	8		171,81	172
		Сметная стоимость:				**2319,44**	**2319**
30	**23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**77982,36**	**155965**
		НР второго уровня	%	4,24		3306,45	6613
		Накладные расходы	%	--		3306,45	6613
		Сметная прибыль	%	8		6503,10	13006
		Сметная стоимость:				**87791,92**	**175584**
31	**23-040102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**58335,21**	**58335**
		НР второго уровня	%	4,24		2473,41	2473

		Накладные расходы	%	--		2473,41	2473
		Сметная прибыль	%	8		4864,69	4865
		Сметная стоимость:				**65673,31**	**65673**
32	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**839,53**	**4198**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,414	2,07	781,30	1617
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,13	735,06	831
		Итого оплата труда:				**489,58**	**2448**
32. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,12	2283,23	2557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,12	733,67	822
32. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,005	2858,39	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	953,89	5
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,005	1767,51	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	828,31	4
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**2580**
32. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	5	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	1520
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	242
		Накладные расходы	%	--		352,52	1763
		Сметная прибыль	%	8		95,36	477
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**6437**
33	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**911,47**	**3646**
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	155
		Накладные расходы	%	--		38,65	155
		Сметная прибыль	%	8		76,01	304
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**4105**
34	**23-020302-8009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**683,81**	**684**
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	29
		Накладные расходы	%	--		28,99	29
		Сметная прибыль	%	8		57,02	57
		Сметная стоимость:				**769,83**	**770**

35	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,9000**		**42870,17**	**124324**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,9	40,31	799,86	32242
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	6,47	1005,72	6507
		Итого оплата труда:				**13361,81**	**38749**
35. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,06	3114,94	12647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	4,06	1111,02	4511
35. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,4321	477,18	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	2,41	1767,51	4260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	2,41	828,31	1996
		Итого эксплуатация машин:				**5900,82**	**17112**
35. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,7888	18451,84	14555
35. 7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,2929	19544,69	5725
35. 8	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,00986	14531,15	143
35. 9	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,029	15897,22	461
35.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,261	20323,03	5304
35.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0116	24437,72	283
35.12	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	61,19	100,83	6170
35.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000319	23886,67	8
35.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,232	196,55	46
35.15	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,0058	161883,18	939
35.16	21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,0116	1083774,62	12572
35.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,000899	28,00	0
35.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,348	914,15	318
35.19	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,1856	153261,74	28445
		Итого материалов:				**25851,30**	**74969**
		НР первого уровня	%	62,1		8297,68	24063
		НР второго уровня	%	4,24		2169,52	6292
		Накладные расходы	%	--		10467,20	30355
		Сметная прибыль	%	8		4266,99	12374
		Сметная стоимость:				**57604,36**	**167053**
36	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**16762,62**	**33525**

		НР второго уровня	%	4,24		710,74	1421
		Накладные расходы	%	--		710,74	1421
		Сметная прибыль	%	8		1397,87	2796
		Сметная стоимость:				**18871,22**	**37742**
37	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**8,0000**		**1398,04**	**11184**
		НР второго уровня	%	4,24		59,28	474
		Накладные расходы	%	--		59,28	474
		Сметная прибыль	%	8		116,59	933
		Сметная стоимость:				**1573,90**	**12591**
38	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**		**14406,16**	**57625**
		НР второго уровня	%	4,24		610,82	2443
		Накладные расходы	%	--		610,82	2443
		Сметная прибыль	%	8		1201,36	4805
		Сметная стоимость:				**16218,34**	**64873**
39	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**2,0000**		**16030,21**	**32060**
		НР второго уровня	%	4,24		679,68	1359
		Накладные расходы	%	--		679,68	1359
		Сметная прибыль	%	8		1336,79	2674
		Сметная стоимость:				**18046,68**	**36093**
40	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0340**		**299949,34**	**10198**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	432
		Накладные расходы	%	--		12717,85	432
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	850
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**11481**
41	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**15691,41**	**31383**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	1331

		Накладные расходы	%	--		665,32	1331
		Сметная прибыль	%	8		1308,54	2612
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**35331**
42	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**упоры бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2240**		**23712,52**	**5312**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	0,68544	752,84	516
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,051229	847,22	43
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**559**
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000605	3370,50	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000605	828,31	1
42. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,04079	37,27	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,042112	3561,49	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,042112	828,31	35
42. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,003427	3114,94	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,003427	1111,02	4
42. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,001792	57,10	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,005085	1767,51	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,005085	828,31	4
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**173**
42. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,22848	19453,62	4445
42.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000157	24437,72	4
42.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,001926	26033,00	50
42.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000058	23886,67	1
42.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000112	381819,66	43
42.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,09632	196,55	19
42.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000172	28,00	0
42.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,0896	674,52	60
		Итого материалов:				**20635,15**	**4622**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	271
		НР второго уровня	%	4,24		1056,77	237
		Накладные расходы	%	--		2268,03	508
		Сметная прибыль	%	8		2078,44	466
		Сметная стоимость:				**28059,00**	**6285**

Программный комплекс "Смета-КС-4" (редакция 2.139)

43	23-020302-2409 ГОСТ Р 52134-2010	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	1851,93	3704
	ЦСН-2015 РК 2015-4 в ценах III квартала 2017 года	1				1520
		НР второго уровня	%	4,24	78,52	157
		Накладные расходы	%	--	78,52	157
		Сметная прибыль	%	8	154,44	309
		Сметная стоимость:			**2084,89**	**4170**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ			**Тенге**			**1 721 698**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге				35 407 012,00
Временные здания и сооружения (1,5 %)	Тенге				99 190,73
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35 %	Тенге				90 610,73
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	Тенге				600 670,32
Итого по главам в текущих ценах в 2017 г.	Тенге				36 197 483,77
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	Тенге				38 367 099,41
Понижающий коэффициент К=0,89999992	Тенге				34 530 386,40
Налог на добавленную стоимость	Тенге				4 143 646,37
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**Тенге**				**38 674 032,77**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Кузембаев Н.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Айменов К.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Ештай Ш.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "МУЛАН"

_____