"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Тана-Пракс**

Стройка : **"Благоустройство сквера на территории медицинского колледжа г. Актобе"**

Объект : **"Благоустройство сквера на территории медицинского колледжа г. Актобе"**

Основание: **Доп. Соглашение №1 от 27.05.2020 года к основному договору подряда (контракт) №56 от 04 мая 2020 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-1						
		Благоустройство						
		Раздел 1 Демонтажные работы						
1	12-180101-1301	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 6 см. Разборка вручную**	м2	32,4	64,94	2104		59,1 / 1243
2	12-180101-1202	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	100 м3 конструкции	2,916	345,68	1008		59,1 / 308
		Итого прямые затраты по разделу 1						3 112
		в том числе						1 551
		Накладные расходы I уровня, тенге						4 663
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						198
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге						

	Итого, тенге					4 861	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					389	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**5 250**	
Раздел 4 Цветник клумба №2							
12	11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,3	20597,44	88569	48,5
	4.1 Сетка С-1						3351
16	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08281	196197,3	16247	–
17	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04992	196197,3	9794	–
	4.2 Сетка С-2						
18	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00217	196197,3	426	–
19	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0013	196197,3	255	–
	4.3 Сетка С-3						
20	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00155	196197,3	304	–
21	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0009	196197,3	177	–
	Итого прямые затраты по разделу 4						
	в том числе					**115 772**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					3 351	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					119 123	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					5 051	

		Итого, тенге				124 174	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 934	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**134 108**	
	Раздел 6 Ограждение						
28	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**5,1**	**659,02**	**3361**	**59,1**
							1986
29	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**0,13**	**19638,46**	**2553**	**48,5**
							69
30	11-090301-0201	**Стойки Ст-1. Монтаж**	т конструкций	**0,85927**	**16965,56**	**14578**	**60,9**
							5043
31	11-090701-0115	**Изготовление ограждения**	т конструкций	**1,114**	**223858,17**	**249378**	**60,9**
							94285
32	11-090402-0102	**Ограждение из профлиста. Монтаж**	м2	**109,14**	**1551,21**	**169299**	**60,9**
							61195
33	21-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,4015**	**205629,7**	**82560**	–
34	21-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,00258**	**211256,61**	**545**	–
35	21-100103-0206	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**109,14**	**1646,06**	**179651**	–
36	23-010301-0169	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	**2,9**	**2753,76**	**7986**	–

Итого прямые затраты по разделу 6	**709 911**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	162 578
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	872 489
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	36 994
Итого, тенге	909 483
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 759
Итого по разделу на подряд, тенге	**982 241**

Итого прямые затраты по смете	**828 795**
Накладные расходы I уровня, тенге	167 480
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	996 275
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	42 242
Итого, тенге	1 038 517
Сметная прибыль (8 %), тенге	83 081
ИТОГО:	1 121 599

Итого по смете на подряд, тенге	**1 121 599**
Временные здания и сооружения, 1,3%	14581
Итого с временными зданиями и сооружениями:	1 136 180
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)	16361
Итого с зимними затратами:	1 152 541
В текущих и прогнозных ценах (Инд.инф.=1,060)	1 221 693
Тендерная скидка-10%	1 099 524
Налог на добавленную стоимость-12%	131 943
Всего стоимость подрядных СМР	**1 231 467**

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Тана-Пракс"
(наименование организации)

Руководитель Бексултанов Жумагали Тансаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мастер Металл Пласт" Эксперт: Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Кристалл Проект" Директор: Шудабаев М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)