"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Тана-Пракс**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Благоустройство сквера на территории медицинского колледжа г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Благоустройство сквера на территории медицинского колледжа г. Актобе"**

(наименование)

Основание: **Доп. Соглашение №1 от 28.05.2020 года к основному договору подряда (контракт) №56 от 04 мая 2020 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-1						
		Раздел 2 Покрытие площадки						
3	**11-110101-2501**							
		Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	**349**	**2753,54**	**960985**		**60,9**
								165850
4	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня	**55,65**	**1528,32**	**85051**		**60,3**
								17864

5	21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,25215	37998,01	47579	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 093 615**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				183 714	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 277 329	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				54 159	
		Итого, тенге				1 331 488	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				106 519	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 438 007**	
	Раздел 3 МАФ и цветник						
6	84-020302-0303	**Скамья, тип СК-003**	шт.	10	42522	425220	75
							1598
		Итого по инженерному оборудованию				**392860**	
7	84-020306-0101	**Вазон, тип 11001**	шт.	12	20507	246084	75
							–
		Итого по инженерному оборудованию				**244284**	
8	84-020306-0107	**Вазон декоративный парковый "Номад"**	шт.	4	31131	124524	75
							1698
		Итого по инженерному оборудованию				**117856**	
9	11-470117-0102	**Земля растительная. Заготовка вручную**	м3	1,21	1447,93	1752	56,4
							988
10	11-470113-0301	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка**	м2	19	1355,74	25759	56,4
							11543
11	25-020101-0104	**Цинния**	шт.	304	76,59	23283	–

	Итого прямые затраты по разделу 3				**846 622**	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				755 000	
	Накладные расходы I уровня, тенге				15 827	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				862 449	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 685	
	Итого, тенге				865 134	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				69 211	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**934 345**	
Раздел 4 Цветник клумба №2						
13 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**31,2**	**730,74**	**22799**	**50,8**
						15195
14 11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**31,62**	**3628,65**	**114738**	**60,9**
						14207
15 11-470117-0102	**Земля растительная. Заготовка вручную**	м3	**1,21**	**1447,93**	**1752**	**56,4**
						988
	Итого прямые затраты по разделу 4				**139 289**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				30 390	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				169 679	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 194	
	Итого, тенге				176 873	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				14 150	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**191 023**	
Раздел 5 Постамент под бюст						
22 11-060101-0113	**Постамент. Устройство**	м3	**9,65**	**22046,01**	**212744**	**48,5**
						18195

?

23 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,01248**	**196197,3**	**2449**	**–**
24 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,04875**	**196197,3**	**9565**	**–**
25 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**1,74**	**730,46**	**1271**	**50,8**
						160
26 11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**28,6**	**3628,6**	**103778**	**60,9**
						12849
	Итого прямые затраты по разделу 5				**329 807**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				31 204	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				361 011	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				15 307	
	Итого, тенге				376 318	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				30 105	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**406 423**	

Раздел 6 Ограждение

27 11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**5,7**	**1942,98**	**11075**	**59,1**
						6545
37 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**13,1**	**60,76**	**796**	**54,2**
						199

38	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13,1	68,09	892	54,2
							123
		Итого прямые затраты по разделу 6				**12 763**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 867	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 630	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				832	
		Итого, тенге				20 462	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 637	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**22 099**	
	Раздел 7 Монтаж бронзового бюста М.Маметовой						
39	11-090301-0201	**Бронзовый бюст М. Маметовой. Монтаж**	т конструкций	0,32	16968,75	5430	60,9
							1878
		Итого по материалам				**556**	
40	59-000001-0000(пл)	**Бронзовый бюст М. Маметовой**	шт	1	12320000	12320000	–
		Итого прямые затраты по разделу 7				**5 430**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 878	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 308	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				310	
		Итого, тенге				7 618	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				609	
		Технологическое оборудование, тенге				12 320 000	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 328 227**	
		Итого прямые затраты по смете				**15 320 125**	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				755 000	
		Технологическое оборудование, тенге				12 320 000	
		Временные здания и сооружения, 1,3%				189347	
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				15 509 471	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)				212464	
		Итого с зимними затратами:				15 721 936	

В текущих и прогнозных ценах (Инд.инф.=1,060)	
Тендерная скидка-0,91917577796	16 665 251,70
Налог на добавленную стоимость-12%	15 318 295,69
Всего стоимость подрядных СМР	1 838 195,48
	17 156 491,18

Стоимость к оплате

сумма по смете остато

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации)

Руководитель: Утешов Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Тана-Пракс"
(наименование организации)

Руководитель Бексултанов Жуматай Тансаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мастер Металл Пласт" Эксперт: Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Кристалл Проект" Директор: Шудабаев М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество подписи)