Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Ген.подрядчик: ТОО « Ынтымақ - Құрылыс»

Суб.подрядчик: ТОО « FERRU IMPEX»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт средней школы №36 имени "Казыбек би" г.Шымкент

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат на 21 июля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	**10.05.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**88 202 000**	**50 892 857,14**							**6 107 142,86**	**57 000 000**

М.П.

Ген.подрядчик: Директор ТОО «Ынтымақ-Құрылыс»

Тулегенов Ш. Д.

М.П.

Суб.подрядчик: Директор ТОО «FERRU IMPEX»

Избасаров Е.Ж

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: ТОО "FERRU IMPEX"

организация, адрес, телефон, факс

Договор: №1 от 2020-05-10

Объект: Капитальный ремонт средней школы №36 им. Казыбек би г.Шымкент

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 21 июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Оконные, дверные проемы, витражи, внутреняя отделка (АС-19,20)										
40	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,4	3275,23	53,74	286255	4697	66922	173598	496641
					2455,79	27,01	214636	2361	–	36788	
41	1115-0206-0204	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	87,4	1495,95	14,75	130746	1289	60272	55662	201321

42	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности		791,59	4,5	69185	393	–	14913	
				87,4	683,05	5,46	59699	477	14849	35681	103010
					507,7	2,61	44373	228	–	7630	
45	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	м уголка								
				51,2	453,3	0,78	23209	40	4244	17045	43474
					369,63	0,27	18925	14	–	3220	
		Итого по разделу 2					**844 446**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					177 501				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 803				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 348				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					430 965				
		Накладные расходы, тенге					146 621				
		- в т.ч. зарплата, тенге					13 196				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					67 556				

<u>Раздел 5 Полы (АС-25)</u>

5.1 Тип К.

81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки								
				89,5	722,45	35,06	64659	3138	28104	32813	105270
					373,37	16,65	33417	1490	–	7798	

82	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (изол) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	89,5	1589,83	113,24	142290	10135	66731	62707	221397
					730,99	14,37	65424	1286	–	16400	
83	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (2 слоя изола) НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	89,5	1950,12	111,33	174536	9964	85623	75590	270136
					882,11	16,38	78949	1466	–	20010	
84	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	89,5	722,45	35,06	64659	3138	28104	32813	105270
					373,37	16,65	33417	1490	–	7798	
85	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	89,5	4506,5	89,13	403332	7977	276326	115268	560088
					1329,93	40,19	119029	3597	–	41488	
5.2 Тип Д											
86	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам (1 этаж) НР = 94 %	м2 пола	436,6	1600,83	23,61	698924	10306	453186	225295	998157
					539,24	9,72	235432	4243	–	73938	
87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (2-3 этажи) НР = 94 %	м2 стяжки	889,6	722,44	35,06	642685	31188	279345	326148	1046340
					373,37	16,65	332152	14814	–	77507	

88 1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство (2-3 этажи) НР = 94 %	м2 пола	889,6	137,66	8,54	122466	7594	76186	39797	175244
				43,49	4,1	38686	3651	–	12981	
89 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий (2-3 этажи) НР = 94 %	м2 пола	889,6	928,52	13,3	826007	11831	468616	330209	1248713
				388,44	6,44	345560	5726	–	92497	
90 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (1,2,3-этажи) НР = 94 %	м2 покрытия	1326,2	5282,7	57,8	7005921	76655	5967749	937744	8579158
				725,02	27,21	961517	36083	–	635493	
91 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	857,9	399,12	2,63	342403	2256	260971	75437	451267
				92,29	1,25	79176	1076	–	33427	
92 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1326,2	848,35	4,14	1125087	5488	299103	658505	1926279
				618,68	1,99	820496	2635	–	142687	
5.3 Тип Кг										
93 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	574,4	722,44	35,06	414972	20138	180369	210588	675605
				373,37	16,65	214465	9565	–	50045	

94 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-574,4	88,84	5,97	-51027	-3430	-44946	-3979	-59406
				4,62	2,75	-2651	-1582	–	-4400	
95 1111-0101-2702	Покрытия из керамогранитных на цементном растворе. Устройство (полы+площадки,проступи, подступенки) НР = 94 %	м2 покрытия	673,3	4344,4	89,12	2925085	60007	1969637	867151	4095615
				1329,93	40,19	895441	27060	–	303379	
96 1115-0107-0101	Сапожок. Облицовка гладкая керамогранитом без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	38,7	5547,05	23,9	214671	925	109337	83880	322435
				2697,91	11,4	104409	441	–	23884	

Итого по разделу 5	**20 721 568**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 354 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	257 310
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 504 441
Накладные расходы, тенге	4 069 966
- в т.ч. зарплата, тенге	366 297
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 534 932

Раздел 6 Внутреняя отделка. (АС-24,26)

101	1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1990,1	93,01	2,87	185091	5711	29567	122146	331816
					75,28	1,44	149813	2870	–	24579	
102	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1990,1	877,26	5,87	1745845	11672	574595	930525	2890480
					582,67	1,8	1159578	3578	–	214110	
103	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1990,1	527,93	3,55	1050638	7061	369992	541572	1719587
					338,47	1,7	673585	3380	–	127377	
104	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3401,82	133,78	3,65	455082	12424	64323	307664	823766
					111,22	1,84	378335	6245	–	61020	
105	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3401,82	1036,38	11,47	3525582	39011	1822641	1340570	5255444
					489,13	3,46	1663930	11783	–	389292	

106 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2803,42	474,16	3,55	1329275	9947	476295	678236	2168112
				300,72	1,7	843033	4762	–	160601	
107 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	598,4	600,03	1,58	359057	943	112358	196967	600506
				410,69	0,76	245756	453	–	44482	
108 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	362,2	1242,8	89,14	450142	32287	105957	269732	777464
				861,12	69,76	311898	25267	–	57590	
109 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (стены+экран у раковин) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	398,2	4501,19	29,07	1792374	11575	964328	660134	2648709
				2050,4	21,84	816471	8697	–	196201	
	Итого по разделу 6					**17 291 261**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 244 569				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					131 010				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 585 182
Накладные расходы, тенге	5 049 665
- в т.ч. зарплата, тенге	454 470
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 280 835

Раздел 9 Устройство навеса над крыльцом и пандусом (АС-28)

219	1146-0301-0106	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм НР = 84 %	отверстие	12	907,83	394	10894	4728	177	7698	20079
					499,08	264,58	5989	3175	–	1487	
220	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01758	687713,31	1592,72	12090	28	7451	4207	17601
					262286,69	682,59	4611	12	–	1304	
221	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	14386		173		173	–	187
					–		–		–	14	
222	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12869	28813,43	14018,18	3708	1804	281	1456	5577
					12611,7	3784,29	1623	487	–	413	
223	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12869	463279		59619		59619	–	64389

				–		–		–	4770	
224	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,12869	3403,53	629,42	438	81	37	221	712
					2486,6	–	320	–	–	53	
225	1109-0302-0401	Прогоны и балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,13264	34099,82	12530,16	4523	1662	515	1938	6978
					17686,97	3490,65	2346	463	–	517	
226	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13264	463279		61449		61449	–	66365
					–		–		–	4916	
227	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08041	99614,48	26340,01	8010	2118	192	4311	13307
					70886,71	6815,07	5700	548	–	986	
228	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08041	463279		37252		37252	–	40232
					–		–		–	2980	

229	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,21305	14855,67	2389,11	3165	509	388	1566	5109
					10645,39	4,69	2268	1	–	378	
230	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,75702	182,09	4,07	2505	56	1673	541	3290
					56,41	0,58	776	8	–	244	
231	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	15	4731,13	25,93	70967	389	59520	10302	87771
					737,2	9,33	11058	140	–	6502	
232	2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	926		7408		7408	–	8001
					–		–		–	593	
233	2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	985		11820		11820	–	12766
					–		–		–	946	
234	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1136		2272		2272	–	2454
					–		–		–	182	
	Итого по разделу 9						**354 818**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 375
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	250 227
Накладные расходы, тенге	32 240
- в т.ч. зарплата, тенге	2 902
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 285

Раздел 1 Электроосвещение

1	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	4729,33	2029,67	14188	6089	287	7199	23098
					2604	729	7812	2187	–	1711	
2	2307-0201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	7918		23754		23754	–	25654
					–		–		–	1900	
3	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4058	1370	4058	1370	84	2227	6788
					2604	489	2604	489	–	503	
4	2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8	шт.	1	1285		1285		1285	–	1388
					–		–		–	103	
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	47	2659,91	26,34	125016	1238	65733	41792	180153
					1235	–	58045	–	–	13345	

6	2307-0204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	2767		11068		11068	–	11953
					–		–		–	885	
7	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	28	492		13776		13776	–	14878
					–		–		–	1102	
8	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3180		38160		38160	–	41213
					–		–		–	3053	
9	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3293		9879		9879	–	10669
					–		–		–	790	
10	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	278	2344,73	852,82	651835	237085	56414	363363	1096414
					1288,98	526,38	358336	146335	–	81216	
11	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	50	1787,44	594,98	89372	29749	10147	49218	149677
					989,52	377,64	49476	18882	–	11087	
12	2902-0002-0001 (пл)ТОО "Электрокомплект-1" стр.5	Светильник OPL/S 236	шт.	174	13845		2409030		2409030	–	2601752
					–		–		–	192722	

13	2902-0002-0002 (пл)ТОО "Электрокомплект-1" стр.5	Светильник OPL/S 218								
			шт.	68	12432		845376		845376	–	913006
					–		–		–	67630	
17	2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ	шт.	526	315		165690		165690	–	178945
					–		–		–	13255	
18	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	80	1285		102800		102800	–	111024
					–		–		–	8224	
19	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	1046,43	64,71	14650	906	802	9367	25938
					924,43	4,86	12942	68	–	1921	
20	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели EFS 73	шт.	14	21171		296394		296394	–	320106
					–		–		–	23712	
21	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	69	469,36	3,51	32386	242	1599	22053	58794
					442,68	1,22	30545	84	–	4355	

22	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	69	361		24909		24909	–	26902
					–		–		–	1993	
23	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	57	394,02	3,49	22459	199	738	15546	41045
					377,58	1,23	21522	70	–	3040	
24	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	57	303		17271		17271	–	18653
					–		–		–	1382	
25	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	49	394,02	3,51	19307	172	634	13364	35285
					377,57	1,22	18501	60	–	2614	
26	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	49	324		15876		15876	–	17146
					–		–		–	1270	

27	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1040	18	4160	72	547	2558	7255
					885,25	3	3541	12	–	537	
28	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	444		1776		1776	–	1918
					–		–		–	142	
36	2307-0202-0202	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	415	866		359390		359390	–	388141
					–		–		–	28751	
		Итого по разделу 1					**6 261 541**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					814 005				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					202 410				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					134 072				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 957 956				
		Накладные расходы, тенге					786 246				
		- в т.ч. зарплата, тенге					90 022				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					500 924				
	Раздел 2 Силовое электрооборудование.										
37	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4730	2030	4730	2030	96	2400	7700

				2604	729	2604	729	–	570	
38	2307-0201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17955		17955		17955	–	19391
				–		–		–	1436	
39	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4057,5	1369,5	8115	2739	168	4455	13576
				2604	489,5	5208	979	–	1006	
40	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717		4717		4717	–	5094
				–		–		–	377	
41	2307-0201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/16зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11170		11170		11170	–	12064
				–		–		–	894	
42	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5365	115	5365	115	2742	1828	7768
				2508	31	2508	31	–	575	
43	2307-0206-0122	Переключатели пакетные ПП 4-100А 380В, 100 А	шт.	1	11183		11183		11183	–	12078

				–		–		–	895	
44	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1242	88	1242	88	21	838	2246
					1133	31	1133	31	–	166	
45	2307-0501-0608	Счетчики электронные трехфазные CE 301S 31 146 JAVZЭнергомер акт.эн.5-100А	шт.	1	35857		35857		35857	–	38726
					–		–		–	2869	
46	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4738,6	119	23693	595	10748	9002	35311
					2470	30,6	12350	153	–	2616	
47	2307-0204-0944	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	–	9881
					–		–		–	732	
48	2307-0204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2767		5534		5534	–	5977
					–		–		–	443	
49	2307-0204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2767		5534		5534	–	5977
					–		–		–	443	

50	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2659,7	26,3	26597	263	13984	8892	38328
					1235	–	12350	–	–	2839	
51	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3180		25440		25440	–	27475
					–		–		–	2035	
52	2307-0204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4722		9444		9444	–	10200
					–		–		–	756	
53	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	14	469,36	3,5	6571	49	324	4475	11930
					442,71	1,21	6198	17	–	884	
54	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	361		2527		2527	–	2729
					–		–		–	202	

55	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	419		2933		2933	–	3168
					–		–		–	235	
56	2307-0202-0901	Коробки установочные	шт.	14	35		490		490	–	529
					–		–		–	39	
57	2307-0202-0202	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм	шт.	38	866		32908		32908	–	35541
					–		–		–	2633	
58	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	17	508,41	35,53	8643	604	2054	4432	14121
					352,06	10	5985	170	–	1046	
59	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	1	171		171		171	–	185
					–		–		–	14	
60	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	16	109		1744		1744	–	1884
					–		–		–	140	

61	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	318	403,36	15,9	128268	5055	38282	61917	205400
					267,08	3,35	84931	1065	–	15215	
62	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	318	80		25440		25440	–	27475
					–		–		–	2035	
63	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2	749	56	1498	112	682	517	2176
					352	7	704	14	–	161	
64	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	2	220		440		440	–	475
					–		–		–	35	
65	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	17	154,76	7	2631	119	448	1516	4479
					121,41	2,41	2064	41	–	332	
66	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	320	110,59	3,5	35389	1120	7075	19860	59669
					84,98	1,22	27194	390	–	4420	

67	2306-0131-0919	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,001	604957 / –	605 / –	605 / –	– / 48	653
68	2306-0128-1004	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,016	1002464 / –	16039 / –	16039 / –	– / 1283	17322
69	2306-0128-1003	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	704139 / –	2112 / –	2112 / –	– / 169	2281
70	2306-0128-2502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,019	522270 / –	9923 / –	9923 / –	– / 794	10717
71	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,032	433427 / –	13870 / –	13870 / –	– / 1110	14980
72	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,15	266598 / –	39990 / –	39990 / –	– / 3199	43189
73	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,054	226795 / –	12247 / –	12247 / –	– / 980	13227
74	2306-0128-2501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,062	346997 / –	21514 / –	21514 / –	– / 1721	23235

75	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1644	350,33	9864	2102	238	5944	17073
					1254	121,83	7524	731	–	1265	
76	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1506		9036		9036	–	9759
					–		–		–	723	
77	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2659,5	26	5319	52	2797	1778	7665
					1235	–	2470	–	–	568	
78	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100	–	3348
					–		–		–	248	
79	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	20786	2767	20786	2767	14113	3448	26173
					3906	883	3906	883	–	1939	
80	5108-0401-0145 (об)	Ящики автоматического ввода резерва ЯАВР 3-80-1	шт.	1	118820		118820		–	–	118820

				–		–		118820	–	
	Итого по разделу2					**929 995**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					177 129				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 810				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 234				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					424 844				
	- оборудование, тенге					118 820				
	Накладные расходы, тенге					131 302				
	- в т.ч. зарплата, тенге					11 817				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					60 090				
Раздел 1 ВОДОПРОВОД -В1										
1 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	80	575		46000		46000	–	49680
				–		–		–	3680	
2 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	125	1649,82	20,1	206228	2513	150890	52721	279665
				422,6	7,78	52825	972	–	20716	
3 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	95	1686,39	20,08	160207	1908	118152	40067	216296
				422,6	7,77	40147	738	–	16022	
4 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	2212,47	20,06	37612	341	30087	7170	48365
				422,59	7,76	7184	132	–	3583	

5 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	105	2986,99	35,15	313634	3691	252930	57306	400615
				542,98	13,92	57013	1462	–	29675	
6 2302-0101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	17	933		15861		15861	–	17130
				–		–		–	1269	
7 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917		917		917	–	990
				–		–		–	73	
8 2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	392		3136		3136	–	3387
				–		–		–	251	

9	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	471		5652		5652	–	6104
					–		–		–	452	
10	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	6	1760,5	27,67	10563	166	158	10099	22315
					1706,5	11	10239	66	–	1653	
11	2308-0307-0103	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	6	16511		99066		99066	–	106991
					–		–		–	7925	
12	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	6	23788,67	115,5	142732	693	135267	6857	161556
					1128,67	37,5	6772	225	–	11967	
13	2308-0305-0205	Огнетушители углекислотные ОПУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	20593		247116		247116	–	266885
					–		–		–	19769	
14	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	21484	–	42968	–	42216	737	47201
					376	–	752	–	–	3496	
15	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,46	853,31	1,01	48178	57	7599	32439	87066

				717,71	0,48	40522	27	–	6449	
16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	342	84,3	1,25	28831	426	1213	26648	59917
					79,51	–	27192	–	–	4438	
17	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,2	537		18365		18365	–	19834
					–		–		–	1469	
18	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	37053	1549	37053	1549	1512	20921	62612
					33992	304	33992	304	–	4638	
19	5801-0000-0001 (пл) (об)ТОО "Karlskrona" стр.8	Насосная станция APSU K 2 CTP 10-3 Q=9м3/ч, H=24 м, N=1,1 кВт, в комплекте с коллекторами и шкафом управления	комплект	1	970869		970869		–	–	970869
					–		–		970869	–	

Итого по разделу 1	**2 827 478**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	276 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 176 137

	- оборудование, тенге					970 869				
	Накладные расходы, тенге					254 965				
	- в т.ч. зарплата, тенге					22 947				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					137 525				
	Раздел 2 Водомерный узел.									
20	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1968	20	984	10	763	212	1292
					422	10	211	5	–	96	
21	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,5	2986,4	34,8	7466	87	6022	1363	9535
					542,8	13,6	1357	34	–	706	
22	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	543	26	543	26	19	501	1128
					498	13	498	13	–	84	
23	2303-0301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484		71484		71484	–	77203
					–		–		–	5719	
24	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	4608	–	4608	–	4322	280	5279
					286	–	286	–	–	391	
25	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1530		1530		1530	–	1652
					–		–		–	122	

26	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2113,5	122	4227	244	596	3368	8203
					1693,5	25	3387	50	–	608	
27	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54297		108594		108594	–	117282
					–		–		–	8688	
28	1312-1101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5869	105	5869	105	121	3473	10089
					5643	50	5643	50	–	747	
29	5101-0102-1802 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1005143		1005143		–	–	1005143
					–		–		1005143	–	
30	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575		575		575	–	621

31	2302-0101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	933 / –	1866 / –	1866 / –	– / 46	2015
32	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369 / –	10952 / –	10952 / –	– / 149	11828
33	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	316 / –	632 / –	632 / –	– / 51	683
34	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471 / –	942 / –	942 / –	– / 75	1017
	Итого по разделу 2					**1 252 970**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 382			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					472			

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					152				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					208 418				
	- оборудование, тенге					1 005 143				
	Накладные расходы, тенге					9 197				
	- в т.ч. зарплата, тенге					828				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 358				
Раздел 3 Водопровод Т3										
35	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	575		20700		20700	–	22356
					–		–		–	1656	
36	1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	81	1381,15	2,64	111873	214	22599	87289	215095
					1099,51	0,12	89060	10	–	15933	
37	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	14	10042,5	441,57	140595	6182	654	133777	296322
					9554,21	196,29	133759	2748	–	21950	
38	5104-0106-0109 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	14	37933		531062		–	–	531062
					–		–		531062	–	
39	2302-0501-0501	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	38	856		32528		32528	–	35130

40	2302-0501-1101	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	14	1240 / –	–	17360 / –	–	17360 / –	– / 1389	18749
41	2302-0501-0301	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	72	586 / –	–	42192 / –	–	42192 / –	– / 3375	45567
42	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	7 / –	–	812 / –	–	812 / –	– / 65	877
43	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	81	84,3 / 79,51	1,25 / –	6828 / 6440	101 / –	287 / –	6311 / 1051	14190
44	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,081	57925,93 / 54024,69	– / –	4692 / 4376	– / –	316 / –	4332 / 722	9746
45	2304-1001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	14	2238 / –		31332 / –		31332 / –	– / 2507	33839

Итого по разделу 3	**1 222 933**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	233 635
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 758
- материалы, изделия и конструкции, тенге	168 780
- оборудование, тенге	531 062
Накладные расходы, тенге	231 709
- в т.ч. зарплата, тенге	20 854
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 250

Раздел 3 Демонтаж

61	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	118	205,3	0,21	24225	25	1053	16674	44171
					196,16	0,1	23147	12	–	3272	
62	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	119	654,32	5,03	77864	598	6531	51082	139262
					594,41	1,78	70735	212	–	10316	
63	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	615	380,38	2,95	233933	1812	19601	153479	418405
					345,56	1,05	212520	645	–	30993	
64	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	773	1031,25	46,75	797156	36137	–	561012	1466821
					984,5	23,5	761019	18164	–	108653	
65	1215-0102-1603	Узлы упоавления. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	10137	–	10137	–	–	7299	18831
					10137	–	10137	–	–	1395	

66	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка						
			т	35,4665	94	3334	–	–	3601
					–	–	–	267	
67	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км						
			т	35,4665	272	9647	–	–	10419
					–	–	–	772	

Итого по разделу 3 **2 101 510**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 077 558
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 38 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 19 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге 27 185
- перевозка грузов, тенге 12 981

Накладные расходы, тенге 789 546

- в т.ч. зарплата, тенге 71 059

Сметная прибыль (8 %), тенге 155 668

Итого по СМЕТЕ **55 032 410**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 402 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 695 603
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 361 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге 21 734 135
- оборудование, тенге 2 625 894
- перевозка грузов, тенге 12 981

Накладные расходы, тенге 11 501 457

- в т.ч. зарплата, тенге 1 054 392

Сметная прибыль (8 %), тенге 3 833 423

ИТОГО ВСЕГО **55 032 410**

	Итого с учетом 1,2%	Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8 - 1,2%								55 692 799
	Итого с учетом 0,7%	Затраты на производство СМР в зимнее время - 0,7 %								56 082 649
	Итого с учетом 2%	Непредвиденные работы и затраты - 2 %								57 204 301
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								6 129 032
		Итого с НДС								63 333 334
		ИТОГО с учетом понижающег коэф. К= 0,90000000132								57 000 000
		в том числе НДС								6 107 143

Субподрядчик:
ТОО "FERRU IMPEX"
Директор
_____**Избасаров Е.Ж**

Ген.подрядчик:
ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"
Директор
_____**Тулегенов Ш.Д**