форма №КС-3

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года
ЗАКАЗЧИК : РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" Павлодарский филиал
ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: Модернизация системы охранной сигнализации в Павлодарском филиале РГУ НБРК

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		61 НБ	17.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	
					по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	11 734 307,88									
за сентябрь-октябрь		8 794 492,68	8 794 492,68	7 813 242,31	562 465,00			418 785,37	1 055 339,12	9 849 831,80
за ноябрь		2 939 815,20	2 939 815,20	2 731 360,00	68 464,00			139 991,20	352 777,82	3 292 593,02
Итого									1 408 116,94	13 142 424,82
К оплате подрядчику	13142424,82 - 394282,13-9160054,72=3588087,97									

Подрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ А. Сарсекеев

Заказчик:

Директор ПФ РГУ "Нацбанк РК"
_____ Б. Мергенбаева

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____ В.Н.Дробашко

Технический надзор:
Директор ТОО "Павлодар-Технадзор"
_____ М.К.Кажмуратов

Форма

Заказчик:Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" Павлодарский филиал БИН 971041002004 г.Павлодар ул Академика Сатпаева 44

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул.Энергетиков , строение 2А.БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Модернизация системы охранной сигнализации в Павлодарском филиале РГУ НБРК расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44

(наименование, адрес)

Объект : Модернизация системы охранной сигнализации в Павлодарском филиале РГУ "НБРК расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 НБ от 17.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

за сентябрь- октябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Оборудование, изделия и материалы									
8	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	4	6611,75	1	26447	4	383	15897	45732
					6515	–	26060	–	–	3388	
9	2900-0001-0001 (пл)ТК Дозор	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1	40509		40509		40509	–	43750
					–		–		–	3241	
10	2900-0001-0002 (пл)ТК Дозор	Пульт приёмно-контрольный охранно-пожарный С2000-4	шт	3	13196		39588		39588	–	42755
					–		–		–	3167	

11 1310-0701-0302	Контроллер в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	6611,75	1,13	52894	9	765	31793	91462
				6515	–	52120	–	–	6775	
12 2900-0001-0003 (пл)ТК Дозор	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	8	13634		109072		109072	–	117798
				–		–		–	8726	
13 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	5	6181	1,6	30905	8	647	18453	53307
				6050	–	30250	–	–	3949	
14 2900-0001-0004 (пл)ТК Дозор	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ	шт	3	20143		60429		60429	–	65263
				–		–		–	4834	
15 2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	16614		33228		33228	–	35886
				–		–		–	2658	
16 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6611	1	6611	1	95	3974	11432
				6515	–	6515	–	–	847	
17 2900-0001-0005 (пл)ТК Дозор	Блок индикации С2000-БИ исп. 02	шт	1	29250		29250		29250	–	31590
				–		–		–	2340	
18 1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	17	1701,82	1,59	28931	27	2323	16214	48757
				1563,59	–	26581	–	–	3612	
19 2900-0000-0039 (пл)ТОО Дозор	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	17	2500		42500		42500	–	45900
				–		–		–	3400	
20 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	6	6707,83	1,5	40247	9	1148	23845	69219
				6515	–	39090	–	–	5127	
21 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 50	шт.	6	28245		169470		169470	–	183028

				–		–		–	13558		
22	1310-0701-0111	Устройства промежуточные на количество лучей до 10. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	5927,25	1,5	23709	6	1426	13589	40282
					5569,25	–	22277	–	–	2984	
23	2900-0001-0006 (пл)ТОО КазахЭнергоПром	Прибор охранной сигнализации, с выводом на ПЦН (в комплекте с антеной РК-2R и пультом управления ПУ-8), Барьер-6	шт	3	43304		129912		129912	–	140305
					–		–		–	10393	
24	2900-0001-0007 (пл)ТК Дозор	Адресный расширитель С2000-АР8	шт	1	9661		9661		9661	–	10434
					–		–		–	773	
25	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	366	1273,79	–	466207	–	23273	270145	795260
					1210	–	442860	–	–	58908	
26	2900-0001-0008 (пл)ТК Дозор	Извещатель адресный охранный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп. 03	шт	70	5679		397530		397530	–	429332
					–		–		–	31802	
27	2900-0001-0009 (пл)ТК Дозор	Извещатель охранный магнитоконтактный, адресный, для металлических дверей С2000-СМК-ЭСТЕТ	шт	20	2786		55720		55720	–	60178
					–		–		–	4458	
28	2900-0001-0010 (пл)ТК Дозор	Извещатель охранный магнитоконтактный, адресный С2000-СМК	шт	200	1741		348200		348200	–	376056
					–		–		–	27856	
29	2900-0001-0013 (пл)ТК Дозор	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Астра-517	шт	30	2518		75540		75540	–	81583
					–		–		–	6043	
31	2308-0301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	11	2902		31922		31922	–	34476
					–		–		–	2554	
32	2308-0301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-2	шт.	35	277		9695		9695	–	10471

33 1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования. НР = 61 %	шт	100	1284,25	–	128425	-	7500	73810	218414
				1210	–	121000	–	–	16179	
34 2900-0001-0011 (пл)ТК Дозор	Извещатель акустический адресный охранный С2000-СТ исп. 03	шт	80	3857		308560		308560	–	333245
				–		–		–	24685	
35 2900-0001-0014 (пл)ТК Дозор	Извещатель акустический разбития стекла Break Glass-2000	шт	20	3571		71420		71420	–	77134
				–		–		–	5714	
36 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	19	1597,26	347,58	30348	6604	754	18161	52390
				1210	117,53	22990	2233	–	3881	
37 2900-0001-0012 (пл)ТК Дозор	Тревожная кнопка, адресная С2000-КТ	шт	11	3429		37719		37719	–	40737
				–		–		–	3018	
38 2900-0001-0015 (пл)ТК Дозор	Тревожная кнопка Астра-322	шт	2	1277		2554		2554	–	2758
				–		–		–	204	
39 2308-0306-0502	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 01	шт.	5	2104		10520		10520	–	11362
				–		–		–	842	
40 2308-0306-0501	Электронный ключ ТМ	шт.	80	1530		122400		122400	–	132192
				–		–		–	9792	
41 1310-0203-0104	Оповещатель светозвуковой. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	3	3683,13	–	11049	–	3426	4650	16955
				2541	–	7623	–	–	1256	
42 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1893		5679		5679	–	6133
				–		–		–	454	

45 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1, Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	2753,17	–	49557	–	5997	31363	87394
				2420	–	43560	–	–	6474	
46 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	6	2113		12678		12678	–	13692
				–		–		–	1014	
47 2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	12	6588		79056		79056	–	85380
				–		–		–	6324	
48 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	6	1266	–	7596	–	60	5426	14064
				1256	–	7536	–	–	1042	
49 2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	698		4188		4188	–	4523
				–		–		–	335	
50 1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка НР = 72 %	шт.	6	2909,67	1129,67	17458	6778	1932	7949	27440
				1458	382	8748	2292	–	2033	
51 2307-0201-0116	Бокс под автомат (до 2-х автоматов) KSC-11-001	шт.	6	2059		12354		12354	–	13342
				–		–		–	988	
52 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	9	1266	–	11394	–	90	8139	21096
				1256	–	11304	–	–	1563	
53 2900-0000-0035 (пл)ТОО Интант	Блок защиты сетевой БЗС	шт	6	3887		23322		23322	–	25188
				–		–		–	1866	
54 2900-0000-0036 (пл)ТОО Интант	Блок защиты линии БЗЛ	шт	3	2809		8427		8427	–	9101
				–		–		–	674	
71 5800-0000-0029 (пл) (об)ТОО Интант	Программное обеспечение Орион Про исп. 127	шт	1	519331		519331		–	–	519331
				–		–		519331	–	
72 5800-0000-0030 (пл) (об)ТОО Интант	Монитор Орион Про	шт	1	28434		28434		–	–	28434
				–		–		28434	–	

73	5800-0000-0031 (пл) (об)ТОО Интант	Орион Про генератор отчетов	шт	1	14700		14700		–	–	14700
					–		–		14700	–	
74	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	1620	45,25	0,87	73299	1408	14980	41319	123786
					35,13	0,29	56911	470	–	9169	
75	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	90	78,5	0,87	7065	78	1717	3814	11749
					58,56	0,3	5270	27	–	870	
76	1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР = 61 %	м	1950	452,96	0,69	883278	1346	242567	390013	1375154
					327,88	–	639366	-	–	101863	
77	2900-0000-0032 (пл)ТОО Интант	Кабель с медными жилами, пониженной пожарной опасности, огнестойкий КСРВнг(А)-FRLS 4х0.5	м	3450	98		338100		338100	–	365148
					–		–		–	27048	
78	2900-0000-0033 (пл)ТОО Интант	Кабель огнестойкий для интерфейса КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64	м	25	438		10950		10950	–	11826
					–		–		–	876	
79	2900-0000-0034 (пл)ТОО Интант	Кабель силовой, огнестойкий КВнг(А)-FRLS 4х0,75	м	25	341		8525		8525	–	9207
					–		–		–	682	
80	2306-0146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	329927		29693		29693	–	32068
					–		–		–	2375	
81	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,07	87268		6109		6109	–	6598
					–		–		–	489	

82	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	90	516,32	4,14	46469	373	4994	29651	82210
					456,69	0,89	41102	80	–	6090	
83	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	81350		7322		7322	–	7908
					–		–		–	586	
84	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1610	217,3	2,16	349849	3472	34015	225018	620857
					194,01	0,1	312362	163	–	45989	
85	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	1600	81		129600		129600	–	139968
					–		–		–	10368	
86	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	10	149		1490		1490	–	1609
					–		–		–	119	
87	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	90	744,08	48,7	66967	4383	32021	22424	96542
					339,59	6,47	30563	582	–	7151	
88	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	90	159		14310		14310	–	15455
					–		–		–	1145	
89	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	370	110		40700		40700	–	43956
					–		–		–	3256	
90	2308-0505-0612	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки BNC	шт.	6	102		612		612	–	661
					–		–		–	49	
91	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	18	495,22	34,22	8914	616	2185	4527	14516

				339,61	9,72	6113	175	–	1075	
92	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	18	171		3078		3078	–	3324
					–		–		–	246	
93	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм (для прохода в стене)	м	15	45		675		675	–	729
					–		–		–	54	
94	1146-0302-0401	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	234	277,02	121,24	64822	28369	0	40967	114252
					155,78	52,64	36453	12317	–	8463	
95	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий диаметром 32 мм НР = 84 %	отверстие	16	372,13	161,69	5954	2587	0	3772	10504
					210,44	70,19	3367	1123	–	778	
96	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	3472	56,4	0,84	195816	2916	0	138888	361480
					55,56	–	192900		–	26776	

Раздел 3 Оборудование ЗИП

97	2900-0001-0008 (пп)ТК Дозор	Извещатель адресный охранный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп. 03	шт	8	5679		45432		45432	–	49067
					–		–		–	3635	
98	2900-0001-0009 (пп)ТК Дозор	Извещатель охранный магнитоконтактный, адресный, для металлических дверей С2000-СМК-ЭСТЕТ	шт	3	2786		8358		8358	–	9027
					–		–		–	669	
99	2900-0001-0010 (пп)ТК Дозор	Извещатель охранный магнитоконтактный, адресный С2000-СМК	шт	25	1741		43525		43525	–	47007
					–		–		–	3482	
100	2900-0001-0013 (пп)ТК Дозор	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Астра-517	шт	3	2518		7554		7554	–	8158

				–	–	–	604	
101	2900-0001-0016 (пл)ТК Дозор	Адресный измеритель влажности и температуры С2000-ВТ	шт	1	7277	7277	7277	–	7859
				–	–	–	582	
102	2308-0301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	1	2902	2902	2902	–	3134
				–	–	–	232	
103	2308-0301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-2	шт.	4	277	1108	1108	–	1197
				–	–	–	89	
104	2900-0001-0011 (пл)ТК Дозор	Извещатель акустический адресный охранный С2000-СТ исп. 03	шт	16	3857	61712	61712	–	66649
				–	–	–	4937	
105	2900-0001-0014 (пл)ТК Дозор	Извещатель акустический разбития стекла Break Glass-2000	шт	2	3571	7142	7142	–	7713
				–	–	–	571	
106	2900-0001-0012 (пл)ТК Дозор	Тревожная кнопка, адресная С2000-КТ	шт	2	3429	6858	6858	–	7407
				–	–	–	549	
107	2900-0001-0015 (пл)ТК Дозор	Тревожная кнопка Астра-322	шт	2	1277	2554	2554	–	2758
				–	–	–	204	
108	2308-0306-0502	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 01	шт.	1	2104	2104	2104	–	2272
				–	–	–	168	
109	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1893	1893	1893	–	2044
				–	–	–	151	

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 192 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 468

- материалы, изделия и конструкции, тенге,	3 452 981
- оборудование, тенге	562 465
Накладные расходы, тенге	1 443 801
Сметная прибыль (8 %), тенге	571 897
Итого по акту	**8 283 060**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	92 647
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	8 375 707
Итого в текущих ценах 2020 года (Иинф =2651/2525=1,05)	8 794 493
Итого	8794492,68
НДС (12 %)	1055339,12
Итого	**9849831,80**

Директор ПФ РГУ"Нацбанк РК"

Б.Т.Мергенбаева

Технический надзор:

Директор ТОО "Павлодар-Технадзор"

М.К.Кажмуратова

Авторский надзор:

ТОО"КазахЭнергоПром"

В.Н.Дробашко.

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

А.Т.Сарсекеев