Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол құрылыс"
Наименование объекта: "Строительство пристройки к средней школе имени Ж. Калдыгараева в с.Бейнеу"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№150340024156/200025/00	13.04.2020г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	264 256 726,87		235 943 506,13						28 313 220,74	264 256 726,87
В том числе за октябрь месяц		29 985 139,86	26 772 446,30						3 212 693,56	29 985 139,86
удержние 5%		1 499 256,99	1 338 622,32						160 634,68	1 499 256,99
удержание 30%		8 995 541,96	8 031 733,89						963 808,07	8 995 541,96
К оплате:		**19 490 340,91**	**17 402 090,10**						**2 088 250,81**	**19 490 340,91**

Всего к оплате: 19 490 340,91 (Девятнадцать миллиона четыреста девяноста тысячи тридцать сорок) тенге 91 тиын

Подрядчик:

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол құрылыс"

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

Наименование объекта: "Строительство пристройки к средней школе имени Ж. Калдыгараева в с.Бейнеу"

АКТ №5 от 27.10.2020 года

выполненных работ по объекту: "Строительство пристройки к средней школе имени Ж. Калдыгараева в с.Бейнеу" за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		ОКНА СЛУХОВЫЕ									
59	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковы е из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	8,4	979,93	12,02	8231	101	4737	3149	12291
					403,92	3,60	3393	30		910	
61	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	слухового окна.Обшивка досками обшивки прим.	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,12	2943,81	16,86	6241	36	5136	979	7798
					504,21	9,12	1069	19		578	
		Проемы 1,2 этаж									
86	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемыдверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах иперегородках.Установка блоков на распорных дюбел ях	м2	6,3	1660,39	116,88	10460	736	2311	7015	18874
					1176,62	60,67	7413	382		1398	
87	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних сте нах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	55,02	1974,29	83,68	108626	4604	28038	70468	193421
					1381,02	42,05	75984	2314		14327	
93	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверей.Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному об воду коробок	9,12	5958,06	287,10	54337	2618	17810	26834	87665
					3718,13	153,36	33909	1399		6494	
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
99	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	429,97	3104,22	23,34	1334720	10035	1112147	205003	1662901

					494,31	12,91	212538	5551		123178	
105	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	550,74	3104,22	23,34	1709616	12853	1424528	262585	2129977
					494,31	12,91	272235	7110		157776	
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
110	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потол ки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1807,08	558,59	3,24	1009420	5856	313368	554707	1689257
					381,94	1,76	690196	3188		125130	
113	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинил ацетатными водоэмульсионными составами	м2	2542,38	736,37	4,98	1872135	12661	402919	1170765	3286332
					572,91	2,71	1456555	6902		243432	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
120	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минер альных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	278,3964	1170,39	4,32	325832	1203	85150	192080	559346
					860,21	2,23	239479	621		41433	
121	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,перхлорвиниловая4	м2 окрашиваемой поверхности	982,2	502,01	3,34	493074	3279	349124	113944	655579
					143,22	1,79	140671	1759		48561	
123	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники,пояски,балконы и др./ без водосточных труб	м2	31,395	146,83	0,30	4610	9	2504	1934	7067
					66,79	0,16	2097	5		523	
124	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка цоколя деко ративным плиткам "Рваный камень"	м2 поверхности облицовки	106,71	8242,22	34,05	879527	3634	447047	344638	1322098
					4018,80	18,28	428846	1951		97933	
		Металлическая стремянка Ст1 (1шт)									
133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементовпо железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда -1,1	т конструкций	0,03642	87749,12	27536,80	3196	1003	368	1517	5089
					50101,04	10248,75	1825	373		377	
134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных пр оемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,03642	544410,00	--	19827	--	19827	--	21414
					--	--	--	--		1586	

135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,98334	184,49	3,42	181	3	115	44	243
					63,73	0,65	63	1		18	
		Опорная рама люка ОРЛ-1									
136	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рама люка. Монтаж	т конструкций	0,05733	60048,65	28653,40	3443	1643	307	1496	5333
					26043,30	11764,07	1493	674		395	
137	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Рама люка	т	0,05733	463565,00	--	26576	--	26576	--	28702
					--	--	--	--		2126	
138	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,54791	102,38	2,38	158	4	70	59	234
					54,52	0,33	84	1		17	
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,54791	92,24	1,71	143	3	91	34	191
					31,86	0,33	49	1		14	
140	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью доПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) 52 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков	м2	0,63	3602,72	559,13	2270	352	881	1026	3559
					1645,74	163,07	1037	103		264	
141	2109-0102-0306 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупо льные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,63	35255,00	--	22211	--	22211	--	23988
					--	--	--	--		1777	
142	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,99	3269,89	7,04	3237	7	2324	818	4380
					915,00	3,42	906	3		324	
143	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы опорные прим.	шт.	1	595,00	--	595	--	595	--	643
					--	--	--	--		48	
		ОТМОСТКА									
158	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	139,4	2312,40	155,85	322349	21725	253990	51990	404287
		ИТОГО:			334,54	62,23	46634	8674		29947	
					12 130 669						
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
8	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	108,057	1285,82	17,29	138942	1868	47199	88799	245960
					831,73	6,81	89875	736		18219	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Вентиляция В1									

38	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка /200х200/ *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8	5304,50 2096,39	45,27 20,44	42436 16771	362 163	25303	16596 4723	63754
39	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка /150х150/ *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5304,50 2096,39	45,27 20,44	44558 17610	380 172	26568	17426 4959	66942
		Вентиляция В2									
45	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормаль ные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка /200х200/ *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5304,50 2096,39	45,27 20,44	29705 11740	253 114	17712	11617 3306	44628
46	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (норма льные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка /150х150/ *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5304,50 2096,39	45,27 20,44	44558 17610	380 172	26568	17426 4959	66942
		Вентиляция ВЕ1-ВЕ31									
53	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка /300х500/ *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	41,6	5430,31 1813,90	45,27 20,44	225901 75458	1883 850	148560	74782 24055	324738
54	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка /300х300/ *НР - 98%; СП - 8%*	м2 пов ерхности воздуховодов	13,2	5430,31 1813,90	45,27 20,44	71680 23943	598 270	47139	23729 7633	103042
55	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка /300х250 / *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	202,4	5430,31 1813,90	45,27 20,44	1099095 367133	9162 4136	722800	363844 117035	1579974
56	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периме тр 800 мм.Прокладка /200х200/ *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности возд уховодов	6,4	5737,05 2096,39	46,81 17,16	36717 13417	300 110	23000	13256 3998	53971
		ИТОГО:					2 549 951				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Покрытие пешеходных дорожек и площадок (брусчатка) Тип 2									

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	48	3181,37	1117,71	152706	53650	90720	24190	191047
		НР - 108%; СП - 8%			173,66	292,96	8336	14062		14152	
2	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	240	1540,58	135,81	369739	32594	2918	324566	749850
		НР - 94%; СП - 8%			1392,61	46,07	334226	11057		55544	
3	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	240	2058,00	--	493920	--	493920	--	533434
		СП - 8%			--	--	--	--		39514	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	190	2096,87	33,76	398405	6414	214546	194684	640536
		НР - 108%; СП - 8%			933,92	14,83	177445	2818		47447	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,04	51910,00	--	157806	--	157806	--	170431
		СП - 8%			--	--	--	--		12625	
		ИТОГО:					**2 285 297**				
		Электроосвещение									
		Электроустановочные устройства=									
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	53	601,97	3,86	31905	204	1229	22000	58217
		НР - 72%; СП - 8%			574,94	1,58	30472	84		4312	
19	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, модели РС10-3-КБ	шт.	53	361,00	--	19133	--	19133	--	20664
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
20	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	25	507,19	3,86	12680	96	324	8855	23258
		НР - 72%; СП - 8%			490,39	1,58	12260	40		1723	
21	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	351,00	--	8775	--	8775	--	9477
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
22	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	507,19	3,86	9129	69	233	6376	16746
		НР - 72%; СП - 8%			490,39	1,58	8827	28		1240	

23	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	18	324,00	--	5832	--	5832	--	6299
					--	--	--	--		467	
24	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	96	31,00	--	2976	--	2976	--	3214
					--	--	--	--		238	
25	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм *СП - 8%*	шт.	43	342,00	--	14706	--	14706	--	15882
					--	--	--	--		1176	
		Оборудование светотехническое=									
26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания (БАП). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1691,00	--	16910	--	--	12175	31412
					1691,00	--	16910	--		2327	
28	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	126	2885,06	1008,04	363518	127013	25570	213913	623625
					1674,09	683,85	210935	86165		46194	
30	1308-0305-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	72	8775,73	1463,07	631852	105341	140557	333421	1042495
					5360,47	1071,25	385954	77130		77222	
32	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	52	2689,34	881,72	139846	45850	9581	84156	241923
					1623,36	624,41	84415	32469		17920	
		ИТОГО:					2 093 212				
		Футбольная поля									
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ									
6	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1000	6049,00	440,00	6049000	440000	4561000	1289520	7925602
					1048,00	146,00	1048000	146000		587082	
		ИТОГО:					7 925 602				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			26 984 730				
		Временное здание и сооружение 1,5%					404771				
		Итого:					27389501				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,4175%					388246				
		Итого:					27777747				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					555555				

Итого:	28333302
Итого в текущих ценах 2020 год	29747163
Коэффициент понижения К=0,9	26 772 446,30
НДС 12%	3 212 693,56
ВСЕГО:	29 985 139,86
удержание 5%	1 499 256,99
удержание 30%	8 995 541,96
Всего к оплате:	**19 490 340,91**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Тех.надзор _____