Наименование объекта: "Капитальный ремонт насосной станции №1 в н.п. Пионер лагерь Аральского района"

Подрядчик: ТОО "Бер - Нур - Тараз"
Адрес: Жабылская область, г. Тараз микрорайон "Мынбулак", 10,37
БИН: 040540007933
в АО «АТФБанк»
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ33826H0KZTD2000934
Тел: 8 (701) 735 23 27

Полная сметная стоимость работ	**34 566 360,00**
Договорная стоимость работ	**28 715 688,58**
Лимит финансирования на 2019 год	**12 606 518,57**
Лимит финансирования на 2020 год	**16 109 170,01**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**16 109 170,01**
б) за отчетный месяц	**5 694 240,01**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		81/2019	09.12.2019	3	20.12.2020				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт насосной станции №1 в н.п. Пионер лагерь Аральского района	тенге	28 715 688,58	0,00	0,00	0,00	12 606 518,57	16 109 170,01		5 694 240,01	16 109 170,01
	ИТОГО		**28 715 688,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 606 518,57**	**16 109 170,01**		**5 694 240,01**	**16 109 170,01**

Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Нурлинского группового водопровода"

Есенов А.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "Бер - Нур - Тараз"

Есбосынов Н.Н.

Генподрядчик: **филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"**
Подрядчик: **ТОО «Бер - Нур - Тараз»**
Договор: **№81/2019 от 09.12.2019г.**
Доп. соглашение: **№3 от 21.12.2020г.**
Наименование **"Капитальный ремонт насосной станции №1 в н.п. Пионер лагеры Аральского района Кызылординской области"**

АКТ № 3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах на 17.06.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Видеонаблюдение. Телевизионное наблюдение. РАЗДЕЛ 1					
		Оборудование					
1	**Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**4,0000**		**3981,75**	**15927,00**
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка и сверление отверстий 3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения включая завинчивание винтов до проектного усилия 4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну 6. Настройка изображения и фокуса					
		Накладные расходы (П18=72)	%	72		2859,46	11437,83
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		547,30	2189,19
		Сметная стоимость:				**7388,51**	**29554,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	С123-080501-2004 2308-0501-2004 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI**	**шт.**	**4,0000**		**35470,00**	**141880,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2837,60	11350,40
		Сметная стоимость:				**38307,60**	**153230,40**
3	Ц13-100101-0101 1310-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Регистратор. Монтаж с креплением**	**стойка**	**1,0000**		**48037,80**	**48037,80**
		Состав работ: 1. Планировка и разметка помещения 2. Переноска и распаковка оборудования 3. Пробивка отверстий 4. Чистка стативов перед тренировкой 5. Подкраска 6. Настилка и снятие фанеры 7. Установка напольных рядовых угольников 8. Установка стативов с межрядовыми секциями типа "Решетка-2" 9. Крепление секций между собой 10. Установка вертикальных щитков с монтажной стороны стативов 11. Надписи по трафарету 12. Установка кабельных гребенок 13. Установка индивидуальных предохранителей 14. Подключение отводов питания и рядового провода 15. Изготовление и укладка сборного кабеля 16. Монтаж и прозвонка жил сборного кабеля 17. Сопутствующие работы при изготовлении сборного кабеля 18. Сквозная проверка сигнальных цепей					
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18038.82	18038.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5286.13	5286.13
		Сметная стоимость:				71362,75	71362,75
4	С123-080502-0415 2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus**	**шт.**	**1,0000**		**333608,00**	**333608,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26688.64	26688.64
		Сметная стоимость:				**360296,64**	**360296,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С123-080505-0511 2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood**	**шт.**	**1,0000**		**21824,00**	**21824,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1745,92	1745,92
		Сметная стоимость:				**23569,92**	**23569,92**
6	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ**	**шт.**	**2,0000**		**23693,00**	**47386,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1895,44	3790,88
		Сметная стоимость:				**25588,44**	**51176,88**
7	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Сборка	**шт.**	**1,0000**		**6771,81**	**6771,81**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3916,80	3916,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		855,09	855,09
		Сметная стоимость:				**11543,70**	**11543,70**
8	С123-080306-0209 2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**4266,00**	**4266,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,28	341,28
		Сметная стоимость:				4607,28	4607,28
9	С123-080505-0512 2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА**	**шт.**	**1,0000**		**378064,00**	**378064,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30245,12	30245,12
		Сметная стоимость:				408309,12	408309,12
10	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**2,0000**		**71165,00**	**142330,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5693,20	11386,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**76858,20**	**153716,40**
11	**ена Logicom**	**Персональный компьютер**	**шт.**	**1,0000**		**151785,71**	**151785,71**
				Материалы (телевизионное наблюдение)			
12	**Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монтаж разъемов** Состав работ: 1. Определение места монтажа (ввода) разъема 2. Монтаж (ввод) разъема предоконеченного волокна 3. Проверка надежности закрепленного разъема	**разъём**	**8,0000**		**217,56**	**1740,48**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		156,64	1253,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,94	239,49
		Сметная стоимость:				**404,14**	**3233,12**
13	**С123-080505-0612 2308-0505-0612 РСНБ РК 2015**	**Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13**	**шт.**	**8,0000**		**103,00**	**824,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,24	65,92
		Сметная стоимость:				**111,24**	**889,92**
14	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**45,0000**		**291,72**	**13127,60**
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	4743,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	1429,69
		Сметная стоимость:				**428,91**	**19300,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	0,0300		88874,00	2666,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7109,92	213,30
		Сметная стоимость:				95983,92	2879,52
16	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,0150		68331,00	1024,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5466,48	82,00
		Сметная стоимость:				73797,48	1106,96
17	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов	м	35,0000		195,82	6853,83
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		125,68	4398,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,72	900,21
		Сметная стоимость:				347,23	12152,88
18	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	м	30,0000		67,00	2010,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,36	160,80
		Сметная стоимость:				72,36	2170,80
19	С123-061710-0112 2306-1710-0112 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 80 мм х 40 мм**	м	5,0000		406,00	2030,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,48	162,40
		Сметная стоимость:				438,48	2192,40

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С123-070202-0304 2307-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2558,00**	**2558,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,64	204,64
		Сметная стоимость:				**2762,64**	**2762,64**
21	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**1,0000**		**30,00**	**30,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	2,40
		Сметная стоимость:				**32,40**	**32,40**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: РАЗДЕЛ 1							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1324745,41**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**62356,67**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11340,14**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2979,20**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1099262,90**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**151785,71**
	Накладные расходы		Тенге				**43788,92**
	ИТОГО РАЗДЕЛ1:		Тенге				**1368534,33**
	Сметная прибыль		Тенге				**97339,89**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1465874,22**

Трансформатор. Общестроительные работы. РАЗДЕЛ 2

Внутренняя отделка

1	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	82.8000	75,32	6236.63
		Накладные расходы (П10=80)	%	80	43.47	3599.44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9.50	786.89
		Сметная стоимость:			**128,30**	**10622,96**

Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности с внутренней стороны. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,3000**		**85,62**	**282,55**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		61,70	203,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,79	38,89
		Сметная стоимость:				**159,11**	**525,06**
				Фасад			
3	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**81,0000**		**1064,49**	**86223,36**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		549,29	44492,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	10457,24
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**141172,80**
4	**Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**81,0000**		**280,51**	**22720,94**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		109,18	8843,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,17	2525,17
		Сметная стоимость:				**420,86**	**34089,85**
				Отмостка			
5	**Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**1217,62**	**14611,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками					
		Итого материалов:	[illegible]		[illegible]	**1028,99**	**12347,82**
		Накладные расходы (Н10=94)	% [illegible]	94	[illegible]	140,83	1689,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	% [illegible]	8	[illegible]	108,68	1304,11
		Сметная стоимость:	[illegible]		[illegible]	**1467,12**	**17605,48**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ РАЗДЕЛ 2:							
	Итого прямые затраты:		Тенге		[illegible]		**130074,89**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге		[illegible]		**71075,36**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		[illegible]		**3115,45**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		[illegible]		**2146,22**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге		[illegible]		**55884,08**
		- перевозка грузов	Тенге		[illegible]		**0,00**
		- оборудование	Тенге		[illegible]		**0,00**
	Накладные расходы		Тенге		[illegible]		**58828,96**
	ИТОГО РАЗДЕЛ 2:		Тенге		[illegible]		**188903,85**
	Сметная прибыль		Тенге		[illegible]		**15112,31**
	ИТОГО по смете:		Тенге		[illegible]		**204016,16**
		Фильтры-поглатители-2шт. РАЗДЕЛ 3					
		Демонтажные работы					
1	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**4,0000**		**1406,54**	**5626,18**
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров					

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка					
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		795,81	3183,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,19	704,75
		Сметная стоимость:				**2378,54**	**9514,17**
				Металлическая дверь ДН-1-2шт			
2	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**4,1600**		**2415,43**	**10048,17**
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка					
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1324,47	5509,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,19	1244,64
		Сметная стоимость:				**4039,09**	**16802,59**
3	**Е11-090701-0125 1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т Металлическая дверь ДН-1. Сборка вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,2360**		**153494,51**	**36224,71**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		95502,21	22538,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19919,74	4701,06
		Сметная стоимость:				**268916,46**	**63464,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0640		236379,00	15128,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18910,32	1210,26
		Сметная стоимость:				255289,32	16338,52
5	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0160		251663,00	4026,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	322,13
		Сметная стоимость:				271796,04	4348,74
6	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1560		216670,00	33800,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	2704,04
		Сметная стоимость:				234003,60	36504,56
7	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000		490,00	1960,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	156,80
		Сметная стоимость:				529,20	2116,80
8	С121-090404-0307 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000		5531,00	11062,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,48	884,96
		Сметная стоимость:				5973,48	11946,96
9	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2,0000		490,00	980,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	78,40
		Сметная стоимость:				529,20	1058,40

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	**м3 изоляции**	**0,2000**		**18706,13**	**3741,23**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		12063,39	2412,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2461,56	492,31
		Сметная стоимость:				**33231,08**	**6646,22**
11	**С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,2480**		**15052,00**	**3732,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1204,16	298,63
		Сметная стоимость:				**16256,16**	**4031,53**
12	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**8,4000**		**81,98**	**688,63**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25.29	212.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.58	72.08
		Сметная стоимость:				115,85	973.13
13	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ:	**м2**	**8,4000**		**203,88**	**1712,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	249,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,69	156,96
		Сметная стоимость:				**252,26**	**2118,98**
		Вывоз мусора					
14	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,2360**		**417,00**	**98,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	7,87
		Сметная стоимость:				**450,36**	**106,28**
15	**С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**0,2360**		**158,00**	**37,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	2,98
		Сметная стоимость:				**170,64**	**40,27**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ РАЗДЕЛ 3:

Итого прямые затраты:	Тенге	**128867,47**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**48564,99**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**3235,87**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**542,06**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**76930,92**
- перевозка грузов	Тенге	**135,70**
- оборудование	Тенге	**0,00**
Накладные расходы	Тенге	**34106,08**
ИТОГО РАЗДЕЛ 3:	Тенге	**162973,56**
Сметная прибыль	Тенге	**13037,88**
ИТОГО по смете:	Тенге	**176011,44**

Благоустройство территории. РАЗДЕЛ 4

Тип-1

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**99,7500**		**1069,87**	**106719,55**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		328,24	32741,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,85	11156,88
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**150617,89**
2	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**109,7250**		**2537,00**	**278372,33**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,96	22269,79
		Сметная стоимость:				**2739,96**	**300642,11**
3	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	**м2 основания**	**665,0000**		**676,03**	**449558,11**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		97,83	65059,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,91	41169,41
		Сметная стоимость:				**835,77**	**555787,09**
4	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=10**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**665,0000**		**375,81**	**249915,18**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		35,59	23666,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	21886,57
		Сметная стоимость:				**444,31**	**295468,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**665,0000**		**1921,79**	**1277991,41**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	44261,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,07	105780,26
		Сметная стоимость:				**2147,42**	**1428033,51**
6	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**665,0000**		**1344,83**	**894311,62**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,63	421,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,64	71578,69
		Сметная стоимость:				**1453,10**	**966312,26**
7	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные сеч.200х150х80. Установка при других видах покрытий** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**295,0000**		**1934,62**	**570712,10**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		684,64	201969,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,54	61814,49
		Сметная стоимость:				2828,80	834495,61
8	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**13,2750**		**41602,00**	**552266,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3328,16	44181,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**44930,16**	**596447,87**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ РАЗДЕЛ 4:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4379846,84**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**238685,97**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**372996,16**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**102166,65**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3768164,71**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**368120,83**
	ИТОГО РАЗДЕЛ 4:		Тенге				**4747967,67**
	Сметная прибыль		Тенге				**379837,41**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5127805,08**
		Исключаемые работы. РАЗДЕЛ 5					
		В-1 подающий					
1	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**206,0000**	**152,84**	**-31485,53**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Накладные расходы (П10=72)	%	72	33.46	6891.97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14.90	3070.20	
		Сметная стоимость:			**201,20**	**-41447,70**	
2	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**156,0000**	**168,13**	**-26227,75**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		36,80	5741,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,39	2557,51
		Сметная стоимость:				**221,32**	**-34526,33**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**12,0000**		**1556,71**	**-18680,51**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,771	21,252	879,00	18680,51
		Итого оплата труда:				**1556,71**	**18680,51**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1120,83	13449,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,20	2570,44
		Сметная стоимость:				**2891,74**	**-34700,91**
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**266,0000**		**30,63**	**-8147,05**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7.54	2006.75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.05	812.30
		Сметная стоимость:				**41,23**	**-10966,10**
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**266,0000**		**131,75**	**-35044,57**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70.17	18666.31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	4296,87
		Сметная стоимость:				**218,07**	**-58007,74**
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**67,0000**		**706,64**	**-47345,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	34088,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	6514,69
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**-87948,35**
7	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**33,6000**		**2537,00**	**-85243,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,96	6819,46
		Сметная стоимость:				**2739,96**	**-92062,66**
8	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	**м3 мокрого грунта**	**168,0000**		**1069,64**	**-179699,52**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		471.56	79221.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123.30	20713.68
		Сметная стоимость:				**1664,49**	**-279634,75**
9	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**8,1200**		**3791,11**	**-30783,85**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		880.88	7152.76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373.76	3034.93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5045,76	-40971,55
		Монтажные работы					
10	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Разборка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,1050**		**352479,32**	**-37010,33**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		304788,75	32002,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52581,45	5521,05
		Сметная стоимость:				**709849,51**	**-74534,20**
11	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,1050**		**986766,06**	**-103610,44**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		580659,85	60969,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125394,07	13166,38
		Сметная стоимость:				**1692819,98**	**-177746,10**
12	**Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей	**км трубопровода**	**0,1050**		**2898398,53**	**-304331,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной					
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		324493,57	34071,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257831,37	27072,29
		Сметная стоимость:				**3480723,46**	**-365475,96**
13	**Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0,1050**		**92323,48**	**-9693,97**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		55675,62	5845,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11839,93	1243,19
		Сметная стоимость:				**159839,02**	**-16783,10**
14	**Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	**врезка**	**3,0000**		**14394,70**	**-43184,11**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		6973,36	20920,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1709,45	5128,34
		Сметная стоимость:				**23077,51**	**-69232,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0450**		**875424,89**	**-39394,12**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	23550,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111901,94	5035,59
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**-67980,43**
16	**С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**8854,00**	**-26562,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		708,32	2124,96
		Сметная стоимость:				**9562,32**	**-28686,96**
17	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонные упоры. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3200**		**22443,24**	**-7181,84**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1115,62	357,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1884,71	603,11
		Сметная стоимость:				25443,57	8141,94
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**-1033625,78**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1007063,78**
Материалы -			Тенге				**296775,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				409083,56
		Местные материалы -	Тенге				85243,20
		Накладные расходы -	Тенге				344936,55
		Сметная прибыль -	Тенге				108160,03
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1460160,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				448,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				409083,56
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				26562,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				26562,00
		Сметная прибыль -	Тенге				-2124,96
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-28686,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-1488847,31
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				448,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				409083,56
		В-1 отводящий.РАЗДЕЛ 6					
				Монтажные работы			
18	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	28,0000	152,84		-4279,59
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	33,46		936,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,90		417,31
		Сметная стоимость:			201,20		-5633,67
19	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ:	м3 грунта	13,5000	168,13		-2269,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		36,80	496,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,39	221,32
		Сметная стоимость:				**221,32**	**-2987,86**
20	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1,3333**		**1556,71**	**-2075,61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1120,83	1494,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,20	285,60
		Сметная стоимость:				**2891,74**	**-3855,66**
21	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30,3333**		**30,63**	**-929,05**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7.54	228.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.05	92.63
		Сметная стоимость:				**41.23**	**-1250,52**
22	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**30,3333**		**131,75**	**-3996,31**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70.17	2128.61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.15	489.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				218,07	-6614,92
23	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	7,6667		706,64	-5417,60
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	3900,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	745,46
		Сметная стоимость:				1312,66	-10063,74
24	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	2,8333		2537,00	-7188,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,96	575,05
		Сметная стоимость:				2739,96	-7763,22
25	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	м3 мокрого грунта	14,8333		1069,64	-15866,33
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		471,56	6994,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,30	1828,89
		Сметная стоимость:				1664,49	-24689,97
26	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	0,6833		3791,11	-2590,60
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		880,88	601,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,76	255,40
		Сметная стоимость:				5045,76	-3447,93

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Разборка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0100**		**352479,32**	**-3524,79**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		304788,75	3047,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52581,45	525,81
		Сметная стоимость:				**709849,51**	**-7098,50**
28	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0100**		**986766,06**	**-9867,66**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		580659,85	5806,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125394,07	1253,94
		Сметная стоимость:				**1692819,98**	**-16928,20**
29	**Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм	**км трубопровода**	**0,0100**		**2898398,53**	**-28983,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		324493,57	3244,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257831,37	2578,31
		Сметная стоимость:				**3480723,46**	**-34807,23**
30	**Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0100**		**92323,48**	**-923,23**
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции					
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		55675,62	556,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11839,93	118,40
		Сметная стоимость:				**159839,02**	**-1598,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**-87912,63**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**87912,63**
Материалы -			Тенге				**26943,74**
Всего заработная плата -			Тенге				**35865,54**
Местные материалы -			Тенге				**7188,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**-29439,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-9388,13**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**126739,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35865,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**-126739,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35865,54**

РАЗДЕЛ 7. Технологические оборудования

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов	заслонка	2,0000		1466,25	-2932,50
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1082,30	2164,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,88	407,77
		Сметная стоимость:				2752,43	-5504,87
32	С123-040910-0311 2304-0910-0311 РСНБ РК 2015	**Клапан воздушный ДФД-205-250-А7, DN100 из нержавеющей стали ГОСТ 21345-2005**	шт.	2,0000		237987,00	-475974,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19038,96	38077,92
		Сметная стоимость:				257025,96	-514051,92
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				-478906,50
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				478906,50
Материалы -			Тенге				665,88
Всего заработная плата -			Тенге				2208,78
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				475974,00
Сдача и испытание -			Тенге				107,93
		Накладные расходы -	Тенге				-2164,60
		Сметная прибыль -	Тенге				-38485,69
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				519556,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				2208,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-519556,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				2208,78

Дополнительные работы. РАЗДЕЛ 8

Технологические трубопровод

1	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	14,2500		8693,00	123875,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		695,44	9910,02
		Сметная стоимость:				**9388,44**	**133785,27**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ. РАЗДЕЛ 8:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**123875,25**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**123875,25**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**0,00**
	ИТОГО РАЗДЕЛ 8:		Тенге				**123875,25**
	Сметная прибыль		Тенге				**9910,02**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**133785,27**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4486964,95**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**156976,17**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-38037,72**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1020666,77**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4204764,98**
		- перевозка грузов	Тенге				**135,70**
		- оборудование	Тенге				**151785,71**
	Накладные расходы		Тенге				**128304,60**
	ИТОГО:		Тенге				**4615269,57**
	Сметная прибыль		Тенге				**357082,83**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4972352,40**
		ИТОГО:	**Тенге**				4 972 352,40
		Оборудованию	**Тенге**				151 785,71
		Временные здания и сооружения 1,6%	**Тенге**				77 129,06
		Итого	**Тенге**				5 049 481,46
		Дополнительная затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время 3,06%	**Тенге**				149 869,48
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				348 745,38
		Всего по главе 9:	**Тенге**	--			5 548 096,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				100 951,31
		ИТОГО:	Тенге				5 649 047,63
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпониж.=0,9	Тенге				5 084 142,87
		НДС - 12 %	Тенге				610 097,14
		ВСЕГО	Тенге				5 694 240,01

Начальник производственно – технического отдела
филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ
"Нуринский групповой водопровод"
_____ Кожаков У.

Технадзор
ТОО "Инженерно-
производственный центр "Альянс"
_____ Даулетияров Ж.

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Бер - Нур - Тараз»
_____ Есбосынов Н.