Типовая межведомственная **форма № 3-КС**
утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное
Шортандинского района Акмолинской области

Справка № 5 от "24" июля 2019 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2018-43	16.10.2018 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
	С начала года по отчетный включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из гр.1							
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги кроме НДС	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**54 923 859,0**	**12 450 000,0**								**1 333 928,0**	**5 884 699,0**
В том числе за отчетный период		**12 450 000,0**								**1 333 928,0**	**5884699,0**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
Заместитель руководителя Карагаев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Наименование стройки: ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Форма 2В**

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Степное Шортандинского района Акмолинской области

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки -

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района (привязка типового проекта)

Договор № 2018-43 от 16 октября 2018 г

Акт № 5 от "26" июля 2019 г
приемки выполненных работ
за июль 2019 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Стены										
29	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2	141	43,44	0,99	6124	139	110	4749	11743
					41,66	0,44	5875	62	–	870	
30	2110-0404-0102	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	145,23	97		14087		14087	–	15214
					–		–		–	1127	

40	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92								
			м3	0,16	47392		7583		7583	–	8189
					–		–		–	607	
41	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,16	648		-104		-104	–	-112
					–		–		–	-8	
42	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,16	763		-122		-122	–	-132
					–		–		–	-10	
43	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т	1,672119	26299,01	9367,26	43975	15663	5890	18279	67235
					13409,1	2434	22422	4070	–	4980	
46	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	45,147213	77,97	2,22	3520	100	1766	1148	5042
					36,64	0,22	1654	10	–	373	
47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	45,147213	139,4	3,14	6294	142	4219	1347	8252
					42,81	0,44	1933	20	–	611	

Раздел 4 Перегородки

59	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	357,5812	4036,98	237,68	1443548	84990	962662	383135	1972818
					1107,15	44,96	395896	16077	–	146135	
61	2103-0301-0504	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	6,164	13365		82382		82382	–	88972
					–		–		–	6591	
63	2111-0101-0114	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	1,7249925	9176		15829		15829	–	17095
					–		–		–	1266	
65	2111-0103-0105	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,224	17252		21116		21116	–	22806
					–		–		–	1689	
67	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,89095	33334		29699		29699	–	32075
					–		–		–	2376	
69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177	200510		3549		3549	–	3833
					–		–		–	284	
	Раздел 5 Покрытие										
70	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт	77	6135,86	1250,79	472461	96311	155559	282186	815018

				2864,82	240,9	220591	18549	–	60372	
71	2104-0108-9902	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	705,64	6464		4561257		4561257	–	4926158
					–		–		–	364901	
72	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,081592	109662		8948		8948	–	9663
					–		–		–	716	
73	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,62	32201,56	2540,2	19965	1575	13641	4582	26511
					7659,93	461,86	4749	286	–	1964	
74	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0406	208210		8453		8453	–	9130
					–		–		–	676	
75	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	222273		1423		1423	–	1536
					–		–		–	114	
76	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	32201,56	2540,2	22541	1778	15401	5174	29932

				7659,93	461,86	5362	323	–	2217	
77 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04118	208210		8574		8574	–	9260
				–		–		–	686	
78 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	222273		1423		1423	–	1536
				–		–		–	114	
79 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,36	32201,56	2540,2	43794	3455	29921	10052	58153
				7659,93	461,86	10418	628	–	4308	
80 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11368	208210		23669		23669	–	25563
				–		–		–	1894	
81 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	222273		3334		3334	–	3601
				–		–		–	267	
Раздел 6 Кровля										
27 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3	24,10379	101894,51	1257,97	2456044	30322	1962811	426924	3113605
				19204,9	474,98	462911	11449	–	230637	

Итого по акту ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ПР И СП **11 282 696**

Временные здания и сооружения 1,5%	169240
Итого	**11 451 936**
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,31%	264540
Итого	**11 716 476**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	234330
Итого	**11 950 806**
Итого с учетом понижающего коэфф. (к = 0,93 01 52 538)	**11116072**
Налог на добавленную стоимость - 12%	1333928
Итого по акту с учетом НДС	**12450000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
Заместитель руководителя

Карагаев Е.Б.

Технический надзор:
ТОО "Service Pro & Co"
Эксперт

Гадиев Р.И.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор

Сарсенбеков Н.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 8 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201 г