Типовая межведомственная **форма № 3-КС**

утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района Акмолинской области

Справка № 7 от "27" августа 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2018-43	16.10.2018 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
	С начала года по отчетный включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из гр.1							
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги кроме НДС	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**85 106 221,0**	**25 182 362,0**								**2 698 110,0**	**9 118 523,0**
В том числе за отчетный период		**25 182 362,0**								**2 698 110,0**	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя Карагаев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Форма 2В

Наименование стройки: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Степное Шортандинского района Акмолинской области

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки -

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района (привязка типового проекта)

Договор № 2018-43 от 16 октября 2018 г

Акт № 7 от "27 " августа 2019 г
приемки выполненных работ
за август 2019 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы										
	Раздел 6 Кровля										
83	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой -по периметру	м2	145,22	140,34	11,84	20380	1719	9077	9156	31899
					66,00	2,53	9584	368		2363	

-2

84	2110-0403-1204 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	159,742	466,00	--	74440	--	74440	--	80395
					--	--	--	--		5955	
85	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	812,523	318,54	11,84	258819	9619	195574	51228	334851
					66,00	2,53	53626	2057		24804	
86	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	812,523	789,58	49,60	641550	40298	248592	331935	1051363
					434,03	10,02	352660	8138		77879	
87	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	77,2963987	26864,00	--	2076490	--	2076490	--	2242610
					--	--	--	--		166119	
88	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой -изоспан В	м2	812,523	140,34	11,84	114028	9619	50783	51228	178476
					66,00	2,53	53626	2057		13220	
89	2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2 - изоспан В	м2	893,7753	97,00	--	86696	--	86696	--	93632

					--	--	--	--		6936	
90	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	812,523	529,60	96,71	430313	78582	200490	155007	632146
					186,14	21,22	151241	17245		46826	
91	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	812,523	229,96	21,44	186849	17420	161027	11410	214120
					10,34	4,92	8402	4000		15861	
92	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,6006703	12509,86	1237,54	20024	1981	51	17087	40081
					11240,40	490,60	17992	785		2969	
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6006703	250345,00	--	400720	--	400720	--	432777
					--	--	--	--		32058	
94	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича	м3	0,877952	31558,02	2428,86	27706	2132	19382	6134	36548
					7052,94	459,48	6192	403		2707	
96	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3	3,41	68435,26	1171,14	233364	3994	177889	47757	303611
					15097,20	464,04	51481	1582		22490	
97	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	90,405	3400,97	22,41	307465	2026	187149	107262	447906
					1308,45	9,85	118290	890		33178	
98	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	36,7197	9975,07	51,34	366282	1885	337675	24742	422306
					727,74	20,94	26722	769		31282	

99	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	897,3	5682,85	93,67	5099225	84051	3583595	1335784	6949810
					1595,43	22,69	1431579	20360		514801	
100	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой -изоспан В	м2	897,3	140,34	11,84	125925	10623	56081	56573	197098
					66,00	2,53	59221	2271		14600	
101	2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2 - изоспан В	м2	987,03	97,00	--	95742	--	95742	--	103401
					--	--	--	--		7659	
102	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	802,2726	346,17	2,38	277723	1910	253687	20615	322205
					27,58	0,97	22126	780		23867	
104	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,0016	307092,70	2096,10	491	3	401	82	619
					54651,60	590,76	87	1		46	
105	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0016	215817,00	--	345	--	345	--	373
					--	--	--	--		28	

РАЗДЕЛ 9.Окна

163	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	79,2	2383,3 776,49	152,86 67,6	188757 61498	12106 5354	115153	60167 19914	268838
164	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,62	3162 1057,61	155,98 67,6	5122 1713	253 110	3156	1641 541	7304
165	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	13,77	2626,24 973,25	154,89 68,43	36163 13402	2133 942	20628	12910 3926	52999
166	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	80,82	20980 --	-- --	1695604 --	-- --	1695604	-- 135648	1831252
167	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	13,77	16518 --	-- --	227453 --	-- --	227453	-- 18196	245649

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1. Наружные сети электроснабжения

5	1308-0301-0301 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка	шт.	1	47195,88 20448	25438,9 8925,2	47196 20448	25439 8925	1309	21149 5468	73812
6	1308-0301-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4201,17 3408	21,33 --	4201 3408	21 --	772	2454 532	7187
8	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013 /УСО-3/	шт.	2	10750 --	-- --	21500 --	-- --	21500	-- 1720	23220
9	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,045	144739,91 55034,7	86096,84 24866,62	6513 2477	3874 1119	162	2876 751	10141

10 2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0067	944939 --	-- --	6331 --	-- --	6331	-- 506	6838
	Заземление КТПН и ДЭС									
11 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	2811,38 741,3	158,24 37,18	39359 10378	2215 521	26766	7847 3777	50983
12 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	569,06 148,26	23,31 5,84	19917 5189	816 205	13912	3883 1904	25705
	Кабельная линия КЛ-10									
13 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,14	139,49 6,8	132,69 30,15	438 21	417 95	--	84 42	563

14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1	1633,63 1633,63	-- --	163 163	-- --	--	118 22	303
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,13	710,53 710,53	-- --	92 92	-- --	--	67 13	172
16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,03	15,84 --	15,84 5,94	32 --	32 12	--	9 3	44
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного г	2,03	132,23 69,23	63 28,72	268 141	128 58	--	143 33	445
18	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,08	36,24 --	36,24 11,81	39 --	39 13	--	9 4	52

19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	25	465,79 65,64	400,15 132,53	11645 1641	10004 3313	--	3567 1217	16429
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,488	1314 --	-- --	5897 --	-- --	5897	-- 472	6369
21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	307,66 120,34	145,58 39,82	7692 3009	3640 996	1043	2883 846	11420
22	2306-0611-1402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х35/16	км	0,0255	3004901 --	-- --	76625 --	-- --	76625	-- 6130	82755
23	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	25	405,65 65,64	340,01 112,61	10141 1641	8500 2815	--	3209 1068	14418
24	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1	46034 --	-- --	4603 --	-- --	4603	-- 368	4972
25	1308-0201-2003 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3485,42 3282	80,19 26,56	6971 6564	160 53	247	4764 939	12674
26	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015 прим	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-и ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11043	--	11043	--	11043	--	11926

				--	--	--	--		883	
27 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015 прим	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9414	--	9414	--	9414	--	10167
				--	--	--	--		753	
28 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	иометр труб	0,004	121094,84	--	484	--	6	363	916
				119567	--	478	--		68	
29 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,08	670	--	2734	--	2734	--	2952
				--	--	--	--		219	
	ВЛ-10кВ									
	Опора А10-2 /1 шт/									
30 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	12871,89	6455,6	12872	6456	729	6899	21353
				5686,98	2936,8	5687	2937		1582	
31 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	2	36275	--	72550	--	72550	--	78354
				--	--	--	--		5804	
32 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2122,35	1207,8	4245	2416	--	2176	6934
				914,55	445,2	1829	890		514	

33	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Плита ж/б П-3и/	м3	0,1	47426 --	-- --	4743 --	-- --	4743	-- 379	5122
34	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции (траверсы ТМ 6, накладки ОГ2 и ОГ5, хомуты Х42, болт Б5, кронштейн У4, стяжка Г1)	т	0,0239	608958 --	-- --	14554 --	-- --	14554	-- 1164	15718
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Проводник ЗП-1/	т	0,0009	200510 --	-- --	180 --	-- --	180	-- 14	195
36	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1558 --	-- --	1558 --	-- --	1558	-- 125	1683
37	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	51 --	-- --	51 --	-- --	51	-- 4	55
38	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	383 --	-- --	766 --	-- --	766	-- 61	827
39	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	383 --	-- --	1149 --	-- --	1149	-- 92	1241

0	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127 --	-- --	25524 --	-- --	25524	-- 2042	27566
1	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1070 --	-- --	6420 --	-- --	6420	-- 514	6934
2	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	603 --	-- --	3618 --	-- --	3618	-- 289	3907
3	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2809 --	-- --	16854 --	-- --	16854	-- 1348	18202
4	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015 прим	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,153	41049,54 16725	21777,58 7004,02	6281 2559	3332 1072	390	2904 735	9920
		Установка разъединителя на анкерную опору РЛНД-1-10Б									
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	12353,7 8584,94	3658,68 1401,36	12354 8585	3659 1401	110	7989 1627	21970
6	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 прим	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	51104 --	-- --	51104 --	-- --	51104	-- --	51104
7	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции (кронштейны РА1, РА2, РА4, Р2, КМ1, вал привода РА7, и скобы КМ3, круг)	т	0,059	445125 --	-- --	26262 --	-- --	26262	-- 2101	28363

48	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 прим.	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 /Хомуты Х7/	кг	4,2	187 --	-- --	785 --	-- --	785	-- 63	848
49	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 прим.	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 /Хомуты Х8/	кг	2,4	187 --	-- --	449 --	-- --	449	-- 36	485
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Проводник ЗП-1/	т	0,0047	200510 --	-- --	942 --	-- --	942	-- 75	1018
51	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	1	8211,09 3643,44	4366,07 1170,58	8211 3643	4366 1171	202	3851 965	13027
52	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6739 --	-- --	20217 --	-- --	20217	-- --	20217
53	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1558 --	-- --	1558 --	-- --	1558	-- 125	1683
54	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	51 --	-- --	51 --	-- --	51	-- 4	55
55	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184 --	-- --	1104 --	-- --	1104	-- 88	1192
56	2404-0206-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	724 --	-- --	2172 --	-- --	2172	-- 174	2346

7 2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	822 --	-- --	4932 --	-- --	4932	-- 395	5327
8 2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	143 --	-- --	286 --	-- --	286	-- 23	309
9 2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 /ошиновка/	т	0,0013	944939 --	-- --	1228 --	-- --	1228	-- 98	1327
0 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	601866 --	-- --	5417 --	-- --	5417	-- 433	5850
	Устройство ответвления УОП									
1 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции (траверсы ТМ2, хомуты Х42)	т	0,0121	608958 --	-- --	7368 --	-- --	7368	-- 589	7958
2 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Проводник ЗП-1/	т	0,0008	200510 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
3 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1558 --	-- --	4674 --	-- --	4674	-- 374	5048

4	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51 --	-- --	153 --	-- --	153	-- 12	165
5	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383 --	-- --	2298 --	-- --	2298	-- 184	2482
6	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2085,13 741,3	110,13 21,25	4170 1483	220 42	2467	1098 421	5690
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8,73	139,49 6,8	132,69 30,15	1218 59	1158 263	--	232 116	1566
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,27	1633,63 1633,63	-- --	441 441	-- --	--	318 61	819
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	710,53 710,53	-- --	284 284	-- --	--	205 39	528

0 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		м3 грунта	5,6	15,84	15,84	89	89	--	24	122
				--	5,94	--	33		9	
1 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного г	5,6	132,23	63	740	353	--	395	1226
				69,23	28,72	388	161		91	
2 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2									
		м3 грунта	3	36,24	36,24	109	109	--	26	145
				--	11,81	--	35		11	
3 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели									
		м кабеля	80	465,79	400,15	37263	32012	--	11415	52572
				65,64	132,53	5251	10603		3894	
4 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
		м3	3	1314	--	3942	--	3942	--	4257
				--	--	--	--		315	
5 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		м кабеля	90	332,23	159,22	29901	14329	3757	11380	44584
				131,28	44,34	11815	3990		3302	
6 2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	2086478	--	170257	--	170257	--	183877
				--	--	--	--		13621	
7 2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х 2,5 ГОСТ 1508-78									
		км	0,0102	363929	--	3712	--	3712	--	4009
				--	--	--	--		297	
8 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель									
		м кабеля	80	405,65	340,01	32452	27200	--	10267	46137
				65,64	112,61	5251	9009		3418	

2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1	46034	--	4603	--	4603	--	4972
				--	--	--	--		368	
1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1297,42	80,19	2595	160	247	1614	4545
				1094	26,56	2188	53		337	
2306-1703-1602 РСНБ РК 2015 прим	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	14278	--	28556	--	28556	--	30840
				--	--	--	--		2284	
1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	илометр труб	0,05	121094,84	--	6055	--	77	4544	11446
				119567	--	5978	--		848	
2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51	670	--	34170	--	34170	--	36904
				--	--	--	--		2734	
1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3573,35	1225,98	3573	1226	75	1943	5958
				2272	426,6	2272	427		441	
Прайс-лист ТОО "Экас-Сервис"	Шкаф КЗУ-380	шт	1	6375	--	6375	--		--	6375
				--	--	--	--	6375	--	

1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1090,08 988,32	80,19 26,56	1090 988	80 27	22	731 146	1966
2307-0501-0317 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	27416 --	-- --	27416 --	-- --	27416	-- 2193	29609
2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3026 --	-- --	9078 --	-- --	9078	-- 726	9804
Локальная смета № 5-1. Наружные сети телефонизации										
1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,0555	184,49 7,54	176,85 44,56	564 23	540 136	1	115 54	733
1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,0555	139,49 6,8	132,69 30,15	426 21	405 92	--	81 41	548
1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,2835	1361,36 1361,36	-- --	386 386	-- --	--	278 53	717

4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1575	710,53 710,53	-- --	112 112	-- --	--	81 15	208
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,9925	15,84 --	15,84 5,94	47 --	47 18	--	13 5	65
6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1	т	11,718	55 --	-- --	644 --	-- --		-- 52	696
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	70	465,79 65,64	400,15 132,53	32605 4595	28010 9277	--	9988 3407	46001
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,15	1314 --	-- --	4139 --	-- --	4139	-- 331	4470
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1	121094,84 119567	-- --	12109 11957	-- --	152	9087 1696	22892
10	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	1189 --	-- --	118900 --	-- --	118900	-- 9512	128412
11	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	461,52 307,11	32,6 8,76	18461 12284	1304 351	4873	9097 2205	29763

-20

2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм									
		м	40,4	128	--	5171	--	5171	--	5585
				--	--	--	--		414	
1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации									
		км	0,518	182471,16	48488	94520	25117	15370	43400	148953
				104310	12055,88	54033	6245		11034	
1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		м кабеля	105	292,89	137,77	30753	14466	4800	11129	45233
				109,4	37,81	11487	3970		3351	
1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии									
		м кабеля	1670	478,51	70,37	799120	117523	438862	203182	1082486
				145,35	23,63	242735	39463		80184	
СТПРАЙС лист ТОО "СпецМонтажПроектСтрой"	Кабель телефонный МКППэп3 5х2х0,4									
		м	635,46	132,35	--	84105	--	84105	--	90833
				--	--	--	--		6728	
СТПРАЙС лист ТОО "СпецМонтажПроектСтрой"	Кабель телефонный МКППэпТ 5х2х0,4									
		м	1703,4	147,06	--	250500	--	250500	--	270540
				--	--	--	--		20040	
1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство									
		колодец	3	10739,25	2558,83	32218	7676	3335	18218	54471
				7068,93	921,58	21207	2765		4035	

9 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92									
		м3	1,86	55097	--	102480	--	102480	--	110679
				--	--	--	--		8198	
10 2303-0101-0203 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром, тип Л ГОСТ 8591-76									
		комплект	3	31388	--	94164	--	94164	--	101697
				--	--	--	--		7533	
11 1310-0902-0211 РСНБ РК 2015	Консоль четырехместная. Установка в коллекторе									
		шт.	6	1283,57	228,06	7701	1368	3813	2145	10634
				420	76,58	2520	459		788	
12 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600									
		шт	6	1028	--	6168	--	6168	--	6661
				--	--	--	--		493	
13 2113-0201-0801 РСНБ РК 2015 пним.	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм /болт	т	0,00072	850344	--	612	--	612	--	661
				--	--	--	--		49	
14 1310-0902-0417 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0902 ВУ п.4 Кзтр=1,3, Кзм=1,3, Кмр=1,3	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах. Разветвительные муфты до шести разветвлений (пальцев), применен коэффициент к затратам труда - 1,3, к времени эксплуатации машин - 1,3, к расходу материалов - 1,3, кроме расхода муфт.									
		шт.	1	9414,21	2117,7	9414	2118	185	5632	16250
				7111	711,1	7111	711		1204	
15 СТИРАЙС лист Торговая фирма "МИРРТОРГ"	Муфта ММКРг 5-1эп									
		шт	1	4607,84	--	4608	--	4608	--	4976

				--	--	--	--		369	
6 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	1	888,49	--	888	--	101	598	1605
				786,92	--	787	--		119	
7 1310-0104-0108 РСНБ РК 2015	Желоб металлический воздушный. Монтаж на прямых участках	м	15	768,15	127,65	11522	1915	--	6161	19098
				640,5	32,82	9608	492		1415	
8 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Желоб металлический оцинкованный	м	15	1537	--	23055	--	23055	--	24899
				--	--	--	--		1844	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3. Выгреб на 10 м3

1 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	315	139,49	132,69	43939	41797	--	8380	56505
				6,8	30,15	2143	9496		4186	
2 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	10	1633,63	--	16336	--	--	11762	30346
				1633,63	--	16336	--		2248	
3 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	18	710,53	--	12790	--	--	9208	23758
				710,53	--	12790	--		1760	

4 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	282	15,84 --	15,84 5,94	4468 --	4468 1674	--	1205 454	6126
5 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	282	132,23 69,23	63 28,72	37288 19522	17766 8098	--	19887 4574	61749
6 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	282	132,23 69,23	63 28,72	37288 19522	17766 8098	--	19887 4574	61749
7 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	36,24 --	36,24 11,81	906 --	906 295	--	213 89	1208
8 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,29	7933,88 2721,6	1474,21 601,7	10235 3511	1902 776	4822	4030 1141	15406
9 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,29	22473,28 3074,4	7,68 --	28991 3966	10 --	25015	3728 2617	35336

10 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных	7	2061,34	1044,1	14429	7309	2673	8250	24494
				635,27	363,54	4447	2545		1814	
11 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных	8	3099,84	1651,83	24799	13215	4185	14216	42136
				924,82	581,13	7399	4649		3121	
12 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных	8	4384,03	2470,69	35072	19765	5990	19428	58861
				1164,66	893,44	9317	7147		4360	
13 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,708	35826	--	61191	--	61191	--	66086
				--	--	--	--		4895	
14 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,776	22746	--	222365	--	222365	--	240154
				--	--	--	--		17789	
15 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,7	23501,14	1229,26	16451	860	13554	2018	19946
				2910,06	257,36	2037	180		1477	
16 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	14	935,99	5,1	13104	71	7229	5304	19881
				414,54	1,8	5804	25		1473	

7 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных	3	5658,76 2070,3	1357 321,25	16976 6211	4071 964	6694	8466 2035	27478
8 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 прим	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,19	61405 --	-- --	73072 --	-- --	73072	-- 5846	78918
9 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных ?	0,29	11979,2 4868,87	6695,65 2169,83	3474 1412	1942 629	120	2409 471	6353
10 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1	7898 --	-- --	7898 --	-- --	7898	-- 632	8530
11 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	2702 --	-- --	5404 --	-- --	5404	-- 432	5836
12 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3493 --	-- --	6986 --	-- --	6986	-- 559	7545

1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,29	3020,94 1105,77	505,61 109,58	876 321	147 32	408	317 95	1289
2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,29	33419 --	-- --	9692 --	-- --	9692	-- 775	10467
2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	8,8	349 --	-- --	3071 --	-- --	3071	-- 246	3317
1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки стен/	м3	0,53	23501,14 2910,06	1229,26 257,36	12456 1542	652 136	10262	1528 1119	15102
1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2 проемов	0,63	4204,12 1024,8	8,29 3,31	2649 646	5 2	1998	583 259	3490
1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы из водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопро	0,0005	1090300,6 528759	489016,9 148887,3	545 264	245 74	36	335 70	951
2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	12468 --	-- --	6259 --	-- --	6259	-- 501	6760
1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	6765,1	--	6765	--	3740	2965	10508

					3025,05	--	3025	--		778	
1	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопро	0,00295	3676485,47	77280,77	10846	228	9506	1156	12962
					376875	18999,02	1112	56		960	
32	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	7151	--	7151	--	7151	--	7723
					--	--	--	--		572	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3

5	**86-010605-0301**	**Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	шт.	2	212713,00	1684,00	425426	3368	342414	73508	538849
					39822,00	567,00	79644	1134		39915	
5.1	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	2	212713,00	1684,00	425426	3368	342414	73508	538849
					39822,00	567,00	79644	1134		39915	
6	**86-010605-0601**	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	шт.	3	103881,00	788,00	311643	2364	250923	53729	394602
					19452,00	229,00	58356	687		29230	
6.1	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	3	103881,00	788,00	311643	2364	250923	53729	394602
					19452,00	229,00	58356	687		29230	

Итого по акту ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ПР И СП **22821279**

Временные здания и сооружения 1,5% 342319

Налог на добавленную стоимость - 12%
Итого по акту с учетом НДС

2698110
25182362

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
Заместитель руководителя

Карагаев Е.Б.

Технический надзор:
ТОО "Service Pro & Co"
Эксперт

Гадиев Р.И.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор

Сарсенбеков Н.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 30 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201 г

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ДЕЛОФБК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ