Типовая межведомственная **форма № 3-КС**

утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района Акмолинской области

Справка № 8 от "20" сентября 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2018-43	16.10.2018 г				

Наименован. групповых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
	С начала года по отчетный включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги кроме НДС	за отчетный месяц	с начала строительства
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	95 395 400,0	10 487 179,0								1 123 626,0	10 242 149,0
В том числе за отчетный период		**10 487 179,0**								**1 123 626,0**	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя: Карагаев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

-1

Форма 2В

Наименование стройки: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Степное Шортандинского района Акмолинской области

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"
Наименование стройки -
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района (привязка типового проекта)
Договор № 2018-43 от 16 октября 2018 г

Акт № 8 от "20 " сентября 2019 г
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка											
Стены											
215	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	1183,4	1278,49	67,12	1512965	79430	506152	789896	2487090
					783,66	50,69	927383	59987		184229	
РАЗДЕЛ 13.Разные работы											

		Козырьек №1									
230	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,814505	75549,48	19545,22	61535	15920	1850	32870	101958
					53731,50	4755,07	43765	3873		7552	
231	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	1,055956	26299,01	9367,26	27771	9891	3721	11543	42459
					13409,10	2434,00	14159	2570		3145	
232	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,870461	375399,00	--	702169	--	702169	--	758343
					--	--	--	--		56174	
233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	46,761525	139,40	3,14	6519	147	4370	1396	8547
					42,81	0,44	2002	20		633	
234	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3	0,141	101894,51	1257,97	14367	177	11482	2497	18214
					19204,90	474,98	2708	67		1349	
235	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	40,8	5682,85	93,67	231860	3822	162944	60738	316006
					1595,43	22,69	65094	926		23408	
236	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,141	9975,07	51,34	1406	7	1296	95	1622
					727,74	20,94	103	3		120	
237	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	32,024	346,17	2,38	11086	76	10127	823	12861

					27,58	0,97	883	31		953	
		Крыльцо №2									
329	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,123	5264,23	1457,68	648	179	381	151	863
					714,00	607,80	88	75		64	
330	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,224	7933,88	1474,21	9711	1804	4576	3824	14618
					2721,60	601,70	3331	736		1083	
331	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,45	24088,41	1283,73	10840	578	9078	1179	12981
					2631,06	249,18	1184	112		962	
332	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,35	22574,17	1609,62	75623	5392	64744	5967	88117
					1637,85	319,44	5487	1070		6527	
333	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0248	12509,86	1237,54	310	31	--	265	621
					11240,40	490,60	279	12		46	
334	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0248	250345,00	--	6209	--	6209	--	6705
					--	--	--	--		497	
335	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00236	363613,46	1169,46	858	3	385	428	1389
					198990,00	464,04	470	1		103	
		Крыльцо №2"									
353	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,16	5264,23	1457,68	842	233	495	197	1122

					714,00	607,80	114	97		83	
354	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,28	7933,88	1474,21	10155	1887	4784	3999	15286
					2721,60	601,70	3484	770		1132	
355	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,88	24088,41	1283,73	21198	1130	17753	2306	25385
					2631,06	249,18	2315	219		1880	
356	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,12	22574,17	1609,62	70431	5022	60299	5557	82068
					1637,85	319,44	5110	997		6079	
357	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02604	12509,86	1237,54	326	32	1	278	652
					11240,40	490,60	293	13		48	
358	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02604	250345,00	--	6519	--	6519	--	7041
					--	--	--	--		522	
359	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00236	363613,46	1169,46	858	3	385	428	1389
					198990,00	464,04	470	1		103	
		Пандус №1"									
366	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9985	5264,23	1457,68	5256	1455	3088	1227	7002
					714,00	607,80	713	607		519	
367	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,2154	7933,88	1474,21	17577	3266	8282	6921	26457

					2721,60	601,70	6029	1333		1960	
368	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,76995	24088,41	1283,73	66724	3556	55880	7260	79902
					2631,06	249,18	7288	690		5919	
369	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,33	22574,17	1609,62	75172	5360	64358	5931	87591
					1637,85	319,44	5454	1064		6488	
370	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04374	12509,86	1237,54	547	54	1	467	1095
					11240,40	490,60	492	21		81	
371	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04374	250345,00	--	10950	--	10950	--	11826
					--	--	--	--		876	
372	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0118	363613,46	1169,46	4291	14	1929	2142	6947
					198990,00	464,04	2348	5		515	
		Крыльцо №3									
377	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2225	5264,23	1457,68	1171	324	688	274	1560
					714,00	607,80	159	135		116	
378	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,95	22406,56	1283,73	21286	1220	17566	2490	25678
					2631,06	249,18	2500	237		1902	
379	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,95	22574,17	1609,62	44020	3139	37687	3473	51292
					1637,85	319,44	3194	623		3799	

380	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01643	250345,00	--	4113	--	4113	--	4442
					--	--	--	--		329	
381	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00354	363613,46	1169,46	1287	4	579	643	2084
					198990,00	464,04	704	2		154	
		Крыльцо №4									
388	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,13	5264,23	1457,68	684	189	402	160	912
					714,00	607,80	93	79		68	
389	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,69	22406,56	1283,73	15461	886	12760	1809	18651
					2631,06	249,18	1815	172		1382	
390	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,41	22574,17	1609,62	54404	3879	46578	4293	63392
					1637,85	319,44	3947	770		4696	
391	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01984	250345,00	--	4967	--	4967	--	5364
					--	--	--	--		397	
392	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00236	363613,46	1169,46	858	3	385	428	1389
					198990,00	464,04	470	1		103	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		Вентиляция									

46	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	10,5	4762,69	47,56	50008	499	33362	16004	71293
					1537,77	17,49	16147	184		5281	
47	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	12	4623,06	37,82	55477	454	38128	16719	77971
					1407,96	13,73	16895	165		5776	
48	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	47,65	4848,41	37,82	231027	1802	171176	57529	311640
					1218,23	13,73	58049	654		23084	
49	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	4,05	5659,41	40,18	20491	163	14626	5634	28215
					1407,96	11,53	5702	47		2090	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4. Электросиловое оборудование и освещение										
	Провода и кабельные изделия										
40	2306-0145-1913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	1257526,00	--	25654	--	25654	--	27706
					--	--	--	--		2052	
41	2306-0145-1912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	876582,00	--	49176	--	49176	--	53110
					--	--	--	--		3934	

42	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	549189,00	--	8403	--	8403	--	9075
					--	--	--	--		672	
43	2306-0145-1529 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	784759,00	--	240136	--	240136	--	259347
					--	--	--	--		19211	
44	2306-0145-1528 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	551471,00	--	30938	--	30938	--	33413
					--	--	--	--		2475	
45	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8364	297615,00	--	248925	--	248925	--	268839
					--	--	--	--		19914	
46	2306-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х0,75 ГОСТ 1508-78 (КВВГнг (В)-LS 3*2,5)	км	0,0408	150881,00	--	6156	--	6156	--	6648
					--	--	--	--		492	
		Трубы защитные									
48	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3,06	128,00	--	392	--	392	--	423
					--	--	--	--		31	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1. Наружные сети водопровода и канализации

Водопровод

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	317	139,49	132,69	44218	42062	--	8433	56863
					6,80	30,15	2156	9556		4212	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10	1633,63	--	16336	--	--	11762	30346
					1633,63	--	16336	--		2248	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	710,53	--	11369	--	--	8185	21118
					710,53	--	11369	--		1564	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	243	15,84	15,84	3850	3850	--	1038	5279
					--	5,94	--	1442		391	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	243	132,23	63,00	32131	15309	--	17137	53209
					69,23	28,72	16822	6978		3941	

6	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	68	36,24	36,24	2464	2464	--	578	3286
					--	11,81	--	803		243	
7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	212	0,96	0,96	203	203	--	55	279
					--	0,36	--	76		21	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7	2451,13	148,93	17158	1042	10118	6203	25230
					856,80	38,29	5998	268		1869	
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0515	245819,37	64779,89	12660	3336	49	10064	24541
					180093,00	17294,03	9275	891		1818	
10	2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,015	204,00	--	10611	--	10611	--	11460
					--	--	--	--		849	
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0515	49477,04	--	2548	--	121	2403	5347
					47122,50	--	2427	--		396	
		Переход под автодорогой /восстановление асфальтового покрытия/									
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	3,456	2391,40	1044,45	8265	3610	--	6638	16095
					1346,95	431,49	4655	1491		1192	
25	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	5,184	320,82	231,20	1663	1199	--	756	2612

					89,62	45,37	465	235		194	
26	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,612	70,00	--	533	--		--	575
					--	--	--	--		43	
27	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	14,8434	141,00	--	2093	--		--	2260
					--	--	--	--		167	
28	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	м3	61	15,84	15,84	966	966	--	261	1325
					--	5,94	--	362		98	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные,дресва	м3	74,42	1401,00	--	104262	--	104262	--	112603
					--	--	--	--		8341	
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	61	132,23	63,00	8066	3843	--	4302	13357
					69,23	28,72	4223	1752		989	
31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	3,456	2518,43	954,79	8704	3300	5001	1140	10631
					116,64	188,84	403	653		788	
32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	34,56	770,79	208,39	26639	7202	18479	3400	32441
					27,72	63,36	958	2190		2403	

33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0207	92744,91	1620,81	1920	34	1886	17	2092
					--	758,06	--	16		155	
34	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	34,56	1474,10	90,36	50945	3123	46552	2310	57515
					36,76	25,12	1270	868		4260	
35	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	34,56	675,49	0,08	23345	3	23328	15	25228
					0,39	--	14	--		1869	
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0104	92744,91	1620,81	965	17	948	9	1051
					--	758,06	--	8		78	
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	34,56	1418,79	90,56	49033	3130	44633	2313	55454
					36,76	25,20	1270	871		4108	
38	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	1108282,20	489016,90	16624	7335	1358	10063	28822
					528759,00	148887,30	7931	2233		2135	

39	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	10551,00	--	158898	--	158898	--	171610
					--	--	--	--		12712	
40	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,015	3578356,02	246747,00	53675	3701	44843	5686	64111
					342057,00	40855,70	5131	613		4749	
41	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	15	1082,63	7,07	16240	106	2284	13739	32377
					923,34	1,86	13850	28		2398	
42	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0007	202282,47	45441,69	142	32	54	65	223
					79406,40	13844,32	56	10		16	
		Водоотведение									
43	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	520	139,49	132,69	72535	68998	--	13834	93278
					6,80	30,15	3537	15676		6909	

44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16	1633,63	--	26138	--	--	18819	48554
					1633,63	--	26138	--		3597	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31	710,53	--	22026	--	--	15859	40916
					710,53	--	22026	--		3031	
46	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	481	15,84	15,84	7620	7620	--	2056	10450
					--	5,94	--	2855		774	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	481	132,23	63,00	63602	30303	--	33920	105324
					69,23	28,72	33299	13813		7802	
48	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23	36,24	36,24	834	834	--	196	1111
					--	11,81	--	272		82	
49	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	135	0,96	0,96	129	129	--	35	178
					--	0,36	--	49		13	

50	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6	2451,13	148,93	14707	894	8672	5317	21625
					856,80	38,29	5141	230		1602	
51	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,0482	392922,28	131404,96	18939	6334	426	13766	35321
					252681,00	35805,62	12179	1726		2616	
52	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	48,2	1342,00	--	64684	--	64684	--	69859
					--	--	--	--		5175	
53	2302-0402-1203 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9	1069,00	--	9621	--	9621	--	10391
					--	--	--	--		770	
54	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	18	389,00	--	7002	--	7002	--	7562
					--	--	--	--		560	
55	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	0,95	33667,58	9432,46	31984	8961	9782	16391	52245
					13938,35	3489,49	13241	3315		3870	
56	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	9971,00	--	9971	--	9971	--	10769

					--	--	--	--		798	
57	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2702,00	--	2702	--	2702	--	2918
					--	--	--	--		216	
58	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	14204,00	--	14204	--	14204	--	15340
					--	--	--	--		1136	
59	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8952,00	--	8952	--	8952	--	9668
					--	--	--	--		716	
60	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3493,00	--	3493	--	3493	--	3772
					--	--	--	--		279	
61	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	6895,00	--	6895	--	6895	--	7447
					--	--	--	--		552	
62	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0097	521280,00	--	5056	--	5056	--	5461
					--	--	--	--		405	
63	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	5,35	774,73	208,39	4145	1115	2882	526	5045
					27,72	63,36	148	339		374	

64	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,35	1178,30	2,64	6304	14	5488	871	7749
					149,90	0,86	802	5		574	
65	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	5,75	28549,96	6288,83	164162	36161	72207	68855	251659
					9703,28	2392,44	55794	13757		18641	
66	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18039,00	--	54117	--	54117	--	58446
					--	--	--	--		4329	
67	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4299,00	--	4299	--	4299	--	4643
					--	--	--	--		344	
68	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14956,00	--	89736	--	89736	--	96915
					--	--	--	--		7179	
69	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8952,00	--	26856	--	26856	--	29004
					--	--	--	--		2148	

70	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	18841,00	--	56523	--	56523	--	61045
					--	--	--	--		4522	
71	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	3	3493,00	--	10479	--	10479	--	11317
					--	--	--	--		838	
72	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	комплект	3	6895,00	--	20685	--	20685	--	22340
					--	--	--	--		1655	
73	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0387	521280,00	--	20174	--	20174	--	21787
					--	--	--	--		1614	
74	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при** укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	16,05	774,73	208,39	12434	3345	8644	1579	15134
					27,72	63,36	445	1017		1121	
75	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	16,05	1178,30	2,64	18912	42	16464	2613	23247
					149,90	0,86	2406	14		1722	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Вертикальная планировка

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1290	22,93	22,93	29579	29579	--	7979	40563
					--	8,59	--	11082		3005	
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1045,3	150,01	143,81	156806	150320	80	31886	203787
					6,13	36,24	6406	37880		15095	
3	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1254,36	104,00	--	130453	--		--	140890
					--	--	--	--		10436	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	912,9	28,39	28,39	25918	25918	--	6992	35543
					--	10,64	--	9711		2633	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	912,9	22,47	22,47	20514	20514	--	5534	28131
					--	8,42	--	7686		2084	
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающего грунта	м3 грунта	868,7	184,49	176,85	160267	153630	89	32587	208283
					7,54	44,56	6548	38713		15428	

7	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1607,095	104,00	--	167138	--		--	180509
					--	--	--	--		13371	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1656,1	66,02	66,02	109329	109329	--	28769	149146
					--	24,13	--	39957		11048	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1656,1	6,40	6,40	10598	10598	--	2135	13752
					--	1,79	--	2965		1019	
10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт	м2	3353,16	1,42	1,42	4759	4759	--	1284	6526
					--	0,53	--	1783		483	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2. Благоустройство

Бордюры

8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м	161,1	1797,61	27,44	289595	4421	184083	110912	432547
					627,5	9,97	101091	1605		32041	
9	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,9273	32586	--	225733	--	225733	--	243792

				--	--	--	--		18059	
	Поребрик									
14 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий									
		м	78,6	1056,02 627,5	27,44 9,97	83003 49322	2157 783	31524	54113 10969	148086
15 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
		м3	1,23402	31166 --	-- --	38459 --	-- --	38459	-- 3077	41536
РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы										
26 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков									
		м3	1,45	19870,49 8848,05	11022,44 4933,94	28812 12830	15983 7154	--	16786 3648	49247
27 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 ТП 09 табл.3 п.3.5 Кзр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		т	0,15	23113,53 10992,42	5784,8 1219,06	3467 1649	868 183	950	1264 378	5109
	Итого по акту ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ПР И СП									**9503908**
	Временные здания и сооружения 1,5%									142558
	Итого									**9646466**
	Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,31%									222833

Итого	**9869299**
Непредвиденные работы и затраты - 2% **Итого**	197386 **10066685**
Итого с учетом понижающего коэфф. **(к = 0,93 01 52 538)**	**9363553**
Налог на добавленную стоимость - 12% **Итого по акту с учетом НДС**	1123626 **10487179**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
Заместитель руководителя — Карагаев Е.Б.

Технический надзор:
ТОО "Service Pro & Co"
Эксперт — Гадиев Р.И.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 24 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201_