Типовая межведомственная **форма № 3-КС**
утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное
Шортандинского района Акмолинской области

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 г 24.06.2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2018-43	16.10.2018 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
	С начала года по отчетный включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из гр.1							
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги кроме НДС	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**31 841 000,0**	**10 000 000,0**								**1 071 429,0**	**3 411 536,0**
В том числе за отчетный период		**10 000 000,0**								**1 071 429,0**	**3411536,0**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
Заместитель руководителя Карагаев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"
Наименование стройки -
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района (привязка типового проекта)
Договор № 2018-43 от 16 октября 2018 г

Форма 2В

Акт № 3
приемки выполненных работ
за июнь 2019 г 24. 06. 2019г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы										
	Раздел 3 Стены										
28	2103-0301-0503	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 - термовставки	м3	44,135	13499		595778		595778	–	643441
					–		–		–	47662	
32	1108-0201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка НР = 93 %	м3	93,31531	27417,42	2313,2	2558465,05	215857	1987429	368292,4	3160898,1
					3806,22	437,6	355179	40835	–	234140,6	
33	1108-0201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР = 93 %	м3	35,92	32184,32	2313,2	1156061	83090	931257	146412	1406671

				3945,26	437,6	141714	15719	–	104198	
35 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21821	250345		54628		54628	–	58998
				–		–		–	4370	
38 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,215	88373		902730		902730	–	974949
				–		–		–	72218	
39 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	8	1570,88	55,52	12567	444	3842	9871	24233
				1035,15	10,5	8281	84	–	1795	
44 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08319	206302		17162		17162	–	18535
				–		–		–	1373	
45 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08319	215817		17954		17954	–	19390
				–		–		–	1436	
48 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т	0,0138	307092,7	2096,1	4238	29	3455	709	5343
				54651,6	590,76	754	8	–	396	

49 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035	250345		876		876	–	946
				–		–		–	70	
50 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0103	208210		2145		2145	–	2316
				–		–		–	172	
51 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т	0,33426	307092,7	2096,1	102649	701	83680	17173	129407
				54651,6	590,76	18268	197	–	9586	
52 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11695	222273		25995		25995	–	28074
				–		–		–	2080	
53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21731	250345		54402		54402	–	58754
				–		–		–	4352	
Итого по разделу 3						**6 531 955**				
Раздел 4 Перегородки										
54 1111-0101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР = 94 %	м3	41,4	23245,42	7,68	962360	318	834762	119643	1168564
				3074,4	–	127280	–	–	86560	

55 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,852012	12509,86	1237,54	10659	1054	28	9095	21334
				11240,4	490,6	9577	418	–	1580	
56 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,315162	208210		65620		65620	–	70869
				–		–		–	5250	
57 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0623	222273		13848		13848	–	14955
				–		–		–	1108	
58 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47455	250345		118801		118801	–	128305
				–		–		–	9504	
59 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	204,1688	4036,98	237,68	824225	48527	549653	218759,2	1126423
				1107,15	44,96	226045	9179	–	83438,76	
	Итого по разделу 4					**2 530 450**				
	Итого по акту ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ПР И СП					**9 062 405**				
	Временные здания и сооружения 1,5%					135936				
	Итого					**9 198 341**				
	Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,31%					212482				

Итого	**9 410 823**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	188216
Итого	**9 599 039**
Итого с учетом понижающего коэфф. (к = 0,93 01 52 538)	**8928571**
Налог на добавленную стоимость - 12%	1071429
Итого по акту с учетом НДС	**10000000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
Заместитель руководителя — Карагаев Е.Б.

Технический надзор:
ТОО "Service Pro & Co"
Эксперт — Гадиев Р.И.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 7 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«20» июня 2019 г.