утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное
Шортандинского района Акмолинской области

Справка № 10 от "14" июля 2020 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2018-43	16.10.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге

Наименован. пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги кроме НДС		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**144 714 350,0**	**33 905 350,0**								**3 632 716,0**	**15 505 108,0**
В том числе за отчетный период		**33 905 350,0**								**3 632 716,0**	**15505108,0**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
И.о. заместителя руководителя — Оспанов Р.С.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки -

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района (привязка типового проекта)

Договор № 2018-43 от 16 октября 2018 г

Акт № 10 от "14" июля 2020 г

приемки выполненных работ

за июль 2020 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 7.Двери											
137	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**9,42**	**2408,11**	**514,36**	**22684**	**4845**	**9176**	**8781**	**33983**
					919,68	**116,06**	**8663**	**1093**		**2517**	
138	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**85,74**	**1465,68**	**69,63**	**125668**	**5970**	**40173**	**73753**	**215374**
					927,51	**28,26**	**79525**	**2423**		**15954**	

-2

139	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	5,32	15900,00	--	84588	--	84588	--	91355
					--	--	--	--		6767	
140	2109-0102-0209 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП, ДН 24-10АП СТ РК 943-92	м2	4,1	17088,00	--	70061	--	70061	--	75666
					--	--	--	--		5605	
141	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	65,19	8282,00	--	539904	--	539904	--	583096
					--	--	--	--		43192	
142	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 - /Д-4/	м2	14,52	13670,00	--	198488	--	198488	--	214367
					--	--	--	--		15879	
143	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,34	33414,00	--	111603	--	111603	--	120531
					--	--	--	--		8928	
144	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,69	8653,00	--	23277	--	23277	--	25139
					--	--	--	--		1862	

5	1115-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2	2,3	2714,27	30,45	6243	70	4412	1425	8281
					765,86	8,64	1761	20		613	
46	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2428,18	42,69	10198	179	1983	5592	17054
					1913,22	16,44	8036	69		1263	
47	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	24805,00	--	104181	--	104181	--	112515
					--	--	--	--		8334	
148	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	16,38	3422,24	158,25	56056	2592	40223	12925	74500
					808,34	68,43	13241	1121		5519	
149	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10,92	30446,00	--	332470	--	332470	--	359068
					--	--	--	--		26598	

150	2109-0202-1002 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,46	34723,00	--	189588	--	189588	--	204755
					--	--	--	--		15167	
151	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
					--	--	--	--		802	
152	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	41	3578,00	--	146698	--	146698	--	158434
					--	--	--	--		11736	
153	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	47	1463,00	--	68761	--	68761	--	74262
					--	--	--	--		5501	
154	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	112	490,00	--	54880	--	54880	--	59270
					--	--	--	--		4390	
155	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	461	588,56	0,99	271325	456	240587	27436	322661
					65,69	0,44	30282	202		23901	

РАЗДЕЛ 8.Витражи

-5

	Изм. и доп. вып. 9 прим.	Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	20,67	2626,24	154,89	54284	3201	30966	19378		79556
					973,25	68,43	20117	1414		5893		
157	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,11	13151,00	--	172410	--	172410	--		186202
					--	--	--	--		13793		
158	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 -/В-4/	м2	3,12	17897,00	--	55839	--	55839	--		60306
					--	--	--	--		4467		
159	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 -/В-3/	м2	5,4	12627,00	--	68186	--	68186	--		73641
					--	--	--	--		5455		

-6

	РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 -/В-1 и В-2/	м2	4,59	14729,00	--	67606	--	67606	--	73015
					--	--	--	--		5408	
161	2109-0202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	24946,00	--	52387	--	52387	--	56578
					--	--	--	--		4191	
162	2109-0202-1001 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,46	30267,00	--	165258	--	165258	--	178478
					--	--	--	--		13221	
		РАЗДЕЛ 9. Окна									
168	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	63,77	1015,47	4,47	64757	285	52108	11243	82080
					193,89	2,01	12364	128		6080	
69	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	61,37	2509,00	--	153977	--	153977	--	166296

170	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	2,4	2179,00	--	5230	--	5230	--	5648	
					--	--	--	--		418		
171	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	70	113,00	--	7910	--	7910	--	8543	
					--	--	--	--		633		
		РАЗДЕЛ 10.Полы										
		Тип ДП-1										
176	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	65,2	4074,94	115,98	265686	7562	201364	56364	347814	
					870,55	49,11	56760	3202		25764		
		Тип ДП-2										
181	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	365,4	3780,44	18,99	1381374	6941	1253136	116998	1618242	
					331,96	8,67	121297	3169		119870		
		Тип ДП-3										
187	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	137,3	2931,68	65,87	402519	9044	255068	133722	579141	
					1008,06	28,05	138407	3851		42899		

		Тип ДП-4									
195	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	43,6	2931,68	65,87	127821	2872	80998	42464	183908
					1008,06	28,05	43951	1223		13623	
		Плинтуса									
206	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	255,9	517,30	1,48	132377	379	66955	61298	209168
					254,17	0,66	65043	168		15494	
207	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	52,6	1698,33	11,68	89332	615	76776	11407	108798
					227,01	3,70	11941	195		8059	
208	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м	48,3	144,25	0,99	6967	48	1424	5186	13125
					113,78	0,44	5495	21		972	
209	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м	309,9	351,08	0,74	108800	230	77506	29296	149143
					100,24	0,33	31064	102		11048	
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		Потолки									
210	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	162,3	1213,76	128,28	196993	20821	--	148347	372967
					1085,48	57,06	176173	9261		27627	

	РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	162,3	2664,00	--	432367	--	432367	--	466957
					--	--	--	--		34589	
212	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	444,8	724,73	4,23	322362	1881	123829	157768	518540
					442,11	1,25	196652	558		38410	
213	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	444,8	305,61	2,41	135937	1074	67254	54470	205640
					152,00	1,08	67609	479		15233	
214	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2	50,6	46,90	0,68	2373	35	468	1509	4192
					36,96	0,31	1870	16		311	
217	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	38,2	951,80	17,31	36359	661	6267	23701	64864
					770,44	5,10	29431	195		4805	

218	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	642,7	4645,03	17,49	2985363	11243	1659156	1056063	4364740
					2046,00	7,96	1314964	5115		323314	
219	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	272,9	410,15	1,43	111929	389	61711	40003	164087
					182,59	0,64	49829	174		12155	
220	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	1176,1	979,27	10,63	1151715	12504	433018	567900	1857185
					600,45	3,13	706193	3683		137569	
221	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	1214,3	276,31	2,17	335523	2631	167497	133255	506281
					136,21	0,97	165395	1174		37502	
222	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	162,6	88,54	0,68	14397	111	1720	10093	26449
					77,28	0,31	12566	50		1959	
				Откосы							

225	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	88,6	739,04	37,11	65479	3288	18755	36920	110591
					490,25	30,63	43436	2714		8192	
226	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	88,6	276,31	2,17	24481	192	12221	9723	36940
					136,21	0,97	12068	86		2736	
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
227	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	54,9	1397,05	5,03	76698	276	55930	16435	100584
					373,27	0,94	20492	51		7451	
228	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	156,90	3248,14	27,63	509633	4336	56673	360440	939679
					2859,30	12,27	448624	1926		69606	
229	2103-0302-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 60 мм, серые СТ РК 958-93	м2	156,90	1322,00	--	207422	--	207422	--	224016
					--	--	--	--		16594	
		Крыльцо № 1									

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	13,4	3248,14	27,63	43525	370	4840	30783	80253
					2859,30	12,27	38315	164		5945	
309	2202-0301-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93 - Искусственный камень	м2	13,4	5047,00	--	67630	--	67630	--	73040
					--	--	--	--		5410	
327	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	12,4	1392,51	65,87	17267	817	3950	12077	31691
					1008,06	28,05	12500	348		2348	
328	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	12,4	2100,00	--	26040	--	26040	--	28123
					--	--	--	--		2083	
		Крыльцо №2									
336	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	2,85	13738,12	72,32	39154	206	37695	1571	43983
					439,49	27,65	1253	79		3258	
337	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9909	139,40	3,14	138	3	93	30	181
					42,81	0,44	42	--		13	

		Пандус №2										
349	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	17,45	13738,12	72,32	239730	1262	230799	9619	269297
					439,49	27,65	7669	483		19948	
350	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,07978	139,40	3,14	708	16	475	152	929
					42,81	0,44	217	2		69	
		Крыльцо №2"									
360	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	2,85	13738,12	72,32	39154	206	37695	1571	43983
					439,49	27,65	1253	79		3258	
361	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,04733	139,40	3,14	146	3	98	31	191
					42,81	0,44	45	--		14	
		Пандус №1"									
373	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	22,35	13738,12	72,32	307047	1616	295609	12320	344916
					439,49	27,65	9822	618		25549	
		Крыльцо №3									
82	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	4,5	13738,12	72,32	61822	325	59519	2481	69446
					439,49	27,65	1978	124		5144	
		Крыльцо №4									