Типовая межведомственная **форма № 3-КС**
утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное
Шортандинского района Акмолинской области

Справка № 9 от "02" октября 2019 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2018-43	16.10.2018				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
	С начала года по отчетный включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из гр.1							
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги кроме НДС	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	110 809 000,0	15 215 600,0								1 630 243,0	11 872 392,0
В том числе за отчетный период		15 215 600,0								1 630 243,0	11872392,0

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
Заместитель руководителя Карагаев Е.Б.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Форма 2В

Наименование стройки: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Степное Шортандинского района Акмолинской области

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки -

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района (привязка типового проекта)

Договор № 2018-43 от 16 октября 2018 г

Акт № 9 от "09" октября 2019 г
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 4.Перегородки											
60	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	6,7	7712,91	2544,52	51676	17048	11374	24626	82406
					3470,76	481,36	23254	3225		6104	
62	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2	33,495	43,44	0,99	1455	33	26	1128	2790
					41,66	0,44	1396	15		207	

64	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2	24	43,44	0,99	1042	24	18	808	1999
					41,66	0,44	1000	11		148	
66	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2	17,3	43,44	0,99	751	17	13	583	1441
					41,66	0,44	721	8		107	
68	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	56,3	3285,66	30,62	184983	1724	117025	53592	257661
					1176,45	13,43	66234	756		19086	
РАЗДЕЛ 5.Покрытие											
82	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3	1,28	13625,85	1630,06	17441	2086	12698	2883	21950
					2075,86	371,96	2657	476		1626	
РАЗДЕЛ 6.Кровля											
103	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	37,5	3767,68	84,44	141288	3167	97535	38045	193679
					1082,28	20,47	40586	768		14347	
Покрытие над тамбурами											
112	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой -по периметру	м2	45,3416	140,34	11,84	6363	537	2833	2859	9960
					66,00	2,53	2993	115		738	
113	2110-0404-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2 - /изоспан Д/	м2	49,87576	145,00	--	7232	--	7232	--	7811
					--	--	--	--		579	

114	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	45,3416	789,58	49,60	35801	2249	13872	18523	58670
					434,03	10,02	19680	454		4346	
115	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	10,741425	26864,00	--	288558	--	288558	--	311642
					--	--	--	--		23085	
116	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,360248	13625,85	1630,06	18535	2217	13494	3063	23326
					2075,86	371,96	2824	506		1728	
117	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	45,3416	529,60	96,71	24013	4385	11188	8650	35276
					186,14	21,22	8440	962		2613	
118	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	45,3416	229,96	21,44	10427	972	8986	637	11949
					10,34	4,92	469	223		885	
119	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	45,3416	333,65	13,24	15128	600	9194	5082	21827
					117,64	4,18	5334	190		1617	

120	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	52,14284	834,00	--	43487	--	43487	--	46966
					--	--	--	--		3479	
121	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	52,14284	749,00	--	39055	--	39055	--	42179
					--	--	--	--		3124	
		Слуховые окна									
122	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	17763,38	750,80	106580	4505	68696	31619	149255
					5563,20	292,16	33379	1753		11056	
123	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	1,482	9975,07	51,34	14783	76	13628	999	17044
					727,74	20,94	1079	31		1263	
124	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	20,4	4819,55	93,67	98319	1911	68239	26341	134633
					1380,84	22,69	28169	463		9973	

125	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,4	10396,00	--	24950	--	24950	--	26946
					--	--	--	--		1996	
126	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,0432	89700,44	940,40	3875	41	2975	789	5037
					19890,00	393,84	859	17		373	
127	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	490,00	--	11760	--	11760	--	12701
					--	--	--	--		941	
				Вентшахты							
128	1114-0101-1506 РСНБ РК 2015	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием - /ВШ-2/	м2	5,408	12651,70	124,77	68420	675	53197	14674	89742
					2690,10	50,63	14548	274		6648	

129	1114-0101-1506 РСНБ РК 2015 К=1,125	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием - /ВШ-1 и ВШ-3/	м2	18,252	14233,16 3026,36	140,36 56,95	259784 55237	2562 1040	201985	55714 25240	340737
130	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	63,2	137,56 133,25	2,44 0,55	8694 8421	154 35	119	5835 1162	15691
131	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,256128	496900,00 --	-- --	127270 --	-- --	127270	-- 10182	137452
132	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,0467986	48686,09 42639,00	2458,42 395,30	2278 1995	115 18	168	1390 293	3962
133	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0467986	438713,00 --	-- --	20531 --	-- --	20531	-- 1642	22174
		Вентканалы									
134	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,63856	27417,42 3806,22	2313,20 437,60	44925 6237	3790 717	34898	6467 4111	55503
135	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0075	307092,70 54651,60	2096,10 590,76	2303 410	16 4	1877	385 215	2904

136	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0075	215817,00	--	1619	--	1619	--	1748
					--	--	--	--		129	

РАЗДЕЛ 10.Полы

		Тип ДП-1										
172	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	65,2	220,23	27,82	14359	1814	8620	4280	20129
					60,2	9,63	3925	628		1491	
173	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3	3,912	15232,01	1490,31	59588	5830	41445	13266	78682
					3147,6	460,08	12313	1800		5828	
174	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	65,2	958,99	25,6	62526	1669	37092	23052	92424
					364,5	11,62	23765	758		6846	
175	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2	65,2	599,45	17,42	39084	1136	37019	1345	43663
					14,26	7,69	929	501		3234	
		Тип ДП-2									
177	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	365,4	220,23	27,82	80471	10164	48310	23984	112811
					60,2	9,63	21997	3518		8356	
178	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3	21,924	15232,01	1490,31	333947	32674	232265	74349	440959
					3147,6	460,08	69008	10087		32664	

179	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	365,4	958,99	25,6	350416	9354	207874	129188	517973
					364,5	11,62	133188	4246		38368	
180	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2	365,4	599,45	17,42	219038	6365	207464	7537	244701
					14,26	7,69	5209	2808		18126	
		Тип ДП-3									
182	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	137,3	220,23	27,82	30237	3819	18152	9012	42389
					60,2	9,63	8266	1322		3140	
183	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3	8,238	15232,01	1490,31	125481	12277	87274	27937	165692
					3147,6	460,08	25930	3790		12273	
184	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	137,3	958,99	25,6	131670	3515	78109	48543	194630
					364,5	11,62	50046	1595		14417	
185	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2	137,3	599,45	17,42	82304	2392	77955	2832	91947
					14,26	7,69	1957	1055		6811	
186	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	137,3	88,48	4,35	12148	598	11069	700	13876
					3,5	1,92	481	264		1028	
		Тип ДП-4									
188	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	43,6	220,23	27,82	9602	1213	5764	2862	13461
					60,2	9,63	2625	420		997	

189	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3	2,616	15232,01	1490,31	39847	3899	27714	8871	52616
					3147,6	460,08	8234	1204		3897	
190	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	43,6	1414,01	83,75	61651	3652	33822	23138	91572
					554,53	10,02	24177	437		6783	
191	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	43,6	902,57	41,21	39352	1797	22967	13947	57563
					334,58	5,71	14588	249		4264	
192	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	43,6	958,99	25,6	41812	1116	24804	15415	61805
					364,5	11,62	15892	507		4578	
193	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2	43,6	599,45	17,42	26136	759	24755	899	29198
					14,26	7,69	622	335		2163	
194	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	43,6	88,48	4,35	3858	190	3515	222	4406
					3,5	1,92	153	84		326	
		Тип ДП-5									
196	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	10	220,23	27,82	2202	278	1322	656	3087
					60,2	9,63	602	96		229	
197	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3	0,6	15232,01	1490,31	9139	894	6356	2035	12068
					3147,6	460,08	1889	276		894	
198	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	10	712,16	24,84	7122	248	4070	2745	10655

					280,36	11,62	2804	116		789	
199	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2	10	109,18	4,35	1092	44	1014	50	1233
					3,37	1,92	34	19		91	
		Тип ДП-6									
200	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	35,9	220,23	27,82	7906	999	4746	2356	11084
					60,2	9,63	2161	346		821	
201	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3	2,154	15232,01	1490,31	32810	3210	22820	7305	43324
					3147,6	460,08	6780	991		3209	
202	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	35,9	1414,01	83,75	50763	3007	27848	19051	75399
					554,53	10,02	19908	360		5585	
203	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	35,9	902,57	41,21	32402	1480	18910	11484	47397
					334,58	5,71	12012	205		3511	
204	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	35,9	712,16	24,84	25566	892	14609	9853	38253
					280,36	11,62	10065	417		2834	
205	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2	35,9	109,18	4,35	3920	156	3643	179	4426
					3,37	1,92	121	69		328	
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		Стены									

215	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	739,2	1278,49	67,12	945060	49615	316163	493402	1553539
					783,66	50,69	579281	37470		115077	
216	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	107,5	1031,83	62,94	110922	6767	33931	60366	184991
					653,25	48,68	70224	5233		13703	
		Откосы									
223	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /по стеклосетке/	м2	27,1	3148,47	39,08	85324	1059	33767	40807	136221
					1863,39	18,85	50498	511		10090	
224	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	86,7	2664,63	39,08	231024	3388	66080	130552	390502
					1863,39	18,85	161556	1634		28926	
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы									
238	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	39,8	1464,27	2,72	58278	108	49845	7535	71078
					209,16	1,20	8325	48		5265	
239	2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	39,8	3179,00	--	126524	--	126524	--	136646
					--	--	--	--		10122	

240	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	13,9	1937,63	851,12	26933	11831	1971	11145	41124
					944,70	217,30	13131	3020		3046	
241	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 - металлосайдинг.	м2	13,9	1166,00	--	16207	--	16207	--	17504
					--	--	--	--		1297	
242	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,1	2553,09	13,30	15574	81	10068	5008	22228
					889,38	2,95	5425	18		1647	
243	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	363613,46	1169,46	2909	9	1308	1452	4710
					198990,00	464,04	1592	4		349	
244	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,12668	22031,47	10381,48	2791	1315	264	1067	4166
					9565,05	2638,18	1212	334		309	
245	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,509128	75549,48	19545,22	38464	9951	1157	20546	63731
					53731,50	4755,07	27356	2421		4721	
246	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,41808	26299,01	9367,26	10995	3916	1473	4570	16811
					13409,10	2434,00	5606	1018		1245	

247	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12668	491549,00	--	62269	--	62269	--	67251
					--	--	--	--		4982	
248	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00228	584793,00	--	1333	--	1333	--	1440
					--	--	--	--		107	
249	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,927208	375399,00	--	348073	--	348073	--	375919
					--	--	--	--		27846	
250	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,3472	139,40	3,14	3673	83	2462	786	4816
					42,81	0,44	1128	12		357	
251	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3	0,039	101894,51	1257,97	3974	49	3176	691	5038
					19204,90	474,98	749	19		373	
252	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	13,6	5682,85	93,67	77287	1274	54315	20246	105335
					1595,43	22,69	21698	309		7803	
253	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,039	9975,07	51,34	389	2	359	26	449
					727,74	20,94	28	1		33	
254	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	11,2224	346,17	2,38	3885	27	3548	288	4507
					27,58	0,97	310	11		334	

255	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	13,2	1464,27	2,72	19328	36	16531	2499	23574
					209,16	1,20	2761	16		1746	
256	2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,2	3179,00	--	41963	--	41963	--	45320
					--	--	--	--		3357	
257	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	4,4	1937,63	851,12	8526	3745	624	3528	13018
					944,70	217,30	4157	956		964	
258	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 - металлосайдинг.	м2	4,4	1166,00	--	5130	--	5130	--	5541
					--	--	--	--		410	
259	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	6,4	2553,09	13,30	16340	85	10563	5254	23321
					889,38	2,95	5692	19		1728	

260	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,13026	22031,47 9565,05	10381,48 2638,18	2870 1246	1352 344	272	1097 317	4284
261	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,204	75549,48 53731,50	19545,22 4755,07	15412 10961	3987 970	464	8233 1892	25536
262	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,304264	26299,01 13409,10	9367,26 2434,00	8002 4080	2850 741	1072	3326 906	12234
263	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13026	491549,00 --	-- --	64029 --	-- --	64029	-- 5122	69152

264	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00228	584793,00	--	1333	--	1333	--	1440
					--	--	--	--		107	
265	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,508264	375399,00	--	190802	--	190802	--	206066
					--	--	--	--		15264	
266	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,9631	139,40	3,14	2225	50	1492	476	2918
					42,81	0,44	683	7		216	
267	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3	0,039	101894,51	1257,97	3974	49	3176	691	5038
					19204,90	474,98	749	19		373	
268	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8,8	5682,85	93,67	50009	824	35145	13100	68158
					1595,43	22,69	14040	200		5049	
269	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,039	9975,07	51,34	389	2	359	26	449
					727,74	20,94	28	1		33	
270	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	7,4336	346,17	2,38	2573	18	2350	191	2985
					27,58	0,97	205	7		221	
271	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	8,4	1464,27	2,72	12300	23	10520	1590	15001
					209,16	1,20	1757	10		1111	

272	2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,4	3179,00	--	26704	--	26704	--	28840
					--	--	--	--		2136	
273	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	3,8	1937,63	851,12	7363	3234	539	3047	11243
					944,70	217,30	3590	826		833	
274	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 - металлосайдинг.	м2	3,8	1166,00	--	4431	--	4431	--	4785
					--	--	--	--		354	
275	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)	м2	2,2	2553,09	13,30	5617	29	3631	1806	8017
					889,38	2,95	1957	6		594	
		Козырьек №4									
276	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,12668	22031,47	10381,48	2791	1315	264	1067	4166
					9565,05	2638,18	1212	334		309	

277	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,2135	75549,48	19545,22	16130	4173	485	8616	26725
					53731,50	4755,07	11472	1015		1980	
278	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,299044	26299,01	9367,26	7865	2801	1054	3269	12024
					13409,10	2434,00	4010	728		891	
279	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12668	491549,00	--	62269	--	62269	--	67251
					--	--	--	--		4982	
280	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00228	584793,00	--	1333	--	1333	--	1440
					--	--	--	--		107	
281	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,512544	375399,00	--	192409	--	192409	--	207801
					--	--	--	--		15393	
282	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,9806	139,40	3,14	2228	50	1494	477	2921
					42,81	0,44	684	7		216	
283	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3	0,042	101894,51	1257,97	4280	53	3420	744	5425
					19204,90	474,98	807	20		402	
284	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8,4	5682,85	93,67	47736	787	33547	12505	65060

					1595,43	22,69	13402	191		4819	
285	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,042	9975,07	51,34	419	2	386	28	483
					727,74	20,94	31	1		36	
286	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	7,52	346,17	2,38	2603	18	2378	193	3020
					27,58	0,97	207	7		224	
287	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	8	1464,27	2,72	11714	22	10019	1515	14287
					209,16	1,20	1673	10		1058	
288	2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8	3179,00	--	25432	--	25432	--	27467
					--	--	--	--		2035	
289	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	2,2	1937,63	851,12	4263	1872	313	1764	6509
					944,70	217,30	2078	478		482	
290	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 - металлосайдинг.	м2	2,2	1166,00	--	2565	--	2565	--	2770
					--	--	--	--		205	
291	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)	м2	4,8	2553,09	13,30	12255	64	7922	3941	17491
					889,38	2,95	4269	14		1296	
292	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,5952	5264,23	1457,68	3133	868	1840	732	4174

					714,00	607,80	425	362		309		
293	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	4,46028	7933,88	1474,21	35387	6575	16673	13933	53266	
					2721,60	601,70	12139	2684		3946		
294	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,62	24088,41	1283,73	63112	3363	52856	6867	75577	
					2631,06	249,18	6893	653		5598		
295	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,68	22574,17	1609,62	173370	12362	148429	13679	202013	
					1637,85	319,44	12579	2453		14964		
296	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08215	12509,86	1237,54	1028	102	3	877	2057	
					11240,40	490,60	923	40		152		
297	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08215	250345,00	--	20566	--	20566	--	22211	
					--	--	--	--		1645		
298	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00472	363613,46	1169,46	1716	6	771	857	2779	
					198990,00	464,04	939	2		206		
299	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,45162	22031,47	10381,48	9950	4688	942	3803	14853	
					9565,05	2638,18	4320	1191		1100		
300	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,45162	491549,00	--	221993	--	221993	--	239753	
					--	--	--	--		17759		

301	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,45162	2617,75	452,43	1182	204	125	589	1913
					1889,40	1,09	853	--		142	
302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,19374	139,40	3,14	1700	38	1140	364	2229
					42,81	0,44	522	5		165	
303	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,3	13738,12	72,32	86550	456	83325	3473	97225
					439,49	27,65	2769	174		7202	
304	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,13111	139,40	3,14	297	7	199	64	390
					42,81	0,44	91	1		29	
305	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	1,98	36513,88	2428,86	72297	4809	53523	13833	93021
					7052,94	459,48	13965	910		6890	
306	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,9	1392,51	65,87	40243	1904	9206	28147	73862
					1008,06	28,05	29133	811		5471	
307	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5	м2	28,9	2100,00	--	60690	--	60690	--	65545
					--	--	--	--		4855	
		Пандус №1									
310	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	1,248	5264,23	1457,68	6570	1819	3860	1534	8752
					714,00	607,80	891	759		648	

311	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,716	7933,88	1474,21	13615	2530	6415	5361	20493
					2721,60	601,70	4670	1033		1518	
312	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,66	24088,41	1283,73	64075	3415	53661	6972	76731
					2631,06	249,18	6999	663		5684	
313	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,74	22574,17	1609,62	39279	2801	33628	3099	45768
					1637,85	319,44	2850	556		3390	
314	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03038	12509,86	1237,54	380	38	1	324	761
					11240,40	490,60	341	15		56	
315	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03038	250345,00	--	7605	--	7605	--	8214
					--	--	--	--		608	
316	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00944	363613,46	1169,46	3433	11	1544	1713	5558
					198990,00	464,04	1878	4		412	
317	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,56	26323,18	1101,32	14741	617	11613	2396	18508
					4483,50	218,98	2511	123		1371	
318	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,004932	12509,86	1237,54	62	6	1	53	123
					11240,40	490,60	55	2		9	
319	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004932	208210,00	--	1027	--	1027	--	1109
					--	--	--	--		82	

320	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,3486	22031,47	10381,48	7680	3619	727	2935	11465
					9565,05	2638,18	3334	920		849	
321	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3486	491549,00	--	171354	--	171354	--	185062
					--	--	--	--		13708	
322	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3486	2617,75	452,43	913	158	96	455	1477
					1889,40	1,09	659	--		109	
323	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,4122	139,40	3,14	1312	30	879	281	1720
					42,81	0,44	403	4		127	
324	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17,45	13738,12	72,32	239730	1262	230799	9619	269297
					439,49	27,65	7669	483		19948	
325	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,07978	139,40	3,14	708	16	475	152	929
					42,81	0,44	217	2		69	
326	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича.	м3 кладки	1,536	36513,88	2428,86	56085	3731	41521	10731	72162
					7052,94	459,48	10833	706		5345	
342	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,7585	5264,23	1457,68	3993	1106	2345	932	5319

					714,00	607,80	542	461		394	
343	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6874	7933,88	1474,21	13388	2488	6308	5271	20152
					2721,60	601,70	4592	1015		1493	
344	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,72995	24088,41	1283,73	41672	2221	34899	4534	49902
					2631,06	249,18	4552	431		3696	
345	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские.	м3	2,37	22574,17	1609,62	53501	3815	45804	4221	62340
					1637,85	319,44	3882	757		4618	
346	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03038	12509,86	1237,54	380	38	1	324	761
					11240,40	490,60	341	15		56	
347	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03038	250345,00	--	7605	--	7605	--	8214
					--	--	--	--		608	
348	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00944	363613,46	1169,46	3433	11	1544	1713	5558
					198990,00	464,04	1878	4		412	

Локальная смета № 2-1-2. Отопление и вентиляция

Отопление

3	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м трубопровод	41	1260,66	16,61	51687	681	37684	13288	70173
					324,92	5,80	13322	238		5198	
4	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	52	1388,00	16,61	72176	864	54416	16853	96152

					324,92	5,80	16896	301		7122	
5	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	110	1484,46	16,61	163290	1827	125722	35651	214857
					324,92	5,80	35741	638		15915	
6	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1703,26	16,61	64724	631	51746	12316	83203
					324,92	5,80	12347	220		6163	
7	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1850,40	16,61	92520	830	75444	16205	117423
					324,92	5,80	16246	290		8698	
33	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2796,51	43,59	16779	262	12128	4383	22855
					731,44	13,94	4389	84		1693	
34	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1509,77	36,27	6039	145	3428	2464	9183
					616,60	11,92	2466	48		680	
35	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1509,77	36,27	1510	36	857	616	2296
					616,60	11,92	617	12		170	

Локальная смета № 2-1-3. Сети системы водоснабжения и канализации

15	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	135	1170,70	14,91	158045	2013	1548	151405	334205
					1144,32	0,08	154484	11		24756	
16	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	121,365	179,00	--	21724	--	21724	--	23462
					--	--	--	--		1738	
17	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	20	1261,40	17,90	25228	358	165	24213	53397
					1235,24	0,13	24705	3		3955	
18	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-	м	18,58	273,00	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--		406	
19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	38	1375,38	21,12	52264	803	244	50200	110662
					1347,81	0,21	51217	8		8197	
20	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,644	440,00	--	15683	--	15683	--	16938
					--	--	--	--		1255	
21	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	1518,47	24,97	15185	250	40	14600	32168
					1489,48	0,32	14895	3		2383	

22	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,37	730,00	--	6840	--	6840	--	7387
					--	--	--	--		547	
46	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	40	667,68	1,26	26707	50	120	26021	56946
					663,42	0,38	26537	15		4218	
47	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	39,92	291,00	--	11617	--	11617	--	12546
					--	--	--	--		929	
48	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	65	647,18	3,10	42066	201	515	40578	89256
					636,16	0,86	41350	56		6612	
49	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с	м	64,87	885,00	--	57410	--	57410	--	62003
					--	--	--	--		4593	
54	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	36	139,49	132,69	5022	4777	--	958	6458
					6,80	30,15	245	1085		478	
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	1	1633,63	--	1634	--	--	1176	3035
					1633,63	--	1634	--		225	

56	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	35	43,78	43,78	1532	1532	--	379	2064
					--	15,03	--	526		153	
57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3 грунта	2	710,53	--	1421	--	--	1023	2640
					710,53	--	1421	--		196	
58	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11	647,18	3,10	7119	34	87	6867	15105
					636,16	0,86	6998	9		1119	
59	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 прим	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	11	601,00	--	6611	--	6611	--	7140
					--	--	--	--		529	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2. Благоустройство

РАЗДЕЛ 1.Покрытие

1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	130,45	2518,43	954,79	328530	124553	188761	43038	401293
					116,64	188,84	15216	24635		29725	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1156,051	770,79	208,39	891073	240909	618117	113720	1085176
					27,72	63,36	32046	73247		80383	

				--	--	--	--	529	
	Итого по акту ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ПР И СП								**13788993**
	Временные здания и сооружения 1,5%								206835
	Итого								**13995828**
	Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,31%								323304
	Итого								**14319132**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%								286383
	Итого								**14605515**
	Итого с учетом понижающего коэфф. (к = 0,93 01 52 538)								**13585357**
	Налог на добавленную стоимость - 12%								**1630243**
	Итого по акту с учетом НДС								**15215600**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
Заместитель руководителя

Карагаев Е.Б.

Технический надзор:
ТОО "Service Pro & Co"
Эксперт

Гадиев Р.И.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор

Сарсенбеков Н.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 31 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201 г