Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Заказчик
ТОО «Orkeniet Construction»
АмреновБ.У. _____
«14» 01 20 20г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№36 "15" 01 2020 года

Заказчик ТОО «OrkenietConstruction» в лице директора Амренова Б.У, Алматинская область, город Талгар, улица Абылайхана, участок № 255/1.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 08.01.2020 года, ТОО «OrkenietConstruction», расположенного по адресу: г.Алматы, улицаАбилова, 29, в лице директора Амренов Б.У.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 08.01.2020 года, ТОО «Исаев Л.Т» расположенного по адресу: город Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар 9, в лице директора Исаева Л.Т. эксперт Исаев Л.Т. KZ27VJE00044428 от 11.02.2019 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 08.01.2020 года, ТОО «AktilekConstruction», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыр, Батталханова 7, в лице директора Абдулина З.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Блочно-модульная котельная(блок №10), расположенного по адресу;Алматинская область, город Талгар, улица Абылайхана, участок № 255/1

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Алматинская область, город Талгар, улица Абылайхана, участок № 255/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
"13" ноября 2019 года № 03-057-014-860; Площадь земельного участка: 0.204 га, неделимые
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаютсяправа на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
Распоряжение акимата города Талгар № 11-504 Ѳ от 05 ноября 2019 года;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действийKZ41REA00156301от 19.12.2019 г, ГУ «Управление ГАСК Алматинской области».
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)ТОО «СтройИндустрия», ГСЛ – 005362 от 18.06.2001года, в лицедиректора Паненкова Е.Г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «OrkenietConstruction» в лице директора Амренова Б.У.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 13.11.2019 года;
месяц, год
окончание работ 06.12.2019 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:1;
фактически, месяц:1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица Измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная котельная (блок №10)	Гигикалория в час			2,063629	
Площадь котельной	$м^2$	45		45	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Блочно-модульная котельнаяимеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число Квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:

Габаритные размеры котельной ДхШхВ (без учета фундаментов) - 9х5х2,7 м;
3,5х2,4х2,7 м помещение для топливной емкости
Полезная тепловая мощность котельной - 2400 кВт
Допустимая температура подающей магистрали - 95 °С
Допустимое избыточное рабочее давление - 6 бар

Контур отопления:
Номинальная тепловая мощность - 1760 кВт
Проектная нагрузка с учетом теплопотерь и собственных нужд котельной -1760кВт
Расход газа на проектную нагрузку – 190 м3/час
Присоединительные патрубки - PN6 Ду125 (Т1, Т2)
Отопительный график - 95/70 °С

Контур горячего водоснабжения:
Номинальная тепловая мощность - 240 кВт
Проектная нагрузка -240кВт 4
Расход теплоносителя на проектную нагрузку – 26 м3/час
Присоединительные патрубки - PN6 Ду32(Т3, Т4)
Температурный график - 65/5 °С

Электроснабжение – 380/220 В
Предварительная эл. нагрузка Рр= 30 кВт, Ру= 35 кВт
Расход природного газа на общую нагрузку 2400 кВт составит 258 м3/ч
Расход дизельного топлива на общую мощность 2080 кВт составит 202 кг/ч
Средняя температура отходящих газов - 190 °С

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 185 056 923 тенге, в том числе строительно-монтажных работ165 056 923 тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря 20 000 000 млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 185 056 923тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ165 056 923 тысяч тенге; стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря 20 000 000 млн тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Блочно-модульная котельная (блок №10) принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

1) Заказчик «Orkeniet Construction» — АмреновБ.УТОО

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

2) Подрядчик (генеральный подрядчик) «OrkenietConstruction» — Амренов Б.УТОО

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

3) Технический надзор «Исаев Л.Т» — Исаев Л.Т. ТОО

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

4) Авторский надзор ТОО «AktilekConstruction» — Абдулина З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

	Приложение 1 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	304	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	14	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	290	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	6	
3	Количество компенсаторов	шт	5	
4	Количество вводов	шт	6	
5	Количество задвижек	шт	12	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Трубопровод ст.		Сталь	32	296	
2	Трубопровод ст.		Сталь	40	374	
3	Трубопровод ст.		Сталь	57	129	
4	Трубопровод ст. в ППУ ПЭ		Сталь	89	162	
5	Трубопровод ст. в ППУ ПЭ		Сталь	108	134	
6	Трубопровод ст. в ППУ ПЭ		Сталь	159	152	

1) Заказчик АмреновБ.УТОО «Orkeniet Construction»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

2) Авторский надзор Абдулина З. ТОО «AktilekConstruction»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"14" 01 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО«OrkenietConstruction», расположенного по адресу: г.Алматы, улица Абилова, 29,
наименование организации, юридический адрес

лице директора Амренов Б.У. _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту: «Блочно-модульная котельная (блок №10)» расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар, улица Абылайхана, участок № 255/1.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяТОО «OrkenietConstruction» в лице директора Амренова Б.У
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

подтверждает, что:
Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
Субподрядные организации:_____;
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация)ТОО «СтройИндустрия», ГСЛ – 005362 от 06.06.2001 года, в лицедиректора Паненкова Е.Г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ТОО «OrkenietConstruction» в лице директора Амренова Б.У;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица Измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная котельная (блок №10)	Гигикалория в час			2,063629	
Площадь котельной	$м^2$	45		45	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Блочно-модульная котельнаяимеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число Квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:

Габаритные размеры котельной ДхШхВ (без учета фундаментов) - 9х5х2,7 м;
3,5х2,4х2,7 м помещение для топливной емкости
Полезная тепловая мощность котельной - 2400 кВт
Допустимая температура подающей магистрали - 95 °С
Допустимое избыточное рабочее давление - 6 бар
Контур отопления:
Номинальная тепловая мощность - 1760 кВт
Проектная нагрузка с учетом теплопотерь и собственных нужд котельной -1760кВт
Расход газа на проектную нагрузку – 190 м3/час
Присоединительные патрубки - PN6 Ду125 (Т1, Т2)
Отопительный график - 95/70 °С
Контур горячего водоснабжения:
Номинальная тепловая мощность - 240 кВт
Проектная нагрузка -240кВт 4
Расход теплоносителя на проектную нагрузку – 26 м3/час
Присоединительные патрубки - PN6 Ду32(Т3, Т4)
Температурный график - 65/5 °С
Электроснабжение – 380/220 В
Предварительная эл. нагрузка Рр= 30 кВт, Ру= 35 кВт
Расход природного газа на общую нагрузку 2400 кВт составит 258 м3/ч
Расход дизельного топлива на общую мощность 2080 кВт составит 202 кг/ч
Средняя температура отходящих газов - 190 °С

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __13.11.2019г._____;
месяц, год

окончание работ ___06.12.2019 г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1_____;

фактически, месяц:_____1_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарык Компаниясы»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Жетысуский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПВХ «Талгар Су»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата М.П.

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Блочно-модульная котельная (блок №10) готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Orkeniet Construction»
наименование организации
Амренов Б.У.
_____
фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, подпись
«____» _____20___ г.

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«11» 01 2020 года

Технический надзорТОО «Исаев Л.Т» расположенного по адресу: город Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар 9, в лице директора Исаева Л.Т. эксперт Исаев Л.Т. KZ27VJE00044428 от 11.02.2019 года.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адресфамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 24/09-003 от 24.09.2019 года

№ договора и дата

на объекту: «Блочно-модульная котельная (блок №10)», расположенного по адресу:Алматинская область, город Талгар, улица Абылайхана, участок № 255/1..

Наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «OrkenietConstruction» в лице директора Амренова Б.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «OrkenietConstruction» № 15002189 от 02.02.2015 г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Амренова Б.У.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями а) ТОО «ЕвроТехСистемс», Государственная лицензия № 19013300 от 20.06.2019 года, Сертификат о происхождении товара № KZ910500389 от 03.07.2019 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Исмаилова Д. К. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) ТОО «CHCBilding», Государственная лицензия № 13017785 от 30.10.2013 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице КокореваС. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) ТОО «Алматы ProductionConstruction&Invest», Государственная лицензия № 00168 от 10.06.2010 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Садырбая К. К. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 13.11.2019 г;

месяц, год

окончание работ 06.12.2019 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 месяц;

по норме или по проекту организации строительства ___1 месяц;

фактически _1месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 185 056 923 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 165 056 923 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 20 000 000 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 185 056 923тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 165 056 923тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 20 000 000 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «СтройИндустрия», ГСЛ – 005362 от 18.06.2001 года, в лицедиректора Паненкова Е.Г.
наименование проектной организации, номер проекта

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Исаев Л.Т»
наименование организации

Исаев Л.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

«____» _____ 20__ г.

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» 01 2020 года

Авторский надзорТОО «AktilekConstruction», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыр, Батталханова 7
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице директора Абдулина З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №35/А от 03.12.2019 года
№ договора и дата

по объекту: «Блочно-модульная котельная (блок №10)», расположенного по адресу:Алматинская область, город Талгар, улица Абылайхана, участок № 255/1.
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого являетсяТОО «OrkenietConstruction» в лице директора Амренова Б.У.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «OrkenietConstruction» № 15002189 от 02.02.2015 г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Амренова Б.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями а) ТОО «ЕвроТехСистемс», Государственная лицензия № 19013300 от 20.06.2019 года, Сертификат о происхождении товара № KZ910500389 от 03.07.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Исмаилова Д. К. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) ТОО «CHCBilding», Государственная лицензия № 13017785 от 30.10.2013 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице КокореваС. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) ТОО «Алматы ProductionConstruction&Invest», Государственная лицензия № 00168 от 10.06.2010 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Садырбая К. К. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 13.11.2019 г ;
месяц, год
окончание работ 06.12.2019 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, 1месяц: по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;

фактически 1 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «СтройИндустрия», ГСЛ – 005362 от 18.06.2001 года, в лицедиректора Паненкова Е.Г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)ТОО «OrkenietConstruction» в лице директора Амренова Б.У
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «AktilekConstruction»
наименование организации

Абдулина З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

«____»_____20__ г.

М.П.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЕР КАДАСТРЫ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК БОЙЫНША ТАЛҒАР АУДАНДЫҚ БӨЛІМІ

Есепнөмірі № 18978 1510

Кадастрлық № 01-014-860

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы: г. Талгар, ул. Абылайхана 255/1

Жекешелендіруге жатады

Бөлінбейтін

Қолы

Бөлінбейтін

Қолы

Тіркеу ісі № 014-860

Тіркеу күні

Тіркеу уақыты

Мемлекеттік тіркеуші

Мемлекеттік тіркеуші

Нотариус

Нотариус

Нотариус