Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

Заказчик : ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Качирского района Павлодарской области
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95 (95 км).

Справка № 38
от 25 декабря 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата			наименование	код
281	859	№26 доп. соглаш. №26/5	03.03.2018 20.01.2020			ТОО	17

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленую стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 год	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном. базовом уровне цен2001г.	дополнительные зат.			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	254 979 115,53	227 659 924,58							27 319 190,95	
в т.ч. за месяц	2 745 757,23	2 451 568,96							294 188,27	
К оплате	**2 745 757,23**	2451568,96							294 188,27	2 745 757,23

К оплате: **Два миллиона семьсот сорок пять тысяч семьсот пятьдесят семь тенге 23 тиын**

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Р.Е.Койсоймасов

Подрядчик:
Директор ТОО фирма"Качирский ПДУ"

_____ А.Е. Козыбаев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма"Качирский ПДУ "
Дополнительное соглашение №26/1 от 2018-06-11, №26/2 от 2018-09-11, № 26/3 от 2019-01-03, №26/4 от 2019-05-24, №26/5 от 2020-01-20 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 43

приемки выполненных работ от 25 декабря 2020 года
за декабрь 2020 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95(95 км)

Составлена в текущих ценах с 05.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**1900**	243	134,6	461700	255740	–	355304	882364,10
					108,4	64,75	205960	123025	–	65360	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	190						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	95						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	255740					
				95	1295	123025					
2	**1291-0277-0101 СРД 277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**км прохода**	**380**	1958,71	1958,71	744310	744310		144256	959650,63
						351,50	0	133570		71085	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	72,20						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	744310					
				72,20	1850	133570					
3	**1291-0278-0201 СРД 278-02-01**	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**380**	1546,35	1546,35	587613	587613		113886	757618,92
						277,50		105450		56120	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	57,00						

	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	587613					
				57	1850	105450					
4	**1291-0288-0101 СРД-288-01-01**	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР-130 на базе автомобиля ЗиЛ-130 НР=108%**	**1000 м2**	**78,01**	905,12	905,12	70608	70608		17457	95110,39
						207,2	0	16164		7045	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	12,48						
	3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,16	5657	70608					
				12,4816	1295	16164					
5	**1291-0339-0101 СРД 339-01-01**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,10453**	208 747,14	21648,90	21821	2263	19558	439	24040,42
					0	3885,00	0,00	406		1781	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,2195201						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10309	2263					
				0,219520	1850	406					

	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1102,00	10598					
	счет	Соль	м3	9,6170738	10 714,28	8960					
				0,8362672							
6	**1291-0340-0101 СРД 340-01-01**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,10453**	14 642,91	14642,91	1531	1531		491	2183,50
					0	4349,88	0	455		162	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,29						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5211	1531					
				0,2937389	1548	455					
7	**4102-0102-1140**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**0,6690138**	2 334,00	0,00	1561	0,00	0,00	0,00	1686,40
					0	0,00	0	0,00	0,00	125	
8	**4102-0102-1140**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 Расстояние 140 км**	**т**	**14,425609**	2 334,00	0,00	33669	0,00	0,00	0	36362,92

	0	0,00	0	0,00	0,00	2694

	Итого по акту:	**2759017,28**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	205960,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1662064,92
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	379069,49
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	19558,02
	- перевозка грузов, тенге	35230,85
	Накладные расходы, тенге	631831,85
	Сметная прибыль (8 %), тенге	204371,65
	Итого в текущих ценах, тенге	**2759017,28**
0,888566	К=0,888566	**2451568,95**
	НДС 12 %	**294188,27**
	Всего	**2 745 757,23**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

Руководитель планово-технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ

_____ Козыбаев А.Е.