Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №19 от 23 апреля 2020г

Наименование объекта: Строительство моста в п.Глубокое (по улице Ленина) Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 22 июля 2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	81 423 842	81 423 842
	Итого	81 423 842	81 423 842
	НДС 12%	9 770 861	9 770 861
	Итого	91 194 702,96	91 194 702,96
	Удержание аванса 30%	27 358 410,89	27 358 410,89
	Всего к оплате	63 836 292,07	63 836 292,07

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Д.А.Новохатский

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект"
И.А.Миронова

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Е.М.Куркумбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а

БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №19 от 23 апреля 2020г

Наименование объекта: Строительство моста в п.Глубокое (по улице Ленина) Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области

Акт №1 от 22 июля 2020г

приемки выполненных работ за июль месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 1-1-1 . Подготовительные работы										
	Раздел 1 Устройство строительной площадки										
1	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	120	201,73	191,24	24208	22949	16	5153	31710
					10,36	49,28	1243	5914	–	2349	
2	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,600;									
			т	192	50		9600		–	–	10368
					–		–		–	768	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %									
			м3 грунта	120	21,35	18,03	2562	2163	13	904	3743
					3,22	7,24	386	869	–	277	
4	1101-0102-0503	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. Группа грунтов 3 НР = 72 %									
			м3 грунта	120	12,15	11,78	1458	1414	44	193	1783
					–	2,23	–	268	–	132	

5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120	77,64	77,64	9317	9317	–	2639	12912
				–	30,54	–	3665	–	956	
6 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	360	7,34	7,34	2642	2642	–	588	3488
				–	2,27	–	816	–	258	
7 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120	82,36	69,89	9886	8387	312	2313	13175
				9,89	16,88	1187	2026	–	976	
8 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	800	6,96	6,96	5569	5569	–	1128	7233
				–	1,96	–	1566	–	536	
	Итого по разделу 1					**84 412**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 816				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 441				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 124				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					385				
	- перевозка грузов, тенге					9 600				
	Накладные расходы, тенге					12 918				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 252				
Раздел 2 Демонтаж существующего моста										
9 1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	21,6	4138,06	1461,2	89382	31562	–	51015	151629
				2676,85	603,43	57820	13034	–	11232	
10 1218-0101-1203	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	32,4	762,44	525,12	24703	17014	–	8652	36023
				237,31	133,55	7689	4327	–	2668	
11 1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	36	539,68	358,19	19429	12895	–	6921	28458
				181,5	85,53	6534	3079	–	2108	

12	1130-0111-0105	Плиты переходные сборные. Демонтаж НР = 84 % ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	м3 железобетонных конструкций	7,8	5770,26	1640,13	45008	12793	–	29899	80900
					4130,13	433,21	32215	3379	–	5993	
13	1130-0109-0401	Строения мостов пролетные железобетонные под автомобильную дорогу. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборного железобетона	44,8	22908,62	12111,29	1026306	542586	–	492598	1640416
					10797,32	2292,54	483720	102706	–	121512	
14	1130-0111-0105	Плиты переходные сборные. Демонтаж НР = 84 % ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	м3 железобетонных конструкций	12	5770,17	1640,08	69242	19681	–	45998	124459
					4130,08	433,25	49561	5199	–	9219	
15	1130-0106-0102	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной НР = 84 %	м3 кладки	240	79740,71	39738,78	19137771	9537308	107863	11695836	33300296
					39552,5	18462,56	9492660	4431014	–	2466689	
16	4131-0101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) . Погрузка	т	986,5	421		415317		–	–	448542
					–		–		–	33225	
17	4102-0101-1015	Перевозка железобетонные изделий и конструкций самосвалами . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	986,5	484		477466		–	–	515663
					–		–		–	38197	
18	1109-0301-0312	Ограждения и опоры освещения Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1	42054	24967	42054	24967	1266	15945	62639
					15821	7287	15821	7287	–	4640	

19	1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т перил	1	50083	123	50083	123	74	41913	99356
					49886	10	49886	10	–	7360	
20	1101-0108-0809	Трубопроводы из стальных толстостенных труб диаметром 800 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	26	3475,96	1224,61	90375	31845	–	46840	148192
					2251,15	251	58530	6526	–	10977	
21	1101-0108-0810	Трубопроводы из стальных толстостенных труб диаметром 1020 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	13	3842,54	1362,08	49953	17707	–	25849	81866
					2480,46	281,23	32246	3656	–	6064	
22	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,598	577		5538		–	–	5981
					–		–		–	443	
23	4102-0101-1015	Перевозка железобетонные изделий и конструкций самосвалами . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	9,598	484		4645		–	–	5017
					–		–		–	372	
24	1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Расчистка русла. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	720	33,48	33,48	24104	24104	–	6980	33571
					–	13,46	–	9694	–	2487	
25	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2880	26,5	26,5	76312	76312	–	22096	106281
					–	10,66	–	30689	–	7873	

26	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	720	77,63	77,63	55897	55897	–	15831	77466
					–	30,54	–	21987	–	5738	
27	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	2160	7,34	7,34	15846	15846	–	3524	20920
					–	2,27	–	4895	–	1550	
28	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	720	82,39	69,89	59320	50324	1872	13882	79056
					9,89	16,88	7124	12157	–	5856	

Итого по разделу 2 37 046 733

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 293 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 470 964
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 659 639
- материалы, изделия и конструкции, тенге 111 075
- перевозка грузов, тенге 902 966

Накладные расходы, тенге 12 523 779

Сметная прибыль (8 %), тенге 2 744 203

Раздел 3 Устройство временного тротуара

29	1127-1201-0403	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 2,25 м, гравийные. Устройство НР = 108 % прим:	км дороги	0,54	2224233,33	493383,33	1201086	266427	844992	191981	1504512
					166050	163135,19	89667	88093	–	111445	
30	1122-0301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016	7166250	4242562,5	114660	67881	3061	62327	191146
					2732375	1202437,5	43718	19239	–	14159	
31	2301-0201-0436	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	16	98768		1580288		1580288	–	1706711
					–		–		–	126423	

Итого по разделу 3 3 402 369

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 133 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 334 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 107 332

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 428 341				
	Накладные расходы, тенге					254 308				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					252 027				
	Итого по смете					**40 533 514**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 429 947				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 857 713				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 782 095				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 539 801				
	- перевозка грузов, тенге					912 566				
	Накладные расходы, тенге					12 791 005				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 002 482				

Локальная смета № 2-1-1 . Строительство моста

Раздел 1 Опоры.

1.1 Сооружение береговых опор №1, №3. Разработка котлованов

1 1105-0101-6004	Траншеи глубиной до 10 м, ширина траншеи 600 мм. Разработка установкой с плоским грейфером. Грунты группы 1 НР = 99 % К=0,500;	м3 конструктивного объема траншеи	375	11457,81	6574,44	4296677	2465414	1146179	1735345	6514584
				1826,89	2847,44	685084	1067790	–	482562	
2 1101-0205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	20	1812,8	–	36256	–	–	26104	67349
				1812,8	–	36256	–	–	4989	
3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	314	899,1	–	282317	–	–	203268	524432
				899,1	–	282317	–	–	38847	

4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	38	164,58	77	6254	2926	–	3390	10416
					87,58	36,34	3328	1381	–	772	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	38	82,39	69,89	3131	2656	99	733	4173
					9,89	16,89	376	642	–	309	
6	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 % К=0,500;	м3 подушки	9,3	6640,32	233,98	61755	2176	39906	17396	85483
					2115,38	111,51	19673	1037	–	6332	
7	1130-0102-0201	Бетонирование монолитной выравнивающей плиты. Устройство НР = 84 % К=0,500;	м3 бетона в деле	7,8	32355,9	3501,15	252376	27309	198872	27634	302411
					3358,33	859,36	26195	6703	–	22401	
8	1130-0102-0201	Бетонирование монолитных фундаментных опор НР = 84 % К=0,500;	м3 бетона в деле	38,75	32356,13	3501,21	1253800	135672	987992	137285	1502372
					3358,35	859,3	130136	33298	–	111287	
9	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 % К=0,500;	т арматуры	2,301	60787,48	–	139872	–	773	116843	277252
					60451,54	–	139099	–	–	20537	
10	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=0,500;	т	0,673	218353		146952		146952	–	158708
					–		–		–	11756	
11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=0,500;	т	1,422	218353		310498		310498	–	335338
					–		–		–	24840	

12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,500;								
			т	0,206	229990		47378		47378	–	51168
					–		–		–	3790	
13	1130-0103-0301	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР = 84 % К=0,500;	м3 бетона в деле	3,6	39557,78	5844,44	142408	21040	104463	18877	174188
					4695,83	1546,67	16905	5568	–	12903	
14	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 % К=0,500;	т арматуры	4,633	315274,55	–	1460667	–	1180595	235260	1831601
					60451,54	–	280072	–	–	135674	
15	1106-0701-0401	Ригели -насадки опор . Устройство НР = 91 % К=0,500; прим:	м3	6,75	45671,31	5662,97	399624	49551	215657	132970	575202
					15361,83	1337,71	134416	11705	–	42608	
16	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка НР = 84 % К=0,500;	т арматуры	1,6095	60787,62	–	97838	–	541	81729	193932
					60451,69	–	97297	–	–	14365	
17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,500;									
			т	0,0785	229990		18054		18054	–	19498
					–		–		–	1444	

18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=0,500;								
			т	1,295	218353		282767		282767	–	305388
					–		–		–	22621	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,500;								
			т	0,236	230520		54403		54403	–	58755
					–		–		–	4352	
20	1130-0503-0106	Стенки шкафные монолитные железобетонные. Устройство НР = 84 % К=0,282;								
			м3	3,55884	69682,54	15423	247989	54888	128090	72405	346026
					18267,47	5952,78	65011	21185	–	25632	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,282;								
			т	0,08516	229990		19586		19586	–	21153
					–		–		–	1567	
22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=0,282;								
			т	0,17851	218353		38978		38978	–	42096
					–		–		–	3118	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,282;								
			т	0,00197	230520		454		454	–	490
					–		–		–	36	
1.2	**Сооружение береговых опор №2. Разработка котлованов**										
34	1105-0101-6004	Траншеи глубиной до 10 м, ширина траншеи 600 мм. Разработка установкой с плоским грейфером. Грунты группы 1 НР = 99 %	м3 конструктивного объема траншеи	350	11457,8	6574,43	4010230	2301051	1069767	1619657	6080278
					1826,89	2847,44	639412	996605	–	450391	

35	1101-0205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %								
			м3 грунта	35	1812,77	–	63447	–	–	45682	117859
					1812,77	–	63447	–	–	8730	
36	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	320	899,1	–	287712	–	–	207153	534454
					899,1	–	287712	–	–	39569	
37	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %								
			м3 уплотненного грунта	76	164,59	77	12509	5852	–	6781	20633
					87,59	36,33	6657	2761	–	1543	
38	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %								
			м3 уплотненного грунта	76	82,39	69,89	6262	5312	198	1465	8345
					9,89	16,88	752	1283	–	618	
39	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %								
			м3 подушки	9,3	6640,32	233,98	61755	2176	39906	17396	85483
					2115,38	111,51	19673	1037	–	6332	
40	1130-0102-0201	Бетонирование монолитной выравнивающей плиты. Устройство НР = 84 %								
			м3 бетона в деле	7,8	32355,9	3501,15	252376	27309	198872	27634	302411
					3358,33	859,36	26195	6703	–	22401	
41	1130-0102-0201	Бетонирование монолитных фундаментных опор НР = 84 %								
			м3 бетона в деле	38,6	32356,06	3501,19	1255415	135846	989265	137462	1504307
					3358,35	859,3	130304	33341	–	111430	
42	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %								
			т арматуры	2,305	60787,42	–	140115	–	774	117046	277734
					60451,63	–	139341	–	–	20573	
43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,422	218353		310498		310498	–	335338
					–		–		–	24840	

44	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,673	218353		146952		146952	–	158708
					–		–		–	11756	
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,21	229990		48298		48298	–	52162
					–		–		–	3864	
46	1130-0103-0301	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР = 84 %								
			м3 бетона в деле	7,2	39557,22	5844,31	284812	42079	206923	37756	348376
					4695,83	1546,94	33810	11138	–	25805	
47	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %								
			т арматуры	4,635	60787,49	–	281750	–	1557	235362	558481
					60451,56	–	280193	–	–	41369	
48	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	4,37	218353		954203		954203	–	1030539
					–		–		–	76336	
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,265	230520		61088		61088	–	65975
					–		–		–	4887	
50	1106-0701-0401	Ригели -насадки опор . Устройство НР = 91 % прим:								
			м3	15,74	45671,09	5662,9	718863	89134	387935	239194	1034702
					15361,75	1337,74	241794	21056	–	76645	
51	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка НР = 84 %								
			т арматуры	2,533	60787,6	–	153975	–	851	128624	305207
					60451,64	–	153124	–	–	22608	

52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,084	229990		19319		19319	–	20865
					–		–		–	1546	
53	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,205	218353		263115		263115	–	284164
					–		–		–	21049	
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,244	230520		286767		286767	–	309708
					–		–		–	22941	
58	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	350	1383,8	1383,8	484330	484330	–	249329	792352
					–	989,4	–	346290	–	58693	
		Итого по разделу 1					**27 630 293**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 938 579				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 854 721				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 569 523				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 910 525				
		Накладные расходы, тенге					5 879 780				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 046 688				
	Раздел 3 Укрепительные работы										
76	1101-0204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна НР = 72 % К=0,500;								
			м упора	38,5	9686,18	26,94	372918	1037	262424	78989	488060
					2843,04	6,49	109457	250	–	36153	
77	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	20	155,7	147,1	3114	2942	–	673	4090
					8,6	38,15	172	763	–	303	

78 1101-0104-0406	Отсыпка конусов щебнем бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	22,5	21,29	21,29	479	479	–	139	667
				–	8,58	–	193	–	49	
79 2101-0202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=0,500;	м3	22,5	3102		69795		69795	–	75379
				–		–		–	5584	
80 1101-0204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР = 72 % К=0,500;	м2 укрепляемой поверхности	151,5	3875,51	172,61	587140	26150	371539	141039	786433
				1250,5	42,48	189451	6436	–	58254	
81 1101-0204-0806	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 15 см НР = 72 % К=5,000;	м2 укрепляемой поверхности	757,5	312,54	1,64	236747	1243	176339	42750	301857
				78,11	0,28	59165	210	–	22360	
82 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=0,500;	т	0,7185	285407,1	1416,84	205065	1018	193829	9704	231951
				14221,29	620,74	10218	446	–	17182	
83 1131-0601-0601	Шов расширения деформационный с дощатой прокладкой, при толщине цементобетонного монолитного покрытия 15 см. Устройство НР = 88 % К=0,500; прим:	м шва	109	2105,52	297,72	229502	32452	172188	44012	295395
				228,09	230,75	24862	25152	–	21881	
	Итого по разделу 3					**2 183 832**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					393 325				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 321				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 450				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 246 114				
	Накладные расходы, тенге					317 306				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					161 766				
	Итого по смете					**29 814 125**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 331 904				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 920 042				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 602 973				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 156 639				
	Накладные расходы, тенге					6 197 086				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 208 454				

Итого по акту	70 347 639
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 761 851
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 777 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 385 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 696 440
- перевозка грузов, тенге	912 566
- оборудование, тенге	
- накладные расходы, тенге	18 988 091
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 210 936

Всего по акту:	**70 347 639**
в том числе	
Оборудование, тенге	
Сметная заработная плата, тенге	22 146 919
Нормативная трудоемкость, чел-ч	15 614
Временные здания и сооружения (6 %), К=0,8	**3 376 687**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,6 %)	**4 865 805**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 261 908
Итого	**79 852 039**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 571 803**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**81 423 842**
НДС (12%)	**9 770 861**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**91 194 702,96**

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"

Е.М.Куркумбаев

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Д.А.Новохатский

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект"

И.А.Миронова

Заказ 702

Наименование стройки: Строительство моста в п. Глубокое (ул.Ленина), Глубоковского района. ВКО

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10390		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				**14761851**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0101	Бульдозеры, 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	210,25	3028,00	636537
				1384,00	290986
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	34,204625	4916,00	168150
				1977,00	67623
3 3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,2552	6360,00	1623
				1977,00	505
4 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	9,49648	10429,00	99038
				1977,00	18774
5 3101-0105-0301	Установка с плоским грейфером для проходки траншей	маш.-ч	210,25	8887,00	1868492
				3631,00	763418
6 3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	1,2672	5232,00	6630
				1654,00	2096

7	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,386	7622,00
					1977,00
8	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	2,244	8589,00
					1977,00
9	3101-0307-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	2,83932	226,00
					0,00
10	3102-0201-0101	Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай, до 1,5 т	маш.-ч	94,25	2882,00
					652,00
11	3103-0208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	333,5	1713,00
					1384,00
12	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	102,5711146	33,00
					0,00
13	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	22,11447	6023,00
					1384,00
14	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	19,6158056	5045,00
					1977,00
15	3105-0103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	43,5951	7997,00
					1977,00
16	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	166,75	4514,00
					1654,00
17	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	10,0872	6167,00
					1654,00
18	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,507	6853,00
					1977,00
19	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,014	5832,00

2942	
763	
19274	
4436	
641	
0	
271629	
61451	
571286	
461564	
3385	
0	
133195	
30606	
98964	
38781	
348629	
86188	
752710	
275805	
62208	
16684	
24033	
6933	
82	

20	3105-0304-0102	Краны монтажные, 65 т	маш.-ч	50,8928	1654,00 9276,00	23 472082
21	3105-0401-0105	Домкраты гидравлические, до 200 т	маш.-ч	83,317248	1654,00 21,00	84177 1750
22	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,231	0,00 53,00	0 12
23	3105-0403-0101	Станция насосная для привода гидродомкратов	маш.-ч	41,660416	0,00 546,00	0 22747
24	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	29,8741268	0,00 4563,00	0 136316
25	3105-0503-0101	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	398,75	1384,00 360,00	41346 143550
26	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	19,27312	97,00 1717,00	38679 33091
27	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	8,478	1384,00 2858,00	26674 24230
28	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3208,120204	1384,00 2873,00	11734 9216931
29	3106-0102-0105	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 10 м3/мин	маш.-ч	14,5	1384,00 4272,00	4440038 61944
30	3106-0103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,063	1654,00 909,00	23983 57
31	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,36748	0,00 150,00	0 1855
					0,00	0

32	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,3632	138,00
					0,00
33	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	43,5	629,00
					0,00
34	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,59744	5562,00
					1654,00
35	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	252,42	26,00
					0,00
36	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	29,484	3925,00
					1654,00
37	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	11,34	5835,00
					1977,00
38	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	4,6032	727,00
					0,00
39	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,8576796	679,00
					0,00
40	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	18,32405	5729,00
					1384,00
41	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1,95048	4028,00
					1654,00
42	3204-0102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	4,788	11264,00
					1977,00
43	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	2,08104	6693,00
					1977,00
44	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	1190	407,00
					291,00
45	3205-0101-0301	Насос центробежный, 25 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	333,5	375,00

188	
0	
27362	
0	
42257	
12566	
6563	
0	
115725	
48767	
66169	
22419	
3347	
0	
2619	
0	
104979	
25360	
7856	
3226	
53932	
9455	
13928	
4114	
484330	
346290	
125063	

46	3205-0101-0901	Насос грязевый, 15 м3/час, напор 50 м	маш.-ч	348	194,00 330,00	64699 114840
47	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,27864	39,00 190,00	13572 53
48	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0096	0,00 3407,00	0 33
49	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	24,0678114	1384,00 2770,00	13 66669
50	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,27864	1384,00 4074,00	33309 1135
51	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,6032	1384,00 4628,00	386 21304
52	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,72773	1654,00 165,00	7615 284
53	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,426	0,00 26,00	0 141
54	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	32,138105	0,00 11,00	0 353
55	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6428,634	0,00 52,00	0 334289
56	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	14,96832	0,00 15,00	0 224
					0,00	0
	Итого по машинам и механизмам					**16777756**
						7385068

Материалы

1	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,854	3087,00	79812
2	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7829448	2763,00	2163
3	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,6111	2629,00	17381
4	2101-0202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,5	3102,00	69795
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,2204	1736,00	5591
6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	518,4	1630,00	844992
7	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	34,1905	19970,00	682784
8	2102-0101-1006	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	11,016	21358,00	235280
9	2102-0101-1010	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	98,7141936	22160,00	2187506
10	2102-0101-1210	Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	24,85735	23077,00	573633
11	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,6675	247337,00	412434
12	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	455696,00	442
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,29197	230520,00	528345
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66366	229990,00	152635
15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,23851	218353,00	2453963
16	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,16009325	216144,00	34603
17	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,72	575,00	1564
18	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	61,59768	112,00	6899
19	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	70,00	1
20	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7185	269737,00	193806
21	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,633	254487,00	1179038

22 2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	4169,00	39
23 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01512	555029,00	8392
24 2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,2238506	27477,00	33628
25 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	64642,00	33
26 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,09755	59569,00	65381
27 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00512	21640,00	111
28 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,816715	52875,00	96058
29 2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,981	47457,00	46555
30 2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5964024	47457,00	28303
31 2107-0302-0301	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22725	77098,00	17520
32 2107-0510-1002	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	3,132	16191,00	50710
33 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	60,50028	224,00	13552
34 2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,3939	100796,00	39704
35 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0265475	499572,00	13263
36 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	116,856448	307,00	35873
37 2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	15,423	5717,00	88174
38 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	114,81	312,00	35821
39 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	163,00	49
40 2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0386942	44840,00	1735
41 2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,0435	433696,00	18866
42 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	340,2595	26,00	8848

43	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,7575	6932,00	5251
44	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	4,7358	10612,00	50256
45	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	1863709,00	93
46	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,06511779	81823,00	5327
47	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00711	211228,00	1502
48	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00725	206127,00	1494
49	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	435821,00	68
50	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	609199,00	183
51	2301-0201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	21,75	79913,00	1738108
52	2301-0201-0436	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	16	98768,00	1580288
53	2401-0102-0506	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	0,66550308	863,00	574
54	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	16,17	1454,00	23511
55	2701-0101-0106	Щиты из досок, толщина 50 мм	м2	10,15	2414,00	24503
		Итого по материалам				**13696440**

Перевозка грузов

1	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	192	50,00	9600
2	4102-0101-1015	Перевозка железобетонные изделий и конструкций самосвалами . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	996,098	484,00	482111
3	4131-0101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) . Погрузка	т	986,5	421,00	415317
4	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,598	577,00	5538
		Итого по перевозке грузов				**912566**