Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 29" сентября 2020 года

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а в лице и.о. руководителя Идрышев Е.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 29.09.2020 года ТОО «ОблШығысЖол» РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Шоссейная 26/2 в лице директора Казанова Ж.Б.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 29.09.2020 года ТОО «Казахстанский центр управления проектами», в лице эксперта Новохатского Дениса Алексанровича №KZ92VJE00019687, действующего на основании договора безвозмездных оказании услуг от 24 апреля 2020 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 29.09.2020 года авторский надзор ТОО «Совместное предприятие «OST-проект», в лице инженера-конструктора Мироновой Ирины Андреевны действующего на основании договора авторского надзора №31 от 20.07.2020 года, аттестат № KZ39VJE00036840 от 16.04.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство моста в п. Глубокое (по улице Ленина) Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район с.Глубокое, ул.Ленина**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____**нет**_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО» №KZ47REA00182577 от 21.07.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Совместное предприятие "OST-проект", сметная документация заказ 700-экс № О-009-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" №180 от 15 апреля 2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяцев**

фактически, месяц: **6 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство строительной площадки					
Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	120		120	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,600;	т	192		192	
Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3	120		120	
Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и	м3 грунта	120		120	

содержание. Группа грунтов 3 НР = 72 %					
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120		120	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	360		360	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120		120	
Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	800		800	
Демонтаж существующего моста					
Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	21,6		21,6	
Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	32,4		32,4	
Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	36		36	
Плиты переходные сборные. Демонтаж НР = 84 % ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	м3 железобетонных конструкций	7,8		7,8	
Строения мостов пролетные железобетонные под автомобильную дорогу. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборного железобетона	44,8		44,8	
Плиты переходные сборные. Демонтаж НР = 84 % ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	м3 железобетонных конструкций	12		12	
Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной НР = 84 %	м3 кладки	240		240	

Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) . Погрузка	т	986,5		986,5	
Перевозка железобетонные изделий и конструкций самосвалами . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	986,5		986,5	
Ограждения и опоры освещения Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1		1	
Перила сварные стальные. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т перил	1		1	
Трубопроводы из стальных толстостенных труб диаметром 800 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	26		26	
Трубопроводы из стальных толстостенных труб диаметром 1020 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	13		13	
Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,598		9,598	
Перевозка железобетонные изделий и конструкций самосвалами . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	9,598		9,598	
Грунты 2 группы.Расчистка русла. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	720		720	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	2880		2880	

(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м НР = 72 % К=4,000;					
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	720		720	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	2160		2160	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	720		720	
Устройство временного тротуара					
Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 2,25 м, гравийные. Устройство НР = 108 % прим:	км дороги	0,54		0,54	
Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016		0,016	
Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	16		16	
Рекультивация объездной дороги и строительных					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	30		30	
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	120		120	

К=4,000;					
Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР = 72 %	м3 грунта	90,1		90,1	
Грунты 1 группы. Обратная надвижка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	30		30	
Грунты 1 группы. Обратная надвижка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	120		120	
Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	200		200	
Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,02		0,02	
Удобрения в мешках	т	0,0124		0,0124	
Сооружение береговых опор №1, №3. Разработка					
Траншеи глубиной до 10 м, ширина траншеи 600 мм. Разработка установкой с плоским грейфером. Грунты группы 1 НР = 99 %	м3 конструктивного объема траншеи	750		750	
Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	40		40	
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	628		628	
Грунт 1, 2 группы.	м3	76		76	

Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта				
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76		76	
Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	18,6		18,6	
Бетонирование монолитной выравнивающей плиты. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	15,6		15,6	
Бетонирование монолитных фундаментных опор НР = 84 %	м3 бетона в деле	77,5		77,5	
Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %	т арматуры	4,602		4,602	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,346		1,346	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,844		2,844	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,412		0,412	
Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР = 84 %	м3 бетона в деле	7,2		7,2	
Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %	т арматуры	9,266		9,266	
Ригели -насадки опор . Устройство НР = 91 %	м3	17,5		17,5	

прим:					
Сетки арматурные. Установка НР = 84 %	т арматуры	3,219		3,219	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,157		0,157	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,59		2,59	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,472		0,472	
Стенки шкафные монолитные железобетонные. Устройство НР = 84 %	м3	12,62		12,62	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302		0,302	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,633		0,633	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007		0,007	
Стенки обратные монолитные железобетонные. Устройство НР = 84 %	м3	2,3		2,3	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,472		0,472	
Сталь арматурная	т	0,024		0,024	

горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %	м3 железобетона в деле	2,7		2,7	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231		0,231	
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	210		210	
Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	705		705	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,400;	т	987		987	
Насыпи. Возведение экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	635		635	
Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70		70	
Сооружение береговых опор №2. Разработка котлованов					
Траншеи глубиной до 10 м, ширина траншеи 600 мм. Разработка установкой с плоским грейфером. Грунты группы 1 НР = 99 %	м3 конструктивного объема траншеи	350		350	
Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной	м3 грунта	35		35	

более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %					
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	320		320	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76		76	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76		76	
Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	9,3		9,3	
Бетонирование монолитной выравнивающей плиты. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	7,8		7,8	
Бетонирование монолитных фундаментных опор НР = 84 %	м3 бетона в деле	38,8		38,8	
Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %	т арматуры	2,305		2,305	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,422		1,422	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,673		0,673	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21		0,21	
Опоры монолитные бетонные. Сооружение	м3 бетона в деле	7,2		7,2	

при подаче бетона на суше без облицовки НР = 84 %					
Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %	т арматуры	4,635		4,635	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,37		4,37	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,265		0,265	
Ригели -насадки опор . Устройство НР = 91 % прим:	м3	15,74		15,74	
Сетки арматурные. Установка НР = 84 %	т арматуры	2,533		2,533	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084		0,084	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,205		1,205	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,244		1,244	
Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %	м3 железобетона в деле	2,4		2,4	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228		0,228	

Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	78		78	
Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	350		350	
Пролетные строения					
Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР = 84 %	опорная часть	56		56	
Резинометаллические опорные части РОЧ 15х20х4,2	шт	56		56	
Плиты железобетонных пролетных строений длиной до 12 м. Установка НР = 84 %	балка пролетного строения	24		24	
Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт	24		24	
Продольное омоноличивание балок пролетных строений НР = 84 % прим:	м3 железобетона в деле	14,2		14,2	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74		0,74	
Подмости для окраски. Устройство НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	300		300	
Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	300		300	
Плита усиления из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %	м3 железобетона в деле	45		45	
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,73		2,73	
Сетки арматурные сварные из арматурной	т	1,2		1,2	

стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012					
Устройство гидроизоляции из ТехноэластМост С НР = 92 % прим:	м2 кровли	300		300	
ТехноэластМост С К=1,120;	м2	336		336	
Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство НР = 84 %	м шва	37,5		37,5	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	204		204	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 7 см НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	1224		1224	
Покрытия тротуаров, толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	72		72	
Укрепительные работы					
Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна НР = 72 %	м упора	77		77	
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5	м3 грунта	40		40	

- 1) м3 НР = 72 %					
Отсыпка конусов щебнем бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	45		45	
Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	45		45	
Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР = 72 %	м2 укрепляемой поверхности	303		303	
Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 15 см НР = 72 % К=5,000;	м2 укрепляемой поверхности	1515		1515	
Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,437		1,437	
Шов расширения деформационный с дощатой прокладкой, при толщине цементобетонного монолитного покрытия 15 см. Устройство НР = 88 % прим:	м шва	218		218	
Барьерное, перильное ограждения					
Фундаменты бетонные для установки перильного ограждения. Устройство НР = 91 % прим:	м3	0,91		0,91	
Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,92365		0,92365	
Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0391		0,0391	
Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0346		0,0346	
Сталь арматурная	т	0,012		0,012	

горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0226		0,0226	
Фундаменты (тумбы) бетонные для установки барьерного ограждения. Устройство НР = 91 % прим:	м3	3,7		3,7	
Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	3,7555		3,7555	
Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,6627		0,6627	
Устройство барьерного ограждения - 84 м НР = 84 % прим:	т перил	2,2		2,2	
Устройство перильного ограждения -53,2 м НР = 84 % прим:	т перил	2,237		2,237	
Фундаменты бетонные для установки барьерного ограждения. Устройство НР = 91 % прим:	м3	2,1		2,1	
Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	2,1315		2,1315	
Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт	42		42	
Стальные опоры. Окраска эмалью, количество окрасок 3 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60		60	
Эмаль ХВ- для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,054		0,054	

Устройство проезжей части в пределах					
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	160		160	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 9 см НР = 108 % К=10,000;	м2 покрытия	1600		1600	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	206,2		206,2	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 до 7 см НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	1237,2		1237,2	
Обочины. Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня .Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	4		4	
Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,100;	м3	1,1		1,1	
Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,100;	м3	3,3		3,3	
Обочины. Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2 покрытия	40		40	

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %					
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	80		80	
Водоотвод					
Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	30,1		30,1	
Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	7		7	
Блоки и плиты, масса конструкций до 0,5 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	76		76	
Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт	76		76	
Лотки сечением до 0,5 м2. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,2		1,2	
Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт	50		50	
Короб монолитный. Устройство НР = 91 % прим:	м3	2,3		2,3	
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	83		83	
Засыпка короба щебнем, камнем вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,6		1,6	

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8		0,8	
Камень размером от 100 до 200 мм марки 800	м3	0,8		0,8	
Разметка проезжей части					
Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:1 НР = 108 %	км линии	0,09		0,09	
Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,045		0,045	
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт	2		2	
Стойки из труб стальных электросварных прямошовных, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	и	18,5		18,5	
Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,4		1,4	
Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.26, размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2		2	
Сопряжение моста с насыпью подходов					
Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	103,6		103,6	
Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	59		59	
Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	25,6		25,6	
Плита переходная	шт	16		16	

железобетонная П600.98.30 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92					
Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	2,16		2,16	
Плита переходная железобетонная ПТ200.180.15 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт	4		4	
Участки монолитные бетонные в сборных конструкциях плит. Устройство НР = 99 % прим:	м3 бетона	3		3	
Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0951		0,0951	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	160		160	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 9 см НР = 108 % К=10,000;	м2 покрытия	1600		1600	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	206,2		206,2	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 7 см НР = 108 %	м2 покрытия	1237,2		1237,2	

К=6,000;					
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	4		4	
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1		1	
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3		3	
Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	408		408	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,400;	т	571,2		571,2	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	408		408	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2040		2040	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	408		408	
Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	400		400	
Наружное освещение. Ответвление от существующей ВЛ-0,4 кВ					

Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	1		1	
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2		2	
Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	1		1	
Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт	1		1	
Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4		4	
Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	5		5	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0005		0,0005	
Ж/Б изделия					
Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 %	м3	0,64		0,64	
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	2		2	
Арматура магистрали					
Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	1		1	
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2		2	

Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	1		1	
Ящики управления ЯУО 1409-3574УХЛ4 (прим)	шт	1		1	
Опоры ТАНС массой до 2 т. Установка НР = 80 % К=2,000;	т	0,16		0,16	
Опоры освещения ТАНС.12.035.000 граненные с покрытием "холодное цинкование"	шт	2		2	
Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт	2		2	
Кронштейн "ТАНС " вылет 1,0м К-1-1-1	шт	2		2	
Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт	2		2	
Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт	2		2	
Арматура СИП					
Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4		4	
Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	4		4	
Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Наконечники кабельные болтовые со	шт	2		2	

срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98					
Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	12		12	
Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0024		0,0024	
Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	6		6	
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	111		111	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	0,0969		0,0969	
Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102		0,0102	
Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00612		0,00612	
Заземление					
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5		5	
Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5		5	
Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм.	м	9		9	

Монтаж оборудования НР = 72 %					
Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период -нет;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели: - **нет**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – **нет**.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **-нет**.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего подрядных работ **166 460, 026** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **147 595, 826** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - **нет.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **166 460,026** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **147 595, 826** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – **нет**.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство моста в п. Глубокое (по улице Ленина) Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" ВКО

Идрышев Е.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор:

Директор ТОО «Совместное предприятие «OST-проект»

Елисеева Е.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор:
ТОО «Казахстанский центр управления проектами»

Новохатский Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «ОблШығысЖол»

Казанов Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.