Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШыгысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №19 от 23 апреля 2020г

Наименование объекта: Строительство моста в п.Глубокое (по улице Ленина) Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 27 июля 2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	89 076 903	7 653 061
	Итого	89 076 903	7 653 061
	НДС 12%	10 689 228	918 367
	Итого	99 766 131	8 571 428
	Удержание аванса 30%	29 929 839	2 571 428
	Всего к оплате	69 836 292	6 000 000

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Д.А.Новохатский

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект"
И.А.Миронова

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Е.М.Куркумбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №19 от 23 апреля 2020г

Наименование объекта: Строительство моста в п.Глубокое (по улице Ленина) Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области

Акт №2 от 27 июля 2020г
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 . Строительство моста									
		Раздел 1 Опоры.									
		1.1 Сооружение береговых опор №1, №3. Разработка котлованов									
1	1105-0101-6004	Траншеи глубиной до 10 м, ширина траншеи 600 мм. Разработка установкой с плоским грейфером. Грунты группы 1 НР = 99 % К=0,500;	м3 конструктивного объема траншеи	375	11457,8	6574,43	4296677	2465414	1146179	1735345	6514584
					1826,89	2847,44	685084	1067790	–	482562	
2	1101-0205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	20	1812,78	–	36256	–	–	26104	67349
					1812,78	–	36256	–	–	4989	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	24,79187	899,1	–	22290	–	–	16049	41406
					899,1	–	22290	–	–	3067	
		Итого по разделу 1					**6 623 339**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					743 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 465 414				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 067 790				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 146 179				

Накладные расходы, тенге	1 777 498
Сметная прибыль (8 %), тенге	490 618
Итого по смете	**6 623 339**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	743 630
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 465 414
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 067 790
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 146 179
Накладные расходы, тенге	1 777 498
Сметная прибыль (8 %), тенге	490 618
Итого по акту	**6 623 339**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	743 630
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 465 414
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 067 790
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 146 179
- перевозка грузов, тенге	
- оборудование, тенге	
- накладные расходы, тенге	1 777 498
- сметная прибыль (8 %), тенге	490 618
Всего по акту:	**6 623 339**
в том числе	
Оборудование, тенге	
Сметная заработная плата, тенге	1 811 419
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 387
Временные здания и сооружения (6 %), К=0,8	317 920
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,6 %)	458 123
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	105 691
Итого	7 505 073
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**147 988**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**7 653 061**
НДС (12%)	918 367
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**8 571 428**

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" _____ **Е.М.Куркумбаев**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Д.А.Новохатский**

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект" _____ **И.А.Миронова**

Наименование стройки: Строительство моста в п. Глубокое (ул.Ленина), Глубоковского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по акту № 2

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	690		
	Средневзвешенный разряд работы		2,6		
	Итого ФОТ				**743630**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0101	Бульдозеры, 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	108,75	3028,00	329295
				1384,00	150510
2 3101-0105-0301	Установка с плоским грейфером для проходки траншей	маш.-ч	108,75	8887,00	966461
				3631,00	394871
3 3102-0201-0101	Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай, до 1,5 т	маш.-ч	48,75	2882,00	140498
				652,00	31785
4 3103-0208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	172,5	1713,00	295493
				1384,00	238740
5 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	86,25	4514,00	389333
				1654,00	142658
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	15	4563,00	68445
				1384,00	20760
7 3105-0503-0101	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	206,25	360,00	74250

				97,00	20006
8 3106-0102-0105	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 10 м3/мин	маш.-ч	7,5	4272,00	32040
				1654,00	12405
9 3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	22,5	629,00	14153
				0,00	0
10 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,5	26,00	195
				0,00	0
11 3205-0101-0301	Насос центробежный, 25 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	172,5	375,00	64688
				194,00	33465
12 3205-0101-0901	Насос грязевый, 15 м3/час, напор 50 м	маш.-ч	180	330,00	59400
				39,00	7020
13 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,25	2770,00	31163
				1384,00	15570
	Итого по машинам и механизмам				**2465414**
					1067790
	Материалы				
1 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,8625	247337,00	213328
2 2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,125	5717,00	6432
3 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,625	312,00	1755
4 2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,0225	433696,00	9758
5 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	93,75	26,00	2438
6 2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00375	206127,00	773
7 2301-0201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	11,25	79913,00	899021
8 2701-0101-0106	Щиты из досок, толщина 50 мм	м2	5,25	2414,00	12674
	Итого по материалам				**1146179**