Приложение 50
к приказу МФ РК
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик *КГКП "Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области", ВКО, г.Семей, Пушкина, 108* | **990840001308**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *ТОО «AGM Service», РК, ВКО, г. Семей, Жамакаева, 152-12, тел. 87714383838* | **130440031169**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *договор №115 от 03.12.2019г.*

Номер докуме	Дата составления
1	*16.06.2020*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с техничекой спецификацией, заданием, графиков выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Научно-реставрационные работы "Ремонт памятника градостроительства и архитектуры Музея имени семьи Невзоровых здание (бывший Степанова, купца, дом), 1827 год (работы по фасаду здания)	16.06.2020		работа	1	13 496 000,00	13 496 000,00
				Итого			13 496 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательно при его (их) наличии) на _____страниц

Сдал (Исполнитель) *директор* / *Жанибеков М.А.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) *Директор* *Стромская Т.А.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 16.06.2020

форма КС

СПРАВКА № 1 от 16 июня 2020 года
стоимости выполненных работ за июнь 2020 года

ТОО "AGM SERVICE"
наименование организации

Договор №115 от 03.12.2019 г.

на «Научно –реставрационные работы «Ремонт памятника градостроительства и архитектуры Музея имени семьи Невзоровых здание (бывший Степанова, купца, дом), 1827 год (работы по фасаду здания)»
наименование по договору

тенге, с учетом НДС

№ п/п	Наименование (виды) работ	Инвентарный номер	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	выполнено				Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начала работ		в т.ч. за отчетный период		
				затраты подрядчика	материалы заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Строительно-монтажные работы**		12 050 000	12 050 000	0	12 050 000	0	0
	Итого		**12 050 000**	**12 050 000**	**0**	**12 050 000**	**0**	**0**
	НДС 12%		1 446 000	1 446 000		1 446 000		0
	ВСЕГО к оплате с НДС		**13 496 000**	**13 496 000**		**13 496 000**		**0**

от Заказчика:

Директор КГКП "Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" УКАД ВКО

Т.А. Стромская

от Исполнителя:

Директор ТОО "AGM SERVICE"

М.А. Жанибеков

Форма 2в

Заказчик: КГКП "Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" управления культуры, архивов и документации ВКО"
Исполнитель: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: «Научно –реставрационные работы «Ремонт памятника градостроительства и архитектуры Музея имени семьи Невзоровых здание (бывший Степанова, купца, дом), 1827 год (работы по фасаду здания)»
Договор №115 от 03.12.2019 г.

АКТ № 1 от 16.06.2020 года
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

на «Научно –реставрационные работы «Ремонт памятника градостроительства и архитектуры Музея имени семьи Невзоровых здание (бывший Степанова, купца, дом), 1827 год (работы по фасаду здания)»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1801	979,47	2,91	1764025	5238	481960	1189883	3190221
					708,95	1,45	1276827	2617	–	236313	
2	1211-0103-0104	Поверхности фасадов с рустами. Очистка фасада от старой краски НР = 72 %	м2	1708	677,58	353,35	1157302	603529	2965	593492	1890858
					322,49	160,12	550808	273486	–	140064	
3	1146-0201-	Поверхности фасадов с рустами. Отбивка штукатурки НР = 84 %	м2	104	325,97	–	33901	–	–	28477	67368
					325,97	–	33901	–	–	4990	
4	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство НР = 72 %	м2	104	2491,63	4,35	259130	452	159998	71212	356769
					948,85	2,16	98680	225	–	26427	
5	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка НР = 90 %	м уголка	44,5	795,73	0,94	35410	42	13574	19628	59441
					489,75	0,34	21794	15	–	4403	
6	1115-0201-0202	Стены с прорезными рустами. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	104	5305,43	53,67	551765	5582	71419	383713	1010316
					4565,04	46,89	474764	4877	–	74838	

	0103-0205	Штукатурка фасадов с рустами. Перетирка с земли и лесов НР = 72 %	м2	104	685,16	0,03	71257	3	640	50842	131867
					678,98	–	70614	–	–	9768	
8	1212-0102-0704	Фасады сложные. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72	м2	1708	252,59	7,71	431416	13166	309324	78631	550851
					63,77	0,17	108926	284	–	40804	
9	1212-0102-0710	Фасады сложные. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов НР = 72 %	м2	679,72	752,25	0,7	511321	473	282269	164740	730146
					336,28	0,33	228579	226	–	54085	
10	1211-0103-	Откосы с рустами. Очистка с земли и лесов НР = 72 %	м2	67,5	677,59	353,36	45737	23852	117	23455	74727
					322,49	160,12	21768	10808	–	5535	
11	1211-0102-1201	Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	67,5	7066,61	0,43	476996	29	61993	298781	837839
					6147,76	–	414974	–	–	62062	
12	1212-0102-0704	Откосы. Нанесение грунтовки с земли и лесов НР = 72 %	м2	67,5	252,56	7,69	17048	519	12224	3108	21768
					63,78	0,16	4305	11	–	1612	
13	1212-0102-	Шпаклевка откосов с рустами	м2	67,5	752,25	0,7	50777	47	28031	16359	72507
					336,28	0,33	22699	22	–	5371	
14	1212-0102-0810	Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов, в т.ч.расколеровка два тона	м2	1708	598,43	29,21	1022116	49885	613986	259979	1384663
					209,75	1,66	358245	2837	–	102568	
15	1212-0102-0810	Откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов, в т.ч.расколеровка два тона	м2	67,5	598,43	29,2	40394	1971	24265	10274	54721
					209,75	1,66	14158	112	–	4053	
16	2910-1000-	Колер 20 мл	шт	350	821		287350		287350	–	310338
					–		–		–	22988	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**10 744 400**
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	**3 701 042**
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**704788**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**295 520**
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге	**2350115**
- Накладные расходы	Тенге	**3 192 574**
- Сметная прибыль	Тенге	**795 881**

Временные здания и сооружения (2,4 %)	Тенге	**257 866**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	**255 038**
Итого по акту	Тенге	**11 257 304**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	**220 045**
Всего в ценах 2019 года	Тенге	**11 477 349**
Всего в прогнозных ценах 2020 года	Тенге	**12 051 216**
С учетом скидки к=0,99989909	Тенге	**12 050 000**
Всего по акту	Тенге	**12 050 000**
НДС 12%	Тенге	**1 446 000**
Всего	Тенге	**13 496 000**

от Заказчика:

Директор КГКП "Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" УКАД ВКО

Т.А. Стромская

от Исполнителя:

Директор ТОО "AGM SERVICE"

М.А. Жанибеков