Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"
Наименование объекта - Капитальный ремонт СОШ имени М.Маметовой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО по адресу:ул.Т.Масин,зд.9

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		81	19.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт СОШ имени М.Маметовой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО по адресу:ул.Т.Масин,зд.9	145073522	79173391	-	-	-	-	-	9500807	88674197
Итого:	145073522	79173391	-	-	-	-	-	9500807	88674197

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области

И.о. руководителя _____Кадыров Б.Н.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"

Директор _____Камербаев А.

Авторский надзор: ТОО "Массив СтройКомпани"

_____Кенжалыев Н.Д.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Сералиев К.З.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"
Наименование объекта - Капитальный ремонт СОШ имени М.Маметовой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО по адресу:ул.Т.Масин,зд.9
Согласно договору №81 от 19.05.2020года

А К Т №2
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1											12
		Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 2.Кровля(лист13-18)											
6	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	354		191,34 35,95	0,53 0,25	67734 12726	188 89	54820	12046 6382	86163	172324
7	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	354		868,16 493,68	51,70 11,39	307329 174763	18302 4032	114264	164491 37746	509565	1019127
8	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	354		697,79 382,20	50,27 11,39	247018 135299	17796 4032	93923	128184 30016	405218	810441
9	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	54,693		22829,00 --	-- --	1248586 --	-- --	1248586	99887	1348473	2696947
10	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	354		583,84 211,90	100,02 24,13	206679 75013	35407 8542	96260	76870 22684	306234	612464
11	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	354		413,85 19,62	36,98 9,33	146503 6945	13091 3303	126467	9428 12475	168406	336814
12	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил,мауэрлатов и стойки *НР - 90%; СП - 8%*	м3	6,66525		102757,86 21856,90	1379,60 540,38	684907 145682	9195 3602	530030	134355 65541	884803	1769606
13	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев *НР - 90%; СП - 8%*	м3	8,133		93856,39 22635,00	1004,24 447,84	763334 184090	8167 3642	571076	168959 74583	1006877	2013754
14	Е11-100114-0502 1110-0114-0502 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	167,5		1642,72 236,04	30,75 12,16	275156 39537	5151 2037	230468	37416 25006	337577	675154
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2	482,5		4895,71 1816,02	97,73 25,81	2362180 876230	47155 12453	1438796	817588 254381	3434150	6868293
		Мягкая кровля											
19	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1060		191,34 35,95	0,53 0,25	202820 38107	562 265	164152	36070 19111	258001	257999
20	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	1060		868,16 493,68	51,70 11,39	920250 523301	54802 12073	342147	492544 113024	1525817	1525811
21	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	1060		697,79 382,20	50,27 11,39	739657 405132	53286 12073	281239	383829 89879	1213365	1213372
22	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	163,77		34635,00 --	-- --	5672174 --	-- --	5672174	453774	6125948	6125948
23	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом(уклон 100-150мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	132,5		14120,82 2363,12	1686,36 422,96	1871009 313113	223443 56042	1334453	339623 176851	2387482	2387482
24	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	1060		557,28 211,90	100,02 24,13	590717 224614	106021 25578	260082	230176 65671	886565	886559
25	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	1060		665,25 35,32	66,56 16,79	705165 37439	70554 17797	597172	50818 60479	816461	816464
26	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,6536		14181,72 12794,80	1355,56 558,16	23451 21157	2242 923	52	20093 3484	47028	47028
27	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	1,6536		233339,00 --	-- --	385849 --	-- --	385849	30868	416717	416717
28	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1060		3079,19 133,84	14,28 4,76	3263941 141870	15137 5046	3106934	135163 271928	3671032	3671043
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20684459					34902732
		Накладные расходы	Тенге					3237655					
		Сметная прибыль	Тенге					1913769					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25835884					
		РАЗДЕЛ 3.Проемы											
		Окны(лист11)											
29	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	691,7289		2282,89 1107,32	165,95 77,86	1579141 765965	114792 53858	698383	737841 185359	2502340	2570816
30	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	601,5		18430,00 --	-- --	11085645 --	-- --	11085645	886852	11972497	12410393
31	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	81,4875		15596,00 --	-- --	1270879 --	-- --	1270879	101670	1372549	1372549
32	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	24,42		2678,43 1203,29	166,90 76,92	65407 29384	4076 1878	31947	28136 7483	101027	101027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
33	С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	24,42	15574,00	--	380317	--	380317		410742	410742
		СП - 8%			--	--	--	--		30425		
34	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	28,06	2286,46	2,68	64158	75	36815	24541	95795	95795
		НР - 90%; СП - 8%			971,77	--	27268	--		7096		
35	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	28,06	15596,00	--	437624	--	437624		472634	472634
		СП - 8%			--	--	--	--		35010		
36	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	366,95	1070,42	4,77	392791	1750	310018	73673	503781	503783
		НР - 90%; СП - 8%			220,80	2,28	81023	837		37317		
37	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	366,95	1377,00	--	505290	--	505290		545713	545713
		СП - 8%			--	--	--	--		40423		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15781252					21161513
		Накладные расходы	Тенге				864192					
		Сметная прибыль	Тенге				1331635					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17977078					
		РАЗДЕЛ 4.Полы(лист6)										
		Тип1										
53	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	656,4	4916,97	285,70	3227499	187533	2704368	374159	3889790	3889797
		НР - 94%; СП - 8%			511,27	95,13	335598	62443		288133		
54	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	656,4	872,96	26,93	573011	209490	154031	205084	840342	840343
		НР - 94%; СП - 8%			319,15	13,23	209490	8684		62248		
55	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	656,4	2230,12	74,95	1463851	49197	1374357	59480	1645198	1645194
		НР - 94%; СП - 8%			61,39	35,01	40296	22981		121866		
56	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,021712	14181,72	1355,56	28671	2741	63	24566	57497	57497
		НР - 91%; СП - 8%			12794,80	558,16	25867	1128		4259		
57	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,021712	264954,00	--	535661	--	535661		578514	578514
		СП - 8%			--	--	--	--		42853		
58	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	656,4	319,23	29,49	209543	19357		187449	428751	428748
		НР - 94%; СП - 8%			289,73	14,07	190179	9236		31759		
59	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-40 ГОСТ 15588-2014	м3	16,41	19045,00	--	312528	--	312528		337531	337531
		СП - 8%			--	--	--	--		25002		
60	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	656,4	639,00	27,59	419440	18110	189851	206953	676504	676507
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	211479	8684		50111		
61	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	656,4	160,24	9,37	105182	6150	93806	7614	121819	121816
		НР - 94%; СП - 8%			7,96	4,38	5225	2875		9024		
		Тип2										
64	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	701,7	4916,97	285,70	3450238	200476	2891004	399980	4158236	4158243
		НР - 94%; СП - 8%			511,27	95,13	358758	66753		308017		
65	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	701,7	872,96	26,93	612556	18897	369712	219237	898337	898338
		НР - 94%; СП - 8%			319,15	13,23	223948	9283		66543		
66	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	701,7	2230,12	74,95	1564875	52592	1469205	63585	1758737	1758734
		НР - 94%; СП - 8%			61,39	35,01	43077	24567		130277		
67	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,161236	14181,72	1355,56	30650	2930	68	26262	61465	61465
		НР - 91%; СП - 8%			12794,80	558,16	27653	1206		4553		
68	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,161236	264954,00	--	572628	--	572628		618438	618438
		СП - 8%			--	--	--	--		45810		
69	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	701,7	319,23	29,49	224004	20693		200386	458341	458338
		НР - 94%; СП - 8%			289,73	14,07	203304	9873		33951		
70	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-40 ГОСТ 15588-2014	м3	17,5425	19045,00	--	334097	--	334097		360825	360825
		СП - 8%			--	--	--	--		26728		
71	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	701,7	639,00	27,59	448386	19360	202953	221236	723192	723194
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	226074	9283		53570		
72	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	701,7	160,24	9,37	112440	6575	100280	8139	130226	130223
		НР - 94%; СП - 8%			7,96	4,38	5586	3073		9646		
		Тип3										
75	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	150,5	4916,97	285,70	740004	42998	620060	85787	891855	891856
		НР - 94%; СП - 8%			511,27	95,13	76946	14317		66063		
76	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,5	872,96	26,93	131380	4053	79295	47022	192674	192675
		НР - 94%; СП - 8%			319,15	13,23	48032	1991		14272		
77	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	150,5	2230,12	74,95	335633	11280	315114	13638	377212	377212
		НР - 94%; СП - 8%			61,39	35,01	9239	5269		27942		
78	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,46354	14181,72	1355,56	6574	628	15	5633	13183	13183
		НР - 91%; СП - 8%			12794,80	558,16	5931	259		977		
79	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46354	264954,00	--	122817	--	122817		132642	132642
		СП - 8%			--	--	--	--		9825		
80	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	150,5	319,23	29,49	48044	4438	2	42979	98305	98304
		НР - 94%; СП - 8%			289,73	14,07	43604	2118		7282		
81	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	4,515	22082,00	--	99700	--	99700		107676	107676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		12
		СП - 8%			--	--	--	--		7976			
82	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,5	639,00	27,59	96170	4152	43529	47450	155110		155110
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	48488	1991		11490			
83	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	150,5	320,47	18,74	48231	2820	43013	3491	55860		55860
		НР - 94%; СП - 8%			15,93	8,75	2397	1317		4138			
84	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	150,5	87,21	23,29	13125	3505	0	10616	25640		25640
		НР - 94%; СП - 8%			63,92	11,12	9620	1674		1899			
		Тип4											
87	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,7	872,96	26,93	12833	396	7745	4593	18819		18819
		НР - 94%; СП - 8%			319,15	13,23	4692	194		1394			
88	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	14,7	2230,12	74,95	32783	1102	30779	1332	36844		36844
		НР - 94%; СП - 8%			61,39	35,01	902	515		2729			
89	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,045276	14181,72	1355,56	642	61	1	550	1288		1288
		НР - 91%; СП - 8%			12794,80	558,16	579	25		95			
90	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,045276	264954,00	--	11996	--	11996		12956		12956
		СП - 8%			--	--	--	--		960			
		Тип7(парадное крыльцо)											
94	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	82,3	639,00	27,59	52590	2271	23804	25948	84821		84821
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	26515	1089		6283			
95	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	82,3	160,24	9,37	13188	771	11761	955	15274		15273
		НР - 94%; СП - 8%			7,96	4,38	655	360		1131			
96	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	82,3	3713,24	72,06	305600	5931	198902	97191	435014		435014
		НР - 94%; СП - 8%			1224,39	31,93	100767	2628		32223			
97	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30	548,80	1,58	16464	47	7744	8174	26609		26609
		НР - 94%; СП - 8%			289,10	0,75	8673	23		1971			
		Тип 5(2 этаж)											
98	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	314,2	639,00	27,59	200774	8669	90876	99063	323823		323824
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	101229	4157		23987			
99	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	314,2	3713,24	72,06	1166700	22641	759355	371052	1660772		1660770
		НР - 94%; СП - 8%			1224,39	31,93	384703	10032		123020			
100	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	234,14	548,80	1,58	128496	370	60436	63794	207673		207673
		НР - 94%; СП - 8%			289,10	0,75	67690	176		15383			
		Тип6(2этаж)											
101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	568,3	639,00	27,59	363144	15679	339946	179177	585706		585708
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	183095	7519		43386			
102	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	568,3	160,24	9,37	91064	5325	81216	6592	105469		105466
		НР - 94%; СП - 8%			7,96	4,38	4524	2489		7813			
		Тип 5(3 этаж)											
105	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	288,9	639,00	27,59	184607	7971	83559	91086	297748		297749
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	93078	3822		22055			
106	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	288,9	3713,24	72,06	1072755	20818	698211	341174	1527043		1527041
		НР - 94%; СП - 8%			1224,39	31,93	353726	9225		113114			
107	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	217,62	548,80	1,58	119430	344	56172	59293	193020		193020
		НР - 94%; СП - 8%			289,10	0,75	62914	163		14298			
		Тип 6(3этаж)											
108	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	496,8	639,00	27,59	317455	13707	143689	156634	512016		512018
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	160059	6573		37927			
109	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	496,8	160,24	9,37	79607	4655	70998	5763	92200		92197
		НР - 94%; СП - 8%			7,96	4,38	3955	2176		6830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20037064					#########	39211777
		Накладные расходы	Тенге				3973115					#########	
		Сметная прибыль	Тенге				1920814						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25930994						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ АС:	Тенге				69743956						152034792

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1

Демонтажные работы

		Проемы										
7	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	60	1286,35	55,69	77438	3353	--	54440	142428	406937
		НР - 72%; СП - 8%			1230,66	25,33	74086	1525		10550		
8	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	265,113625	444,34	19,20	117801	5090	--	82999	216864	619613
		НР - 72%; СП - 8%			425,13	9,69	112708	2569		16064		
9	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	38,52975	875,62	--	33737		--	24291	62671	179060
		НР - 72%; СП - 8%			875,62	--	33737			4642		
10	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	34	1920,30	112,90	65866	3872	--	45855	120659	344740
		НР - 72%; СП - 8%			1807,40	49,39	61994	1694		8938		
11	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	70,8995	328,33	--	23278		--	16760	43242	123550
		НР - 72%; СП - 8%			328,33	--	23278			3203		
12	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	169,925	38,10	--	6474		--	4661	12026	34361
		НР - 72%; СП - 8%			38,10	--	6474			891		
		Полы										
13	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	328,741	757,78	29,74	249113	9777	--	175875	458988	1311395
		НР - 72%; СП - 8%			728,05	15,00	239340	4931		33999		
14	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	574	1741,92	583,22	999862	334768	--	585328	1712006	4891459
		НР - 72%; СП - 8%			1158,70	257,60	665094	147862		126815		
15	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	618,38	102,01	2,68	63081	1657	--	44822	116535	332955
		НР - 72%; СП - 8%			99,32	1,35	61418	835		8632		
16	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	5,15	310,75	17,76	1600	91	--	1120	2938	8385
		НР - 72%; СП - 8%			292,99	8,96	1509	46		218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
17	Е12-070101-0203 1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	52,675	394,90 381,06	13,84 6,98	20801 20072	729 368	--	14717 2841	38360	109599
		Внутренняя отделка										
18	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	1534,393	198,99 198,99	-- --	305329 305329		--	256476 44944	606750	1733574
19	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	94,934	713,65 659,78	53,87 24,05	67750 62636	5114 2283	--	46741 9159	123650	353288
20	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1124,116	155,22 155,22	-- --	174485 174485		--	125629 24009	324124	926044
21	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	126,91455	92,00 --	-- --	11676		--	0 934	12610	36029
22	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	126,91455	114,00 --	-- --	14468		--	0 1157	15626	44645
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2232761					15827117
		- Накладные расходы	Тенге				1479716					
		- Сметная прибыль	Тенге				296998					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Демонтаж:	Тенге				4009475					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Демонтаж:	Тенге				4009475					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

		ЩО-3										
1	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для опиновки вводов и штырьевых изоляторов 6. Монтаж опиновки 7. Установка штырьевых и проходных изоляторов 8. Присоединение	шт.	1	50328,26 41052,00	8383,53 2718,28	50328,26 41052,00	8383,53 2718,28	892,73	31514,60 6547,43	88390,29	88390,29
2	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	12120,00 --	-- --	12120,00 --	-- --	12120,00	969,60	13089,60	13089,6
3	С123-070204-1521 2307-0204-1521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1945,00 --	-- --	1945,00 --	-- --	1945,00	155,60	2100,60	2100,6
4	С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВДТ-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	3435,00 --	-- --	10305,00 --	-- --	10305,00	824,40	11129,40	11129,4
5	С123-070204-1407 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВДТ-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	13	3576,00 --	-- --	46488,00 --	-- --	46488,00	3719,04	50207,04	50207,04
6	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	8	492,00 --	-- --	3936,00 --	-- --	3936,00	314,88	4250,88	4250,88
		ЩО-1.2.4										
7	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для опиновки вводов и штырьевых изоляторов 6. Монтаж опиновки 7. Установка штырьевых и проходных изоляторов 8. Присоединение	шт.	3	50328,26 41052,00	8383,53 2718,28	150984,78 123156,00	25150,59 8154,84	2678,19	94543,80 19642,29	265170,87	265170,86
8	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	3	7984,00 --	-- --	23952,00 --	-- --	23952,00	1916,16	25868,16	25868,16
9	С123-070204-1521 2307-0204-1521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1945,00 --	-- --	1945,00 --	-- --	1945,00	155,60	2100,60	2100,6
10	С123-070204-1529 2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1850,00 --	-- --	3700,00 --	-- --	3700,00	296,00	3996,00	3996
11	С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВДТ-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	3435,00 --	-- --	24045,00 --	-- --	24045,00	1923,60	25968,60	25968,6
12	С123-070204-1407 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВДТ-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	23	3576,00 --	-- --	82248,00 --	-- --	82248,00	6579,84	88827,84	88827,84
13	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	18	492,00 --	-- --	8856,00 --	-- --	8856,00	708,48	9564,48	9564,48
		ЩР5										
14	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для опиновки вводов и штырьевых изоляторов 6. Монтаж опиновки 7. Установка штырьевых и проходных изоляторов 8. Присоединение	шт.	3	50328,26 41052,00	8383,53 2718,28	150984,78 123156,00	25150,59 8154,84	2678,19	94543,80 19642,29	265170,87	265170,86
15	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩР-5, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8682,00 --	-- --	8682,00 --	-- --	8682,00	694,56	9376,56	9376,56
16	С123-070204-1529 2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1850,00 --	-- --	1850,00 --	-- --	1850,00	148,00	1998,00	1998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		12
17	С123-070204-1407 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВДТ-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3576,00	--	10728,00	--	10728,00		11586,24		11586,24
		СП - 8%			--	--	--	--		858,24			
		ЩАО											
18	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	50328,26	8383,53	50328,26	8383,53	892,73	31514,60	88390,29		88390,29
		НР - 72%; СП - 8%			41052,00	2718,28	41052,00	2718,28		6547,43			
		Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение											
19	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 8 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942,00	--	2942,00	--	2942,00		3177,36		3177,36
		СП - 8%			--	--	--	--		235,36			
20	С123-070204-1526 2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	--	1481,00	--	1481,00		1599,48		1599,48
		СП - 8%			--	--	--	--		118,48			
21	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	492,00	--	8856,00	--	8856,00		9564,48		9564,48
		СП - 8%			--	--	--	--		708,48			
22	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1490,58	179,58	1490,58	179,58	18,00	974,48	2662,26		2662,26
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	60,44	1293,00	60,44		197,20			
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование											
23	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354,00	--	10354,00	--	10354,00		11182,32		11182,32
		СП - 8%			--	--	--	--		828,32			
		Светильники											
44	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка распределительные. Монтаж оборудования	шт.	100	2998,59	480,14	299859,50	48014,50	--	193186,73	532489,93		532489,93
		НР - 72%; СП - 8%			2518,45	164,70	251845,00	16469,90		39443,70			
		Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам											
45	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки распределительные для скрытой проводки, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	100	778,00	--	77800,00	--	77800,00		84024,00		84024
		СП - 8%			--	--	--	--		6224,00			
46	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4395	920,34	476,35	4044894,30	2093558,25	1076555,25	1116653,47	5574471,59		5574477,3
		НР - 72%; СП - 8%			199,04	153,84	874780,80	676126,80		412923,82			
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка											
47	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,49	168498,00	--	419560,02	--	419560,02		453124,82		453124,82
		СП - 8%			--	--	--	--		33564,80			
48	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,905	260488,00	--	496229,64	--	496229,64		535928,01		535928,01
		СП - 8%			--	--	--	--		39698,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6006893,12						13336541
		Накладные расходы	Тенге				1562931,49						
		Сметная прибыль	Тенге				605585,97						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8175410,58						
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение											
49	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Вводное распределительное устройство с панелью АВР.Установка	шт	2	23940,23	3134,34	47880,46	6268,68	33853,78	7021,81	59294,46		59294,46
		НР - 72%; СП - 8%			3879,00	997,26	7758,00	1994,52		4392,18			
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление											
50	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133,00	--	175133,00	--			175133,00		175133
					--	--	--	--	175133,00				
51	51-080401-0501 5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	123372,00	--	123372,00	--			123372,00		123372
					--	--	--	--	123372,00				
52	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	12091,80	1016,52	24183,60	2033,04	16978,56	4159,01	30610,02		30610,03
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	302,20	5172,00	604,40		2267,41			
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление											
53	51-080401-0738 5108-0401-0738 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3064-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	85909,00	--	85909,00	--			85909,00		85909
					--	--	--	--	85909,00				
54	51-080401-0749 5108-0401-0749 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3104 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	122082,00	--	122082,00	--			122082,00		122082
					--	--	--	--	122082,00				
55	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	598	743,85	349,61	444822,30	209066,78	146486,08	112716,30	602141,69	506496,00	602140,28
		НР - 72%; СП - 8%			149,28	112,51	89269,44	67280,98		44603,09			
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка											
56	С123-060902-0202 2306-0902-0202 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	80686,00	--	12102,90	--	12102,90		13071,13		13071,13
		СП - 8%			--	--	--	--		968,23			
57	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,125	128848,00	--	16106,00	--	16106,00		17394,48		17394,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1288,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		12
58	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,125	183706,00	--	22963,25	--	22963,25		24800,31		24800,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1837,06			
59	С123-060902-0114 2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	502512,00	--	40200,96	--	40200,96		43417,04		43417,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3216,08			
60	С123-060902-0115 2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	872043,00	--	87204,30	--	87204,30		94180,64		94180,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6976,34			
61	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	260488,00	--	2604,88	--	2604,88		2813,27		2813,27
		СП - 8%			--	--	--	--		208,39			
62	С123-060128-0305 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	400718,00	--	3205,74	--	3205,74		3462,20		3462,2
		СП - 8%			--	--	--	--		256,46			
63	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	20	186,60	--	3732,00	--	--	2687,04	6932,56		6932,56
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Присоединение			186,60	--	3732,00	--		513,52			
64	Ц13-080201-0504 1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	30	211,48	--	6344,40	--	--	4567,97	11785,36		11785,36
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Присоединение			211,48	--	6344,40	--		872,99			
65	С123-061702-0902 2306-1702-0902 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки М-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	22951,00	--	4590,20	--	4590,20		4957,42		4957,42
		СП - 8%			--	--	--	--		367,22			
66	С123-061702-0903 2306-1702-0903 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки М-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,3	33278,00	--	9983,40	--	9983,40		10782,07		10782,07
		СП - 8%			--	--	--	--		798,67			
67	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	655	420,82	53,82	275637,10	35252,10	35173,50	154449,00	464492,99		464492,43
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки			313,30	14,20	205211,50	9301,00		34406,89			
68	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	655	80,00	--	52400,00	--	52400,00		56592,00		56592
		СП - 8%			--	--	--	--		4192,00			
69	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	111	558,86	83,30	62033,46	9246,30	5972,91	35638,73	105485,96		105485,04
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки			421,75	24,18	46814,25	2683,98		7813,77			
70	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	111	109,00	--	12099,00	--	12099,00		13066,92		13066,92
		СП - 8%			--	--	--	--		967,92			
71	Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	50	673,35	91,47	33667,50	4573,50	4994,00	18342,00	56170,26		56170,44
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки			482,00	27,50	24100,00	1375,00		4160,76			
72	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	50	243,00	--	12150,00	--	12150,00		13122,00		13122
		СП - 8%			--	--	--	--		972,00			
73	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4392,88	198,19	13178,64	594,57	9330,57	2466,55	16896,80		16896,8
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка			1084,50	57,42	3253,50	172,26		1251,61			
74	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	590,22	24,89	17706,60	746,70	11898,90	3787,56	23213,69	175133	23213,79
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка			168,70	6,65	5061,00	199,50		1719,53		175133,00 123372 123372,00 85909 85909,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1711292,69					122082	2181176,7
		Стоимость оборудования	Тенге				506496,00						
		Накладные расходы	Тенге				345835,97						
		Сметная прибыль	Тенге				124050,61						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2181179,27						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ЭЭ:	Тенге				10356590						15517717
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				506496						
		Итого по акту					84 110 021						
		Оборудования	Тенге				506496						
		Итого без оборудования	Тенге				83603525						
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				1003242						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				84606767						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	Тенге				1142191						
		Итого с доп.затратами	Тенге				85748959						
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1714979						
		Итого с оборудованием	Тенге				87970434						
		Итого с пониж коэф-м К=0,9	Тенге				79173391						
		НДС-12%	Тенге				9500807						
		Итого с НДС	Тенге				88 674 197						

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12

И.о. Руководителя _____ **Кадыров Б.Н.**

Директор _____ **Кенжебаев А.**

Авторский надзор: ТОО "Массив СтройКомпани"

_____ **Кенжалыев Н.Д.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Сералиев К.З.**