Форма КС-3
Утверждена
сазом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образовании Бокейординского района" Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"
Наименование объекта - Капитальный ремонт СОШ имени М.Маметовой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО по адресу:ул.Т.Масин,зд.9

Справка №3
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		81	19.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт СОШ имени М.Маметовой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО по адресу:ул.Т.Масин,зд.9	201680948	50542345	-	-	-	-	-	6065081	56607426
Итого:	201680948	50542345	-	-	-	-	-	6065081	56607426

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области

И.о. руководителя _____ **Танатов А.Е.**

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"

Директор _____ **Камербаев А.**

Авторский надзор: ТОО "Массив СтройКомпани"

_____ **Кенжалыев Н.Д.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся

_____ **Сералиев К.З.**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"
Наименование объекта - Капитальный ремонт СОШ имени М.Мамето вой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО по адресу:ул.Т.Масин.зд.9
Согласно договору №81 от 19.05.2020года

А К Т №3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1										
			Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля(лист13-18)										
1	6	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**354**		**191,34**	**0,53**	**67734**	**186**	**54822**	**12045**	**86162**
			НР - 94%; СП - 8%				**35,95**	**0,25**	**12726**	**88**		**6382**	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0345	12,21	1042,00		12726,00				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0708							
1.3		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0708		2630,00		186,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0708		1244,00		88,08			
1.4		147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,138768	395063,00				54822,00		
2	12	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Установка стропил,мауэрлатов и стойки**	**м3**	**6,66525**		**102757,86**	**1379,60**	**684907**	**9195**	**530030**	**134355**	**884803**
			НР - 90%; СП - 8%				**21856,90**	**540,38**	**145682**	**3602**		**65541**	
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	147,3	989,00		145682,00				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,47							
2.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,999788		4856,00		4855,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,999788		1778,00		1777,62			
2.4		1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,93271		165,00		484,00			
2.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,466355		2630,00		3857,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,466355		1244,00		1824,15			
2.6		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,253279	216144,00				54745,00		
2.7		128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	29,193795	70,00				2044,00		
2.8		131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,06644	47196,00				50332,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.9		131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,399915	59546,00				23813,00		
2.10		131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	5,532157	66239,00				366445,00		
2.11		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	22,528545	227,00				5114,00		
2.12		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	47,9898	409,00				19628,00		
2.13		249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,013064	605477,00				7910,00		
3	**13**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3**	**8,133**		**93856,39**	**1004,24**	**763334**	**8167**	**571077**	**168959**	**1006877**
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	182,99	**22635,00** 1006,00	**447,84**	**184090** 184090,00	**3642**		**74583**	
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	2,93							
3.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	1,87059		13,00		24,00			
3.4		1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	2,68389		165,00		443,00			
3.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	2,92788		2630,00		7700,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	2,92788		1244,00		3642,28			
3.6		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,025212	216144,00				5449,00		
3.7		131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	7,56369	59546,00				450387,00		
3.8		131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,97596	54447,00				53138,00		
3.9		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,08133	16838,00				1369,00		
3.10		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	11,79285	227,00				2677,00		
3.11		144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,060998	517580,00				31571,00		
3.12		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	24,399	409,00				9979,00		
3.13		147697 С	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,020983	80163,00				1682,00		
3.14		249209 С	Паста антисептическая	т	0,00301	0,02448	605477,00				14822,00		
4	**14**	**Е11-100114-0502 1110-0114-0502 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**167,5**		**1642,72**	**30,75**	**275155**	**5151**	**230467**	**37416**	**337577**
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,214	35,84	**236,04** 1103,00	**12,16**	**39537** 39537,00	**2037**		**25006**	
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	1,31							
4.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,7705		4856,00		3742,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,7705		1778,00		1369,95			
4.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,536		2630,00		1410,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,536		1244,00		666,78			
4.5		131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	3,5175	47434,00				166849,00		
4.6		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	11,725	409,00				4796,00		
4.7		249209 С	Паста антисептическая	т	0,00058	0,09715	605477,00				58822,00		
5	**15**	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2**	**482,5**		**4895,71**	**97,73**	**2362178**	**47155**	**1438793**	**817587**	**3434147**
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	825,08	**1816,02** 1062,00	**25,81**	**876230** 876230,00	**12452**		**254381**	
5.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	9,41							
5.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	5,83825		5935,00		34650,00			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	5,83825		1244,00		7262,78			
5.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,39925		4856,00		6795,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,39925		1778,00		2487,87			
5.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	2,17125		2630,00		5710,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	2,17125		1244,00		2701,04			
5.6		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,024125	216144,00				5214,00		
5.7		127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,04825	309850,00				14950,00		
5.8		131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	2,6055	47196,00				122969,00		
5.9		131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	2,4125	54447,00				131353,00		
5.10		134871 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	533,645	1916,00				1022464,00		
5.11		146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,051145	1588530,00				81245,00		
5.12		279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,193	313975,00				60597,00		
6	**16**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**58,05**		**2842,71**	**13,71**	**165019**	**796**	**105429**	**54270**	**236833**
			НР - 92%; СП - 8%				**1012,82**	**3,36**	**58794**	**195**		**17543**	
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	56,42	1041,99		58794,00				
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,1567							
6.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,1161		5935,00		689,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1161		1244,00		144,43			
6.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,040635		2630,00		107,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,040635		1244,00		50,55			
6.5		128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	6,966	105,00				731,00		
6.6		145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,322	348,00				808,00		
6.7		279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,330885	313975,00				103890,00		
7	**17**	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**29,5965**		**8777,61**	**55,84**	**259787**	**1653**	**233617**	**22699**	**305085**
			НР - 90%; СП - 8%				**828,36**	**23,82**	**24517**	**705**		**22599**	
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	23,09	1062,02		24517,00				
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,5031							
7.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,147982		4856,00		719,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,147982		1778,00		263,11			
7.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,355158		2630,00		934,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,355158		1244,00		441,82			
7.5		146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,029596	70347,00				2082,00		
7.6		146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,050314	74589,00				3753,00		
7.7		146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,198297	1148360,00				227716,00		
7.8		249132 С	Вода техническая	м3	0,023	0,68072	98,00				67,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	18	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование водными растворами покрытий по фермам**	м2	335		63,55	2,02	21288	678	6002	13404	37467
			НР - 90%; СП - 8%				43,60	0,85	14608	286		2775	
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0403	13,5	1082,03		14608,00				
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,201							
8.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,067		4856,00		325,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,067		1778,00		119,13			
8.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,134		2630,00		352,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,134		1244,00		166,70			
8.5		146897 С	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,03015	197348,00				5950,00		
8.6		249132 С	Вода техническая	м3	0,0016	0,536	98,00				53,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4599403	72982	3170237	1260735	6328951
									1356183	23006	--	468810	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4599403				
		Материалы		Тенге					3170237				
		Всего заработная плата		Тенге						1379190			
			Накладные расходы	Тенге					1260737				
			Сметная прибыль	Тенге					468811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6328950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1313
			Сметная заработная плата	Тенге						1379190			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6328950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1313
			Сметная заработная плата	Тенге						1379190			
			РАЗДЕЛ 2.Проемы										
			Двери(лист12)										
9	38	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,15		2063,46	412,21	6500	1298	2162	3037	10300
			НР - 90%; СП - 8%				965,21	106,12	3040	334		763	
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,801	2,52	1204,84		3040,00				
9.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	0,2555							
9.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	0,15939		5935,00		946,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,15939		1244,00		198,28			
9.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,03087		4856,00		150,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,03087		1778,00		54,89			
9.5		1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,041265		753,00		31,00			
9.6		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,065205		2630,00		171,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,065205		1244,00		81,12			
9.7		102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,002394	18014,00				43,00		
9.8		131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,002205	47434,00				105,00		
9.9		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	2,0475	227,00				465,00		
9.10		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	0,9324	1422,00				1326,00		
9.11		145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,04788	348,00				17,00		
9.12		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,05292	409,00				22,00		
9.13		147444 С	Ерши металлические	кг	0,2241	0,705915	200,00				141,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.14		147697 С	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,000539	80163,00				43,00		
10	39	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	10,5		2572,05	534,30	27007	5610	10409	11136	41194
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,899	9,44	1046,44 1164,04	132,00	10988 10988,00	1386		3051	
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,06							
10.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,7266		5935,00		4312,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,7266		1244,00		903,89			
10.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,12495		4856,00		607,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,12495		1778,00		222,16			
10.5		1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,18795		753,00		142,00			
10.6		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,20895		2630,00		550,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,20895		1244,00		259,93			
10.7		102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,011025	18014,00				199,00		
10.8		131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0084	47434,00				398,00		
10.9		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	9,345	227,00				2121,00		
10.10		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	4,536	1422,00				6450,00		
10.11		145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,2205	348,00				77,00		
10.12		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,43365	409,00				177,00		
10.13		147444 С	Ерши металлические	кг	0,375	3,9375	200,00				788,00		
10.14		147697 С	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,002478	80163,00				199,00		
11	40	С121-090102-0205 2109-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15 СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	3,15		15154,00 –	– –	47735 –	– –	47735	– 3819	51554
12	41	С121-090102-0202 2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10 СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	10,5		12951,00 –	– –	135986 –	– –	135986	– 10879	146864
13	42	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5089-2005** *СП - 8%*	шт.	12		397,00 –	– –	4764 –	– –	4764	– 381	5145
14	43	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	6		5436,00 –	– –	32616 –	– –	32616	– 2609	35225
15	44	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление** *НР - 90%; СП - 8%*	м коробок	31,7		507,68	1,05	16093	33	13690	2147	19700
15.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	2,48	74,76 956,05	0,50	2370 2370,00	16		1459	
15.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0127							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.3		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01268		2630,00		33,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01268		1244,00		15,77			
15.4		131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	35,504	383,00				13598,00		
15.5		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,22507	409,00				92,00		
16	**45**	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,15**		**2462,18**	**49,14**	**7756**	**155**	**1222**	**4445**	**13177**
			НР - 69%; СП - 8%				**2025,07**	**19,93**	**6379**	**63**		**976**	
16.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,87	5,9	1082,00		6379,00				
16.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0463							
16.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,26523		13,00		3,00			
16.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,015435		4856,00		75,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,015435		1778,00		27,44			
16.5		1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,02583		29,00		0,75			
16.6		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,01512		2065,00		31,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,01512		1042,00		15,76			
16.7		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,01575		2630,00		41,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,01575		1244,00		19,59			
16.8		2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,16695		18,00		3,00			
16.9		131551 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,001386	21618,00				30,00		
16.10		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,567	1422,00				806,00		
16.11		144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	1,228815	314,00				386,00		
17	**46**	**С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,15**		**48294,00**	**--**	**152126**	**--**	**152126**	**--**	**164296**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12170**	
18	**47**	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**176,82**		**1634,02**	**74,39**	**288928**	**13153**	**89181**	**173049**	**498934**
			НР - 90%; СП - 8%				**1055,27**	**32,14**	**186594**	**5682**		**36958**	
18.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	172,45	1082,00		186594,00				
18.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	4,47							
18.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	27,866832		13,00		362,00			
18.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,35364		4856,00		1717,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,35364		1778,00		628,77			
18.5		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,35364		2065,00		730,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,35364		1042,00		368,49			
18.6		2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	8,434314		16,00		135,00			
18.7		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	3,766266		2630,00		9905,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	3,766266		1244,00		4685,23			
18.8		2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	7,214256		42,00		303,00			
18.9		131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,17682	29841,00				5276,00		
18.10		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	42,4368	1422,00				60345,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.11		145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	535,7646	43,00				23038,00		
18.12		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,274872	409,00				521,00		
19	48	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	171,57		4293,00	--	736550	--	736550	--	795474
			СП - 8%				--	--	--	--		58924	
20	49	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	5,25		3896,00	--	20454	--	20454	--	22090
			СП - 8%				--	--	--	--		1636	
21	50	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	176		397,00	--	69872	--	69872	--	75462
			СП - 8%				--	--	--	--		5590	
22	51	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	88		5436,00	--	478368	--	478368	--	516637
			СП - 8%				--	--	--	--		38269	
23	52	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	453,8		507,68	1,05	230383	477	195980	30736	282009
			НР - 90%; СП - 8%				74,76	0,50	33926	226		20890	
23.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	35,49	956,01		33926,00				
23.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1815							
23.3		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,18152		2630,00		477,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,18152		1244,00		225,81			
23.4		131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	508,256	383,00				194662,00		
23.5		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	3,22198	409,00				1318,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2255137	20727	1991115	224550	2678061
									243296	7707	--	198374	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1509635				
		Материалы		Тенге					311421				
		Всего заработная плата		Тенге						244562			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					940725				
			Накладные расходы	Тенге					220105				
			Сметная прибыль	Тенге					138379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1868120				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									228
			Сметная заработная плата	Тенге						244562			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					745502				
		Материалы		Тенге					1222				
		Всего заработная плата		Тенге						6442			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					737746				
			Накладные расходы	Тенге					4445				
			Сметная прибыль	Тенге					59996				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					809943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге						6442			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2678062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									234
			Сметная заработная плата	Тенге						251003			
			РАЗДЕЛ 3.Полы(лист6)										
			Тип1										
24	62	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**656,4**		**3713,24**	**72,06**	**2437368**	**47298**	**1586380**	**775169**	**3469539**
			НР - 94%; СП - 8%				**1224,39**	**31,93**	**803690**	**20957**		**257003**	
24.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	742,78	1082,00		803690,00				
24.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	19,3							
24.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	2,36304		4428,00		10464,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	2,36304		1244,00		2939,62			
24.4		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	10,10856		13,00		131,00			
24.5		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	15,0972		2065,00		31176,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	15,0972		1042,00		15731,28			
24.6		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,83792		2630,00		4834,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,83792		1244,00		2286,37			
24.7		3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	5,77632		120,00		693,00			
24.8		147047 С	Ветошь	кг	0,005	3,282	90,00				295,00		
24.9		150290 С	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	669,528	2137,00				1430781,00		
24.10		249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,6564	98,00				64,00		
24.11		249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	2953,8	41,00				121106,00		
24.12		249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	393,84	64,00				25206,00		
24.13		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	65,64	136,00				8927,00		
25	63	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**317,08**		**548,80**	**1,58**	**174014**	**500**	**81846**	**86390**	**281237**
			НР - 94%; СП - 8%				**289,10**	**0,75**	**91668**	**237**		**20832**	
25.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	74,83	1225,00		91668,00				
25.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1902							
25.3		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,190248		2630,00		500,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,190248		1244,00		236,67			
25.4		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,507328	12984,00				6587,00		
25.5		249302 С	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	320,2508	235,00				75259,00		
			Тип4										
26	91	**Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**14,7**		**1639,73**	**18,88**	**24104**	**277**	**16980**	**6543**	**33098**
			НР - 94%; СП - 8%				**465,77**	**7,71**	**6847**	**113**		**2452**	
26.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,447	6,57	1042,02		6847,00				
26.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,0911							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,02058		4428,00		91,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,02058		1244,00		25,60			
26.4		1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,06615		12,00		0,79			
26.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,07056		2630,00		186,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,07056		1244,00		87,78			
26.6		102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,04116	10497,00				432,00		
26.7		102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,07497	50362,00				3776,00		
26.8		131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,03528	47434,00				1673,00		
26.9		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	3,381	227,00				767,00		
26.10		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	0,2352	409,00				96,00		
26.11		146897 С	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,0005	197348,00				99,00		
26.12		150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,17346	58429,00				10135,00		
26.13		249132 С	Вода техническая	м3	0,0007	0,01029	98,00				1,00		
27	**92**	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,7**		**5174,65**	**45,87**	**76067**	**674**	**66187**	**8952**	**91821**
			НР - 94%; СП - 8%				**626,24**	**21,60**	**9206**	**318**		**6802**	
27.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,601	8,83	1042,03		9206,00				
27.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,2734							
27.3		1195 С	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,3969		42,00		17,00			
27.4		1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,1323		12,00		2,00			
27.5		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,11172		2065,00		231,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,11172		1042,00		116,41			
27.6		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,1617		2630,00		425,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,1617		1244,00		201,15			
27.7		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	3,8514	409,00				1575,00		
27.8		150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,54537	118474,00				64612,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2711553**	**48750**	**1751393**	**877054**	**3875695**
									911411	**21625**	**–**	**287089**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2711553**				
		Материалы		Тенге					**1751393**				
		Всего заработная плата		Тенге						**933036**			
			Накладные расходы	Тенге					**877054**				
			Сметная прибыль	Тенге					**287089**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3875695**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**853**
			Сметная заработная плата	Тенге						**933036**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**3875695**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**853**
			Сметная заработная плата	Тенге						**933036**			

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка(лист7)

1 этаж

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	112	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1490,96		1346,82	74,22	2008050	110653	549942	1146819	3407259
			НР - 80%; СП - 8%				903,75	57,73	1347455	86068		252390	
28.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,75	1118,22	1205,00		1347455,00				
28.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	82,6							
28.3		1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	70,07512		1210,00		84791,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	70,07512		1042,00		73018,28			
28.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	12,524064		2065,00		25862,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	12,524064		1042,00		13050,07			
28.5		102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0192	28,626432	16676,00				477374,00		
28.6		128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	82,599184	869,00				71779,00		
28.7		145969 С	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,789152	441,00				789,00		
29	113	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1490,96		1163,23	7,20	1734334	10742	615499	889146	2833359
			НР - 80%; СП - 8%				743,21	2,24	1108093	3340		209878	
29.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	904,57	1225,00		1108093,00				
29.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,53							
29.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,74548		4856,00		3620,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,74548		1778,00		1325,46			
29.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,043672		2065,00		2155,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,043672		1042,00		1087,51			
29.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,74548		2630,00		1961,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,74548		1244,00		927,38			
29.6		3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	20,87344		144,00		3006,00			
29.7		147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	37,274	302,00				11257,00		
29.8		149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	6250,10432	89,00				556259,00		
29.9		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,938248	266,00				516,00		
29.10		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	349,033736	136,00				47469,00		
30	114	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1490,96		497,73	2,84	742101	4229	302541	349872	1179331
			НР - 80%; СП - 8%				291,98	1,35	435331	2010		87358	
30.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	387,65	1123,00		435331,00				
30.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,64							
30.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,149096		2065,00		308,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,149096		1042,00		155,36			
30.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,49096		2630,00		3921,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,49096		1244,00		1854,75			
30.5		147047 С	Ветошь	кг	0,0031	4,621976	90,00				416,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.6		147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	12,524064	170,00				2129,00		
30.7		149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,028762	284036,00				292206,00		
30.8		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	82,0028	95,00				7790,00		
31	**115**	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2500**		**1327,76**	**74,22**	**3319402**	**185540**	**904612**	**1898854**	**5635716**
			НР - 80%; СП - 8%				**891,70**	**57,73**	**2229250**	**144317**		**417460**	
31.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	1850	1205,00		2229250,00				
31.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	138,5							
31.3		1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	117,5		1210,00		142175,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	117,5		1042,00		122435,00			
31.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	21		2065,00		43365,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	21		1042,00		21882,00			
31.5		102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	46,75	16676,00				779603,00		
31.6		128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	138,5	869,00				120357,00		
31.7		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,15	22194,00				3329,00		
31.8		145969 С	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	3	441,00				1323,00		
32	**116**	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2500**		**1052,81**	**7,20**	**2632032**	**18011**	**1013178**	**1285155**	**4230562**
			НР - 80%; СП - 8%				**640,34**	**2,24**	**1600843**	**5601**		**313375**	
32.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	1328,5	1205,00		1600843,00				
32.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	4,25							
32.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,25		4856,00		6070,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,25		1778,00		2222,50			
32.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,75		2065,00		3614,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,75		1042,00		1823,50			
32.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,25		2630,00		3288,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,25		1244,00		1555,00			
32.6		3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	35		144,00		5040,00			
32.7		149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	10480	89,00				932720,00		
32.8		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	3,25	266,00				865,00		
32.9		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	585,25	136,00				79594,00		
33	**117**	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2500**		**447,65**	**2,84**	**1119123**	**7091**	**463499**	**521522**	**1771897**
			НР - 80%; СП - 8%				**259,41**	**1,35**	**648533**	**3371**		**131252**	
33.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	577,5	1123,00		648533,00				
33.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,75							
33.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,25		2065,00		516,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,25		1042,00		260,50			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2,5		2630,00		6575,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	2,5		1244,00		3110,00			
33.5		147047 С	Ветошь	кг	0,0031	7,75	90,00				698,00		
33.6		147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	21	170,00				3570,00		
33.7		149589 С	Краски водоэмульсионные ВЗАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,575	284036,00				447357,00		
33.8		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	125	95,00				11875,00		
34	**118**	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**60**		**5063,70**	**18,94**	**303822**	**1136**	**163006**	**112179**	**449281**
			НР - 80%; СП - 8%				**2328,00**	**9,06**	**139680**	**544**		**33280**	
34.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	120	1164,00		139680,00				
34.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,516							
34.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,03		4428,00		133,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03		1244,00		37,32			
34.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,486		2065,00		1004,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,486		1042,00		506,41			
34.5		102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,9	16817,00				15135,00		
34.6		144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,024	21131,00				507,00		
34.7		147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,3	90,00				27,00		
34.8		149074 С	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	60	2452,00				147120,00		
34.9		248387 С	Опилки древесные	м3	0,001	0,06	3143,00				189,00		
34.10		249132 С	Вода техническая	м3	0,00465	0,279	98,00				27,00		
			Откос										
35	**133**	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**280**		**2886,30**	**42,54**	**808163**	**11911**	**202330**	**479946**	**1391157**
			НР - 80%; СП - 8%				**2121,15**	**21,47**	**593922**	**6010**		**103049**	
35.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	501,2	1185,00		593922,00				
35.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	5,77							
35.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	5,768		2065,00		11911,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	5,768		1042,00		6010,26			
35.4		102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,28	16676,00				4669,00		
35.5		102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	12,04	16417,00				197661,00		
36	**134**	**Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**280**		**2388,39**	**20,70**	**668748**	**5796**	**148379**	**413073**	**1168367**
			НР - 80%; СП - 8%				**1837,76**	**6,31**	**514573**	**1768**		**86546**	
36.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	413,64	1244,00		514573,00				
36.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1,34							
36.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,392		4856,00		1904,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,392		1778,00		696,98			
36.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,56		2065,00		1156,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,56		1042,00		583,52			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,392		2630,00		1031,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,392		1244,00		487,65			
36.6		3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	11,844		144,00		1706,00			
36.7		149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	3589,6	40,00				143584,00		
36.8		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	1,26	266,00				335,00		
36.9		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	32,788	136,00				4459,00		
37	**135**	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**280**		**447,65**	**2,84**	**125342**	**794**	**51912**	**58411**	**198452**
			НР - 80%; СП - 8%				**259,41**	**1,35**	**72636**	**377**		**14700**	
37.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	64,68	1123,01		72636,00				
37.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,308							
37.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,028		2065,00		58,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028		1042,00		29,18			
37.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,28		2630,00		736,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,28		1244,00		348,32			
37.5		147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,868	90,00				78,00		
37.6		147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,352	170,00				400,00		
37.7		149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,1764	284036,00				50104,00		
37.8		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	14	95,00				1330,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**13461116**	**355904**	**4414898**	**7154977**	**22265381**
									8690314	**253407**	**--**	**1649288**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13461116**				
		Материалы		Тенге					**4414898**				
		Всего заработная плата		Тенге						**8943721**			
			Накладные расходы	Тенге					**7154977**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1649287**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22265381**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7506**
			Сметная заработная плата	Тенге						**8943721**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**22265381**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7506**
			Сметная заработная плата	Тенге						**8943721**			

РАЗДЕЛ 5.Ограждение лестничные

38	**136**	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**14,56**		**649,64**	**76,18**	**9459**	**1109**	**1069**	**9132**	**20078**
			НР - 118%; СП - 8%				**500,08**	**31,45**	**7281**	**458**		**1487**	
38.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,415	6,04	1204,98		7281,00				
38.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,3771							
38.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,055328		2065,00		114,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,055328		1042,00		57,65			
38.4		2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,84448		176,00		149,00			
38.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,321776		2630,00		846,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,321776		1244,00		400,29			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.6		144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,02184	21131,00				462,00		
38.7		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,002912	207969,00				606,00		
38.8		249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,01456	98,00				1,00		
39	137	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (ОГ-1,ОГ-2)**	т	0,15578		544349,00	--	84799	--	84799	--	91583
			СП - 8%				--	--	--	--		6784	
40	138	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,51762		90,44	2,31	409	10	211	131	582
			НР - 69%; СП - 8%				41,68	0,25	188	1		43	
40.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,1333	1410,67		188,00				
40.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0009							
40.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000452		4428,00		2,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000452		1244,00		0,56			
40.4		1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000452		28,00		0,01			
40.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000452		2630,00		1,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000452		1244,00		0,56			
40.6		2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,050597		143,00		7,00			
40.7		146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000068	287565,00				19,00		
40.8		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000407	468138,00				190,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					94666	1120	86079	9263	112243
									7469	459	--	8314	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9867				
		Материалы		Тенге					1278				
		Всего заработная плата		Тенге						7928			
			Накладные расходы	Тенге					9263				
			Сметная прибыль	Тенге					1530				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20661				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						7928			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					84799				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					84799				
			Сметная прибыль	Тенге					6784				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					91583				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					112243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						7928			

РАЗДЕЛ 6.Отмостка

41	148	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	500,4		4916,97	285,70	2460454	142964	2061649	285239	2965348
			НР - 94%; СП - 8%				511,27	95,13	255841	47605		219655	
41.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,526	263,21	972,00		255841,00				
41.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	33,03							
41.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	7,70616		4428,00		34123,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	7,70616		1244,00		9586,46			
41.4		258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	12,20976		4731,00		57764,00			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	12,20976		1778,00		21708,95			
41.5		620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	11,60928		3532,00		41004,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	11,60928		1244,00		14441,94			
41.6		1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	51,0408		120,00		6125,00			
41.7		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	1,5012		2630,00		3948,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,5012		1244,00		1867,49			
41.8		100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	18,41472	7747,00				142659,00		
41.9		100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	9,20736	7957,00				73263,00		
41.10		100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	29,82384	7440,00				221889,00		
41.11		144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	12,40992	130850,00				1623838,00		
42	**149**	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм из бетона кл.В12,5, F75, W8. Устройство**	**м2 покрытия**	**454,9**		**1233,73**	**93,06**	**561224**	**42335**	**370271**	**154091**	**772541**
			НР - 94%; СП - 8%				**326,71**	**33,65**	**148618**	**15309**		**57225**	
42.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	164,22	905,00		148618,00				
42.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	12,92							
42.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	5,4588		4428,00		24172,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	5,4588		1244,00		6790,75			
42.4		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	18,01404		15,00		270,00			
42.5		660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	3,68469		2740,00		10096,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,68469		1244,00		4583,75			
42.6		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	3,77567		2065,00		7797,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	3,77567		1042,00		3934,25			
42.7		100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	13,91994	1525,00				21228,00		
42.8		249132 С	Вода техническая	м3	0,035	15,9215	98,00				1560,00		
42.9		279206 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	13,91994	24963,00				347483,00		
43	**150**	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**454,9**		**1970,76**	**56,63**	**896497**	**25761**	**810795**	**68197**	**1041869**
			НР - 94%; СП - 8%				**131,77**	**27,72**	**59941**	**12609**		**77176**	
43.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1456	66,23	905,00		59941,00				
43.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0266	12,1							
43.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1134	51,58566		15,00		774,00			
43.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0266	12,10034		2065,00		24987,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0266	12,10034		1042,00		12608,55			
43.5		279206 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	32,47986	24963,00				810795,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**3918175**	**211060**	**3242715**	**507527**	**4779758**
									464400	**75522**	**–**	**354056**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3918175**				
		Материалы		Тенге					**3242716**				
		Всего заработная плата		Тенге						**539922**			
			Накладные расходы	Тенге					**507527**				
			Сметная прибыль	Тенге					**354056**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4779758**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**552**
			Сметная заработная плата	Тенге						**539922**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**4779758**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**552**
			Сметная заработная плата	Тенге						**539922**			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-3										
			Электроосвещение и электроснабжение										
			РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение										
			Светильники										
44	24	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	шт.	1		1034,53	59,15	1035	59	58	664	1835
			НР - 72%; СП - 8%				918,03	4,84	918	5		136	
44.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,71	0,71	1292,96		918,00				
44.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0032							
44.3		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,0016		5219,00		8,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0016		1778,00		2,84			
44.4		2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,256		176,00		45,00			
44.5		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,0016		3591,00		6,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0016		1244,00		1,99			
44.6		145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000031	712194,00				22,00		
44.7		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0408	450,00				18,00		
44.8		147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0031	652,00				2,00		
44.9		147724 С	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0021	7225,00				15,00		
45	25	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, ГОСТ 17677-82**	шт.	1		3286,00	–	3286	–	3286	–	3549
			СП - 8%				–	–	–	–		263	
46	26	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	10 шт.	0,1		578,00	–	58	–	58	–	62
			СП - 8%				–	–	–	–		5	
47	27	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	28		2436,31	822,91	68217	23041	25988	25703	101434
			НР - 72%; СП - 8%				685,29	589,67	19188	16511		7514	
47.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,53	14,84	1292,99		19188,00				
47.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,565	15,82							
47.3		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,028		5219,00		146,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,028		1778,00		49,78			
47.4		1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,563	15,764		1446,00		22795,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,563	15,764		1042,00		16426,09			
47.5		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,028		3591,00		101,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,028		1244,00		34,83			
47.6		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000882	22194,00				20,00		
47.7		147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0868	652,00				57,00		
47.8		147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,2856	374,00				107,00		
47.9		147763 С	Хомутик	шт.	1,02	28,56	860,00				24562,00		
47.10		242795 С	Скобы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,2856	951,00				272,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.11		243009 С	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	28,56	34,00				971,00		
48	28	С123-070102-0118 2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	**Светильники С360/2х18-002 ГОСТ 17677-82**	шт.	28		3764,00	–	105392	–	105392	–	113823
			СП - 8%				–	–	–	–		8431	
49	29	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	48		1777,66	592,05	85327	28418	9740	46924	142831
			НР - 72%; СП - 8%				982,68	375,07	47169	18003		10580	
49.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,76	36,48	1293,01		47169,00				
49.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	16,61							
49.3		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,744		5219,00		3883,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,744		1778,00		1322,83			
49.4		1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	15,12		1446,00		21864,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	15,12		1042,00		15755,04			
49.5		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,744		3591,00		2672,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,744		1244,00		925,54			
49.6		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001512	22194,00				34,00		
49.7		147529 С	Шпильки	шт.	2,04	97,92	94,00				9204,00		
49.8		147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	1,344	374,00				503,00		
50	30	С123-070102-1304 2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82**	шт.	48		1968,00	–	94464	–	94464	–	102021
			СП - 8%				–	–	–	–		7557	
51	31	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	479		2332,21	849,21	1117130	406773	97203	621773	1878015
			НР - 72%; СП - 8%				1280,07	522,80	613154	250420		139112	
51.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,99	474,21	1293,00		613154,00				
51.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	228,77							
51.3		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	12,8372		5219,00		66997,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	12,8372		1778,00		22824,54			
51.4		1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	203,096		1446,00		293677,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	203,096		1042,00		211626,03			
51.5		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	12,8372		3591,00		46098,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	12,8372		1244,00		15969,48			
51.6		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,015088	22194,00				335,00		
51.7		147529 С	Шпильки	шт.	2,04	977,16	94,00				91853,00		
51.8		147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	13,412	374,00				5016,00		
52	32	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	шт.	134		3780,00	–	506520	–	506520	–	547042
			СП - 8%				–	–	–	–		40522	
53	33	С123-070102-0119 2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	шт.	306		4960,00	–	1517760	–	1517760	–	1639181
			СП - 8%				–	–	–	–		121421	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	34	С123-070102-0119 2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**										
			СП - 8%	шт.	39		4960,00	–	193440	–	193440	–	208915
							–	–	–	–		15475	
55	35	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	6		1835,18	736,25	11011	4417	775	6275	18669
							969,75	482,91	5819	2897		1383	
55.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,75	4,5	1293,11		5819,00				
55.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	2,71							
55.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,536		13,00		20,00			
55.4		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0816		5219,00		426,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0816		1778,00		145,08			
55.5		1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	2,544		1446,00		3679,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	2,544		1042,00		2650,85			
55.6		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0816		3591,00		293,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0816		1244,00		101,51			
55.7		145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000184	712194,00				131,00		
55.8		145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,2448	450,00				110,00		
55.9		147172 С	Лента липкая изоляционная на поликсиновой компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0186	652,00				12,00		
55.10		242794 С	Скины ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,1224	4265,00				522,00		
56	36	С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модель OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**										
			СП - 8%	шт.	6		8516,00	–	51096	–	51096	–	55184
							–	–	–	–		4088	
57	37	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт	78		391,43	3,52	30532	275	1009	21126	55791
							374,97	1,21	29248	94		4133	
57.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	22,62	1293,02		29248,00				
57.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0624							
57.3		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0312		5219,00		163,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0312		1778,00		55,47			
57.4		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0312		3591,00		112,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0312		1244,00		38,81			
57.5		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002457	22194,00				55,00		
57.6		242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	79,56	12,00				955,00		
58	38	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220**										
			СП - 8%	шт.	78		303,00	–	23634	–	23634	–	25525
							–	–	–	–		1891	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	39	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	шт	41		391,43	3,52	16049	144	531	11105	29326
			НР - 72%; СП - 8%				374,97	1,21	15374	50		2172	
59.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	11,89	1293,02		15374,00				
59.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0328							
59.3		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0164		5219,00		86,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0164		1778,00		29,16			
59.4		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0164		3591,00		59,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0164		1244,00		20,40			
59.5		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,001291	22194,00				29,00		
59.6		242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	41,82	12,00				502,00		
60	40	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	41		369,00	--	15129	--	15129	--	16339
			СП - 8%				--	--	--	--		1210	
61	41	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	шт	164		466,31	3,52	76476	578	3800	52053	138811
			НР - 72%; СП - 8%				439,62	1,21	72098	198		10282	
61.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	55,76	1293,01		72098,00				
61.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1312							
61.3		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0656		5219,00		342,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0656		1778,00		116,64			
61.4		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0656		3591,00		236,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0656		1244,00		81,61			
61.5		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,005166	22194,00				115,00		
61.6		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00246	499540,00				1229,00		
61.7		147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компауунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,6888	652,00				449,00		
61.8		242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	167,28	12,00				2007,00		
62	42	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	164		419,00	--	68716	--	68716	--	74213
			СП - 8%				--	--	--	--		5497	
63	43	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	283		28,00	--	7924	--	7924	--	8558
			СП - 8%				--	--	--	--		634	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3993195	463706	2726523	785623	5161124
									802966	288179	--	382306	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					3993195				
		Материалы		Тенге					139104				
		Всего заработная плата		Тенге						1091144			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2587419				
			Накладные расходы	Тенге					785624				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге					382306				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					5161124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									885
			Сметная заработная плата	Тенге						1091144			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5161124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									885
			Сметная заработная плата	Тенге						1091144			
			Пожарная сигнализация										
			РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
64	1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		30762,56	2,08	30763	2	470	18478	53179
			НР - 61%; СП - 8%				30291,00	–	30291	–		3939	
64.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	23	23	1317,00		30291,00				
64.2		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16		13,00		2,00			
64.3		145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	290,00				116,00		
64.4		146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	0,000006	1256153,00				7,00		
64.5		147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	0,000056	6186588,00				346,00		
65	2	С123-080303-0302 2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3**	шт.	1		17943,00	–	17943	–	17943	–	19378
			СП - 8%				–	–	–	–		1435	
66	3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	39		2594,36	2,08	101180	81	4067	59190	173199
			НР - 61%; СП - 8%				2488,00	–	97032	–		12830	
66.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	78	1244,00		97032,00				
66.2		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	6,24		13,00		81,00			
66.3		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00039	22194,00				9,00		
66.4		145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	9,75	290,00				2828,00		
66.5		146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000019	1256153,00				24,00		
66.6		147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000195	6186588,00				1206,00		
67	4	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45М**	шт.	39		1777,00	–	69303	–	69303	–	74847
			СП - 8%				–	–	–	–		5544	
68	5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	184		1298,68	0,78	238956	144	9916	139627	408870
			НР - 61%; СП - 8%				1244,00	–	228896	–		30287	
68.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	184	1244,00		228896,00				
68.2		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	11,04		13,00		144,00			
68.3		135937 С	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,92	2410,00				2217,00		
68.4		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00184	22194,00				41,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.5		145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,1	18,4	290,00				5336,00		
68.6		146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000037	1256153,00				46,00		
68.7		147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000368	6186588,00				2277,00		
69	6	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	184		339,00	--	62376	--	62376	--	67366
			СП - 8%				--	--	--	--		4990	
70	7	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	21		290,02	--	6090	--	763	3836	10720
			НР - 72%; СП - 8%				253,69	--	5327	--		794	
70.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	4,83	1102,90		5327,00				
70.2		145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	4,2	86,00				361,00		
70.3		149506 С	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000042	1722760,00				72,00		
70.4		279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00126	261386,00				329,00		
71	8	С123-080306-0103 2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительные УК-Р**	шт.	21		95,00	--	1995	--	1995	--	2155
			СП - 8%				--	--	--	--		160	
72	9	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Извещатели ручные. Монтаж оборудования**	шт.	8		2084,00	--	16672	--	--	10170	28989
			НР - 61%; СП - 8%				2084,00	--	16672	--		2147	
72.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2	16	1042,00		16672,00				
73	10	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	8		1740,00	--	13920	--	13920	--	15034
			СП - 8%				--	--	--	--		1114	
74	11	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	м	2520		159,26	21,70	401341	54677	1827	219721	670746
			НР - 61%; СП - 8%				136,84	6,10	344837	15361		49685	
74.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	277,2	1244,00		344837,00				
74.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	12,35							
74.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0049	12,348		4428,00		54677,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	12,348		1244,00		15360,91			
74.4		149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00011	0,2772	825,00				229,00		
74.5		249378 С	Белила цинковые, готовые к употреблению: марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0003	0,756	2114,00				1598,00		
75	12	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	2,3		20450,00	--	47035	--	47035	--	50798
			СП - 8%				--	--	--	--		3763	
76	13	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	0,22		39264,00	--	8638	--	8638	--	9329

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		691	
77	14	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	2000		224,90	2,22	449802	4442	46255	287506	796292
			НР - 72%; СП - 8%				199,55	0,10	399105	208		58985	
77.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1629	325,8	1225,00		399105,00				
77.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,2							
77.3		1208 С	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,2		1536,00		307,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,2		1042,00		208,40			
77.4		2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	121,6		16,00		1946,00			
77.5		2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	121,6		18,00		2189,00			
77.6		145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	4000	10,00				40000,00		
77.7		146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,02	312746,00				6255,00		
78	15	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 12 мм х 10 мм**	м	2000		43,00	--	86000	--	86000	--	92880
			СП - 8%				--	--	--	--		6880	
79	16	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	4		645,58	68,30	2582	273	799	968	3834
			НР - 61%; СП - 8%				377,52	19,03	1510	76		284	
79.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,33	1,32	1143,94		1510,00				
79.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	0,0612							
79.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	0,0612		4428,00		271,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,0612		1244,00		76,13			
79.4		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	0,17		13,00		2,00			
79.5		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,000022	22194,00				0,49		
79.6		145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	1,476	290,00				428,00		
79.7		146051 С	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,000056	250653,00				14,00		
79.8		242798 С	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	0,1248	2857,00				357,00		
80	17	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,004		61018,00	--	244	--	244	--	264
			СП - 8%				--	--	--	--		20	
81	18	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	40		256,43	9,84	10257	393	3116	4954	16429
			НР - 72%; СП - 8%				168,70	3,32	6748	133		1217	
81.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	5,6	1205,00		6748,00				
81.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,088							
81.3		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,044		5219,00		230,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,044		1778,00		78,23			
81.4		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,044		3591,00		158,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,044		1244,00		54,74			
81.5		2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,324		18,00		6,00			
81.6		102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0084	15658,00				132,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81.7		127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,84	379,00				318,00		
81.8		135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,08	234,00				19,00		
81.9		145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	4,88	192,00				937,00		
81.10		147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	4,88	284,00				1386,00		
81.11		147560 С	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,2	536,00				107,00		
81.12		242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	12,8	12,00				154,00		
81.13		242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,4	159,00				64,00		
82	**19**	**С123-010501-1401 2301-0501-1401 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 16х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40**		**118,00**	**--**	**4720**	**--**	**4720**	**--**	**5098**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**378**	
83	**20**	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Аккумуляторная батарея**	**шт**	**1**		**6895,13**	**1,69**	**6895**	**2**	**188**	**4090**	**11864**
			НР - 61%; СП - 8%				**6705,00**	**--**	**6705**	**--**		**879**	
83.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	5	5	1341,00		6705,00				
83.2		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13		13,00		2,00			
83.3		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	22194,00				0,44		
83.4		145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	290,00				87,00		
83.5		146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000002	1256153,00				2,00		
83.6		147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000016	6186588,00				99,00		
84	**21**	**С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1**		**2113,00**	**--**	**2113**	**--**	**2113**	**--**	**2282**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
85	**22**	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: блок питания и контроля**	**шт**	**1**		**6895,13**	**1,69**	**6895**	**2**	**188**	**4090**	**11864**
			НР - 61%; СП - 8%				**6705,00**	**--**	**6705**	**--**		**879**	
85.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	5	5	1341,00		6705,00				
85.2		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13		13,00		2,00			
85.3		144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	22194,00				0,44		
85.4		145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	290,00				87,00		
85.5		146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000002	1256153,00				2,00		
85.6		147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000016	6186588,00				99,00		
86	**23**	**С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1**		**23485,00**	**--**	**23485**	**--**	**23485**	**--**	**25364**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1879**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1609206**	**60015**	**405361**	**752630**	**2550781**
									1143828	**15778**	**--**	**188949**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					**1604486**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге					67590				
		Всего заработная плата		Тенге						1159607			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					333052				
			Накладные расходы	Тенге					752628				
			Сметная прибыль	Тенге					188569				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2545682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									938
			Сметная заработная плата	Тенге						1159607			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					4720				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4720				
			Сметная прибыль	Тенге					378				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5098				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2550780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									938
			Сметная заработная плата	Тенге						1159607			
РАЗДЕЛ 2.Звуковое и световое оповещение о пожаре													
87	**24**	**Ц13-100408-0506 1310-0408-0506 РСНБ РК 2015**	**Устройство свето-акустическое сигнальное**	**шт**	**11**		**7026,97**	**–**	**77297**	**–**	**4499**	**44407**	**131440**
			НР - 61%; СП - 8%				**6618,00**	**–**	**72798**	**–**		**9736**	
87.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	6	66	1103,00		72798,00				
87.2		144692 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0044	656737,00				2890,00		
87.3		147094 С	Нитки суровые	кг	0,01	0,11	1082,00				119,00		
87.4		147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	0,55	652,00				359,00		
87.5		147570 С	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	0,55	279,00				153,00		
87.6		147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00011	5882338,00				647,00		
87.7		147816 С	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	0,55	556,00				306,00		
87.8		244589 С	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	0,66	19,00				13,00		
87.9		249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,066	190,00				13,00		
88	**25**	**С123-080303-1001 2308-0303-1001 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сирена-Свирель-2**	**шт.**	**11**		**19197,00**	**–**	**211167**	**–**	**211167**	**–**	**228060**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**16893**	
89	**26**	**Ц13-100408-0506 1310-0408-0506 РСНБ РК 2015**	**Устройство свето-акустическое сигнальное**	**шт**	**12**		**7026,97**	**–**	**84324**	**–**	**4908**	**48444**	**143389**
			НР - 61%; СП - 8%				**6618,00**	**–**	**79416**	**–**		**10621**	
89.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	6	72	1103,00		79416,00				
89.2		144692 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0048	656737,00				3152,00		
89.3		147094 С	Нитки суровые	кг	0,01	0,12	1082,00				130,00		
89.4		147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	0,6	652,00				391,00		
89.5		147570 С	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	0,6	279,00				167,00		
89.6		147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00012	5882338,00				706,00		
89.7		147816 С	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	0,6	556,00				334,00		
89.8		244589 С	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	0,72	19,00				14,00		
89.9		249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,072	190,00				14,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	27	С123-080304-0101 2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели БЛИК С-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12		746,00	–	8952	–	8952	–	9668
			СП - 8%					–	–	–		716	
91	28	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	300		159,26	21,70	47779	6509	218	26157	79851
			НР - 61%; СП - 8%				136,84	6,10	41052	1829		5915	
91.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	33	1244,00		41052,00				
91.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	1,47							
91.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0049	1,47		4428,00		6509,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	1,47		1244,00		1828,68			
91.4		149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00011	0,033	825,00				27,00		
91.5		249378 С	Белила цинковые, готовые к употреблению: марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0003	0,09	2114,00				190,00		
92	29	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 3х1,5	км	0,3		22547,00	–	6764	–	6764	–	7305
			СП - 8%					–	–	–		541	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					436282	6509	236508	119008	599713
									193266	1829	–	44423	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					436282				
		Материалы		Тенге					9624				
		Всего заработная плата		Тенге						195095			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					226883				
			Накладные расходы	Тенге					119008				
			Сметная прибыль	Тенге					44423				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					599713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
			Сметная заработная плата	Тенге						195095			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					599713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
			Сметная заработная плата	Тенге						195095			
			Генплан										
			Покрытие из брусчатки										
93	5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	75,803		3695,54	1058,57	280133	80243	189826	2920	334086
			НР - 108%; СП - 8%				132,77	223,98	10064	16978		2474	
93.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	10,92	921,98		10064,00				
93.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	10,84							
93.3		107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,174946		10251,00		12044,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,174946		1778,00		2089,05			
93.4		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	3,608223		4428,00		15977,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	3,608223		1244,00		4488,63			
93.5		626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,366852		9012,00		48366,00			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,366852		1778,00		9542,26			
93.6		1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,689807		5589,00		3855,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,689807		1244,00		858,12			
93.7		100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	92,47966	2047,0000				189306,00		
93.8		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	5,30621	98,00				520,00		
94	**6**	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**758,03**		**1898,19**	**225,58**	**1438887**	**171000**	**1243973**	**84860**	**1645647**
			НР - 108%; СП - 8%				**31,55**	**72,11**	**23914**	**54660**		**121900**	
94.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	25,01	955,99		23914,00				
94.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	33,63							
94.3		107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,272891		10251,00		2797,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,272891		1778,00		485,20			
94.4		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	3,016959		4428,00		13359,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	3,016959		1244,00		3753,10			
94.5		258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,78137		4731,00		8428,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,78137		1778,00		3167,28			
94.6		621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	8,035118		3763,00		30236,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	8,035118		1487,00		11948,22			
94.7		623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	18,116917		5646,00		102288,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	18,116917		1778,00		32211,88			
94.8		1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,970878		5589,00		11015,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,970878		1244,00		2451,77			
94.9		1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,432077		6657,00		2876,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,432077		1487,00		642,50			
94.10		100092 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	154,63812	8030,00				1241744,00		
94.11		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	22,7409	98,00				2229,00		
95	**7**	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2РС100094РС100092) К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**758,03**		**-514,33**	**-57,71**	**-389877**	**-43743**	**-346134**	**-15429**	**-437731**
			НР - 108%; СП - 8%				**--**	**-18,85**	**--**	**-14286**		**-32425**	
95.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	9,51							
95.2		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	3,145824		4428,00		13930,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	3,145824		-1244,00		-3913,41			
95.3		621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	3,259529		3763,00		12266,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	3,259529		-1487,00		-4846,92			
95.4		623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	3,107923		5646,00		17547,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	3,107923		-1778,00		-5525,89			
95.5		100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	47,75589	7248,00				346135,00		
							Асфальтовое покрытие						
96	**18**	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**544**		**2296,19**	**30,67**	**1249125**	**16686**	**843994**	**426185**	**1809336**
			НР - 108%; СП - 8%				**714,05**	**11,34**	**388445**	**6171**		**134025**	
96.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	379,71	1023,00		388445,00				
96.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,54							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,3184		4856,00		16114,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,3184		1778,00		5900,12			
96.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2176		2630,00		572,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2176		1244,00		270,69			
96.5		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	32,096	25659,00				823551,00		
96.6		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,3264	12984,00				4238,00		
96.7		131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,9248	15116,00				13979,00		
96.8		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,44	409,00				2225,00		
97	19	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	24,48		54396,00	–	1331614	–	1331614	–	1438143
			СП - 8%				–	–	–	–		106529	
			Ворота-1шт										
98	34	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		28293,14	4872,86	28293	4873	850	28734	61590
			НР - 118%; СП - 8%				22570,40	1780,65	22570	1781		4562	
98.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	17,8	17,8	1267,98		22570,00				
98.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	1,04							
98.3		403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379		39,00		9,00			
98.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883		4856,00		4288,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	0,883		1778,00		1569,97			
98.5		2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033		176,00		71,00			
98.6		2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,0663		4039,00		268,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,0663		1487,00		98,59			
98.7		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901		2630,00		237,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,0901		1244,00		112,08			
98.8		102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00031	10497,00				3,00		
98.9		102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00106	50362,00				53,00		
98.10		144747 С	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	456783,00				731,00		
98.11		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	207969,00				62,00		
99	35	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	м3	0,07		7957,00	–	557	–	557	–	602
			СП - 8%				–	–	–	–		45	
100	36	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,16		34099,00	–	5456	–	5456	–	5892
			СП - 8%				–	–	–	–		436	
101	37	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,2326082		157525,18	39126,64	36642	9101	1209	20149	61334
			НР - 69%; СП - 8%				113204,00	12334,96	26332	2869		4543	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	21,17	1243,99		26332,00				
101.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,71							
101.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,069782		13,00		0,91			
101.4		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,395649		5219,00		7284,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,395649		1778,00		2481,46			
101.5		1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,255869		28,00		7,00			
101.6		1567 С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,195391		1371,00		268,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,195391		1244,00		243,07			
101.7		2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	6,350204		176,00		1118,00			
101.8		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,116304		3591,00		418,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,116304		1244,00		144,68			
101.9		2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,232608		26,00		6,00			
101.10		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,604781	266,00				161,00		
101.11		146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,116304	144,00				17,00		
101.12		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,005001	206090,00				1031,00		
102	**38**	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,000255**		**237482,00**	**--**	**61**	**--**	**61**	**--**	**65**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5**	
103	**39**	**С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,132237**		**259039,00**	**--**	**34255**	**--**	**34255**	**--**	**36995**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2740**	
104	**40**	**С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1001162**		**256353,00**	**--**	**25665**	**--**	**25665**	**--**	**27718**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2053**	
105	**41**	**С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**6,864**		**1460,00**	**--**	**10021**	**--**	**10021**	**--**	**10823**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**802**	
106	**42**	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,7456371**		**90,44**	**2,31**	**610**	**16**	**313**	**195**	**870**
			НР - 69%; СП - 8%				**41,68**	**0,25**	**281**	**2**		**64**	
106.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,199	1412,09		281,00				
106.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0013							
106.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000675		4428,00		3,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000675		1244,00		0,84			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.4		1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000675		28,00		0,02			
106.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000675		2630,00		2,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000675		1244,00		0,84			
106.6		2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,075551		143,00		11,00			
106.7		146883 С	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000101	287565,00				29,00		
106.8		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000607	468138,00				284,00		
107	**43**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,7456371**		**80,07**	**1,64**	**540**	**11**	**365**	**115**	**707**
			НР - 69%; СП - 8%				**24,37**	**0,25**	**164**	**2**		**52**	
107.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1437	1141,41		164,00				
107.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0013							
107.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000675		4428,00		3,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000675		1244,00		0,84			
107.4		1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000675		28,00		0,02			
107.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000675		2630,00		2,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000675		1244,00		0,84			
107.6		2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,043847		143,00		6,00			
107.7		149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000094	391379,00				37,00		
107.8		149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000607	539832,00				328,00		
			Калитка										
108	**44**	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**		**11361,87**	**102,67**	**22724**	**205**	**2219**	**24043**	**50508**
			НР - 118%; СП - 8%				**10150,05**	**37,76**	**20300**	**76**		**3741**	
108.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	7,85	15,7	1292,99		20300,00				
108.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604							
108.3		403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087		39,00		3,00			
108.4		2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232		176,00		41,00			
108.5		2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0016		4039,00		6,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016		1487,00		2,38			
108.6		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0588		2630,00		155,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0588		1244,00		73,15			
108.7		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,1	20947,00				2095,00		
108.8		102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,0003	10497,00				3,00		
108.9		102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00074	50362,00				37,00		
108.10		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	207969,00				83,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	45	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	–		157525,18	39126,64	–	–	–	–	–
							113204,00	12334,96	–	–		–	
110	46	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	м3	0,28		7957,00	–	2228	–	2228	–	2406
			СП - 8%				–	–	–	–		178	
111	47	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,56		34099,00	–	19095	–	19095	–	20623
			СП - 8%				–	–	–	–		1528	
112	48	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,4397163		157525,18	39126,64	69266	17205	2283	38089	115944
			НР - 69%; СП - 8%				113204,00	12334,96	49778	5424		8588	
112.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	40,01	1244,01		49778,00				
112.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	3,23							
112.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,131915		13,00		2,00			
112.4		766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	2,638298		5219,00		13769,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	2,638298		1778,00		4690,89			
112.5		1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,483688		28,00		14,00			
112.6		1567 С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,369362		1371,00		506,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,369362		1244,00		459,49			
112.7		2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	12,004255		176,00		2113,00			
112.8		2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,219858		3591,00		790,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,219858		1244,00		273,50			
112.9		2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,439716		26,00		11,00			
112.10		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,143262	266,00				304,00		
112.11		146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,219858	144,00				32,00		
112.12		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,009454	206090,00				1948,00		
113	49	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0027888		237482,00	–	662	–	662	–	715
			СП - 8%				–	–	–	–		53	
114	50	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,3158995		259039,00	–	81830	–	81830	–	88377

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		6546	
115	51	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т		0,121028	256353,00	--	31026	--	31026	--	33508
			СП - 8%				--	--	--	--		2482	
116	52	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2		10,56	1460,00	--	15418	--	15418	--	16651
			СП - 8%				--	--	--	--		1233	
117	53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		12,7517727	90,44	2,31	1153	29	592	369	1644
			НР - 69%; СП - 8%				41,68	0,25	532	3		122	
117.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,3762	1414,23		532,00				
117.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0026							
117.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001275		4428,00		6,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001275		1244,00		1,59			
117.4		1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001275		28,00		0,04			
117.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001275		2630,00		3,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001275		1244,00		1,59			
117.6		2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,14282		143,00		20,00			
117.7		146883 С	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000191	287565,00				55,00		
117.8		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001148	468138,00				537,00		
118	54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		12,7517727	80,07	1,64	1021	21	689	217	1337
			НР - 69%; СП - 8%				24,37	0,25	311	3		99	
118.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,2716	1145,01		311,00				
118.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0026							
118.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001275		4428,00		6,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001275		1244,00		1,59			
118.4		1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001275		28,00		0,04			
118.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001275		2630,00		3,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001275		1244,00		1,59			
118.6		2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,082887		143,00		12,00			
118.7		149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000179	391379,00				70,00		
118.8		149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001148	539832,00				620,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					4296405	255648	3498067	636733	5327790
									542692	73682	--	394648	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4190497				
		Материалы		Тенге					1747379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					531971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198938				
	Местные материалы		Тенге				1548256				
		Накладные расходы	Тенге				578495				
		Сметная прибыль	Тенге				381519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5150512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					531971			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105908				
	Материалы		Тенге				3492				
	Всего заработная плата		Тенге					84403			
		Накладные расходы	Тенге				58238				
		Сметная прибыль	Тенге				13132				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				177278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					84403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5327790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					616374			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								53679497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14355826				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1496421			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					761194			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21522896		
		- Накладные расходы	Тенге							12328100	
		- Сметная прибыль	Тенге							3976256	
		Итого по акту	**Тенге**				53679497				
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**				644154				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				54323651				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**				733369				
		Итого с доп.затратами	**Тенге**				55057020				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				1101140				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				56158161				
		Итого с пониж коэф-м К=0,9	**Тенге**				50542345				
		НДС-12%	**Тенге**				6065081				
		Итого с НДС	**Тенге**				56607426				

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области

И.о. Руководителя _____Танатов А.Е.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"

Директор _____Камербаев А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Авторский надзор: ТОО "Массив СтройКомпани"

_____Кенжалыев Н.Д.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий

_____Сералиев К.З.