авт надз.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

с.Иргиз «26» августа 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МК Стройсервис»**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Мукатова А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммукационных(водоснабжение)сетей к индивидальным жилым застройкам в с.Иргиз,Иргизского района Актюбинской области.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Иргизский район, Актюбинская область, с. Иргиз.**
Руководитель Туртаев И.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО «Актюбводпроект», №12015134,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Актюбинская региональная экспертиза» KZ17000637700 от 13/08/2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭО́ 110х5,3 SDR21	м	834		872	
Труба ПЭО́ 32х2,3 SDR17	м	547		491	
Труба ПЭО́ 25х1,5 SDR17	м	1252		1493	
Колодец водопроводный ø1500мм	комплект	55		55	
Колодец водопроводный ø2000мм	комплект	6		6	
Пожарный гидрант Ó100 H=2000	шт	11		11	
Задвижка чугунная Ó100	шт	20		20	
Счетчик холодной воды Ó15	шт	140		140	
Вентиль запорный муфтовый Ó15	шт	140		140	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водопроводная сеть предусмотрена из полиэтиленовых напорных труб СТ РК ИСО 4427-2004 «Вода питьевая» SDR21диаметрами 110мм,32мм,25мм SDR17 с общей протяженностью 2856 м на глубине 2,5 м .Укладка полиэтиленовых труб предусмотрена согласно СН РК 4.01-05-2002.Для подключения жилых домов на разводящих сетях предусмотрена врезка в основную сеть с установкой водопроводных колодцев. Установка колодцев выполнена из расчета подключения 2-3 домов. Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных колец диаметром 1,5м и 2,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2020г.**

месяц, год

окончание работ: **сентябрь 2020г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4

фактически, месяц: 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-коммукационных(водоснабжение)сетей к индивидальным жилым застройкам в с.Иргиз,Иргизского района Актюбинской области.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «МК Стройсервис» **Директор Мукатов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата