Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"** — **100140016238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №47 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
32	28.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных (водоснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области			работа	1	21 052 632,00	21 052 632,00	2 255 639,14
				Итого	1	x	21 052 632,00	2 255 639,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**
Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис" Актюбинская область, г.Актобе, Аз наурыз 32,76**
Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных (водоснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского**
Договор **№47 от 06.05.2020г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за июль** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		№47	06.05.2020г				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**28 171 993**		**28 171 993**				**3 380 639**	**31 552 632**
за июль месяц **2020** год	**18 796 993**		**18 796 993**				**2 255 639**	**21 052 632**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель

_____ **Туртаев И.Б.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис" Актюбинская область, г.Актобе, Аз наурыз 32,76**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных (водоснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области**

Договор **№47 от 06.05.2020г.**

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2020 год
(локальная смета 1-1-1)
Перенос проекта в натуру

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9500-0000-0010СЦИ табл.1601-0204-20 п.7	Разбивка геодезической стройтельной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон 7 сетки или расстоянии между знаками по разбивносной линии 50м	км	2,6328	79794		210082		–		210082
2	9500-0000-0020СЦИ-2017 табл. 16014-0204-20 п.25	Разбивка геодезической стройтельной сетки, основных осей зданий и сооружеий проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 50м	км	2,6318	20919		55055		–		55055

3	9500-0000-0030СЦИ-2017 табл. 1601-0204-32 п.25	Закрепление трасс водопровода м выносками с установкой знаков	км	2,6318	9257		24363		–	24363
									–	–
	Итого						**289 500**			

Сети внутрипоселкового водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4020	139,82	132,96	562084	534490	–	107906	723589
					6,86	30,42	27594	122276	–	53599	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	320	1648,42	–	527493	–	–	379795	979871
					1648,42	–	527493	–	–	72583	
3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР=72% НР = 72 %	м3 грунта	100	2212,16	–	221216	–	–	159276	410931
					2212,16	–	221216	–	–	30439	
4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16	248,69	240,19	3979	3843	1	780	5140
					8,44	59,25	135	948	–	381	

5	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	27	412		11124		–		12014
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	160	2924,98	149,24	467996	23878	305888	142963	659836
					863,94	38,61	138230	6177	–	48877	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4045	30,77	30,77	124477	124477	–	30938	167848
					–	10,62	–	42970	–	12433	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	549	716,36	–	393284	–	–	283164	730564
					716,36	–	393284	–	–	54116	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3442,213	133,11	63,24	458201	217673	–	244939	759391
					69,88	28,95	240528	99665	–	56251	

Раздел 2 Трубопроводы

10	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32мм-547 мм. диам 25мм-1252,1м Укладка НР=99% НР = 99 %	км трубопровода	1,7991	248094,05	64881,89	446346	116729	2810	354609	865031
					181650,27	17444,28	326807	31384	–	64076	
11	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	552,5	155		85638		85638		92489

12	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1264,6	95		120137		120137		129748
13	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,7991	51340,11	–	92366	–	6847	84664	191192
					47534,32	–	85519	–	–	14162	
14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7947	302237,32	92947,02	240188	73865	4443	180114	453926
					203699,51	25233,42	161880	20053	–	33624	
16	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,8337	62694,01	–	52268	–	12638	39234	98822
					47535,08	–	39630	–	–	7320	
17	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,039	1624153,85	743025,64	63342	28978	5342	37332	108728
					744153,85	222743,59	29022	8687	–	8054	
18	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39	19237		750243		750243		810262
19	1122-0601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,039	2933435,9	416974,36	114404	16262	90730	11247	135703
					190051,28	101256,41	7412	3949	–	10052	

20 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	39	1212,23	7,08	47277	276	10695	36015	89955
				930,92	1,87	36306	73	–	6663	
21 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	140	482,36	24,8	67530	3472	2755	61590	139450
				437,88	11,03	61303	1544	–	10330	
22 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	140	18023		2523220		2523220		2725078
23 2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	140	6527		913780		913780		986882
24 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	140	1060,17	24,8	148424	3472	24462	120814	290777
				860,64	11,03	120490	1544	–	21539	
25 2304-1001-0201	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	140	7245		1014300		1014300		1095444
26 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	120	1223,52	803,72	146822	96446	–	74721	239266
				419,8	209,17	50376	25100	–	17723	
27 2302-0301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	758		75800		75800		81864

28	2302-0301-1733	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	732		14640		14640		15811
29	2302-0501-0103	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	140	2047		286580		286580		309506
30	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	280	1873,01	81,85	524442	22918	84162	412041	1011402
					1490,58	11,03	417362	3088	–	74919	
31	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	140	798		111720		111720		120658
32	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	140	623		87220		87220		94198
33	2302-0501-1206	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x16x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	140	2757		385980		385980		416858
34	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	1774,05	74,4	35481	1488	6609	27766	68307
					1369,2	33,1	27384	662	–	5060	

35 2304-0102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	20	40086		801720		801720		865858
36 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	40	911,03	58,68	36441	2347	2462	31316	73178
				790,8	–	31632	–	–	5421	
37 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2716		108640		108640		117331
38 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	86	1223,5	803,71	105221	69119	–	53550	171473
				419,79	209,17	36102	17989	–	12702	
39 2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	1770		70800		70800		76464
40 2302-0303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1854		3708		3708		4005
41 2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1298		5192		5192		5607

42	2302-0302-3104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	887		35480		35480		38318
									–	2838	

Раздел 3 Колодцы водопроводные Ду1500мм-55шт и ДУ 2000мм-6шт

43	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	518,1	139,82	132,96	72441	68885	–	13907	93256
					6,86	30,42	3556	15759	–	6908	
44	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР=72% к_55,000; т.ч.п.3.179:ктрр1=1,2; НР = 72 % К=55,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	34,65	1648,43	–	57118	–	–	41125	106102
					1648,43	–	57118	–	–	7859	
45	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	225,5	30,77	30,77	6939	6939	–	1725	9357
					–	10,63	–	2396	–	693	
46	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	225,5	133,11	63,23	30016	14259	–	16046	49747
					69,88	28,95	15757	6529	–	3685	
47	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	456,5	248,69	240,19	113527	109647	40	22242	146631
					8,41	59,26	3840	27051	–	10862	

48 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	825	412		339900		–		367092
49 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	456,5	18	15,35	8217	7005	40	2742	11836
				2,57	5,78	1172	2637	–	877	
50 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	48,70565	32614,06	8154,58	1588489	397174	777044	560023	2320393
				8505,6	3108,65	414271	151409	–	171881	

Итого	**19 477 189**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 475 419
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 943 642
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	591 890
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 731 766
- перевозка грузов, тенге	351 024
Накладные расходы, тенге	3 532 584
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 442 754
Всего	**19 766 689**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	256 967
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	624 438
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	412 962
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**21 061 056**

- в текущих и прогнозных ценах 2019г к=1,050	22 114 109
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 653 693
Всего по сметному расчету	24 767 802
Итого минус 15%	**21 052 632**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Руководитель

_____ **Туртаев И.Б.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Фараб"

_____ **Жаксыбаев А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Актюбводпроект"

_____ **Балмаганбетов М.К.**