Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",Республика Казахстан, Актюбинская область, Иргизский район, с.Иргиз, ул.Алтынсарина, дом № 12** — **100140016238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №47 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
46	17.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных (водоснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области			работа	1	10 305 720,82	10 305 720,82	1 104 184,37
				Итого	1	x	10 305 720,82	1 104 184,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е. Тулкасиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис" Актюбинская область, г.Актобе, Аз наурыз 32,76**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных (водоснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области**

Договор **№47 от 06.05.2020г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за август** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		№47	06.05.2020г				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**37 373 529**		**37 373 529**				**4 484 824**	**41 858 352,82**
за август месяц 2020 год	**9 201 536**		**9 201 536**				**1 104 184**	**10 305 720,82**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель

_____ **Туртаев И.Б.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис" Актюбинская область, г.Актобе, Аз наурыз 32,76**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных (водоснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области**

Договор **№47 от 06.05.2020г.**

Акт №3
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 1-1-1)
Сети внутрипоселкового водопровода

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Колодцы водопроводные Ду1500мм-55шт и ДУ 2000мм-6шт											
50	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	54,14435	32614	8154,55	1765864	441523	863811	622558	2579496
					8505,6	3108,65	460530	168316	–	191074	
55	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	4601		32207		32207		34784

1111-0101-0204										
	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	35,75	7745,68	1479,13	276908	52879	125921	112608	420677
				2744,28	606,66	98108	21688	–	31161	
57 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	55	963,89	86,53	53014	4759	32331	16510	75086
				289,53	29,82	15924	1640	–	5562	
58 2106-0304-0501	Лестницы шахтные	т	0,935	631979		590900		590900		638172
59 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	55	7286		400730		400730		432788
60 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	891	823,56	18,61	733792	16581	512074	192606	1000510
				230,23	2,21	205137	1966	–	74112	
61 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	94,92	139,82	132,95	13272	12620	–	2548	17086
				6,87	30,42	652	2887	–	1266	
62 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,4	1648,33	–	8901	–	–	6409	16535
				1648,33	–	8901	–	–	1225	

	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28,92	30,77	30,77	890	890	–	221	1200
					–	10,62	–	307	–	89	
64	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28,92	133,13	63,24	3850	1829	–	2058	6381
					69,88	28,94	2021	837	–	473	
65	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	82,8	248,68	240,19	20591	19888	7	4034	26595
					8,41	59,26	696	4907	–	1970	
66	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	149	412		61388		–		66299
67	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	82,8	17,98	15,34	1489	1270	7	497	2145
					2,56	5,77	212	478	–	159	
68	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	14,4	32466,74	8154,51	467521	117425	227615	165573	683742
					8505,63	3108,61	122481	44764	–	50648	
69	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23651		141906		141906		153258

	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	25917		155502		155502		167942
71	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	22753		273036		273036		294879
72	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5042		30252		30252		32672
73	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	4601		55212		55212		59629
74	2106-0304-0501	Лестницы для колодцев 6шт К=6,000	т	0,102	631979		64462		64462		69619
75	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	8454		50724		50724		54782
76	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,8	7745,83	1478,96	37180	7099	16908	15119	56483
					2744,38	606,46	13173	2911	–	4184	
77	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР=94% К=6,000 НР = 94 %	м2 покрытия	48	963,9	86,54	46267	4154	28216	14409	65530
					289,52	29,83	13897	1432	–	4854	

3 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	97,2	823,57	18,61	80051	1809	55863	21011	109147
				230,24	2,2	22379	214	–	8085	
79 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	11	2401	161,36	26411	1775	6158	18997	49041
				1679,82	64,64	18478	711	–	3633	
80 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	11	72356		795916		795916		859589
81 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,22	504755		111046		111046		119930
								–	8884	

Итого	**8 093 997**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	982 589
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	684 501
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	253 058
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 570 804
- перевозка грузов, тенге	61 388
Накладные расходы, тенге	1 195 158
Сметная прибыль (8 %), тенге	599 557
Всего	**8 093 997**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	105 222
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	255 693
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	169 098

- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**8 624 010**
- в текущих и прогнозных ценах 2019г к=1,050	9 055 210
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 086 625
Всего по сметному расчету	10 141 836
Итого договорная цена	**10 305 720,82**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель

_____ **Туртаев И.Б.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Технадзор:
ТОО "Фараб"

_____ **Жаксыбаев А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Актюбводпроект"

_____ **Балмаганбетов М.К.**