Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СМК 2017"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)
Договор: Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г

СПРАВКА №24 от "25" декабря 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

		код	код	Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г	Источник финансирования		организационно правовая форма	
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)	302 492 946,11	270 082 987,54							32 409 958,57	
в том числе:										
за отчетный месяц	7 822 072,75	6 983 993,53							838 079,22	
авансовый платеж	0,00	0,00							-	
К оплате:	**7 822 072,75**	**6 983 993,53**							**838 079,22**	**7 822 072,75**

К оплате: семь миллионов восемьсот двадцать две тысячи семьдесят две тенге 75 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК 2017"
_____ Туйтебаев К.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "СМК 2017"

Наименование объекта: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Договор: Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г

Акт №1 от "25" декабря 2020 года
за декабрь месяц 2020 года
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед. измер.	по проекту	Всего з/пл рабочих-строит.	экспл. машин в т. ч. з/пл маш.	Всего з/пл рабочих-строит.	экспл. машин в т. ч. з/пл маш.	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине «Дорремслужба» на базе: ГАЗ-53, Газель и др.**	**1 км в одном направлении**		**3280**	**243,00**	**134,60**	**797040**	**441488**		**613367**	**1 523 240**
		НР - 108%; СП - 8%				**108,40**	**64,75**	**355552**	**212380**		**112833**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	164							
1.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	328	1084,00		355552,00				
1.3	3301-0201-0101	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	164		2692,00		441488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	164		1295,00		212380,00			
2	**СРД-277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм**	**1 км прохода**		**984**	**1958,71**	**1958,71**	**1927371**	**1927371**		**373546**	**2 484 990**
		НР - 108%; СП - 8%					**351,50**		**345876**		**184073**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	186,96							
2.2	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	186,96		10309,00		1927371,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	186,96		1850,00		345876,00			
3	**СРД-278-02-01**	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа**	**1 км**		**1312**	**1546,35**	**1546,35**	**2028811**	**2028811**		**393206**	**2 615 778**
		НР - 108%; СП - 8%					**277,50**		**364080**		**193761**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	196,8							
3.2	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	196,8		10309,00		2028811,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	196,8		1850,00		364080,00			
4	**СРД-274-01-04**	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50 с мощностью двигателя 55 л.с. от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм**	**1 км прохода**		**656**	**996,88**	**996,88**	**653953**	**653953**		**261117**	**988 276**
		НР - 108%; СП - 8%					**368,56**		**241775**		**73206**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	223,04							
4.2	3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, до 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,34	223,04		2932,00		653953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	223,04		1084,00		241775,00			
5	СРД-273-01-01	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм** *НР - 108%; СП - 8%*	**1 км прохода**	**724,077**		**3308,42**	**3308,42**	**2395550**	**2395550**		**520532**	**3 149 369**
							665,64		**481974**		**233287**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	311,353							
5.2	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу 215 л.с. (158 кВт)	маш.-ч	0,43	311,353		7694,00		2395550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	311,353		1548,00		481974,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**10 761 653**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					355552				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						7447173			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1646085			
		- Накладные расходы	тенге								2161768	
		- Сметная прибыль	тенге								797160	
	0,648970455	**Коэффициент понижения**	**Тенге**									**6 983 993,53**
	12%	**НДС**	**Тенге**									**838 079,22**
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**									**7 822 072,75**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК 2017"

_____ Туйтебаев К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Кусманов Д.К.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.