Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

С П Р А В К А № 34 от 25.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 24/4 к договору № 24 (с учетом доп соглашения № 24/1 № 24/2, № 24/3)	17.01.2020 г. 02.03.2018 г 15.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	204 577 139,20									
За месяц	6 008 581	5364804							643 777	
Удержание аванса	-									
К оплате	6 008 581								643 777	6 008 581

К оплате: шесть миллионов восемь тысяч пятьсот восемьдесят один тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 49

приемки выполненных работ от 25 декабря 2020 года
за декабрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	805,2	243	134,6	195664	108380	–	150574	373937
					108,4	64,75	87284	52137	–	27699	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80,52						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40,26						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	108380					
				40,26	1295	52137					

2 1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	164,718	658,63	323,04	108488	53211	–	87345	211500
				335,59	155,4	55278	25597	–	15667	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	0,37	60,9457						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	19,76616						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	53211					
			19,76616	1295	25597					
3 1291-0269-0101 СРД-269-01-01	Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, в зимнее время НР=108%	100 м2 площади	10,8	4208,48	–	45452	–	–	49088	102102
				4208,48	–	45452	–	–	7563	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	4,64	50,112						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4 1291-0277-0101 СРД-277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %	км прохода	536,8	1958,71	1958,71	1051436	1051436	–	203780	1355633
				–	351,50	–	188685	–	100417	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	101,992						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	1051436					
			101,992	1850	188685					

5	1291-0278-0201 СРД-278-02-01	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км	536,8	1546,35	1546,35	830081	830081	–	160879	1070236
					–	277,50	–	148962	–	79277	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
			чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	80,52						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	830081					
				80,52	1850	148962					
6	1291-0273-0101 СРД-273-01-01	Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %	км прохода	469,7	3308,42	3308,42	1553965	1553965	–	337663	2042958
					–	665,64	–	312651	–	151330	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
			чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	201,971						
	3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–					
				201,971	–	–					
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	1553965					
				201,971	1548	312651					

7	1291-0290-0301 СРД-290-03-01	Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной (пескосоляная смесь из расчета: при снежном накате 250 г/м2) НР = 108 %								
			1000 м2	100	434,88	434,88	43488	43488	–	11407	59287
					–	105,62	–	10562	–	4392	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)								
			чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	8					
	3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,008	3448	2758				
				0,8	1548	1238				
	3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,072	5657	40730				
				7,2	1295	9324				
	2113-0816-2591	Пескосоляная смесь	г/м2	250	0	0				
				25000						
8	1291-0339-0101 СРД-339-01-01	Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %	100 м3 смеси	0,17334	180177,68	21651,09	31232	3753	27479	727	34516
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			0	3882,54	0	673	–	2557	
			чел-ч	0	0					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,36401					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш,-час	2,1	10309	3753				
				0,364014	1850	673				

2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	92	1102	17574				
			15,94728						
счет	Соль	м3	8	7142,86	9905				
			1,38672						
9 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	23,921	3304	79035	–	0	85358	
				0	0	–	6323		
10 4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=48,000	т·км	1148,208	19	21816	–	0	23561	
				0	0	–	1745		
11 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1,3868	3304	4582	–	0	4949	
				0	0	–	367		
12 4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=27,000	т·км	37,444	19	711	–	0	768	
				0	0	–	57		

Итого по смете	5 364 804
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	188 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 644 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	739 267
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 479
- перевозка грузов, тенге	106 144
Накладные расходы, тенге	1 001 463
- в т.ч. зарплата, тенге	90 132
Сметная прибыль (8 %), тенге	397 393
Итого в текущих ценах, тенге	5 364 804
НДС 12 %	643 777
Всего	6 008 581

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар. Н.Е..

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.