"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех двух-квартирных жилых домов расположенных по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Баянаул, улица Рымтая Избастина, з.у.16А**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство трех двух-квартирных жилых домов расположенных по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Баянаул, улица Рымтая Избастина, з.у.16А**

Договор подряда (контракт) № 1/1 от 04 июня 2020 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить.									
24	11-460401-0202	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	1,3	35505,38	19785,38	46157	25721	16032	21,51	27,963
		м3		15720	8556,15	20436	11123	50,8	10,37	13,481
25	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	206	3474,46	1767,54	715739	364114	199391	1,18	243,08
		шт. сборных конструкций								

				906,74	651,91	186788	134293	62,1	0,691	142,346
26	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	125,067	15455,24		1932941				
		м3								
27	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический М 150 расствор М 100)	257,36	24110,93	1410,29	6205190	362953	465962	4,54	1168,4144
		м3 кладки								
				3234,02	330,04	832308	84940	50,8	0,4	102,944
29	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический М 150 расствор М 100)	329,61	3417,58	144,91	1126467	47763	153748	1,21	398,8281
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				884,31	33,91	291476	11178	50,8	0,0411	13,54697
30	29-100000-3000(п	Плита перекрытия ПБ 73-12-8	15	78571		1178565				
		шт								
31	29-100000-3000(п	Плита перекрытия ПБ 79-15-8	26	98214		2553564				
		шт								
32	29-100000-3000(п	Плита перекрытия ПБ 73-15-8	14	87500		1225000				
		шт								
33	29-100000-3000(п	Плита перекрытия ПБ 29-15-8	26	34821		905346				
		шт								
39	21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	55,48	16027,34		889197				
		м2								
44	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,8475	52508,93		44501				
		м3								
		Всего прямые затраты				**16822667**				**1838**
										272

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 331 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 800 551

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	241 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 691 108
Накладные расходы I уровня, тенге	835 133
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 657 800
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	748 691
Итого, тенге	18 406 491
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 472 519
Всего	**19 879 010**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	298 185
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	488 288
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**20 665 483**
НДС (12 %)	**2 479 857,96**
Всего по акту с учетом НДС	**23 145 340,96**

Заказчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Авторский надзор:
ТОО фирма "АРАСАН"
БИН 950740000606

И.о директора _____ Обрынкина О.Е.

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех двух-квартирных жилых домов расположенных по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Баянаул, улица Рымтая Избастина, з.у.16А**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство трех двух-квартирных жилых домов расположенных по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Баянаул, улица Рымтая Избастина, з.у.16А**

Договор подряда (контракт) № 1/1 от 04 июня 2020 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-3)
Теплоснабжение и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Вентиляция								
23	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	37901	2343	37901	2343	19385	40,1	40,1
		камера		31580	515	31580	515	60,4	0,55	0,55
25	11-201501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	3	4431,67	289,33	13295	868	7586	4,96	14,88
		вентилятор		4092,67	93,67	12278	281	60,4	0,11	0,33
32	11-200101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	11,9	5321,85	24,45	63330	291	6640	1,22	14,518
		м2 поверхности воздуховодов		914,87	8,91	10887	106	60,4	0,0095	0,11305
42	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50,5	511,02		25807				

Всего прямые затраты	**140333**	69
		1
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 745	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 502	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	902	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	82 086	
Накладные расходы I уровня, тенге	33 611	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	173 944	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 375	
Итого, тенге	181 319	
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 506	
Всего	**195 825**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 937	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 810	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**203 572**	
НДС (12 %)	24 428,64	
Всего по акту с учетом НДС	**228 000,64**	

Заказчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Авторский надзор:
ТОО фирма "АРАСАН"
БИН 950740000606

И.о директора _____ Рамзикина О.Е.

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех двух-квартирных жилых домов расположенных по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Баянаул, улица Рымтая Избастина, з.у.16А**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство трех двух-квартирных жилых домов расположенных по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Баянаул, улица Рымтая Избастина, з.у.16А**

Договор подряда (контракт) № 1/1 от 04 июня 2020 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-2)
Внутренние сети водоснабжения и канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 В2									
1	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	2	2278	43	4556	86	751	0,725	1,45
		м трубопровода		607	14,5	1214	29	60,4	0,0177	0,0354
2	23-010202-0215	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	1,5	36813,79		55221				
		м								

3	23-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ *шт.*	6	8976,75		53861			
4	23-080305-0101	Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *шт.*	6	3270,83		19625			
5	23-030103-0401	Рукава пожарные пьняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 *м*	6	664,95		3990			
6	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009 *шт.*	6	4594,97		27570			
7	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 *шт.*	6	774,51		4647			
8	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *шт.*	6	2714,67	194,83	16288	1169	7463	2,6	15,6
				2023,5	35,83	12141	215	60,4	0,04	0,24
9	23-040702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	6	7217,87		43307			
10	11-160301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *м трубопровода*	35	2961,29	30,26	103645	1059	9494	0,555	19,425
				437,09	12	15298	420	60,4	0,0142	0,497
11	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *м трубопровода*	3	2713,67	30	8141	90	813	0,555	1,665
				437	11,67	1311	35	60,4	0,0142	0,0426
12	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	13	1009,54	11,38	13124	148	1959	0,297	3,861
				245,08	4,38	3186	57	60,4	0,005	0,065
13	21-050106-9901	Сталь полосовая 90*5 мм ГОСТ 103-76 *т*	0,015	1		–				

Раздел 2 В1

14 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	19	1496,84	69,26	28440	1316	13224	1,47	27,93
			1144,05	8,26	21737	157	60,4	0,01	0,19
15 23-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	16	786,31		12581				
16 23-040702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	991,31		1983				
17 23-041001-2803	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 *шт.*	1	3852,84		3853				
18 11-180401-0113	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 2,5 м3. Установка *бак*	1	59666	523	59666	523	6553	14,1	14,1
			10704	146	10704	146	60,4	0,16	0,16
21 11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	20	1280,35	13	25607	260	3420	0,337	6,74
			278,05	5,05	5561	101	60,4	0,0059	0,118
22 11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	3,5	1349,43	13,14	4723	46	599	0,337	1,1795
			278	5,14	973	18	60,4	0,0059	0,02065
23 11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	8	1641,5	13	13132	104	1367	0,337	2,696
			278	5	2224	40	60,4	0,0059	0,0472
24 11-170201-0103	Смесители. Установка *шт.*	8	604,75	0,13	4838	1	2791	0,7	5,6

			577,63	–	4621	–	60,4	–	–
25 23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	7	3826,52		26786				
	шт.								
26 23-030102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	1	7196,6		7197				
	шт.								
27 23-030102-0703	Диспенсер напольный 16LD/HL	10	10492,49		104925				
	шт.								
Раздел 3 ТЗ,1									
31 11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	4,5	1280,44	13,11	5762	59	769	0,337	1,5165
	м трубопровода								
			278	4,89	1251	22	60,4	0,0059	0,02655
32 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	3	1496,67	69,33	4490	208	2088	1,47	4,41
	шт.								
			1144	8,33	3432	25	60,4	0,01	0,03
33 23-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	786,31		2359				
	шт.								
Раздел 4 К1									
34 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	14	483,07	2,07	6763	29	4032	0,56	7,84
	м трубопровода								
			476,21	0,57	6667	8	60,4	0,0007	0,0098
35 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	15	499,6	0,87	7494	13	4502	0,584	8,76
	м трубопровода								
			496,6	0,27	7449	4	60,4	0,0003	0,0045

36	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	20	482,95	2	9659	40	5760	0,56	11,2
		м трубопровода		476,2	0,6	9524	12	60,4	0,0007	0,014
37	11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	7	1549,29	51,43	10845	360	5305	1,49	10,43
		комплект		1229,43	25,29	8606	177	60,4	0,032	0,224
38	11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	1	1599	142	1599	142	813	1,55	1,55
		комплект		1279	67	1279	67	60,4	0,082	0,082
39	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	5	2407,4	112,6	12037	563	5638	2,22	11,1
		комплект		1811,2	55,6	9056	278	60,4	0,071	0,355
40	11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	1	992	40	992	40	464	0,93	0,93
		комплект		750	19	750	19	60,4	0,025	0,025
41	23-020802-1002	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	1	2828,36		2828				
		шт.								
42	23-020802-1002	Прочистки	2	2828,36		5657				
		шт.								
43	23-020802-1001	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	4	1308,15		5233				
		шт.								
44	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	1	7804	48	7804	48	408	0,79	0,79
		комплект		652	23	652	23	60,4	0,029	0,029
45	23-010201-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	10	311,29		3113				
		м								
46	11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	1	762	–	762	–	381	0,83	0,83
		воронка		630	–	630	–	60,4	–	–
		Всего прямые затраты				**735103**				**160**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	128 266
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	600 533
Накладные расходы I уровня, тенге	78 594
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	813 697
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	34 501
Итого, тенге	848 198
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 856
Всего	**916 054**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13 741
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	22 501
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**952 296**
НДС (12 %)	114 275,52
Всего по акту с учетом НДС	**1 066 571,52**

Заказчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Авторский надзор:
ТОО фирма "АРАСАН"
БИН 950740000606

И.о директора _____ Ротайкина О.Е.

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех двух-квартирных жилых домов расположенных по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Баянаул, улица Рымтая Избастина, з.у.16А**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство трех двух-квартирных жилых домов расположенных по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Баянаул, улица Рымтая Избастина, з.у.16А**

Договор подряда (контракт) № 1/1 от 04 июня 2020 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Земляные работы								
5	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км / *т*	295,4	405,81		119876				
		Раздел 4 Стены и прегородки								
20	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	-45,8409	21729,98	1410,29	-996122	-64649	-80343	4,38	-200,78314
				3120,05	330,05	-143026	-15130	50,8	0,4	-18,33636
		Раздел 7 Проемы и перемычки								
		7.1 Проемы								

110	11-100107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,12	1422,12	250,96	4437	783	1334	0,801	2,49912
		м2		645,51	69,55	2014	217	59,8	0,0811	0,25303
112	21-090202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	3,12	27342,95		85310				
		м2								
117	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	6,09	1461,74	85,06	8902	518	4740	1,49	9,0741
		м2 проемов		1267	34,65	7716	211	59,8	0,0368	0,22411
118	21-090403-0301	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 ГОСТ 31173-2003	3	94564,98		283695				
		шт.								
	Раздел 8 Отделочные работы									
128	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	528,84	3034,46	91,72	1604744	48505	251986	1,025	542,061
		м2		826,16	43,34	436907	22922	54,8	0,0534	28,24006
	Раздел 11 Фасад									
198	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	443,93	2126,05	12,39	943818	5500	225059	1,2016	533,42629
		м2		923,33	1,79	409895	796	54,8	0,0016	0,71029
200	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	520,44	3911,9	1,69	2035911	877	74686	0,3484	181,3213
		м2		261,28	0,6	135978	311	54,8	0,00054	0,28104
201	11-150404-0404	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	34,64	172,98	–	5992	–	2582	0,177	6,13128
		м2 окрашиваемой поверхности		136	–	4711	–	54,8	–	–
		Всего прямые затраты				**3506563**				**1074**
										11
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				854 195				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 130 958
- перевозка грузов, тенге	119 876
Накладные расходы I уровня, тенге	480 044
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 576 607
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	194 048
Итого, тенге	4 770 655
Сметная прибыль (8 %), тенге	381 652
Всего	**5 652 307**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	77 285
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	126 556
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 856 148**
НДС (12 %)	702 737,76
Всего по акту с учетом НДС	**6 558 885,76**

Заказчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Сарсекеев А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Сарсекеев А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО фирма "АРАСАН"
БИН 950740000606

И.о директора _____ **Розинкина О.Е.**