Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за НОЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74/20	**10.06.2020г.**			**ТОО**	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за НОЯБРЬ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	463169771,35	413544438,70							49625332,65	
в т.ч.за НОЯБРЬ месяц	78991306,13	70527951,90							8463354,23	78991306,13
Удержание 5%										3949565,31
Аванс 30%										23697391,84
К оплате:										51344348,98
К оплате:	Пятьдесят один миллион триста сорок четыре тысячи триста сорок восемь тенге 98 тиын									

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VTE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Подрядчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алимгазинов Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"____" _____ 2020год

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги

(наименование, адрес)

Объект : Модульная КНС №1 расход Q=254,5м3/ч с напором H=10м, с наземным павильоном, тип GBSK30/V-18-23-0687.1.1 производство "Vector 7 " (Локальная смета №2-3-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 31 от 10.11.2020г.

за НОЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	42,89	162,49	155,79	6969	6682	8	1758	9425

2 4102-0103-1015				6,51	50,41	279	2162	–	698	
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,800;	т	77,202	283		21848		–		23596
3 1101-0104-0701										
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)-планировка съезда НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	209	1,33	1,33	278	278	–	68	374
4 1101-0101-0302				–	0,45	–	95	–	28	
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1729,92	118,75	114,31	205420	197752	–	50525	276421
5 1101-0205-0302				4,43	36,13	7668	62505	–	20476	
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- доработка налипающего НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	31,58	1861,68	–	58792	–	–	42330	109212
6 1101-0101-0302				1861,68	–	58792	–	–	8090	
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3- поднять доработанный грунт НР = 72 %	м3 грунта	31,58	118,75	114,31	3750	3610	–	922	5046
7 1101-0205-0702				4,43	36,13	140	1141	–	374	
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений налипающий НР = 72 % т.ч. п.3.176.2: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	76,8	3703,33	1127,01	284416	86554	–	188602	510859

8 1101-0102-0601				2576,33	834,44	197862	64085	–	37841	
	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1761,5	14,67	12,52	25843	22046	160	8531	37124
9 1101-0205-0502				2,06	4,66	3637	8211	–	2750	
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	176,15	703,73	–	123962	–	–	89253	230272
10 1101-0104-0402				703,73	–	123962	–	–	17057	
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1585,35	30,6	30,6	48505	48505	–	11923	65262
11 1101-0201-0601				–	10,45	–	16560	–	4834	
	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1585,35	76,79	66,04	121732	104694	4756	23939	157325
12 1101-0201-0501				7,75	13,22	12282	20966	–	11654	
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1585,35	131,32	62,74	208183	99460	–	110760	344458
				68,58	28,45	108723	45111	–	25515	
Раздел 2 шпунтовое ограждение										
13 1129-0101-0101	Ограждение стальное шпунтовое. Устройство методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов НР = 110 %	т стального шпунта	7,81392	16534,34	11596,36	129198	90613	–	71170	216397
14 1129-0101-0102				4937,98	3342,11	38585	26115	–	16029	
	Шпунт в шпунтовом ограждении. Извлечение при проходке шахтных стволов НР = 110 %	т стального шпунта	7,81392	9421,39	5906,38	73618	46152	–	44909	128009
15 4131-0103-0201				3515,01	1709,77	27466	13360	–	9482	
	Металл листовой. Погрузка-Монтаж металлического листа	т	5,73296	391		2242		–		2421

16 4131-0103-0202	Металл листовой. Разгрузка Демонтаж стального листа	т	5,73296	391		2242		–		2421
17 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление шпунтового ограждения НР = 69 %	т конструкций	7,81392	33831,42	7750,66	264356	60563	6435	147451	444752
18 1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	5,73296	25257,23 154216,32	2091,01 49655,85	197358 884116	16339 284675	– 28947	32945 450932	1441852
19 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-12 мм-ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 кстм=0,07;	т	4,22016	99511,25 15532,09	14482,92	570494 65548	83030	– 65548	106804	70792
20 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89- 12 мм ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 кстм=0,07;	т	1,5072	15532,09		23410		23410		25283
21 2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 №30 ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 кстм=0,07;	т	7,81392	21005,04		164132		164132		177263
22 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005- 5 мм ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 кстм=0,07;	т	0,0056	18602,92		104		104		112
Раздел 3 фундаменты под насосную								–	8	

23 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,024	7523,44	1451,17	7704	1486	5494	1247	9667
24 1107-0101-0111	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м (установка ОП-1) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	707,03 4883	602,54 3179	724 4883	617 3179	– –	716 2926	8434
25 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 (изготовление ОП-1) НР = 91 %	м3	3,6	1704 22511,11	776 1595,56	1704 81040	776 5744	– 69451	625 6356	94388
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 д 10 мм	т	0,0468	1623,61 195387	316,67	5845 9144	1140	– 9144	6992	9876
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д12мм	т	0,08445	192867		16288		16288		17591
28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 д 25 мм	т	0,36614	186614		68327		68327		73793
29 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03588	190378		6831		6831		7377
30 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,02616	468922,02	1987,77	12267	52	4950	6629	20408
31 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,13125	277714,07 16472,38	764,53 876,19	7265 2162	20 115	– 38	1512 1860	4344
				15306,67	266,67	2009	35	–	322	

32 1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,40202	12566,54 11447,19	828,32 263,67	5052 4602	333 106	117 –	4284 747	10083
Раздел 4 фундамент под павильон										
33 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4	1033,75 1033,75	– –	4135 4135	– –	– –	2977 569	7681
34 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,6	640 640	– –	384 384	– –	– –	276 53	713
35 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	1444,67 448,83	741,92 255,92	17336 5386	8903 3071	3047 –	9979 2185	29500
36 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2047 630	1041 360,25	8188 2520	4164 1441	1504 –	4674 1029	13891
37 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,4	20291		68989		68989		74508
38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство- заделка в ФБС В7,5 НР = 91 %	м3	0,15	21053,33 1026,67	1040 193,33	3158 154	156 29	2848 –	167 266	3591
39 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,4	7522,5 707,5	1450 600	3009 283	580 240	2146 –	486 280	3775
40 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство- отмостка В15 НР = 91 %	м3	0,4	22902,5	1042,5	9161	417	8334	445	10374

					1025	197,5	410	79	–	768	
Раздел 5 оборудование											
41	1337-0101-0109	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	174908	56426	174908	56426	17082	69963	264461
					101400	13293	101400	13293	–	19590	
42	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	18619	2527	18619	2527	12714	3001	23350
					3378	790	3378	790	–	1730	

Итого	
в том числе	**4 966 481**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 487 447
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 135 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	381 317
- материалы, изделия и конструкции, тенге	590 804
- перевозка грузов, тенге	26 332
Накладные расходы, тенге	1 358 343
Сметная прибыль (8 %), тенге	367 889
Всего	**4 966 481**
Временные здания и сооружения (2 %)	99 330
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	189 461
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 255 272**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**5 780 799**

Итого по акту с К пониж=0,89999999805	5 202 719,09
НДС (12 %)	624 326,29
Итого по акту с НДС	5 827 045,38

Локальная смета №2 к локальной смете №2-3-1

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 5 Оборудование

1	5800-0000-0000 (пл)	Канализационная насосная станция №1, с габаритными размерами 2,4x8,5 м с насосным оборудованием 150WQ130-20-15 (2 раб1 рез) Q=254 m3/h H=10m N=15kW, в комплекте с быстровозводимым утепленным павильоном размерами 2,5x3x2,8 (ТОО "Standart sy", цена 27548204 с НДС)	к-т	1	24696611	0	24596611	0	0	0	24596611
					0	0	0	0	24596611	0	

Итого	24 596 611
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	24 596 611
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0
Всего	**24 596 611**
Временные здания и сооружения (2 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	0

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	24 596 611
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,1)	27 056 272
с Кпониж=0,89999999805	24 350 644,75
НДС (12 %)	2 922 077,37
Итого добавить:	27 272 722,12
Всего по акту с НДС	33 099 767,50

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Оспанов Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJE00023301 от 31.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ Зайцев В.Я.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Ажмұрат А.Қ.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ Омаров А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарбалин Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ Музафар С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой**
(наименование, адрес)

Объект : **Модульная КНС №2 расход Q=254,5м3/ч с напором H=10м, с наземным павильоном, тип GBSK30/V-18-23-0687.1.1 производство "Vector 7 " (Локальная смета №2-3-3)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 32 от 10.11.2020г.
за НОЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	42,89	162,49	155,79	6969	6682	8	1758	9425
2	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,800;	т	77,202	6,51 283	50,41	279 21848	2162	– –	698	23596

3 1101-0104-0701										
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)-планировка съезда НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	209	1,33	1,33	278	278	–	68	374
4 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1729,92	– 118,75	0,45 114,31	– 205420	95 197752	– –	28 50525	276421
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка налипающего НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	31,58	4,43 1861,68	36,13 –	7668 58792	62505 –	– –	20476 42330	109212
6 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3- поднять доработанный грунт НР = 72 %	м3 грунта	31,58	1861,68 118,75	– 114,31	58792 3750	– 3610	– –	8090 922	5046
7 1101-0205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений налипающий НР = 72 % т.ч. п.3.176.2: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	76,8	4,43 3703,33	36,13 1127,01	140 284416	1141 86554	– –	374 188602	510859
8 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1761,5	2576,33 14,67	834,44 12,52	197862 25843	64085 22046	– 160	37841 8531	37124
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	176,15	2,06 703,73	4,66 –	3637 123962	8211 –	– –	2750 89253	230272
10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1585,35	703,73 30,6	– 30,6	123962 48505	– 48505	– –	17057 11923	65262
				–	10,45	–	16560	–	4834	

11 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1585,35	76,79	66,04	121732	104694	4756	23939	157325
				7,75	13,22	12282	20966	–	11654	
12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1585,35	131,32	62,74	208183	99460	–	110760	344458
				68,58	28,45	108723	45111	–	25515	
Раздел 2 шпунтовое ограждение										
13 1129-0101-0101	Ограждение стальное шпунтовое. Устройство методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов НР = 110 %	т стального шпунта	7,81392	16534,34	11596,36	129198	90613	–	71170	216397
				4937,98	3342,11	38585	26115	–	16029	
14 1129-0101-0102	Шпунт в шпунтовом ограждении. Извлечение при проходке шахтных стволов НР = 110 %	т стального шпунта	7,81392	9421,39	5906,38	73618	46152	–	44909	128009
				3515,01	1709,77	27466	13360	–	9482	
15 4131-0103-0201	Металл листовой. Погрузка-Монтаж металлического листа	т	5,73296	391		2242		–		2421
16 4131-0103-0202	Металл листовой. Разгрузка Демонтаж стального листа	т	5,73296	391		2242		–		2421
17 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление шпунтового ограждения НР = 69 %	т конструкций	7,81392	33831,42	7750,66	264356	60563	6435	147451	444752
				25257,23	2091,01	197358	16339	–	32945	
18 1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	5,73296	154216,32	49655,85	884116	284675	28947	450932	1441852
				99511,25	14482,92	570494	83030	–	106804	
19 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-12 мм-ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 кстм=0,07;	т	4,22016	15532,09		65548		65548		70792

20 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89- 12 мм ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 кстм=0,07;	т	1,5072	15532,09		23410		23410		25283
21 2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 №30 ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 кстм=0,07;	т	7,81392	21005,04		164132		164132		177263
22 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005- 5 мм ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 кстм=0,07;	т	0,0056	18602,92		104		104		112
Раздел 3 фундаменты под насосную								–	8	
23 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,024	7523,44	1451,17	7704	1486	5494	1247	9667
24 1107-0101-0111	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м (установка ОП-1) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	707,03 4883	602,54 3179	724 4883	617 3179	– –	716 2926	8434
25 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 (изготовление ОП-1) НР = 91 %	м3	3,6	1704 22511,11	776 1595,56	1704 81040	776 5744	– 69451	625 6356	94388
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 д 10 мм	т	0,0468	1623,61 195387	316,67	5845 9144	1140	– 9144	6992	9876
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д12мм	т	0,08445	192867		16288		16288		17591
28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 д 25 мм	т	0,36614	186614		68327		68327		73793

29 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03588	190378		6831		6831		7377
30 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,02616	468922,02	1987,77	12267	52	4950	6629	20408
				277714,07	764,53	7265	20	–	1512	
31 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,13125	16472,38	876,19	2162	115	38	1860	4344
				15306,67	266,67	2009	35	–	322	
32 1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,40202	12566,54	828,32	5052	333	117	4284	10083
				11447,19	263,67	4602	106	–	747	
Раздел 4 фундамент под павильон										
33 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4	1033,75	–	4135	–	–	2977	7681
				1033,75	–	4135	–	–	569	
34 1101-0205-0501	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,6	640	–	384	–	–	276	713
				640	–	384	–	–	53	
35 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	1444,67	741,92	17336	8903	3047	9979	29500
				448,83	255,92	5386	3071	–	2185	
36 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2047	1041	8188	4164	1504	4674	13891
				630	360,25	2520	1441	–	1029	
37 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,4	20291		68989		68989		74508
38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство- заделка в ФБС В7,5 НР = 91 %	м3	0,15	21053,33	1040	3158	156	2848	167	3591

39 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,4	1026,67 7522,5	193,33 1450	154 3009	29 580	– 2146	266 486	3775
40 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство- отмостка В15 НР = 91 %	м3	0,4	707,5 22902,5	600 1042,5	283 9161	240 417	– 8334	280 445	10374
				1025	197,5	410	79	–	768	
Раздел 5 оборудование										
41 1337-0101-0109	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	174908	56426	174908	56426	17082	69963	264461
42 1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	101400 18619	13293 2527	101400 18619	13293 2527	– 12714	19590 3001	23350
				3378	790	3378	790	–	1730	

Итого	**4 966 481**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 487 447
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 135 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	381 317
- материалы, изделия и конструкции, тенге	590 804
- перевозка грузов, тенге	26 332
Накладные расходы, тенге	1 358 343
Сметная прибыль (8 %), тенге	367 889
Всего	**4 966 481**
Временные здания и сооружения (2 %)	99 330
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	189 461
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 255 272**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	5 780 799
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**5 202 719,09**
НДС (12 %)	624 326,29
Итого по акту с НДС	**5 827 045,38**

Локальная смета №3 к локальной смете №2-3-3
Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 5 Оборудование

1	5800-0000-0000 (пл)	Канализационная насосная станция №1, с габаритными размерами 2,4x8,5 м с насосным оборудованием 150WQ130-20-15 (2 раб1 рез) Q=254 m3/h H=10m N=15kW, в комплекте с быстровозводимым утепленным павильоном размерами 2,5x3x2,8 (ТОО "Standart sy", цена 27548204 с НДС)	к-т	1	24696611	0	24596611	0	0	0	24596611
					0	0	0	0	24596611	0	

Итого	**24 596 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	24 596 611
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0
Всего	**24 596 611**
Временные здания и сооружения (2 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	0
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**24 596 611**

Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,1)	27 056 272
с Кпониж=0,89999999805	24 350 644,75
НДС (12 %)	2 922 077,37
Итого добавить:	27 272 722,12
Всего по акту с НДС	33 099 767,50

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Оспанов Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ Зайцев В.Я.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Ажмұрат А.Қ.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ Омаров А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. псд и нулевой

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарбалин Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ Музафар С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(расценки соотв. псд и нулевой)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги

(наименование, адрес)

Объект : Генплан КНС №1 (Локальная смета №7-1-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 33 от 10.11.2020г.
за НОЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 площадки,съезды,проезды с щебеночным покрытием									
11	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) площадка и съезды НР = 108 %	м2 покрытия	1286	1249,67	223,36	1607075	287237	1264966	152495	1900336
					42,67	67,13	54872	86327	–	140766	

12	1127-0403-0801									
	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) проезд НР = 108 %	м2 покрытия	923	1249,67	223,36	1153445	206159	907903	109450	1363927
				42,67	67,13	39383	61960	–	101032	
13	1127-0602-0901									
	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2 НР = 108 %	т	4,4	124470,68	1614,32	547671	7103	540568	3572	595342
				–	751,59	–	3307	–	44099	

Итого	3 859 605
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	500 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 594
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 713 437
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	265 517
Сметная прибыль (8 %), тенге	285 897
Всего	**3 859 605**
Временные здания и сооружения (2 %)	77 192
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	147 236
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**4 084 033**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**4 492 436**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**4 043 192,39**

НДС (12 %)	485 183,09
Итого по акту с НДС	4 528 375,48

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель "Монтажное № 7" Оспанов Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"
(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора_____ Шакимов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
Эксперт_____ Зайцев В.Я.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заместитель руководителя _____ Ажмұрат А.Қ.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ Омаров А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства_____ Сарбалин Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС_____ Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Форма 4

БИН 140340017022

Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416

г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Генплан КНС №2 (Локальная смета №7-1-2)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 34 от 10.11.2020г.
за НОЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 площадки,съезды,проезды с щебеночным покрытием										
10	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	1258	1249,67	223,36	1572085	280983	1237424	149177	1858963
					42,67	67,13	53678	84449	–	137701	
11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2 НР = 108 %	т	2,5	124470,8	1614,4	311177	4036	307141	2029	338262
					–	751,6	–	1879	–	25056	

Итого	**2 197 225**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 019
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 328

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 544 565
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	151 206
Сметная прибыль (8 %), тенге	162 757
Всего	**2 197 225**
Временные здания и сооружения (2 %)	43 945
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	83 820
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 324 990**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**2 557 489**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**2 301 738,63**
НДС (12 %)	276 208,64
Итого по акту с НДС	**2 577 947,27**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Оспанов Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"
(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план (Локальная смета №7-3-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 35 от 10.11.2020г.
за НОЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №5 к локальной смете №7-3-1									
		Раздел ДОБАВИТЬ									
		Раздел 5 земляные работы									
1	2101-0103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (СН РК 8.04-08-2018, тех.часть раздел 21-01, п.2)	м3	6456	411		2653416		2653416	–	2865689
					–		–		–	212273	

2	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	11298	283		3197334		–	–	3453121
					–		–		–	255787	
3	1101-0201-0104	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 45 см- Засыпка котлована НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6592	37,4	37,4	246541	246541	0	64312	335721
					0	13,55	0	89322	–	24868	
4	1101-0201-0110	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 45 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	32960	4,15	4,15	136784	136784	0	27291	177201
					0	1,15	0	37904	–	13126	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6592	76,79	66,04	506200	435336	19776	99528	654186
					7,75	13,22	51088	87146	–	48458	
6	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4919,61	6,11	6,11	30059	30059	0	5419	38314
					0	1,53	0	7527	–	2835	

Итого	**7 524 232**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	848 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 673 192
- перевозки грузов, тенге	3 197 334
Накладные расходы, тенге	196 551
Сметная прибыль (8 %), тенге	557 348
Всего	**7 524 232**

Временные здания и сооружения (2 %)	150 485
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	260 918
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**7 935 635**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,1)	**8 729 198,50**
с Кпониж=0,89999999805	7 856 144,99
НДС (12 %)	942 737,40
Итого по акту с НДС:	**8 798 882,39**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJE00023301 от 2.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения (Локальная смета №8 к локальной смете №4-1-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№74/20 от 10.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 36 от 10.11.2020г.
за НОЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел ИСКЛЮЧИТЬ										
	Раздел 2 кабельные изделия										
37	1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине 224-4 НР = 72 %	м кабеля	-30	566,33	262,6	-16990	-7878	-1958	-6691	-25575
					238,48	71,31	-7154	-2139	–	-1894	
38	1308-0201-0806	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы 1364-4 НР = 72 %	м кабеля	-50	986,37	579,99	-49319	-29000	-2433	-18960	-73741

				357,72	168,93	-17886	-8447	–	-5462	
48 2306-0147-1652	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	-0,03	2437118		-73114		-73114		-78963
									-5849	
49 2306-0148-0692	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	-0,05	27653042		-1382652		-1382652		-1493264
									-110612	

Итого	**-1 671 543**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-25 040
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-36 878
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-10 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 460 157
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	-25 651
Сметная прибыль (8 %), тенге	-123 817
Всего	**-1 671 543**
Временные здания и сооружения (2 %)	-33 431
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	-63 766
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**-1 768 740**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**-1 945 614**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**-1 751 052,60**

НДС (12 %)	-210 126,31
Итого по акту с НДС	-1 961 178,91

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Оспанов Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJI00023301 от 24.02.2017 г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Форма 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги

(наименование, адрес)

Объект : Самотечная канализация К1 L=2786 м (Локальная смета № 9 к локальной смете №2-1-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 37 от 10.11.2020г.
за НОЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел ИСКЛЮЧИТЬ										
	Раздел 2 колодцы										
27	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	-7,58	37863,51	6595,56	-287005	-49994	-152757	-102006	-420132
					11115,36	2477,89	-84254	-18782	–	-31121	
30	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	-29	11947		-346463		-346463	–	-374180
					–		–		–	-27717	
32	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6,20-6б	шт.	-2	14943		-29886		-29886	–	-32277

36	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6			–	–	–	-2391	
			шт.	-96	2118	-203328	-203328	–	-219594
39	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1			–	–	–	-16266	
			шт.	-7	8373	-58611	-58611	–	-63300
					–	–	–	-4689	

Итого	**-1 109 483**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-84 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-49 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-18 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-791 045
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	-102 006
Сметная прибыль (8 %), тенге	-82 184
Всего	**-1 109 483**
Временные здания и сооружения (2 %)	-22 190
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	-42 325
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**-1 173 998**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**-1 291 398**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**-1 162 258,20**
НДС (12 %)	-139 470,98
Итого исключить с НДС	**-1 301 729,18**

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 2 колодцы

1	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9	15108 –	135972 –	135972 –	– 10878	146850
2	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	3884 –	3884 –	3884 –	– 311	4195
3	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	7	3101 –	21707 –	21707 –	– 1737	23444

Итого	**174 489**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	161 563
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 926
Всего	**174 489**
Временные здания и сооружения (2 %)	3 490
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	6 656
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**184 634**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**203 097**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**182 787,30**

НДС (12 %)	21 934,48
Итого добавить с НДС	204 722,78
Раздел ИСКЛЮЧИТЬ+раздел ДОБАВИТЬ	**-1 097 006,40**
в т.ч. НДС	-117 536,40

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Оспанов Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJE00023301 от 27.02.2017 г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ Зайцев В.Я.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Ажмұрат А.Қ.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ Омаров А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. псд и нулевой

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарбалин Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ Музафар С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. псд и нулевой

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Канализация напорная К1Н L=732,1 м (локальная смета №10 к локальной смете №2-2-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 38 от 10.11.2020г.
за НОЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел ИСКЛЮЧИТЬ										
	Раздел 2 колодцы										
	2.1 колодцы гасители КГ1-КГ4										
29	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие КГ3,КГ4 НР = 99 %	м3 конструкций колодца	-0,528	28823,51 9616,35	6267,46 2372,06	-15219 -5077	-3309 -1252	-6833 –	-6266 -1719	-23204

30 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые КГ1,КГ2 НР = 99 %	м3 конструкций колодца	-0,004	41581,09 11115,33	6595,57 2477,85	-166 -44	-26 -10	-96 –	-53 -18	-237
32 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	3101 –		-6202 –		-6202 –	– -496	-6698
33 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,КС15-9а	шт.	-2	15108 –		-30216 –		-30216 –	– -2417	-32633
34 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-8	2118 –		-16944 –		-16944 –	– -1356	-18300
2.2 колодцы напорной канализации К3,К4,МК1,МК2										
53 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	15108 –		-30216 –		-30216 –	– -2417	-32633
56 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-8	2118 –		-16944 –		-16944 –	– -1356	-18300
Итого						**-132 005**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-5 121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-3 335
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 262
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-107 451
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	-6 319
Сметная прибыль (8 %), тенге	-9 779
Всего	**-132 005**
Временные здания и сооружения (2 %)	-2 640
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	-5 036
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**-139 681**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**-153 649**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**-138 285,10**
НДС (12 %)	-16 594,21
Итого исключить с НДС	**-154 879,31**

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 2 колодцы

2.1 колодцы гасители КГ1-КГ4

1	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947	23894	23894	–	25806
					–	–	–	1912	

2.2 колодцы напорной канализации К3,К4,МК1,МК2

4 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,1	52205,11	8202,26	5221	820	2967	1724	7501
				14344,77	3069,48	1434	307	–	556	
5 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11947		47788		47788	–	51611
				–		–		–	3823	

Итого	**84 918**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 649
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 291
Всего	**84 918**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 698
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	3 239
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**89 855**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**98 841**

Итого по акту с К пониж=0,89999999805	88 955,90
НДС (12 %)	10 674,71
Итого добавить с НДС	99 630,61
Раздел ИСКЛЮЧИТЬ+раздел ДОБАВИТЬ	-55 248,70
в т.ч. НДС	-5 919,50

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ГОО "Бестау-С"
(аттестат №KZ96VJI:00023300 от 22.12.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **Омаров А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соответствуют проектной и сметной

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соответствуют проектной и сметной