Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», Кызылординская область, Чиилийский район, с.Шиели Жахаев 8** — **940140000840**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЮГ ҚҰРЫЛЫС", Кызылординская обл., п. Жанакорган, ул Р.Абенкожа №18А** — **130940019306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №130 от 05.09.2020 г

Номер документа	Дата составления
13	25.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Шиелі кенті Аймауытов,Қоңыратбаев, Тоқтаров, Н.Бекежанов көшелерінің бойына жаяу жүргіншілер жолын жүргізу жұмыстары	25.09.2020		Работа	1	4 957 546,80	4 957 546,80
				Итого	1	x	**4 957 546,80**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мырзахметов Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Шиели»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АК-ЮГ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Шиелі кенті Аймауытов,Қоңыратбаев, Тоқтаров, Н.Бекежанов көшелерінің бойына жаяу жүргіншілер жолын жүргізу жұмыстары

Форма КС-3

Утверждена

приказом министра инвестиции и развития Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		67	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	26 754 324,80	23 887 790,00							2 866 534,80	26 754 324,80
в т.ч. за отчетный месяц	**4 957 546,80**	**4 426 381,07**							**531 165,73**	**4 957 546,80**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"

Т.Аминжолов

Подрядчик:
ТОО "Ак Юг Курылыс"

Н.Мырзахметов

Тех.надзор:
ТОО "СК Ризалит"

Х.Табикабилов

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Шиели»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-ЮГ ҚҰРЫЛЫС»
Наименование объекта: Шиелі кенті Аймауытов,Қоңыратбаев, Тоқтаров, Н.Бекежанов көшелерінің бойына жаяу жүргіншілер жолын жүргізу жұмыстары
Договор: **№67 от 18 мая 2020 г**

А К Т №2 (форма №2)

выполненных на работы по установке пешеходного тротуара вдоль улиц поселка Шиели, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА КОНЫРАТБАЕВА ДЛИНОЙ 630 МЕТР,ШИРИНОЙ 1,3 МЕТР					
		НАСЫПЬ ТОЛЩИНОЙ 0,5 МЕТР					
1	Е11-010102-0405	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		200	275,64	55129
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,027	5,4	1073	5794
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	15,48	1178,82	18248
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,21	24042
1. 3 (С231-010203-0101)	2288С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	12,38	3985	49334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	12,38	1474,00	18248,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				246,67	49334
2	С341-020102-1010	-Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Расстояние перевозки 10 км	т		320	227	72640
3	Е11-010106-3202	-Грунт 2 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		200	6,71	1342
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,32	1474	472
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2,36	472
3. 2 (С231-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0016	0,32	4195	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,32	1474,00	471,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,71	1342
4	Е11-010201-0302	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		200	5,82	1165
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	2,46	180,59	444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2,22	444
4. 2 (С232-010101-0501)	619С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0018	0,36	3236	1165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,36	1234,00	444,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,82	1165
5	Е11-010205-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		34	1535,38	52203
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=997)	чел-ч	1,54	52,36	997	52203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1535,38	52203
6	Е11-270201-1002	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1260	738,7	930758
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1014)	чел-ч	0,698	879,48	1014	891793
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	8,19	1744,28	14286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				719,11	906078
6. 3 (С233-010101-0103)	96С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0004	0,504	4296	2165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,504	1474,00	742,90
6. 4 (С231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	7,686	4788	36801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	7,686	1762,00	13542,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,93	38966
8	С121-020101-0201	-Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		5,04	15930	80287
9	Е11-270401-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3		96	131,62	12635
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=914)	чел-ч	0,144	13,824	914	12635
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	13,728	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,62	12635
10	С121-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		117,12	1387	162445

1	2	3	4	5	6	7	8
	коэф 1,22						
11	Е11-010201-0501	-ГПС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		117,12	150,14	17584
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=723)	чел-ч	0,108	12,649	723	9145
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,074	1234	3794
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				110,48	12939
11. 3 (С231-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,074	2685	8255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,074	1234,00	3793,32
11. 4 (С234-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	12,298	15	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,06	8439
12	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство покрытия	м2		819	169,92	139161
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	0,144	117,936	1174	138457
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,5733	421,14	241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				169,35	138698
12. 3 (С233-010101-0103)	96С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0002	0,1638	4296	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1638	1474,00	241,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8592	704
12. 4 (С121-020599-9901)	245634С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	58,477	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
14	Е11-010205-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1	1535,38	1535
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=997)	чел-ч	1,54	1,54	997	1535
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1535,38	1535
15	Е11-010205-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	800,93	801
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=824)	чел-ч	0,972	0,972	824	801
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				800,93	801

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С123-010503 -0107	-Трубы полиэтиленовые безнапорные Dy 300 мм 5,3 КГ	м		3	4382	13146
17	Е11-060101-0114	-Оголовок трубы из монолитного бетона. Устройство	м3		0,15	17749,03	2662
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,97	0,1455	1033	150
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,030225	51,94	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1012,48	152
17. 3 (С233-010101-0103)	96С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0071	0,001065	4296	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,001065	1474,00	1,57
17. 4 (С231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,008745	35	0,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5 (С234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00015	73	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,62	5
17. 6 (С121-020101-0301)	100467С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,153	16108	2465
17. 7 (С121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,00006	47426	3
17. 8 (С121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,003	307	0,92
17. 9 (С121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0045	6931	31
17.10 (С121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0073	0,001095	830	0,91
17.11 (С127-010101-0105)	275941С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0054	1254	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16714,4	2507

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	1543495
Накладные расходы	Тенге	1305392
Сметная прибыль	Тенге	123480
ИТОГО по смете:	Тенге	2972367

	Глава			
1. 076-1	-Улица Конратбаева	Тенге		2972367
	Всего по главе	Тенге		2972367
2. ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		59447
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**		**3031814**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА ТОКТАРОВА ДЛИНОЙ 850 МЕТР,ШИРИНОЙ 1,3 МЕТР					
		НАСЫПЬ ТОЛЩИНОЙ 0,5 МЕТР					
1	Е11-010102-0405	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		80	275,64	22051
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,027	2,16	1073	2318
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	6,192	1178,82	7299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,21	9617
1. 3 (С231-010203-0101)	2288С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	4,952	3985	19734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	4,952	1474,00	7299,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				246,67	19734
2	С341-020102-1010	-Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Расстояние перевозки 10 км	т		128	227	29056
3	Е11-010106-3202	-Грунт 2 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		80	6,71	537
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,128	1474	189
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2,36	189
3. 2 (С231-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0016	0,128	4195	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,128	1474,00	188,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,71	537
4	Е11-010201-0302	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		80	5,82	466
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	0,984	180,59	178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2,22	178
4. 2 (С232-010101-0501)	619С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0018	0,144	3236	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,144	1234,00	177,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,82	466
5	Е11-010205-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		51	1535,38	78304
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=997)	чел-ч	1,54	78,54	997	78304

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1535,38	78304
6	Е11-270201-1002	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1700	738,7	1255785
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1014)	чел-ч	0,698	1186,6	1014	1203212
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	11,05	1744,28	19274
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				719,11	1222487
6. 3 (С233-010101-0103)	96С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0004	0,68	4296	2921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,68	1474,00	1002,32
6. 4 (С231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	10,37	4788	49652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	10,37	1762,00	18271,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,93	52573
8	С121-020101-0201	-Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		6,8	15930	108324
9	Е11-270401-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3		111	131,62	14609
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=914)	чел-ч	0,144	15,984	914	14609
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	15,873	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,62	14609
10	С121-010601-0101 коэф 1,22	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		135,42	1387	187828
11	Е11-010201-0501	-ГПС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		135,42	150,14	20332
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=723)	чел-ч	0,108	14,625	723	10574
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,555	1234	4387
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				110,48	14961
11. 3 (С231-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,555	2685	9545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,555	1234,00	4386,87
11. 4 (С234-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14,219	15	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,06	9758

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщинойпокрытия 3 см. Устройство	м2		1105	169,92	187756
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	0,144	159,12	1174	186807
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,7735	421,14	326
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				169,35	187133
12. 3 (С233-010101-0103)	96С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0002	0,221	4296	949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,221	1474,00	325,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8592	949
12. 4 (С121-020599-9901)	245634С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	78,897	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	1905050
Накладные расходы	Тенге	1741506
Сметная прибыль	Тенге	152404
ИТОГО по смете:	Тенге	3798960

	Глава			
1. 076-1	-Улица Токтарова	Тенге		3798960
	Всего по главе	Тенге		3798960
2. ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		75979
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**		**3874939**

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	6906753
Итого с понижающим коэф К-0,6408772790919264	Тенге	4426381,07
Налог на добавленную стоимость 12:	Тенге	531165,73
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**	**4957546,8**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Аппарат акима поселка Шиели

І. Аманжолов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Ак-Юг Құрылыс»

Н.Мырзахметов

Тех.надзор
ТОО «СК Ризалит»

Х.Табикабилов