Приложение 4-1 к Правилами организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщиков)

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза" БИН 060 240 010 430**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 800 га в районе 5-го гидроузла канала им. К. Сатпаева, г. Экибастуз»**
Договор подряда (контракт) **№98 от 14.05.2020 г.**

С П Р А В К А №1 от 25 августа 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№46	11.05.2020 г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 800 га в районе 5-го гидроузла канала им. К. Сатпаева, г. Экибастуз»	115 829 444,30	103 419 146,70							12 410 297,60	115 829 444,30
за месяц	**115 829 444,30**	**103 419 146,70**							**12 410 297,60**	**115 829 444,30**
Удержание предоплаты 30%	34 748 833,29	31 025 744,01							3 723 089,28	34 748 833,29
Удержание 5%	5 791 472,22	5 170 957,34							620 514,88	5 791 472,22
К оплате	**75 289 138,79**	**67 222 445,35**							**8 066 693,44**	**75 289 138,79**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата Экибастуза"
БИН 060 240 010 430
_____ Оспанов Г.И.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ Турсунов Т.Т.

Авторский надзор
Директор ТОО "EGGOCOM"
_____ Терешков В.И.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416
_____ Оспанов Б.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности и осуществления функций заказзчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза" БИН 060 240 010 430**
Подрядчик: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416**
Наименование стройки: **Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 800 га в районе 5-го гидроузла канала им.К. Сатпаева, г. Экибастуз**
Наименование объекта: **Наружные сети водопровода.**
Договор подряда **№98 от 14.05.2020 г.**

Акт №1
приемки выполненных работ от 25 августа 2020 г.
Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы.										
1	1101-0104-0105	Срезка растительного грунта толщиной слоя 15 см бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал НР = 72 %									
			м3 грунта	2003	25,58	25,58	51227	51227	–	13707	70129
					–	9,5	–	19037	–	5195	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	14146	40		565840		–	–	611107
					–		–		–	45267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %									
			м3 грунта	7565	16,34	13,99	123638	105834	375	40870	177669
					2,3	5,2	17429	39335	–	13161	
	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (лишний грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	7565	189,66	180,17	1434774	1363009	–	282267	1854404
					9,49	42,34	71765	320272	–	137363	
	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	415	189,66	180,17	78709	74772	–	15484	101728
					9,49	42,33	3937	17569	–	7535	
	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	247	2425,44	–	599084	–	–	431340	1112858
					2425,44	–	599084	–	–	82434	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком (защитный слой) НР = 72 %									
			м3 грунта	3001,5	715,08	–	2146313	–	–	1545345	3986991
					715,08	–	2146313	–	–	295333	
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	3301,65	1919		6335866		6335866	–	6842735
					–		–		–	506869	
Раздел 3. Трубопроводы.											
39	1122-0501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,0283	605790,71	237709,94	1834516	719857	65680	1236566	3316769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001			346392,04	66069,41	1048979	200078	–	245687	
			м	3058,583	10857		33207036		33207036	–	35863599
					–		–		–	2656563	
	1122-0501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,9712	788821,35	296213,31	2343746	880109	74553	1617296	4277925
					467516,16	82306,14	1389084	244548	–	316883	
	2301-0501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	3000,912	13825		41487608		41487608	–	44806617
					–		–		–	3319009	

Итого по акту	**103 022 531**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 276 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 194 808
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	840 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 171 118
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	565 840
Накладные расходы, тенге	5 182 875
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 631 299
Итого	**103 022 531**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 987 653
Итого	**106 010 184**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)	6 646 839
Итого	**112 657 023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					2 253 140				
		ВСЕГО:					**114 910 163**				
		2019 г. 100% (МРП=2525 тенге) к инф.=1,0									
		Итого в текущих ценах					**114 910 163**				
		С коэффициентом снижения				**0,9**	**103 419 146,70**				
		НДС (12 %)					12 410 297,60				
		Итого по акту:					**115 829 444,30**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240001430

_____ Зайнишев А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061 240 000 416

_____ Оспанов Б.С.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "EGGOCOM"

_____ Терешков В.И.