Форма № 3 КС

СПРАВКА № 1
от 27 июля 2020 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2020 г.

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость затрат, не входящих в состав стр. монт. Работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В т.ч.строит. Монтажн. работы	Из них экономия от сов. нр. Решен	Из гр. Работ по монт. Вып. Обор.		Строительно монтажные работы	Кап. Рем. др. подрядн. Работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области	**179 867 274**	**179 867 274**	**179 867 274**					**179 867 274**		**179 867 274**	
НДС 12%	21 584 073	21 584 073	21 584 073					21 584 073		21 584 073	
Итого по актам	**201 451 347**	**201 451 347**	**201 451 347**					**201 451 347**		**201 451 347**	
Авансовый платеж		38 275 756	38 275 756					38 275 756		38 275 756	
5% на сдачу объекта		10 072 567	10 072 567					10 072 567		10 072 567	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**153 103 024**	**153 103 024**					**153 103 024**		**153 103 024**	

Заказчик: БИН 190840013850
Руководитель ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»

_____

Подрядчик: БИН 061240000416
Директор ТОО «Монтажное управление № 7»

_____ Оспанов Б.С.

Технический надзор: Эксперт ТОО «Атлантис-ПВ»

Эксперт _____

форме № 2В

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 1 от 27.07.2020 г.
за июль 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,710;	м3 грунта	10468,24	118,47	112,52	1240179	1177847	0	244149	1603074
					5,95	26,44	62332	276764	0	118746	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 налипающий НР = 72 % К=0,290; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4275,76	130,32	123,77	557196	529201	0	109688	720235
					6,55	29,08	27995	124349	0	53351	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка налипающего НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	536	1523,33	0,5	816506	0	0	587884	1516741

				1523,33	0,5	816506	0	0	112351	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах врезок НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	3178,7	1154,04	0,5	3668347	0	0	2641210	6814322
				1154,04	0,5	3668347	0	0	504765	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах врезок налипающий НР = 72 % К=0,300; т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	1362,3	1269,44	0	1729364	0	0	1245142	3212466
				1269,44	0	1729364	0	0	237960	
6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	2573	162	154,93	416835	398634	766	86822	543950
				6,78	40,09	17435	103151	0	40293	
7 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	5069	40		202760		0	0	218981
				0		0		0	16221	
8 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 песчаный грунт из карьера НР = 72 %	м3 грунта	1062	124,45	118,34	132164	125681	316	25582	170366
				5,81	27,65	6167	29363	0	12620	
9 4102-0103-1048	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	1699	717		1218183		0	0	1315638
				0		0		0	97455	
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство- песчаный грунт НР = 99 %	м3 основания	182	1101,37	153,79	200450	27990	0	178366	409121
				947,58	42,35	172460	7708	0	30305	

11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-местный песчаный грунт (защитный слой) НР = 72 %	м3 грунта	880	715,08	0	629270	0	0	453074	1168932
				715,08	0	629270	0	0	86588	
12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1026	715,08	0	733672	0	0	528244	1362869
				715,08	0	733672	0	0	100953	
13 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18796	28,98	28,98	544718	544718	0	135221	734334
				0	9,99	0	187807	0	54395	
14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9398	148,58	72	1396315	676691	0	733052	2299716
				76,57	31,76	719624	298504	0	170349	
15 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9398	57,98	57,98	544908	544908	0	82701	677818
				0	12,22	0	114863	0	50209	
Раздел 2 колодцы										
16 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	53,155	25147,04	8848,29	1336691	470331	370917	669882	2167099
				9320,72	3408,99	495443	181205	0	160526	
23 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 15-9-а	шт.	22	21765		478830		478830	0	517136
				0		0			38306	

24	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	4115		127565		127565	0	137770
					0		0			10205	
25	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 20-9-б	шт.	30	29663		889890		889890	0	961081
					0		0		0	71191	
28	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 2ПП20-2, 3ПП 15-2 (0,48*37+0,21*15)	м3	20,91	60903		1273482		1273482	0	1375360
					0		0		0	101879	
29	2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 (2ПП20-2,3ПП15-2) К=-1,000;	м3	-20,91	648		-13550		-13550	0	-14634
					0		0		0	-1084	
30	2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-20,91	763		-15954		-15954	0	-17231
					0		0		0	-1276	
33	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	29599		887970		887970	0	959008
					0		0		0	71038	
38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону и днище 58,6+378,7+66,7 НР = 93 %	м2 поверхности	348	844,68	19,01	293949	6615	199467	82499	406564

				252,49	2,42	87867	842	0	30116	
Раздел 3 трубопроводы										
79 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80- свободный	шт.	76	4471		339796		339796	0	366980
				0		0		0	27184	
83 2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	3150		239400		239400	0	258552
				0		0		0	19152	
100 2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88 ППТФ 150x150	шт.	13	86737		1127581		1127581	0	1217787
				0		0		0	90206	
129 2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,020;	м	9200	5166		47527200		47527200	0	51329376
				0		0		0	3802176	
130 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка SDR17 д 160x7,7мм НР = 99 %	км трубопровода	0,6587	431235,77	145627,75	284055	95925	3955	208158	531590
				279603,76	39602,25	184175	26086	0	39377	
	Всего прямые затраты					**68 807 771**	**4 598 541**	**53 437 630**	**8 011 674**	**82 965 002**
						9 350 656	**1 350 642**	**-**	**6 145 556**	**-**

Временные здания и сооружения 1,4%	1 161 510
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	3 053 792
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 743 606
Итого по сметному расчету	
- в текущих ценах с 05.04.19 г.	**88 923 910**
в т.ч. с разбивкой по годам	

2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)	71 139 128
2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)	17 784 782
- в текущих и прогнозных ценах	**89 813 149**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)	71 139 128
2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)	18 674 021
Налог на добавленную стоимость (12%)	**10 777 578**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**100 590 727**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____ Авторский надзор _____

Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

форме № 2В

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 2 от 27.07.2020 г.
за июль 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 оборудование										
27	5806-0160-0170 (пл) (об)ТООВодоэко фильтр	Станция очистки воды ДВУ10-14 в комплекте с мобильным зданием габаритами 13,5х4,8х2,95 с доставкой (ТОО ВодЭкоФильтр, цена 99862000 тенге с НДС)	кт	1	89162500		89162500		–	–	89162500
					–		–		89162500	–	
		Всего прямые затраты					**89 162 500**	-	–	–	**89 162 500**
							–	-	**89 162 500**	–	-
		Временные здания и сооружения 1,4%					-				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)					-				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					-				
		Итого по сметному расчету									

- в текущих ценах с 05.04.19 г.	**89 162 500**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)	71 330 000
2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)	17 832 500
	90 054 125
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)	71 330 000
2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)	18 724 125
Налог на добавленную стоимость (12%)	**10 806 495**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**100 860 620**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____ Авторский надзор _____

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям