Форма № 3 КС

СПРАВКА № 2
от 31 августа 2020 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2020 г.

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость затрат, не входящих в состав стр. монт. Работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В т.ч.строит. Монтажн. работы	Из них экономия от сов. нр. Решен	Из гр. Работ по монт. Вып. Обор.		Строительно монтажные работы	Кап. Рем. др. подрядн. Работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области	**388 965 475**	**388 965 475**	**388 965 475**					**209 098 201**		**209 098 201**	
НДС 12%	46 675 857	46 675 857	46 675 857					25 091 784		25 091 784	
Итого по актам	**435 641 332**	**435 641 332**	**435 641 332**					**234 189 985**		**234 189 985**	
Авансовый платеж		130 692 400	130 692 400					70 256 996		70 256 996	
5% на сдачу объекта		21 782 067	21 782 067					11 709 499		11 709 499	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**283 166 866**	**283 166 866**					**152 223 490**		**152 223 490**	

Заказчик: БИН 190840013850
Руководитель ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»

_____

Подрядчик: БИН 061240000416
Директор ТОО «Монтажное управление № 7»

_____ Оспанов Б.С.

Технический надзор: Эксперт ТОО «Атлантис-ПВ»

Эксперт В.А. Кожевников

форме № 2В

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 3 от 28.08.2020 г.
за август 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 6-4-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	227,78	162	154,93	36900	35290	68	7685	48152
					6,77	40,09	1542	9132	0	3567	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	487,4492	40		19498		0	0	21058
					0		0		0	1560	
3	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	161,48	157,43	149,71	25422	24175	0	4875	32721
					7,72	34,21	1247	5524	0	2424	
4	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (налипающий) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	236,84	173,16	164,68	41011	39003	0	7866	52788
					8,49	37,64	2011	8915	0	3910	

5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка налипающего) НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	11,15	1523,32	0	16985	0	0	12229	31551
				1523,32	0	16985	0	0	2337	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	102,37	715,08	0	73203	0	0	52706	135981
				715,08	0	73203	0	0	10073	
7 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	307,1	48,23	48,23	14811	14811	0	3677	19968
				0	16,63	0	5107	0	1479	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	307,1	148,58	72,01	45629	22114	0	23953	75149
				76,57	31,76	23515	9753	0	5567	
Раздел 2 Фундаменты										
9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	10,5	14007,43	1654,76	147078	17375	121412	14276	174262
				789,62	672,29	8291	7059	0	12908	
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	5,3	35612,26	1067,17	188745	5656	177029	6572	210942
				1143,4	219,25	6060	1162	0	15625	
11 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Пм1) В30 сульфатостойкий НР = 91 %	м3	19,84	41790,12	1637,2	829116	32482	760694	39085	937657
				1811,49	353,33	35940	7010	0	69456	
12 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (14мм)	т	1,21242	233943		283637		283637	0	306328
				0		0		0	22691	

13 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (фиксатор Ф-1)	т	0,10508	254259		26718		26718	0	28855
				0		0		0	2137	
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (набетонка В7,5) НР = 91 %	м3	13,5	35612,37	1067,11	480767	14406	450924	16742	537310
				1143,48	219,33	15437	2961	0	39801	
15 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (Ф0-1, Ф0-2) В15 НР = 91 %	м3	1,362	39868,58	967,69	54301	1318	47649	5262	64328
				3916,3	328,93	5334	448	0	4765	
16 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	1789,21	799,14	25049	11188	6850	12990	41082
				500,79	285,5	7011	3997	0	3043	
17 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	2544,56	1121,56	45802	20188	12965	23468	74812
				702,72	402,17	12649	7239	0	5542	
18 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	5413,29	2656,42	129919	63754	35240	64481	209952
				1288,54	988,33	30925	23720	0	15552	
19 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,19	35830		221788		221788	0	239531
				0		0		0	17743	
20 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,388	32083		76614		76614	0	82743
				0		0		0	6129	
21 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,56	30605		598634		598634	0	646525
				0		0		0	47891	

22 2910-0101-0101	Добавка на сульфатостойкойсть (ССЦ РК 8.04-08-2018)									
		м3	28,138	270		7597		7597	0	8205
				0		0		0	608	
23 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные участки В7,5) НР = 91 %	м3	6,8	36878,24	1303,68	250772	8865	222117	19714	292125
				2910,29	275,59	19790	1874	0	21639	
24 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СУ6-6) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0608	62615,13	2154,61	3807	131	0	3456	7844
				60460,53	657,89	3676	40	0	581	
25 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (8мм)	т	0,0608	254259		15459		15459	0	16696
				0		0		0	1237	
26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	117,88	844,68	19,01	99571	2241	67566	27945	137718
				252,49	2,42	29764	285	0	10201	
27 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М200 НР = 93 %	м2 поверхности	3,44	1430,23	10,47	4920	36	3554	1253	6667
				386,63	4,94	1330	17	0	494	
28 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН132-3) НР = 91 %	т	0,46336	489595,56	1260,36	226859	584	196390	27412	274613
				64496,29	513,64	29885	238	0	20342	
29 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (-10х200) НР = 118 %	т стальных элементов	0,27004	70048,88	6091,69	18916	1645	2246	18127	40007
				55639,91	1247,96	15025	337	0	2963	
30 2920-0101-0101	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2018)									
		т	0,27004	5772		1559		1559	0	1683
				0		0		0	125	

31 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных НР = 69 %	болт	15	133,13	0,8	1997	12	0	1373	3640
				132,33	0,33	1985	5	0	270	
32 2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	15	91		1365		1365	0	1474
				0		0		0	109	
45 1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (монолитные стены В15 сульфатостойкий (W4 -1%*2)) НР = 91 %	м3	9,22	45685,47	2126,46	421220	19606	344193	56000	515397
				6227,87	446,53	57421	4117	0	38178	
46 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (12мм)	т	0,43246	233943		101171		101171	0	109265
				0		0		0	8094	
47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (6мм)	т	0,01598	254259		4063		4063	0	4388
				0		0		0	325	
48 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (пенетрон) дно+стены	кг	164,1	1631		267647		267647	0	289059
				0		0		0	21412	
49 1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (для пенекрита и пенетрона) НР = 84 %	м борозд	23,2	486,98	203,71	11298	4726	0	7244	20026
				283,28	88,45	6572	2052	0	1483	

50 1101-0201-0801	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	1,74	43,68	0	76	0	1	54	140
				43,1	0	75	0	0	10	
51 1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями (пенетрон) НР = 69 %	м2	2,32	47,84	1,72	111	4	0	75	200
				46,12	0,43	107	1	0	15	
52 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	3,48	1631		5676		5676	0	6130
				0		0		0	454	
53 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором (пенекритом) НР = 118 %	м шва	23,2	298,36	39,57	6922	918	0	7085	15127
				258,79	0	6004	0	0	1121	
54 2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (пенекрит)	кг	27,84	1339		37278		37278	0	40260
				0		0		0	2982	
	Всего прямые затраты					**4 869 910**	**340 529**	**5 106 614**	**465 603**	**5 762 355**
						411 782	**100 994**	**-**	**426 841**	**-**

Временные здания и сооружения 1,4%	80 673
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	212 102
Непредвиденные работы и затраты (2%)	121 103
Итого по сметному расчету	
- в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 176 232**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)	4 940 986
2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)	1 235 246
- в текущих и прогнозных ценах	**6 237 994**
в т.ч. с разбивкой по годам	

2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)	4 940 986
2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)	1 297 009
Налог на добавленную стоимость (12%)	**748 559**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 986 554**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Авторский надзор _____

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

форме № 2В

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 4 от 28.08.2020 г.
за август 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 6-6-1										
	Раздел 1 общестроительные работы										
	1.1 земляные работы										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	59,8	162,01	154,93	9688	9265	18	2017	12642
					6,77	40,08	405	2397	0	936	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	127,972	40		5119		0	0	5528
					0		0		0	410	
3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	108,13	118,47	112,51	12810	12166	0	2522	16559
					5,96	26,44	644	2859	0	1227	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,19	1384,78	0,62	7187	3	0	5175	13351

				1384,78	0	7187	0	0	989	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	28,33	715,07	0	20258	0	0	14586	37631
				715,07	0	20258	0	0	2787	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	84,99	33,8	33,8	2873	2873	0	714	3873
				0	11,66	0	991	0	287	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	84,99	148,58	72,01	12628	6120	0	6629	20797
				76,57	31,76	6508	2699	0	1541	
1.2 фундаментная плита Фм-1										
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	11,34	14007,41	1654,76	158844	18765	131124	15418	188203
				789,68	672,31	8955	7624	0	13941	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	5,7	35612,46	1067,19	202991	6083	190390	7069	226865
				1143,51	219,3	6518	1250	0	16805	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 на сульфатостойком цементе НР = 91 %	м3	18,3	38650,71	1637,21	707308	29961	644197	36051	802827
				1811,48	353,33	33150	6466	0	59469	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12мм)	т	1,2432	211511		262950		262950	0	283987
				0		0		0	21036	
12 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (10мм) -фиксатор Ф1	т	0,10065	254259		25591		25591	0	27638

				0		0		0	2047	
1.3 приямок									0	
									0	
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %									
		м3	0,8	35612,5	1067,5	28490	854	26721	992	31840
				1143,75	218,75	915	175	0	2359	
14 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В20 на сульфатостойком цементе НР = 91 %	м3	11	46800,09	3027,18	514801	33299	397647	86344	649237
				7623,18	1002,64	83855	11029	0	48092	
15 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (добавление пенетрона)	кг	36,5	1631		59532		59532	0	64294
				0		0		0	4763	
16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (12 мм)	т	0,7548	211511		159649		159649	0	172420
				0		0		0	12772	
17 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Ф2- 8мм, Ф1-10мм) фиксаторы	т	0,02864	254259		7282		7282	0	7865
				0		0		0	583	
18 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальники НР = 91 %	т	0,0705	69503,55	16609,93	4900	1171	104	3696	9284
				51418,44	6198,58	3625	437	0	688	

19 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-сальники	т	0,0705	514892		36300		36300	0	39204
				0		0		0	2904	
20 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	6	2764,17	0	16585	0	4575	11770	30623
				2001,67	0	12010	0	0	2268	
21 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1(МН111-4) НР = 118 %	т стальных элементов	0,008	709000	6000	5672	48	5179	537	6706
				55625	1250	445	10	0	497	
22 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,0647	68701,7	24930,45	4445	1613	642	1851	6800
				33848,53	7619,78	2190	493	0	504	
23 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка СГ-34)	т	0,0647	544342		35219		35219	0	38036
				0		0		0	2818	
24 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,6175	150,85	3,09	244	5	189	35	301
				30,91	0	50	0	0	22	
25 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,6175	434	3,71	702	6	647	35	796
				30,29	0,62	49	1	0	59	
26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36,7	844,66	18,99	30999	697	21036	8700	42875

	252,48	2,43	9266	89	0	3176	
Всего прямые затраты			**2 333 066**	**122 928**	**2 008 992**	**204 142**	**2 740 184**
			196 030	**36 520**	**-**	**202 977**	**-**
Временные здания и сооружения 1,4%			38 363				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)			100 861				
Непредвиденные работы и затраты (2%)			57 588				
Итого по сметному расчету							
- в текущих ценах с 05.04.19 г.			**2 936 996**				
в т.ч. с разбивкой по годам							
2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)			2 349 597				
2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)			587 399				
- в текущих и прогнозных ценах			**2 966 366**				
в т.ч. с разбивкой по годам							
2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)			2 349 597				
2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)			616 769				
Налог на добавленную стоимость (12%)			**355 964**				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**3 322 330**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Авторский надзор _____

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

форме № 2В

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 5 от 28.08.2020 г.
за август 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 6-7-1										
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами разработка под щебеночное основание НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	48	1154,04	0	55394	0	0	39884	102900
					1154,04	0	55394	0	0	7622	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство фр20-40 мм НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	48	14007,42	1654,77	672356	79429	555024	65261	796627
					789,65	672,29	37903	32270	0	59009	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 НР = 91 % К=3,000;	м3	24	36018,33	1067,17	864440	25612	811385	29764	965741

4 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 сульфатостойкий НР = 91 % К=3,000;	м3	90,00000	1143,46	219,38	27443	5265	0	71536	
				38650,77	1637,21	3478569	147349	3168187	177296	3948335
5 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16мм) К=3,000;	т	7,95312	1811,48	353,31	163033	31798	0	292469	
				205921		1637714		1637714	0	1768732
6 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (фиксатор 10мм) К=3,000;	т	0,5805	0		0		0	131017	
				220423		127956		127956	0	138192
7 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля 18мм) К=3,000;	т	0,34272	0		0		0	10236	
				214845		73632		73632	0	79522
8 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (петля и фиксатор) НР = 91 % К=3,000;	т	0,92322	0		0		0	5891	
				18212,34	1310,63	16814	1210	266	14248	33547
				16613,59	345,53	15338	319	0	2485	
	Всего прямые затраты					**6 926 875**	**253 600**	**6 374 164**	**326 453**	**7 833 594**
						299 111	**69 652**	**-**	**580 266**	**-**

Временные здания и сооружения 1,4% 109 670

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%) 288 341

Непредвиденные работы и затраты (2%)	164 632
Итого по сметному расчету	
- в текущих ценах с 05.04.19 г.	**8 396 237**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)	6 716 990
2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)	1 679 247
- в текущих и прогнозных ценах	**8 480 200**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)	6 716 990
2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)	1 763 210
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 017 624**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9 497 824**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Авторский надзор _____

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

форме № 2В

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 6 от 28.08.2020 г.
за август 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 6-8-1											
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами разработка под щебеночное основание НР = 72 %	м3 грунта	16	1154,06	0	18465	0	0	13295	34301
					1154,06	0	18465	0	0	2541	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство фр20-40 мм НР = 93 %	м3 основания	16	14007,44	1654,81	224119	26477	185008	21754	265543
					789,63	672,31	12634	10757	0	19670	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 НР = 91 %	м3	8	36018,38	1067,25	288147	8538	270461	9922	321915
					1143,5	219,38	9148	1755	0	23846	
4	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 НР = 91 %	м3	30	38650,73	1637,23	1159522	49117	1056061	59099	1316111
					1811,47	353,33	54344	10600	0	97490	

5 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон	кг	99,6	1631		162448		162448	0	175444
				0		0		0	12996	
6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (18мм)	т	3,36	205921		691895		691895	0	747247
				0		0		0	55352	
7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (фиксатор 10мм)	т	0,1935	220423		42652		42652	0	46064
				0		0		0	3412	
8 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля 18мм)	т	0,11424	214845		24544		24544	0	26508
				0		0		0	1964	
9 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (петля и фиксатор) НР = 91 %	т	0,30774	18213,43	1309,55	5605	403	89	4749	11182
				16614,67	344,45	5113	106	0	828	
	Всего прямые затраты					**2 617 397**	**84 535**	**2 433 158**	**108 819**	**2 944 315**
						99 704	**23 218**	**-**	**218 099**	**-**

Временные здания и сооружения 1,4%	41 220
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	108 375
Непредвиденные работы и затраты (2%)	61 878
Итого по сметному расчету	
- в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 155 789**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)	2 524 631
2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)	631 158

- в текущих и прогнозных ценах	**3 187 346**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)	2 524 631
2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)	662 716
Налог на добавленную стоимость (12%)	**382 482**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 569 828**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Авторский надзор _____

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

форме № 2В

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 7 от 28.08.2020 г.
за август 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 6-2-2										
	Раздел 1 Ограждение тип 1 из профлиста L=256мп										
11	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-1 НР = 69 %	т конструкций	2,89101	88365,66	18463,79	255466	53379	10040	144340	431790
					66429,03	5929,07	192047	17141	0	31984	
22	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	310,00891	150,53	2,55	46666	791	36277	6700	57634
					30,96	0,36	9598	112	0	4269	
23	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	310,00891	433,98	3,76	134538	1166	123926	6674	152508
					30,47	0,73	9446	226	0	11297	

Раздел 2 Ограждение тип 2 сетчатое L=216мп

27 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-2 НР = 69 %	т конструкций	1,58832	88366,32	18464,16	140354	29327	5516	79301	237227
				66429,31	5929,54	105511	9418	0	17572	
28 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (80х80)	т	1,3932	258237		359776		359776	0	388558
				0		0		0	28782	
42 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	53,84872	150,53	2,56	8106	138	6301	1164	10012
				30,96	0,37	1667	20	0	742	
43 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	53,84872	433,98	3,75	23369	202	21526	1159	26490
				30,47	0,72	1641	39	0	1962	
								0	0	
Локальная смета № 6-2-2 (исключить-добавить)										
1 86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 НР =91 % 250/3=83 секции	секция	66	55242	6210	3645972	409860	2254428	1014473	5033281
				14874	2017	981684	133122	0	372836	
	Всего прямые затраты					**4 614 246**	**494 862**	**2 817 790**	**1 253 811**	**6 337 501**
						1 301 594	**160 078**	**-**	**469 445**	**-**

Временные здания и сооружения 1,4%	88 725
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	233 272
Непредвиденные работы и затраты (2%)	133 190
Итого по сметному расчету	
- в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 792 688**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)	5 434 151
2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)	1 358 538
- в текущих и прогнозных ценах	**6 860 615**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)	5 434 151
2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)	1 426 465
Налог на добавленную стоимость (12%)	**823 274**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 683 889**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Авторский надзор _____

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

форме № 2В

казчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
дрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
именование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
говор № 34 от 13.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 8 от 28.08.2020 г.
за август 2020 г.

ставлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 6-3-2										
Раздел 1 Ограждение тип 1 из профлиста L=256мп										
1 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-1 НР = 69 %	т конструкций	2,89101	88365,66	18463,79	255466	53379	10040	144340	431790
				66429,03	5929,07	192047	17141	0	31984	
2 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	310,00891	150,53	2,55	46666	791	36277	6700	57634
				30,96	0,36	9598	112	0	4269	
3 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	310,00891	433,98	3,76	134538	1166	123926	6674	152508
				30,47	0,73	9446	226	0	11297	

Раздел 2 Ограждение тип 2 сетчатое L=216мп

27 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-2 НР = 69 %	т конструкций	1,56626	88365,28	18463,73	138403	28919	5439	78199	233930
				66428,95	5929,41	104045	9287	0	17328	
28 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (80х80)	т	1,37385	258237		354779		354779	0	383161
				0		0		0	28382	
42 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	53,84872	150,53	2,56	8106	138	6301	1164	10012
				30,96	0,37	1667	20	0	742	
43 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	53,84872	433,98	3,75	23369	202	21526	1159	26490
				30,47	0,72	1641	39	0	1962	

Локальная смета № 6-3-2 (исключить-добавить)

1 86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 НР =91 % 250/3=83 секции	секция						0	0	
			66	55242	6210	3645972	409860	2254428	1014473	5033281
				14874	2017	981684	133122	0	372836	
	Всего прямые затраты					**4 607 298**	**494 454**	**2 812 716**	**1 252 709**	**6 328 808**
						1 300 128	**159 947**	**-**	**468 801**	**-**

Временные здания и сооружения 1,4%	88 603
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	232 952
Непредвиденные работы и затраты (2%)	133 007
Итого по сметному расчету	
- в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 783 370**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)	5 426 696
2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)	1 356 674
- в текущих и прогнозных ценах	**6 851 204**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)	5 426 696
2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)	1 424 508
Налог на добавленную стоимость (12%)	**822 144**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 673 348**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Авторский надзор _____

ТОО Казгипроводхозпроект
«АТЛАНТИС-ПВ»
ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ТОО «Монтажное Управление № 7»

ТОО Казгипроводхозпроектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

форме № 2В

Акт выполненных работ № 9 от 28.08.2020 г.
за август 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 7-1-1										
	Раздел 1 ограждение тип 1										
10	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-1 НР = 69 %	т конструкций	4,02083	88365,34	18463,6	355302	74239	13963	200749	600535
					66429,07	5929,37	267100	23841	0	44484	
22	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	439,18025	150,53	2,55	66110	1120	51393	9491	81649
					30,96	0,36	13597	158	0	6048	
23	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	439,18025	433,98	3,77	190595	1656	175561	9455	216054
					30,47	0,73	13382	321	0	16004	
	Раздел 2 ограждение тип 2										
30	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-2 НР = 69 %	т конструкций	2,33836	88364,92	18463,37	206629	43174	8120	116748	349247
					66429,04	5929,37	155335	13865	0	25870	

31 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,0511	258237		529670		529670	0	572044
				0		0		0	42374	
45 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	67,464	150,52	2,55	10155	172	7895	1457	12541
				30,95	0,36	2088	24	0	929	
46 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	67,464	433,99	3,76	29279	254	26969	1453	33190
				30,48	0,73	2056	49	0	2459	
Локальная смета № 7-1-1 (исключить-добавить)										
1 86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 НР =91 % 250/3=83 секции	секция	94	55242	6210	5192748	583740	0	0	
				14874	2017	1398156	189598	2277784	1444856	7168612
								0	531008	
	Всего прямые затраты					**6 580 488**	**704 354**	**3 091 355**	**1 784 209**	**9 033 873**
						1 851 714	**227 856**	**-**	**669 176**	**-**
	Временные здания и сооружения 1,4%					126 474				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)					332 521				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					189 857				
	Итого по сметному расчету									
	- в текущих ценах с 05.04.19 г.					**9 682 725**				
	в т.ч. с разбивкой по годам									
	2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)					7 746 180				
	2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)					1 936 545				
	- в текущих и прогнозных ценах					**9 779 552**				
	в т.ч. с разбивкой по годам									
	2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)					7 746 180				
	2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)					2 033 372				

Налог на добавленную стоимость (12%)	1 173 546
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	10 953 098

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Авторский надзор _____

ТОО Казгражданпроект проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

форме № 2В

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 10 от 28.08.2020 г.
за август 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1										
	Раздел 2 колодцы										
17	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	201,04	47889,56	8952,99	9627717	1799909	4611389	3865873	14573078
					15998,9	3424,71	3216419	688504	0	1079487	
21	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	5696		119616		119616	0	129185
					0		0		0	9569	
22	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17185		17185		17185	0	18560
					0		0		0	1375	
23	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 15-9-а	шт.	18	21765		391770		391770	0	423112
					0		0		0	31342	
24	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	4115		102875		102875	0	111105
					0		0		0	8230	

25 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, 20-9-б	шт.	163	29663	4835069	4835069	0	5221875
				0	0	0	386806	
26 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 П19, П20, П21, П23, П25, П26, П29, П30, П32	м3	14	62054	868756	868756	0	938256
				0	0	0	69500	
27 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	78	9900	772200	772200	0	833976
				0	0	0	61776	
31 2104-0302-0235	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92-П1-П5	м3	15	79807	1197105	1197105	0	1292873
				0	0	0	95768	
32 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	20769	228459	228459	0	246736
				0	0	0	18277	
33 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	29599	917569	917569	0	990975
				0	0	0	73406	
34 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	314	2697	846858	846858	0	914607
				0	0	0	67749	
37 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	125	32649	4081125	4081125	0	4407615
				0	0	0	326490	

38 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону и днище 58,6+378,7+66,7 НР = 93 %	м2 поверхности	208,836	844,68	19,01	176400	3970	119701	0	190512
				252,49	2,42	52729	505	0	14112	
39 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	66,038	14007,44	1654,79	925023	109279	763597	89785	1095993
				789,65	672,28	52147	44396	0	81185	
40 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	66,038	35612,39	1067,17	2351771	70474	2205786	81898	2628363
				1143,45	219,37	75511	14487	0	194694	
41 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка в сухих колодцах (24+4+28) НР = 110 %	гильза	39	911,91	0,55	35564	21	155	0	38410
				907,39	0	35388	0	0	2845	
42 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (24*0,2+4*0,35+28*0,6)	м	16,1	2518		40540		40540	0	43783
				0		0		0	3243	
43 1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка L=0.2м в сухих колодцах НР = 110 %	гильза	31	1046,82	0,75	32451	23	369	0	35048
				1034,16	0	32059	0	0	2596	
44 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,200;	м	6,3	6847		43136		43136	0	46587
				0		0		0	3451	
45 1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка L=0.35м в сухих колодцах НР = 110 %	гильза	2	1046,5	0,5	2093	1	24	0	2260
				1034	0	2068	0	0	167	
46 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,49	6847		3355		3355	0	3623
				0		0		0	268	
47 1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка L=0.6м в сухих колодцах НР = 110 %	гильза	1	1046	1	1046	1	11	0	1130

48 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,84	6847		5751		5751	0	6212
				0		0		0	460	
49 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80- в мокром колодце гильза (111*0,2+0,35*17+0,6*128)	м	73,465	4266		313402		313402	0	338474
				0		0		0	25072	
50 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 гильза в мокром колодце (153*0,2+64*0,35+4*0,4) гильзы	м	38,22	11989		458220		0	0	494877
				0		0		0	36658	
51 1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции- гильзы НР = 99 %	км трубопровода	0,0161	831000	21391,3	13379	344	10791	2228	16856
				139347,83	434,78	2244	7	0	1249	
52 1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции- гильзы НР = 99 %	км трубопровода	0,00707	1640198,02	121683,17	11596	860	9494	1370	14004
				175643,56	20099,01	1242	142	0	1037	
53 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции- гильзы НР = 99 %	км трубопровода	0,073465	2241943,78	207222,49	164704	15224	127458	24385	204216
				299771,32	35502,62	22023	2608	0	15127	
54 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,00056	3036250	320000	1700	179	1339	202	2054
				325000	38750	182	22	0	152	
55 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,03822	3635952,38	271208,79	138966	10366	114144	16019	167384
				378241,76	45128,21	14456	1725	0	12399	

56 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка в плитах толщ 160 мм для пожгидранта НР = 84 %	м3	0,5761	57844,47	31855,41	33324	18352	0	19269	56801
				25989,06	13829,89	14972	7967	0	4207	
Раздел 3 трубопроводы										
70 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	13	512,84	29	6667	377	274	0	7200
				462,74	0	6016	0	0	533	
71 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13	1369		17797		17797	0	19221
				0		0		0	1424	
72 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка 23 шт учтено в заглушке НР = 99 %	фланец	90	1502,35	108,03	135212	9723	8362	117033	272424
				1301,4	12,1	117126	1089	0	20180	
73 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	98	4471		438158		438158	0	473211
				0		0		0	35053	
77 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80- свободный	шт.	1	1369		1369		1369	0	1479
				0		0		0	110	
78 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2623		2623		2623	0	2833
				0		0		0	210	
79 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80- свободный	шт.	61	4471		272731		272731	0	294549
				0		0		0	21818	
80 2302-0303-7301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106	507		53742		53742	0	58041
				0		0		0	4299	

81 2302-0303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	674		674		674	0	728
				0		0		0	54	
82 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1532		1532		1532	0	1655
				0		0		0	123	
83 2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	61	3150		192150		192150	0	207522
				0		0		0	15372	
84 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка-заглушка НР = 99 %	т фасонных частей	0,11431	967127,99	496252,3	110552	56727	2139	66543	191263
				452161,67	135842,01	51687	15528	0	14168	
85 2302-0103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	16	6307		100912		100912	0	108985
				0		0		0	8073	
86 2302-0302-8913	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3000		6000		6000	0	6480
				0		0		0	480	
93 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка-муфты НР = 99 %	шт.	109	1352,72	892,36	147446	97267	0	74428	239624
				460,37	229,35	50180	24999	0	17750	
94 2302-0304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	109	545		59405		59405	0	64157
				0		0		0	4752	
95 2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм муфта переходная 32х15 мм	т	0,02184	250774		5477		5477	0	5915
				0		0		0	438	
98 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка подставка, тройник (31*52.5+23*62)/1000 НР = 99 %	т фасонных частей	2,13745	72622,56	14410,35	155227	30801	53692	78931	252890
				33092,52	4207,96	70734	8994	0	18733	

99 2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88 ППФ 150	шт.	22	142203		3128466		3128466	0	3378743
				0		0		0	250277	
100 2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88 ППТФ 150x150	шт.	6	86737		520422		520422	0	562056
				0		0		0	41634	
104 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	465	1352,72	892,36	629015	414947	0	317508	1022245
				460,37	229,34	214072	106643	0	75722	
105 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	765		765		765	0	826
				0		0		0	61	
106 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2175		2175		2175	0	2349
				0		0		0	174	
107 2302-0302-1005	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	193	428		82604		82604	0	89212
				0		0		0	6608	
108 2302-0302-2405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	197	356		70132		70132	0	75743
				0		0		0	5611	
109 2302-0302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	717		717		717	0	774
				0		0		0	57	
110 2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	706		706		706	0	762
				0		0		0	56	
111 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1932		1932		1932	0	2087
				0		0		0	155	
112 2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160,									

				0		0		0	4211		
113 2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	4569		82242		82242	0	88821	
				0		0		0	6579		
114 2302-0304-1013	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	12663		50652		50652	0	54704	
				0		0		0	4052		
115 2302-0304-1413	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	22783		296179		296179	0	319873	
				0		0		0	23694		
117 2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	3801,9786	235		893465		893465	0	964942	
				0		0		0	71477		
118 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладкад д 40*2,4 НР = 99 %	км трубопровода	0,82138	271695,93	71920,91	223166	59074	536	177474	432691	
				199123,06	19127,32	163556	15711	0	32051		
119 2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	829,5938	235		194955		194954	0	210551	
				0		0		0	15596		
121 2301-0405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм CT РК ИСО 4427-2004 К=1,020;	м	85,0374	880		74833		74833	0	80820	
				0		0		0	5987		
122 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	288300	81300	2018	569	7	1577	3882	
				206000	21500	1442	151	0	288		

123 2301-0405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	7,07	880		6222		6222	0	6719
				0		0		0	498	
125 2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,020;	м	37,7706	2487		93935		93936	0	101450
				0		0		0	7515	
126 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка SDR17 д 110x6,6мм НР = 99 %	км трубопровода	0,00602	328488,37	102906,98	1977	620	14	1495	3750
				223255,81	27558,14	1344	166	0	278	
127 2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	6,0802	2487		15121		15121	0	16331
				0		0		0	1210	
129 2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,020;	м	886,41264	5166		4579208		4579208	0	4945544
				0		0		0	366337	
131 2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	465,7009	5166		2405811		2405811	0	2598276
				0		0		0	192465	

Раздел 4 открытый водоотлив 255 захваток

4.1 Открытый водоотлив

152 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=255,000;	м3 грунта	385,56	1154,04	0	444952	0	0	320365	826542
				1154,04	0	444952	0	0		

153 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=255,000;	м3 грунта	385,56	715,08	0	275706	0	0	198508	512152
				715,08	0	275706	0	0	37937	
154 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	385,56	9719		3747258		3747258	0	4047038
				0		0		0	299781	
155 1110-0103-0103	Изготовление зумфа НР = 90 % К=255,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	440,64	1330,7	75,53	586360	33282	172913	353789	1015361
				862,75	29,36	380162	12937	0	75212	
156 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка водосборных труб НР = 99 % К=255,000;	км трубопровода	4,59	477843,53	106798,43	2193302	490205	59785	1797766	4310353
				358020	37606,47	1643312	172614	0	319285	
157 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ЭСНРК8.04-01-2015 тч п1.44	м	18	2518		45324		45324	0	48950
				0		0		0	3626	
158 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-демонтаж НР = 99 % К=255,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	км трубопровода	4,59	287338,04	64079,02	1318882	294123	38772	1078660	2589345
				214811,96	22563,92	985987	103568	0	191803	
159 3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт К=255,000;	маш.-ч	13770	328	328	4516560	4516560	0	0	4877885
				0	254	0	3497580	0	361325	

Локальная смета № 2-1-1 (исключить- добавить)

Раздел 1 земляные работы

1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,710;	м3 грунта	22 994,34	118,47	112,52	2724139	2587323	0	536246	3521216
				5,95	26,44	136816	607970	0	260831	
2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 налипающий НР = 72 % К=0,290; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	9 395,92	130,32	123,77	1224477	1162934	0	241039	1582757

				6,55	29,08	61543	273233	0	117241	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка налипающего НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1 177,30	1523,33		1793409		0	1291254	3331436
				1523,33		1793409		0	246773	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах врезок НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	6 980,88	1154,04		8056215		0	5800475	14965225
				1154,04		8056215		0	1108535	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах врезок налипающий НР = 72 % К=0,300; т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	2 991,54	1269,44		3797579		0	2734257	7054382
				1269,44		3797579		0	522547	
6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	5 651,83	162	154,93	915596	875638	1147	190729	1194831
				6,78	40,09	38319	226582	0	88506	
7 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	11 134,76	40		445390		311773	0	481021
				0		0		0	35631	
8 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 песчаный грунт из карьера НР = 72 %	м3 грунта	2 332,78	124,45	118,34	290314	276061	490	56199	374235
				5,81	27,65	13553	64501	0	27721	
9 4102-0103-1048	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	3 731,94	717		2675804		1873063	0	2889869
				0		0		0	214064	
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство- песчаный грунт НР = 99 %	м3 основания	399,81	1101,37	153,79	440335	61486	0	391823	898731
				947,58	42,35	378849	16932	0	66573	

11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-местный песчаный грунт (защитный слой) НР = 72 %	м3 грунта	1 932,97	715,08		1382228		0	995204	2567627
				715,08		1382228		0	190195	
12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2 253,63	715,08		1611523		0	1160296	2993565
				715,08		1611523		0	221746	
13 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41 287,91	28,98	28,98	1196524	1196524	0	296976	1612979
					9,99	0	412466	0	119480	
14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20 643,80	148,58	72	3067256	1486353	145	1610167	5051616
				76,57	31,76	1580696	655647	0	374194	
15 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20 643,80	57,98	57,98	1196927	1196927	0	181632	1488845
				0	12,22	0	252267	0	110285	
Раздел 2 колодцы										
16 1122-1301-0101	Колодцы водопроводные из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,33	25147,04	8848,29	209475	73706	40689	76348	308688
				9320,72	3408,99	77642	28397	0	22866	
17 1122-1301-0102	Колодцы водопроводные из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	161,07	47889,56	8952,99	7713571	1442058	2586199	2252564	10763426
				15998,9	3424,71	2576943	551618	0	797291	
18 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (w4 — 1%*2) КСТМ =1,02	м3	2,58	36546,6		94400		66080	0	101952
						0		0	7552	

19	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (w4 — 1%*2) КСТМ =1,02	м3	4,62	32724,66		151188		105832	0	163283
							0		0	12095	
20	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (w4 — 1%*2) КСТМ =1,02	м3	100,35	30605		3071059		2149741	0	3316743
							0		0	245685	
21	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	107,55	270		29038		20327	0	31361
							0		0	2323	
Раздел 3 трубопроводы											
22	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40х2,4мм НР = 99 %	км трубопровода	3,73	271695,93	71920,91	1012728	268080	1701	805378	1963554
					199123,06	19127,32	742217	71296	0	145448	
23	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,08	288300	81300	24036	6778	58	18777	46238
					206000	21500	17174	1792	0	3425	
24	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х6,6мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,04	328488,37	102906,98	12164	3811	60	9195	23067
					223255,81	27558,14	8267	1020	0	1709	
25	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160х9,5 мм. Укладка SDR17 д 110х6,6мм НР = 99 %	км трубопровода	7,60	431235,77	145627,75	3279130	1107358	31960	2402980	6136678
					279603,76	39602,25	2126115	301137	0	454569	
26	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	13,00	512,84	29	6667	377	188	5955	13632
					462,74	0	6016	0	0	1010	
27	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13,00	1369		17797		12177	0	19221
					0		0		0	1424	
28	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка 23 шт учтено в заглушке НР = 99 %	фланец	319,00	1502,35	108,03	479250	34462	20782	414816	965591

29 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			1301,4	12,1	415147	3860	0	71525	
		шт.	319,00	4471 / 0		1426249 / 0		999942 / 0	0 / 114100	1540349
30 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,08	756157,89 / 477368,42	230263,16 / 73868,42	63517 / 40099	19342 / 6205	2853 / 0	45841 / 8749	118107
31 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	84,34	4266 / 0		359777 / 0		251844 / 0	0 / 28782	388560
	Всего прямые затраты				**105 771 854** / **32 789 099**	**19 832 495** / **8 195 267**	**49 060 900** / **-**	**30 203 257** / **10 878 009**	**146 853 120** / **-**	
	Временные здания и сооружения 1,4%				2 055 944					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)				5 405 399					
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				3 086 289					
	Итого по сметному расчету									
	- в текущих ценах с 05.04.19 г.				**157 400 752**					
	в т.ч. с разбивкой по годам									
	2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)				125 920 602					
	2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)				31 480 150					
	- в текущих и прогнозных ценах				**158 974 759**					
	в т.ч. с разбивкой по годам									
	2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)				125 920 602					
	2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)				33 054 158					
	Налог на добавленную стоимость (12%)				**19 076 971**					
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**178 051 731**					

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Авторский надзор _____

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

форме № 2В

Заказчик: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области
Договор № 34 от 13.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 11 от 28.08.2020 г.
за август 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге				Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов			
1	2	3	4		6	7	8	9			12
	Локальная смета 7-3-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка в выемке бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м в штабель) насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	4020	60,39	60,39	242768	242768	0	0	262189
					0	17,28	0	69466	0	19421	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в бурт временного хранения (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	3699,17	162	154,93	599266	573112	1102	124834	782027
					6,78	40,09	25080	148300	0	57928	
13	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в карьере) суглинок НР = 72 %	м3 грунта	9425	162	154,93	1526850	1460215	2808	318060	1992503
					6,78	40,09	63902	377848	0	147593	
14	4102-0203-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5,5 км	т	16023	132		2115036		0	0	2284239

	0	0		0	169203	
Всего прямые затраты		**4 483 919**	**2 276 095**	**3 910**	**442 893**	**5 320 958**
		88 982	**595 614**	**-**	**394 145**	**-**
Временные здания и сооружения 1,4%		74 493				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)		195 855				
Непредвиденные работы и затраты (2%)		111 826				
Итого по сметному расчету						
- в текущих ценах с 05.04.19 г.		**5 703 132**				
в т.ч. с разбивкой по годам						
2019 г. - 80 % (МРП = 2525 тенге)		4 562 506				
2020 г. - 20 % (МРП = 2651 тенге)		1 140 626				
- в текущих и прогнозных ценах		**5 760 164**				
в т.ч. с разбивкой по годам						
2019 г. - 80 % (Иинф = 1,000)		4 562 506				
2020 г. - 20 % (Иинф = 1,050)		1 197 658				
Налог на добавленную стоимость (12%)		**691 220**				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**6 451 383**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Авторский надзор _____

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям