ф-3

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Наименование строительства и его адрес:Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№46	22.04.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	96 799 999	52 586 659							6 310 399	58 897 058

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 150340010304
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Т.Ф.Быкаев**

Технадзор:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
РК, г.Алматы, Атакент, ул.Тимирязева, д.42,
корпус 15/4, БЦ «Экспо-сити»
ИИК KZ378560000005926027
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО «БанкЦентрКредит»

Ген. директор _____ **С.Р. Белеуханов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**

Ф-2

Наименование стройки: Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Наименование объекта: Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №46 от 22.04.2019г

Акт №3 от 27.06.2019г
приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2019г

Составлена в текущих ценах с 01.01.18г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Стены										
46	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	395	28204,12	2330,8	11140627	920666	8238232	2020954	14214508
					5017,04	484,4	1981731	191338	–	1052927	
47	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-818	265,21	0	-216942	0	–	-201756	-452193
					265,21	0	-216942	0	–	-33496	
48	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	365	27071,48	2330,8	9881090	850742	7490801	1596209	12395483
					4217,94	484,4	1539548	176806	–	918184	

49	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	3,5	330961,04	2142,87	1158364	7500	939057	199112	1466074
					60517,12	654	211810	2289	–	108598	
50	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	24,9	42601,92	4132,1	1060788	102889	620618	325449	1497136
					13545,41	817,5	337281	20356	–	110899	
51	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	2,21	18307,96	900,67	40461	1990	643	35014	81513
					17116,4	294,2	37827	650	–	6038	
52	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,9191	219456		421158		421158	0	454851
										33693	
53	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40175	215893		302628		302628	0	326838
									–	24210	
54	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,11	13940,84	852,92	15474	947	323	13223	30993
					12796,83	294,07	14204	326	–	2296	
55	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	1,67307	208548		348915		348915	0	376829
									–	27913	

56	1108-0201-0701	Анкеры. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,00738	251942,19	2168,02	1859	16	1396	420	2461
					60523,94	632,34	447	5	–	182	
57	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	1783,89	55,95	44597	1399	14539	34161	85059
					1146,38	11,62	28660	291	–	6301	
58	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,625	70249		324902		324902	0	350894
									–	25992	
59	1106-0701-0201	Монолитные сердечники См18, См19, ОБ1. Устройство НР = 91 %	м3	9,2	34486,04	4474,03	317272	41161	193151	82860	432142
					9017,27	880	82959	8096	–	32011	
60	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=354,000;	т	0,177	18305,08	900,19	3240	159	52	2804	6528
					17114,88	293,79	3029	52	–	484	
61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=354,000;	т	0,2655	219456		58266		58266	0	62927
									–	4661	
62	1106-0701-0201	Монолитные сердечники Ст1-Ст7. Устройство НР = 91 %	м3	55,74	34335,77	4474,07	1913876	249385	1161870	502023	2609171
					9017,25	880,02	502622	49052	–	193272	
63	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	1,2	18308,25	900,86	21970	1081	349	19013	44261

					17116,36	294,36	20540	353	–	3279	
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,6621	219456		145302		145302	0	156926
									–	11624	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1384	215893		245773		245773	0	265434
									–	19662	
66	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,59	13940,26	852,61	22165	1356	463	18941	44394
					12796,62	293,96	20347	467	–	3288	
67	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,39149	208548		498740		498740	0	538640
									–	39899	
	Раздел 4 Перекрытие										
68	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	145	7056,2	1226,41	1023149	177829	606077	568637	1719129
					3049,62	273,8	442195	39701	–	127343	
69	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1519,0498	6026		9153794		16384994	0	9886098
									–	732304	
70	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,09768	684828,67	5722,83	66894	559	91638	6566	79337

				55722,83	1246,96	5443	122	–	5877	
71	1106-0801-0107	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	3,2325	43591,4	2984,49	140909	9647	125992	44890	200664
					14682,8	577,88	47462	1868	–	14864	
72	1106-0801-0107	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=248,400;	м3	7,452	42029,39	2984,43	313203	22240	272320	103487	450025
					14682,77	577,83	109416	4306	–	33335	
73	1106-0801-0107	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=176,400;	м3	2,014	42029,76	2984,98	84648	6012	64462	27969	121626
					14682,82	577,95	29571	1164	–	9009	
74	1106-0801-0107	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=71,200;	м3	2,136	42029,49	2984,55	89775	6375	78056	29663	128993
					14682,82	577,95	31363	1235	–	9555	
75	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,0567225	268302		15219		20292	0	16436
									–	1218	
76	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	1,2512	18308,03	900,49	22907	1127	547	19824	46149
					17116,52	294,2	21416	368	–	3418	

77	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01791	219456		223386		297453	0	241257
									–	17871	
78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8723	215893		188323		250410	0	203389
									–	15066	
79	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,8783	13940,95	853,28	12244	749	383	10463	24524
					12796,4	294,12	11239	258	–	1817	
80	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	1,3169	208548		274637		365877	0	296608
									–	21971	
81	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % К=108,000;	т	0,04082	199847,79	15931	8158	650	7725	2143	11125
					51471,33	6215,12	2101	254	–	824	
82	1108-0201-0701	Анкеры. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,2394	251865,77	2142,45	60297	513	67925	13619	79829
					60517,03	653,59	14488	156	–	5913	
83	1112-0101-1401	Перекрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,0028	33333,33	1465,2	93	4	114	9	110
					3113,55	366,3	9	1	–	8	

84	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	сборных конструкци	2	12078,83	6273,5	24158	12547	1718	15750	43100
					5375,83	1297,83	10752	2596	–	3193	
85	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0433	684825,87	5721,39	29653	248	39460	2911	35169
					55721,39	1243,78	2413	54	–	2605	
86	2104-0111-9912	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной до 160 мм СТ РК 961-	м3	3,375	79154		267145		356193	0	288516
									–	21372	
87	1106-0701-	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	82,5	34335,79	4474,08	2832703	369112	2584714	743039	3861801
					9017,25	880,04	743923	72603	–	286059	
88	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	4,8	18307,81	900,48	87877	4322	2095	76048	177040
					17116,28	294,06	82158	1411	–	13114	
89	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	3,96168	215893		855299		1144596	0	923723
									–	68424	
90	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2337	219456		709655		945570	0	766427
									–	56772	
	Раздел 8 Перегородки										
141	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	перегородок (за вычетом	312	4457,3	242,33	1390678	75607	525341	435565	1972342
					1450,02	51,1	452406	15943	–	146099	

Итого	**56 564 286**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 570 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 866 833
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	592 122
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 188 080
Накладные расходы, тенге	6 749 011
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 702 845
Всего	**56 564 286**
Всего	**56 564 286**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,2%)	678 771
Всего	**57 243 058**
Затраты в зимнее время (1,7%)	973 132
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия	213 431
Итого	58 429 621
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**52 586 659**
НДС 12%	6 310 399
Всего	**58 897 058**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 150340010304
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Т.Ф.Быкаев**

Технадзор:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
г Алматы, Атакент, ул.Тимирязева, д.42,
корпус 15/4, БЦ «Экспо-сити»
ИИК KZ378560000005926027
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО «БанкЦентрКредит»

Тех.надзор _____ **С.Р. Белоханов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**