ф-3

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства, и строительства Зайсанского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шығыс"

Наименование строительства и его адрес:Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№46	22.04.2019г				
		доп согл.№1	23.10.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	168 042 000	14 613 925							1 753 671	16 367 595

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства, и строительства Зайсанского района
РК, ВКО, г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.о. руководителя отдела _____ **К.Т.Турсынханов**

Технадзор:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
г Алматы, Атакент, ул.Тимирязева, д.42,
корпус 15/4, БЦ «Экспо-сити»
ИИК KZ378560000005926027
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО «БанкЦентрКредит»

Тех.надзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РҚ, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**

Ф-2

Наименование стройки: Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Наименование объекта: Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства, и строительства Зайсанского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №46 от 22.04.2019г., Доп. Согл. 1 от 23.10.2019 г.

Акт №5 от 24.10.2019г
приемки выполненных работ
за Октябрь месяц 2019г

Составлена в текущих ценах с 01.01.18г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Общестроительные работы									
		Раздел 5 Кровля									
		5.0 Подраздел без наименования									
91	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	835,2768	718,97	23,8	600538	19878	428794	142603	802592
					181,82	3,76	151866	3137	–	59451	
92	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	150,34982	13790,84	1592,1	2073450	239372	–	1476925	3834405
					12198,74	726,6	1834078	109244	–	284030	

95	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	60,31	75559,82	980,78	4557013	59151	3169383	1219295	6238413
					22027,51	435,96	1328479	26293	–	462105	
96	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	14,24	85619,8	1306,46	1219226	18604	897562	279494	1618618
					21282,3	525,91	303060	7489	–	119898	
97	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	360	6686,92	95,18	2407289	34264	1736495	593927	3241313
					1768,14	25,12	636530	9043	–	240097	

Итого	**15 735 341**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 254 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 269
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 206
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 232 234
Накладные расходы, тенге	3 712 244
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 165 581

Всего	**15 735 341**
Всего	**15 735 341**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,2%)	188 824
Всего	**15 924 165**
Затраты в зимнее время (1,7%)	270 711
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия	42 818
Итого	16 237 694
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**14 613 925**
НДС 12%	1 753 671

Всего	**16 367 595**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства, и строительства Зайсанского района
РК, ВКО, г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.о. руководителя отдела _____ **К.Т.Турсынханов**

Технадзор:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
г Алматы, Атакент, ул.Тимирязева, д.42, корпус 15/4, БЦ «Экспо-сити»
ИИК KZ378560000005926027
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО «БанкЦентрКредит»

Тех.надзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**