ф-3

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"
Наименование строительства и его адрес:Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№46	22.04.2019г.				
		доп.сог.№1	23.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	202 333 111,86	5 299 878,57							635 985,43	5 935 864,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О. руководителя отдела _____ **К.Т.Турсынханов**

Технадзор:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
РК, г. Алматы, Бостандыкский район
пр. Аль-Фараби, д. 15,
нежилое помещение 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО «БанкЦентрКредит»

Тех надзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**

Ф-2

Наименование стройки: Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Наименование объекта: Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительствава Зайсанского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №46 от 22.04.2019г., доп согл. №1 от 23.10.2019 г.

Акт №7 от 25.12.2019г
приемки выполненных работ
за Декабрь месяц 2019г

Составлена в текущих ценах с 01.01.18г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(локальная смета 2-1-1)										
	Раздел 6 Двери										
117	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	56,511	1622,02	71,79	91662	4057	29514	53874	157179
					1027,96	31,3	58091	1769	–	11643	
119	2109-0102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	56,511	14268		806299		806299		870803
									–	64504	
	Раздел 9 Полы										
	9.7 Лоджии 2-3 этажей										

176	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % К=6,000;	м2 изолируемой поверхности	104,4	1480,51	76,34	154565	7970	82492	61346	233184
					614,01	11,1	64103	1159	–	17273	
177	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % К=6,000;	м2 изолируемой поверхности	104,4	880,25	37,93	91898	3960	49260	36978	139186
					370,48	6,32	38678	660	–	10310	
178	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 % К=6,000;	м2 покрытия	104,4	811,61	82,23	84732	8585	51405	26250	119861
					236,99	30,49	24742	3183	–	8879	
179	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 НР = 94 % К=12,000;	м2 покрытия	208,8	114,88	3,86	23986	805	21323	2124	28199
					8,9	1,93	1858	402	–	2089	
180	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=6,000;	м2 покрытия	104,4	133,75	3,4	13964	355	1154	11819	27846
					119,3	1,13	12455	118	–	2063	

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.5 Тамбур

197	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,5	1120,19	66	35286	2079	10418	19590	59266
					723,46	53,94	22789	1699	–	4390	

Раздел 13 Лестницы

13.1 ЛМ

241 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,58	2031,29	31,71	121024	1889	41505	62813	198544
				1302,95	14,87	77630	886	–	14707	
242 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,58	514,43	6,06	30650	361	15236	12152	46226
				252,65	2,3	15053	137	–	3424	
	Итого					**1 880 294**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					315 399				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 061				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 013				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 108 606				
	Накладные расходы, тенге					286 946				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					139 282				
	Всего					**1 880 294**				

(локальная смета 2-1-4)

Бытовая канализация К1

1 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108	738,26	1,3	79732	140	247	77802	170137
				734,68	0,42	79345	45	–	12603	
2 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	107,784	280		30180		30180		32594

3 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	216	712,71	3,17	153945	684	1093	149326	327533
				704,48	0,95	152168	205	–	24262	
4 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	215,568	851		183448		183448		198124
5 1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	12	3241	100,75	38892	1209	21912	15842	59113
				1314,25	32,83	15771	394	–	4379	
6 2301-1002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98 К=1,010;	м	12,12	4545		55085		55085		59492
								–	4407	
	Итого					**846 993**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					247 284				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 033				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					644				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					291 965				
	Накладные расходы, тенге					242 970				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 741				
	Всего					**846 993**				

(локальная смета 2-1-6)
Отопление (на отм.ниже 0.000)
Раздел 1 Блок-секция в осях I-II

1 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1712	18	856	9	662	184	1123
				370	6	185	3	–	83	

2 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1607,38	17,69	25718	283	19508	5912	34160
				370,44	6,63	5927	106	–	2530	
3 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	1998,95	38,55	43977	848	27653	15460	64192
				703,45	13,59	15476	299	–	4755	
5 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2064,5	78,75	8258	315	1202	6655	16106
				1685,25	12,5	6741	50	–	1193	
6 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9512		19024		19024		20546
7 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9935		19870		19870		21460
								–	1590	
Раздел 2 Блок-секция в осях II-III										
12 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1712	18	856	9	662	184	1123
				370	6	185	3	–	83	
13 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1607,38	17,69	25718	283	19508	5912	34160
				370,44	6,63	5927	106	–	2530	

14	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	1998,95	38,55	43977	848	27653	15460	64192
					703,45	13,59	15476	299	–	4755	
16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2064,5	78,75	8258	315	1202	6655	16106
					1685,25	12,5	6741	50	–	1193	
17	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9512		19024		19024		20546
18	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9935		19870		19870		21460
									–	1590	
Раздел 3 Блок-секция в осях III-IV											
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1712	18	856	9	662	184	1123
					370	6	185	3	–	83	
24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1607,38	17,69	25718	283	19508	5912	34160
					370,44	6,63	5927	106	–	2530	
25	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	1998,95	38,55	43977	848	27653	15460	64192
					703,45	13,59	15476	299	–	4755	

27 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2064,5	78,75	8258	315	1202	6655	16106
				1685,25	12,5	6741	50	–	1193	
28 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9512		19024		19024		20546
29 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9935		19870		19870		21460
								–	1590	
	Итого					**472 761**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					84 987				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 365				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 374				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					263 757				
	Накладные расходы, тенге					84 633				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					35 019				
	Всего					**472 761**				

(локальная смета 2-1-7)

Отопление (на отм.выше 0.000)

Раздел 1 Блок-секция А

1 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1460	17,65	29200	353	21438	7390	39517
				370,45	6,6	7409	132	–	2927	
3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1968,56	17,67	17717	159	14224	3325	22725

4 1116-0301-0105				370,44	6,56	3334	59	–	1683	
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2152,67	17,67	12916	106	10587	2217	16344
				370,5	6,5	2223	39	–	1211	
5 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1999	38,6	9995	193	6285	3512	14588
				703,4	13,4	3517	67	–	1081	
7 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	50	2064,4	78,56	103220	3928	15032	83186	201318
				1685,2	12,48	84260	624	–	14912	
8 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	9512		247312		247312		267097
9 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	9935		238440		238440		257515
								–	19075	
Раздел 2 Блок-секция Б										
28 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1460	17,65	29200	353	21438	7390	39517
				370,45	6,6	7409	132	–	2927	
30 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1968,56	17,67	17717	159	14224	3325	22725
				370,44	6,56	3334	59	–	1683	

31 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2152,67	17,67	12916	106	10587	2217	16344
				370,5	6,5	2223	39	–	1211	
32 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1999	38,6	9995	193	6285	3512	14588
				703,4	13,4	3517	67	–	1081	
34 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	38	2064,34	78,55	78445	2985	11423	63221	152999
				1685,18	12,47	64037	474	–	11333	
35 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	9512		190240		190240		205459
36 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	9935		178830		178830		193136
								–	14306	
Раздел 3 Блок-секция Б										
55 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1460	17,65	29200	353	21438	7390	39517
				370,45	6,6	7409	132	–	2927	
57 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1968,56	17,67	17717	159	14224	3325	22725
				370,44	6,56	3334	59	–	1683	

58 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2152,67	17,67	12916	106	10587	2217	16344
				370,5	6,5	2223	39	–	1211	
59 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1999	38,6	9995	193	6285	3512	14588
				703,4	13,4	3517	67	–	1081	
61 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	38	2064,34	78,55	78445	2985	11423	63221	152999
				1685,18	12,47	64037	474	–	11333	
62 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	9512		190240		190240		205459
63 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	9935		178830		178830		193136
65 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	19,4	17349,69	147,78	336584	2867	318822	15949	380736
				767,78	71,08	14895	1379	–	28203	
66 2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	203		7105		7105		7673
								–	568	

Итого	**2 497 049**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	276 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 198
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 745 299
Накладные расходы, тенге	274 909

Сметная прибыль (8 %), тенге	184 965
Всего	**2 497 049**

Всего	**5 697 097**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,2%)	68 365
Всего	**5 765 462**
Затраты в зимнее время (1,7%)	98 013
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия	25 279
Итого	5 888 754
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**5 299 879**
НДС 12%	635 985
Всего	**5 935 864**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О. руководителя отдела _____ **К.Т.Турсынханов**

Технадзор:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
РК, г. Алматы, Бостандыкский район
пр. Аль-Фараби, д. 15,
нежилое помещение 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО «БанкЦентрКредит»

Тех.надзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**