Форма КС-3
Заказчик : **ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"**
Генподрядчик: **ТОО "Atlant Building kz"**

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Наименование строительства и его адрес: **Жилой комплекс юго-восточнее поселка коктал в г.Астана.Незавершенное строительство п.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (без наружних инженерных сетей) Дома 20,21,22,23**

СПРАВКА № 17
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименования	Организационно-правовая форма код
		19/59	**06.08.2019 г.**				

Наименование пусковых комплексов объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном (декабрь) месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЖК юго-восточнее поселка коктал в г.Астана.Незавершенное строительство п.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (без наружних инженерных сетей) Дома 20,21,22,23	**846 742 229,57**	**88 099 885**							**10 571 986**	**98 671 871,00**

Заказчик
Директор, ИИН 180140023552
Малыбаев Т.Ж _____ **2020 года**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора **Королев А.В**

Генподрядчик
ТОО "Atlant Building kz"
Кобыльский Э.И _____ **2020 года**

Технический надзор
Щеднов В.Н _____ **2020 года**

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Atlant Bulding KZ"

ДОГОВОР: 19/59 от 06.08.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ). Пятна 20,21,22,23

СВОДНЫЙ АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2020г.

в ценах 2 квартала 2018г. (2019г.)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3		4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства							
		Дом 20					
1	02-08-01	Работы по разделу КЖ		**898,328**			898,328
2	02-08-03	Работы по разделу АР		**32 623,462**			32623,462
3	02-08-01-01	Работы по разделу КМ		**2 715,324**			2715,324
4	02-08-06	Электрика		**661,899**			661,899
		итого по дому 20		**36899,013**			**36899,013**
		Дом 21					
5	02-09-01	Работы по разделу КЖ		**4 811,153**			4811,153
6	02-09-03	Работы по разделу АР		**6 048,311**			6048,311
7	02-09-01-01	Работы по разделу КМ		**3 120,901**			3120,901
8	02-09-06	Электрика		**167,368**			167,368
		итого по дому 21		**14 147,733**			**14147,733**
		Дом 22					
9	02-10-01	Работы по разделу КЖ		**162,426**			162,426
10	02-10-03	Работы по разделу АР		**3 424,083**			3424,083
11	02-10-01-01	Работы по разделу КМ		**13 496,248**			13496,248
12	02-10-04	Отопление и вентиляция		**11766,546**	**1995,834**		13762,380
13	02-10-06	Электрика		259,709			259,709
		итого по дому 22		**29109,012**			**31104,846**
		Дом 23					
14	02-11-03	Работы по разделу АР		**3 876,696**			3876,696
15	02-11-01-01	Работы по разделу КМ		**2 316,338**			2316,338
16	02-11-06	Электрика		259,709			259,709
		итого по дому 23		**6 452,743**			**6452,743**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-4		**86608,501**	**1995,834**		**88604,335**
Глава 8. Временные здания и сооружения							

17	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%		866,085	--	--	866,085
		Всего по главе		**866,085**	--	--	**866,085**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5		**87474,586**			**87474,586**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
18	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		1487,068	--	--	1487,068
		Всего по главе		**1487,068**	--	--	**1487,068**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-6		**88961,654**	**1995,834**	--	**90957,488**
19	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		1779,233	--	--	1779,233
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**90740,887**	**1995,834**	--	**92736,721**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**90740,887**		--	**92736,721**
		С учетом скидки 5%		4537,044	99,792		**4636,836**
		итого		86203,843	1896,042		88099,885
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--	10571,986	10571,986
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**86203,843**	**1896,042**	**10571,986**	**98671,871**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Зам.директора по строительству _____ **Мырзагали Ж.М.**

Начальник ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Инженер ПТО _____ **Протасов К.В.**

Инженер - сметчик _____ **Мукашева Г.С.**

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ **Щеднов В.Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"

Директор _____ **Кобыльский Э.И.**

Нач. участка _____ **Рашев А.М.**

Инженер ПТО _____ **Махсудов А.С.**

Инженер сметчик _____ **Мурзашева Д.Б.**

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ **Королев А.В.**

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕ[illegible] КТАЛ В Г.АСТАНЕ.НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 20

Заказчик : ТОО "Елорда курылыс компаниясы"

Подрядчик: ТОО "Atlant Bulding KZ"

Акт выполненных работ №

за декабрь м-ц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ СМЕТА 02-08-01													
РАЗДЕЛ 1.ВХОДНАЯ ГРУППА С ТАМБУРОМ В ОСЯХ 1-4,8-9													
ФУНДАМЕНТЫ Фм1,Фм2,Фм3													
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,84		20627,93	1153,47	58583	3276	50821	4865	68524
			НР - 91%; СП - 5%				1579,50	302,77	4486	860		5076	
2	2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,6		31133,74	2020,36	423419	27477	275401	116426	583033
			НР - 91%; СП - 8%				8863,32	544,11	120541	7400		43188	
3	3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12708		224072,00	--	28475	--	28475	--	30753
			СП - 8%				--	--	--	--		2278	
4	4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28716		221354,00	--	63564	--	63564	--	68649
			СП - 8%				--	--	--	--		5085	
5	5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0112		960410,32	1465,32	10757	16	7337	3105	14970
			НР - 91%; СП - 8%				303930,00	708,60	3404	8		1109	
6	6	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0292		541795,36	2271,36	15820	66	6808	8170	25909
			НР - 91%; СП - 8%				306360,00	1099,88	8946	32		1919	
7	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,568		943,74	20,47	73204	1588	44565	25398	106490
			НР - 93%; СП - 5%				348,74	3,34	27051	259		7888	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					673822	32423	476971	157964	898328
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР СМЕТА 02-08-03													
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА/АР-2, прим. п.5/													
8	22	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	315		3924,58	38,77	1236244	12214	658195	457837	1829607
			НР - 80%; СП - 8%				1796,30	20,51	565835	6461		135526	
9	23	1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм	м2 отделываемой поверхности	315		3992,56	16,34	1257655	5146	917652	270074	1649948
			НР - 80%; СП - 8%				1063,04	8,68	334857	2735		122218	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					17359	1575847	727911	3479555
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
10	42	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	3000	266,99	--	800982	--	--	672825	1591711
			НР - 84%; СП - 8%			266,99	--	800982	--		117905	
11	45	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/Демонтаж//АР-2, прим. п.8/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	400	1258,27	24,62	503306	9846	--	448085	1027503
			НР - 90%; СП - 8%			1233,65	11,03	493460	4413		76111	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				1304288	9846	--	1120910	2619214
РАЗДЕЛ 3.ОКНА												
12	159	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	64	1388,00	--	88832	--	88832	--	95939
			СП - 8%			--	--	--	--		7107	
13	160	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	49,92	890,00	--	44429	--	44429	--	47983
			СП - 8%			--	--	--	--		3554	
14	161	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45,9188	3276,39	14,84	150448	681	87370	57596	224687
			НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	62397	207		16644	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				283709	681	220631	57596	368609
РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АР-26/												
СТЕНЫ												
15	173	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4000	1398,81	88,13	5595226	352522	1251704	3430796	9748103
			НР - 80%; СП - 8%			997,75	74,37	3991000	297494		722082	
ОТКОСЫ												
16	180	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	3682,20	50,61	736439	10123	157096	459984	1292137
			НР - 80%; СП - 8%			2846,10	28,80	569220	5760		95714	
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ												
17	184	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство/АР-3, прим. п.9/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1500	4063,18	34,02	6094766	51030	3599862	2219746	8979673
			НР - 90%; СП - 8%			1629,25	15,01	2443874	22511		665161	
18	185	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	100	10586,00	--	1058600	--	1058600	--	1143288
			СП - 8%			--	--	--	--		84688	
19	186	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство/обшивка вент.каналов//АР-3, прим. п.10/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	750	4063,18	34,02	3047383	25515	1799931	1109873	4489836
			НР - 90%; СП - 8%			1629,25	15,01	1221937	11255		332580	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	187	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	44	10586,00	--	465784	--	465784	--	503047
			СП - 8%			--	--	--			37263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				16998198	439190	8332977	7220399	26156084
		ИТОГО ПО АР:		Тенге								32 623 462
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ СМЕТА 02-08-01-01									
			РАЗДЕЛ 1.МОНОРЕЛЬСЫ									
21	7	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	0,3685	4583,72	2830,39	1689	1043	42	737	2620
			НР - 69%; СП - 8%			1640,10	1259,03	604	464		194	
22	8	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0332896	473692,00	--	15769	--	15769	--	17031
			СП - 8%			--	--	--	--		1262	
23	9	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	0,0218463	5772,00	--	126	--	126	--	136
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
24	10	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С255	т	0,010403	10504,00	--	109	--	109	--	118
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				17693	1043	16046	737	19905
			РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ									
25	24	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	150	2940,69	1009,31	441104	151397	221591	77641	560245
			НР - 69%; СП - 8%			454,10	296,05	68116	44408		41500	
26	25	2106-0201-0205 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	150	9702,00	--	1455300	--	1455300	--	1571724
			СП - 8%			--	--	--	--		116424	
27	26	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	30,24	2013,84	501,18	60899	15156	27108	17425	84590
			НР - 69%; СП - 8%			616,23	218,89	18635	6619		6266	
28	27	2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	31,752	10093,00	--	320473	--	320473	--	346111
			СП - 8%			--	--	--	--		25638	
29	28	2113-0205-0907 РСНБ РК 2015	Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	84	1349,00	--	113316	--	113316	--	122381
			СП - 8%			--	--	--	--		9065	
30	29	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем/прим. HPS-1 6/5X30/	шт.	400	24,00	--	9600	--	9600	--	10368
			СП - 8%			--	--	--	--		768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2400692	166552	2147388	95066	2695419
		ИТОГО ПО КМ :		Тенге								2 715 324
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 02-08-06									
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
31	88	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	212	200,40	--	42485	--	--	30589	78920
			НР - 72%; СП - 8%			200,40	--	42485	--		5846	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	89	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	212	1673,00	--	354676	--	354676	--	383050
		СП - 8%				--	--	--	--		28374	
33	90	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа К201 ИЭК	шт.	413	73,00	--	30149	--	30149	--	32561
		СП - 8%				--	--	--	--		2412	
			МАТЕРИАЛЫ									
34	135	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	203	548,29	22,40	111303	4548	47670	43668	167368
		НР - 72%; СП - 8%				291,06	7,71	59085	1564		12398	
			ИТОГО ПО ЭЛЕКТРИКЕ:	Тенге								661899
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101570				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4548			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1564			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						432495		
			- Накладные расходы	Тенге							74257	
			- Сметная прибыль	Тенге							49030	
			ИТОГО ПО АКТУ									36899013

			Временные здания и сооружения 1%									368 990
			итого с временными зданиями и сооружениями									37 268 003
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									633 556
			итого с дополнительными затратами									37 901 559
			Непредвиденные работы и затраты-2%									758 031
			Итого итого с непредвиденными									38 659 590
			скидка 5%							-		1 932 981
			итого со скидкой							-		36 726 611
			НДС 12%									**4 407 193**
			ИТОГО с НДС									**41 133 804**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Начальник ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Инженер ПТО _____ **Протасов К.В.**

Инженер - сметчик _____ **Мукашева Г.С.**

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ **Шеднов В.Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"

Директор _____ **Кобыльский Э.И.**

Нач. участка _____ **Рашев А.**

Инженер ПТО _____ **Махсудов А.**

Инженер сметчик _____ **Мурзашева Д.Б.**

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ **Королев А.В.**

Форма 4

Наименование стройки -

Наименование объекта - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АС ТАНЕ.НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Заказчик : ТОО "Елорда курылыс компаниясы" 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 21

Подрядчик: ТОО "Atlant Bulding KZ"

Акт выполненных работ №

за декабрь м-ц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ КЖ СМЕТА 02-09-01										
			РАЗДЕЛ 1.ВХОДНАЯ ГРУППА С ТАМБУРОМ В ОСЯХ 1-4,8-9										
			ФУНДАМЕНТЫ Фм1,Фм2,Фм3										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	2,84		20627,93 1579,50	1153,47 302,77	58583 4486	3276 860	50821	4865 5076	68524
2	2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	13,6		31133,74 8863,32	2020,36 544,11	423419 120541	27477 7400	275401	116426 43188	583033
3	3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,12708		224072,00 --	-- --	28475 --	-- --	28475	-- 2278	30753
4	4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,28716		221354,00 --	-- --	63564 --	-- --	63564	-- 5085	68649
5	5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%, СП - 8%	т	0,0112		960410,32 303930,00	1465,32 708,60	10757 3404	16 8	7337	3105 1109	14970
6	6	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР - 91%, СП - 8%	т	0,0292		541795,36 306360,00	2271,36 1099,88	15820 8946	66 32	6808	8170 1919	25909
7	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	77,568		943,74 348,74	20,47 3,34	73204 27051	1588 259	44565	25398 7888	106490
			КАРКАС										
8	17	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%, СП - 5%	т конструкций	5		91889,93 56075,80	25827,99 10422,37	459450 280379	129140 52112	49931	229419 55109	743978

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	17	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,028	86431,34	27875,39	2420	781	331	1106	3808
			НР - 89%; СП - 8%			46731,30	10512,31	1308	294		282	
19	18	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0291284	582206,00	--	16959	--	16959	--	18315
			СП - 8%			--	--	--	--		1357	
20	19	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	0,020806	5772,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				19499	781	17410	1106	22253
			РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ									
21	24	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	180	2940,69	1009,31	529325	181676	265910	93169	672294
			НР - 69%; СП - 8%			454,10	296,05	81739	53289		49800	
22	25	2106-0201-0205 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	180	9702,00	--	1746360	--	1746360	--	1886069
			СП - 8%			--	--	--	--		139709	
23	26	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	27,216	2013,84	501,18	54809	13640	24398	15683	76131
			НР - 69%; СП - 8%			616,23	218,89	16771	5957		5639	
24	27	2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	28,5768	10093,00	--	288426	--	288426	--	311500
			СП - 8%			--	--	--	--		23074	
25	28	2113-0205-0907 РСНБ РК 2015	Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	84	1349,00	--	113316	--	113316	--	122381
			СП - 8%			--	--	--	--		9065	
26	29	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем/прим. HPS-1 6/5X30/	шт.	400	24,00	--	9600	--	9600	--	10368
			СП - 8%			--	--	--	--		768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2741835	195316	2448010	108852	3078743
		ИТОГО ПО КМ:		Тенге								3 120 901
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 02-09-06									
			МАТЕРИАЛЫ									
27	138	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	203	548,29	22,40	111303	4548	47670	43668	167368
			НР - 72%; СП - 5%			291,06	7,71	59085	1564		12398	
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРИКЕ:		Тенге								167368
		ИТОГО ПО АКТУ										14147733
			Временные здания и сооружения 1%									141 477
			итого с временными зданиями и сооружениями									14 289 210
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									242 916
			итого с дополнительными затратами									14 532 126
			Непредвиденные работы и затраты-2%									290 643

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого непредвиденными затратами										14 822 769
			скидка 5%								-		741 138
			итого со скидкой								-		14 081 631
			НДС 12%										**1 689 796**
			ИТОГО с НДС										**15 771 427**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда курылыс компаниясы"

Начальник ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Инженер ПТО _____ **Протасов К.В.**

Инженер - сметчик _____ **Мукашева Г.С.**

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ **Щедров В.Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"

Директор _____ **Кобыльский Э.И.**

Нач. участка _____ **Рашев А.**

Инженер ПТО _____ **Махсудов А.**

Инженер сметчик _____ **Мурзашева Д.Б.**

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ **Королев А.В.**

Форма 4

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АС ТАНЕ.НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 22

Заказчик : ТОО "Елорда курылыс компаниясы"

Подрядчик: ТОО "Atlant Bulding KZ"

Акт выполненных работ №

за декабрь м-ц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ 02-10-01													
РАЗДЕЛ 1.КРЫЛЬЦА/АС1-8/													
КРЫЛЬЦО КР1													
1	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м3	0,74475		20011,85	1153,47	14904	859	12869	1276	17474
							1579,50	302,77	1176	225		1294	
2	8	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м3	2,67		31133,74	2020,36	83127	5394	54068	22857	114463
							8863,32	544,11	23665	1453		8479	
3	9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02424		224072,00	--	5432	--	5432	--	5866
							--	--	--	--		435	
4	10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,103		221354,00	--	22799	--	22799	--	24623
							--	--	--	--		1824	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КЖ				Тенге					126262	6253	95168	24133	162426
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР,АС СМЕТА 02-10-03													
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА													
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА													
5	16	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/АР-2, прим. п.4/ *НР - 80% СП - 8%*	м2	33,2		630,23	3,55	20923	118	9654	8955	32269
							335,87	1,29	11151	43		2390	
6	17	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 *СП - 8%*	м3	3,486		20705,00	--	72178	--	72178	--	77952
							--	--	--	--		5774	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					93101	118	81832	8955	110221
РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА/АР-2, прим. п.5/													
7	18	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	300		3924,58	38,77	1177375	11632	626853	436035	1742483

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1796,30	20,51	538890	6154		129073	
8	19	1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм	м2 отделываемой поверхности	300	3992,56	16,34	1197767	4901	873954	257214	1571379
			НР - 80%; СП - 8%			1063,04	8,68	318912	2605		116398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2375142	16533	1500807	693249	3313862
		ИТОГО ПО АР:		Тенге								3 424 083
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ СМЕТА 02-10-09									
			РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ									
9	1	1109-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 50 м составного сечения массой до 15 т. Монтаж	т конструкций	2,8208774	27517,84	11706,12	77624	33022	7502	33600	120122
			НР - 69%; СП - 5%			13152,04	4110,38	37100	11595		8898	
10	2	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,2515274	473692,00	--	2013915	--	2013915	--	2175028
			СП - 8%			--	--	--	--		161113	
11	3	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	3,3445874	5772,00	--	19305	--	19305	--	20849
			СП - 8%			--	--	--	--		1544	
12	4	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С345	т	0,0285821	16276,00	--	465	--	465	--	502
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2111309	33022	2041187	33600	2316501
			РАЗДЕЛ 2.БАЛКИ									
13	5	1109-0301-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж	т конструкций	8,5676528	65787,07	31544,19	563641	270260	40232	221471	847920
			НР - 69%; СП - 8%			29547,05	7916,18	253149	67823		62809	
14	6	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	9,6456778	473692,00	--	4569080	--	4569080	--	4934607
			СП - 8%			--	--	--	--		365526	
15	7	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	9,6456778	5772,00	--	55675	--	55675	--	60129
			СП - 8%			--	--	--	--		4454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5188396	270260	4664987	221471	5842656
			РАЗДЕЛ 3.КОСОУРЫ, СТУПЕНИ, ОГРАЖДЕНИЕ									
16	8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные сограждением. Монтаж	т конструкций	4,046375	86431,34	27875,39	349734	112794	47848	159824	550322
			НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	189092	42537		40765	
17	9	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,118147	506865,00	--	566750	--	566750	--	612090
			СП - 8%			--	--	--	--		45340	
18	10	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	3,4326531	582206,00	--	1998511	--	1998511	--	2158392
			СП - 8%			--	--	--	--		159881	
19	11	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	2,3054129	5772,00	--	13307	--	13307	--	14371

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1065	
20	12	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	3,7	41218,28	16282,67	152508	60246	64239	39087	206922
			НР - 91%; СП - 8%			7573,69	4035,05	28023	14930		15328	
21	13	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,022	23202,42	2201,76	510	48	134	310	886
			НР - 91%; СП - 5%			14916,66	551,10	328	12		66	
22	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	221354,00	--	4870	--	4870	--	5259
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
23	15	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	35,721	183,80	3,91	6565	140	549	5576	13113
			НР - 94%; СП - 8%			164,50	1,56	5876	56		971	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				3092755	173228	2696208	204797	3561355
РАЗДЕЛ 4.ФАХВЕРК												
24	16	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	3,6454703	72583,96	21604,56	264603	78759	22873	126555	422451
			НР - 69%; СП - 5%			44705,10	5607,61	162971	20442		31293	
25	17	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,777036	462503,00	--	359381	--	359381	--	388132
			СП - 8%			--	--	--	--		28751	
26	18	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка	т	1,9244766	462503,00	--	890076	--	890076	--	961282
			СП - 8%			--	--	--	--		71206	
27	19	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	0,6209569	5772,00	--	3584	--	3584	--	3871
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				1517645	78759	1275914	126555	1775736
ИТОГО ПО КМ:				Тенге								13 496 248
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 02-10-04												
РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ												
28	164	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	6	2906,04	162,92	17436	978	--	16382	36524
			НР - 95%; СП - 5%			2743,12	43,00	16459	258		2705	
29	165	2305-1101-0217 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 275 кВт до 300 кВт, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	2	415591,00	--	831182	--	831182	--	897677
			СП - 8%			--	--	--	--		66495	
30	166	2305-1101-0408 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 29, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью от 2,0 м3/ч до 2,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	1	386933,00	--	386933	--	386933	--	417888
			СП - 8%			--	--	--	--		30955	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	167	2305-1101-0512 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 4,0 м3/ч до 4,5 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	1	396343,00	--	396343	--	396343	--	428050
			СП - 8%			--	--	--	--		31707	
32	168	2305-1101-0203 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 16, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 30 кВт до 40 кВт, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	2	146843,00	--	293686	--	293686	--	317181
			СП - 8%			--	--	--	--		23495	
33	169	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	1512,69	--	9076	--	358	6539	16864
			НР - 75%; СП - 5%			1453,00	--	8718	--		1249	
34	170	2307-0502-0918 РСНБ РК 2015	Прибор учета теплоэнергии/Расходомер-счетчик электромагнитный, N 5 Вт, DN 32/	шт.	1	404267,00	--	404267	--	404267	--	436608
			СП - 8%			--	--	--	--		32341	
35	171	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	1491,87	--	8951	--	233	6539	16729
			НР - 75%; СП - 8%			1453,00	--	8718	--		1239	
36	172	2307-0502-0936 РСНБ РК 2015	Прибор учета теплоэнергии/Расходомер-счетчик электромагнитный, N 5 Вт, DN 20/	шт.	1	436396,00	--	436396	--	436396	--	471308
			СП - 8%			--	--	--	--		34912	
37	173	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	953,90	2,34	954	2	112	824	1921
			НР - 98%; СП - 8%			840,49	0,73	840	1		142	
38	174	2304-1010-0821 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	1	764640,00	--	764640	--	764640	--	825811
			СП - 8%			--	--	--	--		61171	
39	175	2304-1010-2303 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	26575,00	--	26575	--	26575	--	28701
			СП - 8%			--	--	--	--		2126	
40	176	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	840,97	2,34	841	2	71	753	1722
			НР - 98%; СП - 8%			767,81	0,73	768	1		128	
41	177	2304-1010-0817 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss									
			СП - 8%	шт.	1	641352,00	--	641352	--	641352	--	692660
						--	--	--	--		51308	
42	178	2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	26575,00	--	53150	--	53150	--	57402

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4252	
43	179	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	742,74	2,34	1485	5	141	1314	3023
			НР - 95%, СП - 8%			669,59	0,73	1339	1		224	
44	180	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	137585,00	--	275170	--	275170	--	297184
			СП - 8%			--	--	--	--		22014	
45	181	2305-1207-2104 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARE 152, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	243369,00	--	243369	--	243369	--	262839
			СП - 8%			--	--	--	--		19470	
46	182	2305-1207-2109 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARE 153, напряжение питания 24 В, ход штока 10 мм, типа Danfoss	шт.	1	310925,00	--	310925	--	310925	--	335799
			СП - 8%			--	--	--	--		24874	
47	183	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	742,74	2,34	743	2	71	657	1512
			НР - 98%, СП - 8%			669,59	0,73	670	1		112	
48	184	2304-1005-1507 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	125553,00	--	125553	--	125553	--	135597
			СП - 8%			--	--	--	--		10044	
49	185	2305-1207-2104 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARE 152, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	243369,00	--	243369	--	243369	--	262839
			СП - 8%			--	--	--	--		19470	
50	186	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	8	1854,54	--	14836	--	540	10722	27603
			НР - 75%, СП - 5%			1787,05	--	14296	--		2045	
51	187	2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	227624,00	--	227624	--	227624	--	245834
			СП - 8%			--	--	--	--		18210	
52	188	2305-1401-0409 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 376, типа Danfoss	шт.	1	88185,00	--	88185	--	88185	--	95240
			СП - 8%			--	--	--	--		7055	
53	189	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	--	19597	--	19597	--	21165
			СП - 8%			--	--	--	--		1568	
54	190	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	20295,00	--	20295	--	20295	--	21919
			СП - 8%			--	--	--	--		1624	
55	191	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	3	33236,00	--	99708	--	99708	--	107685
			СП - 8%			--	--	--	--		7977	
56	192	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	3	27967,00	--	83901	--	83901	--	90613
			СП - 8%			--	--	--	--		6712	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	193	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3	20295,00	--	60885	--	60885	--	65756
			СП - 5%			--	--	--	--		4871	
58	194	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	7	25833,57	464,04	180835	3248	28556	147247	354329
			НР - 95%; СП - 8%			21290,10	174,48	149031	1221		26247	
59	195	5102-0602-0113 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	583649,00	--	1167298	--	--	--	1167298
						--	--	--	--	1167298	--	
60	196	КП ТОО "WILO Central Asia" г.Нур-Султан	Насос подпиточный WILO MHI204-1/E/3-400-50-2	шт.	1	178478,13	--	178478	--	--	--	178478
						--	--	--	--	178478	--	
61	197	КП ТОО "WILO Central Asia" г.Нур-Султан	Насос циркуляционный WILO Star-Z 20/5-3 PN10	шт.	2	135428,13	--	270856	--	--	--	270856
						--	--	--	--	270856	--	
62	196	5102-0602-0129 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2	189601,00	--	379202	--	--	--	379202
						--	--	--	--	379202	--	
63	199	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2642,16	87,72	10569	351	1192	8911	21038
			НР - 95%; СП - 5%			2256,45	16,70	9026	67		1558	
64	200	2304-1005-2201 РСНБ РК 2015	Вентиль соленоидный типа EV 220, DN 15,с катушкой ВВ типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	48700,00	--	48700	--	48700	--	52596
			СП - 8%			--	--	--	--		3896	
65	201	2304-1005-2204 РСНБ РК 2015	Вентиль соленоидный типа EV 220, DN 25,с катушкой ВВ типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	69648,00	--	69648	--	69648	--	75220
			СП - 8%			--	--	--	--		5572	
66	202	2305-1401-0708 РСНБ РК 2015	Прессостат для воды, типа Danfoss	шт.	2	22165,00	--	44330	--	44330	--	47876
			СП - 8%			--	--	--	--		3546	
67	203	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 32 мм. Установка	шт.	1	4714,54	89,05	4715	89	1669	2931	8257
			НР - 95%; СП - 5%			2957,40	33,40	2957	33		612	
68	204	2304-1004-1702 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 3/4", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	1	12783,00	--	12783	--	12783	--	13806
			СП - 8%			--	--	--	--		1023	
69	205	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	4357,60	89,05	4358	89	1312	2931	7872
			НР - 95%; СП - 5%			2957,40	33,40	2957	33		583	
70	206	2304-1004-1701 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	1	9198,00	--	9198	--	9198	--	9934
			СП - 8%			--	--	--	--		736	
71	207	1118-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	1	26850,42	694,59	26850	695	20621	5700	35154
			НР - 95%; СП - 8%			5533,57	282,59	5534	283		2604	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	208	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР - 95%; СН - 5%	бак	1	16566,42 5533,57	694,59 282,59	16566 5534	695 283	10337	5700 1781	24048
73	209	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СН - 8%	шт.	25	4795,04 3991,00	282,24 73,96	119876 99775	7056 1849	13045	99592 17557	237025
74	210	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СН - 5%	шт.	12	35113,00 --	-- --	421356 --	-- --	421356	-- 33708	455064
75	211	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СН - 8%	шт.	13	23628,00 --	-- --	307164 --	-- --	307164	-- 24573	331737
76	212	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СН - 8%	шт.	24	2672,83 2256,45	118,39 33,40	64148 54155	2841 802	7152	53857 9440	127446
77	213	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СН - 8%	шт.	3	20558,00 --	-- --	61674 --	-- --	61674	-- 4934	66608
78	214	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СН - 8%	шт.	14	18288,00 --	-- --	256032 --	-- --	256032	-- 20483	276515
79	215	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СН - 8%	шт.	7	13435,00 --	-- --	94045 --	-- --	94045	-- 7524	101569
80	216	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СН - 8%	шт.	31	2642,16 2256,45	87,72 16,70	81907 69950	2719 518	9238	69058 12077	163043
81	217	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СН - 5%	шт.	2	12362,00 --	-- --	24724 --	-- --	24724	-- 1978	26702
82	218	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СН - 8%	шт.	1	11212,00 --	-- --	11212 --	-- --	11212	-- 897	12109

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	219	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	–	22422	–	22422	–	24216
			СН - 8%			–	–	–	–		1794	
84	220	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	3397,00	–	88322	–	88322	–	95388
			СН - 8%			–	–	–	–		7066	
85	221	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	4	2713,42	414,22	10854	1657	157	9429	21905
			НР - 98%, СН - 8%			2260,03	145,23	9040	581		1623	
86	222	2304-1013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	47795,00	–	191180	–	191180	–	206474
			СН - 8%			–	–	–	–		15294	
87	223	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2166,14	325,61	2166	326	22	1909	4401
			НР - 95%, СН - 5%			1817,85	130,24	1818	130		326	
88	224	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	40675,00	–	40675	–	40675	–	43929
			СН - 8%			–	–	–	–		3254	
89	225	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1747,43	236,50	1747	237	20	1548	3559
			НР - 95%, СН - 8%			1490,31	89,69	1490	90		264	
90	226	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	31042,00	–	31042	–	31042	–	33525
			СН - 8%			–	–	–	–		2483	
91	227	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	4	1739,70	230,84	6959	923	75	6195	14206
			НР - 98%, СН - 8%			1490,31	89,94	5961	360		1052	
92	228	2304-1013-0405 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	26787,00	–	107148	–	107148	–	115720
			СН - 8%			–	–	–	–		8572	
93	229	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1422,40	156,78	2845	314	33	2554	5830
			НР - 95%, СН - 8%			1249,13	53,82	2498	108		432	
94	230	2304-1013-0404 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	24944,00	–	49888	–	49888	–	53879
			СН - 8%			–	–	–	–		3991	
95	231	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1426,44	162,88	2853	326	29	2571	5858
			НР - 95%, СН - 5%			1249,13	62,66	2498	125		434	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	232	2304-1013-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22166,00	--	22166	--	22166	--	23939
			СП - 8%			--	--	--	--		1773	
97	233	2304-1013-0401 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19942,00	--	19942	--	19942	--	21537
			СП - 8%			--	--	--	--		1595	
98	234	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4795,04	282,24	9590	564	1044	7967	18962
			НР - 98%; СП - 8%			3991,00	73,96	7982	148		1405	
99	235	2304-1001-3308 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	155737,00	--	311474	--	311474	--	336392
			СП - 8%			--	--	--	--		24918	
100	236	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2672,83	118,39	13364	592	1490	11220	26551
			НР - 95%; СП - 5%			2256,45	33,40	11282	167		1967	
101	237	2304-1001-3306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	53386,00	--	53386	--	53386	--	57657
			СП - 8%			--	--	--	--		4271	
102	238	2304-1001-3305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	4	42364,00	--	169456	--	169456	--	183012
			СП - 8%			--	--	--	--		13556	
103	239	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2642,16	87,72	5284	175	596	4455	10519
			НР - 95%; СП - 8%			2256,45	16,70	4513	33		779	
104	240	2304-1001-3303 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	32642,00	--	32642	--	32642	--	35253
			СП - 8%			--	--	--	--		2611	
105	241	2304-1001-3301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	22308,00	--	22308	--	22308	--	24093
			СП - 8%			--	--	--	--		1785	
106	242	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	67644,15	411,01	135288	822	122740	11655	158699
			НР - 95%; СП - 5%			5862,97	83,55	11726	167		11755	
107	243	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	42	2969,44	--	124716	--	101891	22368	158852
			НР - 98%; СП - 8%			543,45	--	22825	--		11767	
108	244	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	579,15	--	6950	--	754	6072	14063

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			516,31	--	6196	--		1042	
109	245	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	12	1450,00	--	17400	--	17400	--	18792
			СП - 8%			--	--	--	--		1392	
110	246	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4483,61	74,98	89672	1500	63493	24779	123607
			НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	24679	606		9156	
111	247	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3594,81	51,61	107844	1548	72801	33451	152599
			НР - 98%; СП - 5%			1116,51	21,28	33495	638		11304	
112	248	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2021,42	43,11	20214	431	10371	9402	31986
			НР - 98%; СП - 5%			941,21	18,20	9412	182		2369	
113	249	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1700,42	43,11	27207	690	11458	15044	45630
			НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	15059	291		3380	
114	250	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1583,42	43,11	19001	517	7190	11283	32706
			НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	11294	218		2423	
115	251	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм,20мм. Прокладка	м трубопровода	18	1583,42	43,11	28502	776	10784	16924	49060
			НР - 95%; СП - 5%			941,21	18,20	16942	328		3634	
116	252	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	3324,54	39,93	46544	559	35861	10175	61256
			НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	10124	260		4538	
117	253	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2891,19	22,78	23130	182	18446	4493	29833
			НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	4502	83		2210	
118	268	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	867,01	2,34	2601	7	333	2218	5204
			НР - 95%; СП - 8%			753,60	0,73	2261	2		386	
119	269	2304-0602-0304 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16894,00	--	33788	--	33788	--	36491
			СП - 8%			--	--	--	--		2703	
120	270	2304-0602-0308 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	84412,00	--	84412	--	84412	--	91165
			СП - 8%			--	--	--	--		6753	
121	271	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	953,90	2,34	2862	7	334	2473	5762
			НР - 95%; СП - 5%			840,49	0,73	2521	2		427	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	272	2305-1207-0504 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80**	**шт.**	**2**	**92728,00**	--	**185456**	--	**185456**	--	**200292**
			СН - 8%			--	--	--	--		**14836**	
122	273	2305-1207-0506 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80**	**шт.**	**1**	**105687,00**	--	**105687**	--	**105687**	--	**114142**
			СН - 8%			--	--	--	--		**8455**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12232939**	**30925**	**9537335**	**657842**	**13762380**
								668846	**9869**	**1995834**	**871599**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**1995834**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1995834**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**873527**				
			Материалы	Тенге				**1131**				
			Всего заработная плата	Тенге					**31732**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**840663**				
			Накладные расходы	Тенге				**23799**				
			Сметная прибыль	Тенге				**71786**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**969112**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**31732**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9363578**				
			Материалы	Тенге				**553437**				
			Всего заработная плата	Тенге					**646983**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8142102**				
			Сдача и испытание	Тенге				**7306**				
			Накладные расходы	Тенге				**634043**				
			Сметная прибыль	Тенге				**799810**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**10797430**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**
			Сметная заработная плата	Тенге					**646983**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13762377**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**426**
			Сметная заработная плата	Тенге					**678715**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13762380**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**668846**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**30925**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9869**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9537335**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1995834**		
			- Накладные расходы	Тенге							**657842**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**871599**	
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМЕТА 02-10-06									
			МАТЕРИАЛЫ									
123	169	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**315**	**548,29**	**22,40**	**172711**	**7057**	**73970**	**67760**	**259709**
			НР - 72% СН - 5%			**291,06**	**7,71**	**91684**	**2428**		**19238**	
			ИТОГО ПО ЭЛЕКТРИКЕ :	**Тенге**								**259709**
			ИТОГО ПО АКТУ									**3110846**
			Временные здания и сооружения 1%							1995834		291 090
			итого с временными зданиями и сооружениями									29 400 102
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									499 802
			итого с дополнительными затратами									29 899 904
			Непредвиденные работы и затраты-2%									597 998

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными										30 497 902
			скидка 5%										1 624 687
			итого со скидкой								1 995 834		30 869 049
			НДС 12%										**3 704 286**
			ИТОГО с НДС										**34 573 335**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда курылыс компаниясы"

Начальник ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Инженер ПТО _____ **Протасов К.В.**

Инженер - сметчик _____ **Мукашева Г.С.**

Инженер технадзор
ТОО "Стройинтеграция _____ **Щеднов В.Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building K.Z"

Директор _____ **Кобыльский Э.И.**

Нач. участка _____ **Рашев А.**

Инженер ПТО _____ **Махсудов А.**

Инженер сметчик _____ **Мурзашева Д.Б.**

расценки соответствуют утверж. смете

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ **Королев А.В.**

Форма 4

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АС ТАНЕ.НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ **ДОМ 23**

Заказчик : ТОО "Елорда курылыс компаниясы"

Подрядчик: ТОО "Atlant Bulding KZ"

Акт выполненных работ №

за декабрь м-ц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ СМЕТА 02-11-09													
РАЗДЕЛ 1.КОСОУРЫ, СТУПЕНИ, ОГРАЖДЕНИЕ													
1	8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные сограждением. Монтаж	т конструкций	1,373		86431,34	27875,39	118670	38273	16235	54231	186733
			НР - 69%, СП - 83%				46731,30	10512,31	64162	14433		13832	
2	9	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,0406		506865,00	--	527444	--	527444	--	569639
			СП - 8%				--	--	--	--		42195	
3	10	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,201465		582206,00	--	699500	--	699500	--	755460
			СП - 8%				--	--	--	--		55960	
4	11	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	1,02997		5772,00	--	5945	--	5945	--	6421
			СП - 8%				--	--	--	--		476	
5	12	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	3,7		41218,28	16282,67	152508	60246	64239	39087	206922
			НР - 91%, СП - 8%				7573,69	4035,05	28023	14930		15328	
6	13	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,022		23202,42	2201,76	510	48	134	310	886
			НР - 91%, СП - 8%				14916,66	551,10	328	12		66	
7	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022		221354,00	--	4870	--	4870	--	5259
			СП - 8%				--	--	--	--		390	
8	15	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	35,721		183,80	3,91	6565	140	549	5576	13113
			НР - 91%, СП - 8%				164,50	1,56	5876	56		971	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					1516012	98707	1318916	99204	1744433
РАЗДЕЛ 2.ФАХВЕРК													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	16	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,711	72583,96	21604,56	51607	15361	4461	24683	82393
		НР - 69%; СП - 5%				44705,10	5607,61	31785	3987		6103	
10	18	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка	т	0,97882	462503,00	--	452707	--	452707	--	488924
		СП - 8%				--	--	--	--		36217	
11	19	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	0,09427	5772,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				504859	15361	457712	24683	571905
			ИТОГО ПО КМ:	Тенге								2 316 338
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР СМЕТА 02-11-03									
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
			УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
12	16	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/АР-2, прим. п.4/	м2	33,2	630,23	3,55	20923	118	9654	8955	32269
		НР - 80%; СП - 8%				335,87	1,29	11151	43		2390	
13	17	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,486	20705,00	--	72178	--	72178	--	77952
		СП - 8%				--	--	--	--		5774	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93101	118	81832	8955	110221
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА/АР-2, прим. п.5/									
14	18	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	332	4201,06	38,77	1394753	12873	785508	482545	2027482
		НР - 80%; СП - 8%				1796,30	20,51	596372	6810		150184	
15	19	1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм	м2 отделываемой поверхности	332	3992,56	16,34	1325529	5423	967177	284650	1738993
		НР - 50%; СП - 5%				1063,04	8,68	352929	2883		128814	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2720282	18296	1752685	767195	3766475
			ИТОГО ПО АР:	Тенге								3 876 696
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМЕТА 02-11-06									
			МАТЕРИАЛЫ									
16	169	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	315	548,29	22,40	172711	7057	73970	67760	259709
		НР - 72%; СП - 8%				291,06	7,71	91684	2428		19238	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								259709
			ИТОГО ПО АКТУ									6452743
			Временные здания и сооружения 1%									64 527
			итого									6 517 270

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%										110 794
			итого										6 628 064
			Непредвиденные работы и затраты-2%										132 561
			Итого										6 760 625
			скидка 5%								-		338 031
			итого								-		6 422 594
			НДС 12%										**770 711**
			ИТОГО										**7 193 305**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Начальник ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Инженер ПТО _____ **Протасов К.В.**

Инженер - сметчик _____ **Мукашева Г.С.**

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ **Щеднов В.Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"

Директор _____ **Кобыльский Э.И.**

Нач. участка _____ **Рашев А.**

Инженер ПТО _____ **Махсудов А.**

Инженер сметчик _____ **Мурзашева Д.Б.**

расценки соответствуют утверждённым сметам

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ **Королев А.В.**