Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Ф-2

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительствава Зайсанского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №15 от 01.04.2020 г.

Акт №2 от 15.07.2020г
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-2-1									
		Наружные сети электроосвещения									
19	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	9	9203,44	3925,67	82831	35331	14983	32851	124937
					3613	1456,56	32517	13109	–	9255	
20	2307-0103-1025	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	89801		808209		808209	–	872866
					–		–		–	64657	
21	1308-0305-0902	Ящик массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4842	97	4842	97	434	3128	8608
					4311	34	4311	34	–	638	
22	5108-0401-1203 (об)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-УХЛ4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	261537		261537		–	–	261537
					–		–		261537	–	

	Итого по смете					**1 267 948**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 828				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 428				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 143				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					823 626				
	- оборудование, тенге					261 537				
	- накладные расходы, тенге					35 979				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					74 550				
	Всего					**1 267 948**				

Локальная смета № 7-1-2
Благоустройство

4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2637	1650,53	100,4	4352435	264750	3965058	223278	4941770
					46,5	31,9	122627	84112	–	366057	
7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	359	1650,52	100,4	592537	36042	539801	30396	672768
					46,5	31,89	16694	11450	–	49835	
8	1127-0401-0102	ТИП-3 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	-61,2	2860,92	1081,5	-175088	-66188	-99867	-26219	-217412
					147,6	249,08	-9033	-15244	–	-16105	

	Итого по смете					**5 397 126**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					130 288				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					234 604				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 404 992
- накладные расходы, тенге	227 455
- сметная прибыль (8 %), тенге	399 787
Всего	**5 397 126**

Локальная смета № 7-1-3

Озеленение

1	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	2475	279,6	9,93	692018	24573	–	593080	1387906
					269,67	2,63	667445	6509	–	102808	
2	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 30 см НР = 88 % К=3,000;	м2	7425	55,23	0,15	410093	1102	–	359912	831605
					55,08	–	408991	–	–	61600	
3	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	2475	267,09	156,97	661041	388512	124790	212604	943537
					59,69	37,92	147739	93856	–	69892	
4	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма	10	2520,5	361,3	25205	3613	2726	17853	46503
					1886,6	142,2	18866	1422	–	3445	
5	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	10	5399,2	1185,9	53992	11859	1208	39429	100895
					4092,5	388,1	40925	3881	–	7474	
6	2501-0203-0304	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	10	6426		64260		64260	–	69401
					–		–		–	5141	

7	1147-0102-0107	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма	27	629,19	75,56	16988	2040	1396	12583	31937
					501,93	27,67	13552	747	–	2366	
8	1147-0103-0102	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка НР = 88 %	шт.	27	1112,33	148,96	30033	4022	2992	21112	55237
					852,56	36	23019	972	–	4092	
9	2501-0303-1101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, сирень), возраст 2-4 года ГОСТ 24835-81	шт.	27	479		12933		12933	–	13968
					–		–		–	1035	

Итого по смете	**3 480 989**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 320 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	435 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	210 305
- накладные расходы, тенге	1 256 573
- сметная прибыль (8 %), тенге	257 853
Всего	**3 480 989**

Локальная смета № 7-1-4

МАФ

1	8601-0302-0104	Скамья, тип 1С-1Б НР = 90 %	шт.	3	23769	304	71307	912	37098	30229	109659
					11099	97	33297	291	–	8123	
2	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	3	16666	–	49998	–	49998	–	53998
					–	–	–	–	–	4000	
3	8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров НР = 91 %	шт.	1	180440	306	180440	306	176245	3615	198779

				3889	83	3889	83	–	14724	
4	8601-0302-0118	Мусоросборный контейнер НР = 90 %	шт.	3	48230	497	144690	1491	87096	50949	211290
					18701	169	56103	507	–	15651	

Итого по смете **573 726**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 93 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге 350 437
- накладные расходы, тенге 84 793
- сметная прибыль (8 %), тенге 42 498

Всего **573 726**

По тех. Решению

Раздел 1 Наружные сети электроосвещения

1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	9	6861,33	2922,33	61752	26301	6424	33349	102709
					3225,22	1406,56	29027	12659	–	7608	
2	2104-0405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	9	30245		272205		272205	–	293981
					–		–		–	21776	
3	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1273	271474		34559		34559	–	37324
					–		–		–	2765	

Итого по разделу 1 **434 014**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 29 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26 301
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 659

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					313 188				
	Накладные расходы, тенге					33 349				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					32 149				
Раздел 2 Поливочная система										
4 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,252	266785,71	66404,76	67230	16734	230	54545	131517
				199468,25	19166,67	50266	4830	–	9742	
5 2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	252	422		106344		106344	–	114852
				–		–		–	8508	
6 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	1891,33	1211,33	5674	3634	–	3024	9394
				680	338,33	2040	1015	–	696	
7 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1221		3663		3663	–	3956
				–		–		–	293	
8 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	60	1279,17	818,38	76750	49103	–	40935	127100
				460,78	228,35	27647	13701	–	9415	
9 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	472		1888		1888	–	2039
				–		–		–	151	
10 2302-0301-1206	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	534		1068		1068	–	1153
				–		–		–	85	
11 2302-0301-1710	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	372		20088		20088	–	21695

				–		–		–	1607	
12 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	54	2013	76,26	108702	4118	16234	87224	211600
				1636,11	12,11	88350	654	–	15674	
13 2304-0902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	54	1593		86022		86022	–	9290
				–		–		–	6882	
14 1107-0701-0901	Сопла пластмассовые разбрызгивающие оросительных систем градирен. Установка НР = 118 %	шт.	54	501,24	2,33	27067	126	8050	22361	5338
				349,83	1,09	18891	59	–	3954	
15 2308-0309-0102	Ороситель спринклерный водяной универсальный «СВУ-8М» С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2-68-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	54	1242		67068		67068	–	7243
				–		–		–	5365	
16 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	252	78,23	0,93	19713	234	125	18967	4177
				76,8	–	19354	–	–	3094	
	Итого по разделу 2					**883 799**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					206 548				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 949				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 259				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					310 780				
	Накладные расходы, тенге					227 056				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					65 466				

Раздел 3 Узел ввода

17 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	4530	2125	4530	2125	617	2432	7519
				1788	669	1788	669	–	557	
18 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	1814	102	1814	102	281	1426	3499
				1431	24	1431	24	–	259	
19 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	35139		35139		35139	–	37950
				–		–		–	2811	
20 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2038,67	102	6116	306	902	4881	11877
				1636	24,33	4908	73	–	880	
21 2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	48769		146307		146307	–	158012
				–		–		–	11705	
22 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19386	195	19386	195	18142	1090	22114
				1049	63	1049	63	–	1638	
23 2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22236		22236		22236	–	24015
				–		–		–	1779	
24 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2497	–	2497	–	2220	271	2989
				277	–	277	–	–	221	
	Итого по разделу 3					**267 975**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 453				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 728				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					829				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					225 844				
	Накладные расходы, тенге					10 100				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 850				
Раздел 4 Озеленение										
25 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	408	245,86	9,93	100311	4051	–	85535	200714
				235,93	2,3	96260	939	–	14868	
26 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 30 см НР = 88 % К=3,000;	м2	1224	48,34	0,15	59167	182	–	51907	119960
				48,19	–	58985	–	–	8886	
27 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	408	259,63	156,98	105931	64046	20572	30669	147528
				52,24	33,18	21313	13538	–	10928	
	Итого по разделу 4					**468 202**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					176 558				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 279				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 477				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 572				
	Накладные расходы, тенге					168 111				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					34 682				
	Итого по смете					**2 053 990**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					421 586				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					171 257				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 224				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					870 384				

Накладные расходы, тенге	438 616
Сметная прибыль (8 %), тенге	152 147
Всего	**2 053 990**
Всего по СМР	**12 773 779**
Оборудование	**261 537**
Временные здания и сооружения (1%)	125 122
Всего	**12 898 901**
Затраты в зимнее время (2,8%)	353 846
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия	0
Итого	**13 252 747**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	259 824
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.19 г.	13 512 572
- в текущих ценах 2020 г. Иинф=1,05	14 188 200
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**12 769 380,06**
НДС 12%	1 532 325,61
Всего	**14 301 705,67**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Авторский надзор:
ТОО "ШыгысКурылысЖоба"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Пр.Ауэзова,14/1, оф.204
ИИК KZ868560000003065197
БИК KCJBKZKX
БИН 091140009322
АО "Банк Центр Кредит"

Руководитель отдела
_____ **М.Конбаев**

Директор
_____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт ТОО "VK ETNA"
_____ **М.Малгажинов**

Главный специалист по СДО
_____
расчеты соответствуют

Директор
_____ **Д.К. Абжанов**

Директор
_____ **А.О. Темеков**