Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области",РК,130000, г. Актау, 14 мкр.,1 дом**	**050140006912**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Алтынқұрық",010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григорий Потанин, здание 9, кабинет 211Б**	**030140005792**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №1 от 03.04.2020 к договору №4/20 от 2020-02-04	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
96	**24.12.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог и уборке снега и строительных отходов Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км;			Работа	1	20 999 750,24	20 999 750,24
				Итого	1	x	20 999 750,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Әбдірахман Д.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания акта (акта) работ (услуг) 24.12.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **"Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, уборки снега и строительных отходов. Лот №4 (Каракиянский район) общая протяженность 301 км."**

Основание: **Дополнительное соглашение №1 от 03.04.2020г., к договору о государственных закупках работ №4/20 от 04.02.2020г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за декабрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, уборки снега и строительных отходов. Лот №4 (Каракиянский район) общая протяженность 301 км.	69 061 000,00		61 661 607,14						7 399 392,86	69 061 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		18 749 777,00							2 249 973,24	20 999 750,24
20 999 750,24 (Двадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят) тенге 24 тиын										

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

Калиев А.У.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алтынқұрық"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, уборки снега и строительных отходов. Лот №4 (Каракиянский район) общая протяженность 301 км."**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №1 от 03.04.2020г., к договору о государственных закупках работ №4/20 от 04.02.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.12.2020	07.09.2020	07.10.2020

Акт приемки выполненных работ №4

(по ресурсному методу)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно								
1	**Е11-010203-0101 11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка обочин автогрейдером**								
		м2 спланированной площади	**300000**	**3,55**	**3,55**	**1065000**	**1065000**	**1065000**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		--	0,77	--	231000	231000	--	240
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,46*		*138000*				
		Сметная стоимость		*0,32*		*96000*				
						1299000				
2	**Е11-470225-0103 11-470225-0103 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Выкашивание вручную**								
		га	**70,5375**	**16425,51**	--	**1158615**	--	**653459**	**11,70**	**825**
		Накладные расходы -		**16425,51**	--	**1158615**	--	**56,4**	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9263,99*		*653459*				
		Сметная стоимость		*2055,16*		*144966*				
						1957040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление пгс толщиной 8 см								
		м2 покрытия обочин	2052	196,20	159,59	402603	327474	116575	0,03	65
		Накладные расходы -		36,06	58,15	73993	119333	60,3	0,03	59
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,81*		*116575*				
		Сметная стоимость		*20,24*		*41534*				
						560713				
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устранение просадок земполотна. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м								
		м3 грунта	205,2	54,60	54,60	11205	11205	2768	--	--
		Накладные расходы -		--	22,83	--	4684	59,1	0,01	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,49*		*2768*				
		Сметная стоимость		*5,45*		*1118*				
						15091				
6	Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3 уплотненного грунта	205,2	62,66	62,66	12858	12858	3402	--	--
		Накладные расходы -		--	28,05	--	5756	59,1	0,01	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,58*		*3402*				
		Сметная стоимость		*6,34*		*1301*				
						17561				
7	Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3 уплотненного грунта	205,2	23,04	23,04	4727	4727	1256	--	--
		Накладные расходы -		--	10,35	--	2125	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,12*		*1256*				
		Сметная стоимость		*2,33*		*479*				
						6461				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
8	Е12-180101-1501 12-180101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2								
		м2	3186,400	2967,92	251,49	9456993	801343	3003458	1,00	3190
		Накладные расходы -		1476,64	118,27	4705150	376843	59,1	0,06	206
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*942,59*		*3003458*				
		Сметная стоимость		*312,84*		*996837*				
						13457287	*7283083*			
		РАЗДЕЛ 3.Обстановка дороги								
9	Е11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Уборка мусора с проезжей части дороги. Очистка от мусора								
			10361,89	49,48	--	512706	--	289200	0,04	414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	м2	49,48	--	512706	--	56,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,91*		*289200*				
		Сметная стоимость		*6,19*		*64140*				
10	С233-010201-0201 33-010201-0201 РСНБ РК 2015	**Патрулирование дорог на автомобиле типа Газель**				*866047*				
			200	2626,50	2626,50	525300	525300	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	маш.-ч	--	1383,80	--	276760	--	--	--
		Сметная стоимость		*210,12*		*42024*				
13	Е12-120104-0304 12-120104-0304 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные. Промывка**				*602782*				
			34	56,71	--	1928	--	1084	0,05	2
		Накладные расходы -	м2	53,97	--	1835	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,89*		*1084*				
		Сметная стоимость		*7,09*		*241*				
						3253				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13151935**	**3854054**			**3384**
			Тенге			**4749199**	**1177055**			**417**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13151935**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4209202**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1388640**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18749777**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5926255**			**3800**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18749777**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				2 249 973,24				
		Итого с НДС				**20 999 750,24**				

Заказчик:
Руководитель
ГКУ "УПТ и АД Мангистауской области"
Маулиев А.У.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтынқұрық"
Әбдірахман Д.Қ.