СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ISLAM құрылыс-2020"**

Объект: **Текущий ремонт школ для отдела оброзования акимата района Т.Рыскулова**

Договор: **№ 111 от 05.05.2020 год.**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ					В том числе		
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель, инвентары			Прочие затраты	Оборудование
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущего ремонта уборной начальной школы Тасшолакшаруа в селе ТасшолакТ.Рыскуловского района Жамбылской области	1 017 500,00	1 017 500,00			1 017 500,00	1 017 500,00		
2	Текущего ремонта уборной опорной школы им.Ауезова в селе Казах Т.Рыскуловского района Жамбылской области	2 045 000,00	2 045 000,00			2 045 000,00	2 045 000,00		
	Без НДС								
	Всего к оплате:	**3 062 500,00**	**3 062 500,00**			**3 062 500,00**	**3 062 500,00**		

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ **Базарова М.А.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ISLAM құрылыс-2020"

Директор _____ **Тоқбай Е.А.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"Жамбылской области" Жамбылской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ISLAM құрылыс-2020"**

Объект: **Текущего ремонта уборной начальной школы Тасшолакшаруа в селе ТасшолакТ.Рыскуловского района Жамбылской области**

Договор: **№ 111 от 05.05.2020 год.**

Акт приемки выполненных работ № 7 от за сентябрь 2020 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,т	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл.машин	Материалы		
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Земляные работы для септика											
1	**1101-0101-0404 РСНБ РК 2015**	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 на вымет НР - 72 %: СП - 8%	м3 грунта	51	206,63 8,82	197,81 74,93	10538 450	10088,00 3822		3076 1089	14703
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кз.тр=1,2**	Грунты 1 группы. Разработка в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок и выкидкой в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%: СП - 8%	м3 грунта	12	1706,56 1706,56		20479 20479			14745 2818	38042
3	**1101-0102-0404 РСНБ РК 2015**	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%: СП - 8%	м3 грунта	11	342,08 27,5	314,51 117,92	3763 303	3460,00 1297		1152 393	5308
4	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	19,8	127		2515			201	2716
5	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%: СП - 8%	м3 грунта	11	20,87 2,84	17,98 6,97	230 31	198,00 77	1	78 25	333

6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%: СП - 8%	м3 грунта	52	28,44 11,02	28,44	1479 573	1479,00		413 151	2043
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими НР - 72%: СП - 8%	м3 уплотненного грунта	52	187,87 94,39	93,48 42,53	9769 4908	4861,00 2211		5126 1192	16087
8	ТПРАЙС ЛИСТ	Септик-пластиковый на 20м3 СП - 8%	шт.	1	1133650		1133650		1133650	90692	1224342

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 1303573

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей	Тенге	133115	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	18117	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		14168
Материалов, изделей и конструкций	Тенге	876555	
Перевозка грузов	Тенге	1011	
Накладные расходы	Тенге	97856	
Сметная прибыль	Тенге	199874	

Итого:	**Тенге**	**1 303 573,00**	
Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**	**26 071**	
Итого по смете:		**1 329 644,00**	
К оплате согласно договора:	**Тенге**	**СМР 1 017 500,00**	
	Тенге	**Без НДС**	
	Тенге	**Всего к оплате: 1 017 500,00**	

ВСЕГО сумма прописью: (Один миллион семнадцать тысяч пятьсот) тенге 00 тиын

Руководитель _____ **Базарова М.А.**
(подпись)

М.П.

Инженер _____ **Миятов А.Ш.**
(подпись) *Ф.И.О.*

Директор _____ **Тоқбай Е.А.**
(подпись)

М.П.

"Компания ISLAM құрылыс-2020" ЖШС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ISLAM құрылыс-2020"**

Объект: **Текущий ремонт школ для отдела оброзования акимата района Т.Рыскулова**

Договор: **№ 111 от 05.05.2020 год.**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ					В том числе		
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель, инвентары			Прочие затраты	Оборудование
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущего ремонта уборной начальной школы Тасшолакшаруа в селе ТасшолакТ.Рыскуловского района Жамбылской области	1 017 500,00	1 017 500,00			1 017 500,00	1 017 500,00		
2	Текущего ремонта уборной опорной школы им.Ауезова в селе Казах Т.Рыскуловского района Жамбылской области	2 045 000,00	2 045 000,00			2 045 000,00	2 045 000,00		
	Без НДС								
	Всего к оплате:	**3 062 500,00**	**3 062 500,00**			**3 062 500,00**	**3 062 500,00**		

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова "

Руководитель _____ **Базарова М.А.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ISLAM құрылыс-2020"

Директор _____ **Тоқбай Е.А.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"Жамбылской области" Жамбылской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ISLAM құрылыс-2020"**

Объект: **Текущего ремонта уборной опорной школы им.Ауезова в селе Казах Т.Рыскуловского района Жамбылской области**

Договор: **№ 111 от 05.05.2020 год.**

Акт приемки выполненных работ № 8 от за сентябрь 2020 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл.машин	Материалы		
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 16**	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР-72%: СП-8%	м3	5	20605,35 4196,1	993,57 352,57	103027 20981	4968,00 1763	77078	16375 9552	128954
2	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 9**	Стены наружные простые из пескоблока. Кладка при высоте этажа до 4 м НР-72%: СП-8%	м3 кладка	24,92	11118,45 4676,2	2401,2 518,4	277072 116531	59838,00 12919	100703	93204 29622	399897
3		Пескоблок СП-8%	шт.	1510	98,21		148304		148304	11864	160168
4	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16**	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя НР-72%: СП-8%	м2	32,1	4174,39 260,68	3,29 1	133998 8368	106,00 32	125524	6048 11204	151250
5		Плиты пеноплекс СП-8%	м2	32,421	540		17507		17507	1401	18908
6	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16**	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР-72%: СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,1	1377,51 928,7	77,14 60,11	44218 29811	2476,00 1929	11931	22853 5366	72437

7	**1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 4**	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР-72%: СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхнос	32,1	599,83 114,02	3 1,43	19254 3660	96,00 46	15498	2668 1754	23676
8	**1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 16**	Стропила, обрешетка. Установка НР-72%: СП-8%	м3 древесины в конструкции	6	18739,72 12803	1332,33 562,92	112438 76818	7994,00 3378	27626	57741 13614	183793
9	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ватыв один слой НР-72%: СП-8%	м2 утепляемого покрытия	36	899,31 514,63	51,87 11,87	32375 18527	1867,00 427	11981	13647 3682	49704
10	**2111-0103-0102 РСНБ РК 2015**	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 СП-8%	м3	1,8	10559		19006		19006 1520		20527
11	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3**	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР-72%: СП-8%	м2 кровли	39,6	771,72 662,57	21,12 7,72	30560 26238	836,00 306	3486	19111 3974	53645
12	**2105-0108-0106 РСНБ РК 2015**	Профилированный лист оцинкованный, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП-8%	м2	41,58	1416		58877		58877 4710		63587
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	Отмостка бетонная. Устройство НР-72%: СП -8%	м3	0,96	15881,85 1225,8	1091,24 234,96	15247 1177	1048,00 226	13022	1010 1301	18557
14	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 14**	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 72%: СП - 8 %	м2	1,8	1605,72 958,5	174,53 81,1	2890 1725	314,00 146	851	1347 339	4577
		Блоки дверные внуртенние из ПВХ			26281		47306		47306 3784		

15	**2109-0202-0303 РСНБ РК 2015**	профилей глухие , однополные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	1,8							51090
16	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 14**	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 72%: СП - 8%	м2	1,5	2926,07 1254,45	172,02 80,12	4389 1882	258,00 120	2249	1441 466	6297
17	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерном, поворотной фурнитурой: двухэелементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8 %	м2	1,5	19660		29490		29490	2359	31849
18	**1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16**	Монтаж сайдинга на потолок НР-72%: СП-8%	м2 потолков	34	603,54 581,76	21,78 9,41	20520 19780	740,00 320		14472 2799	37791
19	**2110-0103-0104 РСНБ РК 2015**	Сайдинг высотой профиля 20 мм, толщиной 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП-8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1529612
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	325497
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	80542
в том числе зарплата машинистов	Тенге	21611
Материалов, изделей и конструкций	Тенге	760351
Перевозка грузов	Тенге	249917
Накладные расходы	Тенге	113304

		Мужкой раздел									
	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный	м		1587,29 1558,96	18,92 0,12	158729 155896	1892,00 12	941	112254 21679	

20	РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 16	диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%: СП - 8%	трубопровода	100							292662
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровада и горячего водосгабжения диаметром до 55мм. Испытание гидравлическое НР - 72%: СП - 8 %	м трубопровода	100	97,64 94,55	1,44	9764 9455	144,00	165	6807 1326	17897
22	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водаснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	99	72		7128		7128	570	7698
23	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 25мм ГОСТ 5761-2005 СП - 8 %	шт.	4	987		3948		3948	316	4264
24	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СП - 8%	шт.	4	548		2192		2192	175	2367
25	Прайс лист	Зеркало	м2	2	3482,14		6964		6964	557	7521
26	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 72%: СП - 8 %	м2	4	1793,13 1102,27	218,16 101,37	7173 4409	873,00 405	1891	3466 851	11490
27	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внуртенние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однополные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	4	26281		105124		105124	8410	113534
28	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 14	Проемы высотой до 5м. Установка перегородок из ПВХ НР - 72 %: СП - 8%	м2	23,68	2670,93 1163,65	3,35	63248 27555	79,00	35614	19840 6647	89735
29	2109-0201-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм: глухие ГОСТ 30674-	м2	23,68	13923		329697		329697		356073

	РСНБ РК 2015	99/между санузелов/ СП - 8%								26376	
30	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 14	Проемы дверные площадью м2 до 3 м2 в перенородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 72%: СП - 8 %	м2	8	2512,65 1170,15	234,11 108,02	20101 9361	1873,00 864	8867	7362 2197	29660
31	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внуртенние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однополные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8	26281		210248		210248	16820	227068
32	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 72%: СП - 8%	м2	2	3157,25 1442,62	215,03 100,15	6314 2885	430,00 200	2999	2222 683	9220
33	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерном, поворотной фурнитурой: двухэелементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	19660		39320		39320	3146	42466
		Электричество									
34	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 17	Проводка установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%: СП - 8%	м	20	247,37 194,76	2,59 0,07	4947 3895	52,00 1	1000	2806 620	8373
35	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5	км	0,0206	14564		300		300	24	324
36	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР - 72%: СП - 8%	шт.	2	465,6 448,89	4 1,57	931 898	8,00 3	25	649 126	1706

37	**2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	2	330		660		660	53	713
38	**2307-0202-0901 РСНБ РК 2015**	Коробки для усатновки розеток и выключателей Л48УХЛ3 СП - 8%	шт.	2	39		78		78	6	84
39	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17**	Светельник с количеством ламп в светельнике 1. Установка отдельно на штырях НР - 72%: СП - 8 %	шт.	4	2128,12 1176,4	749,01 488,21	8512 4706	2996,00 1953	810	4794 1065	14371
40	**2307-0106-1401 РСНБ РК 2015**	Светельники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	4	4131		16524		16524	1322	17846
41	**2307-0202-0702 РСНБ РК 2015**	Коробкиответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 СП - 8%	шт.	2	73		146		146	12	158
42	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	Вентилятор радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР - 72%: СП - 8%	вентилятор	2	8808,51 7860,83	210,33 41,32	17617 15722	421,00 83	1474	11379 2320	31316
43	**2305-0401-0101 РСНБ РК 2015**	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованный стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	2	13209		26418		26418	2113	28531

44	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые) Установка НР - 72 %: СП - 8%	кВт	5,12	1218,72 761,81	20,11 6,78	6240 3900	103 35	2237	2833 726	9799
45	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 НР - 72 %: СП - 8%	секция	32	1539		49248		49248	3940	53188
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								2907676

Материалы

	Тенге		17708
Всего заработная плата	Тенге		5443
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		80 542,00
Накладные расходы	Тенге		249 917
Итого:	**Тенге**		**2 907 676,00**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**		**58 154,00**
Итого по смете:			**2 965 830,00**
К оплате согласно договора:	**Тенге**	**СМР**	**2 045 000,00**
	Тенге	**Без НДС**	
	Тенге	**Всего к оплате:**	**2045000,00**

ВСЕГО сумма прописью: (Два миллиона сорок пять тысяч) тенге 00 тиын

Руководитель _____ **Базарова М.А.**

М.П. *(подпись)*

Инженер _____ **Миятов А.Ш.**

(подпись)

Директор ТОО _____ **Тоқбай Е.А.**

М.П. *(подпись)*