*Форма № 3*

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года**

Заказчик : Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Сыр Маржаны и К»
Объект: «Работы по среднему ремонту улицы М. Измагамбетова в н.п. Бекарыстан би аульного округа Майдаколь Казалинского района Кызылординской области»
Договор о государственных закупках работ №126 от 17.06.2020 г.

| Наименование строительства, объектов и работ | Сметная стоимость | | Договорная стоимость | Акт выполненных работ с начала строительства, тенге | | Акт выполненных работ с начала года, тенге | | Выполнено работ за отчетный месяц тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | рыночных ценах | базисных ценах | рыночных ценах | рыночных ценах | базисных ценах | рыночных ценах | базисных ценах | рыночных ценах | базисных ценах |
| Работы по среднему ремонту улицы М. Измагамбетова в н.п. Бекарыстан би аульного округа Майдаколь Казалинского района Кызылординской области | 54 437 891,20 | | 47 905 344,26 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| **ВСЕГО** | **54 437 891,20** | | **47 905 344,26** | **5 000 000,00** | | **5 000 000,00** | | **5 000 000,00** | |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**КГУ "Казалинский отдел ЖКХ,ПТ и АД"**
**_____Әбсұлтанов М.Б.**
**БИН 050 140 008 304**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Сыр маржаны и К"**
**_____Утеев М.**
**БИН 080 140 011 766**

**Техналзор:**
**ТОО "Жана Гасыр- К"**
**_____Рысбаев Б.А.**
**БИН 010 340 004 212**
**Аттестат №KZ94VJE00014704 от 29.12.2015 г.**
**Аттестат №KZ87VJE00014345 от 09.12.2015 г.**

Форма №2

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сыр маржаны и К"

Договор о государственных закупках работ №126 от 17.06.2020 г.

Наименование объекта: Работы по среднему ремонту улицы М. Измагамбетова в н.п. Бекарыстан би аульного округа Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

# АКТ

выполненных работ за **июль** месяц 2020 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**<br>Состав работ:<br>1. Планировка поверхности со срезкой неровностей<br>2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном<br>3. Планировка основной площадки полотна<br>4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей<br>5. Планировка откосов срезкой<br>6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы | **м2 спланированной площади** | **7640,0000** | | **4,50** | **34411,89** |
| 1. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00099 | 7,564 | 1111,02 | 8403,31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,10** | **8403,31** |
| 1. 2 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00038 | 2,903 | 6158,58 | 17879,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00038 | 2,903 | 1111,02 | 3225,51 |
| 1. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00061 | 4,66 | 3547,40 | 16532,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00061 | 4,66 | 1111,02 | 5177,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,50** | **34411,89** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,65 | 4966,36 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 0,22 | 1653,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,87 | 6620,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,43 | 3282,57 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5,80** | **44314,70** |
| 2 | **Е11-010102-0202 11-010102-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**<br><br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | **м3 грунта** | **3024,0000** | | **68,82** | **208097,32** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | **чел-ч** | 0,00602 | 18,204 | 762,12 | 13874,00 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | **чел-ч** | 0,01944 | 58,787 | 1117,64 | 65702,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,31** | **79576,48** |
| 2. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | **маш.-ч** | 0,00278 | 8,407 | 3547,40 | 29822,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00278 | 8,407 | 1111,02 | 9340,35 |
| 2. 4 | 2302 С (31-010201-0502) | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3 | **маш.-ч** | 0,00833 | 25,19 | 6518,57 | 164202,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,01666 | 50,38 | 1118,75 | 56362,63 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **64,16** | **194024,26** |
| 2. 5 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00003 | 0,09072 | 2194,24 | 199,06 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,07** | **199,06** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 15,55 | 47029,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 3,54 | 10715,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,10 | 57745,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,03 | 21267,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94,94** | **287109,74** |
| 3 | **С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **4989,6000** | | **247,19** | **1233379,22** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,78 | 98670,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **266,97** | **1332049,56** |
| **4** | **Е11-010201-0102<br>11-010201-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**<br><br>Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | **м3 уплотненного грунта** | **2872,8000** | | **49,70** | **142787,21** |
| 4. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01399 | 40,19 | 1096,98 | 44088,16 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15,35** | **44088,16** |
| 4. 2 | 258 С<br>(31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,01274 | 36,599 | 3547,40 | 129832,97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01274 | 36,599 | 1111,02 | 40662,22 |
| 4. 3 | 618 С<br>(32-010102-0301) | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00125 | 3,591 | 691,40 | 2482,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 4 | 1835 С<br>(33-040101-0102) | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00125 | 3,591 | 2916,02 | 10471,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00125 | 3,591 | 953,89 | 3425,42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **49,70** | **142787,21** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 9,07 | 26056,10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 2,47 | 7091,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,54 | 33147,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,90 | 14074,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **66,14** | **190009,52** |
| **5** | **Е11-010201-0108<br>11-010201-0108<br>РСНБ РК 2015<br>К=5** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**<br><br>Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | **м3 уплотненного грунта** | **2872,8000** | | **22,55** | **64771,23** |
| 5. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00625 | 17,955 | 953,89 | 17127,10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5,96** | **17127,10** |
| 5. 2 | 618 С<br>(32-010102-0301) | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00625 | 17,955 | 691,40 | 12414,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 3 | 1835 С (33-040101-0102) | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00625 | 17,955 | 2916,02 | 52357,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00625 | 17,955 | 953,89 | 17127,09 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,55** | **64771,23** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 3,52 | 10122,11 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 1,09 | 3145,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,62 | 13267,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,17 | 6243,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29,34** | **84281,97** |
| **6** | **Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**<br>Состав работ:<br>1. Полив водой | **м3 уплотненного грунта** | **287,2800** | | **51,06** | **14668,21** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61) | чел-ч | 0,0122 | 3,505 | 618,61 | 2168,11 |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 3,505 | 828,31 | 2903,07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17,65** | **5071,19** |
| 6. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 3,505 | 3337,04 | 11695,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 3,505 | 828,31 | 2903,23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40,71** | **11695,71** |
| 6. 4 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,1 | 28,728 | 28,00 | 804,38 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,80** | **804,38** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 10,43 | 2997,07 |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 2,58 | 741,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,02 | 3739,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,13 | 1472,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **69,20** | **19879,80** |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| **8** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **1129,0792** | | **2046,68** | **2310863,82** |
| | | НР второго уровня | % | 4,2 | | 85,96 | 97055,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 85,96 | 97055,65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 170,61 | 192632,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2303,25** | **2600551,67** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **4008978,90** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **16042,11** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **447690,30** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **138224,12** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **2311867,26** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **1233379,22** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **91171,34** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **4100150,24** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **120403,75** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **4220553,99** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **337642,97** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **4558196,96** |

| № п/п | Обоснов. лок. сметы | Наименование | Стоимость тенге | | | Всего стоимость, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР | оборуд. | прочие | |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | |
| 1 | Средний ремонт улицы М.Измананбетова в н.п. Бекарыстан би, аульный округ Майдакол, | | 4 558 196,96 | 0,00 | | 4 558 196,96 |
| 2 | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | | **4 558 196,96** | 0,00 | | **4 558 196,96** |
| 3 | сметная заработная плата | | 0 | 0 | | 0 |
| | нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | | | | | |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,04% | | 47 405 | | | 47 405 |
| | **Всего по главе** | | **47 405** | | | **47 405** |
| | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | **4 605 602** | **0** | **0** | **4 605 602** |
| | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) | | 66 321 | | | 66 321 |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | 57 127 | 57 127 |
| | **Всего по главе** | | **66 321** | | **57 127** | **123 447** |
| | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | **4 671 923** | | **57 127** | **4 729 050** |
| | сметная заработная плата | | | | | |
| | нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | | | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.** | | **4 671 923** | **0** | **57 127** | **4 729 050** |
| | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв 2018 Г.** | | **5 001 653** | | **60 551** | **5 062 204** |
| | в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0705770557 | | 5 001 653 | 0 | 60 551 | 5 062 204 |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | 101 244 | 101 244 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО** | **5 062 204** | | **101 244** | **5 163 448** |
| | **Поправочный коэфицент** К-0,8618857144 | **4 363 041** | | **101 244** | **4 464 286** |
| | **НДС 12%** | | | **535 714** | **535 714** |
| | **ИТОГО с НДС 12 %:** | **4 464 286** | **0** | **535 714** | **5 000 000** |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**КГУ "Казалинский отдел ЖКХ,ПТ и АД"**

**_____Әбсұлтанов М.Б.**

**БИН 050 140 008 304**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Сыр маржаны и К"**

**_____Утеев М.**

**БИН 080 140 011766**

**Технадзор:**

**ТОО "Жана Гасыр- К"**

**_____Рысбаев Б.А.**

**БИН 010 340 004 212**
**Аттестат №KZ94VJE00014704 от 29.12.2015 г.**
**Аттестат №KZ87VJE00014345 от 09.12.2015 г.**