Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года

Заказчик: КГУ «Казалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «Сыр Маржаны и К»
Объект: «Работы по среднему ремонту улицы М. Измаганбетова в н.п. Бекарыстан би аульного округа Майдаколь, Казалинского района Кызылординской области»
Договор о государственных закупках работ № 126 от 17.06.2020 г., дополнительное соглашение от 17.08.2020 г., дополнительное соглашение от 09.09.2020 г.

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства, тенге		Акт выполненных работ с начала года, тенге		Выполнено работ за отчетный месяц тенге	
	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
Работы по среднему ремонту улицы М. Измагамбетова в н.п. Бекарыстан би аульного округа Майдаколь, Казалинского района Кызылординской области	54 437 891,20		47 905 344,26	47 905 344,26		47 905 344,26		27 905 344,26	
ВСЕГО	**54 437 891,20**		**47 905 344,26**	**47 905 344,26**		**47 905 344,26**		**27 905 344,26**	

Заказчик: КГУ «Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
БИН 050140008304

Руководитель _____ Әбсұлтанов М. Б.

Подрядчик: ТОО «Сыр Маржаны и К»
БИН 080140011766

Директор _____ Утеев М.

Технадзор: ТОО "Жаңа Ғасыр-К"
БИН 010340004212
Аттестат № KZ94VJE00014704 от 29.12.2015 г.
Аттестат № KZ87VJE00014345 от 09.12.2015 г.

_____ Рысбаев Б. А.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Исполнитель: ТОО "Сыр маржаны и К"

Договор: №126 от 17.06.2020 г., доп. соглашение от 17.08.2020 г., доп. соглашение от 09.09.2020 г.

Наименование объекта: "Работы по среднему ремонту улицы М.Измаганбетова в н.п Бекарыстан би аульного округа Майдаколь Казалинского района Кызылординской области"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
7	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**		**100**	**907,73**	**90 772,73**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,3=689,75)	чел-ч	0,144	14,400	689,75	9 932,40
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	14,300	998,92	14 284,62
		Итого оплата труда:					24 217,02
7. 3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,550	6 158,58	9 545,80
7. 4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4,760	3 370,50	16 043,58
7. 5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	7,080	7 347,21	52 018,25
7. 6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,910	3 337,04	3 036,71
		Итого по эксплуатации машин					**80 644,33**
7. 7	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	7,000	28,00	196,00
		Итого по материалам					**196,00**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%					**14 602,86**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%					**4 425,78**
		Накладные расходы -					**19 028,64**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					**8 784,11**
		Сметная стоимость					**118 585,48**
9	**Е11-270301-0402 11-270301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**		**154,2141**	**22582,86**	**3 482 595,82**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,546	84,201	828,31	69 744,46
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1974	30,442	1 046,32	31 852,05
		Итого оплата труда:					**101 596,51**
9. 3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0748	11,535	2 993,86	34 534,83
9. 4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	18,351	3 809,74	69 914,38
9. 5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	0,555	3 337,04	1 852,63
		Итого по эксплуатации машин					**106 301,83**

9. 6	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-	т	1,01	155,75624	21148,45	3 294 002,37
9. 7	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,00074	0,114	106492,51	12 152,76
9. 8	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,008	51147,90	394,39
		Итого по материалам					**3 306 549,52**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%					**61 262,69**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%					**148 842,06**
		Накладные расходы -					**210 104,75**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					**295 416,05**
		Сметная стоимость					**3 988 116,62**
10	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**18,1**	**110881,97**	**2 006 963,59**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	10,498	953,89	10 013,94
		Итого оплата труда:					**10 013,94**
10. 2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5,249	4 119,59	21 623,73
		Итого по эксплуатации машин					**21 623,73**
10. 3	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	1,03	18,64300	106492,51	1 985 339,86
		Итого по материалам					**1 985 339,86**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%					**6 038,40**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%					**84 546,08**
		Накладные расходы -					**90 584,49**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					**167 803,85**
		Сметная стоимость					**2 265 351,93**
11	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**6480**	**2142,81**	**13 885 430,88**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	217,728	828,31	180 346,28
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	109,058	1 071,40	116 845,16
		Итого оплата труда:					**297 191,44**
11. 3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	22,486	2 993,86	67 318,74
11. 4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	65,448	3 809,74	249 339,86
11. 5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,194	3 114,94	605,54
11. 6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,527	3 337,04	8 433,37
11. 7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	9,072	94,23	854,85
11. 8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	18,144	5 530,76	100 350,11
11. 9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,259	1 767,51	458,14
		Итого по эксплуатации машин					**427 360,62**
11.10	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-	т	0,0966	625,968	21148,44	13 238 246,69
11.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,040	205870,68	8 271,06
11.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,00015	0,972	24437,72	23 753,46
11.13	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,0000108	0,070	106492,51	7 452,77
		Итого по материалам					**13 277 723,99**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%					**179 206,44**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%					**590 714,77**
		Накладные расходы -					**769 921,21**

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					**1 172 428,17**
		Сметная стоимость					**15 827 780,25**
12	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 12 см**	**м2 покрытия обочин**		**259,2**	**156,38**	**40 532,41**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,03804	9,86	843,29	8 314,79
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	7,39	1 128,50	8 339,37
		Итого оплата труда:					**16 654,16**
12. 3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	1,016	6 158,58	6 257,51
12. 4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	2,120	3 370,50	7 146,32
12. 5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	3,784	2 993,86	11 329,72
12. 6	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,233	5 428,57	1 266,38
12. 7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,236	3 337,04	787,11
		Итого по эксплуатации машин					**32 144,46**
12. 8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0084	2,177	28,00	73,16
		Итого по материалам					**73,16**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%					**10 042,46**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%					**2 124,14**
		Накладные расходы -					**12 166,61**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					**4 215,92**
		Сметная стоимость					**56 914,94**
13	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**104,297**	**2046,68**	**213 462,58**
		Накладные расходы -					**8 965,43**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%					**8 965,43**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					**17 794,24**
		Сметная стоимость					**240 222,25**
15	**С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**		**400**	**144**	**57 600,00**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					**4 608,00**
		Сметная стоимость					**62 208,00**
16	**С341-020102-1067 41-020102-1067 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 67 км**	**т**		**400**	**1238,53**	**495 412,00**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					**39 632,96**
		Сметная стоимость					**535 044,96**

17	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**		**2,16**	**320838,63**	**693 011,45**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	4,03	8,705	762,12	6 634,10
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	2,916	1 096,36	3 196,99
		Итого оплата труда:					**9 831,09**
17. 3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,151	3 337,04	504,56
17. 4	2110 С	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	2,765	1 995,88	5 518,21
		Итого по эксплуатации машин					**6 022,77**
17. 5	249562 С	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-	кг	675	1458,000	455,79	664 541,82
17. 6	249572 С	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика	кг	25,85	55,836	283,20	15 812,76
		Итого по материалам					**680 354,58**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%					**5 928,15**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%					**29 355,46**
		Накладные расходы -					**35 283,61**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					**58 263,60**
		Сметная стоимость					**786 558,66**
18	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**		**1,08**	**87253,08**	**94 233,32**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	4,03	4,352	762,12	3 317,05
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	1,458	1 096,36	1 598,49
		Итого оплата труда:					**4 915,54**
18. 3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,076	3 337,04	252,28
18. 4	2110 С	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	1,382	1 995,88	2 759,10
		Итого по эксплуатации машин					**3 011,38**
18. 5	249562 С	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-	кг	174,6	188,568	455,79	85 947,41
18. 6	249572 С	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика	кг	6,4	6,912	283,20	1 957,48
		Итого по материалам					**87 905**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%					**2 964**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%					**4 082**
		Накладные расходы -					**7 046**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					**8 102**
		Сметная стоимость					**109 382**
		Итого прямые затраты	тенге				**21 060 015**
		Накладные расходы -	тенге				**1 482 250**
		в т.ч. накладные первого уровня	тенге				**473 621**
		в т.ч. накладные второго уровня	тенге				**1 008 629**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	тенге				**2 897 348**
		Итого по смете	тенге				**25 439 613**
		Всего по локальной ресурсной смете	тенге				**25 439 613**
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				264 569
		Итого	Тенге				**25 704 182**
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге				370 117

		Затраты на доп. оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				760 392
		Итого	Тенге				**26 834 691**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 4 кв. 2017 г.	Тенге				**26 834 691**
		Итого текущих и прогнозных ценах 2 кв 2018 г. (Иинф=1,0599938)	Тенге				**27 743 761**
		Итого по договорных ценах	Тенге				**24 915 485,95**
		НДС- 12%	Тенге				2 989 858,31
		Всего к оплате:	Тенге				**27 905 344,26**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"

_____ Әбсұлтанов М.Б.
БИН 050 140 008 304

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана Гасыр-К"
_____ Рысбаев Б.А.
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ94VJE00014704 от 29.12.2015 г.
Аттестат №KZ87VJE00014345 от 09.12.2015 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Сыр Маржаны и К"

_____ Утеев М.
БИН 080 140 011 766