Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656.

Генподрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**
Субподрядчик: **ТОО "СК и Монтаж-Строй"**
Наименование строительство и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №13 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г. КЫЗЫЛОРДА**

Справка №2
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

		код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		ТОО	ТОО	№ 04-2020	17.01.2020	собств.средс			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	283 203 533,01	-	-	-	-	-	-	21 771 807,11	
За отчетный период:	**82 186 837,68**	**73 381 105,07**	-	-	-	-	-	**8 805 732,61**	**82 186 837,68**

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ **Рашев А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "СК и Монтаж-Строй"
_____ **Туребаев М.М.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за сентябрь месяц 2020г.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "СК и Монтаж-Строй"
Наименование строительства: "Строительство 50 квартирного жилого дома №13 в жилом квартале №4 на левобережной части р.Сырдария г.Кызылорда"

в ценах по состоянию на 08.04.2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Основные объекты строительства				
1	2-1	Акт выполненных работ	65 580 303,03	-	--	65580303,03
		Всего по главе	**65 580 303,03**	-	--	**65 580 303,03**
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	590 222,73	--	--	590 222,73
		Всего по главе	**590 222,73**	--	--	**590 222,73**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	**66 170 525,76**	**0**	--	**66 170 525,76**
		Глава 3. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	714 641,68	--	--	714 641,68
4	Прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	5 158 234,29	5 158 234,29
		Всего по главе	**714 641,68**	--	**5 158 234,29**	**5 872 875,97**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-3	**66 885 167,44**	**0**	**5 158 234,29**	**72 043 401,73**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 337 703,35			1 337 703,35
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**68 222 870,78**	**0**	**5 158 234,29**	**73 381 105,07**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	8 805 732,61	8 805 732,61
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**68 222 870,78**	**0**	**13 963 966,90**	**82 186 837,68**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СК и Монтаж-Строй"

Туребаев М.М.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2020г.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "СК и Монтаж-Строй"
Наименование строительства: "Строительство 50 квартирного жилого дома №13 в жилом квартале №4 на левобережной части р.Сырдария г.Кызылорда"
Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
1	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	13,56		2407,17	13,67	32641,19	185,40	17153,37	13834,33	50193,56
		НР - 90%; СП - 8%				1128,50	5,09	15302,41	69,06		3718,04	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9779	13,26	1154,00		15302,41				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0461							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,023052		4788,00		110,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,023052		1762,00		40,62			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,382392		16,00		6,12			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,023052		2609,00		60,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,023052		1234,00		28,45			
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,0339		205,00		6,95			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,107124		17,00		1,82			
	2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	9,218088	90,00				829,63		
	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,8634	38,827704	137,00				5319,40		
	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	8,814	17,00				149,84		
	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	24,1368	90,00				2172,31		
	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	2,1696	24,00				52,07		
	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	2,02722	48,00				97,31		
	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	8,90214	9,00				80,12		
	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,314592	1102,00				346,68		
	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,339	302,00				102,38		
	2203-0201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	13,9668	477,00				6662,16		
	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	4,97652	78,00				388,17		
	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,3029	17,667324	1,00				17,67		
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,001356	174,00				0,24		
	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	9,054012	50,00				452,70		
	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	9,496068	32,00				303,87		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	17,882928	10,00				178,83		
2	**1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**13,56**		**837,90**	**11,22**	**11361,99**	**152,13**	**--**	**8574,18**	**21531,06**
		НР - 76%; СП - 8%				**826,69**	**5,31**	**11209,86**	**71,95**		**1594,89**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,729	9,89	1134,00		11209,86				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,0583							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,058308		2609,00		152,13			
230.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,058308		1234,00		71,95			
3	**2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,39668**		**10208,00**	**--**	**14257,31**	**--**	**14257,31**	**--**	**15397,89**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1140,58**	
4	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**13,56**		**1186,59**	**7,06**	**16090,17**	**95,75**	**5998,79**	**8020,59**	**26039,63**
		НР - 80%; СП - 8%				**737,14**	**2,22**	**9995,63**	**30,12**		**1928,86**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	8,23	1215,00		9995,63				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0231							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00678		4788,00		32,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00678		1762,00		11,95			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,009492		2044,00		19,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009492		1033,00		9,81			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00678		2609,00		17,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00678		1234,00		8,37			
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,18984		138,00		26,20			
	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,339	302,00				102,38		
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	56,84352	91,00				5172,76		
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,017628	174,00				3,07		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	3,174396	227,00				720,59		
5	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,56**		**478,36**	**2,81**	**6486,56**	**38,15**	**2520,89**	**3156,52**	**10414,53**
		НР - 80%; СП - 8%				**289,64**	**1,34**	**3927,52**	**18,13**		**771,45**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	3,53	1114,00		3927,52				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0149							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001356		2044,00		2,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001356		1033,00		1,40			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01356		2609,00		35,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01356		1234,00		16,73			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,042036	90,00				3,78		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,113904	170,00				19,36		
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,009356	266956,00				2497,75		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**280,72**		**1186,59**	**7,06**	**333099,74**	**1982,25**	**124187,41**	**166042,87**	**539074,02**
		НР - 80%; СП - 8%				**737,14**	**2,22**	**206930,08**	**623,51**		**39931,41**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	170,31	1215,00		206930,08				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,4772							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,14036		4788,00		672,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14036		1762,00		247,31			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,196504		2044,00		401,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,196504		1033,00		202,99			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,14036		2609,00		366,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14036		1234,00		173,20			
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	3,93008		138,00		542,35			
	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,018	302,00				2119,44		
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1176,77824	91,00				107086,82		
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,364936	174,00				63,50		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	65,716552	227,00				14917,66		
7	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**280,72**		**95,88**	**0,73**	**26915,79**	**203,86**	**2254,48**	**19644,58**	**50285,20**
		НР - 80%; СП - 8%				**87,12**	**0,35**	**24457,45**	**98,28**		**3724,83**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,092	25,83	947,00		24457,45				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0842							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,028072		2044,00		57,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028072		1033,00		29,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,056144		2609,00		146,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,056144		1234,00		69,28			
	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,001123	4876,00				5,48		
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,047722	26368,00				1258,34		
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,028072	90,00				2,53		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	2,24576	170,00				381,78		
	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,4036	128,00				179,66		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,49152	95,00				426,69		
8	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**500,06**		**1353,45**	**72,77**	**676806,88**	**36389,67**	**198214,15**	**376656,47**	**1137740,42**
		НР - 80%; СП - 8%				**884,30**	**57,23**	**442203,06**	**28617,53**		**84277,07**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	370,04	1195,00		442203,06				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	27,7							
	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	23,50282		1183,00		27803,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	23,50282		1033,00		24278,41			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,200504		2044,00		8585,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,200504		1033,00		4339,12			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	9,351122	17672,00				165253,03		
	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	27,703324	1156,00				32025,04		
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,030004	22179,00				665,45		
	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,600072	451,00				270,63		
9	**1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**м2 горизонтальной проекции (поэтажно)**	**627,6**		**2485,90**	**70,40**	**1560149,08**	**44182,41**	**623801,89**	**738367,63**	**2482398,05**
		НР - 80%; СП - 8%				**1421,55**	**49,07**	**892164,78**	**30794,76**		**183881,34**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,17	734,29	1215,00		892164,78				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0475	29,81							
	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,031	19,4556		1183,00		23015,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031	19,4556		1033,00		20097,63			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0165	10,3554		2044,00		21166,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	10,3554		1033,00		10697,13			
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	4,3932	17672,00				77636,63		
	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	20,0832	17354,00				348523,85		
	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,27	169,452	1156,00				195886,51		
	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0062	3,89112	451,00				1754,90		
10	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	**м2**	**1315,43**		**95,88**	**0,73**	**126125,09**	**955,27**	**10564,30**	**92052,84**	**235632,17**
		НР - 80%; СП - 8%				**87,12**	**0,35**	**114605,52**	**460,53**		**17454,23**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,092	121,02	947,00		114605,52				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,3946							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,131543		2044,00		268,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,131543		1033,00		135,88			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,263086		2609,00		686,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,263086		1234,00		324,65			
	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,005262	4876,00				25,66		
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,223623	26368,00				5896,49		
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,131543	90,00				11,84		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	10,52344	170,00				1788,98		
	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	6,57715	128,00				841,88		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	21,04688	95,00				1999,45		
11	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**24,5**		**4846,44**	**18,76**	**118737,89**	**459,59**	**65407,78**	**42472,50**	**174107,22**
		НР - 80%; СП - 8%				**2157,98**	**8,98**	**52870,51**	**220,12**		**12896,83**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,87	45,81	1154,00		52870,51				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,2107							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01225		4405,00		53,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01225		1234,00		15,12			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,19845		2044,00		405,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,19845		1033,00		205,00			
	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,3675	17778,00				6533,41		
	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,0098	20221,00				198,17		
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1225	90,00				11,03		
	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	22,785	2232,00				50856,12		
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,00093	0,022785	3139,00				71,52		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0082	0,2009	29,00				5,83		
	2202-0101-9901	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	11,27	216,00				2434,32		
	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	11,27	235,00				2648,45		
	2202-0101-9903	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	12,495	212,00				2648,94		
12	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**52,1**		**777,22**	**3,07**	**40492,98**	**160,17**	**12682,71**	**22180,96**	**67687,85**
		НР - 80%; СП - 8%				**530,71**	**1,46**	**27650,10**	**76,10**		**5013,91**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,468	24,38	1134,00		27650,10				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0625							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00521		2044,00		10,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00521		1033,00		5,38			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,05731		2609,00		149,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,05731		1234,00		70,72			
	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00125	4876,00				6,10		
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,16151	90,00				14,54		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,43764	170,00				74,40		
	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,003907	620225,00				2423,53		
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	5,8873	519,00				3055,51		
	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	9,57077	479,00				4584,40		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	26,571	95,00				2524,24		
		1 ЭТАЖ										
13	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**650,8**		**1186,59**	**7,06**	**772233,23**	**4595,49**	**287906,70**	**384941,22**	**1249748,41**
		НР - 80%; СП - 8%				**737,14**	**2,22**	**479731,04**	**1445,49**		**92573,96**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	394,84	1215,00		479731,04				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,11							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3254		4788,00		1558,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3254		1762,00		573,35			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,45556		2044,00		931,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,45556		1033,00		470,59			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,3254		2609,00		848,97			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3254		1234,00		401,54			
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	9,1112		138,00		1257,35			
	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	16,27	302,00				4913,54		
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2728,1536	91,00				248261,98		
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,84604	174,00				147,21		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	152,35228	227,00				34583,97		
14	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**650,8**		**736,35**	**4,58**	**479216,48**	**2982,75**	**120988,04**	**285332,07**	**825712,43**
		НР - 80%; СП - 8%				**545,86**	**2,18**	**355245,69**	**1419,39**		**61163,88**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	318,89	1114,00		355245,69				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	1,17							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,13016		2044,00		266,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,13016		1033,00		134,46			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	1,04128		2609,00		2716,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,04128		1234,00		1284,94			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,01748	90,00				181,57		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,46672	170,00				929,34		
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,449052	266956,00				119877,13		
15	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2067,6**		**1353,45**	**72,77**	**2798396,00**	**150460,49**	**819556,82**	**1557363,00**	**4704219,67**
		НР - 80%; СП - 8%				**884,30**	**57,23**	**1828378,68**	**118325,03**		**348460,72**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	1530,02	1195,00		1828378,68				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	114,55							
	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	97,1772		1183,00		114960,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	97,1772		1033,00		100384,05			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	17,36784		2044,00		35499,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	17,36784		1033,00		17940,98			
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	38,66412	17672,00				683272,33		
	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	114,54504	1156,00				132414,07		
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,124056	22179,00				2751,44		
	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	2,48112	451,00				1118,99		
16	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2415,42**		**657,12**	**4,32**	**1587224,61**	**10440,17**	**527381,06**	**843498,67**	**2625181,14**
		НР - 80%; СП - 8%				**434,46**	**2,06**	**1049403,37**	**4969,97**		**194457,86**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	942,01	1114,00		1049403,37				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	4,11							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,483084		2044,00		987,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,483084		1033,00		499,03			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	3,62313		2609,00		9452,75			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	3,62313		1234,00		4470,94			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	7,487802	90,00				673,90		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	20,289528	170,00				3449,22		
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,521715	266956,00				406230,84		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1231,8642	95,00				117027,10		
17	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**222,2**		**4846,44**	**18,76**	**1076879,94**	**4168,23**	**593208,56**	**385199,57**	**1579045,87**
		НР - 80%; СП - 8%				**2157,98**	**8,98**	**479503,16**	**1996,31**		**116966,36**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,87	415,51	1154,00		479503,16				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,91							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1111		4405,00		489,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1111		1234,00		137,10			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,79982		2044,00		3678,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,79982		1033,00		1859,21			
	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	3,333	17778,00				59254,07		
	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,08888	20221,00				1797,24		
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,111	90,00				99,99		
	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	206,646	2232,00				461233,87		
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,00093	0,206646	3139,00				648,66		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0082	1,82204	29,00				52,84		
	2202-0101-9901	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	102,212	216,00				22077,79		
	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	102,212	235,00				24019,82		
	2202-0101-9903	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	113,322	212,00				24024,26		
		2-5 ЭТАЖ										
18	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2603,2**		**1186,59**	**7,06**	**3088932,91**	**18381,98**	**1151626,78**	**1539764,89**	**4998993,63**
		НР - 80%; СП - 8%				**737,14**	**2,22**	**1918924,15**	**5781,97**		**370295,82**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	1579,36	1215,00		1918924,15				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	4,43							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,3016		4788,00		6232,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,3016		1762,00		2293,42			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,82224		2044,00		3724,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,82224		1033,00		1882,37			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,3016		2609,00		3395,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,3016		1234,00		1606,17			
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	36,4448		138,00		5029,38			
	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	65,08	302,00				19654,16		
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	10912,6144	91,00				993047,91		
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	3,38416	174,00				588,84		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	609,40912	227,00				138335,87		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**2603,2**		**736,35**	**4,58**	**1916865,90**	**11930,99**	**483952,17**	**1141328,26**	**3302849,70**
		НР - 80%; СП - 8%				**545,86**	**2,18**	**1420982,75**	**5677,58**		**244655,53**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	1275,57	1114,00		1420982,75				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	4,69							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,52064		2044,00		1064,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,52064		1033,00		537,82			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	4,16512		2609,00		10866,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	4,16512		1234,00		5139,76			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	8,06992	90,00				726,29		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	21,86688	170,00				3717,37		
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,796208	266956,00				479508,50		
20	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8270,4**		**1353,45**	**72,77**	**11193583,96**	**601841,97**	**3278227,27**	**6229451,86**	**18816878,69**
		НР - 80%; СП - 8%				**884,30**	**57,23**	**7313514,72**	**473300,11**		**1393842,87**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	6120,1	1195,00		7313514,72				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	458,18							
	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	388,7088		1183,00		459842,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	388,7088		1033,00		401536,19			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	69,47136		2044,00		141999,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	69,47136		1033,00		71763,91			
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	154,65648	17672,00				2733089,31		
	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	458,18016	1156,00				529656,26		
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,496224	22179,00				11005,75		
	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	9,92448	451,00				4475,94		
21	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9666,16**		**657,12**	**4,32**	**6351842,33**	**41780,04**	**2110502,41**	**3375559,17**	**10505593,62**
		НР - 80%; СП - 8%				**434,46**	**2,06**	**4199559,87**	**19889,09**		**778192,12**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	3769,8	1114,00		4199559,87				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	16,43							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	1,933232		2044,00		3951,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,933232		1033,00		1997,03			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	14,49924		2609,00		37828,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	14,49924		1234,00		17892,06			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	29,965096	90,00				2696,86		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	81,195744	170,00				13803,28		
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	6,089681	266956,00				1625676,83		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	4929,7416	95,00				468325,45		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	888,8		4846,44	18,76	4307519,76	16672,91	2372834,22	1540798,30	6316183,50
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,87	1662,06	2157,98	8,98	1918012,62	7985,25		467865,44	
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	7,64	1154,00		1918012,62				
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,4444		4405,00		1957,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,4444		1234,00		548,39			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	7,19928		2044,00		14715,33			
250.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	7,19928		1033,00		7436,86			
	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	13,332	17778,00				237016,30		
	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,35552	20221,00				7188,97		
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	4,444	90,00				399,96		
	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	826,584	2232,00				1844935,49		
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,00093	0,826584	3139,00				2594,65		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0082	7,28816	29,00				211,36		
	2202-0101-9901	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	408,848	216,00				88311,17		
	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	408,848	235,00				96079,28		
	2202-0101-9903	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	453,288	212,00				96097,06		
		ОТКОСЫ										
23	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	607,4		2907,46	42,11	1765991,45	25575,43	463989,22	1031481,72	3021271,00
251.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	1087,25	2101,46	21,28	1276426,80	12925,35		223797,85	
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	12,51	1174,00		1276426,80				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	12,51244		2044,00		25575,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	12,51244		1033,00		12925,35			
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,6074	17672,00				10733,97		
	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	26,1182	17354,00				453255,24		
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	607,4		657,12	4,32	399135,65	2625,36	132619,28	212112,63	660148,14
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	236,89	434,46	2,06	263891,00	1249,79		48899,86	
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,03	1114,00		263891,00				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,12148		2044,00		248,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,12148		1033,00		125,49			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,9111		2609,00		2377,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,9111		1234,00		1124,30			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,88294	90,00				169,46		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,10216	170,00				867,37		
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,382662	266956,00				102153,92		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	309,774	95,00				29428,53		
		ГАЛТЕЛИ										
25	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Установка галтелей**	**м**	**3622**		**143,54**	**0,78**	**519905,14**	**2834,94**	**107443,01**	**386309,97**	**978712,32**
		НР - 94%; СП - 8%				**113,09**	**0,37**	**409627,19**	**1340,86**		**72497,21**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,0899	325,62	1258,00		409627,19				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,09							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	1,0866		2609,00		2834,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,0866		1234,00		1340,86			
	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	186,533	576,00				107443,01		
26	**2206-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм**	**м**	**3658,22**		**300,00**	**--**	**1097466,00**	**--**	**1097466,00**	**--**	**1185263,28**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**87797,28**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**					**40318358,00**	**979095,39**	**14624744,63**	**20404144,81**	**65580303,03**
								24714517,97	**717386,28**	**--**	**4857800,22**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**40318358,00**				
	Материалы		Тенге					**13513021,33**				
	Всего заработная плата		Тенге						**25431904,25**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1111723,31**				
		Накладные расходы	Тенге					**20404144,81**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4857800,22**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**65580303,03**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21872,23**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25431904,25**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					**65580303,03**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21872,23**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25431904,25**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СК и Монтаж-Строй"

Туребаев М. М.

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656.

Генподрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**
Субподрядчик: **ТОО "СК и Монтаж-Строй"**
Наименование строительство и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №13 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г. КЫЗЫЛОРДА**

Справка №1
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
	ТОО	ТОО	№ 04-2020	17.01.2020	собств.средс			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	121 016 695,33	-	-	-	-	-	-	12 966 074,50	
За отчетный период:	**121 016 695,33**	**108 050 620,83**	-	-	-	-	-	**12 966 074,50**	**121 016 695,33**

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Бекбауов Р.А.**

Субподрядчик:
ТОО "СК и Монтаж-Строй"

_____ **Туребаев М.М.**

Форма 2

Генпдрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**
Субподрядчик: **ТОО "СК и Монтаж-Строй"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №13 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г. КЫЗЫЛОРДА**
Основание: **Договор №04-2020 от 17.01.2020 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2020 года

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	660		12806,25	2370,17	8452124,00	1564312,20	2610404,61	4303683,25	13776271,84
		НР - 93%; СП - 8%				6480,92	530,62	4277407,20	350209,20		1020464,58	
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	138,084375		22558,00	--	3114907,33	--	3114907,33	--	3364099,92
		СП - 8%				--	--	--	--		249192,59	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	101,2935		40721,00	--	4124772,61	--	4124772,61	--	4454754,42
		СП - 8%				--	--	--	--		329981,81	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	60,7761		89169,00	--	5419344,06	--	5419344,06	--	5852891,59
		СП - 8%				--	--	--	--		433547,52	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	271,8		12806,25	2370,17	3480738,34	644212,21	1075012,08	1772335,00	5673319,22
		НР - 93%; СП - 8%				6480,92	530,62	1761514,06	144222,52		420245,87	
6	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	56,8656563		22558,00	--	1282775,47	--	1282775,47	--	1385397,51
		СП - 8%				--	--	--	--		102622,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	10767,60	213,24		4374,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**45676067,69**	**3885101,40**	**31066377,58**	**10756850,01**	**60947551,12**
							10724588,72	**847100,80**	**--**	**4514633,42**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**45676067,69**				
	Материалы		Тенге				**6065732,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11571689,52**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5109934,24**				
	Местные материалы		Тенге				**19890711,32**				
		Накладные расходы	Тенге				**10756850,01**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4514633,42**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60947551,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10953,77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11571689,52**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**60947551,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10953,77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11571689,52**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
18	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**812**	**443,56**	**247,53**	**360173,16**	**200993,55**	**30230,76**	**203001,53**	**608228,66**
		НР - 118%; СП - 8%			**158,80**	**53,06**	**128948,85**	**43086,34**		**45053,97**	
19	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**80**	**2176,41**	**1273,10**	**174112,51**	**101848,32**	**2476,27**	**107511,50**	**304153,93**
		НР - 118%; СП - 8%			**872,35**	**266,54**	**69787,92**	**21323,52**		**22529,92**	
20	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**36,24**	**71465,00**	**--**	**2589891,60**	**--**	**2589891,60**	**--**	**2797082,93**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**207191,33**	
21	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,40356**	**71175,06**	**6108,52**	**99898,47**	**8573,67**	**11675,15**	**96091,64**	**211669,32**
		НР - 118%; СП - 8%			**56748,30**	**1271,02**	**79649,64**	**1783,95**		**15679,21**	
22	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,40356**	**256599,00**	**--**	**360152,09**	**--**	**360152,09**	**--**	**388964,26**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28812,17**	
23	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**9762,16**	**4848,66**	**156194,55**	**77578,59**	**9019,16**	**104478,64**	**281527,04**
		НР - 118%; СП - 8%			**4349,80**	**1184,03**	**69596,80**	**18944,42**		**20853,85**	
24	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,4**	**71269,00**	**--**	**171045,60**	**--**	**171045,60**	**--**	**184729,25**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13683,65**	
25	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**1716,04**	**56,58**	**13728,31**	**452,66**	**3931,49**	**11137,94**	**26855,55**
		НР - 118%; СП - 8%			**1168,02**	**11,85**	**9344,16**	**94,77**		**1989,30**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	8	1970,00	--	15760,00	--	15760,00	--	17020,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1260,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3940956,28	389446,79	3194182,12	522221,25	4820231,73
							357327,37	85233,01	--	357054,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3940956,28				
	Материалы		Тенге				57332,83				
	Всего заработная плата		Тенге					442560,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				360152,09				
	Местные материалы		Тенге				2776697,20				
		Накладные расходы	Тенге				522221,25				
		Сметная прибыль	Тенге				357054,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4820231,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378,20
		Сметная заработная плата	Тенге					442560,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4820231,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378,20
		Сметная заработная плата	Тенге					442560,38			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
27	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	62	3737,58	952,97	231729,72	59084,25	45994,35	164073,59	427467,57
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	126651,12	12394,30		31664,26	
28	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	320	5625,87	1270,20	1800278,59	406465,60	359604,99	1322969,48	3373107,92
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	1034208,00	86952,58		249859,85	
29	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	40	8578,12	1532,95	343124,84	61317,92	105424,92	223536,51	611994,26
		НР - 118%; СП - 8%			4409,55	326,39	176382,00	13055,72		45332,91	
30	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	2344,896	5429,00	--	12730440,38	--	12730440,38	--	13748875,61
		СП - 8%			--	--	--	--		1018435,23	
31	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	660,144	5415,00	--	3574679,76	--	3574679,76	--	3860654,14
		СП - 8%			--	--	--	--		285974,38	
32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,3152	71175,06	6108,52	22434,38	1925,41	2621,91	21579,47	47534,96
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	17887,06	400,63		3521,11	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3152	226241,00	--	71311,16	--	71311,16	--	77016,06
		СП - 8%			--	--	--	--		5704,89	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	шт	64		1716,04	56,58	109826,46	3621,27	31451,90	89103,51	214844,37
		НР - 118%; СП - 8%				1168,02	11,85	74753,28	758,17		15914,40	
35	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	64		1970,00	--	126080,00	--	126080,00	--	136166,40
		СП - 8%				--	--	--	--		10086,40	
36	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	шт	24		7194,68	3263,21	172672,39	78316,97	16465,34	111162,53	306541,71
		НР - 118%; СП - 8%				3245,42	679,81	77890,08	16315,45		22706,79	
37	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	24		24687,00	--	592488,00	--	592488,00	--	639887,04
		СП - 8%				--	--	--	--		47399,04	
38	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций	5		7194,68	3263,21	35973,41	16316,04	3430,28	23158,86	63862,86
		НР - 118%; СП - 8%				3245,42	679,81	16227,10	3399,05		4730,58	
39	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93**	м3	2,5		83875,00	--	209687,50	--	209687,50	--	226462,50
		СП - 8%				--	--	--	--		16775,00	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-30ШТ										
40	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	21,3		39504,83	1787,31	841452,80	38069,60	622606,27	172058,65	1094592,37
		НР - 91%; СП - 8%				8487,18	389,60	180776,93	8298,50		81080,92	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	171,68	1053,00		180776,93				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	6,64							
40.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05751		4405,00		253,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05751		1234,00		70,97			
40.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	10,21548		15,00		153,23			
40.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	6,08328		5894,00		35854,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	6,08328		1234,00		7506,77			
40.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,20022		4788,00		958,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,20022		1762,00		352,79			
40.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,9798		73,00		71,53			
40.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,2982		2609,00		778,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,2982		1234,00		367,98			
40.9	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,6195	21305,00				460603,45		
40.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,4708	112,00				276,73		
40.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,1065	463120,00				49322,28		
40.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,21087	56988,00				12017,06		
40.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,32486	25434,00				33696,49		
40.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,11289	47426,00				5353,92		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,55593	47426,00				26365,54		
40.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,018318	26368,00				483,01		
40.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	16,827	307,00				5165,89		
40.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,091377	6931,00				633,33		
40.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,5964	20702,00				12346,67		
40.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,054741	29,00				1,59		
40.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	18,3393	891,00				16340,32		
41	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,6176		14231,18	906,72	23020,36	1466,71	465,87	19630,81	46063,26
		НР - 91%; СП - 8%				13036,46	299,54	21087,78	484,54		3412,09	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,524		226241,00	--	344791,28	--	344791,28	--	372374,59
		СП - 8%				--	--	--	--		27583,30	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0936		219813,00	--	20574,50	--	20574,50	--	22220,46
		СП - 8%				--	--	--	--		1645,96	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ										
44	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	7		39504,83	1787,31	276533,79	12511,14	204612,39	56545,10	359725,19
		НР - 91%; СП - 8%				8487,18	389,60	59410,26	2727,21		26646,31	
45	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,8652		14231,18	906,72	26544,00	1691,21	537,18	22635,62	53113,99
		НР - 91%; СП - 8%				13036,46	299,54	24315,61	558,70		3934,37	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,8652		211022,00	--	393598,23	--	393598,23	--	425086,09
		СП - 8%				--	--	--	--		31487,86	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)**	т	0,028		226241,00	--	6334,75	--	6334,75	--	6841,53
		СП - 8%				--	--	--	--		506,78	
		ГИЛЬЗЫ										
48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,8676		225798,09	1266,09	195902,42	1098,46	--	177684,87	403474,28
		НР - 91%; СП - 8%				224532,00	523,44	194803,96	454,14		29886,98	
49	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	т	0,8676		357191,00	--	309898,91	--	309898,91	--	334690,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24791,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				22459377,64	681884,57	19773099,89	2404139,00	26852597,96
							2004393,18	145798,98	--	1989081,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22459377,64				
	Материалы		Тенге				1393215,40				
	Всего заработная плата		Тенге					2150192,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1146508,84				
	Местные материалы		Тенге				17233375,64				
		Накладные расходы	Тенге				2404139,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1989081,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26852597,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823,89
		Сметная заработная плата	Тенге					2150192,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26852597,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823,89
		Сметная заработная плата	Тенге					2150192,16			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
50	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	32	5665,78	2758,36	181305,04	88267,61	4001,27	126878,84	332838,59
		НР - 118%; СП - 8%			2782,38	577,76	89036,16	18488,28		24654,71	
51	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	--	5323,02	2737,38	--	--	--	--	--
					2494,80	576,89	--	--		--	
52	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	217,28	6277,00	--	1363866,56	--	1363866,56	--	1472975,88
		СП - 8%			--	--	--	--		109109,32	
53	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	72	1309,57	51,21	94289,28	3687,00	2422,44	105858,04	216159,11
		НР - 118%; СП - 8%			1224,72	21,25	88179,84	1530,36		16011,79	
54	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	72	4447,00	--	320184,00	--	320184,00	--	345798,72
		СП - 8%			--	--	--	--		25614,72	
55	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,47456	69702,33	24983,50	33077,94	11856,17	4832,60	13850,58	50682,80
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	16389,17	3684,14		3754,28	
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,47456	544343,00	--	258323,41	--	258323,41	--	278989,29
		СП - 8%			--	--	--	--		20665,87	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	59,72028	86,74	2,29	5179,99	137,03	2574,75	1713,23	7444,68
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	2468,21	14,74		551,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3014650,31**	**171851,74**	**2574044,45**	**346258,96**	**3629782,00**
							268754,12	**38013,64**	**--**	**268872,74**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2723249,00**				
	Материалы		Тенге				**34180,33**				
	Всего заработная плата		Тенге					**286694,46**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7280,61**				
	Местные материалы		Тенге				**2269427,50**				
		Накладные расходы	Тенге				**332408,38**				
		Сметная прибыль	Тенге				**244452,59**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3300109,93**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**246,90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**286694,46**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**291401,35**				
	Материалы		Тенге				**4832,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20073,31**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**258323,41**				
		Накладные расходы	Тенге				**13850,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24420,15**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**329672,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20073,31**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3629782,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**306767,76**			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		1 ЭТАЖ									
72	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2067,6**	**1353,45**	**72,77**	**2798396,00**	**150460,49**	**819556,82**	**1557363,00**	**4704219,67**
		НР - 80%; СП - 8%			**884,30**	**57,23**	**1828378,68**	**118325,03**		**348460,72**	
		2-5 ЭТАЖ									
73	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2067,6**	**1353,45**	**72,77**	**2798396,00**	**150460,49**	**819556,82**	**1557363,00**	**4704219,67**
		НР - 80%; СП - 8%			**884,30**	**57,23**	**1828378,68**	**118325,03**		**348460,72**	
		ОТКОСЫ									
74	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**242,96**	**2907,46**	**42,11**	**706396,58**	**10230,17**	**185595,69**	**412592,69**	**1208508,41**
		НР - 80%; СП - 8%			**2101,46**	**21,28**	**510570,72**	**5170,14**		**89519,14**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6303188,56**	**311151,16**	**1824709,32**	**3527318,62**	**10616947,75**
							4167328,08	**241820,19**	**--**	**786440,57**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6303188,56**				
	Материалы		Тенге				**1824709,32**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4409148,27**			
		Накладные расходы	Тенге				**3527318,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**786440,57**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10616947,75**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3729,04
		Сметная заработная плата	Тенге					4409148,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10616947,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3729,04
		Сметная заработная плата	Тенге					4409148,27			
		РАЗДЕЛ 6. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
75	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	370	1101,30	606,32	407480,91	224337,29	91827,62	118138,52	567668,98
		НР - 72%; СП - 8%			246,80	196,66	91316,00	72765,27		42049,55	
76	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,236	260484,00	--	61474,22	--	61474,22	--	66392,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4917,94	
77	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,134	168496,00	--	22578,46	--	22578,46	--	24384,74
		СП - 8%			--	--	--	--		1806,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				491533,59	224337,29	175880,30	118138,52	658445,88
							91316,00	72765,27	--	48773,77	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				491533,59				
		Материалы	Тенге				91827,62				
		Всего заработная плата	Тенге					164081,27			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84052,69				
		Накладные расходы	Тенге				118138,52				
		Сметная прибыль	Тенге				48773,77				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				658445,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129,17
		Сметная заработная плата	Тенге					164081,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				658445,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129,17
		Сметная заработная плата	Тенге					164081,27			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								107525556,46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17613707,48				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5663772,94			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1430731,89			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58608293,66		
		- Накладные расходы	Тенге							17674926,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							7964856,00	

Итого по Ф-2	107 525 556,46
сметная зарплата	19 044 439,37
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 0,9%	967 730,01
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	**108 493 286,47**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	1 171 727,49
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	8 197 931,13
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	**117 862 945,09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%									**2 193 300,28**
		Итого:									**120 056 245,37**
		Итого с понижающим коэффициентам									**108 050 620,83**
		НДС - 12 %									**12 966 074,50**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА									**121 016 695,33**

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Бекбаров Р.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "СК и Монтаж-Строй"

_____ **Туребаев М.М.**

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018г. №656.

Генподрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**

Субподрядчик: **ТОО "СК и Монтаж-Строй"**

Наименование строительство и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №13 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г. КЫЗЫЛОРДА**

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 01-2019	27.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	80 000 000,00	-	-	-	-	-	-	8 571 428,57	
За отчетный период:	**80 000 000,00**	**71 428 571,43**	-	-	-	-	-	**8 571 428,57**	**80 000 000,00**

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Бекбауов Р.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "СК и Монтаж-Строй"

_____ **Туребаев М.М.**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**
Субподрядчик: **ТОО "СК и Монтаж-Строй"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №13 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г. КЫЗЫЛОРДА**
Основание: **Договор №01-2019 от 27.12.2019 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		3357,2	149,62	141,95	502317,09	476559,58	--	100745,62	651307,72
		НР - 72%; СП - 8%				7,67	34,01	25757,51	114166,96		48245,02	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта		872	164,59	156,15	143519,17	136159,88	--	28784,46	186087,92
		НР - 72%; СП - 8%				8,44	37,41	7359,29	32619,13		13784,29	
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15**	м3 грунта		130,8	1336,92	137,09	174869,18	17931,48	--	118028,52	316329,51
		НР - 72%; СП - 8%				1199,83	53,45	156937,70	6990,80		23431,82	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	м3		4360	48,24	48,24	210337,30	210337,30	--	53212,58	284633,87
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,95	--	73906,36		21083,99	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3		4360	41,28	41,28	179975,57	179975,57	--	45531,46	243547,59
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,50	--	63238,14		18040,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	3052	48,24	48,24	147236,11	147236,11	–	37248,81	199243,71
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,95	–	51734,45		14758,79	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3052	33,81	33,81	103193,31	103193,31	–	26106,55	139643,85
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,88	–	36259,10		10343,99	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3052	150,14	72,06	458228,04	219915,67	–	242765,48	757073,01
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	238312,37	98861,91		56079,48	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3052	79,42	67,70	242384,96	206613,69	8850,80	52464,76	318437,69
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	15,05	26920,47	45947,25		23587,98	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	130,8	800,93	–	104761,38	–	–	75428,20	194604,74
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	–	104761,38	–		14415,17	
11	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3	589	1162,54	119,21	684735,71	70214,34	–	462164,59	1238652,32
		НР - 72%; СП - 8%			1043,33	46,48	614521,37	27373,89		91752,02	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	589	150,14	72,06	88432,61	42441,13	–	46850,87	146106,16
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	45991,48	19079,18		10822,68	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	589	79,42	67,70	46777,44	39874,00	1708,10	10125,08	61454,72
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	15,05	5195,33	8867,28		4552,20	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
14	1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	шт	75	3693,14	325,83	276985,31	24437,03	39495,79	157294,87	469022,60
		НР - 72%; СП - 8%			2840,70	72,17	213052,50	5412,60		34742,41	
15	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	75	1291,89	620,44	96891,75	46533,00	–	50911,74	159627,77
		НР - 72%; СП - 8%			671,45	271,36	50358,75	20352,00		11824,28	
16	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж всасывающего коллектора	м	225	5790,25	506,91	1302807,33	114053,83	1129732,85	65785,87	1478080,65
		НР - 72%; СП - 8%			262,31	143,77	59020,65	32348,61		109487,46	
17	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж всасывающего коллектора	м	225	466,03	299,02	104857,67	67279,75	–	41840,87	158434,43
		НР - 72%; СП - 8%			167,01	91,26	37577,93	20534,40		11735,88	
18	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	м	50	1673,00	–	83650,00	–	83650,00	–	90342,00
		СП - 8%			–	–	–	–		6692,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4951959,92	2102755,65	1263437,54	1615290,33	7092630,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1585766,73	657692,06	–	525380,02	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4868309,92				
	Материалы		Тенге				1179787,54				
	Всего заработная плата		Тенге					2243458,79			
		Накладные расходы	Тенге				1615290,33				
		Сметная прибыль	Тенге				518688,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7002288,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2184,39
		Сметная заработная плата	Тенге					2243458,79			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				83650,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83650,00				
		Сметная прибыль	Тенге				6692,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				90342,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7092630,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2184,39
		Сметная заработная плата	Тенге					2243458,79			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
19	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	1604,4	443,18	441,66	711044,55	708602,98	186,11	156275,45	936705,60
		НР - 72%; СП - 8%			1,41	133,88	2255,47	214793,77		69385,60	
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийные природные**	м3	1804,95	1387,00	–	2503465,65	–	2503465,65	–	2703742,90
		СП - 8%			–	–	–	–		200277,25	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	74,5	20041,84	1071,51	1493117,06	79827,62	1326392,64	94243,47	1714349,37
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	86896,80	16667,45		126988,84	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	380,66	30230,92	1933,40	11507701,12	735967,05	9273913,10	1496276,56	14044295,89
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	1497821,00	146438,99		1040318,21	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	6,55198	220525,00	–	1444875,39	–	1444875,39	–	1560465,42
		СП - 8%			–	–	–	–		115590,03	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	6,55198	220525,00	–	1444875,39	–	1444875,39	–	1560465,42
		СП - 8%			–	–	–	–		115590,03	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)**	т	3,7665	220525,00	–	830607,41	–	830607,41	–	897056,01
		СП - 8%			–	–	–	–		66448,59	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1									
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	38,32	37281,13	4560,70	1428612,93	174765,99	901666,98	351754,18	1922796,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	352179,96	34363,10		142429,37	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,54353	211022,00	–	325718,79	–	325718,79	–	351776,29
		СП - 8%			–	–	–	–		26057,50	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36193	226241,00	–	81883,41	–	81883,41	–	88434,08
		СП - 8%			–	–	–	–		6550,67	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2									
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,15	37281,13	4560,70	154716,69	18926,90	97649,22	38094,46	208236,05
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	38140,57	3721,47		15424,89	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1336	211022,00	–	28192,54	–	28192,54	–	30447,94
		СП - 8%			–	–	–	–		2255,40	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0423	226241,00	–	9569,99	–	9569,99	–	10335,59
		СП - 8%			–	–	–	–		765,60	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3									
32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	23,58	37281,13	4560,70	879089,06	107541,29	554835,79	216449,99	1183182,18
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	216711,99	21145,14		87643,12	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,94999	211022,00	–	200468,79	–	200468,79	–	216506,29
		СП - 8%			–	–	–	–		16037,50	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2358	226241,00	–	53347,63	–	53347,63	–	57615,44
		СП - 8%			–	–	–	–		4267,81	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
35	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	137	1564,40	801,81	214323,18	109848,09	34502,61	129630,89	371470,40
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	69972,48	39884,21		27516,33	
36	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	350	2214,37	1125,23	775030,41	393831,79	130331,22	465362,21	1339624,00
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	250867,40	143507,35		99231,41	
37	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	60	3347,67	1780,70	200860,36	106841,84	31389,44	120307,38	346861,16
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	62629,08	39326,33		25693,42	
38	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	шт	123	4727,58	2665,41	581492,82	327845,50	91961,36	337047,77	992023,83
		НР - 118%; СП - 8%			1314,52	1007,71	161685,96	123947,74		73483,25	
39	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	90,01	23504,00	–	2115595,00	–	2115595,00	–	2284842,64
		СП - 8%			–	–	–	–		169247,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	45,56	20748,00	–	945278,88	–	945278,88	–	1020901,19
		СП - 8%			–	–	–	–		75622,31	
41	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	132,01	18547,00	–	2448389,47	–	2448389,47	–	2644260,63
		СП - 8%			–	–	–	–		195871,16	
42	СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	267,58	270,00	–	72246,60	–	72246,60	–	78026,33
		СП - 8%			–	–	–	–		5779,73	
43	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	44,07	24518,66	1258,82	1080537,33	55476,18	880362,59	143317,56	1321763,28
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	144698,56	12793,27		97908,39	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02221	63809,61	2164,41	1417,21	48,07	–	1287,06	2920,62
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	1369,14	14,80		216,34	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02221	220525,00	–	4897,86	–	4897,86	–	5289,69
		СП - 8%			–	–	–	–		391,83	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ									
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	т	0,0818	63809,61	2164,41	5219,63	177,05	–	4740,29	10756,71
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	5042,58	54,51		796,79	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0818	211022,00	–	17261,60	–	17261,60	–	18642,53
		СП - 8%			–	–	–	–		1380,93	
		СЕТКИ									
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,37919	63809,61	2164,41	24195,97	820,72	–	21973,97	49863,53
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	23375,24	252,68		3693,59	
49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37919	18681,42	956,38	7083,81	362,65	109,21	6120,24	14260,37
		НР - 91%; СП - 8%			17437,04	299,54	6611,95	113,58		1056,32	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37919	226241,00	–	85788,32	–	85788,32	–	92651,39
		СП - 8%			–	–	–	–		6863,07	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
51	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1540	438,57	1,89	675403,73	2907,52	600196,91	50279,89	783738,31
		НР - 69%; СП - 8%			46,95	0,37	72299,30	570,11		58054,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	685	2024,68	42,44	1386902,39	29071,33	1215602,45	137775,44	1646652,06
		НР - 93%; СП - 8%			207,63	8,64	142228,61	5917,03		121974,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33739211,01	2852862,59	27751562,36	3770936,80	40510959,64
							3134786,05	803541,52	–	3000811,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33739211,01				
	Материалы		Тенге				15139099,60				
	Всего заработная плата		Тенге					3938297,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4527487,12				
	Местные материалы		Тенге				8084975,64				
		Накладные расходы	Тенге				3770936,80				
		Сметная прибыль	Тенге				3000811,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40510959,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3455,86
		Сметная заработная плата	Тенге					3938297,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40510959,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3455,86
		Сметная заработная плата	Тенге					3938297,57			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
53	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	47	443,56	247,53	20847,46	11633,86	1749,81	11750,09	35205,35
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	7463,79	2493,91		2607,80	
54	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	0,921	71465,00	–	65819,26	–	65819,26	–	71084,81
		СП - 8%			–	–	–	–		5265,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86666,73	11633,86	67569,07	11750,09	106290,16
							7463,79	2493,91	–	7873,35	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86666,73				
	Материалы		Тенге				1749,81				
	Всего заработная плата		Тенге					9957,70			
	Местные материалы		Тенге				65819,26				
		Накладные расходы	Тенге				11750,09				
		Сметная прибыль	Тенге				7873,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106290,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,98
		Сметная заработная плата	Тенге					9957,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106290,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,98
		Сметная заработная плата	Тенге					9957,70			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
55	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	18	4159,34	952,97	74868,18	17153,49	20945,01	47634,27	132302,64
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	36769,68	3598,34		9800,20	
56	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	80	6303,25	1270,20	504260,32	101616,40	144091,92	330742,37	901802,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	14852,57	681,80		6661,11	
70	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,4663	14231,18	906,72	6636,00	422,80	134,29	5658,90	13278,50
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	6078,90	139,68		983,59	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4663	211022,00	–	98399,56	–	98399,56	–	106271,52
		СП - 8%			–	–	–	–		7871,96	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007	226241,00	–	1583,69	–	1583,69	–	1710,38
		СП - 8%			–	–	–	–		126,69	
73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	1т	0,03615	225798,09	1266,09	8162,60	45,77	–	7403,54	16811,43
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	8116,83	18,92		1245,29	
74	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	т	0,03615	357191,00	–	12912,45	–	12912,45	–	13945,45
		СП - 8%			–	–	–	–		1033,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6280303,92	181363,21	5621577,26	578266,50	7407256,05
							477363,45	38811,46	–	548685,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6280303,92				
	Материалы		Тенге				505285,16				
	Всего заработная плата		Тенге					516174,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273385,69				
	Местные материалы		Тенге				4842906,40				
		Накладные расходы	Тенге				578266,50				
		Сметная прибыль	Тенге				548685,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7407256,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439,55
		Сметная заработная плата	Тенге					516174,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7407256,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439,55
		Сметная заработная плата	Тенге					516174,92			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
77	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	73,404	6360,91	1645,50	466916,24	120786,28	130637,83	249392,73	773613,69
		НР - 94%; СП - 8%			2935,70	678,70	215492,12	49819,29		57304,72	
78	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	734,04	991,39	92,17	727721,60	67654,78	422372,19	246463,21	1052119,60
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	237694,63	24500,27		77934,79	
79	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	734,04	381,94	16,02	280358,36	11759,61	241207,89	31164,43	336444,61
		НР - 94%; СП - 8%			37,32	7,85	27390,85	5762,80		24921,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1474996,20	200200,67	794217,92	527020,37	2162177,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							480577,60	80082,37	–	160161,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1474996,20				
	Материалы		Тенге				794217,92				
	Всего заработная плата		Тенге					560659,97			
		Накладные расходы	Тенге				527020,37				
		Сметная прибыль	Тенге				160161,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2162177,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589,87
		Сметная заработная плата	Тенге					560659,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2162177,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589,87
		Сметная заработная плата	Тенге					560659,97			

Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы выше 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	220	12806,25	2370,17	2817375,00	521437,40	870135,20	1434561,08	4592090,97
		НР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	1425802,40	116736,40		340154,89	
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	46,028125	22558,00	–	1038302,44	–	1038302,44	–	1121366,64
		СП - 8%			–	–	–	–		83064,20	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.	33,7645	40721,00	–	1374924,20	–	1374924,20	–	1484918,14
		СП - 8%			–	–	–	–		109993,94	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	20,2587	89169,00	–	1806448,02	–	1806448,02	–	1950963,86
		СП - 8%			–	–	–	–		144515,84	

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	120,125	10000,52	2357,60	1201312,47	283206,70	401955,07	535163,29	1875393,82
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	516150,70	59293,70		138918,06	
19	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	1000шт	56,88452	34668,00	–	1972072,54	–	1972072,54	–	2129838,34
		СП - 8%			–	–	–	–		157765,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	265,375	2049,97	245,11	544010,79	65046,07	86955,43	377419,46	995144,66
		НР - 93%; СП - 8%			1477,19	52,07	392009,30	13818,08		73714,42	
21	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	1000шт	16,4778768	34668,00	–	571255,03	–	571255,03	–	616955,44
		СП - 8%			–	–	–	–		45700,40	
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,043896	219813,00	–	9648,91	–	9648,91	–	10420,82
		СП - 8%			–	–	–	–		771,91	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	т	0,49565	63809,61	2164,41	31627,23	1072,79	–	28722,79	65178,03
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	30554,44	330,28		4828,00	
24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,49565	219813,00	–	108950,31	–	108950,31	–	117666,34
		СП - 8%			–	–	–	–		8716,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11475926,95	870762,96	8240647,16	2375866,62	14959937,06
							2364516,84	190178,46	–	1108143,49	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11475926,95				
	Материалы		Тенге				8240647,16				
	Всего заработная плата		Тенге					2554695,29			
		Накладные расходы	Тенге				2375866,62				
		Сметная прибыль	Тенге				1108143,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14959937,06				
		Сметная заработная плата	Тенге					2554695,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14959937,06				
		Сметная заработная плата	Тенге					2554695,29			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								72239251,07
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8050474,46				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6219578,94			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1772769,78			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43739011,31		
		- Накладные расходы	Тенге							8879130,71	
		- Сметная прибыль	Тенге							5351055,65	
		Итого по Ф-2									72 239 251
		сметная зарплата									9 823 244
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения 0,9%									650 153
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8									**72 889 405**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%									787 206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									4 228 546
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9									**77 905 156**
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%									**1 473 532**
		Итого:									**79 378 689**
		Итого с понижающим коэффициентам									**71 428 571**
		НДС - 12 %									**8 571 428,57**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА									**80 000 000,00**

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Бекбауов Р.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "СК и Монтаж-Строй"

_____ **Туребаев М.М.**