Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыСтройПроект», 010000, г.Нур-Султан, район Байконыр, улица С 745, здание 12
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Ташмулиной Назипа Мерекеевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан», дворовые территории по адресам: пр. Женис 73; ул. Ы.Дукенулы, 13; ул. Конституции, 20; театр «Наз» ж.м. Коктал; ул. Сейфуллина 14/1
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение «Аппарат акима района «Сарыарка» города Нур-Султан», Байкен Есет Берікулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

-ТОО «Мастерфайбр-Астана»
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Несипбаевой Г.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», государственная лицензия ГСЛ №007125 от 26.02.2019 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице технического директора Рыскуловой Д.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-ТОО «Деловой Альянс», государственная лицензия ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице исполнительного директора Оспанова М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-ТОО «KZ EXPO-2017», государственная лицензия ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице технического директора Бейсеновой Д.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-ТОО «Нуржол ДБ», государственная лицензия ГСЛ № 04459 от 11.12.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Тлеубергеновой К.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
- ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), государственная лицензия ГСЛ № 14001196 от 29.01.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора _Оспанова Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС», лицензия № 13001169 от 25.01.2013 г., шифр проекта 36-03/20

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0204/20 от 19.10.2020 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.пр. Женис 73					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	305	305	418	418
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	125	125		
Асфальтобетонное покрытие тротуаров	$м^2$	30	30	36	36
2. ул. Ы.Дукенулы, 13					
Асфальтобетонное покрытие проездов (восстановление)	$м^2$	185	185	180	180
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	255	255	288	288
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	100	100	100	100
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	1120	1120	1110	1110
3. ул. Конституции, 20					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	167	167	165	165
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	126	126	126	126
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	163	163	150	150
4. театр «Наз» ж.м. Коктал					
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	326	326	325	325
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	248	248	247	247
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	595	595	550	550

5. ул. Сейфуллина 14/1					
Асфальтобетонное покрытие проездов (новое)	$м^2$	101	101	101	101
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	195	195	191	191
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	105	105	105	105
Спортивная площадка с покрытием из искусственной травы	$м^2$	133	133	130	130
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	1158	1158	1150	1150

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм.

Строительно-монтажные работы включают в себя замену проходов, тротуаров; местами новое асфальтирование; замену поребриков; выравнивание детских и спортивных площадок, площадок отдыха, бельевых площадок; санитарная обрезка и снос деревьев; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора. Покрытие пешеходной зоны из тротуарной

плитки по ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной и детской площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие из искусственной травы (футбольные поля). Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91. Бортовые камни БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 устанавливаются вдоль проезжей части. Бортовые камни БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91 устанавливаются с целью обрамления газонной части, детских площадок, спортивных и гимнастических площадок. На спортивных площадках с искусственным покрытием выполнена соответствующая разметка поля. Высота ворса искусственной травы – 50 мм. По окончании укладки травы произведено вчесывание в ворс окатанного кварцевого песка и резинового гранулята. Для устройства асфальтобетонного покрытия проездов применялись крупнозернистый асфальтобетон и мелкозернистый асфальтобетон по СТ РК 1225-2013. Для брусчатого покрытия тротуаров применяется брусчатка прямоугольной формы толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91. Для площадок с песчаным покрытием, предназначенных для детей возрастом до 3 лет заполнение песчаных площадок, осуществляется песком средней крупности. Для устройства детских и гимнастических площадок применены 2 типа покрытия на основе резиновой крошки. Ограждения площадок предусматриваются при необходимости на детских, спортивных площадках и хоккейных кортах. Детские площадки при необходимости огораживаются ограждением типа 1 высотой 450 мм от уровня земли. Типовая длина одного планшета составляет 1590 мм. Спортивные площадки ограждаются ограждением типа 3 высотой 6 000 мм от уровня земли. Ширина одного типового планшета составляет 1 820 мм, высота 2 820 мм. Все малые архитектурные формы, а именно детское игровое и спортивное оборудование, воркаут оборудование и уличные тренажеры, урны со вставкой, лавочки со спинкой, скамейки на чугунных ножках установлены с обеспечением зон безопасности. Также на ул. Сейфуллина 14/1 установлены декоративные перголы, декоративные пуфики большие и средние, фигурная композиция на стволе дерева и круглая бетонная скамья, d=5м; на ул. Дукенулы,13 установлены арт-объект "Медицинский работник" и круглая бетонная скамья, d=5м. Стойки МАФ омоноличены во избежание падения МАФ на площадках. Освещение площадок осуществляется путем монтажа опор освещения и светильников. Для подвода кабельных линий к опорам освещения принят кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБбШВ сечением 5х10 мм2 и кабель ВВГнг.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июнь 2020 года;
месяц, год

окончание работ – декабрь 2020 года.
месяц, год

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства, месяц – 7;

фактически, месяц – 6.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжении, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения что подтверждается органами социальной защиты населения;

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан», дворовые территории по адресам: пр. Женис 73; ул. Ы.Дукенулы, 13; ул. Конституции, 20; театр «Наз» ж.м. Коктал; ул. Сейфуллина 14/1**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АлматыСтройПроект»:

Директор Ташмулина Н.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место печати (при наличии)