Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек".

Поставщик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства "Капитальный ремонт водопроводной сети с.Переметное, с.Калининское района Бәйтерек III - очередь (корректировка)".

Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 31 июля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	27.05.2020 г.				
		Доп.соглашение.					
		№1	09.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	18 566 135,00	16 576 906,25	16 576 906,25	16 576 906,25					1 989 228,75	18 566 135,00
Итого к оплате										18 566 135,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Рахметов Р.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ural Engineering"

Аикожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "М-Проект Астана"

Баянов Р.Я.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек".**

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс".**

Наименование строительства: "Капитальный ремонт водопроводной сети с.Переметное, с.Калиненское Зеленовского района III - очередь (корректировка)".

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 09.06.2020 г. к Договору №69 от 27.05.2020 года.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
от 31 июля 2020 г.

Составлена в ценах III квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**14297,4100**		**87,94**	**1257245**
		Итого оплата труда:				**28,20**	**403169**
		Итого эксплуатация машин:				**81,80**	**1169555**
		Накладные расходы	%	--		20,43	292111
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,67	123948
		Сметная стоимость:				**117,04**	**1673305**
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**365,0000**		**1371,68**	**500662**
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**500662**
		Накладные расходы	%	--		889,23	324567
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		180,87	66018

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13578,5100**		**2441,78**	**891248**
		Итого оплата труда:				**13,70**	**186013**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**58992**
		Накладные расходы	%	--		**13,70**	**186013**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	42816
		Сметная стоимость:				1,35	18306
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1368,0000**		**18,20**	**247135**
		Итого оплата труда:				**655,88**	**897239**
		Накладные расходы	%	--		**655,88**	**897239**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,19	581658
		Сметная стоимость:				86,49	118312
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12,0000**		**1167,55**	**1597209**
		Итого оплата труда:				**120,07**	**1441**
		Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**1093**
		Накладные расходы	%	--		**51,32**	**616**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,12	721
		Сметная стоимость:				14,42	173
6	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка** Трубопроводы	**км трубопровода**	**1,6730**		**194,60**	**2335**
		Итого оплата труда:				**226898,68**	**379601**
		Итого эксплуатация машин:				**180194,11**	**301465**
		Итого материалов:				**62291,34**	**104213**
		Накладные расходы	%	--		**4927,88**	**8244**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124097,31	207615
		Сметная стоимость:				28079,68	46977
						379075,67	**634194**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка	км трубопровода	3,1220		187137,25	584242
		Итого оплата труда:				156601,16	488909
		Итого эксплуатация машин:				43365,69	135388
		Итого материалов:				1376,99	4299
		Накладные расходы	%	--		107487,24	335575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23569,96	73585
		Сметная стоимость:				318194,44	993403
8	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проволока.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3920,0000		207,94	815121
		Итого оплата труда:				125,85	493348
		Итого эксплуатация машин:				94,83	371739
		Итого материалов:				19,35	75840
		Накладные расходы	%	--		63,29	248099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,70	85058
		Сметная стоимость:				292,93	1148277
9	С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,без покрытия,диаметром 3мм ГОСТ 3282-74	кг	215,6000		196,45	42355
		Накладные расходы	%	--		7,07	1525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,28	3510
		Сметная стоимость:				219,80	47390
10	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	6,0000		1463,61	8782

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1123,54**	**6741**
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**324**
		Итого материалов:				**311,67**	**1870**
		Накладные расходы	%	--		775,52	4653
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		179,13	1075
		Сметная стоимость:				**2418,27**	**14510**
11	**С123-040102-0305 23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6000,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 100,типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**46340,35**	**278042**
		Накладные расходы	%	--		1668,25	10010
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3840,69	23044
		Сметная стоимость:				**51849,29**	**311096**
12	**Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	**задвижкаил и клапан**	**2,0000**		**872,95**	**1746**
		Итого оплата труда:				**698,67**	**1397**
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**36**
		Итого материалов:				**164,81**	**330**
		Накладные расходы	%	--		480,92	962
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		108,31	217
		Сметная стоимость:				**1462,18**	**2924**
13	**С123-040102-0302 23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6000,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 50,типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**24764,10**	**74292**
		Накладные расходы	%	--		891,51	2675
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2052,45	6157
		Сметная стоимость:				**27708,06**	**83124**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	89,0000		1540,70	137123
		Итого оплата труда:				1190,39	105945
		Итого эксплуатация машин:				75,29	6701
		Итого материалов:				283,55	25236
		Накладные расходы	%	--		800,34	71231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,28	16668
		Сметная стоимость:				2528,33	225021
15	С123-040502-1402 23-040502-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили дисковые фланцевые модели 2100,для воды,корпус из серого чугуна,Т от -20°С до+200°С,PN 16,DN 20,типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	89,0000		10484,77	933145
		Накладные расходы	%	--		377,45	33593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,98	77339
		Сметная стоимость:				11731,20	1044077
16	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	89,0000		371,08	33026
		Итого оплата труда:				349,91	31142
		Итого эксплуатация машин:				17,99	1601
		Итого материалов:				11,70	1042
		Накладные расходы	%	--		232,31	20676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,27	4296
		Сметная стоимость:				651,66	57998

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	89,0000		2541,30	226176
		Накладные расходы	%			91,49	8142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		210,62	18745
		Сметная стоимость:		8		2843,41	253063
18	Е11-220801-0101 11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,3900		58893,25	22968
		Итого оплата труда:				32679,65	12745
		Итого эксплуатация машин:				1889,21	737
		Итого материалов:				25219,38	9836
		Накладные расходы	%	--		23144,80	9026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6563,04	2560
		Сметная стоимость:				88601,10	34554
19	С123-020803-0302 23-020803-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	4,0000		148038,21	592153
		Накладные расходы	%	--		5329,38	21318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12269,41	49078
		Сметная стоимость:				165636,99	662548
20	С123-020803-0103 23-020803-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	4,0000		67150,54	268602
		Накладные расходы	%	--		2417,42	9670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5565,44	22262
		Сметная стоимость:				75133,40	300534

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0160**		**943050,94**	**15089**
		Итого оплата труда:				**399228,19**	**6388**
		Итого эксплуатация машин:				**294336,48**	**4709**
		Итого материалов:				**341768,15**	**5468**
		Накладные расходы	%	--		290795,68	4653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98707,73	1579
		Сметная стоимость:				**1332554,35**	**21321**
22	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	**фланец**	**12,0000**		**705,97**	**8472**
		Итого оплата труда:				**588,96**	**7068**
		Итого эксплуатация машин:				**58,94**	**707**
		Итого материалов:				**58,07**	**697**
		Накладные расходы	%	--		404,33	4852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,82	1066
		Сметная стоимость:				**1199,12**	**14389**
23	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	**фланец**	**3,0000**		**363,60**	**1091**
		Итого оплата труда:				**314,11**	**942**
		Итого эксплуатация машин:				**29,47**	**88**
		Итого материалов:				**20,02**	**60**
		Накладные расходы	%	--		215,18	646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,30	139
		Сметная стоимость:				**625,08**	**1875**
24	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**1715,07**	**20581**
		Накладные расходы	%	--		61,74	741

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,15	1706
		Сметная стоимость:				**1918,96**	**23027**
25	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**875,81**	**1752**
		Накладные расходы				31,53	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		72,59	145
		Сметная стоимость:	%	8		**979,93**	**1960**
26	**С123-020103-0206 23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**638,70**	**1277**
		Накладные расходы				22,99	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		52,94	106
		Сметная стоимость:	%	8		**714,63**	**1429**
27	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**380,0000**		**858,64**	**326282**
		Итого оплата труда:				**503,80**	**191445**
		Итого эксплуатация машин:				**525,78**	**199798**
		Накладные расходы				355,03	134913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		97,09	36896
		Сметная стоимость:	%	8		**1310,76**	**498090**
28	**С123-020303-1706 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**2335,07**	**14010**
		Накладные расходы				84,06	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		193,53	1161
			%	8			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2612,66	15676
29	С123-020303-1006 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010**	шт.	7,0000		878,32	6148
		Накладные расходы	%		--	31,62	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,80	510
		Сметная стоимость:				982,73	6879
30	С123-020301-1909 23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланец компрессионный присоединиПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 2тельный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	89,0000		7783,74	692753
		Накладные расходы	%		--	280,21	24939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		645,12	57415
		Сметная стоимость:				8709,07	775107
31	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	89,0000		911,47	81121
		Накладные расходы	%		--	32,81	2920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,54	6723
		Сметная стоимость:				1019,83	90764
32	С123-020304-2201 23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 25х20,PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	173,0000		1785,06	308815
		Накладные расходы	%		--	64,26	11117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,95	25595

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1997,27**	**345527**
33	**С123-020401-2209 23-020401-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**796,22**	**7166**
		Накладные расходы	%	--		28,66	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,99	594
		Сметная стоимость:				**890,87**	**8018**
34	**С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружнымдиаметром 40 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**264,25**	**264**
		Накладные расходы	%	--		9,51	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,90	22
		Сметная стоимость:				**295,66**	**296**
35	**Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**10,0000**		**1984,87**	**19849**
		Итого оплата труда:				**1225,58**	**12256**
		Итого материалов:				**759,29**	**7593**
		Накладные расходы	%	--		816,77	8168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,13	2241
		Сметная стоимость:				**3025,77**	**30258**
36	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство** Колодцы 20 шт	**м3 основания**	**14,6000**		**3900,58**	**56948**
		Итого оплата труда:				**821,58**	**11995**
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**9929**
		Итого материалов:				**2656,48**	**38785**
		Накладные расходы	%	--		572,81	8363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,87	5225
		Сметная стоимость:				**4831,26**	**70536**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	4,7000		28043,60	131805
		Итого оплата труда:				3869,47	18187
		Итого эксплуатация машин:				694,13	3262
		Итого материалов:				23650,07	111155
		Накладные расходы	%	--		2953,82	13883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2479,79	11655
		Сметная стоимость:				33477,22	157343
38	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,3800		27042,37	875632
		Итого оплата труда:				9161,78	296658
		Итого эксплуатация машин:				5951,78	192719
		Итого материалов:				14226,66	460659
		Накладные расходы	%	--		6867,81	222380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2712,81	87841
		Сметная стоимость:				36622,99	1185852
39	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	20,0000		20997,08	419942
		Накладные расходы	%	--		755,89	15118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1740,24	34805
		Сметная стоимость:				23493,21	469864
40	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	40,0000		18003,88	720155

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		648,14	25926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1492,16	59686
		Сметная стоимость:				**20144,18**	**805767**
41	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**	**20,0000**		**17540,70**	**350814**
		Накладные расходы	%	--		631,47	12629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1453,77	29075
		Сметная стоимость:				**19625,94**	**392519**
42	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**20,0000**		**3536,22**	**70724**
		Накладные расходы	%	--		127,30	2546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,08	5862
		Сметная стоимость:				**3956,61**	**79132**
43	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**20,0000**		**9680,49**	**193610**
		Накладные расходы	%	--		348,50	6970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		802,32	16046
		Сметная стоимость:				**10831,31**	**216626**
44	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**20,0000**		**4182,34**	**83647**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		150,56	3011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,63	6933
		Сметная стоимость:				**4679,54**	**93591**
45	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,3220**		**339131,73**	**109200**
		Накладные расходы	%	--		12208,74	3931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28107,24	9051
		Сметная стоимость:				**379447,71**	**122182**
46	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**20,0000**		**10020,09**	**200402**
		Накладные расходы	%	--		360,72	7214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		830,47	16609
		Сметная стоимость:				**11211,28**	**224226**
47	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**90,4200**		**725,79**	**65625**
		Итого оплата труда:				**180,38**	**16310**
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**1155**
		Итого материалов:				**534,33**	**48314**
		Накладные расходы	%	--		121,06	10946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,75	6126
		Сметная стоимость:				**914,59**	**82698**
48	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**24,5000**		**6211,43**	**152180**
		Итого оплата труда:				**2710,57**	**66409**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**29324**
		Итого материалов:				**2772,75**	**67932**
		Накладные расходы	%	--		1933,77	47377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		651,62	15965
		Сметная стоимость:				**8796,82**	**215522**
49	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**24,5000**		**27293,67**	**668695**
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**64845**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**137**
		Итого материалов:				**24641,34**	**603713**
		Накладные расходы	%	--		2652,46	64985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2395,69	58694
		Сметная стоимость:				**32341,82**	**792375**
50	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонныхчастей**	**0,4915**		**943050,94**	**463547**
		Итого оплата труда:				**399228,19**	**196237**
		Итого эксплуатация машин:				**294336,48**	**144678**
		Итого материалов:				**341768,15**	**167993**
		Накладные расходы	%	--		290795,68	142938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98707,73	48519
		Сметная стоимость:				**1332554,35**	**655004**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**13307570**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**3407928**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**2563431**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**783658**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**7336211**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**2441930**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**15749500**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**566982**
ИТОГО:	Тенге	**16316482**
Сметная прибыль	Тенге	**1305319**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:							
		Всего в ценах 2001г.	Тенге				17621800
		Временные здание сооружения - 2,32%	Тенге				17 621 800,00
		ИТОГО	Тенге	2,32%			408 825,76
		Зимнее удорожание - 2,97%	Тенге				18 030 625,76
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге	2,97%			535 509,59
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2017 года	Тенге				18 566 135,35
		ИТОГО:	Тенге				18 566 135,35
		НДС 12%	Тенге				20 794 071,58
		Итого	Тенге	12%			2 227 936,23
		Скидка К=0,892857127%	Тенге				20 794 071,57
		Итого к оплате		0,00892857			2 227 936,57
							18 566 135,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Рахметов Р.К.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Ural Engineering"

Айкожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КМ-Проект Астана"

Баянов Р.Я.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек".

Поставщик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства "Капитальный ремонт водопроводной сети с.Переметное, с.Калининское района Бәйтерек III - очередь (корректировка)".

Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 августа месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	27.05.2020 г.				
		Доп.соглашение.					
		№1	09.06.2020 г.				
		№2	22.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроитель-ные работы	45 395 890,00	23 955 138,39	23 955 138,39	23 955 138,39					2 874 616,61	26 829 755,00
Итого к оплате										26 829 755,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Рахметов Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ural Engineering"

Айкожаев Б.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "М-Проект Астана"

Баянов Т.Р.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"**

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

Наименование строительства: "Капитальный ремонт водопроводной сети с.Переметное, с.Калиненское Зеленовского района III - очередь (корректировка)"

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 22.08.2020 г. к Договору №69 от 27.05.2020 г.

АКТ № 2
приемки выполненных работ
от 25 августа 2020 г.

Составлена в ценах III квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**28537,5900**		**87,94**	**2509457**
		Итого оплата труда:				**28,20**	**804724**
		Итого эксплуатация машин:				**81,80**	**2334429**
		Накладные расходы	%	--		20,43	583054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,67	247401
		Сметная стоимость:				**117,04**	**3339911**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**530,0000**		**1371,68**	**726989**
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**726989**
		Накладные расходы	%	--		889,23	471290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,87	95862

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2441,78**	**1294141**
3	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28926,4900**		**13,70**	**396266**
		Итого оплата труда:				**4,34**	**125671**
		Итого эксплуатация машин:				**13,70**	**396266**
		Накладные расходы	%	--		3,15	91211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	38998
		Сметная стоимость:				**18,20**	**526475**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3162,0000**		**655,88**	**2073881**
		Итого оплата труда:				**655,88**	**2073881**
		Накладные расходы	%	--		425,19	1344447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,49	273466
		Сметная стоимость:				**1167,55**	**3691795**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,0000**		**120,07**	**2762**
		Итого оплата труда:				**91,12**	**2096**
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**1180**
		Накладные расходы	%	--		60,12	1383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,42	332
		Сметная стоимость:				**194,60**	**4476**
		Трубопроводы					
6	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**1,0000**		**226898,68**	**226899**
		Итого оплата труда:				**180194,11**	**180194**
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**62291**
		Итого материалов:				**4927,88**	**4928**
		Накладные расходы	%	--		124097,31	124097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28079,68	28080
		Сметная стоимость:				**379075,67**	**379076**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**1,3000**		**187137,25**	**243278**
		Итого оплата труда:				**156601,16**	**203582**
		Итого эксплуатация машин:				**43365,69**	**56375**
		Итого материалов:				**1376,99**	**1790**
		Накладные расходы	%	--		107487,24	139733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23569,96	30641
		Сметная стоимость:				**318194,44**	**413653**
8	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ18599-2001**	**м**	**2699,7300**		**859,11**	**2319365**
		Накладные расходы	%	--		30,93	83497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,20	192229
		Сметная стоимость:				**961,24**	**2595091**
9	**С123-010501-1006 23-010501-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**35,3500**		**221,99**	**7847**
		Накладные расходы	%	--		7,99	283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	650
		Сметная стоимость:				**248,38**	**8780**
10	**С123-010501-1105 23-010501-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**145,4400**		**169,12**	**24597**
		Накладные расходы	%	--		6,09	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,02	2039

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**189,22**	**27521**
11	**С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4285,4300**		**76,68**	**328607**
		Накладные расходы	%	--		2,76	11830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,36	27235
		Сметная стоимость:				**85,80**	**367672**
12	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**10,0000**		**1463,61**	**14636**
		Итого оплата труда:				**1123,54**	**11235**
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**540**
		Итого материалов:				**311,67**	**3117**
		Накладные расходы	%	--		775,52	7755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,13	1791
		Сметная стоимость:				**2418,27**	**24183**
13	**С123-040102-0305 23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6000,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 100,типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**10,0000**		**46340,35**	**463404**
		Накладные расходы	%	--		1668,25	16683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3840,69	38407
		Сметная стоимость:				**51849,29**	**518493**
14	**Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	**задвижкаил и клапан**	**2,0000**		**872,95**	**1746**
		Итого оплата труда:				**698,67**	**1397**
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**36**
		Итого материалов:				**164,81**	**330**
		Накладные расходы	%	--		480,92	962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,31	217
		Сметная стоимость:				**1462,18**	**2924**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С123-040102-0302 23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6000,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 50,типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**24764,10**	**24764**
		Накладные расходы	%	--		891,51	892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2052,45	2052
		Сметная стоимость:				**27708,06**	**27708**
16	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	**шт.**	**167,0000**		**1540,70**	**257297**
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**198795**
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**12574**
		Итого материалов:				**283,55**	**47352**
		Накладные расходы	%	--		800,34	133657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,28	31276
		Сметная стоимость:				**2528,33**	**422231**
17	**С123-040502-1402 23-040502-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100,для воды,корпус из серого чугуна,Т от -20°С до+200°С,PN 16,DN 20,типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**167,0000**		**10484,77**	**1750957**
		Накладные расходы	%	--		377,45	63034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,98	145119
		Сметная стоимость:				**11731,20**	**1959110**
18	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	**счетчик (водомер)**	**167,0000**		**371,08**	**61970**
		Итого оплата труда:				**349,91**	**58434**
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**3005**
		Итого материалов:				**11,70**	**1954**
		Накладные расходы	%	--		232,31	38796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,27	8061

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**651,66**	**108827**
19	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**167,0000**		**2541,30**	**424397**
		Накладные расходы	%	--		91,49	15278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,62	35174
		Сметная стоимость:				**2843,41**	**474849**
20	**Е11-220801-0101 11-220801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,1800**		**58893,25**	**10601**
		Итого оплата труда:				**32679,65**	**5882**
		Итого эксплуатация машин:				**1889,21**	**340**
		Итого материалов:				**25219,38**	**4539**
		Накладные расходы	%	--		23144,80	4166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6563,04	1181
		Сметная стоимость:				**88601,10**	**15948**
21	**С123-020803-0302 23-020803-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**		**148038,21**	**296076**
		Накладные расходы	%	--		5329,38	10659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12269,41	24539
		Сметная стоимость:				**165636,99**	**331274**
22	**С123-020803-0103 23-020803-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**		**67150,54**	**134301**
		Накладные расходы	%	--		2417,42	4835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5565,44	11131
		Сметная стоимость:				**75133,40**	**150267**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,1900**		**943050,94**	**179180**
		Итого оплата труда:				**399228,19**	**75853**
		Итого эксплуатация машин:				**294336,48**	**55924**
		Итого материалов:				**341768,15**	**64936**
		Накладные расходы	%	--		290795,68	55251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98707,73	18754
		Сметная стоимость:				**1332554,35**	**253185**
24	**Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	**фланец**	**26,0000**		**705,97**	**18355**
		Итого оплата труда:				**588,96**	**15313**
		Итого эксплуатация машин:				**58,94**	**1532**
		Итого материалов:				**58,07**	**1510**
		Накладные расходы	%	--		404,33	10512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,82	2309
		Сметная стоимость:				**1199,12**	**31177**
25	**Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	**фланец**	**1,0000**		**363,60**	**364**
		Итого оплата труда:				**314,11**	**314**
		Итого эксплуатация машин:				**29,47**	**29**
		Итого материалов:				**20,02**	**20**
		Накладные расходы	%	--		215,18	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,30	46
		Сметная стоимость:				**625,08**	**625**
26	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**26,0000**		**1715,07**	**44592**
		Накладные расходы	%	--		61,74	1605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,15	3696

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1918,96**	**49893**
27	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**182,0000**		**858,64**	**156272**
		Итого оплата труда:				**503,80**	**91692**
		Итого эксплуатация машин:				**525,78**	**95693**
		Накладные расходы	%	--		355,03	64616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,09	17671
		Сметная стоимость:				**1310,76**	**238559**
28	**С123-020303-1706 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2335,07**	**7005**
		Накладные расходы	%	--		84,06	252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,53	581
		Сметная стоимость:				**2612,66**	**7838**
29	**С123-020303-1006 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**878,32**	**3513**
		Накладные расходы	%	--		31,62	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,80	291
		Сметная стоимость:				**982,73**	**3931**
30	**С123-020301-1909 23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланец компрессионный присоединиПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 2тельный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**44,0000**		**7783,74**	**342485**
		Накладные расходы	%	--		280,21	12329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		645,12	28385
		Сметная стоимость:				**8709,07**	**383199**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**44,0000**		**911,47**	**40105**
		Накладные расходы	%		--	32,81	1444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,54	3324
		Сметная стоимость:				**1019,83**	**44872**
32	**С123-020301-1903 23-020301-1903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланец компрессионный присоединительный DN 50x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4055,37**	**4055**
		Накладные расходы	%		--	145,99	146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,11	336
		Сметная стоимость:				**4537,47**	**4537**
33	**С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**613,15**	**613**
		Накладные расходы	%		--	22,07	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,82	51
		Сметная стоимость:				**686,04**	**686**
34	**С123-020301-1904 23-020301-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланец компрессионный присоединительный DN 40x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3658,59**	**3659**
		Накладные расходы	%		--	131,71	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,22	303
		Сметная стоимость:				**4093,52**	**4094**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**С123-020302-8005 23-020302-8005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 40,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**565,18**	**1130**
		Накладные расходы	%	--		20,35	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,84	94
		Сметная стоимость:				**632,37**	**1265**
36	**С123-020304-2218 23-020304-2218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 110х63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6376,56**	**6377**
		Накладные расходы	%	--		229,56	230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		528,49	528
		Сметная стоимость:				**7134,61**	**7135**
37	**С123-020304-2201 23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 25х20,PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**83,0000**		**1785,06**	**148160**
		Накладные расходы	%	--		64,26	5334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,95	12279
		Сметная стоимость:				**1997,27**	**165773**
38	**С123-020401-2209 23-020401-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**796,22**	**3185**
		Накладные расходы	%	--		28,66	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,99	264
		Сметная стоимость:				**890,87**	**3563**
39	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные с пожарной подставкой.Установка**	**шт.**	**12,0000**		**67670,90**	**812051**
		Итого оплата труда:				**1422,50**	**17070**
		Итого эксплуатация машин:				**117,45**	**1409**
		Итого материалов:				**66179,39**	**794153**
		Накладные расходы	%	--		3351,33	40216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5681,78	68181
		Сметная стоимость:				**76704,00**	**920448**
40	**Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**5,0000**		**1984,87**	**9924**
		Итого оплата труда:				**1225,58**	**6128**
		Итого материалов:				**759,29**	**3796**
		Накладные расходы	%	--		816,77	4084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,13	1121
		Сметная стоимость:				**3025,77**	**15129**

Колодцы - 28 шт

41	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	**м3 основания**	**10,4000**		**3900,58**	**40566**
		Итого оплата труда:				**821,58**	**8544**
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**7072**
		Итого материалов:				**2656,48**	**27627**
		Накладные расходы	%	--		572,81	5957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,87	3722
		Сметная стоимость:				**4831,26**	**50245**
42	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**м3**	**3,3000**		**28043,60**	**92544**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3869,47**	**12769**
		Итого эксплуатация машин:				**694,13**	**2291**
		Итого материалов:				**23650,07**	**78045**
		Накладные расходы	%	--		2953,82	9748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2479,79	8183
		Сметная стоимость:				**33477,22**	**110475**
43	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство вгрунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**45,3320**		**27042,37**	**1225885**
		Итого оплата труда:				**9161,78**	**415322**
		Итого эксплуатация машин:				**5951,78**	**269806**
		Итого материалов:				**14226,66**	**644923**
		Накладные расходы	%	--		6867,81	311331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2712,81	122977
		Сметная стоимость:				**36622,99**	**1660193**
44	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**28,0000**		**20997,08**	**587918**
		Накладные расходы	%	--		755,89	21165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1740,24	48727
		Сметная стоимость:				**23493,21**	**657810**
45	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**56,0000**		**18003,88**	**1008217**
		Накладные расходы	%	--		648,14	36296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1492,16	83561
		Сметная стоимость:				**20144,18**	**1128074**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**	**28,0000**		**17540,70**	**491140**
		Накладные расходы	%	--		631,47	17681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1453,77	40706
		Сметная стоимость:				**19625,94**	**549526**
47	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**28,0000**		**3536,22**	**99014**
		Накладные расходы	%	--		127,30	3565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,08	8206
		Сметная стоимость:				**3956,61**	**110785**
48	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**28,0000**		**9680,49**	**271054**
		Накладные расходы	%	--		348,50	9758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		802,32	22465
		Сметная стоимость:				**10831,31**	**303277**
49	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**28,0000**		**4182,34**	**117106**
		Накладные расходы	%	--		150,56	4216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,63	9706
		Сметная стоимость:				**4679,54**	**131027**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,4508**		**339131,73**	**152881**
		Накладные расходы	%	--		12208,74	5504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28107,24	12671
		Сметная стоимость:				**379447,71**	**171055**
51	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**28,0000**		**10020,09**	**280563**
		Накладные расходы	%	--		360,72	10100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		830,47	23253
		Сметная стоимость:				**11211,28**	**313916**
52	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**64,5800**		**725,79**	**46871**
		Итого оплата труда:				**180,38**	**11649**
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**825**
		Итого материалов:				**534,33**	**34507**
		Накладные расходы	%	--		121,06	7818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,75	4375
		Сметная стоимость:				**914,59**	**59065**
53	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**17,5000**		**6211,43**	**108700**
		Итого оплата труда:				**2710,57**	**47435**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**20946**
		Итого материалов:				**2772,75**	**48523**
		Накладные расходы	%	--		1933,77	33841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		651,62	11403
		Сметная стоимость:				**8796,82**	**153944**
54	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**17,5000**		**27293,67**	**477639**
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**46318**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**98**
		Итого материалов:				**24641,34**	**431224**
		Накладные расходы	%	--		2652,46	46418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2395,69	41925
		Сметная стоимость:				**32341,82**	**565982**
55	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонныхчастей**	**0,2107**		**943050,94**	**198701**
		Итого оплата труда:				**399228,19**	**84117**
		Итого эксплуатация машин:				**294336,48**	**62017**
		Итого материалов:				**341768,15**	**72011**
		Накладные расходы	%	--		290795,68	61271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98707,73	20798
		Сметная стоимость:				**1332554,35**	**280769**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**19279918**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**4242869**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**3384679**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**982537**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**11652370**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3123252**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**22403170**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**806514**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					8040
		Сметная прибыль	Тенге				23209684
		ИТОГО по смете:	Тенге				1856775
		Всего в ценах 2001г.	Тенге				25066459
		Временные здание сооружения - 2,32%	Тенге	2,32%			25 066 459,00
		ИТОГО	Тенге				581 541,85
		Зимнее удорожание - 2,97%	Тенге	2,97%			25 648 000,85
		Транспортные расходы	Тенге				761 745,63
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге				420 009,00
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2017 года	Тенге				26 829 755,48
		ИТОГО:	Тенге				26 829 755,48
		НДС 12%	Тенге	12%			30 049 326,14
		Итого	Тенге				3 219 570,66
		Скидка К=0,892857127%		0,00892857			30 049 326,14
		Итого к оплате					3 219 571,14
							26 829 755,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

_____ Рахметов Р.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Ural Engineering"

_____ Айкожаев Б.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "М-Проект Астана"

_____ Баянов Т.Р.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Западно-Казахстанская область «25» августа 2020 года.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек". Руководитель: Рахметов Р.К., РК, ЗКО, Район Байтерек, Переметнинский с.о., с.Переметное.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: договора №69 от «27» мая 2020 года, Доп.соглашение №1 от «09» июня 2020 года, Доп.соглашение №2 от «22» августа 2020 года. Декларации о соответствии от «___» августа 2020 года. ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», Директор Калдыбаева Б.Т. город Кызылорда, мкр.Акмечит, 9А кв 5.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» августа 2020 года, Ответственным лицом от заказчика приказом Айкожаева Бакыта Турлыбековича, аттестат: № KZ95VJE00019924 от 07.09.2016 г., № KZ58VJE00010987 от 27.04.2015 г., № KZ52VJE00002268 от 01.10.2014 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «___» августа 2020 года, ТОО «М-Проект Астана», Селькин Евгений Дмитриевич.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт водопроводной сети с.Переметное, с.Калининское района Бәйтерек III - очередь (корректировка)».

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:РК,Западно-Казахстанская область, Район Байтерек, Переметнинский с.о.,с.Переметное.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных :ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 02.06.2020 год, KZ45REA00176890.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «М-Проект Астана». № МПА-187-2017.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ТОО «Эксперт Консалдинг Центр» свидетельство об аккредитации №00034 от «24» февраля 2016 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «июнь» 2020 года;

(месяц, год)

окончание работ «август» 2020 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,5 месяц;
фактически 3 месяц;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6	м	2699,73		3070,4	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2	м	4285,43		4689,43	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6	м	0		70,7	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5	м	0		22,8	
Колодцы круглые из сборного железобетона	комплект	48		51	
Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт	256		150	
Вентили дисковые фланцевые модели 2100,для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до+200°С,PN 16,DN 20	шт	256		150	
Гидранты пожарные подземные Н 1750мм	комплект	12		12	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте оборудование; отсутствуют.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) Газоснабжение, наружные водопровод, Теплоснабжение. Электроснабжения.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 55 634,86 тысяч тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ 45 395,891 тысяч тенге без НДС, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге и прочие затраты 10 238,97 тысяч тенге с НДС;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 45 395 ,89 тысяч тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ 40 532,044 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге без НДС и прочие затраты 4 863,846 тысяч тенге с НДС;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : «Капитальный ремонт водопроводной сети с.Переметное, с.Калининское района Бэйтерек III - очередь (корректировка)» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек". Руководитель: Рахметов Р.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: ТОО «Ural Engineering» Айкожаев Б.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: ТОО «М-Проект Астана» Баянов Т.Р.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Генеральный подрядчик: ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» Калдыбаева Б.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	7759,83	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) Труба полиэтиленовая для водоснабжения	м	7759,83	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	4689,43	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	4689,43	
	5) полиэтиленовый футляр	м	93,5	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	51	комплект
	Задвижка d-100	шт	15	
	" d-	шт		
	" d-	шт		

	Вентили d-20	шт	150	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	12	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		

	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек". Руководитель: Рахметов Р.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

МП (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «М-Проект Астана» Баянов Т.Р. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

МП (при наличии)